МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

2012 жылғы тамыз « 23 » № 8

Абай аулы
(Обьектінің орналаскан жері)

Арал ауданы әкімінің
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2012 жылғы тамыз « 16 » № 204 шешімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б) тағайындалған мемлекеттік комиссиясы мына құрамда:

Төраға:
Раимбетов Е
(аты,әкесінің аты,тегі) — Арал ауданы әкімінің орынбасары
(лауазымы)

Төраға орынбасары:
Шамұратов Н.Ш.
(аты,әкесінің аты,тегі) — Қызылорда облысы бойынша Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы және лицензиялау департаментінің директоры
(лауазымы)

комиссия мүшелерінің өкілдер:
тапсырыс беруші:
Жылқайдаров Ә.
(аты,әкесінің аты,тегі) — «Қызылорда облысының құрылыс басқармасы» мемелекеттік мекемесінің бастығы

бас жобалаушы
Дарменкулова М
(аты, әкесінің аты,тегі) — «Крез-Сервис» ЖШС директоры
(лауазымы)

өртке қарсы қызмет органдары:
Әбдіқалықов Б
(аты,әкесінің аты,тегі) — Арал ауданды бойынша төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы
(лауазымы)

басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері
Сатекеева А
(аты,әкесінің аты,тегі) — «Арал ауданы бойынша мемлекеттік санитарлық – эпидемиологиялық қадағалаубаскармасы» мемлекеттік мекемесінің бастығы
(лауазымы)

Мерекбаев І
(аты,әкесінің аты,тегі) — «Арал аудандық сәулет және қала құрылыс бөлімі» мекемесінің бастығы
(лауазымы)

Жүгінісов Қ
(аты,әкесінің аты,тегі) — «Арал аудандық білім бөлімі мемлекеттік мекемесінің бастығы
(лауазымы)

Аяпов Қ
(аты,әкесінің аты,тегі) — «Арал аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі мемлекеттік мекемесінің бастығы
(лауазымы)

Даулетжанов Б
(аты,әкесінің аты,тегі) — Қаракұм ауылдық округінің әкімі
(лауазымы)

Нарымбет Б
(аты,әкесінің аты,тегі — «Феникс-С» ЖШС директоры
(лауазымы)

Махамбетов А
(аты,әкесінің аты,тегі) — «Жабдықтау»ЖШС директоры
(лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1.Тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге) «Қызылорда облысының құрылыс басқармасы ММ мен «Жабдықтау» ЖШС
(ұйымның аты)

Қызылорда облысының Арал ауданы Абай аулындағы
(облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, махалла, көше,үйдің(корпустың)номері)

Жаңадан салынған 600 орындық мектеп
(обьектінің атауы және құрылыстың түрін (жаңадан салу,кеңейту,жаңғырту,техникалық қайтадан жарактандыру)

пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2.Құрылыс жұмыстары Қызылорда облысының құрылыс басқармасы ММ мен «Жабдықтау» ЖШС арасындағы Шарт бойынша басталды
(шешім шығарған органның атауы)

2011 жылғы « 22» наурыз № 22
2011 жылғы « 9 » маусым № 80
2012 жылғы « 16» ақпан № 20

шешімнің (бұйрықтың,қаулының және т.б) негізінде

және Қызылорда облыстық мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасының
(шешім шығарған органның атауы)
құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған
20 11жылғы « 8 » сәуір № 70
20 12жылғы « 12 » сәуір № 34
рұқсатына сәйкес салынған.

3.Арал ауданы Абай аулындағы 600 орындық мектептің құрылыс монтаждау жұмыстарын орындаған
(жұмыстың түрлері)
бас мердігер «Жабдықтау» ЖШС
(ұйымның атауы)
және Құрылыс монтаждау жұмыстарын
(жұмыстың түрлері)
орындаған қосалқы мердігер ұйымдар №7 косымшада
(ұйымдардың атауы және олардың ведомоствалық бағыныстылығы,әрбір ұйым (үштен артық ұйым болганда олардың тізбесі актінің ... косымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)
салған.

4. Құрылысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер
«Крез-Сервис» ЖШС 12 ГСЛ № 014443
(ұйымның атауы және оның ведомоствалық бағыныстылығы)
Және жобалау –смета құжаттамысын орындаған
(құжаттамалардың,бөлімдерінің немесе тарауларының атауы)
орындаған қосалқы мердігер ұйымдар
(ұйымдардың атауы және олардың ведомоствалық бағыныстылығы,орындалғанқұжаттамалардың, бөлімдері мен тауарлары (үштен артық ұйым болганда олардың тізбесі актінің ... косымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)
әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген
сәулет жобалау тапсырмасы 2007 жылы 29 желтоқсан
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы,бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болганда олардың тізбесі актінің ... косымшасында көрсетіледі))

6. Құрылыс жоба (үлгі,жеке,қайта колданылған) бойынша тапсырыс № 18-02/10
орындаған «Крез-Сервис» ЖШС жеке, және қайта қолдаған
(жобаның номері,серияның (үлгі жоба бойынша) номері; тұрғын үй максаттағы обьектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны колдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі)
жүзеге асты.

7. Жобалау-смета құжаттамасын Қызылорда облысының құрылыс басқармасы

(обьектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)

2010 жылғы « 31 » 12 № 189-НК бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:

жұмыстың басталуы 2011 жылғы «28» наурыз;

жұмыстың аяқталуы 2012 жылғы «15» тамыз

(айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖЕ бойынша.: 17 ай

іс жүзінде 17 ай

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:

Жоба-сметалық құжаттамасы, мемлекеттік сараптама қорытындысы, атқарылған жұмыстардың актісі, оның ішінде жасырын жұмыстарға, қолданылған материалдардың сертификаттары мен паспорты,жұмысшы комиссиясының актісі

(құжаттардың тізбесі)

көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектіні мынадай қуаттылық, өнімділік,өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толықтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Іс жүзінде	
		Жалпы (бұрын қабылданғанда рды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе, кезектегі	Жалпы (бұрын қабылданғандар ды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
4бөліктен құралған А,Б,В,Г 2-кі қабатты мектеп ғимараты			3918,05 м2		3918,05 м2
Сұйық отынды бу казандағы			96 м2		96 м2
Сырткы әжетхана-2 дана			88,8 м2		88,8 м2
Лас су қоймасы 100 м3			36 м2		36 м2
Өрт сөндіргіш қойма 100 м3-2 дана			72 м2		72 м2
Сырткы су жүйесі/кәріз су жүйесі			241,5/475,5 м2		241,5/475,5 м2
Жылумен қамту жүйесі			87,5 м		87,5 м
Электр қамту жүйесі 10кв			828 м		828 м
Ішкі аландағы электр жүйесі 0,4 кв			310 м		310 м
Сырткы телефонмен жабдықтау			360 м		360 м
Вертикальді тегістеу			38000 м2		38000 м2
Аландарына кірме жолдарын төсеу			5444 м2		5444 м2
Көгалдандыру			21031 м2		21031 м2
Қоршау			449 п/м		449 п/м

Алғашқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жоба көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)

(көлемін көрсету отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар :

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Іс жүзінде
Жалпы ауданы	м²		
Қабаттар саны	Қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	м³		
Оның ішінде жер асты бөлігі	м³		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй жайлар	м²		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Іс жүзінде		
	Пәтер саны	Пәтер ауданы, м²		Пәтер саны жалпы	Пәтер ауданы, м²	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер Оның ішінде						
Бір бөлмелі						
Екі бөлмелі						
Үш бөлмелі						
Төрт бөлмелі және одан жоғары						

11. Объекті бойынша технологиялық және сәулет құрылыстық шешімі мынадай деректермен сипатталады: 4бөліктен құралған А,Б,В,Г 2-кі қабатты мектеп ғимараты, сұйық отынды бу қазандағы,сырткы әжетхана, лас су коймасы , өрт сөндіргіш койма , сыртқы су жүйесі және кәріз су жүйесі, жылумен камту жүйесі, электр камту жүйесі 10кв, ішкі аландағы электр жүйесі 0,4 кв, сыртқы телефонмен жабдықтау,кіші архитектурлары формасы(МАФ), аландарына кірме жолдарын төсеу

(Оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіге жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің…қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған. саны - 2

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сеисмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар орындалған

(орындалуы туралы мәліметтер)

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің … қосымшасында берілген.

15. Жұмыс коммисиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.

16. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяу жолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар сондай-ақ ғимараттардың қас бетін әрлеу элементтері **орындалды** :

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

17. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құны:
Барлығы **749792,247** мың. теңге, оның ішінде:құрылыс монтаж жұмыстары **586044,130** мың. теңге, жабдықтар, аспаптар, мұкаммал **62191,286** мың. теңге.

18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: **749792,247** мың. теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары **586044,130** мың. теңге, жабдықтар, аспаптар, мұкаммал **62191,286** мың. теңге.

19. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыстық (көлем жоспарлық және материалдармен құрастырмасаларды қолдану жөніндегіні қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдауға ұсынылған
Қызылорда облысының Арал ауданы, Абай аулындағы 600 орындық мектеп
(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы _____ Раимбетов Е.
(қолы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының
төрағасының орынбасары _____ Шамұратов Н.Ш.
(қолы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері: _____ Жылқайдаров Ә.
(қолы)

_____ Әблікалыков Б.
(қолы)

_____ Сатекеева А.
(қолы)

_____ Мерекбаев І.
(қолы)

_____ Жүгінісов К .
(қолы)

_____ Аяпов К.
(қолы)

_____ Даулетжанов Б.
(қолы)

_____ Дарменкулова М.
(қолы)

_____ Нарымбет Б.
(қолы)

_____ Махамбетов А.
(қолы)

Ескерту: Актіге қол қойылған күн пайдалануға берілген күн деп есептеледі.

2 Қосымша

Құрылыс істері жөніндегі
комитеттің 2002 жылғы
«27» маусымдағы № 155
бұйрығымен бекітілген

САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІҢ ДАЙЫНДЫҒЫ ТУРАЛЫ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНА ҰСЫНУҒА АРНАЛҒАН ЖҰМЫС КОМИССИЯСЫНЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ

Абай аулы 2012 жылғы « 6» тамыз

2012 жылғы « 25» шілде № 104-НҚ шешіммен тағайындалған жұмыс комиссиясы «Қызылорда облысының құрылыс баскармасы» мемлекеттік мекемесі
(жұмыс комиссиясын тағайындаған тапсырыс беруші ұйымның атауы)
құрамында:

төраға-тапсырыс берушінің өкілі «Қызылорда облысының құрылыс баскармасы бастығының орынбасары» - Құрманбаев Ж.Е
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

комиссия мүшелері-бас мердігердің өкілдері:
«Қызылорда облысы бойынша Мемлекеттік сәулет- құрылыс бақылауы және лицензиялау департаментінің директоры» - Шамұратов Н.Ш
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

қосалқы (монтаждау) мердігер ұйымдар «Жабдықтау» ЖШС директоры – Махамбетов А.Т.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

пайдаланушы ұйымдар Арал ауданы әкімінің орынбасары – Раимбетов Е.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

бас жобалаушы «Крез-Сервис» ЖШС директоры – Дарменкулова М
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиялогиялық қызмет органдары «Арал ауданы бойынша МСЭҚ бөлімінің бастығы» – Сатекеева А.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

мемлекеттік өртті қадағалау органдары «Арал ауданы төтенше жағдайлар бөлімі бастығы» - Әбдиқалыков Б.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

басқа да мүдделі ұйымдар, қадағалау органдары
Арал аудандық сәулет және қала құрылыс бөлімінің бастығы- Мерекбаев І.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
«Арал аудандық білім бөлімінің бастығы» - Жугінісов Қ
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
« Арал аудандық электр торабының бастығы – Ізтлеуов Н.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

« Арал – Сарыбұлақ топтық су құбыры» Арал аудандық өндірістік бөлімінің бастығы – Қаппаров И.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
«Феникс-С» ЖШС директоры – Нарымбет Б
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

ШЕШТІ:

1. Бас мердігер «Жабдықтау» ЖШС
(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)
салынған объектіні «Арал ауданы,Абай аулындағы 600 орындық мектеп» құрылысын
(объектінің атауы, оның орналасқан жері немесе мекенжайы)
пайдалануға қабылдауға ұсынды.

2.Құрылысты «Арал ауданы,Абай аулындағы 600 орындық мектеп» құрылысты орындаған бас мердігермен «Жабдықтау» ЖШС
(жұмыстар түрлерін)
және орындаған қосалқы мердігер ұйымдармен
«Жылу XXI» ЖШС директоры – Бижанов К
« Энергомера» ЖШС директоры – Мухашов Б
«Гео-Вектор» ЖШС директоры – Жусупбеков Е
ЖП « Еркусаев» директоры – Еркусаев С.Б.
(ұйымдардың атауы)
жүзеге асырылды.

3.Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын
«Крез-Сервис» ЖШС 12ГСЛ № 014443
(ұйымдардың атаулары және олардың ведомстволық бағыныстылығы)
жобалау ұйымдарымен әзірленген.

4.Құрылыс жоба тапсырыс № 18-02/10
(жобаның нөмірі, сериясының нөмірі (үлгілік жобалар бойынша)
жоба бойынша жүзеге асырылды.

5. Жобалау-сметалық құжаттама 2010 жылғы «31» 12 № 189-НК
(тұтастай объектіге жобалау-сметалық құжаттаманы бекіткен ұйымның атауы)
бекітілген.

6. Құрылыс-монтаж жұмыстары мерзімінде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы 2011 жылғы «28» наурыз ;
жұмыстың аяқталуы 2012 жылғы «15» тамыз
(айы және жылы)

7. Жұмыс комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды:
жоба- сметалық құжаттамасы, мемлекеттік сараптама қорытындысы, атқарылған жұмыстардың актісі, оның ішінде жасырын жұмыстарға, қолданылған материалдардың сертификаттары мен паспорттары
(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)
Аталған құжаттар осы актінің міндетті қосымшасы болып табылады.

8. Ғимараттар, құрылыстар мына көрсеткіштерге ие:
«Арал ауданы,Абай аулындағы 600 орындық мектеп» құрылыс алаңы 3918,05м2, жалпы ғимараттың алаңы 8203,13 м2

(қуаты, өнімділігі, өндірістік аланы, ұзындығы, сыйымдылығы және т.б.)

9. Ғимараттар, құрылыстар бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:

Мектеп ғимаратты 2 кабатты төрт блоктан А,Б,В,Г.

(жоспарлау, қабаттар, негізгі материалдар мен конструкциялар,

инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

10. Қондырғы жұмыс комиссияларымен жеке сынақтан және кешенді байқаудан өткеннен кейін (актілер тізбесі осы актінің ____ қосымшасында келтірілген) оны қабылдау туралы актіге сәйкес орнатылған:

жоба бойынша 2 бірлік;

іс жүзінде 2 бірлік.

11. Жобамен көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар

көрсетілген барлық жұмыстарға сынақ жұмыстары жүргізілді

(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің ____ қосымшасында келтірілген.

12. Анықталған бітпеген істер мен ақаулар актінің ____ қосымшасында көрсетілген мерзімде жойылуы тиіс.

13. Бекітілген жобалау-сметалық құжаттама бойынша сметалық құны:

Барлығы **749792,247** мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: **586044,130** мың теңге, жабдықтар, аспаптар мен құрал-саймандарға **62191,286** мың теңге.

Жұмыс комиссиясының шешімі

Арал ауданы,Абай аулындағы 600 орындық мектеп

(ғимараттың, құрылыстың атауы)

Бас мердігерден ҚАБЫЛДАНДЫ және Мемлекеттік қабылдау комиссиясына ұсынуға дайын ДЕП САНАЛСЫН.

Жұмыс комиссиясының төрағасы _____ Құрманбаев Ж.Е
(қолы)

Жұмыс комиссиясының мүшелері _____ Шамұратов Н.Ш
(қолы)

_____ Махамбетов А.Т.
(қолы)

_____ Раимбетов Е.
(қолы)

_____ Дарменкулова М.
(қолы)

_____ Сатекеева А.
(қолы)

_____ Әбдиқалыков Б.
(қолы)

Мерекбаев І.
_____ (колы)

Жүгінісов Қ.
_____ (колы)

Ізтлеуов Н.
_____ (колы)

Қаппаров И.
_____ (колы)

Нарымбет Б.
_____ (колы)

Бижанов К.
_____ (колы)

Мухашов Б.
_____ (колы)

Жусупбеков Е.
_____ (колы)

Еркусаев С.Б.
_____ (колы)

Подрядчик : ТОО "Жабдыктау"
Субподрядчик : ТОО"Энергомера"
Договор № 03.05.2011г
Наименование строительства и его адрес : Строительство школы на 600 мест в ауле Абай Аральского района

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2012 года

тыс. тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Договорная цена	Акт выполненных работ с начала строительства	Акт выполненных работ за отчетный год	Акт выполненных работ за отчетный месяц	Ранее оплаченная сумма	Сумма к перечислению за выполненный объем работ
Школа на 600 мест в ауле Абай Аральского района	64020,348	41972,876	24753,657	9999,740	36664,780	5308,096

ПОДРЯДЧИК :
Директор ТОО"Жабдыктау"
Махамбетов А.

СУБПОДРЯДЧИК :
Директор ТОО "Энергомера"
Мухашов Б.

Подрядчик : ТОО"Жабдыктау"
Субподрядчик : ТОО"Энергомера"

Ведомость договорной цены
по строительству школы на 600 мест
в ауле Абай Аральского района
за июнь месяц 2012 года

Обоснование	Наименование объектов,работ и затрат	Сметная стоимость в тыс. тенге			Всего тыс. тенге
		СМР	оборуд.	прочие	
Акт выполненных					
работ форма 2					
лок.смета 02-005	Электроосвещение и электрооборудование	1348117	1458636		2806753
Лок.смета 02-007	Приборы и средства автоматизации	1063011	466329		1529340
	Итого	2411128	1924965		4336093
	Временные здания и сооружения3,4%	81978			81978
	Итого	2493106	1924965		4418071
	Зимнее удорожание 1,35%	33657			33657
	Выслуга лет 1%			24931	24931
	Дополнительные отпуска 0,4%			9972	9972
	Итого базисная стоимость	2526763	1924965	34903	4486632
	Итого стоимость в текущих К=1,950967744	4929634	3755545	68095	8753274
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			175065	175065
	Итого стоимость	4929634	3755545	243160	8928339
	НДС 12%			1071401	1071401
	Всего договорная стоимость	4929634	3755545	1314561	9999740

ПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК

Форма 2

Наименование стройки - ШКОЛА НА 600 МЕСТ В АУЛЕ АБАЙ АРАЛЬСКОГО РАЙОНА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ

Наименование объекта - ЗДАНИЕ ШКОЛЫ
Подрядчик : ТОО"Жабдыктау"
Субподрядчик : ТОО"Энергомера"

А К Т

выполненных работ за июнь месяц 2012 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-005

на ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Электросиловое оборудование								
1	СПРАЙС-ЛИСТ	ПР8506	8	118359,22	--	946874	--	--	--	--
		комп.		--	--	--	--	--	--	--
2	СПРАЙС-ЛИСТ	ПР850-052	1	45619,92	--	45620	--	--	--	--
		комп.		--	--	--	--	--	--	--
3	П0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	18	615,85	14,35	11085	258	5882	1,00	18
		шт		340,50	3,45	6129	62	95	0,01	--
4	1504-1008	Выключатель автоматический число полюсов-2,номинальный ток А 50,исполнение расцепителей М,Т номинальный ток А 1,6 2,5 4 6,4 10 16 25 40 50 АП50-2МТУ3 АП50-2МУ3 АП50-2ТУ3 АП50-2У3 ТУ 16-522.066-75	18	352,19	--	6339	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	15	1091,05	19,05	16366	286	8471	2,00	30
				591,00	3,45	8865	52	95	0,01	--
		шт								
6	1504-4548 ДОП.12 доп.12.доп .12	Пускатель электромагнитный нереверсивный,с тепловым реле с кнопками управления ПМЛ-1220	15	2334,50	--	35018	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
7	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	6	4280,50	552,00	25683	3312	20375	13,00	78
				3409,50	165,00	20457	990	95	0,64	4
		шкаф								
8	75-6-20	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 2, типа Я 5114-3574 УХЛ 4, номинальный ток 32 А, предел регулирования тока теплового реле 27,2-36,8 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 40 А	6	45800,00	--	274800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
9	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	24	598,90	9,40	14374	226	8995	2,00	48
				394,50	--	9468	--	95	--	--
		шт								
10	1504-18095	Пост управления кнопочный ПКЕ,500В частотой 50,60Гц,220В,н.ток 10А,предназначен для встройки в специальную нишу количество толкателей 2 ПКЕ612-2У3 ТУ 16-526.216-78	24	150,94	--	3623	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
11	Ц0108-317-4	Реле сигнальное	1	3952,60	38,60	3953	39	2418	10,00	10
				2532,00	13,50	2532	14	95	0,05	--
		шт								
12	1517-1429-1	Реле напряжения, времени,сигнальные,промежуточн ые с числом контактов от5 до 8 типов	1	754,69	--	755	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
13	Е0121-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	27	101,32	--	2736	--	2342	0,34	9
				80,33	--	2169	--	108	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-П-20-0-01-10/220	20	68,00	--	1360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С151801-139	Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления /зануления/, на напряжение 380 В, на 25 А, тип А-700 кОМ	5	126,00	--	630	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	2	134,00	--	268	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1389482	4120			193
			Тенге			49620	1117			4
		Стоимость оборудования -	Тенге			1313028				
		Запасные части -	Тенге			19695				
		Тара и упаковка -	Тенге			66636				
		Транспортные расходы -	Тенге			41981				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			17296				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1458636				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			76454				
		Материалы -	Тенге			20456				
		Всего заработная плата -	Тенге				50737,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2258				
		Накладные расходы -	Тенге			48482				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7272,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7496				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			132432				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							222
		Сметная заработная плата -	Тенге				58009,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1591068				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							222
		Сметная заработная плата -	Тенге				58009,00			

РАЗДЕЛ 2.Электроосвещение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	300	337,42	82,59	101226	24776	90446	0,95	284
				227,48	51,68	68243	15503	108	0,16	47
		шт								
18	С151702-34	Светильники тип ЛП021-2Х40/Н-02-УХЛ4	300	2930,00	--	879000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
19	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	1200	14,00	--	16800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
20	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	600	99,00	--	59400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1056426	24776			284
			Тенге			68243	15503			47
Стоимость монтажных работ -			Тенге			1056426				
Материалы -			Тенге			8208				
Всего заработная плата -			Тенге				83746,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			955200				
		Накладные расходы -	Тенге			90446				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13567,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68812				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			1215684				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							376
		Сметная заработная плата -	Тенге				97313,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1215684				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							376
		Сметная заработная плата -	Тенге				97313,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2445908	28896			477
			Тенге			117862	16621			51
Стоимость оборудования -			Тенге			1313028				
Запасные части -			Тенге			19695				
Тара и упаковка -			Тенге			66636				
Транспортные расходы -			Тенге			41981				
Заготов.-складские расходы -			Тенге			17296				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			1458636				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1132880				
	Материалы -		Тенге			28664				
	Всего заработная плата -		Тенге				134483,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			957458				
		Накладные расходы -	Тенге			138928				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20839,00			
		Ненормируемые и непредвиленные затраты -	Тенге			76308				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1348116				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							598
		Сметная заработная плата -	Тенге				155322,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2806753				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							598
		Сметная заработная плата -	Тенге				155322,00			

Форма 2

Наименование стройки - ШКОЛА НА 600 МЕСТ В АУЛЕ АБАЙ АРАЛЬСКОГО РАЙОНА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта -. ЗДАНИЕ ШКОЛЫ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-007

на ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0111-30-2	**Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях**	28	465,92	--	13046	--	11652	2,00	56
		шт		462,38	--	12947	--	90	--	--
2	С131205-4	**Термометры прямые в оправе**	28	352,00	--	9856	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0111-30-3	**Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - преобразователь термоэлектрический многозонный**	12	639,23	--	7671	--	6853	2,00	24
		шт		634,50	--	7614	--	90	--	--
4	1704-10040	**Устройство Терморегулирующее дилатометрическое электрическое ТУДЭ-1-5 ТУ25-02-281074-78 ТУДЭ-1-5 ТУ25-02-281074-78**	12	4145,75	--	49749	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	7	275,91	--	1931	--	1552	1,00	7
		шт		246,38	--	1725	--	90	--	--
6	1704-11141 Доп.1	Регулятор температуры РТП-3	6	24150,00	--	144900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	1704-40152 Доп.9	Регулятор уровня поплавковый РУПП-131	1	8855,00	--	8855	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	1704-40158 Доп.9	Датчик ДСУ-1М	3	17710,00	--	53130	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0121-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	1	96,99	--	97	--	74	0,29	--
		шт		68,52	--	69	--	108	--	--
10	С151801-122	Звонок DNS-972	1	2090,00	--	2090	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-571-4	Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм	3,3	2073,00	567,50	6841	1873	4721	5,00	17
		м		1330,50	175,50	4391	579	95	0,68	2
12	1517-1075	Сборки шкафов для щитов защищенного исполнения одностороннего и двухстороннего обслуживания,шириной 550-4000мм,глубиной 600мм,высотой 1800мм ОСТ 16-0.800.652-79	1	22137,50	--	22138	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	1517-1076	Сборки шкафов металлические для щитов защищенного исполнения одностороннего и двустороннего обслуживания 550-4000x800x1800мм ОСТ 16-0.800.652-79	3	25156,25	--	75469	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	615,85	14,35	616	14	327	1,00	1
				340,50	3,45	341	3	95	0,01	--
		шт								
15	1504-1006	Выключатель автоматический число полюсов - 1,номинальный ток А 25,исполнение расцепителей МГ,М номинальный ток А /А63-МГ//А63-М/ ТУ 16-522.110-74	4	291,81	--	1167	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
16	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	3	743,95	15,95	2232	48	1241	2,00	6
				432,00	3,45	1296	10	95	0,01	--
		шт								
17	С151801-92	Переключатели пакетные /ТУ16-526, 301-78/ серии ПКУ-2-11 /ПКУ-2-12/, количество пакетов 2	3	703,00	--	2109	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
18	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	22	140,45	1,60	3090	35	2680	1,00	22
				128,25	--	2822	--	95	--	--
		шт								
19	1504-18011	Кнопки управления КЕ,500В,частота 50-60Гц,220В,номинальный ток 10А,количество контактов 2,толкатель цилиндрический КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76	22	161,00	--	3542	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
20	Ц0108-534-1	Переключатель универсальный, пылеводозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 4 секций	8	835,45	15,95	6684	128	3777	2,00	16
				493,50	3,45	3948	28	95	0,01	--
		шт								
21	1517-1453-1	Выключатели,тумблеры,переключа тели сетевые,концевые,розетки и др. П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-2 22А,ПКР-1,ПКР-2,ПКР-3,РПК-6,ШП К-6, гнездо МГК-1,штеккер МШ-1 и др.	8	201,25	--	1610	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Ц0110-386-1 5	Абонентское и другое оборудование: транспарант световой /табло/	13	805,50	--	10472	--	7661	2,00	26
				583,50	--	7586	--	101	--	--
		шт								
23	1704-50731	Табло световое сигнальное ТСС-66 ТУ25-02-942-75	13	2616,25	--	34011	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
24	Ц0110-667-7	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный	1	368,00	0,20	368	--	323	1,30	1
				358,50	--	359	--	90	--	--
		луч								
25	1704-50722	Устройство сигнальное четырехконтактное СУ-4ВЗГ ТУ25-02-1512-75	1	7848,75	--	7849	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
26	Ц0108-317-4	Реле сигнальное	23	3952,60	38,60	90910	888	55619	10,00	230
				2532,00	13,50	58236	311	95	0,05	1
		шт								
27	1517-1429-1	Реле напряжения, времени,сигнальные,промежуточн ые с числом контактов от5 до 8 типов	23	754,69	--	17358	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
28	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	34	139,05	8,05	4728	274	2389	0,29	10
				73,20	0,75	2489	25	95	--	--
		м								
29	241649-1051	Рукав металлический негерметичный РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 изм 1-4 д 22 мм	0,034	42262,50	--	1437	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
30	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	418	154,20	72,00	64456	30096	34071	0,26	109
				62,10	23,70	25958	9907	95	0,09	38
		м								
31	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	140	197,30	91,25	27622	12775	14923	0,35	49
				81,75	30,45	11445	4263	95	0,12	16
		м								
32	С130807-11	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х2,00 мм	41,8	7200,00	--	300960	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	С130807-15	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 32х2,00 мм 10м	14	9260,00 --	-- --	129640 --	-- --	-- --	-- --	-- --
34	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 10м	592	13,57 11,99	1,07 0,75	8035 7095	632 446	8144 108	0,05 --	30 1
35	Е0121-9-3	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок м	1648	29,84 27,17	-- --	49168 44768	-- --	48349 108	0,11 --	186 --
36	С151607-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2 1000м	2,1	9230,00 --	-- --	19401 --	-- --	-- --	-- --	-- --
37	С151607-136	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 1,5 мм2 1000м	0,132	9960,00 --	-- --	1315 --	-- --	-- --	-- --	-- --
38	С151607-166	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х1,5 мм2 1000м	0,006	16600,00 --	-- --	100 --	-- --	-- --	-- --	-- --
39	П0108-420-1	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения шт	10	783,40 604,50	34,90 11,40	7834 6045	349 114	5851 95	2,09 0,04	21 --
40	П0108-88-3	Конструкции металлические т	0,06	106445,00 12420,00	2005,00 405,01	6387 745	120 24	731 95	52,00 1,57	3 --
41	С151801-133	Коробка соединительная, габаритный размер 202х186х110 мм, КС-10	7	1080,00 --	-- --	7560 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
42	С151801-134	Коробка соединительная, габаритный размер 300х202х110 мм, КС-20	3	1750,00	--	5250	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1211680**	**47232**			**814**
			Тенге			**199875**	**15710**			**60**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**419777**				
		Запасные части -	Тенге			**6297**				
		Тара и упаковка -	Тенге			**21304**				
		Транспортные расходы -	Тенге			**13421**				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			**5530**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**466329**				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**351447**				
		Материалы -	Тенге			**65078**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**215585,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**39262**				
		Накладные расходы -	Тенге			**210938**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**105**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**31641,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**33743**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**596128**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**979**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**247226,00**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**440456**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**440456**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**26427**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**466883**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1529340**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**979**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**247226,00**			
		ИТОГО по лок. смете 02-005				**2806753**				
		по лок. смете 02-007				**1529340**				
		ВСЕГО :				**4336093**				

ПОДРЯДЧИК :

СУБПОДРЯДЧИК :

Подрядчик : ТОО "Жабдыктау"
Субподрядчик : ТОО"Энергомера"
Договор от 03.05.2011г, доп. соглашение от 20 марта 2012года
Наименование строительства и его адрес : Строительство школы на 600 мест в ауле Абай Аральского района

СПРАВКА

о стоимости выполненных рбот за июль месяц 2012 года

тыс. тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Договорная цена	Акт выполненных работ с начала строительства	Акт выполненных работ за отчетный год	Акт выполненных работ за отчетный месяц	Ранее оплаченная сумма	Сумма к перечислению за выполненный объем работ
Школа на 600 мест в ауле Абай Аральского района	64194,984	64194,984	46975,765	5239,932	47664,780	16530,204

ПОДРЯДЧИК :
Директор ТОО"Жабдыктау"
Махамбетов А.

СУБПОДРЯДЧИК :
Директор ТОО "Энергомера"
Мухашов Б.

Подрядчик : ТОО"Жабдыктау"
Субподрядчик : ТОО"Энергомера"

Ведомость договорной цены
по строительству школы на 600 мест
в ауле Абай Аральского района
за июль месяц 2012 года

Обоснование	Наименование объектов,работ и затрат	Сметная стоимость в тыс. тенге			Всего тыс. тенге
		СМР	оборуд.	прочие	
Акт выполненных					
работ форма 2					
лок.смета 02-005	Электроосвещение и электрооборудование		664050		664050
лок.смета 02-006	Слабые токи	629464	66509		695973
лок.смета 04-002	Внешние сети 10 кв		863956		863956
лок.смета 05-001	Наружная телефонизация	82590			82590
	Итого	712054	1594515		2306569
	Временные здания и сооружения3,4%	24210			24210
	Итого	736264	1594515		2330779
	Зимнее удорожание 1,35%	9939			9939
	Выслуга лет 1%			7363	7363
	Дополнительные отпуска 0,4%			2945	2945
	Итого базисная стоимость	746203	1594515	10308	2351026
	Итого стоимость в текущих К=1,950967744	1455818	3110847	20110	4586775
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			91736	91736
	Итого стоимость	1455818	3110847	111846	4678511
	НДС 12%			561421	561421
	Всего договорная стоимость	1455818	3110847	673267	5239932

ПОДРЯДЧИК :

СУБПОДРЯДЧИК :

Форма 2

Наименование стройки - ШКОЛА НА 600 МЕСТ В АУЛЕ АБАЙ АРАЛЬСКОГО РАЙОНА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта - ЗДАНИЕ ШКОЛЫ
Подрядчик : ТОО "Жабдыктау"
Субподрядчик : ТОО "Энергомера"

А К Т
выполненных работ за июль месяц 2012 года
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-005

на ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Электросиловое оборудование								
1	**СПРАЙС-ЛИСТ**	**ПР8505**	6	99626,79	--	597761	--	--	--	--
		комп.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			597761	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			597761				
		Запасные части -	Тенге			8966				
		Тара и упаковка -	Тенге			30336				
		Транспортные расходы -	Тенге			19112				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			7874				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			664050				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			664050				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			597761	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			597761				
		Запасные части -	Тенге			8966				
		Тара и упаковка -	Тенге			30336				
		Транспортные расходы -	Тенге			19112				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			7874				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			664050				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			664050				

Форма 2

Наименование стройки - ШКОЛА НА 600 МЕСТ В АУЛЕ АБАЙ АРАЛЬСКОГО РАЙОНА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта - ЗДАНИЕ ШКОЛЫ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-006

на Слабые токи

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Телефонизация								
1	Ц0110-111-1	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	12	1452,40	--	17429	--	15341	7,00	84
		шт		1420,50	--	17046	--	90	--	--
2	Ц0110-898-1 9	Разные работы: ввод абонентский или групповой с установкой коробок или АЗУ со столба или стойки на стену	1	1256,00	387,50	1256	388	917	3,00	3
		ввод		712,50	121,50	713	122	110	0,47	--
3	Ц0110-901-9	Ящик протяжной или коробка, размером до 500х500 мм	3	421,95	31,55	1266	95	1249	2,00	6
		шт		375,00	3,45	1125	10	110	0,01	--
4	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	15	181,20	82,15	2718	1232	1449	0,29	4
		м		74,25	27,45	1114	412	95	0,11	2
5	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	15	37,80	2,35	567	35	432	0,10	2
				29,55	0,75	443	11	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
6	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	3	244,00	--	732	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
7	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	1000	56,05	--	56050	--	33075	0,15	150
				36,75	--	36750	--	90	--	--
		м								
8	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	85	99,55	--	8462	--	6116	0,33	28
				79,95	--	6796	--	90	--	--
		м								
9	6203-12	Телефонный аппарат ТА-72М-АТС(РР2.184.304)	12	1283,98	--	15408	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
10	С151607-291	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,4 мм2	1	2980,00	--	2980	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
11	С151604-274	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,4 мм, число пар 10	0,1	50100,00	--	5010	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
12	С130804-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	1,5	2130,00	--	3195	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10м								
13	16022-50169	Устройство защитное АЗУ-2 АЗУ-2	2	95,05	--	190	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			115262	1750			277
			Тенге			63986	555			2
	Стоимость оборудования -		Тенге			15598				
	Запасные части -		Тенге			234				
	Тара и упаковка -		Тенге			792				
	Транспортные расходы -		Тенге			499				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			205				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			17328				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			96469				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			22012				
	Всего заработная плата -		Тенге				64541,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8722				
		Накладные расходы -	Тенге			58580				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8787,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9303				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			164352				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							308
		Сметная заработная плата -	Тенге				73328,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3195				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3195				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			192				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3387				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			185066				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							308
		Сметная заработная плата -	Тенге				73328,00			
		РАЗДЕЛ 2.Электрочасофикация								
14	Ц0110-694-1	**Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РИ-Р24-Р6-1**	1	879,80	--	880	--	784	3,00	3
		шт		871,50	--	872	--	90	--	--
15	Ц0110-695-1	**Электрочасы вторичные для помещений: электрочасы односторонние на стене**	15	417,20	--	6258	--	5569	2,00	30
		шт		412,50	--	6188	--	90	--	--
16	Ц0110-697-2	**Электрочасы специальные: механизм часов электровторичных башенных тип ЭВЧ-15М**	1	5489,50	1612,00	5490	1612	2588	9,00	9
		шт		2389,50	486,00	2390	486	90	1,88	2
17	Ц0110-55-4	**Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 3 кг**	1200	127,25	--	152700	--	112266	0,43	516
		м		103,95	--	124740	--	90	--	--
18	Ц0110-698-1	**Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене**	18	137,40	--	2473	--	2187	0,50	9
		шт		135,00	--	2430	--	90	--	--
19	С151802-21	**Коробка универсальная УК-П**	18	59,00	--	1062	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
20	170328-1057 4.2 4.2	Часы электрические вторичные сигнальные ЭВ4С-24	1	7253,63	--	7254	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
21	170328-1047 4.2 4.2 4.2	Часы электрические первичные показывающие П4М3-2БРР24-012	1	9504,75	--	9505	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
22	170328-1053 4.2 4.2 4.2	Часы электрические вторичные показывающие В4С1-М2ПВ-24Р-300 -323К	15	1834,25	--	27514	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
23	С151606-35	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм	1,2	20800,00	--	24960	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			238095	1612			567
			Тенге			136619	486			2
	Стоимость оборудования -		Тенге			44272				
	Запасные части -		Тенге			664				
	Тара и упаковка -		Тенге			2247				
	Транспортные расходы -		Тенге			1415				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			583				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			49182				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			193823				
	Материалы -		Тенге			29570				
	Всего заработная плата -		Тенге				137105,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			26022				
		Накладные расходы -	Тенге			123394				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18509,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19033				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			336250				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							631
		Сметная заработная плата -	Тенге				155614,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			385431				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							631
		Сметная заработная плата -	Тенге				155614,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.Звонковая сигнализация								
24	Ц0110-349-5	**Аппаратура настенного типа. Звонок**	10	267,10	--	2671	--	2591	1,00	10
		шт		256,50	--	2565	--	101	--	--
25	С151801-129	**Звонок GNU-913**	10	3590,00	--	35900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Ц0110-55-7	**Провод одноварный с креплением проволочными скрепами по стене деревянной или оштукатуренной**	2485	15,05	--	37399	--	33212	0,06	149
		м		14,85	--	36902	--	90	--	--
27	С151607-151	**Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В с алюминиевыми жилами плоские, марка АППВ, число жил и сечение 2х2 мм2**	0,8	8250,00	--	6600	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			82570	--			159
			Тенге			39467	--			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			82570				
	Материалы -		Тенге			603				
	Всего заработная плата -		Тенге				39467,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			42500				
		Накладные расходы -	Тенге			35803				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5370,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7102				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			125475				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							177
		Сметная заработная плата -	Тенге				44838,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			125475				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							177
		Сметная заработная плата -	Тенге				44838,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			435927	3362			1003
			Тенге			240072	1041			4
	Стоимость оборудования -		Тенге			59870				
	Запасные части -		Тенге			898				
	Тара и упаковка -		Тенге			3038				
	Транспортные расходы -		Тенге			1914				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			789				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			66509				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			372862				
	Материалы -		Тенге			52185				
	Всего заработная плата -		Тенге				241113,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			77244				
		Накладные расходы -	Тенге			217777				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							109
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				32666,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35438				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			626077				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1116
		Сметная заработная плата -	Тенге				273779,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3195				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3195				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			192				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3387				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			695973				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1116
		Сметная заработная плата -	Тенге				273779,00			

Форма 2

Наименование стройки - ШКОЛА НА 600 МЕСТ В АУЛЕ АБАЙ АРАЛЬСКОГО РАЙОНА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта - НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-002

на ВНЕШНИЕ СЕТИ 10кВ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СПРАЙС	**Дизельная электростанция в закрытом кожухе, 25кВа, с АВР**	1	863955,70	--	863956	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			863956	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			863956				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			863956				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			863956				

7

Форма 2

Наименование стройки - ШКОЛА НА 600 МЕСТ В АУЛЕ АБАЙ АРАЛЬСКОГО РАЙОНА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта - НАРУЖНЫЕИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 05-001

на ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-жество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0134-116-2	Установка опор железобетонных одинарных высотой до 8,5 м средствами малой механизации	4	986,76	107,00	3947	428	3742	3,34	13
		опора		799,88	50,62	3200	202	110	0,17	1
2	Е0134-121-7	Крепление на установленных железобетонных опорах линий связи траверс стальных 4-штырных одинарных болтами	2	1398,52	--	2797	--	349	0,64	1
		траверс		158,63	--	317	--	110	--	--
3	Е0134-123-1	Подвеска проводов на крюках диаметром до 3 мм, числом опор на 1 км 12	0,36	3490,88	--	1257	--	1248	12,20	4
		км		3152,25	--	1135	--	110	--	--
4	Ц0108-149-1	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	0,52	213,25	51,50	111	27	24	0,14	--
		м		33,75	15,60	18	8	95	0,06	--
5	С143019-101 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1	4	12000,00	--	48000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С11041-101	Траверсы стальные 4-х штырные	2	545,00	--	1090	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С11041-60	Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20	4	101,00	--	404	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С11071-26 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.	Консоли швеллерные оцинкованные, марка ЖС-II ЛЭ3.40.0066И	1	2380,00	--	2380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0513	32300,00	--	1658	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С151606-34	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 0,9 мм	0,52	16300,00	--	8476	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
11	С151607-296	Провода трансляционные с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией, парные, на напряжение до 660 В, марка ПТПЖ, число жил и сечение 2х1,2 мм2	0,36	6470,00	--	2329	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
12	С11041-34	Изоляторы линейные штыревые /ГОСТ 2366-78/ ТФ-16	0,04	2560,00	--	102	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			72551	455			19
			Тенге			4669	211			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			12512				
	Материалы -		Тенге			67				
	Всего заработная плата -		Тенге				26,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12402				
		Накладные расходы -	Тенге			24				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			752				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			13289				
		Сметная заработная плата -	Тенге				29,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			60038				
	Материалы -		Тенге			2921				
	Всего заработная плата -		Тенге				4854,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4038				
	Местные материалы -		Тенге			48000				
		Накладные расходы -	Тенге			5339				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				801,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3923				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			69301				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				5655,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			82590				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				5684,00			
		ИТОГО по лок. смете 02-005				**664050**				
		по лок. смете 02-006				**695973**				
		по лок. смете 04-002				**863956**				
		по лок. смете 05-001				**82590**				
		ВСЕГО				**2306569**				

ПОДРЯДЧИК :

СУБПОДРЯДЧИК :

Подрядчик : ТОО"Жабдыктау"
Субподрядчик : ТОО"Энергомера"

Ведомость договорной цены
по строительству школы на 600 мест
в ауле Абай Аральского района
за июль месяц 2012 года

Обоснование	Наименование объектов,работ и затрат	Сметная стоимость в тыс. тенге			Всего тыс. тенге
		СМР	оборуд.	прочие	
Акт выполненных					
работ форма 2					
лок.смета 02-001	Общестроительные работы	73749			73749
лок.смета 02-005	Электроосвещение и электрооборудование	2418919			2418919
лок.смета 02-006	Слабые токи	2376602	1943674		4320276
лок.смета 04-001	Внешние сети 0,4кв	472987			472987
	Итого	5342257	1943674		7285931
	Временные здания и сооружения3,4%	181637			181637
	Итого	5523894	1943674		7467568
	Зимнее удорожание 1,35%	74573			74573
	Выслуга лет 1%			55239	55239
	Дополнительные отпуска 0,4%			22096	22096
	Итого базисная стоимость	5598467	1943674	77335	7619475
	Итого стоимость в текущих К=1,950967744	10922428	3792045	150877	14865350
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			297307	297307
	Итого стоимость	10922428	3792045	448184	15162657
	НДС 12%			1819519	1819519
	Всего договорная стоимость	10922428	3792045	2267703	16982176

ПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК:

Форма 2

Наименование стройки - Строительство школы на 600 мест в ауле Абай Аральского района

Наименование объекта -* ЗДАНИЕ ШКОЛЫ
Подрядчик : ТОО "Жабдыктау"
Субподрядчик : ТОО "Энергомера"

А К Т
выполненных работ за июль месяц 2012 года
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-001

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего; рабочих, обслуживаю-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Кровля и крыша								
		Кровля из металлочерепицы								
1	Е0110-51-1	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	78,82	640,91	33,40	50517	2633	19058	0,78	61
				185,63	15,87	14631	1251	120	0,05	4
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			50517	2633			61
			Тенге			14631	1251			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			50517				
	Материалы -		Тенге			33253				
	Всего заработная плата -		Тенге				15882,00			
		Накладные расходы -	Тенге			19058				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2859,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4174				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			73749				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата -	Тенге				18741,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			73749				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата -	Тенге				18741,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**50517**	**2633**			**61**
			Тенге			**14631**	**1251**			**4**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			50517				
	Материалы -		Тенге			33253				
	Всего заработная плата -		Тенге				15882,00			
		Накладные расходы -	Тенге			19058				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2859,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4174				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			73749				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата -	Тенге				18741,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			73749				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата -	Тенге				18741,00			

Форма 2

Наименование стройки - ШКОЛА НА 600 МЕСТ В АУЛЕ АБАЙ АРАЛЬСКОГО РАЙОНА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта - . ЗДАНИЕ ШКОЛЫ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-005

на ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Электроосвещение								
1	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	527	337,42	82,59	177821	43523	158883	0,95	499
				227,48	51,68	119879	27234	108	0,16	82
		шт								
2	Е0121-18-2	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	43	531,61	114,07	22859	4905	21519	1,61	69
				388,13	75,25	16689	3236	108	0,22	10
		шт								
3	С151702-34	Светильники тип ЛП021-2Х40/Н-02-УХЛ4	291	2930,00	--	852630	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
4	С151702-16	Светильники тип ПВЛМ-2Х40-01-УХЛ4	144	2740,00	--	394560	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
5	С151702-39	Светильники тип ЛП030-40-101Е-УХЛ4	64	1400,00	--	89600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
6	С151702-32	Светильники тип ЛП016-40/Н-05-УХЛ4	28	1290,00	--	36120	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
7	С151702-41	Светильники тип ЛП034-4х36-001-УХЛ4	43	5430,00	--	233490	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	534	14,00	--	7476	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	1134	99,00	--	112266	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	204	231,25	75,53	47175	15407	40578	0,55	112
		шт		130,28	53,90	26576	10996	108	0,16	32
11	Е0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	26	197,65	--	5139	--	5231	0,78	20
		шт		186,30	--	4844	--	108	--	--
12	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	198	39,00	--	7722	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С151706-8	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-60	2	24,00	--	48	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С151706-21	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-200	4	58,00	--	232	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	3	561,00	--	1683	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С151701-91	Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного стекла, тип НП020Х100/Р2 0-01УХЛ4	183	214,00	--	39162	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С151701-17	Светильник подвесной, тип НСП11Х100-231-У3	15	757,00	--	11355	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С151701-7	Светильники для местного освещения, тип НКП03-60-003-УХЛ4	2	588,00	--	1176	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С151701-20	Светильник подвесной, тип НСП11Х200-231-У3	4	848,00	--	3392	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	26	457,00	--	11882	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2055788	63835			700
			Тенге			167989	41466			124
Стоимость монтажных работ -			Тенге			2055788				
Материалы -			Тенге			21171				
Всего заработная плата -			Тенге				209455,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1802794				
		Накладные расходы -	Тенге			226211				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							113
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33932,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			136920				
ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -			Тенге			2418919				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							937
		Сметная заработная плата -	Тенге				243386,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2418919				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							937
		Сметная заработная плата -	Тенге				243386,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2055788	63835			700
			Тенге			167989	41466			124
Стоимость монтажных работ -			Тенге			2055788				
Материалы -			Тенге			21171				
Всего заработная плата -			Тенге				209455,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1802794				
		Накладные расходы -	Тенге			226211				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							113
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33932,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			136920				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2418919				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							937
		Сметная заработная плата -	Тенге				243386,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2418919				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							937
		Сметная заработная плата -	Тенге				243386,00			

Форма 2

Наименование стройки - ШКОЛА НА 600 МЕСТ В АУЛЕ АБАЙ АРАЛЬСКОГО РАЙОНА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ

Наименование объекта - ЗДАНИЕ ШКОЛЫ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-006

на Слабые токи

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Пожарная сигнализация								
1	Ц0110-667-4	Прибор ПС на 4 луча	3	3272,60	1,60	9818	5	8537	11,00	33
				3162,00	--	9486	--	90	--	--
		шт								
2	СПРАЙС-ЛИСТ	ГРАНИТ-24	1	6665,10	--	6665	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
3	СПРАЙС-ЛИСТ	ЛИГАРД	2	3515,66	--	7031	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
4	Ц0110-669-4	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультразвуковые: преобразователь /излучатель или приемник/	3	1274,30	1,60	3823	5	3353	5,00	15
				1242,00	--	3726	--	90	--	--
		шт								
5	СПРАЙС-ЛИСТ	Выносное устройство светодиодного оповещения ВУОС	3	292,97	--	879	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
6	Ц0108-121-6	Аккумулятор, типы : С-10, СК-10, С-12, СК-12	3	1333,00	--	3999	--	3377	5,00	15
				1185,00	--	3555	--	95	--	--
		шт								
7	1511-3001	Аккумуляторы свинцовые АБН-72-УХА2	3	1250,63	--	3752	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0108-571-4	Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм	1,8	2073,00	567,50	3731	1021	2575	5,00	9
		м		1330,50	175,50	2395	316	95	0,68	1
9	1517-1089	Шкафы металлические 1000x600x2000мм ТУ 16-536.042-76	3	19843,25	--	59530	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	71	137,40	--	9755	--	8627	0,50	36
		шт		135,00	--	9585	--	90	--	--
11	С151801-133	Коробка соединительная, габаритный размер 202x186x110 мм, КС-10	3	1080,00	--	3240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С151802-14	Коробка телефонная распределительная КРТ-10	3	463,00	--	1389	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	65	59,00	--	3835	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0110-669-2	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении	16	1455,00	1,60	23280	26	20520	5,00	80
		шт		1425,00	--	22800	--	90	--	--
15	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	37	543,40	1,60	20106	59	17333	2,00	74
		шт		520,50	--	19259	--	90	--	--
16	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	156	225,50	--	35178	--	30326	1,00	156
		шт		216,00	--	33696	--	90	--	--
17	СПРАЙС-ЛИСТ	Извещатель дымовой ИП-212-41М	37	402,84	--	14905	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	СПРАЙС-ЛИСТ	Извещатель тепловой ИП-103	156	73,24	--	11425	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	СПРАЙС-ЛИСТ	Извещатель ручной ИПР	16	585,94	--	9375	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0108-575-2	Снятые перед транспортировкой блок резисторов /ящик сопротивления/, масса до 15 кг	24	96,20	16,15	2309	388	848	1,00	24
		шт		30,45	6,75	731	162	95	0,03	1
21	1517-1684	Нагрузочное сопротивление ВС,ОМ.ЛТ и др. ВС.ОМ.ЛТ и др.	24	383,53	--	9205	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	0,015	106445,00	2005,00	1597	30	183	52,00	1
		т		12420,00	405,01	186	6	95	1,57	--
23	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	3	225,50	--	677	--	583	1,00	3
		шт		216,00	--	648	--	90	--	--
24	Ц0110-668-4	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей	3	284,70	--	854	--	721	1,00	3
		шт		267,00	--	801	--	90	--	--
25	Ц0110-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	2	3053,70	1,60	6107	3	5351	11,00	22
		шт		2973,00	--	5946	--	90	--	--
26	Ц0108-591-1	Выключатель однокланишный неутопленного типа при открытой проводке	2	79,95	1,00	160	2	142	0,33	1
		шт		74,55	0,30	149	1	95	--	--
27	Ц0110-892-3	Муфты прямые парных кабелей в котлованах: муфта на кабеле, емкостью 30х2	1	3174,50	894,50	3175	895	1968	6,00	6
		шт		1506,00	283,50	1506	284	110	1,10	1
28	1602-30006	Датчик движения Фикус -МП2 ТУ 25.05.2195-77 Фикус-МП2 ТУ 25.05.2195-77	2	11639,15	--	23278	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	1602-30007	Сигнализатор магнитно-контрактный СМК-1 СМК-1 ТУ 25.04.3274-77	шт							
			3	86,71	--	260	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
30	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт							
			2	134,00	--	268	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
31	С151610-1	Муфта защитная для кабелей связи соединительная МЗС-35	шт							
			1	1550,00	--	1550	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
32	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м							
			123	56,05	--	6894	--	4068	0,15	18
				36,75	--	4520	--	90	--	--
33	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м							
			60	99,55	--	5973	--	4317	0,33	20
				79,95	--	4797	--	90	--	--
34	С151604-276	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,4 мм, число пар 30	1000м							
			0,01	96200,00	--	962	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
35	С151604-274	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,4 мм, число пар 10	1000м							
			0,05	50100,00	--	2505	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
36	С151607-291	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,4 мм2	1000м							
			3	2980,00	--	8940	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
37	С151607-151	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В с алюминиевыми жилами плоские, марка АПВВ, число жил и сечение 2х2 мм2	1000м							
			0,06	8250,00	--	495	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
38	С151607-301	Провода с жилой из медных луженых проволок с поливинилхлоридной изоляцией, марка НВ, сечение 0,20 мм2								
			0,06	1830,00	--	110	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			307035	2433			515
			Тенге			123786	768			3
		Стоимость оборудования -	Тенге			146306				
		Запасные части -	Тенге			2195				
		Тара и упаковка -	Тенге			7425				
		Транспортные расходы -	Тенге			4678				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			1927				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			162530				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			160729				
		Материалы -	Тенге			11216				
		Всего заработная плата -	Тенге				124554,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			23294				
		Накладные расходы -	Тенге			112831				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16925,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16414				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			289974				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							575
		Сметная заработная плата -	Тенге				141479,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			452504				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							575
		Сметная заработная плата -	Тенге				141479,00			
		РАЗДЕЛ 2.Телевидение								
39	Ц0110-457-9	Антенна-мачта шунтового питания высотой 53 м	1	76420,40	622,40	76420	622	76142	304,00	304
				75270,00	118,20	75270	118	101	0,46	--
			шт							
40	8401-11	АНТЕНА ТЕЛЕВИЗИОНАЯ НАРУЖНАЯ АТВК5/1,3	1	3535,10	--	3535	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			ШТ							
41	Ц0110-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная	3	1666,30	--	4999	--	5013	6,00	18
				1654,50	--	4964	--	101	--	--
			шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	1601-2484	Антенна с мачтой/для приема телевизионных передач в системах коллективного пользования состоит из мачты МТЛ-5/1П,горизонтальных стрел с расположенными на них петлевыми вибраторами,рефлекторами и директорами диапазон частот,мГц 48,5-100 174-230 высота мачты,мм 5000 длина,мм:стрелы 1507,2580 рефлектора 862,3045/ АТГК 27-06-1672-75 ТУ 27-06-1673-75 ТУ	3	1500,75	--	4502	--	--	--	--
		комп.л		--	--	--	--	--	--	--
43	Ц0110-513-1	Оборудование коллективного приема телевидения: станции головные настенного типа	2	5201,10	--	10402	--	10432	17,00	34
		шт		5164,50	--	10329	--	101	--	--
44	1601-2494	Коробка антенная/для электрического соединения двух телевизионных антенн типа АТГК,разных частотных диапазонов 48,5-100 и 174-230 на общей кабель снижения коэффициент бегущей волны в кабеле снижения,подключенном к коробке с 300-омным эквивалентом петлевого вибратора 0,5 габаритные размеры,мм 80х80х115/ АК-11 27-20-2190-78 ТУ	2	358,51	--	717	--	--	--	--
		комп.л		--	--	--	--	--	--	--
45	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	5	1026,30	--	5132	--	4909	4,00	20
		шт		972,00	--	4860	--	101	--	--
46	1601-2490	Коробка разветвительная телевизионная/для подключения к одной антенне или усилителю до трех кабельных магистральных линий коэффициент бегущей волны 0,8 габаритные размеры,мм 95х95х24/ КРТ-1 27-06-1669-76 ТУ	5	55,03	--	275	--	--	--	--
		комп.л		--	--	--	--	--	--	--
47	Ц0110-898-1 2	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	10	977,00	341,00	9770	3410	7755	2,00	20
		коробка		597,00	108,00	5970	1080	110	0,42	4
48	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	10	509,00	--	5090	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	2830	99,55	--	281727	--	203633	0,33	934
		м		79,95	--	226259	--	90	--	--
50	С151605-56	Кабели радиочастотные коаксиальные, марка РК 75-9-13, /ГОСТ 11326.12-79/	0,8	68500,00	--	54800	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
51	С151605-53	Кабели радиочастотные коаксиальные, марка РК 75-4-18, /ТУ 16.505.769-75/	2	417900,00	--	835800	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
52	С151605-51	Кабели радиочастотные коаксиальные, марка РК 75-4-11, /ГОСТ 11326.8-79/	0,03	30200,00	--	906	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1294075	4032			1330
			Тенге			327651	1198			5
Стоимость оборудования -			Тенге			5494				
Запасные части -			Тенге			82				
Тара и упаковка -			Тенге			279				
Транспортные расходы -			Тенге			176				
Заготов.-складские расходы -			Тенге			72				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			6104				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			1288581				
Материалы -			Тенге			56766				
Всего заработная плата -			Тенге				328849,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			900131				
		Накладные расходы -	Тенге			307884				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							154
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				46183,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			95788				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			1692252				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1488
		Сметная заработная плата -	Тенге				375032,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1698356				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1488
		Сметная заработная плата -	Тенге				375032,00			

РАЗДЕЛ 3.Звукоусиление

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Ц0110-99-7	Усилитель дуплексный или абонентский, отдельно устанавливаемый	3	2860,20	--	8581	--	7464	12,00	36
		шт		2764,50	--	8294	--	90	--	--
54	Ц0110-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	6	490,90	--	2945	--	2882	2,00	12
		шт		475,50	--	2853	--	101	--	--
55	Ц0110-55-7	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене деревянной или оштукатуренной	480	15,05	--	7224	--	6415	0,06	29
		м		14,85	--	7128	--	90	--	--
56	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	20	13,57	1,07	271	21	275	0,05	1
		м		11,99	0,75	240	15	108	--	--
57	1601-2211	Усилитель /для работы в составе радиотрансляционного узла.Обеспечивает ретрансляцию программ центрального вещания,принимаемых по радио или по проводам,а также проведение местных передач от микрофона,звукоснимателя и магнитофона диапазон частот,Гц 50-10000 неравномерность частотной характеристики,ДБ 2 выходная мощность,Вт 100 питание от сети переменного тока напряжением,В 127,220 потребляемая мощность,В.А 400 габаритные размеры,мм :усилителя предварительного 300х100х257 усилителя оконечного 247х310х358 электропроигрывающего устройства 365х272х155 масса,кг:усилителя предварительного 6 усилителя оконечного 15/ У-100У4.2 Д22.002.003 ТУ	3	23345,00	--	70035	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
58	1601-2362	Колонка звуковая/для озвучивания закрытых помещений оформление деревянное номинальная мощность,Вт 15 10,5 номинальное напряжение,В 30,120 диапазон частот,Гц 200-5000 неравномерность частотной характеристики,ДБ 15 среднее стандартное звуковое давление,Па 0,6 наработка на отказ,ч 1200 габаритные размеры,мм 274х100х725 комплектуется головками громкоговорителя 4ГД-8Е в количестве 4шт/ 15К3-4 Г23.843.012 ТУ	6	5002,50	--	30015	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комп.л		--	--	--	--	--	--	--
59	1601-2335	Микрофон динамический /для передачи и записи,а также звукоусиления музыки и речи диапазон частот,Гц 50-15000 неравномерность частотной характеристики,ДБ 12 чувствительность холостого хода на частоте 1000Гц,МВ/Па 1,3 средний перепад уровней чувствительности „фронт-тыл„ ДБ 12 габаритные размеры,мм:без подставки диам.32х114 с подставкой 70х140х114 масса без стойки и шарнира,кг 0,2/ МД-52Б РЛ3.842.132 ТУ	3	483,58	--	1451	--	--	--	--
		комп.л		--	--	--	--	--	--	--
60	1601-2260	Коробка запараллельная водозащищенных микрофонов,микрофонных и микротелефонных гарнитур аппаратуры унифицированной стуловой„Рябина„ КЗМ-2Р ИД3.689.007-2 ТУ	3	2039,09	--	6117	--	--	--	--
		комп.л		--	--	--	--	--	--	--
61	С151607-296	Провода трансляционные с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией, парные, на напряжение до 660 В, марка ПТПЖ, число жил и сечение 2х1,2 мм2	0,5	6470,00	--	3235	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
62	Ц0110-898-1 2	Разные работы: коробка распределительная настенная; кабели в пластмассовой оболочке	6	977,00	341,00	5862	2046	4653	2,00	12
		коробка		597,00	108,00	3582	648	110	0,42	3
63	С151802-21	Коробка универсальная УК-II	6	59,00	--	354	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	20	134,50	55,00	2690	1100	1476	0,22	4
		м		59,40	18,30	1188	366	95	0,07	1
65	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Ди 25 мм	2	777,00	--	1554	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	С151605-9	Кабели для коллективных и индивидуальных и приемных антенн, марка КПТА	0,06	13700,00	--	822	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			141156	3167			94
			Тенге			23284	1029			4
	Стоимость оборудования -		Тенге			107618				
	Запасные части -		Тенге			1614				
	Тара и упаковка -		Тенге			5462				
	Транспортные расходы -		Тенге			3441				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			1418				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			119552				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			31984				
	Материалы -		Тенге			1122				
	Всего заработная плата -		Тенге				24313,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4411				
		Накладные расходы -	Тенге			23165				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3475,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3309				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			58459				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							110
		Сметная заработная плата -	Тенге				27788,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1554				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1554				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1647				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			179658				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							110
		Сметная заработная плата -	Тенге				27788,00			

РАЗДЕЛ 4.Оповещение о пожаре

67	Ц0110-99-7	Усилитель дуплексный или абонентский, отдельно устанавливаемый	1	2860,20	--	2860	--	2488	12,00	12
		шт		2764,50	--	2765	--	90	--	--
68	Ц0110-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	95	490,90	--	46636	--	45624	2,00	190
		шт		475,50	--	45173	--	101	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	Ц0110-55-7	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене деревянной или оштукатуренной	2485	15,05	--	37399	--	33212	0,06	149
		м		14,85	--	36902	--	90	--	--
70	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	15	13,57	1,07	204	16	206	0,05	1
		м		11,99	0,75	180	11	108	--	--
71	1601-2362	Колонка звуковая/для озвучивания закрытых помещений оформление деревянное номинальная мощность,Вт 15 10,5 номинальное напряжение,В 30,120 диапазон частот,Гц 200-5000 неравномерность частотной характеристики,ДБ 15 среднее стандартное звуковое давление,Па 0,6 наработка на отказ,4 1200 габаритные размеры,мм 274х100х725 комплектуется головками громкоговорителя 4ГД-8Е в количестве 4шт/ 15К3-4 Г23.843.012 ТУ	17	5002,50	--	85043	--	--	--	--
		комп.л		--	--	--	--	--	--	--
72	1601-2211	Усилитель /для работы в составе радиотрансляционного узла.Обеспечивает ретрансляцию программ центрального вещания,принимаемых по радио или по проводам,а также проведение местных передач от микрофона,звукоснимателя и магнитофона диапазон частот,Гц 50-10000 неравномерность частотной характеристики,ДБ 2 выходная мощность,Вт 100 питание от сети переменного тока напряжением,В 127,220 потребляемая мощность,В.А 400 габаритные размеры,мм :усилителя предварительного 300х100х257 усилителя оконечного 247х310х358 электропроигрывающего устройства 365х272х155 масса,кг:усилителя предварительного 6 усилителя оконечного 15/ У-100У4.2 Д22.002.003 ТУ	1	23345,00	--	23345	--	--	--	--
		комп.л		--	--	--	--	--	--	--
73	1601-2294	Громкоговоритель диффузорный аппаратуры унифицированной студовой,,Рябина,, ГР-15 ИД3.843.106 ТУ	78	16675,00	--	1300650	--	--	--	--
		комп.л		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	1601-2335	Микрофон динамический /для передачи и записи,а также звукоусиления музыки и речи диапазон частот,Гц 50-15000 неравномерность частотной характеристики,ДБ 12 чувствительность холостого хода на частоте 1000Гц,МВ/Па 1,3 средний перепад уровней чувствительности ,,фронт-тыл,, ДБ 12 габаритные размеры,мм:без подставки диам.32х114 с подставкой 70х140х114 масса без стойки и шарнира,кг 0,2/ МД-52Б РЛ3.842.132 ТУ	1	483,58	--	484	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
75	1601-2344	Магнитофон специальный настольный ,,Тембр-2С,,/Тембр-2С 5.663-4082-75ТУ предназначен для записи и воспроизведения музыки и речи по двум каналам поочередно,а также сигналов в диапазоне звуковых частот используется для оснащения судов морского,речного и промыслового флотов,в том числе для использования в системе трансляции и громкоговорящей связи,,Рябина,, транзисторный,трехскоростной,двухдорожечный,двухканальный обеспечивает:одновременную запись и воспроизведение по одному из каналов,запись от микрофона,звукоснимателя,радио телефонной линии,радиоприемника,телевизор ов и магнитофона,стирание записи,воспроизведение записи через линейный выход,через внутренние громкоговорители и выносные громкоговорители с использованием двухканального усилителя мощности имеет дистанционное управление звукосниматель-магнитная лента типа А3601-6Б шириной 6,25мм скорость движения магнитной ленты,см/с 19,05 9,53, 4,76, номинальная выходная мощность,Вт 2 диапазон частот,Гц 40-16000 питание от сети переменного тока напряжением,В 127,220 потребляемая мощность,В.А,в режимах:,,воспроизведение,, и ,,запись,,100 ,,перемотка,, 200 время ускоренной перемотки полной катушки ленты,с 120 наработка на отказ,4 900 в оптовую цену магнитофона не входит:пульт дистанционного управления и усилитель мощности П-70 габаритные размеры магнитофона настольного 485х445х225/ МС72.00.000 ТУ	1	80707,00	--	80707	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	С151607-296	Провода трансляционные с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией, парные, на напряжение до 660 В, марка ПТПЖ, число жил и сечение 2х1,2 мм2	2,5	6470,00	--	16175	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
77	П0110-898-1 2	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	68	977,00	341,00	66436	23188	52734	2,00	136
		коробка		597,00	108,00	40596	7344	110	0,42	28
78	С151802-21	Коробка универсальная УК-II	68	59,00	--	4012	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	П0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	15	181,20	82,15	2718	1232	1449	0,29	4
		м		74,25	27,45	1114	412	95	0,11	2
80	С130804-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	1,5	2130,00	--	3195	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1669863	24436			492
			Тенге			126729	7767			30
	Стоимость оборудования -		Тенге			1490228				
	Запасные части -		Тенге			22353				
	Тара и упаковка -		Тенге			75629				
	Транспортные расходы -		Тенге			47646				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			19630				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1655487				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			176440				
	Материалы -		Тенге			5088				
	Всего заработная плата -		Тенге				134496,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			20187				
		Накладные расходы -	Тенге			135714				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20357,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18729				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			330883				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							590

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				154853,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3195				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3195				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			192				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3387				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1989757				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							590
		Сметная заработная плата -	Тенге				154853,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			3412129	34069			2431
			Тенге			601450	10763			42
	Стоимость оборудования -		Тенге			1749646				
	Запасные части -		Тенге			26245				
	Тара и упаковка -		Тенге			88795				
	Транспортные расходы -		Тенге			55941				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			23048				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1943674				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1657734				
	Материалы -		Тенге			74192				
	Всего заработная плата -		Тенге				612212,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			948023				
		Накладные расходы -	Тенге			579595				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							290
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				86939,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			134240				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2371568				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2763
		Сметная заработная плата -	Тенге				699152,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4749				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4749				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			285				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5034				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4320276				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2763
		Сметная заработная плата -	Тенге				699152,00			

Форма 2

Наименование стройки - ШКОЛА НА 600 МЕСТ В АУЛЕ АБАЙ АРАЛЬСКОГО РАЙОНА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ

Наименование объекта -' НАРУЖНЫЕ СЕТИ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-001

на ВНЕШНИЕ СЕТИ 0,4 КВ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ								
1	E0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	101,27	33,62	32,06	3405	3247	1396	0,01	1
				1,56	12,65	158	1281	97	0,03	3
		м3								
2	E0101-162-1	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	3,13	291,27	--	912	--	1030	1,25	4
				291,27	--	912	--	113	--	--
		м3								
3	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	53,59	7,53	7,53	404	404	164	--	--
				--	3,16	--	169	97	0,01	--
		м3								
4	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	22,97	201,15	--	4620	--	5221	0,97	22
				201,15	--	4620	--	113	--	--
		м3								
5	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	53,59	30,06	4,52	1611	242	1328	0,11	6
				25,55	--	1369	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
6	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	2,9	8867,80	119,66	25717	347	842	0,97	3
				219,38	57,04	636	165	105	0,19	1
		м3								
7	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,94	131,00	--	386	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
8	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	27,84	264,83	4,54	7373	126	1911	0,21	6
				56,03	2,16	1560	60	118	0,01	--
		м2								
9	Е0133-115-1	Установка светильников с лампами накаливания	29	390,69	45,31	11330	1314	11099	1,29	37
				344,25	20,25	9983	587	105	0,07	2
		шт								
10	С151703-15	Светильники тип РТУ02-250-008У1	29	5930,00	--	171970	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
11	С151706-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/	29	496,00	--	14384	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
12	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	1,04	5745,17	2594,14	5992	2706	3093	9,35	10
				2369,25	925,69	2471	965	90	2,34	2
		т								
13	С130806-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 65х4 мм	0,2023	494,00	--	100	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
14	С130806-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 80х4 мм	104,4	562,00	--	58673	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
15	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0496	154400,00	--	7661	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Ц0108-420-1	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	29	783,40	34,90	22719	1012	16968	2,09	61
		шт		604,50	11,40	17531	331	95	0,04	1
17	С151803-55	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У996 У2	29	505,00	--	14645	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0108-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	290	88,30	3,05	25607	884	22977	0,32	93
		м		82,65	0,75	23969	217	95	--	1
19	С151607-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,29	9230,00	--	2677	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			380185	10282			242
			Тенге			63208	3777			11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			263331				
	Материалы -		Тенге			4963				
	Всего заработная плата -		Тенге				52618,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			203676				
		Накладные расходы -	Тенге			51044				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7657,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18863				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			333238				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							220
		Сметная заработная плата -	Тенге				60274,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			44427				
	Материалы -		Тенге			5958				
	Всего заработная плата -		Тенге				10931,00			
	Местные материалы -		Тенге			24848				
		Накладные расходы -	Тенге			11893				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1784,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3379				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			59699				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				12715,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			13654				
	Материалы -		Тенге			815				
	Всего заработная плата -		Тенге				3437,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7661				
		Накладные расходы -	Тенге			3093				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				464,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1005				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			17751				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				3901,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			58773				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			58773				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3526				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			62299				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			472987				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							286
		Сметная заработная плата -	Тенге				76890,00			
		ИТОГО по лок.смете 02-001				73749				
		по лок.смете 02-005				2418919				
		по лок.смете 02-006				4320276				
		по лок.смете 04-001				472987				
		ВСЕГО				7285931				

ПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК: