Акт об оказании производственных услуг № 11
от 24 июля 2012 г.

Исполнитель **ТОО"КазМунайКурылыс"**

Заказчик: **ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акиматаТаласского района**

Основание: **сч11от24/07/2012**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Выполненные работа по строительству детского сада на 280 мест по ул.Шеина в г. Каратау за июль месяц 2012г.	1	тг	8 795 000,00	8 795 000,00

Итого: 8 795 000,00
В том числе НДС 942 321,43

Всего оказано услуг 1, на сумму 8 795 000,00 KZT
Восемь миллионов семьсот девяносто пять тысяч тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: ТОО"КазМунайКурылыс"

РНН: 150900212604
Адрес: Жамбылская область Таласский район г.Каратау ул.Энгельса 13
Расчетный счет: KZ436010161000057904 в АО"Народный Банк Казахстана" ,

БИК: HSBKKZKX

МП _____ (должность)

_____ (ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акиматаТаласского района

РНН: 211000211710
Адрес: Таласский район г.Каратау пл.Достык, 1

Расчетный счет: KZ98070103KSN2110000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан" ,
БИК: KKMFKZ2A

МП _____ (должность)

_____ (ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таласского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "КазМунайКурылыс"

Договор № 55 от 9 декабря 2011г. Доп.соглашение №1 от 14 декабря 2011г. **Форма КС-3**

Доп.соглашение №2 от 25 апреля 2012г.

Наименование стройки - Строительство детского сада на 280 мест по ул.Шейна в г.Каратау Таласского района Жамбылской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июль **2012 г.**

Наименование этапов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	из них					
			СМР фактический (тенге)	По монтажу оборудования	Стоимость оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке…	8 795 000	3 773 875					942 321	8 795 000
в.т.ч. За месяц	8 795 000	3 773 875					942 321	8 795 000
погашение предоплаты	0							0
К оплате:	**8 795 000**							8 795 000

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таласского района"

Начальник отдела _____ **Байболов Б.Р.**

Подрядчик:

Менеджер по строительству ТОО "КАЗМУНАЙКУРЫЛЫС"

Б.Мырзамуратов _____

Заказчик : ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства» акимата Таласского района Жамбылской области
Подрядчик :ТОО «КазМунайКурылыс»
Договор №55 от 9 декабря 2011г.Доп.соглашение №1 от 14 декабря 2011г.
Доп.соглашение №2 от 25апреля 2012г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест по ул.Шейна в г.Каратау Таласского района Жамбылской области

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Электроосвещение.Смета 02-01-06								
1.	Ц0108-599 -3	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 25 кг	шт	2,00	1320,30	44,30	2641	89	4,00	8
					711,00	6,80	1422	14	0,04	0
2.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 50 А	шт	2,00	862,00	28,00	1724	56	2,00	4
					340,00	4,50	680	9	0,03	0
3.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 10А	шт	16,00	501,20	13,20	8019	211	1,00	16
					227,00	2,30	3632	37	0,01	0
4.	Ц0108-526 -1	Устройство защитного отключения УЗО	шт	10,00	501,20	13,20	5012	132	1,00	10
					227,00	2,30	2270	23	0,01	0
5.	СЦена	Щит осветительный ЩРВ-1х24УХЛ4	шт	2,00	1777,74	--	3555	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Ц0108-599 -1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	2,00	961,60	22,60	1923	45	2,00	4
					412,00	2,30	824	5	0,01	0
7.	Ц0108-526 -1	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на ток до 16 А	шт	2,00	501,20	13,20	1002	26	1,00	2
					227,00	2,30	454	5	0,01	0
8.	Ц0108-526 -1	Автомат однополюсный, устанавливаемый на конструкции на ток до 10 А	шт	10,00	501,20	13,20	5012	132	1,00	10
					227,00	2,30	2270	23	0,01	0
9.	Ц0108-603	Ящик с понижающим трансформатором	шт	3,00	228,80	13,20	686	40	1,00	3
					205,00	2,30	615	7	0,01	0

10.	Ц0108-594 -1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	шт	116,00	269,90	98,00	31308	11368	0,76	88
					122,00	29,00	14152	3364	0,17	20
11.	Ц0108-594 -2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	шт	184,00	342,80	134,00	63075	24656	0,99	182
					158,00	37,80	29072	6955	0,22	40
12.	Ц0108-594 -3	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 3	шт	108,00	467,80	183,00	50522	19764	1,46	158
					234,00	51,80	25272	5594	0,30	32
13.	Ц0108-594 -1	Светильник дежурного освещения , с одной лампой в светильнике	шт	18,00	269,90	98,00	4858	1764	0,76	14
					122,00	29,00	2196	522	0,17	3
14.	Ц0108-593 -11	Световые настенные указатели	шт	26,00	241,70	91,00	6284	2366	0,82	21
					131,00	25,70	3406	668	0,15	4
15.	Ц0108-593 -5	Светильник настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	шт	25,00	314,30	120,00	7858	3000	0,79	20
					132,00	34,00	3300	850	0,20	5
16.	Ц0108-593 -5	Светильник потолочный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	шт	36,00	314,30	120,00	11315	4320	0,79	28
					132,00	34,00	4752	1224	0,20	7
17.	Ц0108-593 -1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	шт	4,00	216,30	120,00	865	480	0,41	2
					65,00	34,40	260	138	0,20	1
18.	Ц0108-591 -2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	105,00	47,00	0,20	4935	21	0,29	30
					45,50	0,10	4778	10	0,00	0
19.	Ц0108-591 -5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	55,00	48,50	0,20	2668	11	0,29	16
					47,00	0,10	2585	6	0,00	0
20.	Ц0108-591 -1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	7,00	55,00	0,90	385	6	0,33	2
					49,70	0,20	348	1	0,00	0
21.	Ц0108-591 -3	Выключатель одноклавишный наружной установки	шт	18,00	134,80	3,60	2426	65	0,68	12
					115,00	0,20	2070	4	0,00	0
22.	Ц0108-591 -9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке с 3-им заземляющим контактом	шт	38,00	67,40	0,20	2561	8	0,34	13
					57,80	0,10	2196	4	0,00	0
23.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 16 мм	м	4200,00	108,60	48,90	456120	205380	0,22	924
					39,60	12,20	166320	51240	0,07	297
24.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением	м	16,00	108,60	48,90	1738	782	0,22	4
					39,60	12,20	634	195	0,07	1

		скобами, диаметр 25 мм								
25.	Ц0108-409 -2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 32 мм	м	28,00	147,30	73,00	4124	2044	0,29	8
					49,50	18,30	1386	512	0,11	3
26.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	47,00	27,70	2,10	1302	99	0,10	5
					19,70	0,50	926	24	0,00	0
27.	Ц0108-412 -1	Затягивание проводов в проложенные трубы сечение 2.5 мм2	м	4200,00	8,50	0,10	35700	420	0,05	210
					7,30	--	30660	--	--	--
28.	Ц0108-403 -1	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный в пустотах плит перекрытий	м	1237,00	30,30	7,30	37481	9030	0,11	136
					18,70	2,10	23132	2598	0,01	15
		Итого по разделу: Электроосвещение.Смета 02-01-06								755101
		Раздел: Электрооборудование, заземлениеи уравнивание потенциалов.Смета 02-01-07								
29.	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	2,00	2070,00	--	4140	--	6,98	14
					1215,00	--	2430	--	--	--
30.	Ц0108-572 -4	Щит силовой , устанавливаемый на стене	шт	1,00	2849,00	178,00	2849	178	3,00	3
					486,00	40,50	486	41	0,23	0
31.	Ц0108-572 -8	Щит силовой, устанавливаемый в нише	шт	1,00	1245,70	66,70	1246	67	2,00	2
					261,00	13,50	261	14	0,08	0
32.	У65-33-8	Ящики управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором однофидерные нереверсивные Я5111-1874...3074	устр-во	3,00	3298,94	324,13	9897	972	10,00	30
					1547,01	70,84	4641	213	0,40	1
33.	У65-33-8	Ящики управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором однофидерные нереверсивные Я5111-1874...3074	устр-во	1,00	3298,94	324,13	3299	324	10,00	10
					1547,01	70,84	1547	71	0,40	0
34.	Ц0108-599 -3	Щит силовой, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 25 кг	шт	1,00	1320,30	44,30	1320	44	4,00	4
					711,00	6,80	711	7	0,04	0
35.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 80 А	шт	1,00	862,00	28,00	862	28	2,00	2
					340,00	4,50	340	4	0,03	0
36.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 63 А	шт	3,00	862,00	28,00	2586	84	2,00	6
					340,00	4,50	1020	13	0,03	0
37.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на	шт	1,00	501,20	13,20	501	13	1,00	1

		конструкции, на ток до 25 А			227,00	2,30	227	2	0,01	0
38.	Ц0108-526 -1	Устройство защитного отключения УЗО, на ток до 16 А	шт	4,00	501,20	13,20	2005	53	1,00	4
					227,00	2,30	908	9	0,01	0
39.	Ц0108-526 -2	Устройство защитного отключения УЗО, на ток до 32 А	шт	1,00	862,00	28,00	862	28	2,00	2
					340,00	4,50	340	4	0,03	0
40.	Ц0108-530 -4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	шт	7,00	782,90	17,90	5480	125	3,00	21
					387,00	2,30	2709	16	0,01	0
41.	Ц0108-532 -4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на	шт	3,00	467,40	9,40	1402	28	2,00	6
		конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста			263,00	--	789	--	--	--
42.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1,00	501,20	13,20	501	13	1,00	1
					227,00	2,30	227	2	0,01	0
43.	ТЦена	Автоматический выключатель АП50-2МТ	шт	1,00	987,07	--	987	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Ц0108-591 -9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке с третьим заземляющим контактом	шт	44,00	67,40	0,20	2966	9	0,34	15
					57,80	0,10	2543	4	0,00	0
45.	Ц0108-591 -10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	шт	5,00	133,40	3,60	667	18	0,68	3
					115,00	0,30	575	1	0,00	0
46.	Ц0108-591 -3	Выключатель наружной установки	шт	22,00	134,80	3,60	2966	79	0,68	15
					115,00	0,20	2530	4	0,00	0
47.	Ц0108-591 -2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	4,00	47,00	0,20	188	1	0,29	1
					45,50	0,10	182	--	0,00	0
48.	СЦена	Розетка штепсельная 2-х полюсная с 3-им заземляющим контактом скрытой проводки , тип РС10-647, 10А, 250В	шт	44,00	70,26	--	3092	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С151801-1 2	Выключатель одноклавишный, тип С16-122	шт	4,00	156,00	--	624	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Ц0108-80- 2	УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ	шт	2,00	194,60	3,10	389	6	1,00	2
					182,00	--	364	--	--	--
51.	Ц0108-409 -1	Трубы ПВХ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 16 мм	м	1140,00	108,60	48,90	123804	55746	0,22	251
					39,60	12,20	45144	13908	0,07	81

52.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	315,00	108,60	48,90	34209	15403	0,22	69
					39,60	12,20	12474	3843	0,07	22
53.	Ц0108-409 -6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	135,00	48,70	2,60	6574	351	0,17	23
					28,80	0,20	3888	27	0,00	0
54.	Ц0108-409 -2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	м	234,00	147,30	73,00	34468	17082	0,29	68
					49,50	18,30	11583	4282	0,11	25
55.	Ц0108-407 -6	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	9,00	39,50	3,50	356	31	0,16	1
					25,90	0,70	233	6	0,00	0
56.	Ц0108-407 -7	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр 40 мм	м	4,00	49,40	4,90	198	20	0,20	1
					32,60	1,00	130	4	0,01	0
57.	Ц0108-409 -1	Кабельный канал 25х25 мм	м	20,00	108,60	48,90	2172	978	0,22	4
					39,60	12,20	792	244	0,07	1
58.	Ц0108-412 -1	Затягивание проводов в проложенные трубы сечение до 2.5 мм2	м	800,00	8,50	0,10	6800	80	0,05	40
					7,30	--	5840	--	--	--
59.	Ц0108-412 -2	Затягивание проводов в проложенные трубы сечение 4 мм2	м	300,00	10,60	0,10	3180	30	0,06	18
					8,80	0,10	2640	30	0,00	0
60.	Ц0108-412 -1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	260,00	8,50	0,10	2210	26	0,05	13
					7,30	--	1898	--	--	--
61.	Ц0108-412 -2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение 4 мм2	м	160,00	10,60	0,10	1696	16	0,06	10
					8,80	0,10	1408	16	0,00	0
62.	Ц0108-412 -3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	170,00	14,60	0,20	2482	34	0,07	12
					11,80	0,10	2006	17	0,00	0
63.	Ц0108-412 -9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение 4 мм2	м	1420,00	5,40	0,10	7668	142	0,02	28
					3,70	--	5254	--	--	--
64.	Ц0108-412 -10	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в	м	680,00	10,60	0,40	7208	272	0,05	34
					7,60	0,10	5168	68	0,00	0

		общей оплетке, суммарное сечение до16 мм2								
65.	Ц0108-148 -1	Кабели в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	107,00	27,70	2,10	2964	225	0,10	11
					19,70	0,50	2108	54	0,00	0
66.	Ц0108-146 -2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	8,00	73,10	20,80	585	166	0,14	1
					23,40	4,40	187	35	0,03	0
67.	Ц0108-148 -2	Кабели в проложенных трубах, масса 1 м до 2 кг	м	60,00	38,10	3,20	2286	192	0,15	9
					28,80	0,70	1728	42	0,00	0
68.	Ц0108-147 -13	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 6 кг	м	10,00	65,50	9,50	655	95	0,31	3
					49,30	1,70	493	17	0,01	0
69.	С151607-178	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х4 мм2	1000м	0,31	58200,00	--	18042	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С130806-55	Трубы стальные диам.20 мм	м	8,00	47,00	--	376	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С130806-56	Трубы стальные диам.25 мм	м	1,00	63,00	--	63	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С130806-61	Трубы стальные диам.40 мм	м	4,00	196,00	--	784	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	СЦена	Кабельный канал 25х25 мм	м	20,00	53,76	--	1075	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Ц0108-410 -1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр 20 мм	м	86,00	34,20	1,20	2941	103	0,14	12
					23,20	0,20	1995	17	0,00	0
75.	Ц0108-412 -2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или	м	90,00	10,60	0,10	954	9	0,06	5
					8,80	0,10	792	9	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		многожильный в общей оплетке, суммарное сечение 4 мм2								
76.	Ц0108-472 -7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	2,00	107,30	3,50	215	7	0,18	0
					32,40	0,40	65	1	0,00	0
77.	С151607-121	Провода силовые для электроустановок с	1000м	0,09	19900,00	--	1791	--	--	--

		поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2			--	--	--	--	--	--
78.	С130804-8	Труба полиэтиленовая диам.20 мм	10м	8,60	777,00	--	6682	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	С151803-5 5	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У996 У2	шт	5,00	505,00	--	2525	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Электрооборудование, заземлениеи уравнивание потенциалов.Смета 02-01-07								323853
		Раздел: Трансформаторная подстанция								
80.	Ц0108-62-2	Трансформатор силовой, масса до 3 т	шт	2,00	12982,00	3792,00	25964	7584	27,00	54
					4500,00	812,02	9000	1624	4,71	9
81.	Ц0108-84-4	Камера сборных распределительных устройств серии КСО с выключателем нагрузки	шт	6,00	4266,00	242,00	25596	1452	21,00	126
					3870,00	60,80	23220	365	0,35	2
82.	Ц0108-84-3	Камера сборных распределительных устройств серии КСО - заземление сборных шин	шт	2,00	2847,00	242,00	5694	484	14,00	28
					2475,00	60,80	4950	122	0,35	1
83.	У65-30-3	Панели распределительных щитов линейные с рубильниками ЩО70-2 с измерительными приборами	устр-во	4,00	5021,00	316,73	20084	1267	12,00	48
					2092,87	73,37	8371	293	0,40	2
84.	У65-30-30	Панели распределительных щитов вводные с рубильниками шинный ввод ЩО70-18	устр-во	2,00	4075,19	316,73	8150	633	--	--
					1877,46	73,37	3755	147	0,40	1
85.	У65-30-67	Панели распределительных щитов секционные с рубильниками ЩО70-31	устр-во	1,00	2766,14	117,23	2766	117	7,00	7
					1152,91	27,83	1153	28	0,20	0
86.	У65-33-8	Ящики управления асинхронными	устр-во	1,00	3298,94	324,13	3299	324	10,00	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		двигателями с короткозамкнутым ротором однофидерные нереверсивные Я5111-1874...3074			1547,01	70,84	1547	71	0,40	0
87.	Ц0108-79-1	Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов: 9	шт	1,00	3272,70	77,70	3273	78	13,00	13
					2041,00	13,50	2041	14	0,08	0
88.	Ц0108-84-3	Камера сборных распределительных устройств серии КСО торцевая	шт	4,00	2847,00	242,00	11388	968	14,00	56
					2475,00	60,80	9900	243	0,35	1
89.	У65-30-88	Панель торцевая ЩО70	устр-во	4,00	390,09	17,43	1560	70	1,00	4

					269,26	2,53	1077	10	0,01	0
90.	У65-30-87	Щиток учета к вводным панелям ЩО70	устр-во	2,00	1686,49	276,81	3373	554	3,00	6
					690,28	63,25	1381	127	0,40	1
91.	Ц0108-52-1	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ, с количеством точек крепления: 2	шт	14,00	83,10	3,8	1163	22	--	--
					67,50	2,3	945	--	--	--
92.	Ц0108-68-1	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина алюминиевая, сечение до 250 мм2	м	6,00	102,60	14,40	616	86	0,44	3
					80,10	2,80	481	17	0,02	0
93.	Ц0108-68-2	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина алюминиевая, сечение до 500 мм2	м	30,00	133,20	20,70	3996	621	0,54	16
					98,80	4,10	2964	123	0,02	1
94.	Ц0108-165-5	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 35 мм2	шт	2,00	2352,90	1407,00	4706	2814	5,00	10
					927,00	311,00	1854	622	1,80	4
95.	Ц0108-523-1	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А	шт	2,00	280,30	11,70	561	23	1,00	2
					180,00	2,30	360	5	0,01	0
96.	Ц0108-152-1	Конструкция для крепления кабеля 10кВ	т	0,00	97791,00	1561,00	127	2	85,00	0
					15550,00	457,00	20	1	2,65	0
97.	С11011-909	Швеллеры из горячекатонного проката углеродистой спокойной стали №8-14	1000 кг	0,00	75600,00	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	Е0113-21-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133	м2	0,48	32,86	0,02	16	--	0,03	0
					5,81	--	3	--	--	--
99.	Ц0108-154-1	Плита асбестоцементная проходная	м2	0,96	103,60	14,00	99	13	0,25	0
					42,30	3,50	41	3	0,02	0
100.	Е0110-10-2	Барьер в камере трансформаторов	м2	0,26	2502,07	37,92	661	10	0,70	0
					107,33	14,33	28	4	0,07	0
101.	Е0115-163-1	Окраска барьеров и изолирующей подставки	м2	1,07	109,96	1,19	118	1	0,26	0
					41,18	0,45	44	--	0,00	0
102.	Ц0108-52-1	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ	шт	8,00	78,6	1,6	629	13	--	--
					67,50	--	540	--	--	--
103.	Е0110-5-1	Подставка изолирующая из брусьев	м3	0,04	22541,72	316,57	924	13	22,50	1
					3487,50	119,25	143	5	0,58	0
104.	Ц0108-145-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 3 кг	м	27,00	25,90	7,10	699	192	0,08	2
					12,90	1,60	348	43	0,01	0
105.	Ц0108-145-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1	м	10,00	21,00	3,60	210	36	0,07	1

		м до 2 кг			11,50	0,70	115	7	0,00	0
106.	Ц0108-146 -2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	34,00	73,10	20,80	2485	707	0,14	5
					23,40	4,40	796	150	0,03	1
107.	Ц0108-160 -1	Заделка концевая эпоксидная для 4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	шт	6,00	603,80	--	3623	--	3,00	18
					527,00	--	3162	--	--	--
108.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	м3	43,00	218,93	--	9414	--	1,54	66
					218,93	--	9414	--	--	--
109.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	43,00	134,10	--	5766	--	0,97	42
					134,10	--	5766	--	--	--
110.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	10,00	330,10	24,10	3301	241	0,70	7
					116,00	2,50	1160	25	0,01	0
111.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	120,00	61,90	3,30	7428	396	0,14	17
					23,00	0,40	2760	48	0,00	0
112.	Ц0108-472 -6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	130,00	88,90	3,10	11557	403	0,16	21
					27,90	0,30	3627	39	0,00	0
113.	Ц0108-472 -8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	м	16,00	84,60	2,80	1354	45	0,17	3
					32,40	0,20	518	3	0,00	0
114.	Ц0108-599 -13	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг	шт	1,00	1373,60	18,60	1374	19	4,00	4
					644,00	4,50	644	5	0,03	0
115.	Ц0108-538 -2	Переключатель кулочковый, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне	шт	1,00	1138,30	34,30	1138	34	2,00	2
					353,00	4,50	353	5	0,03	0
116.	Ц0108-593 -2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	шт	4,00	275,20	159,00	1101	636	0,53	2
					84,40	45,70	338	183	0,27	1
117.	Ц0108-592 -1	Патрон настенный	шт	4,00	84,20	1,90	337	8	0,49	2
					77,00	0,40	308	2	0,00	0
118.	Ц0108-591 -3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	4,00	134,80	3,60	539	14	0,68	3
					115,00	0,20	460	1	0,00	0
119.	Ц0108-591 -10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	шт	4,00	133,40	3,60	534	14	0,68	3
					115,00	0,30	460	1	0,00	0
120.	Ц0108-603 -1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1,00	228,80	13,20	229	13	1,00	1
					205,00	2,30	205	2	0,01	0
121.	Ц0108-401	Кабели с креплением накладными	м	82,00	175,20	75,70	14366	6207	0,44	36

-1	скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2			--------	--------	--------	--------	--------	--------
				72,70	20,60	5961	1689	0,12	10
122. Ц0108-158 -15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт	16,00	273,20	--	4371	--	1,00	16
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				200,00	--	3200	--	--	--
123. Ц0108-602 -2	Электропечь мощностью до 1 кВт	шт	2,00	763,40	5,40	1527	11	2,00	4
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				626,00	2,30	1252	5	0,01	0
124. Ц0111-31-1	Датчик температуры камерный	шт	1,00	68,91	--	69	--	0,50	1
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				63,00	--	63	--	--	--
125. Ц0108-146 -2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	15,00	73,10	20,80	1096	312	0,14	2
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				23,40	4,40	351	66	0,03	0
	Итого по разделу: Трансформаторная подстанция								197282

Раздел: Пожарная сигнализация. Смета04-01-03

126. Ц0110-667 -5	Прибор приемно-контрольный на 1 луч	шт	1,00	1139,50	1,60	1140	2	6,00	6
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				1080,00	--	1080	--	--	--
127. С	Прибор приемно-контрольный на 1 луч "УОТС-1-1А"	шт	1,00	2736,87	--	2737	--	--	--
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				--	--	--	--	--	--
128. Ц0110-668 -2	Извещатель пожарный дымовой	шт	8,00	369,90	1,60	2959	13	2,00	16
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				347,00	--	2776	--	--	--
129. С	Извещатель пожарный дымовой ИП212-45	шт	8,00	569,81	--	4558	--	--	--
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				--	--	--	--	--	--
130. Ц0108-121 -4	Аккумулятор гелевый	шт	1,00	596,40	--	596	--	3,00	3
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				509,00	--	509	--	--	--
131. С	Аккумулятор гелевый 12В, 7А/час	шт	1,00	1166,54	--	1167	--	--	--
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				--	--	--	--	--	--
132. Ц0108-81-2	Сирена со стробламмой сигнальной	шт	1,00	178,60	1,60	179	2	1,00	1
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				164,00	--	164	--	--	--
133. С	Сирена со стробламмой сигнальной тип LD-H96R	шт	1,00	345,47	--	345	--	--	--
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				--	--	--	--	--	--
134. Ц0108-80-1	Резисторы	шт	8,00	108,50	1,60	868	13	1,00	8
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				101,00	--	808	--	--	--

135.	С	Резистор МЛТ -0,25, 820ОМ	10шт	0,80	170,17	--	136	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	61,00	72,90	--	4447	--	0,33	20
					53,30	--	3251	--	--	--
137.	Ц0108-148-1	Кабели в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	1,00	27,70	2,10	28	2	0,10	0
					19,70	0,50	20	1	0,00	0
138.	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр 20 мм	м	1,00	34,20	1,20	34	1	0,14	0
					23,20	0,20	23	--	0,00	0

Итого по разделу: Пожарная сигнализация. Смета04-01-03 — 19754

Раздел: Кабельная линия 6 кВ. Смета 04-02-01

139.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	81,00	33,67	32,10	2727	2600	0,01	1
					1,57	12,33	127	998	0,05	4
140.	Е0101-164-2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	м3	7,00	262,72	--	1839	--	1,85	13
					262,72	--	1839	--	--	--
141.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	66,00	6,48	6,48	428	428	--	--
					--	2,10	--	139	0,01	1
142.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	66,00	21,55	4,52	1422	298	0,11	7
					17,03	--	1124	--	--	--
143.	Е0101-18-4	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	22,00	44,26	41,20	974	906	0,02	0
					3,06	15,24	67	335	0,06	1
144.	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	40,00	45,00	45,00	1800	1800	--	--
					--	9,00	--	360	0,19	8
145.	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	м	206,00	44,00	10,60	9064	2184	0,18	37
					29,00	2,30	5974	474	0,01	3
146.	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	218,00	36,70	27,80	8001	6060	0,06	13
					8,80	6,90	1918	1504	0,04	9
147.	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	27,00	11,20	7,90	302	213	0,02	1
					3,30	2,00	89	54	0,01	0

148.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабел проложенного в траншее	м	218,00	32,40	23,70	7063	5167	0,06	13
					8,60	5,90	1875	1286	0,03	7
149.	Ц0108-143 -2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	27,00	18,80	14,20	508	383	0,03	1
					4,50	3,50	122	95	0,02	1
150.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм, М-75	1000шт	0,72	10400,00	--	7446	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	Ц0108-146 -5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	м	10,00	113,20	42,70	1132	427	0,25	3
					40,50	9,30	405	93	0,05	1
152.	Ц0108-145 -4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 6 кг	м	12,00	33,40	9,80	401	118	0,11	1
					17,70	2,20	212	26	0,01	0
153.	Ц0108-148 -4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	м	49,00	60,40	15,60	2960	764	0,24	12
					38,70	3,80	1896	186	0,02	1
154.	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм	км	0,05	65197,42	1733,92	3195	85	361,00	18
					60966,00	650,25	2987	32	3,17	0
155.	С130802-2 5	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	м	49,39	193,00	--	9533	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
156.	Ц0108-164 -8	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение 50 мм2	шт	1,00	7278,30	5341,00	7278	5341	9,00	9
					1890,00	1179,03	1890	1179	6,84	7
157.	Ц0108-160 -3	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение 50 мм2	шт	3,00	641,80	--	1925	--	3,00	9
					565,00	--	1695	--	--	--
158.	ССПСЦ	Муфта мачтовая КМА6-1	шт	1,00	8579,00	--	8579	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
159.	С151610-1 4	Заделка концевая кабельная на напряжение 10 кВ, типа КВЭн-5	компл	3,00	4580,00	--	13740	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
160.	Е0133-116 -1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	комплек т	1,00	2476,72	1756,72	2477	1757	3,76	4
					616,50	306,68	616	307	1,06	1
161.	ТЦена	Разрядник вентильный РВО-10	шт	3,00	3313,17	--	9940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	С	Зажим аппаратный А1А	шт	3,00	292,63	--	878	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
163.	С	Зажим аппаратный А2А	шт	6,00	377,79	--	2267	--	--	--

					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
164.	С	Кронштейн РА1	шт	1,00	2265,41	--	2265	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
165.	С	Кронштейн РА2	шт	1,00	8375,80	--	8376	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
166.	С	Кронштейн РА3	шт	2,00	1720,01	--	3440	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
167.	С	Кронштейн РА4	шт	2,00	689,00	--	1378	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
168.	С	Скоба КМ-3	шт	3,00	740,64	--	2222	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
169.	С	Кронштейн Р2	шт	3,00	747,43	--	2242	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
170.	С	Кронштейн КМ1	шт	1,00	1369,39	--	1369	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
171.	С	Хомут Х7	шт	5,00	717,99	--	3590	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
172.	С	Хомут Х8	шт	4,00	723,52	--	2894	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
173.	С	Заземляющий проводник ЗП1	м	6,00	292,18	--	1753	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
174.	С	Изоляторы ШФ20-В	шт	2,00	634,19	--	1268	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
175.	С	Колпачок К-6	шт	2,00	19,03	--	38	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
176.	С	Зажим ПА	шт	3,00	143,60	--	431	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
177.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 10 кВ /с траверсами/	опора	1,00	3155,76	1990,26	3156	1990	5,98	6
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					985,50	549,90	986	550	2,29	2
178.	Е0133-109 -6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	0,00	41504,56	31105,06	125	93	51,10	0
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					9157,50	6414,57	27	19	22,72	0

179.	С151607-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	т	0,00	315700,00	--	554	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
180.	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	шт	1,00	2263,89	769,89	2264	770	7,42	7
					1386,00	236,48	1386	236	1,03	1
181.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	м3	2,00	218,93	--	438	--	1,54	3
					218,93	--	438	--	--	--
182.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,00	134,10	--	268	--	0,97	2
					134,10	--	268	--	--	--
183.	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	2,00	330,10	24,10	660	48	0,70	1
					116,00	2,50	232	5	0,01	0
184.	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	м	6,50	51,70	2,80	336	18	0,16	1
					27,50	0,30	179	2	0,00	0
185.	Е33-528-94	Развозка ж\б стоек по трассе	шт	2,00	1136,97	1024,47	2274	2049	--	--
					112,50	303,75	225	608	1,76	4
186.	Е33-534-94	Развозка траверс с деталями крепления	1000кг	0,09	3947,61	3027,36	338	259	--	--
					920,25	990,00	79	85	5,74	0

Итого по разделу: Кабельная линия 6 кВ. Смета 04-02-01 148179

Раздел: Замена существующей ВЛ-10кВ и установку в/в камеры КСО-386. Смета 04-05-01

187.	Е0133-101-1	Установка деревянных опор ВЛ 6 кВ из пропитанных деталей с помощью механизмов из цельных стоек ВЛ 6 кВ одностоечных	опора	2,00	1405,38	761,88	2811	1524	2,51	5
					414,00	203,67	828	407	0,82	2
188.	С01031-А19-1	Погрузка леса круглого при автомобильных перевозках	т	0,24	148,60	--	36	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
189.	С01031-А19-2	Разгрузка леса круглого при автомобильных перевозках	т	0,24	141,40	--	34	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
190.	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	0,24	45,00	--	11	--	0,19	0
					9,00	--	2	--	--	--
191.	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 10 кВ /с траверсами/	опора	1,00	1534,11	878,23	1534	878	3,06	3
					506,25	246,42	506	246	1,03	1

192.	С	Траверса стальная ТМЗ	шт	1,00	4706,12	--	4706	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
193.	С	Хомут Х1	шт	1,00	751,51	--	752	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
194.	Ц0108-52-1	Монтаж изоляторов фарфоровых	шт	6,00	78,60	1,60	472	10	--	--
					67,50	--	405	--	--	--
195.	С	Изоляторы ШФ20-В	шт	6,00	634,19	--	3805	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
196.	С	Колпачок К-6	шт	6,00	17,78	--	107	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
197.	С	Зажим ПС-2	шт	1,00	158,55	--	159	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
198.	С	Зажим ПА	шт	6,00	143,60	--	862	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
199.	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	1т	0,02	1100,25	--	23	--	6,71	0
					1100,25	--	23	--	--	--
200.	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	0,00	846,00	--	2	--	5,15	0
					846,00	--	2	--	--	--
201.	Е33-528-9 4	Развозка ж\б стоек по трассе	шт	1,00	1136,97	1024,47	1137	1024	--	--
					112,50	303,75	112	304	1,76	2
202.	Е33-534-9 4	Развозка траверс с деталями крепления	1000кг	0,02	3947,61	3027,36	88	67	--	--
					920,25	990,00	20	22	5,74	0
203.	Ц0108-84-4	Камера сборных распределительных устройств серии КСО с выключателем нагрузки	шт	2,00	4266,00	242,00	8532	484	21,00	42
					3870,00	60,80	7740	122	0,35	1

Итого по разделу: Замена существующей ВЛ-10кВ и установку в/в камеры КСО-386. Смета 04-05-01 — 25068

Раздел: Наружное освещение.Смета 04-04-01

204.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	106,00	33,67	32,10	3569	3403	0,01	1
					1,57	12,33	166	1307	0,05	5
205.	Е0101-164-2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным	м3	9,00	262,72	--	2364	--	1,85	17
					262,72	--	2364	--	--	--

		способом								
206.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	84,00	6,48	6,48	544	544	--	--
					--	2,10	--	177	0,01	1
207.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	84,00	21,55	4,52	1810	379	0,11	9
					17,03	--	1431	--	--	--
208.	Е0101-18-4	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	31,00	44,26	41,20	1372	1277	0,02	1
					3,06	15,24	95	472	0,06	2
209.	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	56,00	45,00	45,00	2520	2520	--	--
					--	9,00	--	504	0,19	11
210.	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	260,00	26,40	3,10	6864	806	0,11	29
					19,10	0,50	4966	130	0,00	1
211.	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	295,00	36,70	27,80	10826	8201	0,06	18
					8,80	6,90	2596	2035	0,04	12
212.	Ц0108-143-1	Покрытие сигнальной лентой кабеля, проложенного в траншее	м	274,00	32,40	23,70	8878	6494	0,06	16
					8,60	5,90	2356	1617	0,03	9
213.	С	Сигнальная лента	м	274,00	38,09	--	10438	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
214.	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	2,00	73,10	20,80	146	42	0,14	0
					23,40	4,40	47	9	0,03	0
215.	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами по опоре, масса 1 м до 1 кг	м	16,10	73,10	20,80	1177	335	0,14	2
					23,40	4,40	377	71	0,03	0
216.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	47,00	27,70	2,10	1302	99	0,10	5
					19,70	0,50	926	24	0,00	0
217.	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм	км	0,05	65197,42	1733,92	3064	81	361,00	17
					60966,00	650,25	2865	31	3,17	0
218.	С130802-25	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	м	47,38	193,00	--	9144	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
219.	С	Труба ПВХ диам.16мм	м	120,00	12,70	--	1524	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

220.	Ц0108-409 -1	Трубы ПВХ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 16 мм	м	120,00	108,60	48,90	13032	5868	0,22	26
					39,60	12,20	4752	1464	0,07	8
221.	Ц0108-412 -1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение 1,5 мм2	м	120,00	8,50	0,10	1020	12	0,05	6
					7,30	--	876	--	--	--
222.	Ц0108-412 -9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение 1,5 мм2	м	240,00	5,40	0,10	1296	24	0,02	5
					3,70	--	888	--	--	--
223.	С151607-1 36	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВЗ сечение 1,5 мм2	1000м	0,37	9960,00	--	3685	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
224.	Ц0108-158 -15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт	25,00	273,20	--	6830	--	1,00	25
					200,00	--	5000	--	--	--
225.	Е0101-165 -2	Копание ям для осветительных опор в грунтах 2 группы	м3	3,00	402,75	--	1208	--	2,80	8
					402,75	--	1208	--	--	--
226.	Е0106-1-2	Устройство фундаменов общего назначения под опоры освещения	м3	3,00	7882,94	98,32	23649	295	4,41	13
					695,25	37,15	2086	111	0,18	1
227.	Е0101-24- 2	Планировка грунта по месту	м3	3,00	9,24	9,24	28	28	--	--
					--	3,00	--	9	0,01	0
228.	Е0133-30- 11	Установка кронштейнов для светильников	1т	0,11	9860,06	6935,06	1070	752	17,10	2
					2925,00	1837,44	317	199	6,38	1
229.	С130806-6 2		Кронштейн из трубы стальной диам.48 х2 мм	26,40	190,00	--	5016	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
230.	Е0133-30- 12	Установка стальных опор под светильники	1000кг	1,09	7491,39	4858,89	8139	5279	15,00	16
					2632,50	1287,36	2860	1399	4,47	5
231.	С130809-1 4	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	12,00	757,00	--	9084	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
232.	С12021-41	Метизы	кг	0,05	147100,00	--	7973	--	--	--

				--------	--------	--------	--------	--------	--------	
				--	--	--	--	--	--	
233.	С11011-33 8	Рейка	кг	0,00	49000,00	--	93	--	--	--
				--------	--------	--------	--------	--------	--------	
				--	--	--	--	--	--	
234.	С	Плата изоляционная	1000кг	0,00	31200,00	--	60	--	--	--
				--------	--------	--------	--------	--------	--------	
				--	--	--	--	--	--	
235.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на ток 6 А	шт	12,00	501,20	13,20	6014	158	1,00	12
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					227,00	2,30	2724	28	0,01	0
236.	С	автоматический выключатель однополюсной устанавливаемый на конструкции на ток 6 А		12,00	97,74	--	1173	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
237.	Е0113-16-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-068 за один раз	м2	28,48	41,40	0,09	1179	3	0,02	1
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					4,41	0,05	126	1	0,00	0
238.	Е0113-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	м2	28,48	194,55	0,27	5541	8	0,01	0
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					8,31	0,15	237	4	0,00	0
239.	Ц0108-595 -2	Светильник с натриевыми лампами на кронштейнах	шт	12,00	758,30	283,00	9100	3396	2,48	30
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					441,00	81,00	5292	972	0,47	6
		Итого по разделу: Наружное освещение.Смета 04-04-01								170733
		Раздел: Теневой навес. 4шт. Смета 07-06-01								
		==========								
240.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом	м3	221,60	33,67	32,10	7462	7114	0,01	2
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					1,57	12,33	348	2731	0,05	11
		вместимостью 0,25 м3								
241.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	21,60	262,72	--	5675	--	1,85	40
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					262,72	--	5675	--	--	--
242.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	111,20	6,48	6,48	721	721	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	2,10	--	234	0,01	1
243.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	111,20	21,55	4,52	2396	502	0,11	12
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					17,03	--	1894	--	--	--
244.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	11,20	134,10	--	1502	--	0,97	11
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					134,10	--	1502	--	--	--
245.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	36,86	600,05	24,55	22118	905	0,26	10
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					39,83	9,20	1468	339	0,04	2
246.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов	м3	13,82	8702,75	112,36	120307	1553	6,34	88

		общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ФМ1			--- 1021,50	--- 42,44	--- 14121	--- 587	--- 0,21	--- 3
247.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,14	67700,00 --- --	-- --	9207 --	-- --	-- --	-- --
248.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,37	64092,87 --- 3330,00	304,24 --- 114,75	23714 --- 1232	113 --- 42	20,00 --- 0,56	7 --- 0
249.	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	19,26	590,00 --- --	-- --	11366 --	-- --	-- --	-- --
250.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки	м3	5,44	7489,10 --- 441,00	311,32 --- 117,61	40741 --- 2399	1694 --- 640	2,82 --- 0,57	15 --- 3
251.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	65000,00 --- --	-- --	1430 --	-- --	-- --	-- --
252.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03	67700,00 --- --	-- --	1760 --	-- --	-- --	-- --
253.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	86,02	245,44 --- 37,35	3,82 --- 1,44	21113 --- 3213	329 --- 124	0,21 --- 0,01	18 --- 1
254.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных сердечников МС-5	м3	0,82	11100,45 --- 1644,75	990,15 --- 374,04	9076 --- 1345	810 --- 306	10,40 --- 1,83	9 --- 1
255.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00 --- --	-- --	828 --	-- --	-- --	-- --
256.	С12041-104	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	т	0,10	66700,00 --- --	-- --	6937 --	-- --	-- --	-- --
257.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	146,60	404,33 --- 225,00	34,73 --- 13,01	59275 --- 32985	5091 --- 1907	1,43 --- 0,06	210 --- 9
258.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,00	64100,00 --- --	-- --	256 --	-- --	-- --	-- --
259.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,05	41200,00 --- --	-- --	1978 --	-- --	-- --	-- --
260.	Е0106-1-19	Устройство фундаментных плит железобетонных	м3	0,60	7518,85 --- 625,50	353,46 --- 133,52	4526 --- 377	213 --- 80	3,64 --- 0,65	2 --- 0
261.	С12021-260	Стальные крепежные элементы из уголков	т	0,05	114900,00 --- --	-- --	5975 --	-- --	-- --	-- --

262.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	1,26	22541,72	316,57	28403	399	22,50	28
					3487,50	119,25	4394	150	0,58	1
263.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,03	172357,31	536,06	5171	16	289,00	9
					47475,00	202,50	1424	6	0,99	0
264.	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	1,69	4646,85	2285,57	7835	3853	9,35	16
					1579,50	617,13	2663	1040	2,34	4
265.	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с	т	1,69	146000,00	--	246156	--	--	--
		преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т			--	--	--	--	--	--
266.	Е0109-23-1	Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	1,99	11412,94	2642,46	22666	5248	50,10	99
					8032,50	714,33	15953	1419	2,58	5
267.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,70	13864,97	4022,39	9678	2808	56,50	39
					9090,00	1071,86	6345	748	3,81	3
268.	С12021-132	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т	т	1,41	161100,00	--	227006	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Теневой навес. 2шт. Смета 07-06-01								901543

ИТОГО:

	2541520	511428	4468
	759991	132382	754

Накладные расходы :

На монтажные работы	702305
На общестроительные работы	135174
На металломонтажные работы	30365
Всего накладных расходов:	867844
Итого с накладными	3409364

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	203224
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3612588
Итого с временными, 1,8 %	3677213
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	3710107
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3724727
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3773875
Пересчет в текущих ценах, К-2,04	7698705
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	153974
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7852679

Налог на добавленную стоимость, 12 %	942321
Итого с НДС	8795000

ЗАКАЗЧИК: Отдел архитектуры, градостроительства Акимата Таласского района

Начальник: _____ Байболов Б.Р.

Технадзор: _____ К. Жолшыбеков

ПОДРЯДЧИК: ТОО «КазМунайКурылыс»

Начальник участка: _____ Исабеков Д.

Акт об оказании производственных услуг № 12
от 24 июля 2012 г.

Исполнитель **ТОО"КазМунайКурылыс"**

Заказчик: **ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акиматаТаласского района**

Основание: **сч12от24/07/2012**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Выполненные работа по строительству детского сада на 280 мест по ул.Шеина в г. Каратау за июль месяц 2012г.	1	тг	47 879 317,00	47 879 317,00

Итого: 47 879 317,00

В том числе НДС 5 129 926,82

Всего оказано услуг 1, на сумму 47 879 317,00 KZT

Сорок семь миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч триста семнадцать тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: ТОО"КазМунайКурылыс"

РНН: 150900212604
Адрес: Жамбылская область Таласский район г.Каратау ул.Энгельса 13
Расчетный счет: KZ436010161000057904 в АО"Народный Банк Казахстана" ,

БИК: HSBKKZKX

МП _____ (должность)

_____ (ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акиматаТаласского района

РНН: 211000211710
Адрес: Таласский район г.Каратау пл.Достык, 1

Расчетный счет: KZ98070103KSN2110000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан" ,
БИК: KKMFKZ2A

МП _____ (должность)

_____ (ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таласского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "КазМунайКурылыс"

Договор № 55 от 9 декабря 2011г. Доп.соглашение №1 от 14 декабря 2011г.

Форма КС-3

Доп.соглашение №2 от 25 апреля 2012г.

Наименование стройки - Строительство детского сада на 280 мест по ул.Шейна в г.Каратау Таласского района Жамбылской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июль **2012 г.**

Наименование этапов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	из них					
			СМР фактический (тенге)	По монтажу оборудования	Стоимость оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке…	256 291 486	112 130 223					27 459 802	256 291 486
в.т.ч. За месяц	47 879 317	20 544 689					5 129 927	47 879 317
погашение предоплаты 438848/12	14 363 795							14 363 795
К оплате:	**33 515 522**							33 515 522

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таласского района"

Начальник отдела _____ **Байболов Б.Р.**

Подрядчик:

Менеджер по строительству ТОО "КАЗМУНАЙКУРЫЛЫС"
Б.Мырзамуратов _____

Заказчик: КГУ « Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района Жамбылской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «КазМунайКурылыс»

Договору №55 от 9.12.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест по ул.Шейна в г.Каратау Таласского района Жамбылской области

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Перегородки								
1.	С12041-11 3	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса AIII, D 10 мм	т	-0,26	88100,00	--	-23311	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Перегородки								-23311
		Раздел: Лестницы Л-1,Л-2								
2.	Е0115-172 -4	Окраска лестницы	м2	201,71	160,02	0,07	32278	14	0,65	130
					108,00	0,02	21785	4	0,00	0
		Итого по разделу: Лестницы Л-1,Л-2								32278
		Раздел: Полы								
3.	Е111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	328,43	1419,85	11,72	466320	3849	1,06	348
					171,68	4,39	56385	1442	0,02	7
4.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	415,70	255,51	0,32	106215	133	0,24	98
					41,63	0,11	17306	46	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	96,70	1419,85	11,72	137299	1133	1,06	103
					171,68	4,39	16601	425	0,02	2
6.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	74,10	255,51	0,32	18933	24	0,24	17
					41,63	0,11	3085	8	0,00	0
7.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	130,70	925,06	4,90	120905	640	0,38	50
					58,50	1,85	7646	242	0,01	1
8.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	136,67	123,31	0,16	16853	22	0,09	12
					16,18	0,07	2211	10	0,00	0
9.	Е0111-4-1	Устройство водонепроницаемой бумаги	м2	464,40	295,65	18,42	137299	8554	0,42	193
					85,95	6,91	39915	3209	0,03	16
10.	Е0111-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	м3	37,15	7015,23	--	260616	--	3,66	136
					567,00	--	21064	--	--	--
11.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	37,15	4083,36	261,86	151697	9728	3,44	128
					499,50	99,00	18556	3678	0,48	18
12.	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	м2	464,40	184,03	4,37	85462	2029	0,07	34
					10,53	1,64	4890	762	0,01	4
13.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	464,40	204,71	9,95	95066	4621	0,36	165
					52,20	3,74	24242	1737	0,02	8
14.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	23,22	7464,03	--	173315	--	3,66	85
					567,00	--	13166	--	--	--
15.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	464,40	204,71	9,95	95066	4621	0,36	165
					52,20	3,74	24242	1737	0,02	8
16.	Е0111-35-1	Устройство покрытий из щитов паркетных	м2	464,40	3837,18	6,26	1781987	2907	0,90	417
					162,00	2,34	75233	1087	0,01	5
17.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	306,00	109,84	0,46	33611	141	0,08	23
					12,04	0,18	3684	55	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	312,00	469,04	6,38	146340	1991	0,45	139
					69,53	2,39	21693	746	0,01	4
19.	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	312,00	1905,05	11,03	594374	3441	0,60	188
					95,18	4,14	29696	1292	0,02	6
20.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	162,00	109,84	0,46	17794	75	0,08	12
					12,04	0,18	1950	29	0,00	0
21.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	133,50	1419,85	11,72	189549	1565	1,06	142
					171,68	4,39	22919	586	0,02	3
22.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	199,65	255,51	0,32	51012	64	0,24	47
					41,63	0,11	8311	22	0,00	0
23.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	-96,70	232,19	9,05	-22453	-875	0,25	-24
					50,85	3,40	-4917	-329	0,02	-2
24.	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	м2	151,00	184,03	4,37	27788	660	0,07	11
					10,53	1,64	1590	248	0,01	1
25.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	151,00	925,06	4,90	139684	740	0,38	58
					58,50	1,85	8834	279	0,01	1
26.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	235,84	123,31	0,16	29082	38	0,09	21
					16,18	0,07	3816	17	0,00	0
27.	Е0111-12-2	Укладка лаг по кирпичным подкладкам	м2	914,80	426,36	5,39	390034	4931	0,39	354
					60,75	2,03	55574	1857	0,01	9
28.	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	м2	914,80	1536,74	8,54	1405809	7812	0,55	500
					86,63	3,20	79249	2927	0,02	14
29.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	543,12	109,84	0,46	59656	250	0,08	42
					12,04	0,18	6539	98	0,00	0

Итого по разделу: Полы 6709314

Раздел: Внутренняя отделка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	м2	1392,97	119,72	1,42	166766	1978	0,45	627
					71,33	0,54	99361	752	0,00	4
31.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей потолков до 5 мм	м2	1057,95	270,19	3,94	285853	4168	0,55	586
					102,11	1,49	108027	1576	0,01	8
32.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	2115,90	361,57	2,33	765041	4930	0,49	1037
					81,23	0,88	171875	1862	0,00	9
33.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	592,43	395,67	2,33	234405	1380	0,49	290
					81,23	0,88	48123	521	0,00	3
34.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	850,63	293,55	4,07	249705	3458	0,74	629
					135,68	0,97	115413	825	0,05	44
35.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	2362,87	376,76	2,10	890229	4962	0,39	922
					65,03	0,79	153657	1867	0,00	9
36.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей стен до 5 мм	м2	1293,60	217,93	3,43	281914	4437	0,46	589
					73,73	1,31	95377	1695	0,01	8
37.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	186,10	17,51	0,12	3258	22	0,09	17
					13,73	0,05	2555	9	0,00	0
38.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей стен до 5 мм	м2	189,28	217,93	3,43	41250	649	0,46	86
					73,73	1,31	13956	248	0,01	1
39.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	870,06	1858,06	2,10	1616624	1827	2,00	1740
					333,00	0,79	289730	687	0,00	3
40.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	946,40	181,79	1,88	172049	1779	0,47	443
					78,30	0,72	74103	681	0,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	Е0115-165 -3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	1273,24	179,78	1,88	228902	2394	0,47	595
					78,30	0,72	99695	917	0,00	4
42.	Е0115-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	м2	240,24	608,73	6,33	146241	1521	1,79	430
					312,75	2,39	75135	574	0,01	3
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								5082238
		Раздел: Наружная отделка								
43.	Е0126-33-4	Теплоизоляция изделиями из пенопласта стен	м3	170,00	12258,02	191,02	2083863	32473	16,20	2754
					2830,50	72,00	481185	12240	0,35	59
44.	Е109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	25,36	13864,97	4022,39	351643	102016	56,50	1433
					9090,00	1071,86	230541	27185	3,81	97
45.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	1263,31	972,01	4,92	1227945	6215	1,15	1453
					193,05	1,87	243881	2362	0,01	11
		Итого по разделу: Наружная отделка								3663452
	ИТОГО:						15463968	233320		17226
							2887879	76215		375

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2922439
На металломонтажные работы	231953
Всего накладных расходов:	3154391
Итого с накладными	18618360

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1117102
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	19735462
Итого с временными, 1,8 %	20090700
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	20271516
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	20351879
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	20544689

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,04						41911167		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						838223		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						42749390		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						5129927		
		Итого с НДС						47879317		

ЗАКАЗЧИК: Отдел архитектуры, градостроительства
Акимата Таласского района

Начальник: _____ Байболов Б.Р.

ПОДРЯДЧИК: ТОО «КазМунайКурылыс»

Начальник участка: _____ Исабеков Д.

Технадзор: _____ К. Жолшыбеков