330

Заказчик Отдел ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского р-на.Алматинской области.

Подрядчик ТОО "МЕХАНОСЕРВИС"

Субподрядчик

Договор

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: РП"Реконстркуция и строительство системы водоснабжения в с.Екпенди "Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование обьекта:внутрипоселковые сети электроснабжения

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2019 год.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций:	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	СПРАЙС	Стоимость стойки граненой с покрытием горячее цинкование высотой 5м тип СТ-5-3.000	шт	10,00	13048,70	--	130487	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	СПРАЙС	Стоимость закладного фундамента под опору тип СТ-5-3.000	шт	10,00	2634,21	--	26342	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	СПРАЙС	Стоимость кронштейна для светильника тип Г, вылет 1,5м	шт	10,00	1486,57	--	14866	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	33-30-20	Установка стальных опор СТ-5-3.000 с закладным фундаментом	т	1,23	14843,97	9331,47	18288	11496	31,50	39
					5512,50	2537,42	6791	3126	8,73	11
5.	33-115-2	Установка светильников светодиодных на опоры СТ-5-3.000	шт	10,00	1745,38	1411,25	17454	14112	2,01	20
					333,00	239,85	3330	2399	0,81	8
6.	СПРАЙС	Светильники на светодиодах LST 80W	шт	10,00	19948,85	--	199488	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	9-53-3	Монтаж м/конструкции для установки электроаппаратуры	т	0,04	163467,84	681,42	6356	26	95,00	4
					14670,00	132,75	570	5	0,65	0
8.	СПРАЙС	Распределительная	шт	10,00	69,16	--	692	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		коробка,термопласт,Т-серия с клеммной колодкой 90х90х52мм тип Т-40KL			--	--	--	--	--	--
9.	10-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	коробка	10,00	742,00 398,00	305,00 72,00	7420 3980	3050 720	2,00 0,42	20 4
10.	16-7-138	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,12	17381,00 --	-- --	2148 --	-- --	-- --	-- --
11.	8-405-1	Зарядка светильников	м	120,00	60,50 55,10	2,80 0,50	7260 6612	336 60	0,32 0,00	38 0
12.	18-3-46	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У615АУ2	шт	2,00	3500,00 --	-- --	7000 --	-- --	-- --	-- --
13.	10-898-12	Коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	коробка	2,00	742,00 398,00	305,00 72,00	1484 796	610 144	2,00 0,42	4 1
14.	СПРАЙС	Труба жесткая двухстенная гофрированная Д-110мм L-6м	м	948,60	261,30 --	-- --	247869 --	-- --	-- --	-- --
15.	22-11-3	Укладка полиэтиленовых труб в траншее диам.100мм	км	0,93	58791,69 33075,00	25695,31 6813,45	54676 30760	23897 6337	194,00 26,38	180 25
16.	СПРАЙС	Труба гофрированная из полипропилена	м	31,62	69,48 --	-- --	2197 --	-- --	-- --	-- --
17.	8-410-2	Прокладка труб полиэтиленовых, диаметр до 50 мм	м	31,00	39,00 25,90	1,50 0,20	1209 803	46 6	0,16 0,00	5 0
18.	8-6-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	м	27,81	148,00 --	-- --	4116 --	-- --	-- --	-- --
19.	8-6-23	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм	м	18,54	306,00 --	-- --	5673 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	8-407-6	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	27,00	39,50 25,90	3,50 0,70	1066 699	94 19	0,16 0,00	4 0
21.	8-407-8	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 50 мм	м	18,00	57,40 38,50	6,00 1,30	1033 693	108 23	0,24 0,01	4 0
22.	16-1-657	Кабели силовые ВБбШв 3х2,5	км	0,12	125284,00 --	-- --	15463 --	-- --	-- --	-- --
23.	16-1-658	Кабели силовые ВБбШв 3х4,0	км	0,16	159044,00 --	-- --	24658 --	-- --	-- --	-- --
24.	16-1-708	Кабели силовые ВБбШв 5х2,5	км	0,15	148970,00 --	-- --	22792 --	-- --	-- --	-- --
25.	16-1-709	Кабели силовые ВБбШв 5х4,0	км	0,05	205857,00 --	-- --	9659 --	-- --	-- --	-- --
26.	16-1-713	Кабели силовые ВБбШв 5х25	км	0,19	869290,00 --	-- --	168468 --	-- --	-- --	-- --
27.	16-1-1208	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4	км	0,09	81275,00 --	-- --	7047 --	-- --	-- --	-- --
28.	16-1-1273	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4	км	0,25	141785,00 --	-- --	34998 --	-- --	-- --	-- --
29.	16-1-1277	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х25-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,08	882855,00 --	-- --	72041 --	-- --	-- --	-- --
30.	16-3-236	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг	км	0,15	91153,00 --	-- --	13946 --	-- --	-- --	-- --
31.	8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	143,00	27,70 19,70	2,10 0,50	3961 2817	300 72	0,10 0,00	14 0
32.	8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий,	м	56,00	27,50	4,00	1540	224	0,12	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		масса 1 м до 2 кг			19,30	0,70	1081	39	0,00	0
33.	8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	56,00	32,40	23,70	1814	1327	0,06	3
					8,60	5,90	482	330	0,03	2
34.	30-6-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт	0,45	12200,00	--	5466	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	СПРАЙС	Стоимость ленты сигнальной ЛСЭ 250	100м	5,50	1758,31	--	9671	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	839,00	27,70	2,10	23240	1762	0,10	84
					19,70	0,50	16528	420	0,00	2
37.	8-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	178,00	38,10	3,20	6782	570	0,15	27
					28,80	0,70	5126	125	0,00	1
38.	СПРАЙС	Стоимость поста кнопочного ПКЕ-722-3	шт	2,00	309,91	--	620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	8-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	шт	2,00	467,40	9,40	935	19	2,00	4
					263,00	--	526	--	--	--
40.	СПРАЙС	Стоимость стойки граненой с покрытием горячее цинкование высотой 12м	шт	2,00	28707,14	--	57414	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	34-130-2	Устройство молниеприемника к опорам высотой свыше 8,5 м	шт	2,00	162,00	--	324	--	1,03	2
					162,00	--	324	--	--	--
42.	2-1-263	Стоимость молниеприемника к опорам	т	0,01	107900,00	--	1079	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншееиз полосовой стали, сечение 160 мм2	м	155,00	61,90	3,30	9594	511	0,14	22
					23,00	0,40	3565	62	0,00	0
44.	8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	29,00	330,10	24,10	9573	699	0,70	20
					116,00	2,50	3364	72	0,01	0
45.	8-472-9	Проводник заземляющий открыто	м	20,00	93,50	3,10	1870	62	0,18	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		построительным основаниям из круглой стали, диаметр10 мм			32,40	0,30	648	6	0,00	0
46.	8-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт	26,00	273,20 200,00	-- --	7103 5200	-- --	1,00 --	26 --
47.	8-158-5	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 4 жил	шт	4,00	110,90 49,50	-- --	444 198	-- --	-- --	-- --
48.	34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,01	229507,58 27450,00	-- --	2984 357	-- --	175,00 --	2 --
49.	33-3-2	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	котлован	10,00	1065,02 139,50	925,52 235,98	10650 1395	9255 2360	0,89 0,92	9 9
50.	27-14-2	Устройство основания под стойку СТ-5-3.000 из песчано-гравийной смеси	м3	0,73	721,34 21,38	73,75 11,67	527 16	54 9	0,14 0,04	0 0
51.	6-1-1	Устройство фундамента Фм-1 из бетона В15F200 сульфатостойкий	м3	5,00	5874,67 195,75	66,01 24,93	29373 979	330 125	1,35 0,12	7 1
52.	2-1-258	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката с отверстиями	т	0,19	146400,00 --	-- --	27962 --	-- --	-- --	-- --
53.	1-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	241,29	294,75 294,75	-- --	71120 71120	-- --	1,89 --	456 --
54.	1-166-2	Подсыпка земли вручную	м3	80,43	134,10 134,10	-- --	10786 10786	-- --	0,97 --	78 --
55.	1-166-2	Засыпка вручную траншей,в грунтах2 группы	м3	106,86	134,10 134,10	-- --	14330 14330	-- --	0,97 --	104 --
56.	8-3-2	Обсыпка щебнем опор	м3	2,00	1580,37 123,75	100,89 38,25	3161 248	202 77	0,85 0,18	2 0
57.	1-162-2	Разработка грунта 2 группы вручнуюв траншеях шириной до 2 м,	м3	41,85	294,75	--	12335	--	1,89	79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		глубиной до 2 м			294,75	--	12335	--	--	--
58.	1-166-2	Засыпка вручную траншей,в грунтах 2 группы	м3	41,85	134,10	--	5612	--	0,97	41
					134,10	--	5612	--	--	--
59.	33-3-2	Бурение котлованов на глубину бурения до3 м группа грунтов 2 для установки молниеприемника	котлова н	2,00	1065,02	925,52	2130	1851	0,89	2
					139,50	235,98	279	472	0,92	2
60.	33-30-20	Установка стальных опор высотой 12м	т	0,29	14843,97	9331,47	4305	2706	31,50	9
					5512,50	2537,42	1599	736	8,73	3
61.	6-1-1	Устройство фундамента Фм-1 из бетона В15F200 сульфатостойкий	м3	0,01	5874,67	66,01	70	1	1,35	0
					195,75	24,93	2	--	0,12	0
		Пожарная сигнализация								
62.	10-668-1	Извещатели пожарный ручной	шт	50,00	153,50	--	7675	--	1,00	50
					144,00	--	7200	--	--	--
63.	18-4-3214	Извещатель пожарный ИПР-Кск	шт	50,00	534,00	--	26700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	ТПрайс	Герметичный бокс для ИПР-Кск	шт	50,00	3258,06	--	162903	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	10-668-1	Извещатели пожарный ручной	шт	50,00	153,50	--	7675	--	1,00	50
					144,00	--	7200	--	--	--
66.	СПРАЙС	Стоимость металлорукава Ду-20 РЗ-ЦП-20	м	100,00	65,24	--	6524	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	8-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	100,00	114,40	7,80	11440	780	0,29	29
					48,80	0,50	4880	50	0,00	0
68.	СПРАЙС	Кабель оптический для систем пожарной безопасности марки КПСнг FRLS 1x2x2,5	м	13949,52	68,20	--	951371	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	8-6-19	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20x2,8 мм	м	13884,40	116,00	--	1610590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	8-407-6	Трубы стальные в готовых бороздах,диаметр до 25 мм	м	13480,00	39,50	3,50	532460	47180	0,16	2157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					25,90	0,70	349132	9436	0,00	55
71.	8-145-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 1 кг	м	96,00	18,50	2,60	1776	250	0,06	6
					10,10	0,50	970	48	0,00	0
72.	8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,металлорукавах масса 1 м до 1 кг	м	13580,00	27,70	2,10	376166	28518	0,10	1358
					19,70	0,50	267526	6790	0,00	39
73.	СПРАЙС	Термоусаживающая трубка ТТК	м	25,00	303,38	--	7585	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	11-108-1	Защита кабеля Термоусаживающей трубкой ТТК	м	25,00	55,74	--	1394	--	0,24	6
					42,75	--	1069	--	--	--
75.	СПРАЙС	Расклинивающий анкер FAZ II 8 10GS	шт	200,00	85,34	--	17067	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	СПРАЙС	СкобаСД27		200,00	8,16	--	1631	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	9-53-3	Монтаж м/конструкции для установки ИПР-Кск	т	0,85	163467,84	681,42	139190	580	95,00	81
					14670,00	132,75	12491	113	0,65	1
78.	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	69,35	21,80	0,05	1512	3	0,03	2
					5,81	0,02	403	1	0,00	0
79.	13-26-7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-837 Серебристая за два раза	м2	69,35	42,68	0,04	2960	3	0,04	3
					8,32	--	577	--	--	--
80.	6-1-1	Устройство фундамента из бетона В15 под м/констр.для установки ИПР-Кск	м3	6,25	5303,47	66,01	33147	413	1,35	8
					195,75	24,93	1223	156	0,12	1
81.	1-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаватором с ковшом вместимостью 0,4 м3 для прокладки кабеля	м3	3870,00	28,05	27,01	108556	104531	0,01	28
					1,04	8,18	4025	31667	0,03	118
82.	1-166-2	Подсыпка песка для постели под кабель вручную	м3	774,00	134,10	--	103793	--	0,97	752
					134,10	--	103793	--	--	--
83.	30-8-92	Песок природный	м3	774,00	428,00	--	331272	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
84.	1-27-2	Засыпка траншей бульдозером мощностью 59	м3	3870,00	6,48	6,48	25075	25075	--	--
					--	2,10	--	8141	0,01	31

ИТОГО:		5931433	280983	5850
		974440	74146	316

Накладные расходы :

На монтажные работы	680129
На общестроительные работы	346444
На металломонтажные работы	24726
Всего накладных расходов:	1051299
Итого с накладными	6982732

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	407588
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7390320
Итого с временными, 2,48 %	7568898
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	7721649
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7751166
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7824959
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	21415146
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	428303
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	21843449
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2621214
Итого с НДС	24464663
Итого	18130063
НДС 12%	2175607,56
Итого к оплате	20305670,56

21843449 минус 17%скидка 3713386

Заказчик: Отдел ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского р-на
Руководитель: Малибеков Д.С.

Подрядчик: ТОО «МЕХАНОСЕРВИС»
Директор: Рысбеков Ж.Т.

Технадзор: