Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таласского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "КазМунайКурылыс"

Форма КС-3

Договор № 55 от 9 декабря 2011г. Доп.соглашение №1 от 14 декабря 2011г.

Доп.соглашение №2 от 25 апреля 2012г.

Наименование стройки - Строительство детского сада на 280 мест по ул.Шейна в г.Каратау Таласского района Жамбылской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за август 2012 г.

Наименование этапов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	из них					
			СМР фактический (тенге)	По монтажу оборудования	Стоимость оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке...	15 589 221	8 306 503					1 670 274	15 589 221
в.т.ч. За месяц	6 794 221	2 915 354					727 952	6 794 221
погашение предоплаты	0							0
К оплате:	6 794 221							6 794 221

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таласского района"

Начальник отдела Байболов Б.Р.

Подрядчик:

Директор ТОО«КАЗМУНАЙКУРЫЛЫС» Рымтаев Д.Т.

ТОО "Казмунайқұрылыс" ЖШС

Заказчик: КГУ « Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района Жамбылской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «КазМунайКурылыс»

Дополнительное соглашение № 2 от 25.04.2012г.
к договору №55 от 9.12.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест по ул.Шейна в г.Каратау Таласского района Жамбылской области

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Теневой навес. 4шт. Смета 07-06-01								
1.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	221,60	33,67	32,10	7462	7114	0,01	2
					1,57	12,33	348	2731	0,05	11
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	43,20	262,72	--	11349	--	1,85	80
					262,72	--	11349	--	--	--
3.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	222,40	6,48	6,48	1441	1441	--	--
					--	2,10	--	468	0,01	2
4.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	222,40	21,55	4,52	4792	1004	0,11	24
					17,03	--	3787	--	--	--
5.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	22,40	134,10	--	3004	--	0,97	22
					134,10	--	3004	--	--	--
6.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	73,72	600,05	24,55	44235	1810	0,26	19
					39,83	9,20	2936	678	0,04	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ФМ1	м3	27,65	8702,75	112,36	240614	3107	6,34	175
					1021,50	42,44	28242	1173	0,21	6
8.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,27	82200,00	--	22358	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,74	64092,87	304,24	47429	225	20,00	15
					3330,00	114,75	2464	85	0,56	0
10.	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	38,53	590,00	--	22732	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки	м3	10,88	7489,10	311,32	81481	3387	2,82	31
					441,00	117,61	4798	1280	0,57	6
12.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	109900,00	--	4836	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,05	82200,00	--	4274	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	172,04	245,44	3,82	42225	657	0,21	36
					37,35	1,44	6426	248	0,01	1
15.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных сердечников МС-5	м3	1,64	11100,45	990,15	18151	1619	10,40	17
					1644,75	374,04	2689	612	1,83	3
16.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	85000,00	--	2040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С12041-104	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	т	0,21	111100,00	--	23109	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	293,20	404,33	34,73	118550	10183	1,43	419
					225,00	13,01	60970	3815	0,06	19
19.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока	т	0,01	79000,00	--	634	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 3 мм			--	--	--	--	--	--
20.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,10	51500,00 --	-- --	4944 --	-- --	-- --	-- --
21.	Е0106-1-1 9	Устройство фундаментных плит железобетонных	м3	1,20	7518,85 625,50	353,46 133,52	9053 753	426 161	3,64 0,65	4 1
22.	С12021-26 0	Стальные крепетные элементы из уголков	т	0,10	114900,00 --	-- --	11950 --	-- --	-- --	-- --
23.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	2,52	22541,72 3487,50	316,57 119,25	56805 8788	798 301	22,50 0,58	57 1
24.	Е0106-11- 1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,06	172357,31 47475,00	536,06 202,50	10341 2848	32 12	289,00 0,99	17 0
25.	Е0109-17- 1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	3,37	4646,85 1579,50	2285,57 617,13	15669 5326	7707 2081	9,35 2,34	32 8
26.	Е0109-23- 1	Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	3,97	11412,94 8032,50	2642,46 714,33	45332 31905	10496 2837	50,10 2,58	199 10
27.	Е0109-48- 2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/	т	12,16	538,81 292,50	144,52 --	6552 3557	1757 --	1,34 --	16 --
28.	С12021-23 8	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	т	4,21	146000,00 --	-- --	615390 --	-- --	-- --	-- --
29.	Е0109-24- 1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	1,05	13864,97 9090,00	4022,39 1071,86	14517 9517	4211 1122	56,50 3,81	59 4
30.	С12021-13 5	Простые конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т	т	5,72	161100,00 --	-- --	920848 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Теневой навес. 4шт. Смета 07-06-01								2412116

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							2412117	55973		1225
							194707	17604		76

Накладные расходы :

На общестроительные работы	176281
На металломонтажные работы	50711
Всего накладных расходов:	226992
Итого с накладными	2639109

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	158347
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2797456
Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00	2797456
Итого с временными, 1,8 %	2847810
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	2873440
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2884831
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2915354
Пересчет в текущих ценах, К=2,04	5947322
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	118947
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6066269
Налог на добавленную стоимость, 12 %	727952
Итого с НДС	6794221

ЗАКАЗЧИК: Отдел архитектуры, градостроительства
Акимата Таласского района

Начальник Байболов Б.Р.

ИП ЖОЛШЫБЕКОВ КУНТУРАН СЫДЫКУЛЫ ЖК РНН 211010237355
Жолшыбеков К.

«КазМунайКурылыс»
Начальник участка: Исабеков Д.

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таласского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "КазМунайКурылыс"

Договор № 55 от 9 декабря 2011г. Доп.соглашение №1 от 14 декабря 2011г. Форма КС-3

Доп.соглашение №2 от 25 апреля 2012г.

Наименование стройки - Строительство детского сада на 280 мест по ул.Шейна в г.Каратау Таласского района Жамбылской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за август 2012 г.

Наименование этапов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	из них					
			СМР фактический (тенге)	По монтажу оборудования	Стоимость оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке...	290 005 985	126 596 885					31 072 070	290 005 985
в.т.ч. За месяц	33 714 499	14 466 662					3 612 268	33 714 499
погашение предоплаты 53 949 162	10 114 350							10 114 350
К оплате:	23 600 149							23 600 149

Заказчик:
ГУ "Отдел Архитектуры, градостроительства и строительства Таласского района"

Начальник отдела Байболов Б.Р.

Подрядчик:

Директор ТОО«КАЗМУНАЙКУРЫЛЫС» Рыстаев Д.Т.

Заказчик: КГУ « Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района Жамбылской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «КазМунайКурылыс»

Договор №55 от 9.12.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест по ул.Шейна в г.Каратау Таласского района Жамбылской области

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Наружная отделка. Смета 02-01-01								
1.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	271,69	972,01	4,92	264085	1337	1,15	312
					193,05	1,87	52450	508	0,01	2
2.	Е0115-156-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая	м2	1700,00	411,14	2,03	698931	3451	0,13	218
					22,73	0,77	38641	1309	0,00	6
3.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	918,00	150,62	0,62	138267	569	0,44	399
					69,08	0,23	63415	211	0,00	1
4.	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	545,00	102,94	0,60	56101	327	0,32	174
					57,38	0,23	31272	125	0,00	1
5.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамогранитом стен цоколя	м2	154,00	609,87	2,56	93920	394	2,70	416
					468,00	0,97	72072	149	0,00	1
		Итого по разделу: Наружная отделка. Смета 02-01-01								1251304
		Раздел: Разные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	230,00	156,33	34,29	35955	7887	0,04	9
					6,01	8,79	1382	2023	0,03	7
7.	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	м2	-460,00	10,96	1,37	-5040	-629	0,00	-0
					0,10	0,40	-46	-184	0,00	-1
8.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	230,00	392,36	--	90243	--	0,14	33
					24,75	--	5692	--	--	--
9.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	34,50	600,05	24,55	20702	847	0,26	9
					39,83	9,20	1374	317	0,04	2
10.	Е0107-61-1	Устройство перекрытия плитами	м3	5,46	1986,57	564,43	10847	3082	3,33	18
					567,00	195,49	3096	1067	0,75	4
11.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	5,46	16500,00	--	90090	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов	м3	2,13	9822,84	360,48	20923	768	8,99	19
					1440,00	136,17	3067	290	0,67	1
13.	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	м3	14,05	10358,20	1327,03	145533	18645	12,49	175
					2137,50	456,24	30032	6410	1,72	24
14.	Е0106-22-13	Устройство монолитных участков и ПМ1	м3	0,11	10227,98	229,39	1125	25	8,14	1
					1280,25	86,65	141	10	0,42	0
15.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	95,20	245,44	3,82	23366	364	0,21	20
					37,35	1,44	3556	137	0,01	1
16.	Е0106-1-19	Устройство плит железобетонных крыльца	м3	18,14	7792,90	353,46	141363	6412	3,64	66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					625,50	133,52	11347	2422	0,65	12
17.	Е0109-29-1	Монтаж ограждения лестниц	т	0,52	13711,47	5475,87	7075	2826	28,90	15
					5040,00	1552,87	2601	801	5,46	3
18.	С12021-96	Ограждения лестниц крыльца	т	0,54	177400,00	--	95200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	м2	16,20	8,07	0,02	131	--	0,03	0
					5,81	--	94	--	--	--
20.	Е0113-27-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	16,20	38,61	0,05	626	1	0,02	0
					4,14	0,02	67	--	0,00	0
21.	Е0134-56-2	Устройство каркаса из профилей под "ALUCOBOND"	м2	34,00	514,72	4,47	17500	152	2,13	72
					344,25	1,71	11704	58	0,01	0
22.	Е0134-64-3	Облицовка каркасов стен плитами типа "ALUCOBOND"	м2	34,00	407,37	9,86	13851	335	2,10	71
					355,50	3,76	12087	128	0,02	1
23.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	0,35	21304,82	334,28	7457	117	22,10	8
					3397,50	126,00	1189	44	0,62	0
24.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,35	573,75	28,11	201	10	0,78	0
					123,75	10,58	43	4	0,05	0
25.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	7,80	112,45	34,24	877	267	0,32	2
					51,08	8,45	398	66	0,03	0
26.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,00	175710,10	1826,10	176	2	42,70	0
					8100,00	690,75	8	1	3,37	0
27.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	1,95	715,87	1,24	1396	2	0,97	2
					153,23	0,47	299	1	0,00	0
28.	Е0112-9-1	Устройство настенных желобов	м	7,50	1497,59	15,48	11232	116	0,75	6
					117,68	5,81	883	44	0,03	0
29.	Е0106-22-2	Устройство плит козырьков №1,2,3	м3	5,32	12781,32	241,10	67997	1283	15,60	83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					2497,50	91,08	13287	485	0,44	2
30.	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,20	93997,62	304,24	18894	61	198,00	40
					33075,00	114,75	6648	23	0,56	0
31.	E0134-56-2	Устройство каркаса из профилей под "ALUCOBOND"	м2	23,00	514,72	4,47	11838	103	2,13	49
					344,25	1,71	7918	39	0,01	0
32.	E0134-64-3	Облицовка каркасов стен плитами типа "ALUCOBOND"	м2	23,00	407,37	9,86	9370	227	2,10	48
					355,50	3,76	8176	86	0,02	0
33.	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,07	93997,62	304,24	6674	22	198,00	14
					33075,00	114,75	2348	8	0,56	0
34.	E0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	28,26	189,44	4,72	5354	133	0,40	11
					70,88	1,78	2003	50	0,01	0
35.	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	28,26	154,47	15,94	4365	450	0,24	7
					34,65	5,96	979	168	0,03	1
36.	E0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	141,30	5,40	0,14	763	20	0,00	0
					0,11	0,05	16	7	0,00	0
37.	E0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки первый слой	м2	28,26	344,12	2,07	9725	58	1,38	39
					258,75	0,79	7312	22	0,00	0
38.	E0110-14-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	4,21	21304,82	334,28	89757	1408	22,10	93
					3397,50	126,00	14314	531	0,62	3
39.	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	3,59	573,75	28,11	2061	101	0,78	3
					123,75	10,58	445	38	0,05	0
40.	E0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	45,00	20,48	0,91	922	41	0,03	1
					4,68	0,34	211	15	0,00	0
41.	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	5,50	715,87	1,24	3937	7	0,97	5
					153,23	0,47	843	3	0,00	0
42.	E0112-9-2	Устройство подвесных желобов	м	23,00	563,29	1;22	12956	28	0,28	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					44,10	0,45	1014	10	0,00	0
43.	E0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,01	172357,31	536,06	1896	6	289,00	3
					47475,00	202,50	522	2	0,99	0
44.	E0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	74,40	112,45	34,24	8367	2548	0,32	24
					51,08	8,45	3800	629	0,03	2
45.	E0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	9,48	112,32	0,07	1065	1	0,37	3
					60,30	0,02	572	--	0,00	0
46.	E0106-1-1	Устройство пандуса	м3	1,00	6542,77	66,01	6543	66	1,35	1
					195,75	24,93	196	25	0,12	0
		Итого по разделу: Разные работы								993309

Раздел: П2
Вентшахты

47.	E0108-41-1	Кладка кирпичных вентшахт	м3	5,08	9471,83	379,78	48117	1929	11,90	60
					1935,00	141,75	9830	720	0,70	4
48.	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,03	8679,65	422,15	259	13	56,40	2
					8257,50	157,50	246	5	0,77	0
49.	E0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	т	1,23	40805,83	3209,40	50191	3948	179,48	221
					32166,00	1212,75	39564	1492	5,92	7
50.	E0114-15-8	Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 1000x1000 мм с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с чердачным перекрытием	м2	7,24	2880,90	24,55	20858	178	2,71	20
					411,75	9,20	2981	67	0,04	0
51.	E0120-21-8	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения	шт	31,00	7332,90	56,27	227320	1744	3,04	94
					504,00	20,25	15624	628	0,10	3
52.	E0120-21-6	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 3200 мм	шт	29,00	4718,29	30,04	136830	871	1,73	50
					283,50	11,25	8222	326	0,06	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	Е0115-165 -1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	м2	51,17	177,97	1,61	9107	82	0,53	27
					88,65	0,61	4536	31	0,00	0
		Итого по разделу: П2 Вентшахты								492682
		Раздел: Отопление. Смета 02-01-02								
54.	Е0116-15-3	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	4,00	908,07	92,83	3632	371	2,68	11
					461,18	34,76	1845	139	0,16	1
55.	Е0116-15-2	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	20,00	482,27	40,42	9645	808	1,51	30
					261,88	16,22	5238	324	0,07	1
56.	Е0116-15-1	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	8,00	482,27	40,42	3858	323	1,51	12
					261,88	16,22	2095	130	0,07	1
57.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	3,00	28,80	--	86	--	0,12	0
					23,18	--	70	--	--	--
58.	Е0118-22-5	Установка кранов	комплект	190,00	28,80	--	5473	--	0,12	23
					23,18	--	4403	--	--	--
59.	Е0118-22-5	Установка кранов	комплект	100,00	62,80	--	6280	--	0,12	12
					23,18	--	2318	--	--	--
60.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	280,56	147,48	35,77	41376	10036	0,70	197
					111,70	13,40	31340	3760	0,07	18
61.	Е0118-15-3	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 219 мм	1шт	2,00	20227,65	146,28	40455	293	9,11	18
					1596,76	53,3	3194	110	0,26	1
62.	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	3,00	1245,29	21,42	3736	64	0,75	2
					134,41	8,02	403	24	0,04	0
63.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	2,00	940,29	21,42	1881	43	0,75	1
					134,41	8,02	269	16	0,04	0
64.	Е0116-10-	Прокладка трубопроводов отопления	м	70,00	805,72	16,47	56401	1153	0,68	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм			119,58	6,17	8371	432	0,03	2
65.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	53,00	627,13	14,54	33238	771	0,57	30
					103,36	5,45	5478	289	0,03	1
66.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 40 мм	м	13,00	429,13	14,54	5579	189	0,57	7
					103,36	5,45	1344	71	0,03	0
67.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 38 мм	м	365,00	294,13	14,54	107359	5308	0,57	208
					103,36	5,45	37727	1989	0,03	10
68.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 32 мм	м	150,00	295,13	14,54	44270	2182	0,57	85
					103,36	5,45	15504	817	0,03	4
69.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 25 мм	м	165,00	251,13	14,54	41437	2400	0,57	94
					103,36	5,45	17054	899	0,03	4
70.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	467,00	268,16	4,08	125233	1905	0,31	143
					53,77	1,53	25109	717	0,01	4
71.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	252,00	266,16	4,08	67074	1028	0,31	77
					53,77	1,53	13549	387	0,01	2
72.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов из пластиковых труб диам. 20 мм	м	3810,00	327,23	12,56	1246749	47837	1,69	6436
					301,27	4,71	1147858	17934	0,02	88
73.	СЦена	Трубы пластиковые с кислородонепроницаемой поверхностью диам.20х1,9мм	шт	3810,00	85,54	--	325901	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	558,87	163,26	0,07	91243	40	0,67	372
					111,24	0,02	62169	12	0,00	0
75.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	1465,00	11,31	--	16570	--	0,05	76
					11,01	--	16131	--	--	--
76.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего	м	75,00	11,45	--	859	--	0,05	4
					11,01	--	826	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоснабжения диам. до 100 мм								
77.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	71,90	21,97	0,05	1580	4	0,03	2
					5,98	0,02	430	1	0,00	0
78.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	71,90	49,63	0,04	3569	3	0,03	2
					6,45	--	464	--	--	--
79.	Е0126-3-15	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	3,00	612,61	11,51	1838	35	0,41	1
					69,76	4,41	209	13	0,02	0
80.	Е0126-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	2,00	552,77	10,39	1106	21	0,42	1
					71,62	3,94	143	8	0,02	0
81.	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	70,00	496,53	9,67	34757	677	0,36	25
					61,18	3,71	4283	260	0,02	1
82.	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	53,00	105,36	8,72	5584	462	0,34	18
					56,78	3,24	3010	172	0,02	1
83.	Е0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	6,00	87,93	6,19	528	37	0,27	2
					45,66	2,32	274	14	0,01	0
84.	Е0126-3-5	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	26,00	85,49	6,19	2223	161	0,26	7
					43,57	2,32	1133	60	0,01	0
85.	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	51,00	83,20	5,63	4243	287	0,25	13
					42,18	2,09	2151	107	0,01	1
86.	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	92,00	81,58	5,47	7505	503	0,25	23
					41,49	2,09	3817	192	0,01	1
87.	Е0134-56-5	Устройство каркасов акустических конструкций стен из деревянных брусков при относе от стен на 20	м2	190,00	1642,62	17,41	312098	3307	6,44	1223
					1059,10	6,63	201229	1260	0,03	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		см								
88.	Е0134-60-9	Облицовка каркасов стен перфорированными плитами древесно-стружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм	м2	190,00	1647,84	6,31	313089	1200	3,15	599
					495,94	2,41	94230	458	0,01	2
89.	Е0116-15-3	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	4,00	908,07	92,83	3632	371	2,68	11
					461,18	34,76	1845	139	0,16	1
90.	С130809-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	4,00	572,00	--	2288	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	С130809-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	4,00	458,00	--	1832	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	Е0116-15-2	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	3,00	482,27	40,42	1447	121	1,51	5
					261,88	16,22	786	49	0,07	0
93.	С130901-101	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	3,00	5320,00	--	15960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	С130809-52	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, Dy 40 мм	шт	6,00	306,00	--	1836	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	Е0116-15-2	Установка клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	1,00	482,27	40,42	482	40	1,51	2
					261,88	16,22	262	16	0,07	0
96.	С130903-17	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16кч9п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	1,00	1250,00	--	1250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	С130809-32	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	2,00	285,00	--	570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	1,00	482,27	40,42	482	40	1,51	2
					261,88	16,22	262	16	0,07	0
99.	С130903-15	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	1,00	1250,0	--	1250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100.	С130809-3 0	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	2,00	285,00 ---	-- ---	570 ---	-- ---	-- ---	-- ---
101.	Е0118-16- 4	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 108 мм	1шт	2,00	25111,34 646,58	160,26 60,25	50223 1293	321 121	3,69 0,29	7 1
102.	Ц0111-350 -2	Установка теплосчетчика; наружный диаметр трубопровода до 32 мм	шт	1,00	273,19 227,12	-- --	273 227	-- --	1,03 --	1 --
103.	С	Теплосчетчик Д 32 мм	шт	1,00	19206,81 ---	-- ---	19207 ---	-- ---	-- ---	-- ---
104.	Ц0111-350 -3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - регулятор давления и температуры прямого действия; наружный диаметр трубопровода до 50 мм	шт	1,00	544,92 491,31	1,63 --	545 491	2 --	3,09 --	3 --
105.	Е0118-19- 2	Установка элеваторов номер 3-5	шт	1,00	888,80 544,61	94,44 34,76	889 545	94 35	3,03 0,18	3 0
106.	С131206-7 0	Элеваторы 40с10бк водоструйные стальные, N 3	шт	1,00	10900,00 ---	-- ---	10900 ---	-- ---	-- ---	-- ---
107.	С130809-3	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 10 мм	шт	3,00	145,00 ---	-- ---	435 ---	-- ---	-- ---	-- ---
108.	Ц0111-350 -4	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - регулятор давления и температуры прямого действия; наружный диаметр трубопровода до 80 мм	шт	1,00	865,16 667,44	1,63 --	865 667	2 --	4,12 --	4 --
109.	Е0118-22- 4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплек т	5,00	64,62 55,62	-- --	323 278	-- --	0,32 --	2 --
110.	С131205-4	Термометры прямые в оправе	шт	5,00	352,00 ---	-- ---	1760 ---	-- ---	-- ---	-- ---
111.	Е0118-22-	Установка манометров с трехходовым	комплек	5,00	859,96	1,62	4300	8	0,23	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	краном	т		41,72	--	209	--	--	--
112.	Ц0112-698 -1	Бобышки облегченная для манометра	шт	5,00	441,35	19,36	2207	97	0,60	3
					136,99	--	685	--	--	--
113.	Ц0112-698 -1	Бобышки для термометра	шт	2,00	441,35	19,36	883	39	0,60	1
					136,99	--	274	--	--	--
114.	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	2,50	1245,29	21,42	3113	54	0,75	2
					134,41	8,02	336	20	0,04	0
115.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	2,00	940,29	21,42	1881	43	0,75	1
					134,41	8,02	269	16	0,04	0
116.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 40 мм	м	1,00	429,13	14,54	429	15	0,57	1
					103,36	5,45	103	5	0,03	0
117.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 40 мм	м	0,50	334,13	14,54	334	7	0,57	0
					103,36	5,45	52	3	0,03	0
118.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 25 мм	м	0,50	251,13	14,54	126	7	0,57	0
					103,36	5,45	52	3	0,03	0
119.	Ц0111-350 -3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм	шт	1,00	544,92	1,63	545	2	3,09	3
					491,31	--	491	--	--	--
120.	Е0126-8-6	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм шнурами толщиной 40 мм	м	3,50	98,65	6,90	345	24	0,47	2
					86,91	2,55	304	9	0,01	0
121.	Е0126-8-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм шнурами толщиной 40 мм	м	2,00	86,11	4,04	172	8	0,44	1
					79,26	1,63	159	3	0,01	0
122.	С11011-10	Шнур асбестовый пуховый /ШАП/	т	0,01	499700,00	--	3998	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	29				--	--	--	--	--	--
123.	С11011-93 9	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,00	185900,00 --	-- --	576 --	-- --	-- --	-- --
124.	С11011-73 3	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А	м2	3,10	71,00 --	-- --	220 --	-- --	-- --	-- --
125.	Е0113-16- 6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,90	21,97 5,98	0,05 0,02	42 11	-- --	0,03 0,00	0 0
126.	Е0113-26- 21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	1,90	49,63 6,45	0,04 --	94 12	-- --	0,03 --	0 --
127.	Е0126-23- 1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	2,00	115,40 30,83	6,58 2,55	231 62	13 5	0,20 0,01	0 0
128.	Е0126-23- 6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	3,50	152,31 44,03	9,28 3,48	533 154	32 12	0,28 0,02	1 0
129.	Ц0111-350 -2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм	шт	4,00	273,19 227,12	-- --	1093 908	-- --	1,03 --	4 --
130.	С130901-5 1	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 25 мм	шт	20,00	502,00 --	-- --	10040 --	-- --	-- --	-- --
131.	Е0116-15- 2	Установка клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	4,00	482,27 261,88	40,42 16,22	1929 1048	162 65	1,51 0,07	6 0
132.	С130903-2 8	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 40 мм	шт	4,00	692,00 --	-- --	2768 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	20,00	345,16	4,08	6903	82	0,31	6
					53,77	1,53	1075	31	0,01	0
134.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	4,00	424,16	4,08	1697	16	0,31	1
					53,77	1,53	215	6	0,01	0
135.	Е0110-7-1	Деревянный щит для укрытия узла	м2	4,00	624,40	4,78	2498	19	0,37	1
					59,79	1,81	239	7	0,01	0
136.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	2,28	163,26	0,07	372	--	0,67	2
					111,24	0,02	254	--	0,00	0
137.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	24,00	11,31	--	271	--	0,05	1
					11,01	--	264	--	--	--
138.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,64	21,97	0,05	36	--	0,03	0
					5,98	0,02	10	--	0,00	0
139.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	1,64	49,63	0,04	81	--	0,03	0
					6,45	--	11	--	--	--
140.	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	8,00	81,58	5,47	653	44	0,25	2
					41,49	2,09	332	17	0,01	0
141.	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	2,00	83,20	5,63	166	11	0,25	0
					42,18	2,09	84	4	0,01	0
142.	С11031-16-5	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	0,07	6240,00	--	437	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Отопление. Смета 02-01-02 3203962

Раздел: Вентиляция. Смета 02-01-03

143.	Е0120-34-3	Компактная приточка КП9-1	шт	3,00	6103,12	814,50	18309	2443	19,64	59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					3189,38	304,76	9568	914	1,49	4
144.	E0120-14-7	Клапаны воздушные с ручным приводом	шт	3,00	302,43	5,65	907	17	1,24	4
					207,90	2,36	624	7	0,01	0
145.	E0120-32-1	Установка вентилятора канального EURO 3	шт	14,00	712,67	29,90	9977	419	3,83	54
					682,76	11,81	9559	165	0,05	1
146.	E0120-32-1	Установка вентиляторов канальный ILT/4-200	шт	3,00	712,67	29,90	2138	90	3,83	11
					682,76	11,81	2048	35	0,05	0
147.	E0120-25-8	Установка глушителей шума вентиляционных установок	шт	3,00	3239,93	9,66	9720	29	1,14	3
					186,64	4,72	560	14	0,02	0
148.	E0120-32-1	Установка вентиляторов DECOr-100	шт	4,00	712,67	29,90	2851	120	3,83	15
					682,76	11,81	2731	47	0,05	0
149.	E0120-32-1	Установка вентиляторов DECOr-300	шт	7,00	712,67	29,90	4989	209	3,83	27
					682,76	11,81	4779	83	0,05	0
150.	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	182,64	273,69	13,82	49987	2524	1,62	295
					259,88	5,18	47464	945	0,03	5
151.	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	197,40	249,72	11,11	49295	2193	1,48	292
					238,61	4,16	47102	821	0,02	4
152.	E0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	6,00	249,94	97,46	1500	585	0,62	4
					105,84	36,62	635	220	0,18	1
153.	E0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	303,80	981,91	5,17	298304	1569	1,21	367
					202,70	1,96	61581	597	0,01	3
154.	E0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм	шт	20,00	599,85	16,96	11997	339	1,12	22
					186,64	7,09	3733	142	0,03	1
155.	E0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х200 мм	шт	6,00	693,85	16,96	4163	102	1,12	7
					186,64	7,09	1120	43	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
156.	Е0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 300х100 мм	шт	1,00	693,85	16,96	694	17	1,12	1
					186,64	7,09	187	7	0,03	0
157.	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	75,00	241,84	16,96	18138	1272	1,12	84
					186,64	7,09	13998	532	0,03	2
158.	С	Решетка вытяжная нерегулируемая размером 150х150,515МЭ	шт	75,00	158,73	--	11905	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
159.	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	шт	65,00	241,84	16,96	15720	1102	1,12	73
					186,64	7,09	12131	461	0,03	2
160.	С	Решетка вытяжная нерегулируемая размером 200х200, 2020МЭ	шт	65,00	256,08	--	16645	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
161.	С11011-76 2	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	м2	0,60	647,00	--	388	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	Е0120-23-1	Установка дефлекторов	шт	2,00	2268,80	7,30	4538	15	2,78	6
					448,88	2,36	898	5	0,01	0
163.	С130810-45	Крепления для воздуховодов/кронштейны, планки, хомуты/	кг	115,78	200,00	--	23156	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Вентиляция. Смета 02-01-03 555321

Раздел: Водопровод. Смета 02-01-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
164.	Е0116-15-2	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2,00	473,474	41,20	976	82	1,54	3
					266,96	16,54	534	33	0,07	0
165.	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	3500,00	--	7000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	4,00	285,00	--	1140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
167.	СЦена	Кран шаровый муфтовый ф32мм	шт	5,00	939,21	--	4696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168.	СЦена	Кран шаровый муфтовый ф25мм	шт	25,00	472,49	--	11812	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	СЦена	Кран шаровый муфтовый ф20мм	шт	35,00	374,53	--	13109	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	СЦена	Кран шаровый муфтовый ф15мм	шт	105,00	273,70	--	28738	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	10,00	12878,47	24,24	128875	242	0,94	9
					165,38	9,45	1654	94	0,04	0
172.	СЦена	Огнетушитель порошковый ОП-10	шт	10,00	2881,02	--	28810	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
173.	СЦена	Шкаф пожарный	шт	10,00	11764,17	--	117642	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
174.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	1,00	75,82	1,65	76	2	0,43	0
					70,88	--	71	--	--	--
175.	С131102-18	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые УВК-40	шт	1,00	5760,00	--	5760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
176.	Е0116-15-2	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	3,00	473,47	41,20	1420	124	1,54	5
					266,96	16,54	801	50	0,07	0
177.	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	3,00	3500,00	--	10500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
178.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	6,00	285,00	--	1710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
179.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1,00	858,7	1,57	859	2	0,23	0
					42,52	--	41	--	--	--
180.	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6	шт	1,00	331,00	--	331	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кгс/см2/, Dy 15 мм								
181.	СЦена	Фильтр ММ ф40мм	шт	1,00	942,24	--	942	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
182.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	1кран	6,00	11555,35	1,65	69332	10	0,32	2
					56,70	--	340	--	--	--
183.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	1кран	2,00	7932,57	1,65	15865	3	0,32	1
					56,70	--	113	--	--	--
184.	Е0118-14-3	Установка виброизолирующих вставок диаметром 50 мм к насосам давлением 1,6 МПа	1вставка	1,00	546,79	31,54	547	32	1,09	1
					186,64	11,81	187	12	0,06	0
185.	СЦена	Гибкая вставка ZKT ф50мм	шт	1,00	6998,27	--	6998	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	5,00	623,7	14,12	3417	74	0,58	3
					100,35	5,29	527	28	0,03	0
187.	Е0116-10-9	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 250 мм	м	1,00	3437,85	74,39	3438	74	2,08	2
					368,55	27,86	369	28	0,14	0
188.	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных	м	150,00	965,42	12,21	144813	1923	0,58	87
					92,93	58	4,80	13940	720	0,02
4		труб диам. 65 мм								
189.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	20,00	471,67	4,19	9433	88	0,35	7
					59,85	1,58	1257	33	0,01	0
190.	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	м	25,00	402,02	10,11	10051	253	1,28	32
					215,78	3,6	5395	95	0,02	0
191.	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	м	200,00	412,02	6,65	82403	1397	1,47	294
					264,60	2,63	52920	525	0,01	3
192.	Е0116-14-	Прокладка трубопроводов	м	150,00	310,32	5,28	46548	832	1,10	165

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм			197,98	2,08	29697	312	0,01	2
193.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	400,00	336,95	7,9	139572	3318	1,35	542
					243,34	3,10	97335	1239	0,02	6
194.	Е0115-172-4	Масляная окраска труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	30,50	160,02	0,07	4881	2	0,68	21
					113,40	0,02	3294	1	0,00	0
195.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,00	22,09	0,05	287	1	0,03	0
					6,10	0,02	79	--	0,00	0
196.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	13,00	49,44	0,04	643	1	0,03	0
					6,57	--	85	--	--	--
197.	Е0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 50 мм скорлупой из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	50,00	86,42	6,01	4321	316	0,27	14
					46,55	2,36	2217	118	0,01	1
198.	С11031-178	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КК AL фольгированные	м3	0,63	7605,00	--	4791	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
199.	Е0106-1-1	Устройство упора бетонного	м3	0,02	6430,57	69,31	129	1	1,42	0
					205,54	26,18	4	1	0,13	0
200.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	175,00	10,99	--	2017	--	0,05	9
					10,69	--	1964	--	--	--
201.	С130901-16	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	3,00	745,00	--	2235	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
202.	С130901-15	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	3,00	530,00	--	1590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
203.	С130901-1	Вентили проходные муфтовые	шт	2,00	430,00	--	860	--	--	--

4	латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 25 мм			--	--	--	--	--	--
204. С130901-13	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 20 мм	шт	40,00	325,00 --	-- --	13000 --	-- --	-- --	-- --
205. С130901-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм	шт	220,00	280,00 --	-- --	61600 --	-- --	-- --	-- --
206. Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	1,00	75,82 70,88	1,65 --	79 71	2 --	0,43 --	0 --
207. С131102-10	Счетчики /водомеры/ горячей воды крыльчатые УВКГ-32	шт	1,00	9770,00 --	-- --	9770 --	-- --	-- --	-- --
208. СЦена	Фильтр ММ ф40мм	шт	1,00	729,51 --	-- --	730 --	-- --	-- --	-- --
209. Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	60,00	693,07 76,95	10,86 4,06	41584 4617	651 244	0,45 0,02	27 1
210. Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	60,00	596,67 62,84	4,40 1,66	35800 3771	264 100	0,35 0,01	21 0
211. Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	70,00	362,67 59,85	4,19 1,58	25387 3591	308 116	0,35 0,01	25 1
212. Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	60,00	596,67 62,84	4,40 1,66	35800 3771	264 100	0,35 0,01	21 0
213. Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных	м	70,00	362,67 59,85	4,19 1,58	25387 3591	308 116	0,35 0,01	25 1
212. Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	20,00	364,67 62,84	4,19 1,66	7293 1257	88 33	0,35 0,01	7 0
213. Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	м	50,00	412,02 264,60	6,65 2,63	20601 13230	349 131	1,47 0,01	74 1
214. Е0116-14-	Прокладка трубопроводов	м	210,00	310,32	5,28	65167	1164	1,10	232

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм			197,98	2,08	41575	437	0,01	2
215.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	580,00	336,95	7,9	195430	4645	1,35	759
					231,75	2,95	134415	1735	0,02	8
216.	С130804-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	м	18,48	149,00	--	2754	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
217.	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	шт	41,00	7298,33	6,95	299232	299	2,60	107
					434,70	2,36	16794	97	0,01	0
218.	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	шт	22,00	193,78	--	4263	--	1,05	23
					164,25	--	3614	--	--	--
219.	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водонагревателей	комплект	14,00	1512,32	101,92	21172	1427	8,26	116
					1370,25	37,80	19184	529	0,19	3
220.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	34,70	22,09	0,05	767	2	0,03	1
					6,10	0,02	212	1	0,00	0
221.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	34,70	49,76	0,04	1727	1	0,03	1
					6,57	--	228	--	--	--
222.	Е0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 40 мм скорлупой из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	80,00	86,42	6,31	6913	505	0,27	22
					46,55	2,36	3724	189	0,01	1
223.	Е0106-1-1	Устройство упора бетонного	м3	0,04	6430,57	66,01	257	3	1,42	0
					205,54	26,18	8	1	0,13	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
224.	Е0118-14-3	Установка виброизолирующих вставок диаметром 40 мм	1вставка	1,00	501,79	30,04	502	32	1,09	1
					177,75	11,25	178	12	0,06	0
225.	С	Гибкая вставка диам.40 мм		1,00	5709,38	--	5709	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
226.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	210,00	10,99	--	2308	--	0,05	11
					10,69	--	2245	--	--	--

Итого по разделу: Водопровод. Смета 02-01-04 1769385

Раздел: Канализация. Смета 02-01-05

227.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	45,00	5930,28	21,53	266863	1017	2,05	92
					346,5	9,45	15593	425	0,04	2
228.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	36,00	9126,62	39,24	328558	1483	2,33	84
					406,35	16,54	14629	595	0,07	3
229.	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	комплект	42,00	3977,4	13,9	167051	613	1,64	69
					292,95	4,72	11718	198	0,03	1
230.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	87,00	1893,32	1,57	164719	143	0,73	64
					132,30	--	10962	--	--	--
231.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	80,00	620,54	0,67	50071	54	0,61	49
					106,2	0,26	8921	21	0,00	0
232.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	150,00	748,88	1,50	113111	225	0,59	88
					102,38	0,57	16125	85	0,00	0
233.	С	Ревизия ф100мм	шт	18,00	201,90	--	3634	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
234.	С	Отвод 45град. ф50мм	шт	27,00	33,65	--	909	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
235.	С	Отвод 45град. ф100мм	шт	28,50	134,60	--	3836	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
236.	С	Отвод 90град. ф50мм	шт	31,00	33,65	--	1043	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
237.	С	Отвод 90град. ф100мм	шт	26,00	134,60	--	3500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
238.	С	Тройник прямой 50мм	шт	90,00	67,30	--	6057	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
239.	С	Тройник прямой 100х50мм	шт	20,00	157,03	--	3141	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
240.	С	Тройник прямой 100х100мм	шт	50,00	208,63	--	10432	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
241.	Е0106-1-1	Устройство упора бетонного	м3	0,20	6443,66	69,31	1289	14	1,42	0
					205,54	26,18	41	5	0,13	0
		Итого по разделу: Канализация. Смета 02-01-05								1126976

ИТОГО:	9392946	180872	17233
	2993085	65809	307

Накладные расходы :

На монтажные работы	51002
На общестроительные работы	973235
На металломонтажные работы	7466
На сантехнические работы	2694424
Всего накладных расходов:	3726127
Итого с накладными	13119073

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	777807
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	13896880
Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00	13896880
Итого с временными, 1,8 %	14144223
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	14270120
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	14326074
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	14466662

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К=2,04	29511991
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	590240
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	30102231
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3612268
Итого с НДС	33714499

ЗАКАЗЧИК: Отдел архитектуры, градостроительства Акимата Таласского района

Начальник: _____ Байболов Б.Р.

Технадзор: _____ К. Жолшыбеков

ПОДРЯДЧИК: ТОО «КазМунайКурылыс»

Начальник участка: _____ Исабеков Д.