550

Заказчик Отдел ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского р-на.Алматинской области.

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "МЕХАНОСЕРВИС"

Наименование строительства и его адрес: РП"Реконстркуция и строительство системы водоснабжения в с.Екпенди "Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование обьекта: Внутрипоселковая сеть

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2019 года.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций:	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	8-62-1	Установка дизельной электростанции44кВа	шт	1,00	7897,00	1541,00	7897	1541	19,00	19
					3308,00	340,01	3308	340	1,97	2
2.	36-1-3	Устройство качественной наыпи с уплотнением	м3	526,35	38,64	34,40	20339	18108	0,03	14
					3,74	9,10	1969	4790	0,03	16
3.	1-17-7	Погрузка растительного грунта из временного отвала 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	688,00	27,70	26,52	19059	18247	0,01	6
					1,15	7,19	791	4949	0,02	17
4.	Е010333-А 1-1	Транспортировка растительного грунта на расстояние до 1 км к месту укладки	т	825,60	19,70	19,70	16264	16264	--	--
					--	3,94	--	3253	0,08	68
5.	1-25-1	Восстановление растительногогрунта бульдозерами мощностью 96	м3	688,00	9,85	9,85	6775	6775	--	--
					--	2,69	--	1853	0,01	6
6.	1-12-8	Выемка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	229,00	24,68	23,40	5653	5360	0,01	2
					1,28	5,89	293	1349	0,02	5
7.	36-5-6	Обратная засыпка под сооружения из грунтов связных	м3	131,00	68,59	18,36	8985	2405	0,34	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	1-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для устройство насыпи резервуаров	м3	827,40	49,73 34,08 1,42	5,96 32,62 8,85	6515 28194 1175	781 26987 7319	0,03 0,01 0,03	3 8 25
9.	Е010333-А 1-1	Транспортировка грунта к месту укладки, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	1447,95	19,70 --	19,70 3,94	28525 --	28525 5705	-- 0,08	-- 120
10.	36-1-3	Устройство обсыпки-насыпи резервуаров из грунтов связных	м3	886,00	41,05 3,74	36,81 9,74	36371 3314	32614 8627	0,03 0,03	23 28
11.	1-145-5	Планировка поверхности обвалования резервуара ручным способом	м2	1237,00	19,40 19,40	-- --	23998 23998	-- --	0,12 --	152 --
12.	1-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	м2	1237,00	55,01 48,60	0,23 0,09	68047 60118	285 111	0,33 0,00	411 0
13.	1-153-1	Полив посевов трав водой	м2	1237,00	19,29 2,12	16,91 3,87	23861 2622	20923 4787	0,02 0,02	20 21
14.	1-37-2	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав в грунтах 2 группы, шириной 1 м,глубиной 0,5 м,длиной 70 м.	м3	35,00	176,60 162,00	14,60 3,86	6181 5670	511 135	1,03 0,01	36 0
15.	1-85-2	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 59 кВт	м3	35,00	12,34 --	12,34 3,50	432 --	432 122	-- 0,01	-- 0
16.	37-7-4	Устройство песчаной подготовки под сооружения	м3	4,20	1010,17 127,58	308,70 118,53	4243 536	1297 498	0,91 0,55	4 2
17.	37-74-6	Устройство оголовков из сборного железобетона для сброса воды из резервуаров в близлежащий кювет	м3	0,74	4294,23 1093,50	1720,96 599,34	3178 809	1274 444	6,10 2,33	5 2
18.	30-18-166	Стоимость оголовки с ныряющими стенками из тяжелого бетона класса В15	м3	0,74	-- --	-- --	1 --	-- --	-- --	-- --
19.	37-74-3	Устройство обводной канал из арычных блоков из сборного железобетона,длиной 60м.	м3	3,15	1963,31 933,75	958,90 331,09	6184 2941	3021 1043	5,38 1,25	17 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	30-18-174	Стоимость блоков арычный Б-2-1,размером 2000х520х260,V-0,105м3.Внутрение 400х200.Н 200	м	60,00	1230,00 --	-- --	73800 --	-- --	-- --	-- --
21.	37-74-3	Устройство канал из арычных блоков по площадке водопроводных сооружений из сборного железобетона,длиной 10м.	м3	0,53	1963,31 933,75	958,90 331,09	1031 490	503 174	5,38 1,25	3 1
22.	30-18-174	Стоимость блоков арычный Б-2-1,размером 2000х520х260,V-0,105м3.Внутрение 400х200.Н 200	м	10,00	1230,00 --	-- --	12300 --	-- --	-- --	-- --
23.	42-4-4	Крепление дна существующего канала камнем толщиной 10 см	м3	3,00	1160,96 124,20	45,90 15,36	3483 373	138 46	0,79 0,05	2 0
24.	12-2-11	Узлы технологических трубопроводов из электросчварных труб,диаметром 159х3 мм	т	0,54	23181,00 20090,00	1862,00 248,00	12518 10849	1005 134	118,00 1,44	64 1
25.	8-1-83	Узлы технологических трубопроводов электросварных из труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 159х3,0 мм	т	0,52	106500,00 --	-- --	55380 --	-- --	-- --	-- --
26.	2-1-260	Хомуты из полосовой стали и крепление из уголковой стали	т	0,03	114900,00 --	-- --	3217 --	-- --	-- --	-- --
27.	13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностейгрунтовкой ХС-010 за один раз	м2	13,00	36,09 4,39	0,09 0,05	469 57	1 1	0,02 0,00	0 0
28.	13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за три раза	м2	13,00	50,76 12,42	0,06 --	660 161	1 --	0,06 --	1 --
29.	СЦЕНА	Стоимость блок-контейнера размером 3200х3200х2500мм.S-10,3м2.весом3492кг.	шт	1,00	922300,43 --	-- --	922300 --	-- --	-- --	-- --
30.	С31-Ж18-1 ТЕХ.Ч.К=1 ,11ТАРИФ	Погрузка конструкций металлических при железнодорожных перевозках	Т	3,49	212,09 42,42	-- --	741 148	-- --	0,89 --	3 --
31.	С32-А103О БЩ.УКАЗ.Р АЗ.2А	Тара, упаковка и реквизит для конструкций строительных стальных при перевозке по железной дороге	Т	3,49	114,67 22,93	-- --	400 80	-- --	2,00 --	7 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	С343-1300 -20ИНД	Железнодорожные перевозки строительных стальных конструкций расстояние перевозки 1251-1300км, весовая норма загрузки 21 т от ст.погрузки Астаны до ст.Алматы-I	Т	3,49	1746,40	--	6098	--	7,33	26
					349,28	--	1220	--	--	--
33.	С31-Ж18-2 ТЕХ.Ч.К=1 ,11ИНД	Разгрузка конструкций металлические при железнодорожных перевозках из вагонов	Т	3,49	208,79	--	729	--	0,88	3
					41,76	--	146	--	--	--
34.	С31-Ж15-2 РАЗ.4СТР. 136,137	Подача и уборка вагонов	т	3,49	76,23	--	266	--	0,32	1
					15,25	--	53	--	--	--
35.	Е01031-А1 8-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	т	3,49	247,10	247,10	863	863	1,04	4
					49,42	172,97	173	604	3,63	13
36.	Е010332-А 65-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 65 км, класс груза 1	т	3,49	319,60	319,60	1116	1116	1,34	5
					63,92	63,92	223	223	1,34	5
37.	Е01031-А1 8-2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	т	3,49	234,30	234,30	818	818	0,98	3
					46,86	164,01	164	573	3,44	12
38.	15-61-3	Оштукатуривание улучшенное внутренних стен цементным ЦРМ150 раствором при толщине до 5 см	м2	141,30	249,01	4,07	35185	574	0,74	105
					135,68	0,97	19172	137	0,05	7
39.	15-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная стены за два раза	м2	141,30	47,07	0,32	6651	45	0,20	29
					31,50	0,14	4451	20	0,00	0
40.	15-37-6	Облицовка потолков сэндвич панелей	м2	51,00	2069,17	28,52	105528	1454	7,90	403
					1319,53	7,31	67296	373	0,04	2
41.	1-1-459	Стоимость сэндвич панель кровельная ПТК П2С,толщиной 125 мм	м2	52,53	2430,00	--	127648	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	15-79-2	Декоративная штукатурка набрызгом	м2	141,30	912,41	2,51	128924	355	0,51	73
					106,20	0,95	15006	134	0,00	1
43.	15-82-1	Устройство наружной теплоизоляции зданий по стенам из кирпича с	м2	141,30	440,99	43,81	62311	6190	2,25	318

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		покрытием "Пенополистирол " толщиной 50 мм			396,91	31,25	56083	4415	0,14	20
44.	1-3-176	Плиты из экструдированного пенополистирола,плотность 45 кг\м3.	м3	7,05	10100,00	--	71256	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	15-14-2	Устройство цоколя керамическими плитками на цементном растворе стен	м2	17,75	1727,33	2,56	30660	45	2,70	48
					468,00	0,97	8307	17	0,00	0
46.	11-2-4	Устройство щебеночного основания под асфальтовую отмостку,толщиной 12см	м3	6,60	1798,44	--	11870	--	3,24	21
					531,00	--	3505	--	--	--
47.	11-19-3	УСтройство асфальтовой отмостки толщиной 25	м2	55,00	379,08	25,04	20850	1377	0,14	8
					22,25	9,38	1224	516	0,05	3
48.	11-19-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтовой отмостки	м2	55,00	70,46	3,11	3875	171	0,02	1
					2,97	1,17	163	64	0,01	0
49.	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 24 мм	м2	45,00	164,47	9,95	7401	448	0,36	16
					52,20	3,74	2349	168	0,02	1
50.	11-14-5	Устройство полов бетонных армированных, толщиной 110	м2	6,70	1172,10	67,71	7853	454	0,40	3
					63,62	4,61	426	31	0,01	0
51.	11-14-6	добавлять при изменении толщины пола на 10 мм	м2	6,70	222,76	6,53	1492	44	0,08	1
					14,00	1,63	94	11	0,00	0
52.	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм	т	0,28	67700,00	--	19227	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом,толщиной 100 мм	м2	4,50	608,51	24,55	2738	110	0,26	1
					39,83	9,20	179	41	0,04	0
54.	11-25-2	Прослойка и заполнение швов из цементно-песчаного раствора М150,толщиной 14 мм	м2	44,60	318,67	29,99	14213	1338	1,18	53
					190,58	11,23	8500	501	0,05	2
55.	11-27-3	Устройство полов из керамических плиток толщиной 6 мм	м2	44,60	874,91	11,72	39021	523	1,06	47
					171,68	4,39	7657	196	0,02	1
56.	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	27,00	135,23	0,32	3651	9	0,24	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					41,63	0,11	1124	3	0,00	0
57.	11-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	4,60	6569,36	261,86	30219	1205	3,44	16
					499,50	99,00	2298	455	0,48	2
58.	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15	м2	1,80	115,42	15,94	208	29	0,24	0
					34,65	5,96	62	11	0,03	0
59.	12-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	1,80	17,53	0,70	32	1	0,00	0
					0,55	0,25	1	--	0,00	0
60.	11-14-5	Устройство полов бетонных армированных из бетона В15F75W6,толщиной 150 мм	м2	2,20	1172,10	67,71	2579	149	0,40	1
					63,62	4,61	140	10	0,01	0
61.	11-14-6	добавлять при изменении толщины пола на 10 мм	м2	2,20	222,76	6,53	490	14	0,08	0
					14,00	1,63	31	4	0,00	0
62.	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,00	41200,00	--	95	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом,толщиной 100 мм	м2	1,80	608,51	24,55	1095	44	0,26	0
					39,83	9,20	72	17	0,04	0
64.	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для пола /антискользящих/	м2	1,80	874,91	11,72	1575	21	1,06	2
					171,68	4,39	309	8	0,02	0
65.	12-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из сэндвич панелей ПТК П2С,толщиной 125 мм	м2	53,60	121,68	8,30	6522	445	0,57	30
					94,18	1,17	5048	63	0,00	0
66.	1-1-459	Стоимость сэндвич панель кровелная ПТК П2С,толщиной 125 мм	м2	61,64	2430,00	--	149785	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	12-5-4	Установка снегозадержатель из профилированного оцинкованного листа	м	6,50	271,00	8,82	1761	57	0,45	3
					75,68	0,90	492	6	0,00	0
68.	10-90-2	Установка металлических дверных коробок	м2	2,15	330,85	32,08	711	69	1,49	3
					272,25	12,13	585	26	0,06	0
69.	2-2-1	Двери распашные утепленные ДРО-1000х2150мм огрунтованные и	шт	1,00	25100,00	--	25100	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		окрашенные			--	--	--	--	--	--
70.	10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	3,49	427,50 185,83	19,32 6,39	1491 648	67 22	1,11 0,03	4 0
71.	6-1-186	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	3,49	5206,00 --	-- --	18151 --	-- --	-- --	-- --
72.	9-29-1	Монтаж лестниц	т	0,04	13711,47 5040,00	5475,87 1552,87	606 223	242 69	28,90 5,46	1 0
73.	2-1-222	Стоимость лестницы /стремянки/	т	0,04	151200,00 --	-- --	6683 --	-- --	-- --	-- --
74.	9-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	т	0,45	14359,66 6075,00	5522,03 1322,37	6495 2748	2498 598	35,90 4,73	16 2
75.	2-1-224	Стоимость площади с ограждениями	т	0,45	147100,00 --	-- --	66533 --	-- --	-- --	-- --
76.	9-31-1	Монтаж лючок из листовой стали	т	0,00	9588,67 3712,50	2833,17 571,22	26 10	8 2	19,80 2,09	0 0
77.	1-1-1597	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными краками из углеродистой стали обыкновенного качества толщина 2,5 мм ГОСТ 16523-97	т	0,00	52431,00 --	-- --	142 --	-- --	-- --	-- --
78.	9-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т/ лючок/	т	0,03	49326,74 28980,00	16388,64 3478,90	1337 785	444 94	161,00 13,02	4 0
79.	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов	т	0,05	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	8469 390	88 33	42,70 3,37	2 0
80.	1-1-2098	Анкерный болт М10х100 мм	шт	12,00	13,33 --	--	160 --	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
81.	15-61-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен цементным ЦРМ150 раствором при толщине до 5 см	м2	43,00	199,80	3,39	8592	146	0,65	28
					117,00	0,72	5031	31	0,05	2
82.	15-152-1	Побелка простая известковым раствором на 2 раза	м2	55,00	34,86	0,24	1917	13	0,18	10
					27,46	0,10	1510	6	0,00	0
83.	15-169-6	Левкас потолка	м2	12,00	47,10	0,05	565	1	0,15	2
					26,55	0,02	319	--	0,00	0
84.	15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором ЦРМ 150 толщиной до 5см	м2	56,00	87,46	1,19	4898	67	0,37	21
					60,30	0,45	3377	25	0,00	0
85.	15-79-2	Декоративная штукатурка набрызгом	м2	56,00	912,41	2,51	51095	141	0,51	29
					106,20	0,95	5947	53	0,00	0
86.	8-3-3	Устройство гравийно-песчаная подготовка толщиной 15 см	м3	2,70	820,22	100,89	2215	272	0,85	2
					123,75	38,25	334	103	0,18	0
87.	11-15-3	Отмостка цементным раствором ЦРМ 150	м2	19,00	151,98	9,95	2888	189	0,27	5
					39,60	3,74	752	71	0,02	0
88.	11-2-1	Устройство подстилающего слоя глины с уплотнением до 1,65 кг/см2 при оптимальной влажности толщиной 30см	м3	5,00	1946,45	--	9732	--	2,99	15
					477,00	--	2385	--	--	--
89.	11-2-9	Устройство подстилающих слоев бетонных В7,5 толщиной 80мм	м3	1,40	5014,54	--	7020	--	3,66	5
					567,00	--	794	--	--	--
90.	11-11-1	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 20 мм	м2	17,00	164,47	9,95	2796	169	0,36	6
					52,20	3,74	887	64	0,02	0
91.	11-4-1	Прослойка из холодной мастики на водостойких вяжущих толщиной 10мм	м2	12,53	323,65	18,42	4055	231	0,42	5
					85,95	6,91	1077	87	0,03	0
92.	11-36-1	Устройство покрытий из линолеума	м2	12,53	925,06	4,90	11591	61	0,38	5
					58,50	1,85	733	23	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93.	11-2-1	Устройство гравийно-песчаная подготовка толщиной 15 см	м3	0,10	1053,81	--	105	--	2,99	0
					477,00	--	48	--	--	--
94.	11-2-9	Устройство подстилающих слоев бетонных В7,5F75W3	м3	0,20	5014,54	--	1003	--	3,66	1
					567,00	--	113	--	--	--
95.	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	1,50	164,47	9,95	247	15	0,36	1
					52,20	3,74	78	6	0,02	0
96.	12-1-2	Устройство кровель из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	м2	17,00	797,34	7,62	13555	130	0,23	4
					40,28	2,86	685	49	0,01	0
97.	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	17,00	115,42	15,94	1962	271	0,24	4
					34,65	5,96	589	101	0,03	0
98.	12-14-1	Утепление покрытий пенобетоном,толщиной 80 мм	м3	1,36	7139,03	207,16	9709	282	3,63	5
					508,50	78,75	692	107	0,38	1
99.	12-17-1	Тощий бетон В7,5 для создания уклоном при плитном утеплителе	м2	17,00	130,45	15,94	2218	271	0,24	4
					34,65	5,96	589	101	0,03	0
100.	7-3-6	Плита перекрытия ПК8-36.10,тольщиной 220 мм	шт	4,00	2346,55	414,99	9386	1660	2,01	8
					339,75	128,68	1359	515	0,54	2
101.	30-17-8	Стоимость плиты перекрытий ПК8-36.10	м2	14,40	2410,00	--	34704	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен Н-1.0х2.1мм	м2	2,10	330,85	32,08	695	67	1,49	3
					272,25	12,13	572	25	0,06	0
103.	6-4-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 19-9ГУП	м2	2,10	11200,00	--	23520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,88	400,18	102,53	752	193	0,90	2
					151,65	35,67	285	67	0,14	0
105.	6-2-20	Блоки дверные с однопольными глухими полотнами ДВГ 19-9П внутренние	м2	1,88	5960,00	--	11205	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106.	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	2,00	1380,00	--	2760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	10-36-1	Установка и крепление наличников	м	10,00	95,32	0,32	953	3	0,08	1
					11,79	0,11	118	1	0,00	0
108.	10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	4,50	498,09	19,17	2241	86	1,38	6
					230,97	6,18	1039	28	0,03	0
109.	6-1-182	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой:одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	4,50	5206,00	--	23427	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	8-12-3	Установка металлических решеток	т	0,06	173319,35	1941,97	9879	111	42,30	2
					6975,00	726,75	398	41	3,55	0
111.	8-37-2	Основания под печи, очаги и трубы в нижних этажах	м3	0,10	5731,78	298,85	573	30	4,45	0
					731,25	112,50	73	11	0,55	0
112.	8-39-3	Кладка необлицованных и неоштукатуренных отопительных печей с топкой под уголь	м3	0,80	15475,14	411,39	12380	329	10,40	8
					1687,50	153,00	1350	122	0,75	1
113.	8-41-1	Кладка дымовых кирпичных труб	м3	0,20	10161,23	379,78	2032	76	11,90	2
					1935,00	141,75	387	28	0,70	0
114.	11-1-62	Чугунное литье	комплект	1,00	3177,00	--	3177	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	34-53-1	Листовое железо перед топкой	м2	0,50	4052,36	221,40	2026	111	4,87	2
					812,25	84,38	406	42	0,41	0
116.	15-152-1	Штукатурка глиняным раствором, известковая окраска	м2	10,00	17,43	0,12	174	1	0,09	1
					13,73	0,05	137	1	0,00	0
117.	8-42-3	Отделка по сетке печей штукатурным глиняным раствором	м2	10,00	436,39	7,32	4364	73	0,44	4
					69,30	2,75	693	27	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118.	ТПрайс	Стоимость камер IP IR всепогодная,тип MDC-N6290TDN-40H	шт	8,00	26880,32	--	215043	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	10-350-22	Установка видеокамер	шт	8,00	4209,80	27,80	33678	222	19,00	152
					3870,00	9,00	30960	72	0,05	0
120.	ТПрайс	Профессиональный блок питания 12Вольт,10 Ампер тип PV-DC10A	шт	1,00	7289,61	--	7290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	10-669-6	Установка блока питания	шт	1,00	1648,60	1,60	1649	2	8,00	8
					1523,00	--	1523	--	--	--
122.	ТПрайс	Аккумулятор для PV-DC10A	шт	1,00	1176,01	--	1176	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	СПРАЙС	Стоимость кабель-канал TA-GN 100x40 с крышкой с направляющими для установки разделителей	м	1,00	330,13	--	330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	8-397-1	Монтаж кабель-канала	м	1,00	31,10	15,30	31	15	0,09	0
					15,80	3,20	16	3	0,02	0
125.	СПРАЙС	Стоимость тройника 100x40 NTAN	шт	2,00	350,03	--	700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	СПРАЙС	Стоимость накладка на стык крышки GAN 100	шт	1,00	120,70	--	121	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	8-6-9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32x2,8 мм	м	15,45	191,00	--	2951	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	8-407-7	Трубы стальные в готовых бороздах, поосновании пола, диаметр до 40 мм	м	15,00	49,40	4,90	741	74	0,20	3
					32,60	1,00	489	15	0,01	0
129.	1-13-2	Разработка грунта 2 группы вотвал экскаватором с ковшом вместимостью 0,4 м3 для прокладки кабеля	м3	1,80	28,05	27,01	50	49	0,01	0
					1,04	8,18	2	15	0,03	0
130.	1-166-2	Подсыпка песка для постели под кабель вручную	м3	0,36	134,10	--	48	--	0,97	0
					134,10	--	48	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131.	30-8-92	Песок природный	м3	0,36	428,00	--	154	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	1-27-2	Засыпка траншей бульдозером мощностью 59	м3	1,80	6,48	6,48	12	12	--	--
					--	2,10	--	4	0,01	0
133.	16-3-21	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,30	52860,00	--	15744	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	СПРАЙС	Стоимость кабеля ParlAnF/UTP CaT5E 4X2X0,52PVC/PE	м	297,84	41,76	--	12437	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	СПРАЙС	Стоимость металлорукава Ду-15 РЗ-ЦП-15	м	16,00	46,32	--	741	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	8-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	16,00	114,40	7,80	1830	125	0,29	5
					48,80	0,50	781	8	0,00	0
137.	СПРАЙС	Расклинивающий анкер FAZ II 8 10GS	шт	34,00	85,34	--	2901	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	СПРАЙС	Кронштейн 110мм тип AW30 11FT	шт	34,00	331,86	--	11283	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	СПРАЙС	Кабельный листовой лоток перфорированный 110х100х3000 типSKS 110FS	м	72,00	1486,53	--	107030	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	СПРАЙС	Крышка кабельного листового лотка 100х3000 тип DLR 100FS	м	72,00	409,30	--	29469	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	СПРАЙС	Соединительлкабельного листового лотка/угловой 110х200 тип DLVL 110FT	шт	50,00	289,19	--	14460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
142.	СПРАЙС	Угловая секция 90град.110х100 тип RB 90 110FS	шт	2,00	1436,49	--	2873	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	СПРАЙС	Крышка угловой секции 90град.100мм тип DFB90 100FS	шт	2,00	1657,20	--	3314	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	СПРАЙС	Т-образнаясекция 110х100.тип RT110	шт	1,00	2958,31	--	2958	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		FT			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
145.	СПРАЙС	Крышка т-образной секции 100.тип DFT100 FS	шт	1,00	1910,57	--	1911	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	СПРАЙС	Вертикальный регулируемый угол 110x100.тип RGBV110 FS	шт	2,00	4461,17	--	8922	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	СПРАЙС	Разделительная полочка 110x3000 тип TSG 110 FS	м	72,00	415,09	--	29887	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	8-153-1	Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ внутри и снаружи зданий	м	72,00	328,90	95,90	23681	6905	1,21	87
					200,00	16,90	14400	1217	0,10	7
149.	СПРАЙС	Стоимость скобы СД14-15	шт	40,00	5,55	--	222	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	СПРАЙС	Коннектор переходник PV-T2F	шт	8,00	35,88	--	287	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	СПРАЙС	Коробка ответвительная с кабельными вводами	шт	8,00	140,60	--	1125	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	10-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	коробка	8,00	742,00	305,00	5936	2440	2,00	16
					398,00	72,00	3184	576	0,42	3
153.	СПРАЙС	Разъем RJ45	шт	8,00	3,26	--	26	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,металлорукавах, масса 1 м до 1 кг	м	80,00	27,70	2,10	2216	168	0,10	8
					19,70	0,50	1576	40	0,00	0
155.	8-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	504,00	23,20	2,10	11693	1058	0,10	50
					16,50	0,30	8316	151	0,00	1
156.	8-158-5	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 4 жил	шт	16,00	110,90	--	1774	--	--	--
					49,50	--	792	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157.	34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,01	229507,58	--	1377	--	175,00	1
					27450,00	--	165	--	--	--
158.	1-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаватором с ковшом вместимостью 0,4 м3 для прокладки кабеля	м3	1,80	28,05	27,01	50	49	0,01	0
					1,04	8,18	2	15	0,03	0
159.	1-166-2	Подсыпка песка для постели под кабель вручную	м3	0,36	134,10	--	48	--	0,97	0
					134,10	--	48	--	--	--
160.	30-8-92	Песок природный	м3	0,36	428,00	--	154	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
161.	1-27-2	Засыпка траншей бульдозером мощностью 59	м3	1,80	6,48	6,48	12	12	--	--
					--	2,10	--	4	0,01	0
162.	1-25-2	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96	м3	84,40	11,19	11,19	944	944	--	--
					--	3,06	--	258	0,01	1
163.	1-17-13	Погрузка растительного грунта 1 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в автосамосвалами	м3	84,40	30,99	29,43	2615	2484	0,01	1
					1,53	8,56	129	722	0,03	2
164.	E010333-A 1-1	Транспортировка грунта на расстояние до 1 км	т	101,28	19,70	19,70	1995	1995	--	--
					--	3,94	--	399	0,08	8
165.	1-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	84,40	3,07	2,66	259	225	0,00	0
					0,39	0,93	33	78	0,00	0
166.	1-12-14	Выемка грунта под блок-контейнер 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	11,00	27,84	26,18	306	288	0,01	0
					1,66	7,20	18	79	0,03	0
167.	36-5-5	Обратная засыпка траншей щебнем из грунтов несвязных	м3	11,00	60,05	17,10	661	188	0,29	3
					42,30	5,63	465	62	0,24	3
168.	30-8-26	Стоимость щебня	м3	11,11	798,00	--	8866	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	27-15-3	Планировка полотна дороги	м2	189,00	23,20	18,45	4386	3487	0,03	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					4,68	4,65	885	879	0,02	3
170.	1-17-14	Разработка грунта 2 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для устройство насыпи площадки и насыпи дороги	м3	84,05	39,72	37,82	3339	3178	0,01	1
					1,87	11,00	157	924	0,04	3
171.	Е010333-А 1-1	Транспортировка грунта к месту укладки на расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	147,09	19,70	19,70	2898	2898	--	--
					--	3,94	--	580	0,08	12
172.	1-24-2	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59	м3	11,00	9,24	9,24	102	102	--	--
					--	3,00	--	33	0,01	0
173.	36-1-3	Устройство насыпи площадки	м3	53,00	41,05	36,81	2176	1951	0,03	1
					3,74	9,74	198	516	0,03	2
174.	36-1-3	Устройство насыпи дороги	м3	40,00	41,05	36,81	1642	1472	0,03	1
					3,74	9,74	150	389	0,03	1
175.	1-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	20,70	1,41	1,41	29	29	--	--
					--	0,30	--	6	0,00	0
176.	1-152-2	Укрепление земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом	м2	20,70	42,28	27,15	875	562	--	--
					--	6,30	--	130	0,02	0
177.	1-153-1	Полив посевов трав водой	м2	20,70	19,29	16,91	399	350	0,02	0
					2,12	3,87	44	80	0,02	0
178.	27-21-1	Устройство однослойных оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	м2	118,00	119,71	17,83	14125	2103	0,04	5
					6,41	5,07	756	598	0,02	2
179.	27-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8	м2	118,00	536,69	20,10	63329	2372	0,06	7
					9,20	5,41	1086	638	0,02	2
180.	27-49-5	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 49-4	м2	118,00	147,19	1,15	17368	135	0,00	0
					0,14	0,48	17	56	0,00	0
181.	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4	м2	118,00	560,65	15,35	66157	1811	0,03	4
					5,94	5,06	701	597	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
193.	27-34-2	Установка бардюрные камни вокруг асфальтового покрытия на площадке скважины N1. БР.100.20.08	м	30,00	366,67	6,63	11000	199	0,70	21
					108,68	1,76	3260	53	0,01	0
194.	30-3-9	Стоимость камни бетонные бортовые БР 100.20.08	м3	0,48	17702,00	--	8497	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
195.	27-34-2	Установка бардюрные камни вдоль асфальтового покрытия подъездной дороги БР.100.20.08	м	34,00	366,67	6,63	12467	225	0,70	24
					108,68	1,76	3695	60	0,01	0
196.	30-3-9	Стоимость камни бетонные бортовыеБР 100.20.08	м3	0,54	17702,00	--	9630	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
197.	1-164-2	Разработка грунта под арычных блоков2 группы вручную	м3	2,20	218,93	--	482	--	1,54	3
					218,93	--	482	--	--	--
198.	8-3-1	Устройство песчаного основания под арычных блоков,толщиной 0,1 м	м3	0,80	686,00	97,07	549	78	0,78	1
					112,50	36,00	90	29	0,18	0
199.	37-74-3	Устройство обводной канализ арычных блоков из сборного железобетона,длиной12м.	м3	0,63	1963,31	958,90	1237	604	5,38	3
					933,75	331,09	588	209	1,25	1
200.	30-18-174	Стоимость блоков арычный Б-2-1,размером 2000x520x260,V-0,105м3.Внутрение 400x200.Н 200	м	12,00	1230,00	--	14760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
201.	1-164-2	Разравнивание грунта 2 группы вручную	м3	2,20	218,93	--	482	--	1,54	3
					218,93	--	482	--	--	--
ИТОГО:							3966589	266521		2745
							451924	71608		480

Накладные расходы :

На монтажные работы	76613
На общестроительные работы	475160
На металломонтажные работы	4569
Всего накладных расходов:	556342
Итого с накладными	4522931

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	257965
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4780896
Итого с временными, 2,48 %	4893919
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	4990597
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5009279
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5055983
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	13837084
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	276742
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	14113826
Итого 14113826 минус 17%скидка 2399350,42	11714475,5
НДС 12%	1405737,06
Итого к оплате	13120212,56

Заказчик: Отдел ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского р-на
Руководитель: Малибеков Д.С.

Подрядчик: ТОО «МЕХАНОСЕРВИС»
Директор: Рысбеков Ж.Т.

Технадзор: