Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562
Форма Р-1

Заказчик **Корпоративный фонд «Компания по строительству объектов», Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Е10, д.** ИИН/БИН **171240025503**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО «Шымкентқұрылыс» БИН 021240002584 Республика Казахстан, Туркестанская область, район Байдибек, с.** **021240002584**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Принимающая сторона **Филиал «Амина» ТОО «Детского сада «Baby City» БИН 190141026544 Адрес: Туркестанская область, г.Арысь, ул.Д.Конаева здание 6** **190141026544**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № А-32 от "12" июля 2019 года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
15	15.08.2019		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ/(ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость без НДС	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Составление сметной документации		шт	1	591 495	591 495	70 979	662 474
2	Текущий ремонт зданий детского сада филиала «Амина» ТОО «Детского сада «Baby City» в г.Арыс		шт	1	59 149 352	59 149 352	7 097 922	66 247 274
			Итого	2	x	59 740 846	7 168 902	66 909 748

Сдал (Подрядчик) Директор / подпись / Полатбеков А.Б.
должность расшифровка подписи
М.П.

Заказчик Главный междегнер / подпись / Кенджаев Д. Д.
должность расшифровка подписи
М.П.

Принимающая сторона
Филиал «Амина» ТОО «Детского сада «Baby City» Директор / подпись / Кенжеханова Д.
должность расшифровка подписи
М.П.

Согласовано ГУ "Отдел образования" г. Арысь Руководитель отдела образования / подпись / Мусаев А.
должность расшифровка подписи
М.П.

Приложение №9 к Договору № А-32 о закупке работ от "12 "июля 2019 г

Заказчик: Корпоративный фонд "Компания по строительству объектов", БИН 171240025503, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Е10, д. 17/10, к. 1108

Подрядчик:ТОО «Шымкентқұрылыс» БИН 021240002584 Республика Казахстан, Туркестанская область, район Байдибек, с. Шаян, ул.Б.Карашаулы 26, тел.8 (7252)-77-60-90

Принимающая сторона: Филиал «Амина» ТОО «Детского сада «Baby City» БИН 190141026544 Адрес: Туркестанская область, г.Арысь, ул.Д.Конаева здание 6

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт здания и сооружения Филиал «Амина» ТОО «Детского сада «Baby City», расположенного по ул.Д.Конаева здание 6, в г.Арыс Туркестанской области

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№ А- 32	12.07.2019	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт здания Филиал «Амина» ТОО «Детского сада «Baby City»	66 247 274	59 149 352							7 097 922	66 247 274

Заказчик: Корпоративный фонд "Компания по строительству объектов", БИН 171240025503
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер, печать)

Главный менеджер инженер ПТО _____ Кенджаев Д. Д.
МП

Подрядчик: ТОО «Шымкентқұрылыс» БИН 021240002584
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер, печать)

Директор _____ Полатбеков А.Б.
МП

Принимающая сторона: Филиал «Амина» ТОО «Детского сада «Baby City» БИН 190141026544

Директор _____ Кенжеханова Д.
МП

Согласовано: ГУ "Отдел образования" г. Арысь

Начальник отдела образования _____ Мусаев А.

МП

Приложение №8 к Договору № А-32 о закупке работ от "12 "июля 2019 г

Форма 2

Заказчик: Корпоративный фонд "Компания по строительству объектов", БИН 171240025503, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Е10, д. 17/10, к. 1108

Подрядчик:ТОО «Шымкенткұрылыс» БИН 021240002584 Республика Казахстан, Туркестанская область, район Байдибек, с. Шаян, ул.Б.Карашаулы 26, тел.8 (7252)-77-60-90

Принимающая сторона: Филиал «Амина» ТОО «Детского сада «Baby City» БИН 190141026544 Адрес: Туркестанская область, г.Арысь, ул.Д.Конаева здание 6

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт здания и сооружения Филиал «Амина» ТОО «Детского сада «Baby City», расположенного по ул.Д.Конаева здание 6, в г.Арыс Туркестанской области

Наименование объекта: Здания филиала «Амина» ТОО «Детского сада «Baby City» по адресу: Туркестанская область, г.Арысь, ул.Д.Конаева здание 6

Договор: № А- 32 от 12.07.2019 г

Акт приемки выполненных работ № 1
за август месяц 2019 г.
на строительно-монтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Локальная смета 2-1-1. Ремонтные работы									
		Демонтажные работы									
		Демонтажные работы на отм. +0,000									
1	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и откосы. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	196,27	200,36	--	39325	--	--	33033	78146
		НР - 84%; СП - 8%			200,36	--	39325	--		5789	
2	Е12-040101-0302 1204-0101-0302 РСНБ РК 2015	Потолки. Разборка подвесного потолка	м2 подшивки	424,65	131,73	1,88	55941	798	--	39992	103608
		НР - 72%; СП - 8%			129,86	0,94	55143	401		7675	
3	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	15,45	718,37	53,39	11099	825	--	7667	20267
		НР - 72%; СП - 8%			664,99	24,24	10274	374		1501	
4	Е12-130103-0401 1213-0103-0401 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	м2 облицовки	40,24	83,48	5,26	3359	212	--	2339	6154
		НР - 72%; СП - 8%			78,22	2,51	3147	101		456	

5	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	53,424	4212,58	319,71	225053	17080	134	148962	403936
					3890,38	150,63	207839	8047		29921	
6	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	16,24	4212,58	319,71	68412	5192	40	45282	122790
					3890,38	150,63	63180	2446		9096	
7	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	6	1295,02	55,35	7770	332	--	5466	14295
					1239,67	25,53	7438	153		1059	
8	Е12-060101-1001 1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие									
		НР - 72%; СП - 8%	м2	27,975	330,87	--	9256	--	--	6664	17194
					330,87	--	9256	--		1274	
9	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	15	1932,67	111,55	28990	1673	--	20206	53131
					1821,12	49,78	27317	747		3936	
		Демонтажные работы на отм. +3,800									
10	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и откосы. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей									
		НР - 72%; СП - 8%	м2	186,37	200,36	--	37341	--	--	26886	69365
					200,36	--	37341	--		5138	
11	Е12-040101-0302 1204-0101-0302 РСНБ РК 2015	Потолки. Разборка подвесного потолка									
		НР - 72%; СП - 8%	м2 подшивки	420,2	131,73	1,88	55355	789	--	39573	102522
					129,86	0,94	54566	397		7594	
12	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка									
		НР - 72%; СП - 8%	м2 облицовки	15,45	718,37	53,39	11099	825	--	7667	20267
					664,99	24,24	10274	374		1501	
13	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия									
		НР - 72%; СП - 8%	м2	392,26	102,72	2,71	40292	1064	--	28629	74435
					100,00	1,36	39228	535		5514	
14	Е12-130103-0401 1213-0103-0401 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка									
		НР - 72%; СП - 8%	м2 облицовки	33,9	83,48	5,26	2830	178	--	1970	5184
					78,22	2,51	2652	85		384	

15	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	53,76	4212,58	319,71	226468	17187	134	149899	406476
					3890,38	150,63	209147	8098		30109	
16	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	8	1295,02	55,35	10360	443	--	7288	19059
					1239,67	25,53	9917	204		1412	
17	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	8	1932,67	111,55	15461	892	--	10776	28337
					1821,12	49,78	14569	398		2099	
18	Е12-060101-1001 1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие									
		НР - 72%; СП - 8%	м2	14,4	330,87	--	4765	--	--	3430	8851
					330,87	--	4765	--		656	
	Демонтаж кровли										
19	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом. Демонтаж									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 утеплителя	54,06	3257,23	1353,73	176086	73183	--	87367	284529
					1903,50	341,09	102903	18439		21076	
20	Е12-080101-0202 1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий									
		НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли	540,6	92,17	0,07	49830	39	--	35849	92533
					92,10	--	49790	--		6854	
21	Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок									
		НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли	540,6	226,66	12,10	122531	6544	--	84926	224054
					214,55	3,64	115987	1966		16597	
22	Е12-080101-1901 1208-0101-1901 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Навеска с подмостей									
		НР - 72%; СП - 8%	м труб	90,1	1483,63	0,11	133675	10	94075	28505	175154
					439,40	--	39590	--		12974	
	Вывоз мусора										
23	Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора									
		НР - 72%; СП - 8%	т	36,494	1881,73	--	68672	--	--	49444	127565
					1881,73	--	68672	--		9449	
24	Е12-190101-1001 1219-0101-1001 РСНБ РК 2015	Доски после разборки конструкций. Очистка									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	200	16,59	--	3319	--	--	2390	6165
					16,59	--	3319	--		457	

25	Е12-190101-1002 1219-0101-1002 РСНБ РК 2015	Бревна и брусья после разборки конструкций. Очистка	шт.	60	24,94	--	1496	--	--	1077	2779
		НР - 72%; СП - 8%			24,94	--	1496	--		206	
26	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	36,494	94,00	--	3430	--		--	3705
		СП - 8%			--	--	--	--		274	
27	С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	36,494	204,00	--	7445	--		--	8040
		СП - 8%			--	--	--	--		596	
		Монтажные работы									
	Полы										
28	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2=2этаж	м2 покрытия	365,33	3803,82	20,45	1389649	7473	1243039	102794	1611838
		НР - 72%; СП - 8%			380,85	9,94	139137	3632		119395	
29	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	390,9031	303,53	2,20	118649	860	86184	22986	152966
		НР - 72%; СП - 8%			80,85	0,82	31605	319		11331	
	Потолки										
30	Е11-150108-1604 1115-0108-1604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников	м2	767,65	9082,82	62,74	6972429	48159	1700516	3777513	11609938
		НР - 72%; СП - 8%			6804,86	29,69	5223754	22792		859995	
31	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей. Сухими смесями на гипсовой основе /Алинекс/	м2 отделываемой поверхности	767,65	1195,29	3,44	917562	2643	339738	414477	1438602
		НР - 72%; СП - 8%			749,27	0,63	575181	481		106563	
32	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	767,65	797,47	4,63	612179	3551	182828	307801	993579
		НР - 72%; СП - 8%			554,68	2,22	425800	1701		73598	
	Гипсокартонные перегородки										

33	Е11-100401-0106 1110-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 100 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	605,85	4880,07	37,61	2956592	22785	416415	1820344	5159091
		НР - 72%; СП - 8%			4155,14	17,93	2517392	10864		382155	
34	С122-030201-0105 2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1423,7475	669,00	--	952487	--	952487	--	1028686
		СП - 8%			--	--	--	--		76199	
35	С121-060902-0102 2106-0902-0102 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	879,45186	146,00	--	128400	--	128400	--	138672
		СП - 8%			--	--	--	--		10272	
36	С121-060902-0405 2106-0902-0405 РСНБ РК 2015	Профиль стоечный ПС-6 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 100 мм х 50 мм	м	1650,274815	246,00	--	405968	--	405968	--	438445
		СП - 8%			--	--	--	--		32477	
37	С121-110102-0103 2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	31,201275	14291,00	--	445897	--	445897	--	481569
		СП - 8%			--	--	--	--		35672	
	Отделочные работы										
38	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм /Алинекс/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1532,57	1362,20	19,15	2087666	29355	705693	980336	3313442
		НР - 72%; СП - 8%			882,58	5,85	1352618	8960		245440	
39	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1532,57	664,19	4,36	1017918	6686	334633	489458	1627967
		НР - 72%; СП - 8%			441,48	2,09	676599	3204		120590	
40	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	209,63	730,00	3,10	153031	650	39362	81598	253399
		НР - 72%; СП - 8%			539,14	1,48	113019	311		18770	
41	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	162,2	5613,29	30,12	910475	4886	373930	384438	1398506
		НР - 72%; СП - 8%			3277,80	14,07	531659	2283		103593	
	Окна										
	ОК-1										

42	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых									
		НР - 72%; СП - 8%	м2	34,634	2036,63	164,65	70537	5703	33982	24146	102257
					890,80	77,50	30852	2684		7575	
43	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99									
		СП - 8%	м2	34,634	18048,00	--	625074	--	625074	--	675080
					--	--	--	--		50006	
44	Е11-100501-0402 1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м									
		НР - 72%; СП - 8%	м	31	1563,38	9,35	48465	290	41222	5106	57857
					224,28	4,50	6953	139		4286	
45	С121-090205-0105 2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99									
		СП - 8%	м	31	1571,00	--	48701	--	48701	--	52597
					--	--	--	--		3896	
	Двери										
46	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях									
		НР - 72%; СП - 8%	м2	34,23	1642,54	74,83	56224	2562	17239	27022	89906
					1064,05	32,39	36423	1109		6660	
47	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92									
		СП - 8%	м2	34,23	4293,00	--	146949	--	146949	--	158705
					--	--	--	--		11756	
48	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005									
		СП - 8%	шт.	36	490,00	--	17640	--	17640	--	19051
					--	--	--	--		1411	
49	С121-090404-1003 2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80									
		СП - 8%	пара	18	4209,00	--	75762	--	75762	--	81823
					--	--	--	--		6061	
	Витраж										
50	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	103,67	6945,68	456,72	720059	47349	518	479205	1295205
					6483,96	215,19	672192	22308		95941	
51	С121-090301-0201 2109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одностворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, не открывающиеся: глухие ГОСТ 21519-2003									
			м2	103,67	38291,00	--	3969628	--	3969628	--	4287198

		СП - 8%				--	--	--	--		317570	
52	Е11-100501-0803 1110-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей										
		НР - 72%; СП - 8%	м2	21,8	1546,91	12,53	33723	273	7440	18796	56720	
53	С121-090302-0108 2109-0302-0108 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 22-13 ГОСТ 23747-88			1193,10	4,39	26010	96		4201		
		СП - 8%	м2	21,8	49596,00	--	1081193	--	1081193	--	1167688	
54	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей			--	--	--	--		86495		
		НР - 72%; СП - 8%	м2	1,97	2034,21	97,24	4007	192	1989	1378	5816	
55	С121-090202-0303 2109-0202-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014			926,80	44,77	1826	88		431		
		СП - 8%	м2	1,97	25657,00	--	50544	--	50544	--	54588	
		Фасад			--	--	--	--		4044		
56	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены и цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню										
		НР - 72%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	42,8	1118,64	30,27	47878	1296	13789	24387	78046	
57	Е12-120102-0806 1212-0102-0806 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза			766,19	25,18	32793	1078		5781		
		НР - 72%; СП - 8%	м2	472,36	589,30	44,84	278362	21181	136890	87036	394630	
58	Е11-110101-2502 1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов			254,66	1,25	120291	592		29232		
		НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	12	2000,13	175,63	24002	2108	5865	11949	38827	
59	С121-040509-0403 2104-0509-0403 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91			1335,76	47,28	16029	567		2876		
		СП - 8%	м2	12	1700,00	--	20400	--	20400	--	22032	
		Чердачное перекрытия			--	--	--	--		1632		
60	Е11-100208-0101 1110-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия чердачные по деревянным балкам с укладкой щитов наката, с утеплением плитами минераловатными. Сборка										
			м2 перекрытия	427,81	883,95	97,62	378161	41763	8769	248483	676776	

		НР - 72%; СП - 8%										
61	Е11-100101-0104 1110-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки пролетом 9 м, объемом более 0,5 м3. Установка			765,83	40,88	327629	17487		50132	
		НР - 72%; СП - 8%	т	2,624	14751,75	2359,29	38709	6191	14191	14848	57841
62	С121-050203-0901 2105-0203-0901 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная № 20Ш-35Ш из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014			6984,44	874,57	18327	2295		4285	
		СП - 8%	т	2,624	328634,00	--	862336	--	862336	--	931322
63	С121-070202-0201 2107-0202-0201 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86			--	--	--	--		68987	
		СП - 8%	м3	11,04	20851,00	--	230195	--	230195	--	248611
64	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита			--	--	--	--		18416	
		НР - 72%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности	427,81	305,65	2,58	130761	1104	116122	10089	152118
65	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой			31,64	1,11	13535	477		11268	
		НР - 72%; СП - 8%	м2 утепляемого покрытия	427,81	848,54	52,90	363013	22629	127461	156841	561442
66	С121-110102-0105 2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130			497,71	11,48	212923	4912		41588	
		СП - 8%	м3	51,3372	20848,00	--	1070278	--	1070278	--	1155900
	Кровля				--	--	--	--		85622	
67	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	5,1578	94421,21	1372,14	487006	7077	366284	83847	616521
68	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам			22033,70	544,53	113645	2809		45668	
		НР - 72%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	1,08	82566,24	1276,96	89172	1379	69103	13870	111285
69	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка			17305,20	531,99	18690	575		8243	
		НР - 72%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	4,7173	93719,74	1003,38	442104	4733	329852	78947	562735
					22792,50	451,44	107519	2130		41684	

70	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов									
		НР - 72%; СП - 8%	м2	69,76	3521,45	23,87	245657	1665	139347	75911	347293
					1500,07	11,29	104645	787		25725	
71	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	12,74096	8782,00	55,65	111891	709	100548	7876	129349
					834,60	24,00	10634	306		9581	
72	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг/М-1, МНД-2/. Установка									
		НР - 72%; СП - 8%	т стальных элементов	0,14758	711967,70	6916,40	105072	1021	95537	6267	120246
					57687,70	1291,62	8514	191		8907	
73	С121-130201-0315 2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы М10 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87									
		СП - 8%	кг	1,632	187,00	--	305	--	305	--	330
					--	--	--	--		24	
74	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80									
		СП - 8%	т	0,00388	228396,00	--	886	--	886	--	957
					--	--	--	--		71	
75	С121-130814-2202 2113-0814-2202 РСНБ РК 2015	Скобы металлические									
		СП - 8%	кг	5,64	154,00	--	869	--	869	--	938
					--	--	--	--		69	
76	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой, толь под мауэрлат									
		НР - 72%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	98,5	686,67	27,29	67637	2688	46414	13621	87758
					188,17	3,89	18535	383		6501	
77	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой, толь под мауэрлат									
		НР - 72%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	8,4	758,17	27,29	6369	229	4559	1162	8133
					188,17	3,89	1581	33		602	
78	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой									
		НР - 72%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	526,6	262,75	12,63	138363	6652	91839	29808	181624
					75,72	2,90	39872	1528		13454	
79	Е12-080101-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из профилированного листа. Устройство									
		НР - 72%; СП - 8%	м2	526,6	493,86	5,00	260069	2631	163355	68643	355009
					178,66	2,38	94083	1255		26297	

80	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство										
		НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли	526,6	738,48	20,73	388886	10914	40394	245888	685556	
					641,05	7,47	337578	3933		50782		
81	С121-100104-0109 2110-0104-0109 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм СТ РК EN 508-1-2012										
		СП - 8%	м2	605,59	2118,00	--	1282640	--	1282640	--	1385251	
					--	--	--	--		102611		
82	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита										
		НР - 72%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности	526,6	305,65	2,58	160956	1359	142936	12418	187245	
					31,64	1,11	16661	587		13870		
83	С121-100102-0111 2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80										
		СП - 8%	м	74,6	1136,00	--	84746	--	84746	--	91525	
					--	--	--	--		6780		
84	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /фартук/. Устройство										
		НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	25	2942,26	13,82	73556	345	47720	18414	99328	
					1019,63	3,39	25491	85		7358		
85	С121-100102-0114 2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80										
		СП - 8%	м	24	1021,00	--	24504	--	24504	--	26464	
					--	--	--	--		1960		
		Лестница к слуховому окну										
86	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,0255	93719,74	1003,38	2390	26	1783	427	3042	
					22792,50	451,44	581	12		225		
87	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,0255	8188,68	40,31	209	1	156	38	267	
					2051,08	17,20	52	--		20		
		Ходовой мостик										
88	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка										
		НР - 72%; СП - 8%	м ходов	40	42,32	4,91	1693	196	83	1074	2988	
					35,35	1,93	1414	77		221		

89	С121-070201-0307 2107-0201-0307 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,072	25440,00	--	1832	--	1832	--	1978
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
90	С121-070203-0404 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,72	21616,00	--	15564	--	15564	--	16809
		СП - 8%			--	--	--	--		1245	
91	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,792	8188,68	40,31	6485	32	4829	1179	8278
		НР - 72%; СП - 8%			2051,08	17,20	1624	14		613	
	Ан-1										
92	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,0196	40663,83	2110,26	797	41	9	548	1452
		НР - 72%; СП - 8%			38131,20	665,93	747	13		108	
93	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0196	221225,00	--	4336	--	4336	--	4683
		СП - 8%			--	--	--	--		347	
	Пояс обвязки - 85,6м										
94	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	3,1672	30716,53	4707,81	97285	14911	52796	23375	130313
		НР - 72%; СП - 8%			9339,00	911,28	29578	2886		9653	
95	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,411736	18837,36	1338,48	7756	551	119	5208	14002
		НР - 72%; СП - 8%			17210,88	358,20	7086	147		1037	
96	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3050784	214266,00	--	65368	--	65368	--	70597
		СП - 8%			--	--	--	--		5229	
97	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1066576	221225,00	--	23595	--	23595	--	25483
		СП - 8%			--	--	--	--		1888	
	Слуховое окно										

98	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	17359,86	821,52	34720	1643	20321	9667	47937
		НР - 72%; СП - 8%			6377,92	334,95	12756	670		3551	
99	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3	0,232	93719,74	1003,38	21743	233	16222	3883	27676
		НР - 72%; СП - 8%			22792,50	451,44	5288	105		2050	
100	С121-100104-0109 2110-0104-0109 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	5,5315	2118,00	--	11716	--	11716	--	12653
		СП - 8%			--	--	--	--		937	
101	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	4,81	305,65	2,58	1470	12	1306	113	1710
		НР - 72%; СП - 8%			31,64	1,11	152	5		127	
102	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали/фартук/. Устройство	м2 покрытия	4,65	2942,26	13,82	13681	64	8876	3425	18475
		НР - 72%; СП - 8%			1019,63	3,39	4741	16		1369	
		Блок слухового окна									
103	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,121	93719,74	1003,38	11340	121	8461	2025	14434
		НР - 72%; СП - 8%			22792,50	451,44	2758	55		1069	
104	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	490,00	--	980	--	980	--	1058
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
105	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,121	8188,68	40,31	991	5	738	180	1265
		НР - 72%; СП - 8%			2051,08	17,20	248	2		94	
106	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	2	486,00	--	972	--	972	--	1050
		СП - 8%			--	--	--	--		78	

107	С121-090404-1003 2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	1	4209,00	--	4209	--	4209	--	4546
		СП - 8%			--	--	--	--		337	
		Водосточная система									
108	Е11-120101-0901 1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство	м желобов	90,4	3518,61	145,73	318082	13174	233786	54081	401936
		НР - 72%; СП - 8%			786,75	44,14	71122	3990		29773	
109	С121-100302-0301 2110-0302-0301 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	90,4	818,00	--	73947	--	73947	--	79863
		СП - 8%			--	--	--	--		5916	
110	С121-100302-0311 2110-0302-0311 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	113	341,00	--	38533	--	38533	--	41616
		СП - 8%			--	--	--	--		3083	
111	С121-100302-0104 2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	15	1665,00	--	24975	--	24975	--	26973
		СП - 8%			--	--	--	--		1998	
112	С121-100302-0109 2110-0302-0109 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	7	756,00	--	5292	--	5292	--	5715
		СП - 8%			--	--	--	--		423	
113	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,13	287262,00	--	611868	--	611868	--	660818
		СП - 8%			--	--	--	--		48949	
114	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	112,5	1379,02	88,57	155140	9964	5541	102438	278184
		НР - 72%; СП - 8%			1241,20	23,47	139635	2640		20606	
115	С121-100302-0102 2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	112,5	1935,00	--	217688	--	217688	--	235103
		СП - 8%			--	--	--	--		17415	
116	С121-100302-0103 2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглогосечения диаметром 100 мм	шт.	45	1745,00	--	78525	--	78525	--	84807
		СП - 8%			--	--	--	--		6282	
117	С121-100302-0310 2110-0302-0310 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	150	1035,00	--	155250	--	155250	--	167670
		СП - 8%			--	--	--	--		12420	

118	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	61,5	537,00 --	-- --	33026 --	-- --	33026	-- 2642	35668
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								51973869
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				15464912				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					489330			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					176379			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						20928190		
		- Перевозка грузов	Тенге				10875				
		- Накладные расходы	Тенге							11230651	
		- Сметная прибыль	Тенге							3849916	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**51973869**
		Локальная смета 2-1-2. Электрооборудование и электроосвещение									
		Демонтажные работы									
1	Е12-170101-0401 1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	м	1843	21,95 21,95	-- --	40446 40446	-- --	--	29121 5565	75132
2	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	102	50,46 50,46	-- --	5147 5147	-- --	--	3706 708	9560
3	Е12-170101-0705 1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	85	165,15 163,51	1,64 0,83	14038 13899	139 70	--	10058 1928	26023
4	Е12-170101-0401 1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	м	295	21,95 21,95	-- --	6474 6474	-- --	--	4661 891	12026
		Монтажные работы									
		Электрооборудование									
5	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	1290,99 1281,00	-- --	7746 7686	-- --	60	5534 1062	14342
6	С123-070204-1133 2307-0204-1133 РСНБ РК 2015 прим	Автомат ВА 88-35 3р 40А ИЭК *СП - 8%*	шт.	1	12020,00 --	-- --	12020 --	-- --	12020	-- 962	12982
7	С123-070204-1131 2307-0204-1131 РСНБ РК 2015 прим	Автомат ВА 88-32 3р 32А ИЭК *СП - 8%*	шт.	1	12020,00 --	-- --	12020 --	-- --	12020	-- 962	12982

8	С123-070204-1128 2307-0204-1128 РСНБ РК 2015 прим	Автомат ВА 88-32 3р 16А ИЭК									
		СП - 8%	шт.	1	12020,00	--	12020	--	12020	--	12982
					--	--	--	--		962	
9	С123-070204-0903 2307-0204-0903 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010									
		СП - 8%	шт.	1	2294,00	--	2294	--	2294	--	2478
					--	--	--	--		184	
		ЩО-1									
10	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	3970,79	1335,41	3971	1335	74	2191	6655
					2562,00	481,20	2562	481		493	
11	С123-070201-0201 2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001									
		СП - 8%	шт.	1	4717,00	--	4717	--	4717	--	5094
					--	--	--	--		377	
12	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	10	1290,99	--	12910	--	100	9223	23904
					1281,00	--	12810	--		1771	
13	С123-070204-0644 2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010									
		СП - 8%	шт.	1	1550,00	--	1550	--	1550	--	1674
					--	--	--	--		124	
14	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010									
		СП - 8%	шт.	5	492,00	--	2460	--	2460	--	2657
					--	--	--	--		197	
15	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010									
		СП - 8%	шт.	4	3180,00	--	12720	--	12720	--	13738
					--	--	--	--		1018	
		ЩО-2									
16	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	3970,79	1335,41	3971	1335	74	2191	6655
					2562,00	481,20	2562	481		493	
17	С123-070201-0201 2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001									
		СП - 8%	шт.	1	4717,00	--	4717	--	4717	--	5094
					--	--	--	--		377	
18	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	8	1290,99	--	10328	--	80	7379	19123
					1281,00	--	10248	--		1417	

19	С123-070204-0644 2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550,00	--	1550	--	1550	--	1674
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
20	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	492,00	--	1968	--	1968	--	2125
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
21	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3180,00	--	9540	--	9540	--	10303
		СП - 8%			--	--	--	--		763	
		Электроосвещение									
22	Ц13-080305-0403 1308-0305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	85	3244,49	1171,30	275782	99561	17249	157903	468379
		НР - 72%; СП - 8%			1870,26	709,85	158972	60337		34695	
23	С123-070102-1338 2307-0102-1338 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-4х18-701/702 Norma ГОСТ 17677-82	шт.	85	7026,00	--	597210	--	597210	--	644987
		СП - 8%			--	--	--	--		47777	
24	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	9	1821,07	731,16	16390	6580	1163	9328	27775
		НР - 72%; СП - 8%			960,75	478,74	8647	4309		2057	
25	С123-070101-2601 2307-0101-2601 РСНБ РК 2015	Светильники настенные, модели DAMIN NBT, мощность 1х80 Вт, степень защиты IP 65 ГОСТ 17677-82	шт.	9	10910,00	--	98190	--	98190	--	106045
		СП - 8%			--	--	--	--		7855	
26	С123-070104-0102 2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	340	205,00	--	69700	--	69700	--	75276
		СП - 8%			--	--	--	--		5576	
27	С123-070104-0406 2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L80W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 80 Вт	шт.	9	1285,00	--	11565	--	11565	--	12490
		СП - 8%			--	--	--	--		925	
28	С123-070105-0201 2307-0105-0201 РСНБ РК 2015	Стартер S4-65	10 шт.	34	439,00	--	14926	--	14926	--	16120
		СП - 8%			--	--	--	--		1194	
		Электроустановочные изделия									
29	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	14	387,91	3,48	5431	49	181	3757	9922
		НР - 72%; СП - 8%			371,49	1,20	5201	17		735	

30	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	14	303,00	--	4242	--	4242	--	4581
		СП - 8%			--	--	--	--		339	
31	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	28	387,91	3,48	10861	97	362	7513	19845
		НР - 72%; СП - 8%			371,49	1,20	10402	34		1470	
32	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	28	324,00	--	9072	--	9072	--	9798
		СП - 8%			--	--	--	--		726	
33	Ц13-080305-0101 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	5	432,89	3,38	2164	17	33	1525	3985
		НР - 72%; СП - 8%			422,73	0,90	2114	4		295	
34	С123-070218-1702 2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	444,00	--	2220	--	2220	--	2398
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
35	Ц13-080305-0104 1308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	4	484,28	4,25	1937	17	24	1368	3570
		НР - 72%; СП - 8%			473,97	1,20	1896	5		264	
36	С123-070218-1704 2307-0218-1704 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	498,00	--	1992	--	1992	--	2151
		СП - 8%			--	--	--	--		159	
37	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	51	462,19	3,48	23572	178	1181	16037	42778
		НР - 72%; СП - 8%			435,54	1,20	22213	61		3169	
38	С123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	51	419,00	--	21369	--	21369	--	23079
		СП - 8%			--	--	--	--		1710	
		Кабельные изделия и провода									
39	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1643	313,14	144,41	514484	237258	74480	196459	767818
		НР - 72%; СП - 8%			123,40	42,67	202746	70114		56875	
40	С123-060144-0903 2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02346	692130,00	--	16237	--	16237	--	17536
		СП - 8%			--	--	--	--		1299	

41	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
		СП - 8%	км	0,49062	268998,00	--	131976	--	131976	--	142534
					--	--	--	--		10558	
42	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
		СП - 8%	км	1,16178	171877,00	--	199683	--	199683	--	215658
					--	--	--	--		15975	
		Материалы									
43	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3									
		СП - 8%	шт.	95	39,00	--	3705	--	3705	--	4001
					--	--	--	--		296	
44	С123-070202-0703 2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК									
		СП - 8%	шт.	102	31,00	--	3162	--	3162	--	3415
					--	--	--	--		253	
45	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами									
		НР - 72%; СП - 8%	м	1620	398,55	14,74	645650	23886	195866	310491	1032631
					262,90	3,30	425898	5339		76491	
46	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм									
		СП - 8%	м	1620	45,00	--	72900	--	72900	--	78732
					--	--	--	--		5832	
47	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами									
		НР - 72%; СП - 8%	м	23	502,18	34,25	11550	788	2791	5903	18849
					346,55	9,89	7971	227		1396	
48	С123-010504-0104 2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм									
		СП - 8%	м	23	70,00	--	1610	--	1610	--	1739
					--	--	--	--		129	
		Заземление									
49	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям									
		НР - 72%; СП - 8%	м	12	464,00	21,95	5568	263	3011	1701	7851
					191,20	5,69	2294	68		582	
		Пожарная сигнализация									
50	Ц13-100701-0101 1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования									
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	30478,40	1,92	30478	2	461	18309	52691
					30015,00	--	30015	--		3903	
51	С123-080303-0303 2308-0303-0303 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-4									
			шт.	1	22121,00	--	22121	--	22121	--	23891

		СП - 8%			--	--	--	--		1770	
52	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	2	6829,00	1,56	13658	3	365	8107	23506
		НР - 61%; СП - 8%			6645,00	--	13290	--		1741	
53	С123-080306-0204 2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	1	3729,00	--	3729	--	3729	--	4027
		СП - 8%			--	--	--	--		298	
54	С123-080306-0304 2308-0306-0304 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР 112-2-1	шт.	1	9083,00	--	9083	--	9083	--	9810
		СП - 8%			--	--	--	--		727	
55	С123-080302-0301 2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	41	1413,00	--	57933	--	57933	--	62568
		СП - 8%			--	--	--	--		4635	
56	С123-080302-0602 2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные моделиИПР 513-10	шт.	3	1008,00	--	3024	--	3024	--	3266
		СП - 8%			--	--	--	--		242	
57	С123-080304-0506 2308-0304-0506 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели LD-96 BLUE ГОСТ Р 54126-2010	шт.	7	1492,00	--	10444	--	10444	--	11280
		СП - 8%			--	--	--	--		836	
58	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	65	313,14	144,41	20354	9386	2947	7772	30376
		НР - 72%; СП - 8%			123,40	42,67	8021	2774		2250	
59	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0663	171877,00	--	11395	--	11395	--	12307
		СП - 8%			--	--	--	--		912	
60	Ц13-080206-0801 1308-0206-0801 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм 2. Прокладка в лотках	м	230	21,88	0,87	5032	200	2083	2029	7625
		НР - 72%; СП - 8%			11,95	0,30	2749	69		565	
61	С123-060408-0511 2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,23	20450,00	--	4704	--	4704	--	5080
		СП - 8%			--	--	--	--		376	
62	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	65	369,47	14,74	24016	958	5969	12458	39392
		НР - 72%; СП - 8%			262,90	3,30	17089	214		2918	

63	С123-010504-0102 230Ї-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	65	32,00	--	2080	--	2080	--	2246
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
64	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	230	221,21	2,16	50878	497	4859	32793	90365
		НР - 72%; СП - 8%			197,92	0,10	45522	24		6694	
65	С123-061710-0102 2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	230	37,00	--	8510	--	8510	--	9191
		СП - 8%			--	--	--	--		681	
66	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	10	633,24	--	6332	--	42	3837	10983
		НР - 61%; СП - 8%			629,00	--	6290	--		814	
67	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У 197 УХЛ3	шт.	8	39,00	--	312	--	312	--	337
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
68	С123-080306-0101 2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	2	132,00	--	264	--	264	--	285
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4440372
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1073161				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					382550			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					144628			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1784389		
		- Накладные расходы	Тенге							871354	
		- Сметная прибыль	Тенге							328919	

Локальная смета 2-1-3. Водопровод и канализация

Водопровод и канализация

Демонтажные работы

1	Е12-150101-0401 1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	13	543,56	5,43	7066	71	--	5062	13099
		НР - 72%; СП - 8%			538,14	2,73	6996	35		970	
2	Е12-150101-0402 1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	13	675,73	6,05	8785	79	--	6297	16288
		НР - 72%; СП - 8%			669,68	3,04	8706	40		1206	
3	Е12-150101-0409 1215-0101-0409 РСНБ РК 2015	Бачок смывной фаянсовый на унитазе. Демонтаж	прибор	13	396,49	5,43	5154	71	--	3686	9548
		НР - 72%; СП - 8%			391,07	2,73	5084	35		707	

4	Е12-150101-0201 1215-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	44	708,64	--	31180	--	--	22450	57920
		НР - 72%; СП - 8%			708,64	--	31180	--		4290	
5	Е12-150101-0202 1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	26	878,59	--	22843	--	--	16447	42434
		НР - 72%; СП - 8%			878,59	--	22843	--		3143	
				Монтажные работы							
6	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	16	2759,72	85,29	44156	1365	3666	38989	89796
		НР - 98%; СП - 8%			2445,30	41,23	39125	660		6652	
7	С123-030102-3201 2303-0102-3201 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96	шт.	16	5931,00	--	94896	--	94896	--	102488
		СП - 8%			--	--	--	--		7592	
8	Е11-170201-0104 1117-0201-0104 РСНБ РК 2015	Пьедестал для умывальников. Установка	шт.	16	4187,03	0,15	66993	2	61373	5506	78298
		НР - 98%; СП - 8%			351,12	--	5618	--		5800	
9	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка	шт	16	914,89	0,15	14638	2	591	13764	30674
		НР - 98%; СП - 8%			877,80	--	14045	--		2272	
10	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка	шт.	3	914,89	0,15	2745	--	112	2581	5751
		НР - 98%; СП - 8%			877,80	--	2633	--		426	
11	С123-030102-3319 2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	3	7743,00	--	23229	--	23229	--	25087
		СП - 8%			--	--	--	--		1858	
12	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	15	3456,19	169,65	51843	2545	8172	41515	100827
		НР - 98%; СП - 8%			2741,70	82,47	41126	1237		7469	
13	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	17988,00	--	35976	--	35976	--	38854
		СП - 8%			--	--	--	--		2878	

14	С123-030102-0420 2303-0102-0420 РСНБ РК 2015	Унитаз детский напольный керамический с косым выпуском, с бачком и комплектом арматуры, без сиденья ГОСТ 30493-96	комплект	13	19077,00	--	248001	--	248001	--	267841
		СП - 8%			--	--	--	--		19840	
15	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	26	801,86	3,29	20848	85	1806	18603	42608
		НР - 98%; СП - 8%			729,12	0,99	18957	26		3156	
16	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	44	925,07	1,34	40703	59	7188	32806	79390
		НР - 98%; СП - 8%			760,37	0,43	33456	19		5881	
17	С123-010506-0103 2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации диам.50мм ГОСТ 22689-2014	м	44	310,00	--	13640	--	13640	--	14731
		СП - 8%			--	--	--	--		1091	
18	С123-010506-0109 2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации диам.100мм ГОСТ 22689-2014	м	26	929,00	--	24154	--	24154	--	26086
		СП - 8%			--	--	--	--		1932	
		Отопление									
19	Е12-150102-0801 1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	48	984,50	--	47256	--	--	34024	87783
		НР - 72%; СП - 8%			984,50	--	47256	--		6502	
20	Е12-150102-0804 1215-0102-0804 РСНБ РК 2015	Ребристые трубы. Демонтаж	шт.	2	778,65	--	1557	--	--	1121	2893
		НР - 72%; СП - 8%			778,65	--	1557	--		214	
21	Е12-150102-1203 1215-0102-1203 РСНБ РК 2015	Система отопления. Слив воды	м3 объема здания	2975,28	0,18	--	524	--	--	377	973
		НР - 72%; СП - 8%			0,18	--	524	--		72	
22	Е12-150102-1401 1215-0102-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Кран радиатора воздушный. Смена	шт.	48	259,60	--	12461	--	679	8483	22620
		НР - 72%; СП - 8%			245,47	--	11782	--		1676	
23	Е11-180301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	384	1084,75	7,02	416542	2695	167731	241758	710964
		НР - 98%; СП - 8%			640,93	1,50	246116	575		52664	
24	Е11-180301-0403	Регистры из стальных труб водогазопроводных, диаметр нитки 32 мм. Установка	м труб нитки регистра	12	236,47	0,10	2838	1	715	2079	5310
		НР - 98%; СП - 8%			176,80	--	2122	--		393	

25	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	32	1925,35	26,30	61611	842	6579	53500	124320
		НР - 98%; СП - 8%			1693,44	12,54	54190	401		9209	
26	С123-040501-0107 2304-0501-0107 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	32	575,00	--	18400	--	18400	--	19872
		СП - 8%			--	--	--	--		1472	
27	С123-020301-0406	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	985,00	--	985	--	985	--	1064
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
28	С123-020301-0506	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1396,00	--	1396	--	1396	--	1508
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
29	С123-020401-0101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	11,00	--	220	--	220	--	238
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
30	С123-020401-0303	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40	335,00	--	13400	--	13400	--	14472
		СП - 8%			--	--	--	--		1072	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2033735
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				593316				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7816			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3028			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						732909		
		- Накладные расходы	Тенге							549048	
		- Сметная прибыль	Тенге							150646	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2033735**
		ВСЕГО:	**Тенге**								**58447976**
		Временные здания и сооружения			1,2%						701376
		Итого с временными									59149352
		НДС			12 %						7097922
		Итого с НДС									**66247274**

Сдал: (Подрядчик)
ТОО "Шымкентқұрылыс"

Директор _____ Полатбеков А.Б.

Принимающая сторона:
Филиал «Амина» ТОО «Детского сада «Бабушка»

Директор _____ Кенжеханова Д.

Заказчик:
Корпоративный фонд "Компания по строительству объектов"

Главный менеджер инженер ПТО _____ Кенджаев Д. Д.

Согласовано:
ГУ «Отдел образования г.Арыс»

_____ Мусаев А.