Акционерное Общество «Риддер ТЭЦ»
РНН 600700157980
БИН 050540006312

Утверждаю:
Президент АО «Риддер ТЭЦ»
Имашева О.С.
_____
«___» _____ 2019г

ПРОТОКОЛ № __4__ ЦТС
заседания постоянно действующей комиссии по работе с основными средствами АО «Риддер ТЭЦ» по приемке основного средства из ремонта:
Тепломагистраль от ТПдо ТК-1 инв №72722_____.
Наименование основного средства

03.09.2019 г. г. Риддер

Председатель комиссии:
Секретарь: бухгалтер по материалам Полякова Ю.М.

Присутствовали:
Члены комиссии:
начальник ПТО Ленская Г.А.
главный инженер Мельчиков М.Б.
начальник управления по обслуживанию тепловых сетей Оспанов М.Т.
исполнительный директор Коныров Р.К.

Повестка дня:
Повестка дня:
1. Идентификация проведенного ремонта основных средств:
Тепломагистраль д-500мм от ТП до ТК-1 инв №72722

Слушали:
По первому вопросу выступили:
Оспанова М.Т. – начальника управления по обслуживанию тепловых сетей.
Выполнен ремонт: Тепломагистрали в целях устранения обнаруженных дефектов, препятствующих нормальной эксплуатации оборудования тепловых сетей, что согласно правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений, тепловых и электрических сетей утвержденных приказом МЭ РК от 11.02.2015года №73 глава.3 п.10,11. приложение 3, считать **капитальным ремонтом**
В целях поддержания работоспособности оборудования тепловых сетей ремонт оборудования проведен подрядным способом, силами ТОО «Келешек-МТГ» на основании *договора подряда № 70/3 от 05.08.2019г.*
1.1. Ремонт выполнялся с *27.08. 2019г. по .03.09. 2019г.*
1.2. Ремонт произведен на основании – *Акта дефектации от 10.07.2019г.*__.
1.3. Работы выполнены в соответствий с требованиями НТД.
1.4. Имеющее место отступление от проекта *нет*
1.5. При ремонте выполнены следующие работы по устранению дефектов, препятствующих нормальной эксплуатации оборудования цеха тепловых сетей:
- разработка грунта экскаватором;
- разработка грунта вручную;
- демонтаж плит перекрытия;
- демонтаж стальных трубопроводов Ду=500мм 25 м/канала;
- демонтаж изоляции минеральными матами;
- погрузка- разгрузка материалов, транспортировка материалов;
- прокладка стальных трубопроводов Ду=500мм 25м/канала;
- нанесение антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на трубопроводы;

- изоляция трубопроводов минераловатными матами толщиной 80мм;
- монтаж плит перекрытий;
- засыпка траншеи с перемещением грунта до 5 м.

1.6. Ответственный руководитель работ со стороны подрядчика директор Мамиленов Т.Г.

1.7.Ответственый руководитель со стороны заказчика начальник управления тепловых сетей Оспанов М.Т.

1.8. Первоначальные технико-экономические показатели и срок эксплуатации оборудования, инв..№ 72722,не *изменились:*

- срок эксплуатации – не увеличился, увеличилась надежность эксплуатации трубопроводов;
- фактическая стоимость выполненных и принятых работ *2 961 351 тенге с НДС.*

Комиссия проверила наличие и содержание следующих документов по ремонту: *Договор№70,/3 сметы, акт-дефектации от 10.07.19г., акт выполненных работ от 06.09.19г., сдаточная документация.*

Перечень недоделок, препятствующих нормальной эксплуатации объекта *нет*

Решили:

Ремонтные работы на оборудовании цеха тепловых сетей:
Тепломагистраль от ТП до ТК-1 инв № 72722

1. Принять в эксплуатацию с *03.09. 2019года*.
2. Согласно правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений, тепловых и электрических сетей утвержденных приказом МЭ РК от 11.02.2015года №73 глава.3 п.10,11. приложение 3, считать **капитальным ремонтом**

Председатель комиссии:
финансовый директор _____
Секретарь:
бухгалтер по материалам _____ Полякова Ю.М.

Члены комиссии:
главный инженер _____ Мельчиков М.Б.
начальник ПТО _____ Ленская Г.А.
начальник управления тепловых сетей _____ Оспанов М.Т.
исполнительный директор _____ Коныров Р.К.