Утвержден
приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234
форма

КОПИЯ

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г. Актау «04» 05 2018 г.

Заказчик: *ТОО «TanaGasCom» РК, г. Актау, мкр. Шығыс-1, дом 166, директор Джумагулов Мунсызбай Жангазыевич*;
(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии: *Подрядчика (генеральный подрядчик) ТОО «Алтынкурык» РК, г.Актау, промзона 6, здание 41, Директор Әбдірахман Д. Қ.* Дата декларации: « » 20 г.
(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: *ТОО «Мұнай жолдары», эксперт технического надзора Батыров Н.А., №KZ15VJE00018260 от 17.06.2016 г.; №KZ54VJE00017752 от 24.05.2016г.; №KZ24VJE00018583 от 29.06.2016г.;* дата заключения: « » 20 г.
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: *ТОО «Samruk Project», ГИП Ыхсанов К. С., Приказ №7П от 30.01.2018 г,* дата заключения: « » 20 г
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: *«Строительство автоматической газонаполнительной компрессорной станции» по адресу Мангистауская область, г.Актау, промышленная зона №6,участок №134.*. Вид строительства – *реконструкция*
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: *Мангистауская область, г. Актау, промзона №6, здание № 134*;
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю: *Акт на земельный участок №0219774 от 07.07.2016г.*
(наименование органа, вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области»
(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации): *ТОО «Samruk Project», номер проекта № SP-03/18 от 08.02.2018 г*
(наименование проектной организации, номер проекта)

КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

утвержденным(ой): *ТОО «TanaGasCom»*
(наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

- начало работ: февраль 2018г.;
(месяц, год)
- окончание работ: май 2018г;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

- по норме или по проекту организации строительства: 14 месяцев;
- фактически 3 (три) месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Мощность по приему и отпуску СУГ	м3/год	до 43 600		до 43 600	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Здания (сооружения) имеют следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	1451,8	1451,8
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	1451,8	1451,8
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-
Общая протяженность автодорог	м	1284,5	1284,5

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

«Строительство автоматической газонаполнительной компрессорной станции»:

«Строительство автоматической газонаполнительной компрессорной станции»:
Данным проектом предусматривается строительство АГНКС, в составе которого предусмотрены следующие площадки и сооружения:

- Резервуарный парк включающий в себя две площадки на 6 резервуаров каждая
- Железнодорожная сливная эстакада;
- Две площадки налива в автоцистерны;
- Компрессорная станция;
- Площадка дренажной емкости;
- Насосная пожаротушения. Ствол пожарный лафетный;
- Резервуары пожарной воды;
- Автомобильные дороги;
- Склад для хранения баллонов

1. Резервуарный парк хранения СУГ включающий в себя две площадки на 6 резервуаров каждая: В двух отдельных группах по 6 резервуаров в каждой установлены 12 резервуаров хранения СУГ (поз. Р-1…12) вместимостью 54 м3 каждый. Каждая группа расположена на площадке огражденной стенкой высотой 1,0 м. Размер каждой проектируемой площадки (группы) по внутренней границе составляет 32,6х15,0 м. Высота стенки 1 метр. Резервуары выполнены в надземном исполнении и установлены на опорах. Обвязка резервуаров спроектирована попарно. Все обвязочные трубопроводы выполнены в надземном исполнении на несгораемых опорах.

2. Железнодорожная сливная эстакада: предусматривается 2 поста слива железнодорожных цистерн. Слив производится сверху ж/д цистерн путем передавливания паровой фазой. Для обслуживания предусматривается общая железнодорожная эстакада, выполненная из металлических строительных конструкций. Все технологическое оборудование и обвязка расположено на эстакаде. Покрытие технологической площадки - твердое, бетонное с отбортовкой. Площадка оснащена системами освещения, газо- и пожарообнаружения и пожаротушения.

3. Площадки заправки автогазовозов: предусматривается Площадка заправки автогазовозов с 2 насосно-счетными установками для налива СУГ в автоцистерны (Н-1,2). Площадки имеет размер 5,0х2,0 м и имеют твердое бетонное покрытие с отбортовкой, имеется металлический навес над площадкой. Предусмотрено освещение и системы газо- и пожарообнаружения и пожаротушения.

4. Компрессорная: предусматривается компрессорная СУГ и установка в ней компрессорных агрегатов (К-1,2). Здание компрессорной имеет размер 6,0х7,3 м. Здание стационарное, каменное. В помещении предусмотрено отопление и освещение, а также системы газо- и пожарообнаружения и пожаротушения.

5. Площадки дренажной емкости: предусматривается площадка дренажной емкости (Е-1). Площадка имеет размер 4,5х4,0м и имеют твердое бетонное покрытие с отбортовкой. Предусмотрено освещение и системы газо- и пожарообнаружения и пожаротушения.

6. Здание насосной пожаротушения - одноэтажное, с техническим этажом для монтажа оборудования, несущие стены из камня ракушечника М-35 толщиной 390мм. Размеры здания в осях 7,3х8,6м, высота здания 6,5 м. На ответвлениях системы пожаротушения установлен лафетный ствол. Площадь ствола пожарного лафетного, составляет 2,3 м2. Резервуары пожарной воды надземеного (2шт.) и подземного (2шт.) исполнения, общим объемом запаса воды - 700 м3.

7. Автомобильные дороги: принята следующая конструкция дорожной одежды: покрытие из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, марка III тип В на битуме марки БНД 60/90 по СТ РК 1225-2003, толщиной 6см; основание из щебня, уложенного по способу пропитки вязким битумом по СТ РК 1215-2003, толщиной 15см; основание из гравийно-песчаной смеси по ГОСТ 25607-2009, толщиной 15см;

8. Склад хранения баллонов: предусматривается помещение для хранения баллонов общей площадью 22,9 м2. Помещение имеет размер 7,5х6,0м2 и имеют твердое бетонное покрытие с отбортовкой.

Технологические параметры производства:
- Годовой оборот АГКНС – 24 000 тонн/год (43600 м3/год. жидк);
- Количество постов слива СУГ с железнодорожных цистерн: 2;
- Вместимость резервуарного парка хранения СУГ - 648 м3 (12 резервуаров по 54 м3 каждый);
- Количество постов налива СУГ в автоцистерны: 2.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной - сметной документации):
Всего: _____ тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ: _____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря: _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию: _____ тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ: _____ тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря: _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: *«Строительство автоматической газонаполнительной компрессорной станции» по адресу Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона №6, участок №134»* **принять в эксплуатацию**
(наименование объекта (комплекса)

Заказчик: *ТОО «TanaGasCom», директор Джумагулов Мухтар Жангазыевич*
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, дата)

Технический надзор: *ТОО «Мұнай жолдары», эксперт Батырдов Н.А.*
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта)

Авторский надзор: *ТОО «Samruk Project», ГИП Ыхсанов К.С.*
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись эксперта)

Подрядчик (генеральный подрядчик): *ТОО «Алтынкурык» РК, г.Актау, промзона 6, здание 41, Директор Әбдірахман Д. Қ.*
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, дата) М.П.

«4» 09 2018 ж. Мен г. Я, Жариева Эльвира Нагашыбаевна Ақтау қаласы Маңғыстау нотариус г.Актау Мангис-
территориалдық нотариалдық аумағы нотариусы, ҚР Әділет министрлігінің Тіркеу тауского территориального нотариального округа действующая на основании
қызметі және құқықтық көмек көрсету комитеті 21.09.2010 жылы берілген № 0003094 лицензии № 0003094 выдана Комитетом регистрационной службы и оказания
санды лицензия бойынша әрекет етуші осы көшірменің құжаттың түпнұсқасы правовой помощи Министерства юстиции РК от 21.09.2010г. свидетельствую
мен дұрыстығын куәландырдым. Соңғысында тазартылып өшірілген, қосылып верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток,
жазылған, сызылған сөздер және өзге де келісілмеген түзетулер немесе қандай да приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких либо
бір ерекшеліктер болған жоқ особенностей не оказалось.

Тізілімде тіркелді
Зарегистрировано в реестре за № 5637

Төленген сома:
Взыскано: ОПЛАЧЕНО

Нотариус:

ПРОШИТО И ПРОНУМЕРОВАНО НА 4 ЛИСТАХ

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью нотариуса ЖАРИЕВОЙ Э.Н. на четырех листах

ҚР ӘМ Маңғыс... департаменті
Ақтау ... басқармасы

Өтініш № 002146733299 ... 200 075 912

Кадастр № 13.200 075 912 ... 04.05.2018

Тіркеуші (басқа) Сейілханов Ш.

Басшы Улжбанова Н.

8