Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Коммунальное государственное казенное предприятие "Костанайский педагогический колледж" Управления образования акимата Костанайской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖУК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Текущий ремонт помещений 5-го этажа левого крыла общежития Костанайского педагогического колледжа**

(наименование, адрес)

Объект : **Текущий ремонт помещений 5-го этажа левого крыла общежития**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 322 от 13.11.2019 г.**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 1

за декабрь 2019 года
на Демонтажные работы, общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах 2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Демонтажные работы (локальная смета 2-1-1)									
1	E12-130102-0101	**Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие**		646,97	101,56	0	65704	0	0	38831	112897
			м2 оклеенной поверхности		101,56	0	65704	0		8363	
2	E11-100111-0101 К-0,8	**Шкафы встроенные, антресольные полки. Установка стенок по месту (демонтаж)**		194,69	471,97	0,28	91889	54	0	54917	158550
			м2 деталей		471,7	0	91834	0		11744	
3	E11-460401-1101	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**		41,1	1604,09	150,72	65928	6195	0	31920	105676
			м2		1453,37	75,44	59733	3100		7828	
4	E12-080101-0401	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**		27,4	79,02	0,03	2165	1	0	1279	3720
			м		78,99	0	2164	0		276	
5	E11-460401-1103	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**		110,95	911,36	144,34	101116	16014	0	47303	160292
			м2		767,03	72,24	85102	8015		11874	
6	E12-070101-0301	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**		438,9	32,72	0	14362	0	0	8488	24679
			м		32,72	0	14362	0		1828	
7	E12-070101-0205	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**		55,54	101,56	2,69	5641	150	0	3289	9644
			м2		98,87	1,35	5491	75		714	
8	E12-070101-0207	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**		46,61	754,39	29,84	35162	1391	0	20370	59975
			м2		724,55	14,93	33771	696		4443	
9	E12-070101-0302	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**		16,3	123,95	0	2020	0	0	1194	3472
			м		123,95	0	2020	0		257	
10	E12-130103-0105	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**		84,58	711,38	53,83	60169	4553	0	34066	101774
			м2 облицовки		657,56	23,95	55616	2026		7539	
11	E11-460201-0802	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**		16,39	198,08	0	3246	0	0	1649	5287
			м2		198,08	0	3246	0		392	
12	E12-120104-0501	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**		1493,11	139,05	0	207622	0	0	122705	356753
			м2		139,05	0	207622	0		26426	
13	E12-150101-0401	**Умывальники и раковины. Демонтаж**		10	537,37	5,39	5374	54	0	3850	9961

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			прибор		531,98	2,7	5320	27		738	
14	Е12-150101-0403	Мойка. Демонтаж		3	1080,33	16,37	3241	49	0	2316	6001
			прибор		1063,96	8,19	3192	25		445	
15	Е12-150101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж		6	668,03	6,01	4008	36	0	2873	7432
			прибор		662,02	3,01	3972	18		550	
16	Е12-150101-0401 прим.	Душевые поддоны. Демонтаж		2	537,37	5,39	1075	11	0	770	1992
			прибор		531,98	2,7	1064	5		148	
17	Е12-170101-0202	Магистрали. Демонтаж из труб		10,2	260,22	1,66	2654	17	0	1905	4924
			м магистрали		258,56	0,83	2637	8		365	
18	Е12-170101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж		381	22,05	0	8400	0	0	4964	14434
			м		22,05	0	8400	0		1069	
19	Е12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж		81	50,69	0	4106	0	0	2427	7055
			шт.		50,69	0	4106	0		523	
20	Е12-170101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж		54	55,48	0,62	2996	34	0	1761	5137
			шт.		54,86	0,31	2962	17		381	
21	Ц13-080305-0909 #к-0,3	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями (демонтаж)		2	1187,45	29,15	2375	58	0	999	3644
			шт.		1158,3	9,03	2317	18		270	
22	Е12-190101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора		1,99	1860,3	0	3702	0	0	2188	6361
			т		1860,3	0	3702	0		471	
23	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка		1,99	92		183				198
			т							15	
24	С341-020101-1006	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км		1,99	207		412				445
			т							33	
		Итого по разделу: 1. Демонтажные работы (локальная смета 2-1-1)									1170303
		Раздел: 2. Общестроительные работы									
25	Е12-070101-0501	Покрытия дощатые. Сплачивание со вставкой реек		120,99	410,37	5,08	49650	615	1044	28541	84447
			м2		396,65	2,5	47991	302		6255	
26	Е12-060101-1701	Пороги шириной до 100 мм. Ремонт		20	984,65	5,23	19693	105	6850	7558	29431
			отремонтированное место		636,93	2,47	12739	49		2180	
27	Е12-070101-1105	Полы. Устройство оснований под покрытие из древесностружечных плит на мастике в один слой. Площадь до 20 м2		396,96	1146,39	3,34	455069	1324	309667	85531	583848
			м2		362,95	1,62	144078	644		43248	
28	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"		396,96	3783,25	20,37	1501798	8085	1344349	93338	1722746
			м2 покрытия		376,27	9,82	149364	3900		127611	
29	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3		424,75	268,22	0,79	113928	334	65366	29467	154867
			м плинтусов		113,54	0,37	48228	158		11472	
30	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		46,61	967,78	27,82	45108	1297	24557	12100	61785
			м2 стяжки		413,1	13,17	19255	614		4577	
31	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		46,61	4031,25	123,91	187897	5775	136143	29580	234875
			м2 покрытия		986,44	55,63	45978	2593		17398	
32	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство		49,87	1707,93	12,62	85174	630	71721	7937	100560
			м		257,14	4,19	12824	209		7449	
33	Е11-100501-0107 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)		41,1	3168,22	168,57	130214	6928	58444	40681	184566
			м2		1577,65	77,52	64842	3186		13672	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	С121-090201-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	41,1	21110,03		867622		867622		937032
										69410	
35	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	27,4	1639,36	4,76	44918	131	38767	3638	52441
					219,74	2,27	6021	62		3884	
36	Е11-100501-0301 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	30,8	3316,61	172,4	102151	5310	54090	27022	139507
					1388,03	79,08	42751	2436		10334	
37	С121-090203-0401	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	30,8	25446		783737		783737		846436
										62699	
38	Е12-080101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	27,4	282,79	2,03	7749	56	271	4402	13123
					270,86	0,99	7422	27		972	
39	С121-130816-3407	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	27,4	656		17974		17974		19412
										1438	
40	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	81,69	1624,12	74,52	132674	6087	40700	52924	200445
					1051,37	32	85887	2614		14848	
41	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	78,96	5239		413671		413671		446765
										33094	
42	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	104	421		43784		43784		47287
										3503	
43	С121-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	30	3086		92580		92580		99986
										7406	
44	С121-090404-0402	Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011	шт.	12	2608		31296		31296		33800
										2504	
45	С121-090404-0901	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78	шт.	53	650		34450		34450		37206
										2756	
46	С121-090302-0808	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с декорированным покрытием, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 22-13 ГОСТ 23747-88	м2	2,73	53143,2		145081		145081		156687
										11606	
47	Е11-150201-0301 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	10,56	509,2	0,77	5377	8	1182	2294	8285
					396,48	0	4187	0		614	
48	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	84,58	851,71	56,3	72037	4762	17181	29498	109658
					592,28	44,13	50095	3733		8123	
49	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм (5 мм)	м2 оштукатуриваемой поверхности	1012,94	762,15	12,65	772014	12815	174617	322472	1182045
					577,11	3,82	584582	3871		87559	
50	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1077,11	344,79	2,26	371376	2439	146400	122585	533478
					206,61	1,07	222538	1157		39517	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Е11-150107-0107 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	170,68	5107,12	20,74	871682	3539	586846	155605	1109470
					1648,1	15,54	281297	2653		82183	
52	Е12-110101-0110 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм (5 мм) для последующей окраски или оклейки обоями	м2	443,57	1185,09	22,64	525670	10041	90407	237337	824048
					958,64	17,75	425223	7875		61041	
53	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	443,57	383,54	2,26	170128	1004	65974	56787	245068
					232,54	1,07	103150	476		18153	
54	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная (эмаль ПФ), количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	48,3	876,42	0,99	42331	48	8023	18787	66007
					709,31	0,48	34260	23		4889	
55	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	50	389,69	3,52	19484	176	647	8013	29697
					373,23	1,2	18662	60		2200	
56	С123-070218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	50	351		17550		17550		18954
										1404	
57	Ц13-080305-0111 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования	шт.	72	944,21	10,56	67983	760	6991	25890	101384
					836,55	3,61	60232	260		7510	
58	С123-070220-0511	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	69	472		32568		32568		35173
										2605	
59	С123-070220-0805	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 3P+PE+N, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	3	1482		4446		4446		4802
										356	
60	Ц13-080206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий	м	320,3	154,44	2,64	49466	845	6341	18219	73100
					132	0,9	42280	289		5415	
61	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,32	268999		86080		86080		92966
										6886	
62	Ц13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	13	93,13	1,76	1211	23	252	404	1744
					72	0,6	936	8		129	
63	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	13	616,17	54,52	8010	709	2777	1973	10782
					348	6,62	4524	86		799	
64	С123-060144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,013	415444		5401		5401		5833
										432	
65	Ц13-080305-0305	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	6	1797,48	651,57	10785	3909	775	3738	15685
					1016,73	438,87	6100	2633		1162	
66	Ц13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами		20	1829,92	735,49	36598	14710	2584	12377	52893

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.		965,25	480,61	19305	9612		3918	
67	Ц13-080305-0411	Светильник количество ламп в светильнике до 4. Установка на подвесках в подвесных потолках		32	6043,43	1210,39	193390	38732	24104	67040	281264
			шт.		4079,79	815,06	130553	26082		20834	
68	С123-070106-0810	Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-30S, мощность 37 Вт, световой поток 4471 лм СТ РК 2595-2014		32	8395,38		268652		268652		290144
			шт.							21492	
69	Ц13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями		2	4638,42	97,16	9277	194	1361	3331	13616
			шт.		3861	30,09	7722	60		1009	
70	С123-070201-0207	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		2	5612		11224		11224		12122
			шт.							898	
71	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		20	2624,98	25,52	52500	510	27589	17568	75673
			шт.		1220	0	24400	0		5605	
72	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		2	3933,7	99,54	7867	199	3569	2988	11724
			шт.		2049,6	25,28	4099	51		868	
73	С123-070204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010		10	698		6980		6980		7538
			шт.							558	
74	С123-070204-1305	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010		8	698		5584		5584		6031
			шт.							447	
75	С123-070204-1312	Выключатель автоматический ВА47-63 2Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010		2	922		1844		1844		1992
			шт.							148	
76	С123-070204-1324	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 50А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010		2	1784		3568		3568		3853
			шт.							285	
77	Е11-170501-0101	Мойки на одно отделение. Установка		3	2328,18	63,94	6985	192	994	3558	11386
			комплект		1932,84	30,83	5799	92		843	
78	С123-030102-1110	Мойка из нержавеющей стали с одной чашей накладная, длиной до 500 мм ГОСТ Р 50851-96		3	3348		10044		10044		10848
			шт.							804	
79	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка		3,5	1073,32	1,34	3757	5	1121	1590	5774
			м трубопровода		751,61	0,42	2631	1		428	
80	Е11-170201-0103	Смесители. Установка		3	3289,42	0,14	9868	0	7266	1572	12355
			шт.		867,3	0	2602	0		915	
81	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж		1,8	717,49	0	1291	0	715	348	1771
			м подводок		320,49	0	577	0		131	
82	Е11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды		10	3997,09	42,46	39971	425	27466	7420	51182
			комплект		1208,03	20,37	12080	204		3791	
83	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка		4,2	1073,32	1,34	4508	6	1346	1908	6929
			м трубопровода		751,61	0,42	3157	2		513	
84	Е11-170201-0103	Смесители. Установка		6	3289,42	0,14	19737	1	14532	3143	24710
			шт.		867,3	0	5204	0		1830	
85	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж		2,8	717,49	0	2009	0	1112	542	2755
			м подводок		320,49	0	897	0		204	
86	Е11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка		6	12367,96	210,28	74208	1262	65586	4810	85339
			комплект		1226,61	100,67	7360	604		6321	
87	Е11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка		6	19314,2	168,88	115885	1013	98622	10111	136075
			комплект		2708,4	81,5	16250	489		10080	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	E12-070101-1501	**Решетки вентиляционные. Смена**		16	587,15	0	9394	0	3871	3264	13671
			шт		345,19	0	5523	0		1013	
89	E11-170501-0104	**Раковины. Установка**		2	5463,09	51,51	10926	103	8816	1242	13142
			комплект		1003,59	24,61	2007	49		973	
		Итого по разделу: 2. Общестроительные работы									11788218
		ИТОГО:					10039434	163719	6435172	1959197	12958520
							3439949	91194		959893	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Итого с учетом скидки к-0,8									10366816
		НДС			12 %		1244017,92				
		Итого с НДС									11610833,92

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖУК"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор ТОО Беляшев Б.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное казенное предприятие "Костанайский педагогический колледж" Управления образования акимата Костанайской области
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Уразамбетова Г.У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)