Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562
Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Корпоративный фонд «Компания по строительству объектов», Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Е10, д.	171240025503
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	ТОО «Шымкентқұрылыс» БИН 021240002584 Республика Казахстан, Туркестанская область, район Байдибек, с.	021240002584
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Принимающая сторона	ТОО «Детский сад "Сапар-Ата" БИН 180840031618 Адрес: Туркестанская область, г.Арысь, ул.Толе би, №46	180840031618
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № А-33 от "12" июля 2019 года	

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ/(ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
2	07.10.2019		

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость без НДС	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Составление сметной документации		шт	1	541 542	541 542	64 985	606 527
2	Текущий ремонт здания "Сапар-Ата" детский садик		шт	1	54 154 229	54 154 229	6 498 507	60 652 736
			Итого	2	x	54 695 771	6 563 492	61 259 263

Сдал (Подрядчик)

Директор / / Полатбеков А.Б.
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Заказчик

Главный междегнер / / Кенджаев Д. Д.
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принимающая сторона:
ТОО «Детский сад "Сапар-Ата"

Директор / / Санаев Ә.С.
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Согласовано ГУ "Отдел образования" г. Арысь

Руководитель отдела образования / / Мусаев А.
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Приложение №9 к Договору № А-33 о закупке работ от "12 "июля 2019 г

Заказчик: Корпоративный фонд "Компания по строительству объектов", БИН 171240025503, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Е10, д. 17/10, к. 1108

Подрядчик:ТОО «Шымкентқұрылыс» БИН 021240002584 Республика Казахстан, Туркестанская область, район Байдибек, с. Шаян, ул.Б.Карашаулы 26, тел.8 (7252)-77-60-90

Принимающая сторона: ТОО «Детский сад "Сапар-Ата" БИН 180840031618 Адрес: Туркестанская область, г.Арысь, ул.Толе би, №46

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт здания и сооружения ТОО «Детский сад "Сапар-Ата", расположенного по ул.Толеби 46, в г.Арыс Туркестанской области

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№ А- 33	12.07.2019	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт здания "Сапар-Ата" детский садик	60 652 736	54 154 229							6 498 507	60 652 736

Заказчик: Корпоративный фонд "Компания по строительству объектов", БИН 171240025503
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер, печать)

Главный менеджер инженер ПТО _____ Кенджаев Д. Д.
МП

Подрядчик: ТОО «Шымкентқұрылыс» БИН 021240002584
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер, печать)

Директор _____ Полатбеков А.Б.
МП

Принимающая сторона: ТОО «Детский сад "Сапар-Ата" БИН 180840031618

Директор _____ Санаев Ә.С.
МП

Согласовано: ГУ "Отдел образования" г. Арысь

Руководитель отдела образования _____ Мусаев А.

МП

Приложение №8 к Договору № А-33 о закупке работ от "12 "июля 2019 г

Форма 2

Заказчик: Корпоративный фонд "Компания по строительству объектов", БИН 171240025503, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Е10, д. 17/10, к. 1108

Подрядчик:ТОО «Шымкентқұрылыс» БИН 021240002584 Республика Казахстан, Туркестанская область, район Байдибек, с. Шаян, ул.Б.Карашаулы 26, тел.8 (7252)-77-60-90

Принимающая сторона: ТОО «Детский сад "Сапар-Ата" БИН 180840031618 Адрес: Туркестанская область, г.Арысь, ул.Толе би, №46

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт здания и сооружения ТОО «Детский сад "Сапар-Ата", расположенного по ул.Толеби 46, в г.Арыс Туркестанской области

Наименование объекта: "Сапар-Ата" детский садик по адресу: Туркестанская область, г.Арысь, ул.Толеби д.46

Договор: № А- 33 от 12.07.2019 г

Акт приемки выполненных работ № 1
за август месяц 2019 г.
на строительно-монтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета 2-1-1. Ремонтные работы											
Здания детского сада											
		Демонтажные работы на отм. +0,000									
1	1211-0103-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Перетирка внутренних помещений	м2	1500	300,35	--	450528	--	4	324377	836897
		НР - 72%; СП - 8%			300,35	--	450524	--		61992	
2	1204-0101-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Потолки. Разборка подвесного потолка	м2 подшивки	683,8	254,30	16,70	173888	11417	--	121111	318598
		НР - 72%; СП - 8%			237,60	8,39	162471	5738		23600	
3	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	17,64	718,37	53,39	12672	942	--	8754	23140
		НР - 72%; СП - 8%			664,99	24,24	11730	428		1714	
4	1212-0104-0301 РСНБ РК 2015	Поверхности стен внутренних помещений, окрашенные масляными красками. Промывка	м2	103,52	50,99	--	5278	--	274	3603	9591
		НР - 72%; СП - 8%			48,34	--	5004	--		710	
5	1213-0103-0401 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	м2 облицовки	44,53	83,48	5,26	3717	234	--	2588	6810
		НР - 72%; СП - 8%			78,22	2,51	3483	112		504	
6	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	13	1295,02	55,35	16835	720	--	11842	30972
		НР - 72%; СП - 8%			1239,67	25,53	16116	332		2294	

7	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	5,7	330,87	--	1886	--	--	1358	3503
		НР - 72%; СП - 8%			330,87	--	1886	--		260	
8	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	3	1932,67	111,55	5798	335	--	4041	10626
		НР - 72%; СП - 8%			1821,12	49,78	5463	149		787	
		Демонтаж кровли									
9	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Демонтаж	м3	92,34	3881,19	1692,16	358389	156254	--	222185	627020
		НР - 92%; СП - 8%			2189,03	426,36	202135	39370		46446	
10	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	923,4	254,03	1,60	234567	1478	--	167824	434582
		НР - 72%; СП - 8%			252,43	--	233089	--		32191	
11	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	923,4	226,66	12,10	209295	11177	--	145063	382707
		НР - 72%; СП - 8%			214,55	3,64	198118	3358		28349	
12	1208-0101-1901 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	м труб	128,8	1483,63	0,11	191091	15	134481	40748	250387
		НР - 72%; СП - 8%			439,40	--	56595	--		18547	
		Фасад									
13	1211-0103-0202 РСНБ РК 2015	Штукатурка фасадов гладких. Перетирка с земли и лесов	м2	154,22	387,34	--	59736	--	776	42451	110362
		НР - 72%; СП - 8%			382,31	--	58960	--		8175	
14	1212-0104-0304 РСНБ РК 2015	Поверхности фасадов, окрашенные красками. Промывка с земли и лесов	м2	453,47	50,99	--	23121	--	1202	15782	42015
		НР - 72%; СП - 8%			48,34	--	21919	--		3112	
		Вывоз мусора									
15	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от мусора	т	66,752	1881,73	--	125609	--	--	90439	233332
		НР - 72%; СП - 8%			1881,73	--	125609	--		17284	
16	1219-0101-1001 РСНБ РК 2015	Доски после разборки конструкций. Очистка	шт.	50	16,59	--	830	--	--	597	1541
		НР - 72%; СП - 8%			16,59	--	830	--		114	
17	1219-0101-1002 РСНБ РК 2015	Бревна и брусья после разборки конструкций. Очистка	шт.	45	24,94	--	1122	--	--	808	2084
		НР - 72%; СП - 8%			24,94	--	1122	--		154	
18	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	тонн	66,752	94,00	--	6275	--		--	6777
		СП - 8%			--	--	--	--		502	
19	4102-0104-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	66,752	190,00	--	12683	--		--	13698
		СП - 8%			--	--	--	--		1015	
		Монтажные работы									
		Отделка потолки									
20	1115-0108-1606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу	м2	683,8	12530,26	112,12	8568193	76668	1336741	5177529	14845381
		НР - 72%; СП - 8%			10463,27	52,98	7154784	36229		1099658	
21	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей. Сухими смесями на гипсовой основе /Алинекс/	м2 отделываемой поверхности	683,8	1308,54	4,30	894779	2943	302629	424615	1424945

		НР - 72%; СП - 8%			861,67	0,78	589207	536		105552	
22	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	683,8	881,83	5,78	602995	3954	162857	315416	991884
		НР - 72%; СП - 8%			637,88	2,77	436184	1894		73473	
		Гипсокартонные перегородки									
23	1110-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 100 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	24,53	5512,75	47,01	135228	1153	16861	84790	237619
		НР - 72%; СП - 8%			4778,41	22,42	117214	550		17601	
24	2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	57,6455	669,00	--	38565	--	38565	--	41650
		СП - 8%			--	--	--	--		3085	
25	2106-0902-0102 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	35,607748	146,00	--	5199	--	5199	--	5615
		СП - 8%			--	--	--	--		416	
26	2106-0902-0405 РСНБ РК 2015	Профиль стоечный ПС-6 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 100 мм х 50 мм	м	66,817267	246,00	--	16437	--	16437	--	17752
		СП - 8%			--	--	--	--		1315	
27	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	1,263295	14291,00	--	18054	--	18054	--	19498
		СП - 8%			--	--	--	--		1444	
		Отделка стен									
28	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1495,3	1186,05	9,14	1773498	13669	650485	801765	2781284
		НР - 72%; СП - 8%			741,89	2,82	1109344	4218		206021	
29	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1500	731,50	5,45	1097255	8180	327522	551141	1780267
		НР - 72%; СП - 8%			507,70	2,61	761553	3920		131872	
30	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	142,4	811,65	3,88	115579	552	26738	63758	193684
		НР - 72%; СП - 8%			620,01	1,86	88289	264		14347	
31	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	38,6	6112,49	37,65	235942	1453	88987	105250	368487
		НР - 72%; СП - 8%			3769,47	17,59	145502	679		27295	
		Окна									
		ОК-1									

32	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	44,32	2211,42	205,82	98010	9122	43486	35781	144494
		НР - 72%; СП - 8%			1024,42	96,87	45402	4293		10703	
33	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	44,32	20134,00	--	892339	--	892339	--	963726
		СП - 8%			--	--	--	--		71387	
34	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	20	1599,36	11,69	31987	234	26595	3795	38645
		НР - 72%; СП - 8%			257,92	5,62	5158	112		2863	
35	2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	20	1571,00	--	31420	--	31420	--	33934
		СП - 8%			--	--	--	--		2514	
36	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6	3098,65	17,27	18592	104	11453	5084	25570
		НР - 72%; СП - 8%			1172,57	4,23	7035	25		1894	
		Двери									
37	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	7,98	1607,39	129,20	12827	1031	3291	6445	20814
		НР - 72%; СП - 8%			1065,82	55,96	8505	447		1542	
38	2109-0202-0304 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	7,98	23888,00	--	190626	--	190626	--	205876
		СП - 8%			--	--	--	--		15250	
39	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	8	490,00	--	3920	--	3920	--	4234
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
40	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	4	3544,00	--	14176	--	14176	--	15310
		СП - 8%			--	--	--	--		1134	
		Фасад									
41	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены и цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	50,7	1241,14	37,84	62926	1919	16334	33313	103938
		НР - 72%; СП - 8%			881,12	31,47	44673	1596		7699	
42	1211-0102-1501 РСНБ РК 2015	Штукатурка фасадов. Ремонт сухой растворной смесью	м2	113,1	1656,27	79,74	187325	9018	71810	82700	291627
		НР - 72%; СП - 8%			941,62	73,95	106497	8364		21602	
43	1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	453,47	804,57	3,95	364849	1789	280938	59742	458559
		НР - 72%; СП - 8%			181,10	1,88	82122	853		33967	
		Кровля									

44	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	11,8255	98069,30	1715,18	1159719	20283	839793	221539	1491758
		НР - 72%; СП - 8%			25338,76	680,66	299643	8049		110501	
45	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	3,4	85481,26	1596,20	290636	5427	217546	50345	368260
		НР - 72%; СП - 8%			19900,98	664,99	67663	2261		27279	
46	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	8,6293	97389,46	1254,23	840403	10823	603394	166360	1087304
		НР - 72%; СП - 8%			26211,38	564,30	226186	4870		80541	
47	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2	121,4	3752,43	29,84	455545	3622	242498	152019	656169
		НР - 72%; СП - 8%			1725,08	14,11	209425	1713		48605	
48	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	23,8548	8921,10	69,56	212811	1659	188256	17000	248196
		НР - 72%; СП - 8%			959,79	30,00	22896	716		18385	
49	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг/М-1, МНД-2/. Установка	т стальных элементов	0,14758	83304,96	8645,50	12294	1276	1227	7221	21076
		НР - 72%; СП - 8%			66340,86	1614,53	9791	238		1561	
50	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,01669	228396,00	--	3812	--	3812	--	4117
		СП - 8%			--	--	--	--		305	
51	2113-0814-2202 РСНБ РК 2015	Скобы металлические	кг	7,05	154,00	--	1086	--	1086	--	1173
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
52	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	110,6	1136,00	--	125642	--	125642	--	135693
		СП - 8%			--	--	--	--		10051	
53	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	38,5	721,71	34,11	27786	1313	18142	6133	36633
		НР - 72%; СП - 8%			216,40	4,86	8331	187		2714	
54	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой, толь под мауэрлат	м2 изолируемой поверхности	25,25	793,21	34,11	20029	861	13704	4022	25975
		НР - 72%; СП - 8%			216,40	4,86	5464	123		1924	

55	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1255,176	277,26	15,79	348013	19819	218902	81968	464380
		НР - 72%; СП - 8%			87,07	3,63	109292	4553		34399	
56	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из профилированного листа. Устройство	м2	1255,176	521,91	6,25	655092	7840	389364	188371	910940
		НР - 72%; СП - 8%			205,46	2,98	257888	3738		67477	
57	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	1255,176	839,82	25,91	1054127	32518	96282	674673	1867103
		НР - 72%; СП - 8%			737,21	9,34	925327	11718		138304	
58	2110-0104-0109 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1443,4524	2118,00	--	3057232	--	3057232	--	3301811
		СП - 8%			--	--	--	--		244579	
59	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1255,176	311,04	3,23	390414	4049	340696	34141	458519
		НР - 72%; СП - 8%			36,38	1,39	45669	1748		33964	
60	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /фартук/. Устройство	м2 покрытия	35	3098,65	17,27	108453	604	66809	29655	149157
		НР - 72%; СП - 8%			1172,57	4,23	41040	148		11049	
61	2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	34	1021,00	--	34714	--	34714	--	37491
		СП - 8%			--	--	--	--		2777	
		Лестница к слуховому окну									
62	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0255	97389,46	1254,23	2483	32	1783	492	3213
		НР - 72%; СП - 8%			26211,38	564,30	668	14		238	
63	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,0255	8506,42	50,39	217	1	156	44	281
		НР - 72%; СП - 8%			2358,74	21,50	60	1		21	
		Ходовой настил									
64	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	23	48,85	6,13	1124	141	48	713	1984
		НР - 72%; СП - 8%			40,66	2,42	935	56		147	

65	2107-0201-0307 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0414	25440,00	--	1053	--	1053	--	1137
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
66	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,414	21616,00	--	8949	--	8949	--	9665
		СП - 8%			--	--	--	--		716	
67	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,4554	8506,42	50,39	3874	23	2777	780	5027
		НР - 72%; СП - 8%			2358,74	21,50	1074	10		372	
		Слуховое окно									
68	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	4	18521,93	1026,90	74088	4108	40642	22329	104131
		НР - 72%; СП - 8%			7334,61	418,69	29338	1675		7713	
69	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия профилированного листа	м2 кровли	19,24	2112,34	122,81	40641	2363	3239	25678	71625
		НР - 72%; СП - 8%			1821,14	32,51	35039	626		5306	
70	2110-0104-0109 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	22,126	2118,00	--	46863	--	46863	--	50612
		СП - 8%			--	--	--	--		3749	
71	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	19,24	311,04	3,23	5984	62	5222	523	7028
		НР - 72%; СП - 8%			36,38	1,39	700	27		521	
72	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали/фартук/. Устройство	м2 покрытия	6,6	3098,65	17,27	20451	114	12598	5592	28127
		НР - 72%; СП - 8%			1172,57	4,23	7739	28		2083	
		Блок слухового окна									
73	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,121	97389,46	1254,23	11784	152	8460	2333	15246
		НР - 72%; СП - 8%			26211,38	564,30	3172	68		1129	
74	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	490,00	--	980	--	980	--	1058
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
75	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,121	8506,42	50,39	1029	6	738	207	1336
		НР - 72%; СП - 8%			2358,74	21,50	285	3		99	

76	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	2	486,00	--	972	--	972	--	1050
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
77	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	1	4209,00	--	4209	--	4209	--	4546
		СП - 8%			--	--	--	--		337	
		Водосточная система									
78	1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство	м желобов	140	3673,06	182,16	514228	25502	362059	96761	659868
		НР - 72%; СП - 8%			904,76	55,17	126667	7724		48879	
79	2110-0302-0301 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	140	818,00	--	114520	--	114520	--	123682
		СП - 8%			--	--	--	--		9162	
80	2110-0302-0311 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	175	341,00	--	59675	--	59675	--	64449
		СП - 8%			--	--	--	--		4774	
81	2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	60	1665,00	--	99900	--	99900	--	107892
		СП - 8%			--	--	--	--		7992	
82	2110-0302-0109 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	25	756,00	--	18900	--	18900	--	20412
		СП - 8%			--	--	--	--		1512	
83	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,272	287262,00	--	652659	--	652659	--	704872
		СП - 8%			--	--	--	--		52213	
84	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	72	1587,34	110,71	114289	7971	3547	75516	204989
		НР - 72%; СП - 8%			1427,38	29,33	102771	2112		15184	
85	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	72	1935,00	--	139320	--	139320	--	150466
		СП - 8%			--	--	--	--		11146	
86	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	48	1745,00	--	83760	--	83760	--	90461
		СП - 8%			--	--	--	--		6701	
87	2110-0302-0310 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	160	1035,00	--	165600	--	165600	--	178848
		СП - 8%			--	--	--	--		13248	
88	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	65,6	537,00	--	35227	--	35227	--	38045
		СП - 8%			--	--	--	--		2818	
		Столовая									
		Демонтажные работы на отм. +0,000									
89	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	3	1295,02	55,35	3885	166	--	2733	7147

		НР - 72%; СП - 8%			1239,67	25,53	3719	77		529	
90	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	1,6	330,87	--	529	--	--	381	983
		НР - 72%; СП - 8%			330,87	--	529	--		73	
91	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	1932,67	111,55	1933	112	--	1347	3542
		НР - 72%; СП - 8%			1821,12	49,78	1821	50		262	
		Демонтажные работы на отм. +2,800									
92	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	3	1295,02	55,35	3885	166	--	2733	7147
		НР - 72%; СП - 8%			1239,67	25,53	3719	77		529	
		Демонтаж кровли									
93	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	90	254,03	1,60	22862	144	--	16357	42357
		НР - 72%; СП - 8%			252,43	--	22718	--		3138	
		Вывоз мусора									
94	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	19,86	94,00	--	1867	--		--	2016
		СП - 8%			--	--	--	--		149	
95	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	19,86	228,00	--	4528	--		--	4890
		СП - 8%			--	--	--	--		362	
		Монтажные работы									
96	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутренние. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	136	731,50	5,45	99484	742	29695	49970	161411
		НР - 72%; СП - 8%			507,70	2,61	69047	355		11956	
		Окна									
97	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	4,8	3464,99	209,10	16632	1004	7781	5980	24421
		НР - 72%; СП - 8%			1634,81	95,56	7847	459		1809	
98	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	4,8	21460,00	--	103008	--	103008	--	111249
		СП - 8%			--	--	--	--		8241	
99	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	2,6	1106,45	5,97	2877	16	2196	484	3630
		НР - 72%; СП - 8%			255,63	2,88	665	7		269	
100	2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	2,6	1571,00	--	4085	--	4085	--	4411
		СП - 8%			--	--	--	--		327	
101	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,78	3098,65	17,27	2417	13	1489	661	3324

		НР - 72%; СП - 8%			1172,57	4,23	915	3		246		
		Двери										
102	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	1,47	1820,86	93,54	2677	138	740	1338	4336
		НР - 72%; СП - 8%			1223,66	40,49	1799	60		321	
103	2109-0202-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	1,47	28029,00	--	41203	--	41203	--	44499
		СП - 8%			--	--	--	--		3296	
104	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	490,00	--	980	--	980	--	1058
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
105	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	1	4209,00	--	4209	--	4209	--	4546
		СП - 8%			--	--	--	--		337	
		Фасад									
106	1211-0102-1501 РСНБ РК 2015	Штукатурка фасадов. Ремонт сухой растворной смесью	м2	36	1656,27	79,74	59626	2870	22858	26324	92826
		НР - 72%; СП - 8%			941,62	73,95	33898	2662		6876	
107	1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	120	804,57	3,95	96549	473	74344	15809	121347
		НР - 72%; СП - 8%			181,10	1,88	21732	226		8989	
		Кровля									
108	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Демонтаж	м3	22,176	3257,23	1353,73	72232	30020	--	45794	127468
		НР - 92%; СП - 8%			1903,50	341,09	42212	7564		9442	
109	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из профилированного листа. Устройство	м2	90	521,91	6,25	46972	562	27919	13507	65317
		НР - 72%; СП - 8%			205,46	2,98	18491	268		4838	
110	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	90	839,82	25,91	75584	2332	6903	48376	133877
		НР - 72%; СП - 8%			737,21	9,34	66349	840		9917	
111	2110-0104-0109 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	103,5	2118,00	--	219213	--	219213	--	236750
		СП - 8%			--	--	--	--		17537	
112	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	90	311,04	3,23	27994	290	24429	2448	32877
		НР - 72%; СП - 8%			36,38	1,39	3275	125		2435	
113	2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	15	1021,00	--	15315	--	15315	--	16540
		СП - 8%			--	--	--	--		1225	

		Навес для беседки									
		Демонтажные работы									
114	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Демонтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,251	15836,73	8630,17	3975	2166	807	1092	5472
		НР - 69%; СП - 8%			3993,70	2308,89	1002	580		405	
115	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	130,5	254,03	1,60	33150	209	--	23718	61418
		НР - 72%; СП - 8%			252,43	--	32941	--		4549	
116	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	130,5	226,66	12,10	29579	1580	--	20501	54086
		НР - 72%; СП - 8%			214,55	3,64	27999	475		4006	
		Монтажные работы									
117	1201-0101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	7	5990,24	--	41932	--	--	30191	77892
		НР - 72%; СП - 8%			5990,24	--	41932	--		5770	
118	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-длястолбы бетонные. Устройство	м3	0,315	20028,83	51,54	6309	16	4431	1344	8266
		НР - 72%; СП - 8%			5911,12	16,93	1862	5		612	
119	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки. Монтаж	т конструкций	3,765	29491,34	15411,03	111035	58023	24192	30596	152962
		НР - 69%; СП - 8%			7654,58	4123,01	28820	15523		11331	
120	2301-0201-0182 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	251	2959,00	--	742709	--	742709	--	802126
		СП - 8%			--	--	--	--		59417	
121	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	1,032	98069,30	1715,18	101208	1770	73288	19333	130184
		НР - 72%; СП - 8%			25338,76	680,66	26150	702		9643	
122	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркасаиз брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,707	97389,46	1254,23	68854	887	49436	13630	89083
		НР - 72%; СП - 8%			26211,38	564,30	18531	399		6599	
123	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2	24,2	3752,43	29,84	90809	722	48340	30304	130801
		НР - 72%; СП - 8%			1725,08	14,11	41747	341		9689	
124	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,344	8921,10	69,56	20911	163	18498	1670	24388

		НР - 72%; СП - 8%			959,79	30,00	2250	70		1807	
125	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиляВр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 СП - 8%	т	0,00405	228396,00	--	925	--	925	--	999
					--	--	--	--		74	
126	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой, толь под мауэрлат НР - 72%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	4,9	721,71	34,11	3536	167	2309	781	4662
					216,40	4,86	1060	24		345	
127	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из профилированного листа. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2	130,44	521,91	6,25	68078	815	40463	19576	94666
					205,46	2,98	26800	388		7012	
128	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные изпрофилированного оцинкованного листа. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли	130,44	839,82	25,91	109547	3379	10006	70113	194033
					737,21	9,34	96162	1218		14373	
129	2110-0104-0109 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм СТ РК EN 508-1-2012 СП - 8%	м2	150,006	2118,00	--	317713	--	317713	--	343130
					--	--	--	--		25417	
130	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР - 72%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности	130,44	311,04	3,23	40572	421	35405	3548	47650
					36,38	1,39	4746	182		3530	
131	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка OSB обшивки НР - 72%; СП - 8%	м2 потолков	130,44	3583,05	26,60	467373	3470	379477	61855	571566
					647,24	11,37	84426	1484		42338	
132	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	3,765	29491,34	15411,03	111035	58023	24192	30596	152962
					7654,58	4123,01	28820	15523		11331	
133	2301-0201-0182 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	251	2959,00	--	742709	--	742709	--	802126
					--	--	--	--		59417	
				Покрытия							
134	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные.Устройство с уплотнением трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	57	6711,43	1195,00	382551	68115	125693	155194	580765
					3311,28	470,25	188743	26804		43020	
135	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР - 72%; СП - 8%	м2 тротуара	285	468,76	45,84	133596	13063	281	90299	241806
					421,94	18,11	120252	5162		17912	

136	2104-0509-0403 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	285	2592,00	--	738720	--	738720	--	797818
		СП - 8%			--	--	--	--		59098	
137	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	190	1469,19	38,05	279145	7230	114827	115058	425739
		НР - 72%; СП - 8%			826,78	14,28	157088	2714		31536	
138	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	10,26	37747,00	--	387284	--	387284	--	418267
		СП - 8%			--	--	--	--		30983	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								49746073
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				16023657				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					724195			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					250240			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17515227		
		- Перевозка грузов	Тенге				25353				
		- Накладные расходы	Тенге							11772751	
		- Сметная прибыль	Тенге							3684895	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**49746073**
		Локальная смета 2-1-2. Электроосвещение и электрооборудование									
		Демонтажные работы									
1	Е12-170101-0705 1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	102	165,15	1,64	16845	167	--	12069	31228
		НР - 72%; СП - 8%			163,51	0,83	16678	84		2313	
2	Е12-170101-0401 1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	1355	21,95	--	29736	--	--	21410	55238
		НР - 72%; СП - 8%			21,95	--	29736	--		4092	
		Монтажные работы									
		Электроосвещение									
3	Ц13-080305-0403 1308-0305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	87	3817,86	1464,13	332154	127379	17655	190307	564258
		НР - 72%; СП - 8%			2150,80	887,31	187120	77196		41797	
4	С123-070102-1338 2307-0102-1338 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-4х18-701/702 Norma ГОСТ 17677-82	шт.	87	7026,00	--	611262	--	611262	--	660163
		СП - 8%			--	--	--	--		48901	
5	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	15	2147,97	913,95	32220	13709	1938	18395	54664
		НР - 72%; СП - 8%			1104,86	598,42	16573	8976		4049	
6	С123-070101-2601 2307-0101-2601 РСНБ РК 2015	Светильники настенные, модели DAMIN NBT, мощность 1х80 Вт, степень защиты IP 65 ГОСТ 17677-82	шт.	12	10910,00	--	130920	--	130920	--	141394
		СП - 8%			--	--	--	--		10474	

7	С123-070101-2501 2307-0101-2501 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1х8 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	3	21171,00	--	63513	--	63513	--	68594
		СП - 8%			--	--	--	--		5081	
8	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	3	1894,01	435,20	5682	1306	119	3389	9797
		НР - 72%; СП - 8%			1419,10	149,80	4257	449		726	
9	С123-080304-0206 2308-0304-0206 РСНБ РК 2015	Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 010 РС-М "ВЫХОД", размерами 240 мм х 125 мм ГОСТ Р 54126-2010	шт.	3	1857,00	--	5571	--	5571	--	6017
		СП - 8%			--	--	--	--		446	
10	С123-070104-0102 2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	348	205,00	--	71340	--	71340	--	77047
		СП - 8%			--	--	--	--		5707	
11	С123-070104-0406 2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L80W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 80 Вт	шт.	12	1285,00	--	15420	--	15420	--	16654
		СП - 8%			--	--	--	--		1234	
12	С123-070105-0201 2307-0105-0201 РСНБ РК 2015	Стартер S4-65	10 шт.	34,8	439,00	--	15277	--	15277	--	16499
		СП - 8%			--	--	--	--		1222	
		Кабельные изделия и провода									
13	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1085	367,75	180,51	399007	195850	49185	152532	595661
		НР - 72%; СП - 8%			141,91	53,34	153972	57877		44123	
14	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03978	268998,00	--	10701	--	10701	--	11557
		СП - 8%			--	--	--	--		856	
15	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,06692	171877,00	--	183379	--	183379	--	198049
		СП - 8%			--	--	--	--		14670	
		Материалы									
16	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1085	441,67	18,43	479212	19997	131182	239402	776104
		НР - 72%; СП - 8%			302,34	4,12	328033	4470		57489	
17	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	1085	45,00	--	48825	--	48825	--	52731
		СП - 8%			--	--	--	--		3906	

		Пожарная сигнализация									
18	Ц13-100701-0101 1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	34981,13	2,40	34981	2	462	21056	60520
		НР - 61%; СП - 8%			34517,25	--	34517	--		4483	
19	С123-080303-0303 2308-0303-0303 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-4	шт.	1	22121,00	--	22121	--	22121	--	23891
		СП - 8%			--	--	--	--		1770	
20	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	2	7826,14	1,95	15652	4	364	9323	26973
		НР - 61%; СП - 8%			7641,75	--	15284	--		1998	
21	С123-080306-0204 2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	1	3729,00	--	3729	--	3729	--	4027
		СП - 8%			--	--	--	--		298	
22	С123-080306-0304 2308-0306-0304 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР 112-2-1	шт.	1	9083,00	--	9083	--	9083	--	9810
		СП - 8%			--	--	--	--		727	
23	С123-080302-0301 2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	39	1413,00	--	55107	--	55107	--	59516
		СП - 8%			--	--	--	--		4409	
24	С123-080302-0203 2308-0302-0203 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/4-А3	шт.	2	692,00	--	1384	--	1384	--	1495
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
25	С123-080302-0602 2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	2	1008,00	--	2016	--	2016	--	2177
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
26	С123-080304-0506 2308-0304-0506 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели LD-96 BLUE ГОСТ Р 54126-2010	шт.	7	1492,00	--	10444	--	10444	--	11280
		СП - 8%			--	--	--	--		836	
27	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	75	367,75	180,51	27581	13538	3400	10544	41175
		НР - 72%; СП - 8%			141,91	53,34	10643	4001		3050	
28	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0765	171877,00	--	13149	--	13149	--	14200
		СП - 8%			--	--	--	--		1052	

29	Ц13-080206-0801 1308-0206-0801 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм 2. Прокладка в лотках	м	195	23,89	1,09	4658	212	1766	1982	7171
		НР - 72%; СП - 8%			13,74	0,37	2680	73		531	
30	С123-060408-0511 2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,195	20450,00	--	3988	--	3988	--	4307
		СП - 8%			--	--	--	--		319	
31	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами\	м	75	412,59	18,43	30945	1382	6888	16549	51293
		НР - 72%; СП - 8%			302,34	4,12	22675	309		3799	
32	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	75	32,00	--	2400	--	2400	--	2592
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
33	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	195	251,44	2,70	49030	526	4120	31975	87486
		НР - 72%; СП - 8%			227,61	0,13	44384	25		6480	
34	С123-061710-0102 2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	195	37,00	--	7215	--	7215	--	7792
		СП - 8%			--	--	--	--		577	
35	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	11	727,59	--	8003	--	46	4854	13886
		НР - 61%; СП - 8%			723,35	--	7957	--		1029	
36	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У 197 УХЛ3	шт.	8	39,00	--	312	--	312	--	337
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
37	С123-080306-0101 2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	3	132,00	--	396	--	396	--	428
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3766011
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				874510				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					374073			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					153461			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1504677		
		- Накладные расходы	Тенге							733787	
		- Сметная прибыль	Тенге							278965	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3766011**
		ВСЕГО:	**Тенге**								**53512084**
		Временные здания и сооружения			1,2%						642145
		Итого с временными									54154229
		НДС			12 %						6498507

	Итого с НДС											60652736

Сдал: (Подрядчик)
ТОО "Шымкенткурылыс"

Директор _____ Полатбеков А.Б.

Принимающая сторона: ТОО «Детский сад "Сапар-Ата" БИН 180840031618

Директор _____ Санаев Ә.С.
МП

Заказчик:
Корпоративный фонд "Компания по строительству объектов"

Главный менеджер инженер ПТО _____ Кенджаев Д. Д.

Согласовано:
ГУ «Отдел образования г.Арыс»
_____ Мусаев А.