Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года №1277
Утверждена постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года №1328

Акт государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «15» X 2014 г. г.Актау.

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением от «15» октября 2014 г. №97 государственное учреждения «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя комиссии – представителя местного исполнительного органа
Аккулов Нурлыбай Каржаубаевич – заместитель Акима города Актау;
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя – представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля
Машырыков Эльдар Куатович – руководитель отдела архитектурно-строительной инспекции по Мангистауской области;
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии – представителей:

заказчика
Кубашев Жетибай Бопышевич – руководитель государственного учреждения «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Тажигараев Шабай Баянкулович – руководитель государственного учреждения «Актауский городской отдел строительства»;
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика:
Әбдірахман Дидар Қуанышбекұлы – директор товарищества с ограниченной ответственностью «Алтынқұрық»;
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика
Ешпентаева Айша Талгатовна. – директор товарищества с ограниченной ответственностью «АктауBuildservice»;
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора
Жасузак Канат Танатович – директор товарищества с ограниченной ответственностью «Водолей-22»;
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Утеева Салтанат Казмолдаевна – руководитель Республиканского государственного учреждения «Актауское городское управление по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей Мангистауской области Агентства Республики Казахстан»;
(фамилия, имя, отчество, должность)

представителей других заинтересованных органов государственного контроля и надзора
Косбаев Кажымукан Жариевич – заместитель руководителя департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области (по согласованию);
(фамилия, имя, отчество, должность)
Кульджанов Батырбай Ходжимуратович – исполняющий обязанности директора государственного коммунального предприятия «Каспий жылу, су арнасы» (по согласованию);
(фамилия, имя, отчество, должность)

Кабдолгалиев Адильхан Лукпанович – директор государственного коммунального предприятия «Актауское управление электрических сетей» (по согласованию);
(фамилия, имя, отчество, должность)
Нестеренко Виктор Максимович – руководитель инспекции технического отдела акционерного общества «КазТрансГаз Аймак» (по согласованию);
(фамилия, имя, отчество, должность)
Сарсембаев Иржан Абенович – генеральный директор акционерного общества «Казахтелеком» (по согласованию);
(фамилия, имя, отчество, должность)
Ыкылас Кошербай Едилович – директор государственного коммунального предприятия «Кала жолдары»;
(фамилия, имя, отчество, должность)
Махмутов Нуржан Оразович – руководитель отдела дорожной полиции управления внутренних дел города Актау, капитан полиции
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
(наименование организации)
предъявлен к приемке в эксплуатацию **«Строительство внутри микрорайонных автодорог (дороги местного значения) к многоквартирным жилым домам в 32б микрорайоне г.Актау»**
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
по адресу: Мангистауская область, г.Актау, 32 «Б» микрорайон
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от « 27 » декабря 2012 г. №1285 постановление акимата города Актау
(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «24» декабря 2013 года №536 государственное учреждение «Департамент государственного архитектурно- строительного контроля и лицензирования» по Мангистауской области
(наименование органа, выдавшего решение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «Алтынкурык»**
(наименование организации)
выполнившим **строительство внутри микрорайонных автодорог**
(виды работы)
и его субподрядными организациями
не привлекались
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией)

4. Проектная (проектно-сметная) документация строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «АктауBuildservice»**
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
выполнившим **«Строительство внутри микрорайонных автодорог (дороги местного значения) к многоквартирным жилым домам в 32б микрорайоне г.Актау»**
(наименование частей или разделов документации)

5. Исходные данные для проектирования выданы
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому):
№ 1-06.2013-АД
(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена:
ГУ «Актауский городской отдел строительства» МНС №0000071
(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)
от «____» _____ 20___ г. №____.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: « ___ »_____ 2014 г.
(месяц и год)
окончание работ: « ___ »_____ 2014 г.
(месяц и год)

9. Государственной приемочной комиссии предоставлена следующая документация:
исполнительная техническая документация, технические решения, рабочий проект.
(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____
(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-построенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Общее протяжение дорог – 1 404 м, расчетная скорость движения - 40км/час, ширина проезжей части 6 метров, число полос движения 2, ширина тротуара 1,5 метра. Дорожная одежда в проекте принята – усовершенствованного облегченного типа, с минимальными толщинами конструктивных слоев согласно СН РК 3.03-19-2006г., устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси(ПГС) толщиной 15см, С6 по ГОСТ 25607-94 в количестве-1316,4м^3, устройство однослойных оснований и покрытий из щебеночно-песчано-гравийных смесей (ЩПГС) толщиной 15см, по СТ РК 1549-2006 в количестве-8776 м^2, устройство покрытия толщиной 6см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, асфальтобетон II марки, на битуме 60/90 по СТ РК 1225-2003 в количестве-8776м^2, устройство покрытия толщиной 5см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых, асфальтобетон тип Б, II марки, битум 60/90 по СТ РК 1217-2003 в количестве-8776м^2, устройство бортовых бетонных камней сечением 150х300мм - 2760м, устойство покрытие тротуаров из брусчатки -1892м^2, установки бортовых бетонных камней сечением 100х200мм-1258м.

(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

выполнены

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего **100122,400** тыс.тенге, в том числе:

строительно-монтажных работ **100122,400** тыс.тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря **0** тыс.тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **100122,400** тыс.тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **100122,400** тыс.тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **0** тыс.тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно – строительных (включая объемно - планировочные и по применению материалов и конструкций)

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке *«Строительство внутри микрорайонных автодорог (дороги местного значения) к многоквартирным жилым домам в 32 «б» микрорайоне г.Актау»*
(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии: _____ Аккулов Н.К.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии: _____ Машырыков К.К.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

_____ Утеева С.К.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ Косбаев К.Ж.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ Кульджанов Б.Х.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ Кабдолгалиев А.Л.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ Нестеренко В.М.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ Сарсембаев И.А.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ Копербай Б.Е.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ Махмутов Н.О.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ Кубашев Ж.Б.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ Тажитаев Ш.Б.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ Елшенгасева А.Т.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ Жасузак К.Т.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ Абдірахман Д.К.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Форма №КС- 3

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование работ: **"Строительство внутри микрорайонных автодорог (дороги местного значения) к многоквартирным жилым домам в 32"б" микрорайоне города Актау."**

Основание: **Договор №20 от 19.06.2014г.**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2014 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце: за **август**	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце: за **август**	по мон-тажу обору-дования		на приобретение мат-ов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**46 671 302,00**		**46 671 302,00**						**5 600 556,00**	**52 271 858,00**
в том числе:										
за август месяц 2014г.		**46 671 302,00**		**46 671 302,00**					**5 600 556,00**	**52 271 858,00**
-удержание по договору 5%		**2 333 565,00**		**2 333 565,00**					**280 028,00**	**2 613 593,00**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:		**44 337 737,00**		**44 337 737,00**					**5 320 528,00**	**49 658 265,00**
49 658 265,00 (сорок девять миллионов шестьсот пятьдесят восемь тысячи двести шестьдесят пять) тенге 00 тиын										

"ЗАКАЗЧИК"

"ПОДРЯДЧИК"

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Форма №2

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование стройки - **"Строительство внутри микрорайонных автодорог (дороги местного значения) к многоквартирным жилым домам в 32 "б" микрорайоне города Актау"**

АКТ
приемки выполненных работ за август 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда										
12.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	6,31872	40097,61 -	339,59 140,94	253365 -	2146 891	1184 133	0,58 0,58	4 4		
13.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	8776	475,92 5,94	15,35 5,06	4176687 52129	134724 44407	128393 133	0,05 0,02	295 155		
14.	Е0127-54-6 к=4	Нормы длякорриктировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям типа АПВ, плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	8776	226,51 0,04	- -	1987869 351	- -	467 133	0,00 -	3 -		
15.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	2,63280	40097,61 -	339,59 140,94	105569 -	894 371	494 133	0,58 0,58	2 2		

16.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	8776	613,78 5,94	15,35 5,06	5386546 52129	134724 44407	128393 133	0 0	295 155
17.	Е0127-54-1 к=2	Нормы для корриктировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АПВ,плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	8776	147,66 0,02	- -	1295864 176	- -	233 133,0	0 -	2 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			13205901	272488	-		600
			Тенге			104785	90075	-		315
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13205901	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			259164	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			828811	-			-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14293876	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			14293876	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Тротуары								
21.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	189,2	3188,73 21,38	73,75 11,67	603308 4045	13954 2208	8316 133	0,20 0,04	27 8
22.	Е0127-57-2	Устройство покрытия тротуаров из брусчатки м2	1892	100,60 57,38	42,08 14,85	190345 108563	79615 28096	181757 133	0,38 0,07	721 137
23.	С ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость брусчатки м2	1892	1119,07 -	- -	2117278 -	- -	- -	- -	- -
24.	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-07-20-02, РДС РК 8.02-03-20-02	Установка бортовых бетонных камней при цементобетонных покрытиях сечением 100х200 мм м	1258	566,58 108,68	6,63 1,756	712759 136719,44	8341 2209,9979	184776 133	0,70 0,00613	878 8

25.	С143003-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002,СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонных бортовые /ГОСТ6665-91/ М-300 м3	20,128	26400 -	- -	531379 -	- -	- -	- -	- -
26.	Е0147-205-1	Раскорчевка плодовых деревьев диаметром до 15см шт	5	35,15 -	35,15 10,21	175,75 -	175,75 51,05	65,8545 129	- 0,05	- -
27.	Е0147-4-6	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круговым комом земли механизированным способом в естественном грунте, размеры 0,3х0,3м яма	5	71,36 57,60	13,76 5,22	357 288	69 26	405 129	0,42 0,02	2 0
28.	Е0147-9-2	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,3х0,3м шт	5	144,95 108,68	25,57 5,85	725 543	128 29	739 129	0,62 0,03	3 0
29.	С143012-38	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастующих пород/тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз,	5	2030	-	10150	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			4166476	102283,35	-		1631
			Тенге			250159	32620,373	-		153
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4166476	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			376059	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			261491	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4804026	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			4804026	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2-3		Тенге			17372377	374771,14	-		2231
			Тенге			354944	122695,16	-		468
	Накладные расходы -		Тенге			635223	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		чел-ч			1090301		-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			19097901	-	-		-
	-Временные здания и сооружения, 4,6%		Тенге			878503	-	-		-
	Итого:					19976404				-

	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,155%	Тенге			230728	-	-		-
	-Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			199764	-	-		-
	затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			79906	-	-		-
	ВСЕГО:	Тенге			20486802	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ценах 2001г	Тенге			20486802	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ 2013года к=2,233446642	Тенге			45756178	-	-		-
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			915124	-	-		-
	СТОИМОСТЬ РАБОТ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			46671302	-	-		-
	- НДС (12%)	Тенге			5600556	-	-		
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ	**Тенге**			**52271858**	**-**	**-**		-
	Удержание аванс 5%	Тенге			2613593				
	Итого к оплате	Тенге			49658265				

ЗАКАЗЧИК: _____ **Государственное учреждение "Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

ТЕХНАДЗОР: _____ **ТОО "Водолей-22"**

ПОДРЯДЧИК: _____ **ТОО "Алтынқұрық"**

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Форма №КС- 3

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование работ: **"Строительство внутри микрорайонных автодорог (дороги местного значения) к многоквартирным жилым домам в 32"б" микрорайоне города Актау."**

Основание: **Договор №79 от 13.12.2013г.**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный меояц включительно	в отчетном месяце: за **декабрь**	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце: за **декабрь**	по монтажу оборудования		на приобретение мат-ов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**42 723 698,00**		**42 723 698,00**						**5 126 844,00**	**47 850 542,00**
в том числе:										
за декабрь месяц 2013г.		**42 723 698,00**		**42 723 698,00**					**5 126 844,00**	**47 850 542,00**
-удержание по договору 5%		**2 136 185,00**		**2 136 185,00**					**256 342,00**	**2 392 527,00**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:		**40 587 513,00**		**40 587 513,00**					**4 870 502,00**	**45 458 015,00**
45 458 015,00 (сорок пять миллионов четыреста пятьдесять восемь тысяч пятьнадцат) тенге 00 тиын										

"ЗАКАЗЧИК"

"ПОДРЯДЧИК"

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Форма №2

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование стройки: **"Строительство внутри микрорайонных автодорог (дороги местного значения) к многоквартирным жилым домам в 32 "б" микрорайоне города Актау"**

АКТ
приемки выполненных работ за декабрь 2013 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел 1. Земляные механизированные работы										
1.	E0101-17-8	Разработка грунта корыта бульдозерами мощностью 59(80) кВт(л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м м3	3510	9,24 / -	9,24 / 3	32449 / -	32449 / 10535	10219 / 97	- / 0,01	- / 40		
2.	E0101-24-14	Разработка грунта корыта бульдозерами мощностью 79(108) кВт(л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м м3	3510	4,75 / -	4,7534 / 1,65	16686 / -	16686 / 5789	5616 / 97	- / 0,01	- / 19		
3.	E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25см м3	2633	14,01 / -	14,01 / 4,80	36877 / -	36877 / 12625	12247 / 97	- / 0,02	- / 41		
4.	E0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, маосой 25т,при толщине слоя 25см м3	2633	1,39 / -	1,39 / 0,42	3669 / -	3669 / 1104	1071 / 97	- / 0,00	- / 4		
5.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	2633	23,62 / 1,62	12,0 / 2,75	62185 / 4265	31589 / 7228	11148 / 97	0,01 / 0,01	32 / 32		

6.	Е0101-17-8	Погрузка грунта от разработки корыта 2 группы на автомобилсамосвалы экскаваторами с ковшлм вместимостью 0,65 м3 м3	3510	32,27 1,42	30,8 8,34	113259 4984	108004 29291	33247 97	0,01 0,03	35 100
7.	Е0101-19-2 к=20	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых земловозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	3510	32,03 -	27,40 10,20	112432 -	96174 35802	34728 97	- 0,05	- 172
8.	Е010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающих вне карьеров/, расстояние перевозки 10км, класс груза 1 т	5616	91,92 -	91,92 18,38	516223 -	516223 103245	103245 100	- 0,39	- 2169
9.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	3510	3,80 0,48	3,24 1,12	13342 1685	11387 3931	5448 97	0,00 0,00	12 13
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			907121	853057	-		78
						10934	209550			2590
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			907121	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			216967	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			67445	-			-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1191534	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда								
10.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси м3	1316,4	3188,73 21,38	73,75 11,67	4197649 28145	97089 15361	57863 133	0,20 0,04	190 54
11.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований из щебеночно песчано-гравийных смесей толщиной 15см м2	8776	476,03 6,41	17,83 5,07	4177639 56254	156434 44472	133966 133	0,04 0,02	365 160
18.	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-07-20-02, РДС РК 8.02-03-20-02 м	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	2760	947,44 108,68	6,63 1,76	2614936 299957	18301 4849	405392 133	1 0	1926 17
19.	С143003-10	Камни бетонные бортовые/ГОСТ6665-91/ М-400	124,2	27100	-	3365820	-	-	-	-

	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002,СН РК 8.02-04С-2004	м3		-	-	-	-	-	-	-
20.	Е010333-А70	Перевозка щебня автомобилями-самосвалами /работающих вне карьеров/, расстояние перевозки 70км(сверх 20км, учтенных в стомости), класс груза 1 т	803,2	404,64 -	404,64 80,93	325007 -	325007 65001	65001 100	- 2	- 1365
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			14681051	596830	-		2481
			Тенге			384356	129683	-		1596
	РАЗДЕЛ 4. Переустройство сетей электроснабжения									
30.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами м3	12,32	218,93 218,93	- -	2697 2697	- -	3048 113	1,54 -	19 -
31.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	12,32	134,10 134,10	- -	1652 1652	- -	1867 113	0,97 -	12 -
32.	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий кан.-км	0,022	230925,38 27450,00	- -	5080 604	- -	664 113	175,00 -	4 -
33.	Ц0108-148-2	Кабель до 35 кВ, проложенных трубах, блоках и коробках, масса 1м до 2кг м	22	38,1 28,8	3,2 0,7	838 634	70 15	617 95	0,15 -	3 -
34.	С151601-520 Изм. и доп. вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией(ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000В, марка АИБбШв, число жил и сечение 3х25+1х16мм2 1000м	0,022	279400 -	- -	6147 -	- -	- -	- -	- -
35.	С151601-33 Изм. и доп. вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Муфты соединительные термосаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1кВ, тип 3ПСТп 1х16-25 и сечение 3х25+1х16мм2 комплект	2	2730 -	- -	5460 -	- -	- -	- -	- -

36.	Ц0108-148-2	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1кВ, сечение до 70мм2 шт	2	2300,70 844,00	1439,00 317,00	4601 1688	2878 634	2206 95	5 1,84	10 4
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			26476	2948	-		48
			Тенге			7275	650	-		4
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1-4		Тенге			15614649	1452836	-		4839
			Тенге			402565	339883	-		4658
	Накладные расходы -		Тенге			887591	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		чел-ч			979505		-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			17481745	-	-		-
	-Временные здания и сооружения, 4,6%		Тенге			804160	-	-		-
	Итого:					18285905				-
	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,155%		Тенге			211202	-	-		-
	-Затраты на выслугу лет, 1%		Тенге			182859	-	-		-
	затраты на дополнительные отпуска, 0,4%		Тенге			73144	-	-		-
	ВСЕГО:		Тенге			18753110	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ценах 2001г		Тенге			18753110	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ 2013года к=2,23355		Тенге			41885978	-	-		-
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					837720	-	-		-
	СТОИМОСТЬ РАБОТ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН		Тенге			42723698	-	-		-
	- НДС (12%)		Тенге			5126844	-	-		
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ		**Тенге**			**47850542**	-	-		-
	Удержание аванс 5%		Тенге			2392527				
	Итого к оплате		Тенге			45458015				
	в том числе									
	СМР		Тенге			40587513				
	НДС (12%)		Тенге			4870502				

ЗАКАЗЧИК:_____ **Государственное учреждение "Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

ТЕХНАДЗОР:_____ **ТОО "Водолей - 22"**

ПОДРЯДЧИК:_____ **ТОО "Алтынқұрық"**