Акционерное общество «Риддер ТЭЦ»
РНН 600700157980
БИН 050540006312

Утверждаю:
Президент АО «Риддер ТЭЦ»
Имашева О.С.
_____
«19» _____ 2019г

ПРОТОКОЛ №
заседания комиссии по работе с основными средствами
АО «Риддер ТЭЦ»

20.08.2019г. г. Риддер

Председатель комиссии: главный инженер Мельчиков М.Б.

Секретарь: бухгалтер по материалам Полякова Ю.М.

Присутствовали:
Члены комиссии:
Начальник управления по ПТР Ленская Г.А.
Главный бухгалтер
Начальник управления Наладки и ПНР Корытин Э.А.
Исполнительный директор по обеспечению
юридическо-охранной деятельности Коныров Р.К.
Административный директор АХУ

Повестка дня:

1. Идентификация проведенного ремонта основных средств

1 КОТЛОАГРЕГАТ № 2 ЦКТИ-75 инв.№018387

Слушали:

По первому вопросу выступил:

- Начальник управления по ремонту и эксплуатации котельного оборудования.

1.1. Ремонт котлоагрегата ЦКТИ-75-39Ф ст.№2 производился на основании договора №67/1 от 9 июля 2019 года.

1.2. Ремонт выполнялся в период с *09.07.2019г. по 19.08.2019г.*

1.3. В целях поддержания работоспособности оборудования котельного цеха проведен капитальный ремонт котлоагрегата ЦКТИ-75-39Ф ст.№2, силами подрядной организации ТОО «Келешек-МТГ»

1.4. Ремонт произведен на основании *Технического задания и акта выявленных дефектов*.

1.5. Работы выполненные в соответствии НТД, в полном объеме с оценкой: *хорошо*.

1.6. Имеющее место отступления от проекта *нет*

1.7. При ремонте выполнены следующие работы по устранению дефектов, препятствующих нормальной эксплуатации оборудования котельного цеха:

- Ремонт золоулавливающей установки
- Ремонт горелок
- Ремонт футеровки аэродинамического порога
- Ремонт сепаратора
- Ремонт циклона
- Ремонт питателя сырого угля (замена пера шнека)
- Ремонт бункера пыли
- Ремонт шнека ГЗУ (замена подшипников, шарниров «Гука», нижней части ванны, ремонт редуктора КЦ-2-500, ремонт брони корпса)

1.8. Первоначальные технико-экономические показатели и срок эксплуатации: *инв.№018387 – не изменились.*

1.9. Стоимость выполненных и принятых работ 86 400 000,00 тенге с учетом НДС.

Комиссия проверила наличие и содержание следующих документов по ремонту:

Технического задания на ремонт котлоагрегата, договор на выполнения работ №67/1 от 09.07.2019 года, акты выполненных работ.

Перечень неполадок препятствующей нормальной эксплуатации: *нет.*

Решили:

Ремонтные работы следующем на оборудовании котельного цеха:

1 КОТЛОАГРЕГАТ № 2 ЦКТИ-75 инв.№018387

1.1. Принять в эксплуатацию с 20 августа 2019 года.

1.2. Производились в соответствии с требованиями:

«Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций, тепловых и электрических сетей», утверждённых Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 11 февраля 2015 года за №73. (с изменениями от 25.12.2017 года), согласно (Р.2 П.5,8; Р3 и приложения 2 к Правилам организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций, тепловых и электрических сетей) указанных правил.

На основании предоставленной документации произведённый ремонт - считать капитальным ремонтом, с отнесением затрат на соответствующую статью бухгалтерского учета.

Председатель комиссии: Главный инженер _____ Мельчиков М.Б.

Члены комиссии:

главный бухгалтер _____

исполнительный директор по обеспечению

юридическо-охранной деятельности _____ Коныров Р.К.

начальник управления по ПТР _____ Ленская Г.А.

начальник управления Наладки и ПНР _____ Корытин Э.А.

административный директор АХУ _____

бухгалтер по материалам _____ Полякова Ю.М.