ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Форма №КС- 3

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование работ: **Строительство автомобильных дорог в селе Кызан Мангистауского района**

Основание: **Доп. соглашение №2 от 29.01.2018 к договору №13 от 25.07.2017г.**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце: за **апрель**	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце: за **апрель**	по монтажу оборудования		на приобретение мат-ов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**18 805 847,82**		**18 805 847,82**						**2 256 701,74**	**21 062 549,56**
в том числе:										
за апрель 2018г.		**18 805 847,82**		**18 805 847,82**					**2 256 701,74**	**21 062 549,56**
-удержание по договору 5%		**940 292,39**		**940 292,39**					**112 835,09**	**1 053 127,48**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:		**17 865 555,43**		**17 865 555,43**					**2 143 866,65**	**20 009 422,08**
20 009 422,08 (Двадцать миллионов девять тысячи четыреста двадцать два) тенге 08 тиын										

"ЗАКАЗЧИК"
Руководитель ГУ "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Калиев А.У.

"ПОДРЯДЧИК"
Директор ТОО "Алтынқұрық"
Әбдірахман Д.Қ.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Форма №2

Подрядчик: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование объекта: **Строительство автомобильных дорог в селе Кызан Мангистауского района**

АКТ
приемки выполненных работ за апрель месяц 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. УЛИЦА №3 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА										
1	Е0127-72-1 27-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,22	41819,11	339,59	9200	75	41	0,58	--
		т		--	140,94	--	31	133	0,58	--
2	Е0127-53-1 27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных	275	683,55	15,35	187977	4222	4023	0,03	9
		м2		5,94	5,06	1634	1392	133	0,02	5
3	Е0127-54-1	добавить 2 см толщины покрытия из горячих	275		--	90827	--	15	--	--
		м2		0,04	--	11	--	133	--	--
4	Е0127-63-11 27-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	91,6229	339,58	20,37	31113	1866	1241	0,03	3
		м2		4,79	5,40	439	494	133	0,02	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			319117	6163			12
			Тенге			2084	1917			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			319117	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			5320		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			19660	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			344097	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			344097	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. УЛИЦА №4 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
5	Е0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см								
			460	342,75	17,83	157665	8200	7022	0,04	19
		м2		6,41	5,07	2949	2331	133	0,02	8
6	Е0127-23-1 27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)								
			432	596,19	27,83	257554	12021	8316	0,03	14
		м2		5,00	9,47	2160	4092	133,001	0,03	14
7	Е0127-72-1 27-72-1	Розлив вяжущих материалов								
			0,288	41819,11	339,59	12044	98	54	0,58	--
		т		--	140,94	--	41	133	0,58	--
8	Е0127-53-1 27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ								
			360	683,55	15,35	246079	5527	5267	0,03	12
		м2		5,94	5,06	2138	1822	133	0,02	6
9	Е0127-54-1 27-54-1 К=4	добавить 2 см толщины покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ								
			360	330,28	--	118900	--	19	--	--
		м2		0,04	--	14	--	133	--	--
10	Е0127-63-11 27-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см								
			120	339,58	20,37	40750	2444	1626	0,03	4
		м2		4,79	5,40	575	648	133	0,02	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			**832992**	**28289**			**16**
			Тенге			**7836**	**8933**			**9**

Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**832992**	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			22303		-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51318	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			906613	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			**906613**	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬСТВО УЛИЦА №5								
		Дорожная одежда								
11	**Е0127-21-1 27-21-1**	**Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 10см**								
			8297	**342,75**	**17,83**	**2843797**	**147894**	**126654**	**0,04**	**345**
		м2		**6,41**	**5,07**	**53184**	**42045**	**133**	**0,02**	**152**
12	**Е0127-23-1 27-23-1**	**Устройство однослойных оснований толщиной 15см из щебня фракции 40-70мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 10ости на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)**								
			2000	**596,19**	**27,83**	**1192381**	**55651**	**38497**	**0,03**	**66**
		м2		**5,00**	**9,47**	**10000**	**18947**	**133,001**	**0,03**	**67**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			**4036178**	**203545**			**411**
			Тенге			**63184**	**60992**			**219**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4036178**	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			165151		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			248644	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4449973	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			**4449973**	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬСТВО УЛИЦА №6								
		Дорожная одежда								
13	**Е0127-21-1 27-21-1**	**Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 10см**								
			5400	**342,75**	**17,83**	**1850850**	**96282**	**82449**	**0,04**	**225**
		м2		**6,41**	**5,07**	**34614**	**27378**	**133**	**0,02**	**99**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			**1850850**	**96282**			**225**
			Тенге			**34614**	**27378**			**99**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1850850**	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			82449		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			114024	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2047323	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			**2047323**	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			**7748006**				
			Тенге							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7748006	-	-		-
	Временные здания и сооружения - 4,6%		Тенге			356408				
	ИТОГО:		Тенге			**8104415**				
	Дополнительные затраты при производство работ в зимнее время-1,26%		чел.-ч			102116				
	Затраты на выслуги лет -1%		Тенге			81044				
	Дополнительные затраты на доп.отпуска -0,4%		Тенге			32418				
	ИТОГО:		чел.-ч			**8319992**				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 года		Тенге			8319992				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014 года с к= 2,38968		Тенге			19882118,72				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		Тенге			397642,37				
	ИТОГО:		Тенге			**20279761,09**				
	Налоги на добавленную стоимость, 12%					2433571,33				
	ИТОГО:					22713332,43				
	Сметная стоимость строительства по договору с понижающим коэфициентом к=0,92732097458506		Тенге			21062549,56				
	Удержание по договору 5%		тенге			**1053127,48**				
	Итого к оплате		тенге			20009422,08				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Калиев А.У. _____

Подрядчик:
Директор ТОО "Алтынқұрық"

Әбдірахман Д.К. _____

Технадзор:
Директор ТОО "Мұнай жолдары"

Батыров Н.А. _____