ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Форма №КС- 3

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование работ: **Строительство автомобильных дорог в селе Кызан Мангистауского района**

Основание: **Договор №13 от 25.07.2017г.**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце: за **июнь**	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце: за **июнь**	по монтажу оборудования			другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**152 320 748,04**		**152 320 748,04**						**18 278 489,77**	**170 599 237,81**
в том числе:										
за июнь 2018г.		**5 694 693,77**		**5 694 693,77**					**683 363,25**	**6 378 057,02**
-удержание по договору 5%		**284 734,69**		**284 734,69**					**34 168,16**	**318 902,85**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:		**5 409 959,08**		**5 409 959,08**					**649 195,09**	**6 059 154,17**
6 059 154,17 (Шесть миллионов пятьдесят девять тысяч сто пятьдесят четыре) тенге 17 тиын										

"ЗАКАЗЧИК"
Руководитель ГУ "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
_____ **Калиев А.У.**

"ПОДРЯДЧИК"
Директор ТОО "Алтынқұрық"
_____ **Әбдірахман Д.Қ.**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Форма №2

Подрядчик: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование объекта: **Строительство автомобильных дорог в селе Кызан Мангистауского района**

АКТ

приемки выполненных работ за июнь месяц 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УЛИЦА №1.Обстановка дороги								
21	**Е0127-83-1 27-83-1**	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**	14	747,86	146,19	10470	2047	9952	3,20	45
		шт		506,25	28,22	7088	395	133	0,11	2
22	**СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ**	**Стоимость стоек дорожных знаков СКМ1.25**	14	1068,58	--	14960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	**СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ**	**Знак предупреждающий треугольной формы со светоотражающей пленкой, покрывающей все поле знака из тонколистовой стали, со сторонами размером 700х700х700 мм, ГОСТ 10807-78 N1.11.1; 1.11.2, 1.12.1,1.12.2**	4	3325,31	--	13301	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	**СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ**	**Знак предупреждающий треугольной формы со светоотражающей пленкой, покрывающей все поле знака из тонколистовой стали, со сторонами размером 700х700х700мм, ГОСТ 10807-78 N 2.3.1-2.4**	10	3325,31	--	33253	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0101-17-7 1-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	16	26,25	25,02	420	400	123	0,01	--
		м3		1,15	6,79	18	109	97	0,02	--
26	Е0101-20-2 К=2	Ремонт и содержание 2-группы грунтовых	16	3,37	2,74	54	44	16	--	--
		м3		--	1,02	--	16	97	--	--
26	Е0101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	16	3,83	3,24	61	52	25	--	--
		м3		0,48	1,12	8	18	97	--	--
27	С010333-А1-1 С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	27,2	23,64	23,64	643	643	129	--	--
		т		--	4,73	--	129	100	0,10	3
28	Е0101-134-1 1-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	16	21,55	4,52	345	72	264	0,11	2
		м3		17,03	--	272	--	97	--	--
29	Е0101-145-5 1-145-5 т.ч. п-3.173 К=0,6	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом / насыпных грунтов/	31,5	11,64	--	367	--	356	0,07	2
		м2		11,64	--	367	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			73874	3258			49
			Тенге			7753	666			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			73874	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			10864		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5084	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			89823	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			**89823**	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3.Рекультивация земель								
30	Е0101-30-2 1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью до 96 (до 108) кВт (л.с.)	666	0,20	0,20	135	135	45	--	--
		м2		--	0,07	--	47	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			135	135			--
			Тенге			--	47			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			135	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			45		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			11	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			191	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			191	-	-		-
				УЛИЦА №2.Обстановка дороги						
106	Е0127-83-1 27-83-1	Установка дорожных знаков на железобетонных стойках	36	747,86	146,19	26923	5263	25590	3,20	115
		шт		506,25	28,22	18225	1016	133	0,11	4
107	СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Стоимость стоек дорожных знаков СКМ1.25	38	1068,58	--	40606	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	СПРАЙС СТПРАЙС	Знак предупреждающий треугольной формы со светоотражающей пленкой, покрывающей все	12	3325,31	--	39904	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
109	СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Знак предупреждающий треугольной формы со светоотражающей пленкой, покрывающей все поле знака из тонколистовой стали, со сторонами размером 700х700х700мм, ГОСТ 10807-78 N 2.3.1-	22	3325,31	--	73157	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
110	СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Знак информационно-указательный, прямоугольной формы из тонколистовой сталисо светоотражающей пленкой, покрывающей все полезнака, при площади знака до 1 м2, ГОСТ 10807-78 N1.31.3	2	4819,84	--	9640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
111	Е0101-17-7 1-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшомвместимостью 0,65 м3	44	26,25	25,02	1155	1101	339	0,01	--
		м3		1,15	6,79	51	299	97	0,02	1
112	Е0101-19-2 1-19-2 К=2	Ремонт исодержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	44	3,37	2,74	148	121	44	--	--
		м3		--	1,02	--	45	97	--	--
113	Е0101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	44	3,83	3,24	169	143	68	--	--
		м3		0,48	1,12	21	49	97	--	--
114	С010333-А1-1 С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние	74,8	23,64	23,64	1768	1768	354		
		т		--	4,73	--	354	100	0,10	7
115	Е0101-134-1 1-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	43	21,55	4,52	926	194	710	0,11	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		17,03	--	732	--	97	--	--
116	E0101-145-5 1-145-5 т.ч. п-3.173 К=0,6	**Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом / насыпных грунтов/**	85,3	11,64	--	993	--	963	0,07	6
		м		11,64	--	993	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**195389**	**8590**			**127**
			Тенге			**20022**	**1762**			**13**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**195389**	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			28068		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			13407	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			236864	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			**236864**	-	-		-
			УЛИЦА №3.Обстановка дороги							
158	E0127-83-1 27-83-1	**Установка дорожных знаков на железобетонных стойках**	8	747,86	146,19	5983	1170	5687	3,20	26
		шт		506,25	28,22	4050	226	133	0,11	1
159	**СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ**	**Опоры дорожных знаков, марка**	9	1068,58	--	9617	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
160	**СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ**	**Знак предупреждающий треугольной формы со светоотражающей пленкой, покрывающей все поле знака из тонколистовой стали, со сторонами размером 700х700х700 мм, ГОСТ 10807-78 N1.11.1; 1.11.2, 1.12.1,1.12.2**	2	3325,31	--	6651	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
161	**СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ**	**Знак предупреждающий треугольной формы со светоотражающей пленкой, покрывающей все поле знака из тонколистовой стали, со сторонами размером 700х700х700мм, ГОСТ 10807-78 N 2.3.1-2.4**	5	3325,31	--	16627	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
162	**СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ**	**Знак информационно-указательный, прямоугольной формы из тонколистовой сталисо светоотражающей пленкой, покрывающей все поле знака, при площади знака до 1 м2, ГОСТ 10807-78 N1.31.3**	1	4819,84	--	4820	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
163	E0101-17-7 1-17-7	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	10	26,25	25,02	263	250	77	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,15	6,79	12	68	97	0,02	--
164	Е0101-19-2 1-19-2 К=2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	10	3,37	2,74	34	27	10	--	--
		м3		--	1,02	--	10	97	--	--
165	Е0101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	10	3,83	3,24	38	32	16	--	--
		м3		0,48	1,12	5	11	97	--	--
166	С010333-А1-1 С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	17	23,64	23,64	402	402	80	--	--
		т		--	4,73	--	80	100	0,10	2
167	Е0101-134-1 1-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	10	21,55	4,52	215	45	165	0,11	1
		м3		17,03	--	170	--	97	--	--
168	Е0101-145-5 1-145-5 т.ч. п-3.173 К=0,6	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом / насыпных грунтов/	20,1	11,64	--	234	--	227	0,07	1
		м2		11,64	--	234	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			**44883**	**1927**			**28**
			Тенге			**4471**	**395**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			44883	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			6262		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3069	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			54213	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			**54213**	-	-		-
			УЛИЦА 4.Обстановка дороги							
195	Е0127-83-1 27-83-1	Установка дорожных знаков на железобетонных стойках	2	747,86	146,19	1496	292	1422	3,20	6
		шт		506,25	28,22	1013	56	133	0,11	--
196	СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Опоры дорожных знаков, марка	3	1068,58	--	3206	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
197	ПРАЙС ЛИСТ	Знак предупреждающий треугольной формы со светоотражающей пленкой, покрывающей все поле знака из тонколистовой стали, со сторонами размером 700х700х700мм, ГОСТ 10807-78 N 2.3.1-2.4	1	3325,31	--	3325	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
198	СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Знак информационно-указательный, прямоугольной формы из тонколистовой стали со светоотражающей пленкой, покрывающей все полезнака, при площади знака до 1 м2, ГОСТ 10807-78 N1.31.3	1	4819,84	--	4820	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
199	Е0101-17-7 1-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	3	26,25	25,02	79	75	23	0,01	--
		м3		1,15	6,79	3	20	97	0,02	--
200	Е0101-19-2 1-19-2 К=2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	3	3,37	2,74	10	8	3	--	--
		м3		--	1,02	--	3	97	--	--
201	Е0101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	3	3,83	3,24	11	10	5	--	--
		м3		0,48	1,12	1	3	97	--	--
202	С010333-А1-1 С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	5,1	23,64	23,64	121	121	24	-	-
		т		--	4,73	--	24	100	0,10	1
203	Е0101-134-1 1-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	3	21,55	4,52	65	14	50	0,11	--
		м3		17,03	--	51	--	97	--	--
204	Е0101-145-5 1-145-5 т.ч. п-3.173 К=0,6	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом / насыпных грунтов/	6,6	11,64	--	77	--	75	0,07	--
		м2		11,64	--	77	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**			**13209**	**520**			**7**
			Тенге			**1145**	**107**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13209	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1601		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			889	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15698	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			**15698**	-	-		-

УЛИЦА №5.Примыкания на ПК0+00

223	Е0101-25-2 1-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из корыта	12	11,19	11,19	134	134	36	--	--
		м3		--	3,06	--	37	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
224	Е0101-25-10 1-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	12	9,40	9,40	113	113	30	--	--
		м3		--	2,57	--	31	97	0,01	--
225	Е0101-145-9 1-145-9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	40	14,12	3,88	565	155	427	0,07	3
		м2		10,24	0,78	410	31	97	--	--
226	Е0101-130-1 1-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	8	14,01	14,01	112	112	37	--	--
		м3		--	4,80	--	38	97	0,02	--
227	Е0101-130-7 1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	8	1,39	1,39	11	11	3	--	--
		м3		--	0,42	--	3	97	--	--
228	Е0101-135-1 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	8	23,62	12,00	189	96	34	0,01	--
		м3		1,62	2,75	13	22	97	0,01	--
229	Е0101-17-7 1-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	81	26,25	25,02	2126	2027	624	0,01	1
		м3		1,15	6,79	93	550	97	0,02	2
230	Е0101-19-2 1-19-2 К=10	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	81	16,87	13,70	1366	1110	401	--	--
		м3		--	5,10	--	413	97	0,02	2
231	Е0101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	81	3,83	3,24	310	263	126	--	--
		м3		0,48	1,12	39	91	97	--	--
232	С010333-А5-1 С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние	129,6	54,00	54,00	6998	6998	1400		
		т		--	10,80	--	1400	100	0,23	29
233	Е0101-130-2 1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	78	12,51	12,51	976	976	324	--	--
		м3		--	4,28	--	334	97	0,01	1
234	Е0101-130-8 1-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30 см	78	6,36	6,36	496	496	145	--	--
		м3		--	1,91	--	149	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
235	Е0101-135-1 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	78	23,62	12,00	1842	936	330	0,01	1
		м3		1,62	2,75	126	214	97	0,01	1
236	Е0101-145-12 1-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	268	8,55	4,43	2290	1186	1264	0,03	7
		м2		4,12	0,74	1104	199	97	--	1
237	Е0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 10см	185	342,75	17,83	63409	3298	2824	0,04	8
		м2		6,41	5,07	1186	937	133	0,02	3
238	Е0127-23-1 27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	168	596,19	27,83	100160	4675	3234	0,03	6
		м2		5,00	9,47	840	1592	133	0,03	6
239	Е0127-72-1 27-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,1264	41819,11	339,59	5286	43	24	0,58	--
		т		--	140,94	--	18	133	0,58	--
240	Е0127-53-1 27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	158	683,55	15,35	108001	2426	2312	0,03	5
		м2		5,94	5,06	939	799	133	0,02	3
241	Е0127-54-1 27-54-1 К=4	добавить 2 см толщины покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	158	330,28	--	52184	--	8	--	--
		м2		0,04	--	6	--	133	--	--
242	Е0127-63-11 27-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	55	339,58	20,37	18677	1120	745	0,03	2
		м2		4,79	5,40	263	297	133	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**			**365246**	**26173**			**33**
			Тенге			**5019**	**7155**			**50**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			365246	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			14327		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			22774	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			402347	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			**402347**	-	-		-

РАЗДЕЛ 4.Примыкания в конце трассы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
243	Е0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 10см	27	342,75	17,83	9254	481	412	0,04	1
		м2		6,41	5,07	173	137	133	0,02	--
244	Е0127-23-1 27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000кгс/см2)	10	596,19	27,83	5962	278	192	0,03	--
		м2		5,00	9,47	50	95	133	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	**Тенге**			**15216**	**760**			**1**
			Тенге			**223**	**232**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**15216**	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			605		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			949	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16770	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			**16770**	-	-		-
		РАЗДЕЛ 5.Съезды и переезды								
245	Е0101-25-2 1-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из корыта	26	11,19	11,19	291	291	77	--	--
		м3		--	3,06	--	80	97	0,01	--
246	Е0101-25-10 1-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	26	9,40	9,40	244	244	65	--	--
		м3		--	2,57	--	67	97	0,01	--
247	Е0101-145-9 1-145-9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	85	14,12	3,88	1200	330	908	0,07	6
		м2		10,24	0,78	870	66	97	--	--
248	Е0101-130-1 1-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	17	14,01	14,01	238	238	79	--	--
		м3		--	4,80	--	82	97	0,02	--
249	Е0101-130-7 1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	17	1,39	1,39	24	24	7	--	--
		м3		--	0,42	--	7	97	--	--
250	Е0101-135-1 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	17	23,62	12,00	401	204	72	0,01	--
		м3		1,62	2,75	28	47	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
251	Е0101-17-7 1-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	120	26,25	25,02	3150	3003	924	0,01	1
		м3		1,15	6,79	138	814	97	0,02	3
252	Е0101-19-2 1-19-2 К=10	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	120	16,87	13,70	2024	1644	594	--	--
		м3		--	5,10	--	612	97	0,02	3
253	Е0101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	120	3,83	3,24	460	389	186	--	--
		м3		0,48	1,12	58	134	97	--	--
254	С010333-А5-1 С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	192	54,00	54,00	10368	10368	2074		
		т		--	10,80	--	2074	100	0,23	44
255	Е0101-130-2 1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	115	12,51	12,51	1438	1438	478	--	--
		м3		--	4,28	--	492	97	0,01	2
256	Е0101-130-8 1-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30 см	115	6,36	6,36	731	731	213	--	--
		м3		--	1,91	--	220	97	0,01	1
257	Е0101-135-1 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	115	23,62	12,00	2716	1380	487	0,01	1
		м3		1,62	2,75	186	316	97	0,01	1
258	Е0101-145-12 1-145-12	Планировка откосов, полотна насыей из грунтов 2 группы механизированным способом	533	8,55	4,43	4555	2359	2514	0,03	15
		м2		4,12	0,74	2196	396	97	--	1
259	Е0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойныхоснований и покрытий из песчано-гравийных смесейтолщиной 10см	375	342,75	17,83	128531	6684	5724	0,04	16
		м2		6,41	5,07	2404	1900	133	0,02	7
260	Е0127-23-1 27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	303	596,19	27,83	180646	8431	5833	0,03	10
		м2		5,00	9,47	1515	2870	133	0,03	10
261	Е0127-72-1 27-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,2136	41819,11	339,59	8933	73	40	0,58	--
		т		--	140,94	--	30	133	0,58	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
262	Е0127-53-1 27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	267	683,55	15,35	182509	4099	3906	0,03	9
		м2		5,94	5,06	1586	1351	133	0,02	5
263	Е0127-54-1 27-54-1 К=4	добавить 2 см толщины покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	267	330,28	--	88184	--	14	--	--
		м2		0,04	--	11	--	133	--	--
264	Е0127-63-11 27-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	133	339,58	20,37	45164	2709	1802	0,03	4
		м2		4,79	5,40	637	718	133	0,02	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			661807	44639			63
			Тенге			9628	12275			80
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			661807	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			25997		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			41268	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			729072	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			729072	-	-		-
		РАЗДЕЛ 6.Обстановка дороги								
265	Е0127-83-1 27-83-1	Установка дорожных знаков на железобетонных стойках	18	747,86	146,19	13461	2631	12795	3,20	58
		шт		506,25	28,22	9113	508	133	0,11	2
266	СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Стоимость стоек дорожных знаков СКМ1.25	19	1068,58	--	20303	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
267	СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Знак предупреждающий треугольной формы со светоотражающей пленкой, покрывающей все поле знака из тонколистовой стали, со сторонами размером 700х700х700 мм, ГОСТ 10807-78 N1.11.1; 1.11.2, 1.12.1,1.12.2	6	3325,31	--	19952	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
268	СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Знак предупреждающий треугольной формы со светоотражающей пленкой, покрывающей все поле знака из тонколистовой стали, со сторонами размером 700х700х700мм, ГОСТ 10807-78 N 2.3.1-2.4	11	3325,31	--	36578	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
269	СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Знак информационно-указательный, прямоугольной формы из тонколистовой сталисо светоотражающей пленкой, покрывающей все полезнака, при площади знака до 1 м2, ГОСТ 10807-78 N1.31.3	1	4819,84	--	4820	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
270	Е0101-17-7 1-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	22	26,25	25,02	578	550	169	0,01	--
		м3		1,15	6,79	25	149	97	0,02	1
271	Е0101-19-2 1-19-2 К=2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	22	3,37	2,74	74	60	22	--	--
		м3		--	1,02	--	22	97	--	--
272	Е0101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	22	3,83	3,24	84	71	34	--	--
		м3		0,48	1,12	11	25	97	--	--
273	С010333-А1-1 С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	37,4	23,64	23,64	884	884	177		
		т		--	4,73	--	177	100	0,10	4
274	Е0101-134-1 1-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	21	21,55	4,52	452	95	347	0,11	2
		м3		17,03	--	358	--	97	--	--
275	Е0101-145-5 1-145-5 т.ч. п-3.173 К=0,6	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом / насыпных грунтов/	42,6	11,64	--	496	--	481	0,07	3
		м2		11,64	--	496	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24	**Тенге**			**97683**	**4293**			**63**
			Тенге			**10002**	**881**			**6**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			97683	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			14025		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			6702	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			118411	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			**118411**	-	-		-
			РАЗДЕЛ 3.Примыкания на ПК0+00							
295	Е0101-25-2 1-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из корыта	9	11,19	11,19	101	101	27	--	--
		м3		--	3,06	--	28	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
296	Е0101-25-10 1-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы гр								
		унтов добавлять на каждые последующие 10 м	9	9,40	9,40	85	85	22	--	--
		м3		--	2,57	--	23	97	0,01	--
297	Е0101-145-9 1-145-9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	28	14,12	3,88	395	109	299	0,07	2
		м2		10,24	0,78	287	22	97	--	--
298	Е0101-130-1 1-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками напневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по од ному следу при толщине слоя 25 см	6	14,01	14,01	84	84	28	--	--
		м3		--	4,80	--	29	97	0,02	--
299	Е0101-130-7 1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	6	1,39	1,39	8	8	2	--	--
		м3		--	0,42	--	3	97	--	--
300	Е0101-135-1 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	6	23,62	12,00	142	72	25	0,01	--
		м3		1,62	2,75	10	16	97	0,01	--
301	Е0101-17-7 1-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	135	26,25	25,02	3544	3378	1039	0,01	1
		м3		1,15	6,79	155	916	97	0,02	3
302	Е0101-19-2 1-19-2 К=10	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	135	16,87	13,70	2277	1850	668	--	--
		м3		--	5,10	--	689	97	0,02	3
303	Е0101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	135	3,83	3,24	517	438	210	--	--
		м3		0,48	1,12	65	151	97	--	1
304	С010333-А5-1 С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	216	54,00	54,00	11664	11664	2333		
		т		--	10,80	--	2333	100	0,23	49
305	Е0101-130-2 1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	130	12,51	12,51	1626	1626	540	--	--
		м3		--	4,28	--	557	97	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
306	Е0101-130-8 1-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30 см	130	6,36	6,36	826	826	241	--	--
		м3		--	1,91	--	249	97	0,01	1
307	Е0101-135-1 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	130	23,62	12,00	3070	1560	550	0,01	2
		м3		1,62	2,75	211	357	97	0,01	2
308	Е0101-145-12 1-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	135	8,55	4,43	1154	597	637	0,03	4
		м2		4,12	0,74	556	100	97	--	--
309	Е0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 10см	78	342,75	17,83	26734	1390	1191	0,04	3
		м2		6,41	5,07	500	395	133	0,02	1
310	Е0127-23-1 27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000кгс/см2)	61	596,19	27,83	36368	1697	1174	0,03	2
		м2		5,00	9,47	305	578	133	0,03	2
311	Е0127-72-1 27-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0408	41819,11	339,59	1706	14	8	0,58	--
		т		--	140,94	--	6	133	0,58	--
312	Е0127-53-1 27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	51	683,55	15,35	34861	783	746	0,03	2
		м2		5,94	5,06	303	258	133	0,02	1
313	Е0127-54-1 27-54-1 К=4	добавить 2 см толщины покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	51	330,28	--	16844	--	3	--	--
		м2		0,04	--	2	--	133	--	--
314	Е0127-63-11 27-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	42	339,58	20,37	14262	856	569	0,03	1
		м2		4,79	5,40	201	227	133	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге			156269	27137			17
			Тенге			2594	6935			66
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			156269	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			10312		-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9995	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			176576	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			**176576**	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4.Примыкания в конце трассы								
315	**Е0127-21-1 27-21-1**	**Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 10см**	**27**	**342,75**	**17,83**	**9254**	**481**	**412**	**0,04**	**1**
		м2		**6,41**	**5,07**	**173**	**137**	**133**	**0,02**	**--**
316	**Е0127-23-1 27-23-1**	**Устройство однослойных оснований толщиной 15см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000кгс/см2)**	**10**	**596,19**	**27,83**	**5962**	**278**	**192**	**0,03**	**--**
		м2		**5,00**	**9,47**	**50**	**95**	**133**	**0,03**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 29	**Тенге**			**15216**	**760**			**1**
			Тенге			**223**	**232**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**15216**	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			605		-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			949	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16770	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			**16770**	-	-		-
		РАЗДЕЛ 5.Съезды и переезды								
317	**Е0101-25-2 1-25-2**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из корыта**	**19**	**11,19**	**11,19**	**213**	**213**	**56**	**--**	**--**
		м3		**--**	**3,06**	**--**	**58**	**97**	**0,01**	**--**
318	**Е0101-25-10 1-25-10**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	**19**	**9,40**	**9,40**	**179**	**179**	**47**	**--**	**--**
		м3		**--**	**2,57**	**--**	**49**	**97**	**0,01**	**--**
319	**Е0101-145-9 1-145-9**	**Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом**	**62**	**14,12**	**3,88**	**875**	**241**	**663**	**0,07**	**4**
		м2		**10,24**	**0,78**	**635**	**48**	**97**	**--**	**--**
320	**Е0101-130-1 1-130-1**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**12**	**14,01**	**14,01**	**168**	**168**	**56**	**--**	**--**
		м3		**--**	**4,80**	**--**	**58**	**97**	**0,02**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
321	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по	12	1,39	1,39	17	17	5	--	--
		м3		--	0,42	--	5	97	--	--
322	Е0101-135-1 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	12	23,62	12,00	283	144	51	0,01	--
		м3		1,62	2,75	19	33	97	0,01	--
323	Е0101-17-7 1-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	33	26,25	25,02	866	826	254	0,01	--
		м3		1,15	6,79	38	224	97	0,02	1
324	Е0101-19-2 1-19-2 К=10	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	33	16,87	13,70	557	452	163	--	--
		м3		--	5,10	--	168	97	0,02	1
325	Е0101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	33	3,83	3,24	126	107	51	--	--
		м3		0,48	1,12	16	37	97	--	--
326	С010333-А5-1 С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	52,8	54,00	54,00	2851	2851	570	-	--
		т		--	10,80	--	570	100	0,23	12
327	Е0101-130-2 1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	33	12,51	12,51	413	413	137	--	--
		м3		--	4,28	--	141	97	0,01	--
328	Е0101-130-8 1-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30 см	33	6,36	6,36	210	210	61	--	--
		м3		--	1,91	--	63	97	0,01	--
329	Е0101-135-1 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	33	23,62	12,00	779	396	140	0,01	--
		м3		1,62	2,75	53	91	97	0,01	--
330	Е0101-145-12 1-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	315	8,55	4,43	2692	1394	1486	0,03	9
		м2		4,12	0,74	1298	234	97	--	1
331	Е0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойныхоснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 10см	230	342,75	17,83	78832	4100	3511	0,04	10
		м2		6,41	5,07	1474	1166	133	0,02	4
332	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной	176	596,19	27,83	104930	4897	3388	0,03	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		5,00	9,47	880	1667	133	0,03	6
333	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,1192	41819,11	339,59	4985	40	22	0,58	--
		т		--	140,94	--	17	133	0,58	--
334	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих	149	683,55	15,35	101850	2287	2180	0,03	5
		м2		5,94	5,06	885	754	133	0,02	3
335	Е0127-54-1	добавить 2 см толщины покрытия из горячих	149	330,28	--	49211	--	8	--	--
		м2		0,04	--	6	--	133	--	--
336	Е0127-63-11 27-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	83	339,58	20,37	28185	1691	1124	0,03	3
		м2		4,79	5,40	398	448	133	0,02	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге			378222	20625			37
			Тенге			5702	5831			31
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			378222	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			13974		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			23532	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			415728	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			415728	-	-		-
					РАЗДЕЛ 31.Обстановка дороги					
337	Е0127-83-1 27-83-1	Установка дорожных знаков на железобетонных стойках	8	747,86	146,19	5983	1170	5687	3,20	26
		шт		506,25	28,22	4050	226	133	0,11	1
338	СПРАЙС СТПРАЙС	Стоимость стоек дорожных знаков СКМ1.25	13	1068,58	--	13892	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
339	СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Знак предупреждающий треугольной формы со светоотражающей пленкой, покрывающей все поле знака из тонколистовой стали, со сторонами размером 700х700х700 мм, ГОСТ 10807-78 N1.11.1; 1.11.2, 1.12.1,1.12.2	4	3325,31	--	13301	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
340	СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Знак предупреждающий треугольной формы со светоотражающей пленкой, покрывающей все поле знака из тонколистовой стали, со сторо нами размером 700х700х700мм, ГОСТ 10807-78 N 2.3.1-2.4	7	3325,31	--	23277	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
341	СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Знак информационно-указательный, прямоугольной формы из тонколистовой стали со светоотражающей пленкой, покрывающей все полезнака, при площади знака до 1 м2, ГОСТ 10807-78 N1.31.3	1	4819,84	--	4820	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
342	Е0101-17-7 1-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	15	26,25	25,02	394	375	115	0,01	--
		м3		1,15	6,79	17	102	97	0,02	--
343	Е0101-19-2 1-19-2 К=2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	15	3,37	2,74	51	41	15	--	--
		м3		--	1,02	--	15	97	--	--
344	Е0101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	15	3,83	3,24	57	49	23	--	--
		м3		0,48	1,12	7	17	97	--	--
345	С010333-А1-1 С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	25,5	23,64	23,64	603	603	121	--	--
		т		--	4,73	--	121	100	0,10	3
346	Е0101-134-1 1-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	15	21,55	4,52	323	68	248	0,11	2
		м3		17,03	--	255	--	97	--	--
347	Е0101-145-5 1-145-5 т.ч. п-3.173 К=0,6	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом / насыпных грунтов/	29,1	11,64	--	339	--	329	0,07	2
		м2		11,64	--	339	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 31	**Тенге**			**63039**	**2305**			**30**
			Тенге			**4669**	**480**			**4**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			63039	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			6537		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4175	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			73751	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			73751	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			2346214				
			Тенге							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2346214				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Временные здания и сооружения - 4,6%		Тенге			107925				
	ИТОГО:		Тенге			2454139				
	Дополнительные затраты при производство работ в зимнее время-1,26%		чел.-ч			30922				
	Затраты на выслуги лет -1%		Тенге			24541				
	Дополнительные затраты на доп.отпуска -0,4%		Тенге			9817				
	ИТОГО:		чел.-ч			2519419				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		Тенге			2519418,83				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		Тенге			6020604,79				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		Тенге			120412,10				
	ИТОГО:		Тенге			6141016,89				
	Налоги на добавленную стоимость, 12%					736922,03				
	ИТОГО:					6877938,91				
	Сметная стоимость строительства по договору с понижающим коэфициентом к=0,92732097458506		**Тенге**			**6378057,02**				
	Удержание по договору 5%		тенге			318902,85				
	Итого к оплате		тенге			**6059154,17**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Калиев А.У.

Технадзор:
Директор ТОО "Мунай жоллары"

Батыров Н.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алтынқұрық"

Әбдірахман Д.К.