ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Управление строительств ВКО»**
г.Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27
РНН 181600242933
ИИК KZ48070102KSN1801000
в ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»
БИК KKMFKZ2A

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Курылыс»**
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
РНН 511700058524
ИИК KZ 79 319T 0100 0040 3218
АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZKX

Договор № 35 от 26 марта 2012г.

Акт № 4
выполненных работ за июль 2012 года

Объект : «Строительство спортивного модуля в с.Калбатау Жарминского района ВКО»

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге				Наклад. расходы, тенге	%
				Всего	Экспл. машин	Всего	ЗП рабочих-строител.	Экспл. машин	в т.ч. ЗП машин.		
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1									
		Общестроительные работы									
		Раздел 1. Земляные работы									
8	Е0101-145-4	Планировка площадей из грунтов 1 группы ручным способом	845	9,45	0	7985	7985	0	0	7746	97%
		м2		9,45	0						
9	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	3	289,15	289,15	867	0	867	560	543	97%
		м3		0	186,62						
		Раздел 4. Фасад									
66	Е0114-34-1	Пароизоляция пленкой ПХВ	266	72,38	0,07	19253	4937	19	5	5239	106%
		м2		18,56	0,02						
67	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125) (полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	266	164,72	50,15	43816	24480	13340	4969	29449	100%
		м2		92,03	18,68						

68	С11031-172	Плиты теплоизоля[illegible]ионные URSA, марка П 30ГС-100	27,500[illegible]	7070	0	194430	0	0	0	0	
		м3		0	0						
69	Е0114-34-1	Покрытие пленкой стен, гидроизоляция	266	72,38	0,07	19253	4937	19	5	5239	106%
		м2		18,56	0,02						
70	Е0115-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитками керамогранит на металлическом каркасе	266	2962,71	3,99	788081	124262	1061	325	130816	105%
		м2		467,15	1,22						
71	Е0126-31-1 применит.	Теплоизоляция наружных стен плитами «URSA-50» насухо (примыкание)	0,1025	2139,46	330,46	219	185	34	13	198	100%
		м3		1809	123,75						
72	С11031-169	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50	0,1046	4500	0	470	0	0	0	0	
		м3		0	0						
73	Е0107-56-2	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных и крупноблочных	8	108,97	0,9	872	698	7	3	982	140%
		м		87,3	0,34						
74	С11031-169	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50	0,95	4500	0	4275	0	0	0	0	
		м3		0	0						
75	С11011-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	0,0355	30400	0	1079	0	0	0	0	
		1000 м2		0	0						
76	С11011-897	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немереной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,024	58700	0	1409	0	0	0	0	
		т		0	0						
		Раздел 5. Перегородки									
77	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в ½ кирпича при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100	54,91	1038,76	34,37	57038	10378	1887	707	13080	118%
		м2		189	12,87						
		Локальная смета 2-1-1и (по техническому решению)									
		Исключить:									
78	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в ½ кирпича при высоте этажа до 4 м из красного кирпича М100	-62	1220,2	34,37	-75652	-11718	-2131	-798	-14769	118%
		м2		189	12,87						
		Добавить:									
77	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в ½ кирпича при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100	112,3	1038,76	34,37	116653	21225	3860	1445	26751	118%
		м2		189	12,87						
		Раздел 6. Металлические конструкции (КМ)									

84	Е0109-33-1	Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката с коэфициентами надежности по по назначению 0,95 по ж/бетонным и каменным опорам/	19,58	8421,41	2848,29	164874	57396	55764	12124	62568	90%
		т		2931,64	619,29						
85	С12021-132	Прочие конструкции одноэтажных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т	20,36	161100	0	3280176	0	0	0	0	
		т		0	0						
89	Е0109-43-1	Монтаж ригелей и стоек фахверка	1,87	11487,34	4590,56	21447	8822	8571	1568	9351	90%
		т		4725	840,11						
90	С12021-117	Стойки фахверка	1,3	113100	0	147418	0	0	0	0	
		т		0	0						
91	С12021-118	Ригели фахверка	0,6382	110400	0	70463	0	0	0	0	
		т		0	0						
94	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой 25 м	1,19	13864,97	4022,39	16548	10849	4801	1279	10916	90%
		т		9090	1071,86						
95	С12021-260	Стальные крепежные элементы из уголков	1,17	114900	0	134973	0	0	0	0	
		т		0	0						
97	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм, балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,19	2452,13	545,76	2927	1469	651	0	1322	90%
		т		1230,75	0						
		Раздел 7. Перекрытие									
115	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	12	459,72	24,15	5517	2063	290	106	3036	140%
		шт		171,9	8,83						
123	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовым гравием Y 600 кг/м3 по периметру наружных стен (корыта)	0,24	6118,36	261,86	1468	120	63	24	177	123%
		м3		499,5	99						
		Раздел 8. Кровля									
130	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	340	112,45	34,24	38234	17367	11643	2873	18216	90%
		м2		51,08	8,45						
131	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,8	376,04	1190	0	447488	0	0	0	0	
	Прим.	*м2*		0	0						
133	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,087	525600	0	45748	0	0	0	0	
		т		0	0						
135	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали толщиной 0,8 мм	88,5	161,83	1,24	14322	13561	110	42	16187	119%
		м2		153,23	0,47						

136	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	504,45	94	0	47418	0	0	0	0	
		кг		0	0						
151	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125	8,79	164,72	50,15	1448	809	441	164	973	100%
		м2		92,03	18,68						
152	С11031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	0,3516	4260	0	1498	0	0	0	0	
		м3		0	0						
153	Е0112-10-1	Устройство компенсатора из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм	6,52	161,83	1,24	1055	999	8	3	1193	119%
		м2		153,23	0,47						
154	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	37,16	94	0	3493	0	0	0	0	
		кг		0	0						
		Локальная смета 2-1-4									
		Электроосвещение									
18	Е0121-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	758	103,71	11,48	78612	61913	8701	5473	72778	108%
		м кабеля		81,68	7,22						
		Раздел 1. Материалы не учтенные ценником									
49	С151601-342	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1,17	60500	0	70967	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
50	С151601-593	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,0082	248700	0	2029	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**			**5778171**				**401989**	

Накладные расходы	401989
Итого, в том числе:	6180160
СМР	6180160
Оборудование	0
Ненормируемые и непредвиденые затраты 6%	370810
Итого	6550970
Временные здания и сооружения 3,4%	222733
Итого	6773703
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	149021
Затраты на выслугу лет 1%	67737
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	27095
Средства, связанные с командированием работников СК=0,08615955	583619
Затраты на транспорт привозных материалов СК=0,00692957	46939
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001 года	7648114
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 года К=2,08774	15967289

Налоги, сборы, обязательные платежи 2	319346
Итого, в том числе:	**16286635**
СМР	16286635
Оборудование	0
НДС 12%	**1954396**
ВСЕГО ПО АКТУ	**18241031**

Заказчик:

Начальник ГУ «Управление строительства ВКО»

_____ **Сулейменов Д.С.**

Технадзор:

Директор ТОО «ОблDORкомхоз»

_____ **Тусупбеков С.С.**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Курылыс»

_____ **Шоранов Е.К.**

Заказчик: **ГУ "Управление строительства ВКО"**
г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27
РНН 181600242933
ИИК KZ48070102KSN1801000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: **ТОО "Курылыс"**
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
РНН 511700058524
ИИК KZ 79 319T 0100 0040 3218 в АО "БТА Банк"
БИК ABKZKZKX

Объект: "Строительство спортивного модуля в с.Калбатау Жарминского района ВКО"
Договор: Договор № 35 от 26 марта 2012 г.

под

Ф-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за **август** от 21 августа 2012 года.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге			
	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты
Акт № 5	66 610 327	28 505 061	0	0	23 595 273	10 097 304	0	0
Итого:	66 610 327	28 505 061	0	0	23 595 273	10 097 304	0	0
НДС 12 %	7 993 239				2 831 433			
Итого:	74 603 566				26 426 706			
Исключить аванс 30%	22 381 070				7 928 012			
Всего к оплате:	52 222 496				18 498 694			

Заказчик:

Начальник ГУ "Управления строительства ВКО"

_____ **Д.С. Сулейменов**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Курылыс"

_____ **Е.К. Шоранов**

Технадзор:

Директор ТОО «ОблDORкомхоз»

_____ **С.С. Тусупбеков**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Управление строительст ВКО»**
г.Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27
РНН 181600242933
ИИК KZ48070102KSN1801000
в ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»
БИК KKMFKZ2A

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Курылыс»**
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
РНН 511700058524
ИИК KZ 79 319T 0100 0040 3218
АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZKX

Договор № 35 от 26 марта 2012г.

Акт № 5
выполненных работ за август 2012 года

Объект : «Строительство спортивного модуля в с.Калбатау Жарминского района ВКО»

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге				Наклад. расходы, тенге	%
				Всего	Экспл. машин	Всего	ЗП рабочих-строител.	Экспл. машин	в т.ч. ЗП машин.		
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1									
		Общестроительные работы									
		Раздел 5. Перегородки									
79	Е0126-31-1 применит.	Утепление перегородок тамбура плитами теплоизоляционными ISOVER, марка OL-E	1,02	2139,46	330,46	2173	1837	336	126	1963	100%
		м3		1809	123,75						
80	С11031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	1,04	4260	0	4413	0	0	0	0	
		м3		0	0						
81	Е0106-11-7	Крепление утеплителя стержнями	0,007	33697,62	304,24	236	232	2	1	244	105%
		т		33075	114,75						
82	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,007	50600	0	354	0	0	0	0	
		т		0	0						
83	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	20,31	1013,86	4,92	20591	3921	100	38	4157	105%

		м2		193,05	1,87						
		Раздел 6. Металлические конструкции (КМ)									
86	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зд. h до 25 м и шаге ферм до 12 м	11,99	5030,5	2020,02	60291	27236	24210	6022	29932	90%
		т		2272,5	502,43						
87	С12021-120	Прогоны доп. и кровельные из прокатных профилей	12,46	101700	0	1267629	0	0	0	0	
		т		0	0						
88	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /прогоны/ при монтаже одноэтажных зданий	11,99	2452,13	545,76	29389	14751	6541	0	13275	90%
		т		1230,75	0						
92	Е0109-53-2	Монтаж элементов крепления, тетивы, гибких планок, доборных элементов	9,69	9850,48	1162,95	95420	71271	11265	1046	65085	90%
		т		7357,5	108						
93	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	10,07	154400	0	1555468	0	0	0	0	
		т		0	0						
96	С110011-884	Прокат толстолистовой горячекатанный в листах с обрезными кромками, толщиной 9-12 мм, из углеродистой стали нормальной /обычной/ точности прокатки Ст0	0,0666	56000	0	3727	0	0	0	0	
		т		0	0						
98	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при h здания до 30 м	1995	332,24	125,09	662819	287280	249555	59331	311950	90%
		м2		144	29,74						
99	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный С15-1000-0,7	1995	896	0	1787520	0	0	0	0	
	Прим.	*м2*		0	0						
100	Спрайс-лист	Полимерная краска	1995	316,4	0	631218	0	0	0	0	
	Семкровля	*м2*		0	0						
101	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,4259	525600	0	223853	0	0	0	0	
		т		0	0						
105	Е0113-26-6	Окраска огнезащитной композицией Спарк-металл	1684,96	4,3	0,02	7245	7009	34	0	6308	90%
		м2		4,16	0						
106	Спрайс-лист	Огнезащита Спарк-металл	1516,47	257,07	0	389845	0	0	0	0	
	ТОО Корунд	*кг*		0	0						
		Раздел 11. Полы									
		Тип 2 КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА S=51,8 м2									
193	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	20,3	279,63	9,95	5676	1060	202	76	1397	123%
		м2		52,2	3,74						
194	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной изолом на битумной мастике первый слой (4 слоя)	20,3	365,09	18,42	7411	1745	374	140	2319	123%
		м2		85,95	6,91						
195	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	60,9	256,83	9,05	15641	3097	551	207	4064	123%

	К=3	*м2*		50,85	3,4						
196	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	20,3	279,63	9,95	5676	1060	202	76	1397	123%
		м2		52,2	3,74						
197	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов на растворе М-150	20,3	1479,82	11,72	30040	3485	238	89	4396	123%
		м2		171,68	4,39						
		Тип 4 БЕТОННЫЙ S=42,8 м2									
203	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	42,8	369,95	14,76	15834	2244	632	237	3052	123%
		м2		52,43	5,54						
204	Е0111-15-2	Вычитается позиция: исключить на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	85,6	-45,76	-0,67	-3917	-145	-57	-21	-204	123%
	К=2	*м2*		-1,69	-0,25						
		Тип 2 Керамическая плитка S=35,1 м2									
213	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	35,1	119,27	2,62	4186	369	92	35	496	123%
		м2		10,51	0,99						
214	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,81	9202,88	0	25842	1592	0	0	1958	123%
		м3		567	0						
215	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	35,1	279,63	9,95	9815	1832	349	131	2415	123%
		м2		52,2	3,74						
		Внутренняя отделка									
226	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	622,25	351,52	4,07	218735	84427	2530	604	89282	105%
		м2		135,68	0,97						
229	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	174	282,58	3,39	49169	20358	589	125	21507	105%
		м2		117	0,72						
230	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу	174	1863,3	4,62	324214	44365	804	546	46708	104%
		м2		254,97	3,14						
233	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	87,09	675,47	6,33	58827	27237	551	208	28818	105%
		м2		312,75	2,39						
		Раздел 13. Разные работы									
		Крыльцо № 1									
245	Е0111-1-1	Уплотнение грунта из ПГС	29,55	77,96	2,62	2304	311	77	29	418	123%
		м2		10,51	0,99						
246	Е0106-1-16	Устройство монолитного бетона В25	5,91	9918,86	196,62	58620	1609	1162	439	2150	105%
		м3		272,25	74,27						
247	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,082	29400	0	2411	0	0	0	0	

		т		0	0						
253	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,1386	70437,87	304,24	9763	1341	42	16	1425	105%
		т		9675	114,75						
		Крыльца № 2,3									
256	Е0111-1-1	Уплотнение грунта из ПГС	7,2	77,96	2,62	561	76	19	7	102	123%
		м2		10,51	0,99						
257	Е0106-1-16	Устройство монолитного бетона В25	3,62	9918,86	196,62	35906	986	712	269	1317	105%
		м3		272,25	74,27						
260	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,023	29400	0	676	0	0	0	0	
		т		0	0						
261	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	3,62	118	0	427	0	0	0	0	
		м3		0	0						
262	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,62	236	0	854	0	0	0	0	
		м3		0	0						
263	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	3,62	510	0	1846	0	0	0	0	
		м3		0	0						
264	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0792	70437,87	304,24	5579	766	24	9	814	105%
		т		9675	114,75						
		Крыльца № 4									
267	Е0111-1-1	Уплотнение грунта из ПГС	36,54	77,96	2,62	2849	384	96	36	517	123%
		м2		10,51	0,99						
268	Е0106-1-16	Устройство монолитного бетона В25	8,45	9918,86	196,62	83814	2301	1661	628	3074	105%
		м3		272,25	74,27						
271	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,125	29400	0	3675	0	0	0	0	
		т		0	0						
272	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	8,45	118	0	997	0	0	0	0	
		м3		0	0						
273	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	8,45	236	0	1994	0	0	0	0	
		м3		0	0						
274	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	8,45	510	0	4310	0	0	0	0	
		м3		0	0						
275	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,334	70437,87	304,24	23526	3231	102	38	3433	105%
		т		9675	114,75						
		Локальная смета 2-1-3									
		Водопровод и канализация									

		Раздел 1. Водопровод В1									
1	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	38	67,67	4,19	2571	2274	159	60	2988	128%
		м		59,85	1,58						
2	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	12	67,67	4,19	812	718	50	19	944	128%
		м		59,85	1,58						
3	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	10	67,67	4,19	677	599	42	16	786	128%
		м		59,85	1,58						
4	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	6	67,67	4,19	406	359	25	9	472	128%
		м		59,85	1,58						
5	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	73	93,07	10,34	6794	5617	755	283	7552	128%
		м		76,95	3,87						
6	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 57х3,5 мм	5	120,7	14,12	604	502	71	26	676	128%
		м трубопровода		100,35	5,29						
7	С130806-6	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 15х2,5 мм	38	81	0	3078	0	0	0	0	
		м		0	0						
8	С130806-7	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	12	104	0	1248	0	0	0	0	
		м		0	0						
9	С130806-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	10	148	0	1480	0	0	0	0	
		м		0	0						
10	С130806-9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм	6	191	0	1146	0	0	0	0	
		м		0	0						
11	С130806-11	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм	73	295	0	21535	0	0	0	0	
		м		0	0						
12	С130806-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали Вст2кп-ВСт4кп, 57х3,5 мм	5	321	0	1605	0	0	0	0	
		м		0	0						
16	С130901-113	Вентили запорные муфтовые 15ч8р для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16кгс/см2/, Dy 15 мм	9	284	0	2556	0	0	0	0	
		шт		0	0						
18	С130901-114	Вентили запорные муфтовые 15ч8р для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16кгс/см2/, Dy 20, 25 мм	6	316	0	1896	0	0	0	0	
		шт		0	0						

19	С130901-115	Вентили запорные муфтовые 15ч8р для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16кгс/см2/, Dy 32 мм	1	748	0	748	0	0	0	0	
	Прим.	*шт*		0	0						
25	Е0116-16-1	Установка задвижек на трубопроводах из чугунных напорных труб диаметром до 65 мм	1	322,61	5,38	323	151	5	2	196	128%
		шт		150,75	2,25						
26	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	3500	0	3500	0	0	0	0	
		фильтр		0	0						
27	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали Вст3сп2, Вст3сп3 на Ру 1,0 Мпа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	285	0	1140	0	0	0	0	
		шт		0	0						
32	Е0116-16-1	Установка задвижек, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм	3	322,61	5,38	968	452	16	7	588	128%
		шт		150,75	2,25						
33	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	3500	0	7000	0	0	0	0	
		шт		0	0						
34	С130903-24	Клапаны обратные подъемные муфтовые 15ч8п2 для воды, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	225	0	225	0	0	0	0	
	Прим.	*шт*		0	0						
37	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	0,5	67,67	4,19	34	30	2	1	39	128%
		м		59,85	1,58						
38	Е116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	1,3	67,67	4,19	88	78	5	2	102	128%
		м		59,85	1,58						
39	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	2,12	93,07	10,34	197	163	22	8	219	128%
		м		76,95	3,87						
		Раздел 2. Горячий водопровод ТЗ									
54	С130901-114	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	3	316	0	948	0	0	0	0	
	Прим.	*шт*		0	0						
55	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	22	67,67	4,19	1489	1317	92	35	1730	128%
		м		59,85	1,58						
56	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	14	67,67	4,19	947	838	59	22	1101	128%
		м		59,85	1,58						

57	С130806-6	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 15х2,5 мм	22	81	0	1782	0	0	0	0	
		м		0	0						
58	С130806-7	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	14	104	0	1456	0	0	0	0	
		м		0	0						
61	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, хомуты/	5	200	0	1000	0	0	0	0	
		кг		0	0						
		Раздел 3. Бытовая канализация К1									
64	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. до 50 мм	21	620,54	0,64	13031	2230	13	5	2861	128%
		м		106,2	0,25						
65	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности д. до 110 мм	35	748,88	1,43	26211	3583	50	19	4611	128%
		м		102,38	0,54						
66	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм (на выпуске Н заглубления 1,27 м)	5	748,88	1,43	3744	512	7	3	659	128%
		м		102,38	0,54						
67	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами «Драгляйн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	7,3	26,45	24,88	193	11	182	50	60	97%
	К=1,2	*м3*		1,57	6,84						
68	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,2096	406,76	0	85	85	0	0	96	113%
	К=1,2	*м3*		406,76	0						
69	Е0101-27-1	Засыпка траншей бульдозарами мощностью 59 (80) кВт	0,3175	5,55	5,55	2	0	2	1	1	97%
		м3		0	1,8						
70	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной шлаком	1,73	761,36	261,86	1313	862	452	171	1270	123%
	Прим.	*м3*		499,5	99						
71	Спрайс-лист	Шлак	1,73	41,53	0	72	0	0	0	0	
		м3		0	0						
75	С130804-60	Ревизия d-110 мм	0,2	6190	0	1238	0	0	0	0	
	Прим.	*10 шт*		0	0						
76	С130804-60	Прочистка d-50 мм	0,1	6190	0	619	0	0	0	0	
	Прим.	*10 шт*		0	0						
77	С130804-60	Прочистка d-110 мм	0,3	6190	0	1857	0	0	0	0	
	Прим.	*10 шт*		0	0						
78	Е0117-1-11	Установка трапов диаметром 50 мм	6	112,7	6,95	676	486	42	14	639	128%
		комплект		81	2,25						
79	Спрайс-лист	Трап д 50 мм	6	98,87	0	593	0	0	0	0	

		шт		0	0						
		Локальная смета 2-1-4									
		Электроосвещение									
14	Ц0110-898-1	Защита кабеля кабель-каналом	15	129	52,7	1935	507	791	203	780	110%
		м		33,8	13,5						
15	Ц0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемые прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 25 мм по стенам с креплением накладными скобами	385	72,13	6,92	27771	17760	2665	1666	20980	108%
		м		46,13	4,33						
16	Ц0121-2-2	Прокладка винипластовых труб поставляемые прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 32 мм по стенам с креплением накладными скобами	15	79,85	7,44	1198	783	112	68	919	108%
		м		52,2	4,53						
17	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	400	27,7	2,1	11080	7880	840	200	7676	95%
		м		19,7	0,5						
		Раздел 1. Материалы не учтенные ценником									
45	Спрайс-лист	Скоба для крепления кабеля К-142	448	1,46	0	652	0	0	0	0	
	ЦК СЭЛ	*шт*		0	0						
46	Спрайс-лист	Кабель-канал 16х16	15,3	19,77	0	303	0	0	0	0	
	ЦК СЭЛ	*м*		0	0						
47	С130804-1	Трубы винипластовые д 16, 32 мм	35,48	650	0	23062	0	0	0	0	
		кг		0	0						
48	Спрайс-лист	Гофрированный рукав д 20 мм	137,7	17,8	0	2451	0	0	0	0	
	ЦК СЭЛ	*м*		0	0						
		Локальная смета 6-1-1									
		Наружный водопровод									
1	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3	69	26,45	24,88	1825	108	1716	472	563	97%
	К=1,2	*м3*		1,57	6,84						
2	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	2	488,7	0	977	977	0	0	1104	113%
	К=1,2	*м3*		488,7	0						
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 гр. до 5 м	50	6,48	6,48	324	0	324	105	102	97%
		м3		0	2,1						
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	21	134,1	0	2816	2816	0	0	3182	113%
		м3		134,1	0						
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневмотрамбовками	50	21,55	4,52	1077	852	226	0	826	97%
		м3		17,03	0						
6	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы и засыпка песчанным грунтом	1,51	1791,2	152,52	2705	232	230	86	414	130%

		м3		153,68	57,15						
7	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	10	289,15	289,15	2891	0	2891	1866	1810	97%
		м3		0	186,62						
8	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	242,08	6,95	242	144	7	2	190	130%
		шт		144	2,25						
9	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	3500	0	3500	0	0	0	0	
		шт		0	0						
10	С130904-22	Кран шаровой д 25 мм 11Б41п	1	326	0	326	0	0	0	0	
	Прим.	*шт*		0	0						
11	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали Вст3сп2, Вст3сп3 на Ру 1,0 Мпа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	6	285	0	1710	0	0	0	0	
		шт		0	0						
12	Спрайс-лист	Втулка под фланец д 50 мм	2	355,95	0	712	0	0	0	0	
	ТОО Жако-Сем	*шт*		0	0						
13	С130810-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 Мпа, 57х4 мм	1	495	0	495	0	0	0	0	
		шт		0	0						
14	С130804-51	Муфта Dy-140 мм	0,2	1810	0	362	0	0	0	0	
	Прим.	*10 шт*		0	0						
18	Е0122-8-1	Укладка патрубков из ст. водопроводных труб д 25х2 мм	0,0003	62566,88	6788,5	19	14	2	1	19	130%
		км		45675	2565						
19	С130806-57	Патрубки электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали Бст2кп-БСт4кп 25х2 мм	0,3012	112	0	34	0	0	0	0	
		м		0	0						
21	Е0122-38-1	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров (патрубков) диаметром 50 мм	1	495,33	80,05	495	254	80	32	371	130%
		врезка		254,25	31,5						
22	Е0127-18-5	Разборка покрытий бетонных	1,2	203,88	115,23	245	106	138	38	192	133%
		м3		88,65	31,42						
23	Е0127-39-17	Устройство однослойных бетонных покрытий	6	2091,49	26,34	12549	282	158	39	428	133%
		м2		47,03	6,58						
24	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	1,38	26997,07	2104,76	37256	3260	2905	860	5357	130%
		м3		2362,5	623,48						
25	С143018-33	Кольца КЦО-1	0,07	4062,5	0	284	0	0	0	0	
		м		0	0						
26	С143018-37	Кольца КЦ15-9а, КЦ15-9	1,78	7030	0	12513	0	0	0	0	
		м		0	0						
27	С11011-774	Скобы ходовые	9,52	129	0	1228	0	0	0	0	

		кг		0	0						
		Локальная смета 2-1-1и (по техническому решению)									
		Добавить:									
1	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3	78,2	26,45	24,88	2068	123	1946	535	638	97%
		м3		1,57	6,84						
2	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	2,3	488,7	0	1124	1124	0	0	1270	113%
		м3		488,7	0						
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 гр. грунтов до 5 м	56,7	6,48	6,48	367	0	367	119	115	97%
		м3		0	2,1						
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	23,8	134,1	0	3192	3192	0	0	3606	113%
		м3		134,1	0						
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневмотрамбовками	56,7	21,55	4,52	1222	966	256	0	937	97%
		м3		17,03	0						
6	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы и засыпка песчанным грунтом	1,71	1791,2	152,52	3063	263	261	98	469	130%
		м3		153,68	57,15						
7	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	11,3	289,15	289,15	3267	0	3267	2109	2046	97%
		м3		0	186,62						
15	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	0,032	51202,26	20326,01	1638	986	650	171	1505	130%
		км		30825	5353,43						
16	С130804-281	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 Мпа, SDR 26 Dв 63 мм	32	178	0	5696	0	0	0	0	
		м		0	0						
		Локальная смета 6-1-2									
		Наружные сети канализации									
1	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3	101	26,45	24,88	2671	159	2513	691	824	97%
	К=1,2	*м3*		1,57	6,84						
2	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	3,5	488,7	0	1710	1710	0	0	1933	113%
	К=1,2	*м3*		488,7	0						
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 гр. до 5 м	73	6,48	6,48	473	0	473	153	149	97%
		м3		0	2,1						
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	31	134,1	0	4157	4157	0	0	4698	113%
		м3		134,1	0						

5	Е0101-134-1	Уплотнение грун[illegible] 1,2 группы пневмотрамбовками	73	21,55	4,52	1573	1243	330	0	1206	97%
		м3		17,03	0						
6	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы и засыпка песчанным грунтом	1,9	1791,2	152,52	3403	292	290	109	521	130%
		м3		153,68	57,15						
7	Е0122-6-5	Укладка канализационных труб диаметром 150 мм	0,019	1055805,34	1969,36	20060	1265	37	14	1663	130%
		км		66600	744,75						
8	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	0,014	78245	36133,62	1095	586	506	135	937	130%
		м		41850	9612,9						
9	С130804-237	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 Мпа, SDR 17 Dв 160х9,5 мм	14,28	1510	0	21563	0	0	0	0	
		м		0	0						
10	Е0111-8-1	Устройство песчаной подсыпки	0,38	2340,86	261,86	890	226	100	38	324	123%
		м3		594	99						
11	Е0111-8-3	Устройство керамзитовой подсыпки	0,38	6657,36	261,86	2530	190	100	38	280	123%
		м3		499,5	99						
12	С131104-8	Люк чугунный, тип Л (А15)	1	8060	0	8060	0	0	0	0	
		комплект		0	0						
14	Е0106-1-20	Устройство монолитного бетона В15 на лоток в колодце	0,36	10006,3	311,32	3602	159	112	42	211	105%
		м3		441	117,61						
16	Спрайс-лист	Муфта защитная полиэтиленовая д 194 мм	3	316,4	0	949	0	0	0	0	
	ТОО Семейпл.	*шт*		0	0						
17	Спрайс-лист	Муфта защищенная полиэтиленовая д 140 мм	2	71,19	0	142	0	0	0	0	
	ТОО Семейпл.	*шт*		0	0						
18	Е0127-39-17	Устройство бетонной отмостки из бетона В 7,5	1,8	1801,31	26,34	3242	85	47	12	128	133%
		м2		47,03	6,58						
19	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах	0,83	19630,55	2538,55	16293	2196	2107	789	3880	130%
		м3		2645,33	950,63						
20	С143018-33	Кольца КЦО-1, КЦ7-3	1,08	4062,5	0	4388	0	0	0	0	
	К=1,25	*м*		0	0						
21	С143018-36	Кольца КЦ10-6	0,59	4796	0	2830	0	0	0	0	
	К=1,1	*м*		0	0						
22	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм КЦ10-9	0,9	4360	0	3924	0	0	0	0	
		м		0	0						
23	С11011-774	Скобы ходовые	7,26	129	0	937	0	0	0	0	
		кг		0	0						
		Локальная смета 6-2-1									
		Резервуар сточных вод емк. 50 м3									

		Раздел 2. Железобетонные конструкции									
47	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,34	2863,76	1856,11	974	276	631	203	672	140%
		м3		812,93	597,97						
48	С143018-33	Кольца КЦО-1, КЦ7-3	1,88	4062,5	0	7638	0	0	0	0	
		м		0	0						
49	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,011	40200	0	442	0	0	0	0	
		т		0	0						
50	С12041-130	Дополнительные закладные изделия	0,011	91000	0	1001	0	0	0	0	
		т		0	0						
51	Е0123-24-1	Установка люков	2	8368,59	35,42	16737	419	71	27	579	130%
		шт		209,25	13,5						
55	Е0123-5-3	Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб диаметром 300 мм	1,5	534,25	114,05	801	186	171	64	325	130%
		м		124,2	42,71						
56	С143019-33	Трубы безнапорные, круглые, Dy 300 мм, прочность труб третья	1,5	1900	0	2850	0	0	0	0	
		м		0	0						
57	Е0123-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 200 мм	0,0023	511141,41	19866,96	1176	146	46	17	212	130%
		км		63306	7440,75						
58	Е0120-23-1	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 280 мм	1	2247,08	6,95	2247	428	7	2	550	128%
		шт		427,5	2,25						
64	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	50	24,6	0,69	1230	585	35	13	628	105%
		м3		11,7	0,27						
		Локальная смета 7-1-1									
		Вертикальная планировка									
1	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (корыто)	170	9,24	9,24	1572	0	1572	510	495	97%
		м3		0	3						
2	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении на каждые последующие 10 м	680	7,91	7,91	5379	0	5379	1746	1694	97%
	К=4	*м3*		0	2,57						
3	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	127	14,01	14,01	1779	0	1779	609	591	97%
		м3		0	4,8						
4	Е0101-130-1	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 см	508	1,39	1,39	708	0	708	213	207	97%
	К=4	*м3*		0	0,42						

5	Е0101-17-1	Разработка грунта I группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 (избыточный грунт)	27	23,71	22,86	640	21	617	207	221	97%
		м3		0,79	7,65						
6	Е010333-А5-1	Перевозка избыточного грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	37,8	45	45	1701	0	1701	340	340	100%
		т		0	9						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**			**8193386**				**760125**	

Накладные расходы	760125
Итого, в том числе:	8953511
СМР	8953511
Оборудование	0
Ненормируемые и непредвиденые затраты 6%	537211
Итого	9490722
Временные здания и сооружения 3,4%	322685
Итого	9813406
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	215895
Затраты на выслугу лет 1%	98134
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	39254
Средства, связанные с командированием работников СК=0,08615955	845519
Затраты на транспорт привозных материалов СК=0,00692957	68003
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001 года	11080210
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 года К=2,08774	23132621
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	462652
Итого, в том числе:	**23595273**
СМР	23595273
Оборудование	0
НДС 12%	**2831433**
ВСЕГО ПО АКТУ	**26426706**

Заказчик:

Начальник ГУ «Управление строительства ВКО»

Сулейменов Д.С.

Технадзор:

Директор ТОО «ОблDORкомхоз»

Тусупбеков С.С.

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Курылыс»

Шоранов Е.К.

Ф-3

Заказчик: **ГУ "Управление строительства ВКО"**
г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27
РНН 181600242933
ИИК KZ48070102KSN1801000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: **ТОО "Курылыс"**
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
РНН 511700058524
ИИК KZ 79 319T 0100 0040 3218 в АО "БТА Банк"
БИК ABKZKZKX

Объект: "Строительство спортивного модуля в с.Калбатау Жарминского района ВКО"
Договор: Договор № 35 от 26 марта 2012 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за **сентябрь** от 14 сентября 2012 года.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге			
	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты
Акт № 6	73 761 115	31 430 495	308 495	0	7 150 788	2 925 434	308 495	0
Итого:	73 761 115	31 430 495	308 495	0	7 150 788	2 925 434	308 495	0
НДС 12 %	8 851 334				858 095			
Итого:	82 612 449				8 008 883			
Исключить аванс 30%	24 783 735				2 402 665			
Всего к оплате:	57 828 714				5 606 218			

Заказчик:
ИО начальника ГУ "Управления строительства ВКО"
_____ **Н.Н. Айманбетов**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Курылыс"
_____ **Е.К. Шоранов**

Технадзор:
Директор ТОО «ОблDORкомхоз»
_____ **С.С. Тусупбеков**

В соотв с протоколом технадзора