ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Форма №КС- 3

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование работ: **Строительство автомобильных дорог в селе Кызан Мангистауского района**

Основание: **Договор №13 от 25.07.2017г.**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце: за **август**	из гр. 1			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
			строительно-монтажных работ	из них			на приобретение мат-ов	другие доп. расходы		
				в отчетном месяце: за **август**	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**94 679 248,98**		**94 679 248,98**						**11 361 509,88**	**106 040 758,86**
в том числе:										
за август 2017г.		**47 621 996,63**		**47 621 996,63**					**5 714 639,60**	**53 336 636,23**
-удержание по договору 5%		**2 381 099,83**		**2 381 099,83**					**285 731,98**	**2 666 831,81**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:		**45 240 896,80**		**45 240 896,80**					**5 428 907,62**	**50 669 804,42**
50 669 804,42 (Пятьдесят миллионов шестьсот шестьдесят девять тысячи восемьсот четыре) тенге 42 тиын										

"ЗАКАЗЧИК"
Руководитель ГУ "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Калиев А.У.

"ПОДРЯДЧИК"
Директор ТОО "Алтынқұрық"
Әбдірахман Д.Қ.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Форма №2

Подрядчик: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование объекта: **Строительство автомобильных дорог в селе Кызан Мангистауского района**

АКТ
приемки выполненных работ за август месяц 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Улица №2										
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда.								
15.	E0127-23-1 27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кге/см2) м2	7612	596,19 5	27,83 9,47	4538202 38060	211807 72110	146527 133	0,03 0,03	251 254
16.	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	8,8416	41819,11 0	339,59 140,94	369748 0	3003 1246	1657 133	0,58 0,58	5 5
17.	E0127-53-1 27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см и горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	11052	683,55 5,94	15,35 5,06	7554636 65649	169664 55923	161690 133	0,03 0,02	371 195

18.	Е0127-54-1 27-54-1, к=4	добавить 2 см толщины покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых смесям типа АБВ м2	11052	330,28 0,04	- -		3650236 442	- -	588 133	- -	4 -
19.	Е0127-63-11 27-63-11	Укрепление обочин гравийно-/песчаной/ смесью толщиной 12см м2	3684	339,58 4,79	20,37 5,40		1251015 17646	75045 19880	49910 133	0,03 0,02	117 75
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге				17363835 121797	211807 72110	- -		251 254
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				17363835	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге				360373		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		Тенге				1070495	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				18794702	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				18794702	-	-		-
			Улица №3								
		РАЗДЕЛ 2. Земляное полотно									
1.	Е0101-35-2 1-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м из выемки м3	8	12,61 -	12,61 4,38	101 -	101 35	34 97	- 0,01	- -
2.	Е0101-35-5 1-35-5 К-3	Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей м3	8	15,21 -	15,21 5,28	122 -	122 42	41 97	- 0,02	- -
3.	Е0101-25-2 1-25-2	Разработка грунта в корыте бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	306	11,19 -	11,19 3,06	3424 -	3424 936	908 97	- 0,01	- 3
4.	Е0101-25-10	Разработка грунта	306	37,6	37,6	11505	11505	3052	-	-

	К=3	бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3		-	10,28	-	3146	97	0,03	10
5.	Е0101-17-7 1-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(срезка грунта) м3	69	26,25 1,15	25,02 6,79	1811 79	1726 468	531 97	0,01 0,02	1 2
6.	Е0101-19-2- 1-19-2, к=10	Ремонт и содержание 2 группы грунт земловозных дорог на каждые 0,5км длины м3	69	16,87 -	13,7 5,1	1164 -	945 352	341 97	- -	- 2
7.	Е101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	69	3,83 0,48	3,24 1,12	264 33	224 77	107 97	- -	- -
8.	Е010333-А5- -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, кл.груза 1 т	110,40	54 -	54 10,8	5962 -	5962 1192	1192 100	- 0,23	- 25
9.	Е0101-130-2 1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3	74	12,51 -	12,51 4,28	926 -	926 317	307 97	- 0,01	- 1
10.	Е0101-130-8 1-130-8, к=5	Добавлять за каждый последующий проход (5 проход) по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3	74	6,36 -	6,36 1,9	470 -	470 142	137 97	- 0,01	- 0
11.	Е0101-135-1 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	74	23,62 1,62	12,0 2,75	1748 120	888 203	313 97	0,01 0,01	1 1

12.	Е0101-145-12 1-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 гр. механизированным способом м2	3881	8,55 4,12	4,43 0,74	33166 15990	17176 2883	18306 97	0,03 0,003	108 10
13.	Е0101-145-9 1-145-9	Планировка выемки из грунтов 2 гр. механизированным способом м2	476	14,12 10,24	3,88 0,78	6721 4874	1846 370	5087 97	0,07 0	34 1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге			67383 21096				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			67383	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			30358		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		Тенге			5864	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			103606	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			103606	-	-		-
			Улица №4							
		РАЗДЕЛ 3. Земляное полотно								
1.	Е0101-25-2 1-25-2	Разработка грунта в корыте бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	97	11,19 -	11,19 3,06	1085 -	1085 297	288 97	- 0,01	- 1
2.	Е0101-25-10 К=3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	97	37,6 -	37,6 10,28	3647 -	3647 997	967 97	- 0,03	- 3
3.	Е0101-17-7 1-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(срезка грунта) м3	11	26,25 1,15	25,02 6,79	289 13	275 75	85 97	0,01 0,02	0 2
4.	Е0101-19-2- 1-19-2, к=10	Ремонт и содержание 2 группы грунто земловозных дорог на каждые 0,5км длины м3	11	16,87 -	13,7 5,1	186 -	151 56	54 97	- -	- 2

5.	E101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	11	3,83 0,48	3,24 1,12	42 5	36 12	17 97	- -	- -
6.	E010333-A5- -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, кл.груза 1 т	17,60	54 -	54 10,8	950 -	950 190	190 100	- 0,23	- 4
7.	E0101-130-2 1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3	11	12,51 -	12,51 4,28	138 -	138 47	46 97	- 0,01	- 0
8.	E0101-130-8 1-130-8, к=5	Добавлять за каждый последующий проход (5 проход) по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3	11	6,36 -	6,36 1,9	70 -	70 21	20 97	- 0,01	- 0
9.	E0101-135-1 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	11	23,62 1,62	12,0 2,75	260 18	132 30	47 97	0,01 0,01	0 0
10.	E0101-145-12 1-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 гр. механизированным способом м2	663	8,55 4,12	4,43 0,74	5666 2732	2934 492	3127 97	0,03 0,003	18 2
11.	E0101-145-9 1-145-9	Планировка выемки из грунтов 2 гр. механизированным способом м2	80	14,12 10,24	3,88 0,78	1130 819	310 62	855 97	0,07 0	6 0
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге			13462 3587				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13462	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			5696		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		Тенге			1150	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20308	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			20308	-	-		-
Улица №5										
		РАЗДЕЛ 4. Земляное полотно								

1.	E0101-35-2 1-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м из выемки м3	418	12,61 -	12,61 4,38	5272 -	5272 1829	1774 97	- 0,01	- -
2.	E0101-35-5 1-35-5 К-3	Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей м3	418	15,21 -	15,21 5,28	6360 -	6360 2206	2140 97	- 0,02	- -
3.	E0101-25-2 1-25-2	Разработка грунта в корыте бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	29	11,19 -	11,19 3,06	325 -	325 89	86 97	- 0,01	- 0
4.	E0101-25-10 К=3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	29	37,6 -	37,6 10,28	1090 -	1090 298	289 97	- 0,03	- 1
5.	E0101-17-7 1-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(срезка грунта) м3	214	26,25 1,15	25,02 6,79	5618 246	5355 1452	1647 97	0,01 0,02	2 5
6.	E0101-19-2- 1-19-2, к=10	Ремонт и содержание 2 группы грунто земловозных дорог на каждые 0,5км длины м3	214	16,87 -	13,7 5,1	3610 -	2932 1091	1059 97	- -	- 2
7.	E101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	214	3,83 0,48	3,24 1,12	820 103	694 240	332 97	- -	- -
8.	E010333-A5- -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, кл.груза 1	342,40	54 -	54 10,8	18490 -	18490 3698	3698 100	- 0,23	- 78

		г									
9.	Е0101-130-2 1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3	624	12,51 -	12,51 4,28	7805 -	7805 2671	2591 97	- 0,01	- 9
10.	Е0101-130-8 1-130-8, к=5	Добавлять за каждый последующий проход (5 проход) по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3	624	6,36 -	6,36 1,9	3966 -	3966 1193	1158 97	- 0,01	- 4
11.	Е0101-135-1 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	624	23,62 1,62	12,0 2,75	14737 1011	7486 1713	2642 97	0,01 0,01	8 8
12.	Е0101-145-12 1-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 гр. механизированным способом м2	12175	8,55 4,12	4,43 0,74	104045 50161	53884 9043	57428 97	0,03 0,003	340 30
13.	Е0101-145-9 1-145-9	Планировка выемки из грунтов 2 гр. механизированным способом м2	1598	14,12 10,24	3,88 0,78	22562 16364	6199 1242	17077 97	0,07 0	116 4
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге Тенге			194698 67884				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			194698	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			91922		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		Тенге			17197	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			303817	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			303817	-	-		-
		Улица №6								
		РАЗДЕЛ 5. Земляное полотно								
1.	Е0101-35-2 1-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м из выемки м3	398	12,61 -	12,61 4,38	5020 -	5020 1742	1689 97	- 0,01	- 6
2.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие	398	15,21	15,21	6055	6055	2038	-	-

	1-35-5 К-3	10м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей м3			-	5,28	-	2101	97	0,02	7
3.	Е0101-25-2 1-25-2	Разработка грунта в корыте бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	949	11,19 -	11,19 3,06	10619 -	10619 2904	2817 97	- 0,01	- 9
4.	Е0101-25-10 К=3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	949	37,6 -	37,6 10,28	35681 -	35681 9757	9465 97	- 0,03	- 32
5.	Е0101-17-7 1-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(срезка грунта) м3	249	26,25 1,15	25,02 6,79	6536 286	6230 1690	1917 97	0,01 0,02	2 5
6.	Е0101-19-2- 1-19-2, к=10	Ремонт и содержание 2 группы грунто земловозных дорог на каждые 0,5км длины м3	249	16,87 -	13,7 5,1	4200 -	3411 1270	1232 97	- -	- 2
7.	Е101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	249	3,83 0,48	3,24 1,12	954 120	808 279	386 97	- -	1 1
8.	Е010333-А5- -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, кл.груза 1 т	398,40	54 -	54 10,8	21514 -	21514 4303	4303 100	- 0,23	- 90
9.	Е0101-130-2 1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3	637	12,51 -	12,51 4,28	7967 -	7967 2727	2645 97	- 0,01	- 9

10.	E0101-130-8 1-130-8, к=5	Добавлять за каждый последующ... проход (5 проход) по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3	637	6,36 -	6,36 1,9	4048 -	4048 1218	1182 97	- 0,01	- 4
11.	E0101-135-1 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	637	23,62 1,62	12,0 2,75	15044 1032	7642 1749	2697 97	0,01 0,01	8 8
12.	E0101-145-12 1-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 гр. механизированным способом м2	14088	8,55 4,12	4,43 0,74	120393 58043	62350 10464	66451 97	0,03 0,003	393 35
13.	E0101-145-9 1-145-9	Планировка выемки из грунтов 2 гр. механизированным способом м2	2049	14,12 10,24	3,88 0,78	28930 20982	7948 1593	21897 97	0,07 0	148 5
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге Тенге			266962 80462				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			266962	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			118719		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		Тенге			12141	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			397821	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			397821	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге Тенге			19620255				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19620255	-	-		-
	Временные здания и сооружения - 4,6%		Тенге			902532				
	ИТОГО:		Тенге			20522787				
	Дополнительные затраты при производство работ в зимнее время-1,26%		чел.-ч			258587				
	Затраты на выслуги лет -1%		Тенге			205228				
	Дополнительные затраты на доп.отпуска -0,4%		Тенге			82091				
	ИТОГО:		чел.-ч			21068693				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 года		Тенге			21068693,07				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014 года с к= 2,38968		Тенге			50347434,46				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		Тенге			1006948,69				

	ИТОГО:	Тенге			5 4383,15				
	Налоги на добавленную стоимость, 12%				6162525,98				
	ИТОГО:				57516909,13				
	Сметная стоимость строительства по договору с понижающим коэфициентом	**Тенге**			**53336636,23**				
	Удержание по договору 5%	тенге			2666831,81				
	Итого к оплате	тенге			**50669804,42**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Калиев А.У. _____

Подрядчик:
Директор ТОО "Алтынқұрық"

Әбдірахман Д.Қ. _____

Технадзор:
Директор ТОО "Мұнай жолдары"

Батыров Н.А. _____