Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2011 жылғы «2»
қарашадағы №1277 қаулысымен бекітілген

Қабылдау комиссиясының актісі

Әйтеке би кенті «15» қыркүйек 2012 жыл

«Қазалы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2012 жылғы «11» қыркүйектегі №02-4/153 бұйрығымен тағайындалған қабылдау комиссиясы төмендегі құрамында:

комиссия төрағасы-тапсырыс берушінің өкілі:

Қ.Суйеубаев	«Қазалы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі бастығының міндетін атқарушы;

комиссия мүшелері - өкілдер:

Бас жобалаушы

Ақшатаев Таурбай	Жеке кәсіпкер

бас мердігер

Б.Мухашов	«Энергомера» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры;
Б.Теміров	«Аудандық сәулет және қалақұрылысы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бастығы;
Д.Сұлтамұратов	«Аудандық құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бастығы;
А.Қалиев	«Қазалы аудандық төтенше жағдайлар бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бастығы, өртке қарсы қызмет капитаны;
А.Дәрібаев	Қазалы аудандық электр торабының бастығы;

Техникалық қадағалушы

Б.Нарымбет	«Феникс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі директоры

Пайдаланушы ұйым

Б.Бисембаев	Мұратбаев ауылдық округінің әкімі

АНЫҚТАДЫ:

1.Бас мердігер салынған объектіні: ***Қазалы ауданы Ғ.Мұратбаев атындағы елді мекенінің Ақтан батыр, Жанқожа батыр, Таскенов, Ғ.Мұратбаев елді***

мекеніне кіре-беріс 4-5 км аудандық маңыздағы автомобиль жолының көшелерін жарықтандыру, Мұратбаев елді мекенінде орналасқан көше жарықтарын бұзу және құру жұмыстарын пайдалануға қабылдауға ұсынды.

2. Құрылыс 2002 жылғы ___№_____

(шешім шығарған органнның атауы)

шешімнің негізінде жүргізілген.

Құрылыс-монтаж жұмыстарын өндіруге 20__жылғы «__»_____ № _____ рұқсат.

(рұқсат берген органнның атауы)

3.Құрылыс-монтаж жұмыстарын орындаған бас мердігер - ***«Энергомера» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі*** жүзеге асырды.

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын жобалаушы-***жеке кәсіпкер Ақшатаев Тәуірбай арқылы әзірленген.***

6.Жобалау-сметалық құжаттама ***«Қазалы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2012 жылғы 16 мамырдағы № 02-4/04 бұйрығымен*** бекітілген.

7. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы: **маусым 2012 жыл;**

(айы және жылы)

жұмыстың аяқталуы: **қыркүйек 2012 жыл**

(айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы, 3 (үш) ай:

8. Қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды: ***жоба-сметалық құжат, жұмыстардың орындалған актілері;***

(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

9. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы аландар	$м^2$		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	$м^3$		
Оның ішінде жер асты бөлігі	$м^3$		
Жапсарла салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

10. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімі мынадай деректермен сипатталады:

Көшенің атауы	**Атқарылған жұмыстар**
Ақтан батыр көшесі (Тәуелсіздік көшесінен-Таскенов көшесіне дейінгі аралық)	Темір бағаналар орнатылған-14 дана; Жарықшамдар орнатылған (Маркасы ЖКУ 03-250-001-У1) – 14 дана; Кернеулігі 63 кВА КТПН қондырғысы орнатылған-1 комплект; СИП кабелін жүргізілген-530 метр;
Жанқожа батыр көшесі (Тәуелсіздік көшесінен Батыс көшесіне дейінгі аралық)	Темір бағаналар орнатылған-21 дана; Жарықшамдар орнатылған (Маркасы ЖКУ 03-250-001-У1) – 21 дана; СИП кабелін жүргізілген- 790 метр;
Таскенов көшесі (Батыс көшесінен-көшенің аяғына дайінгі аралық)	Темір бағаналар орнатылған-25 дана; Жарықшамдар орнатылған (Маркасы ЖКУ 03-250-001-У1) – 25 дана; СИП кабелін жүргізілген- 840 метр;
Мұратбаев көшесі (Таскенов көшесінен-көшенің аяғына дейінгі аралық)	Темір бағаналар орнатылған-33 дана; Жарықшамдар орнатылған (Маркасы ЖКУ 03-250-001-У1) – 33 дана; СИП кабелін жүргізілген- 1150 метр; Кернеулігі 250 кВА КТПН қондырғысын орнатылған-1 комплект;
Ғ.Мұратбаев, елді мекеніне кіре-беріс	Темір бағаналар орнатылған-24 дана;

4-5 км аудандық маңыздағы автомобиль жолының көшелерін жарықтандыру	Жарықшамдар орнатылған (Маркасы ЖКУ 03-250-001-У1) – 24 дана; СИП кабелін жүргізілген-930 метр;
Мұратбаев елді мекенінде орналасқан көше жарықтарын бұзу және құру.	Жанқожа батыр, Мұратбаев, Ақтан батыр,Таскенов көшелеріндегі жарықтар бұзып алынып Қорқыт ата көшесіне- 6-дана, Қуандық әулие көшесіне- 5 дана, Сейфуллин көшесіне -5 дана, Оразалиев көшесіне- 9 дана, Аубакиров көшесіне- 9 дана жарықшамдар орнатылған.

11. Жабдық жеке сынақтан және кешенді байқаудан өткеннен кейін (актілер тізбесі осы актінің____қосымшасында келтірілген) оны қабылдау туралы актіге сәйкес орнатылған:

жоба бойынша; нақты;

12. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар _____

(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің ____қосымшасында келтірілген.

13. Суық сумен қамтамасыз ету, ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің ____қосымшасында келтірілген.

14. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:

Жоба-сметалық құжататманың атаулары	Сметалық құны, мың теңге	Құрылыс монтаж жұмыстары, мың теңге
Қазалы ауданы Ғ.Мұратбаев атындағы елді мекенінің Ақтан батыр көшесін жарықтандыру.	2461,35	2325,49
Қазалы ауданы Ғ.Мұратбаев атындағы Жанқожа батыр көшесін жарықтандыру.	3906,48	3690,86
Қазалы ауданы Ғ.Мұратбаев атындағы елді мекенінің Таскенов көшесін жарықтандыру.	4511,39	4262,39
Қазалы ауданы Ғ.Мұратбаев елді мекеніне кіре-беріс 4-5 км аудандық маңыздағы автомобиль жолының көшелерін жарықтандыру.	8078,11	7632,23
Қазалы ауданы Мұратбаев елді мекенінде орналасқан көше жарықтарын бұзу және құру	5179,87	5149,07
Мұратбаев елді мекенінде орналасқан көше жарықтарын бұзу және құру	1094,16	1087,18

Қабылдау комиссиясының шешімі

Қабылдануға ұсынылған: ***Қазалы ауданы Ғ.Мұратбаев атындағы елді мекенінің Ақтан батыр, Жанқожа батыр, Таскенов, Ғ.Мұратбаев елді мекеніне кіре-беріс 4-5 км аудандық маңыздағы автомобиль жолының көшелерін жарықтандыру, Мұратбаев елді мекенінде орналасқан көше жарықтарын бұзу және құру жұмыстары.***

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН:

Қабылдау комиссиясының
төрағасы: К. Суйеубаев

Қабылдау комиссиясының мүшелері: Т.Ақшатаев

Б.Мухашов

Б.Темiров

Д.Сұлтамұратов

А.Калиев

А.Дәрібаев

Б.Нарымбет

Б.Бисембаев

Согласовано:
Министр финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000 г.
Председатель Агенства Республики Казахстан
По статистике _____ А.Смайлов
10 августа 2000 г.

Приложение №1
к приказу Министра государственных доходов
Республики Казахстан от 14 июля 2000г №712

СЧЕТ-ФАКТУРА №7 от 26.07. 2012г.

Поставщик **ТОО " Энергомера"** (2)
РНН и адрес поставщика **330300212159 БИК –ABKZKZKX** Свидетельство НДС серия 33001 №0000288 (2а)
Расчетный счет поставщика **KZ92319K010000391697 Кызылординский филиал Акционерное общества «БТА Банк»**2б)
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) Договор №60 от 27.06.2012г (3)
Условия оплаты по договору (контракту) **перечисление** (3а)
Пункт назначения поставлямых товаров (работ услуг) _____ (4)
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров осуществлена по доверенности № _____ (5)
Способ отправления _____ (6)
Товарно-транспортная накладная № _____ от _____ (7)
Грузоотправитель **ТОО " Энергомера "** РНН **330300212159** (8)
(РНН, наименование и адрес)
Грузополучатель **Государственное учреждение «Казалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»** (9)
(РНН, наименование и адрес)
Покупатель **Государственное учреждение «Казалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»** (10)
РНН и адрес покупателя **330300211118** (10а)
Расчетный счет покупателя **KZ82070103KSN3303000 БИК KKMFKZ2A Казалинское районное управление Казначейства**

№ п/п	Наименование Товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (обьем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализаций	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	По освещению улиц населенного пункта Муратбаева Казалинского района по лотам.				11585619-65	12%	1390274,35	12975894-00		
	Всего по счету:				**11585619-65**	**X**	**1390274,35**	**12975894-00**		

Руководитель организаций _____ **Мухашов Б.С.**

Гл. бухгалтер _____ Куанбай К.Ж.

Выдал (ответственное лицо поставщика) _____

Заказчик : ГУ «Казалинский райотдел ЖКХ, ПТ и АД»
Подрядчик : ТОО «Энергомера»
Договор №60 от 27.06.2012 г.
Наименование строительство и его адрес: Освещение улиц населенного пункта Муратбаева Казалинского района Кызылординской области.

Форма - 3

Лимит финансирования на 2012 год 24147234 тенге
Выполнение работы по настоящему акту:
а) с начало года 12975894 тенге
б) с начало работ 12975894 тенге

А К Т №2
выполненных работ за июль месяц 2012 г.

№	Наименование и вид выполненных работ	Ед. изм	Стоимость единицы работ	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактического расхода с начало года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ	Стоимость выполненных работ за отчетный период
				Сумма аванса	Сумма погашения	остаток				
1	Освещение улиц населенного пункта Муратбаева Казалинского района Кызылординской области.	тенге	24147234 ✓	7244170	3892768	3351402	-	12975894	9083126	12975894

Заказчик :
И.О.Начальник Казалинского райотдела ЖКХ, ПТ и АД
К.Суйеубаев

Технадзор:
ТОО «Феникс-С»
Б.Нарынбет

Подрядчик:
ТОО «Энергомера»
Б.Мухашов

Заказчик : ГУ «Казалинский райотдел ЖКХ, ПТ и АД»
Подрядчик : ТОО «Энергомера»
Договор №60 от 27.06.2012 г.
Наименование строительство и его адрес: Уличное освещение ул.Таскенова (от ул.Батыс- до конца улицы 0,86 км)

Форма - 2

2040

А К Т

приемки выполненных работ

за июль месяц 2012 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	ЗП рабочих строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	Затраты труда, чел.-ч машинистов: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		От ул.Батыс-до ул.Актан батыр 0,53 км														
1	Е0133-257-2 Прим.	-Сборка и установка опор уличного освещения	15	2670,46	1422,34	40057	21335	25276	7,73	116						
		опора		1219,5	385,34	18293	5780	105	1,48	22						
2	Е0133-219-1	-Установка к опорам металлических подкосов	3	4146,24	2124,46	12439	6373	4159	5,26	16						
		подкос		875,25	445	2626	1335	105	1,84	6						
3	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	2,69	147100	-	396309	-	-	-	-						
		т		-	-	-	-	-	-	-						
4	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	90,23	21,8	0,05	1967	5	473	0,03	3						
		м2		5,81	0,02	524	2	90	-	-						
5	Е0133-254-1	-Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью	2,31	2931,19	2005,12	6766	4628	1655	2,14	5						
		т		360	322,92	831	745	105	1,04	2						
6	Е0106-1-1	-Бетонирование опор	1,91	8674,57	66,01	16551	126	442	1,35	3						
		м3		195,75	24,93	373	48	105	0,12	-						
7	Ц0108-744-1 Прим.	-Подвеска СИП с помощью механизмов	520	71,7	1,2	37284	624	29591	0,36	187						
		м		59,6	0,3	30992	156	95	-	1						
8	СПрайс-лист-СИП-2 3х25+1х25		520	159,27	-	82823	-	-	-	-						
		м		-	-	-	-	-	-	-						

9	СПрайс-лист- Колпачки изолирующие	шт	3	53,09	-	159	-	-	-	-
10	290518-1070-Ввертыш заземления -1	шт	15	11,5	-	173	-	-	-	-
11	СПрайс-лист-Анкерный зажим SO 250	шт	2	445,97	-	892	-	-	-	-
12	СПрайс-лист-Поддерживающий зажим SO 265	шт	14	624,36	-	8741	-	-	-	-
13	СПрайс-лист-Прокаливающий зажим SLIW 15.1	шт	45	671,93	-	30237	-	-	-	-
14	СПрайс-лист-Бандажная скрепа SOT 36	шт	32	46,72	-	1495	-	-	-	-
15	СПрайс-лист-Бандажная лента SOT 37	шт	32	110,43	-	3534	-	-	-	-
16	СПрайс-лист-Крюк бандажный SOT 29	шт	15	624,36	-	9365	-	-	-	-
17	СПрайс-лист-Ремешок	шт	120	14,44	-	1733	-	-	-	-
18	СПрайс-лист-Предохранитель съемный	шт	15	195,38	-	2931	-	-	-	-
19	СПрайс-лист-Плашечный ответвительный зажим	шт	4	178,39	-	714	-	-	-	-
20	СПрайс-лист-Анкерный зажим на ответвлениях SO25	шт	1	203,87	-	204	-	-	-	-
21	СПрайс-лист-Кронштейн SO250	шт	1	624,36	-	624	-	-	-	-
22	Е0133-115-2-Установка светильников с лампами	шт	15	1745,38	1411,25	26181	21169	9022	2,01	30
23	СПрайс-лист-Провода зарядные марка ПВС сечение 3х2,5 мм2	м	67,5	333 52,14	239,85 -	4995 3520	3598 -	105 -	0,81 -	12 -
24	С151703-10 -Светильники тип ЖКУ03-250-001-У1	шт	15	9380	-	140700	-	-	-	-
25	С151706-96 -Лампы ртутные дуговые высокого давления с иодидами металлов /ТУ16-675.199-87/, тип ДРИ-250-2	шт	15	3580	-	53700	-	-	-	-

От ул.Актан батыр-до конца улицы 0,33 км

26 СПрайс-лист-СИП-2 3х25+1х25 м	320	159,27	-	50968	-	-	-	-
27 СПрайс-лист- Колпачки изолирующие шт	4	53,09	-	212	-	-	-	-
28 290518-1070-Ввертыш заземления -1 шт	10	11,5	-	115	-	-	-	-
29 СПрайс-лист-Анкерный зажим SO 250 шт	2	445,97	-	892	-	-	-	-
30 СПрайс-лист-Поддерживающий зажим SO 265 шт	9	624,36	-	5619	-	-	-	-
31 СПрайс-лист-Прокалывающий зажим SLIW 15.1 шт	30	671,93	-	20158	-	-	-	-
32 СПрайс-лист-Бандажная скрепа SOT 36 шт	22	46,72	-	1028	-	-	-	-
33 СПрайс-лист-Бандажная лента SOT 37 шт	22	110,43	-	2429	-	-	-	-
34 СПрайс-лист-Крюк бандажный SOT 29 шт	11	624,36	-	6868	-	-	-	-
35 СПрайс-лист-Ремешок шт	82	14,44	-	1184	-	-	-	-
36 СПрайс-лист-Предохранитель съемный шт	10	195,38	-	1954	-	-	-	-
37 СПрайс-лист-Плашечный ответвительный зажим шт	4	178,39	-	714	-	-	-	-
38 СПрайс-лист-Анкерный зажим на ответвлениях SO25 шт	1	203,87	-	204	-	-	-	-
39 СПрайс-лист-Кронштейн SO250 шт	1	624,36	-	624	-	-	-	-
40 СПрайс-лист-Провода зарядные марка ПВС сечение 3х2,5 мм2 м	45	52,14	-	2346	-	-	-	-
41 С151703-10 -Светильники тип ЖКУ03-250-001-У1 шт	10	9380	-	93800	-	-	-	-
42 С151706-96 -Лампы ртутные дуговые высокого давления с иодидами металлов /ТУ16-675.199-87/, тип ДРИ-250-2 шт	10	3580	-	35800	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	1174613
Стоимость оборудования -	Тенге	288
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	70477
ИТОГО	Тенге	1245090
ВЗиС	Тенге	34738
ЗУ	Тенге	17182
Прочие расходы	Тенге	17929

Всего в ценах 2001 г	Тенге	1314939
Всего в текущих ценах	Тенге	2745593
Налоги, сборы	Тенге	54912
НДС	Тенге	336061
ВСЕГО	Тенге	3136566-00

Заказчик :

ИО Нач. Казалинского райотдела ЖКХ, ПТ и АД

К.Суйеубаев

Подрядчик:

ТОО «Энергамера»

Б.Мухашов

Технадзор:

ТОО «Феникс-С»

Б.Нарынбет

Заказчик : *ГУ «Казалинский райотдел ЖКХ, ПТ и АД»*
Подрядчик : *ТОО «Энергомера»*
Договор *№60 от 27.06.2012 г.*
Наименование строительство и его адрес: *Уличное освещение ул.Муратбаева (от ул.Таскенова- до конца улицы 1,21 км)*

Форма - 2

А К Т №1
приемки выполненных работ
за июль месяц 2012 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге		Общая стоимость, Тенге		Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				Всего ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Всего ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С151803-196	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты IP31, габаритные размеры 600х400х200 мм,тип К655М-У3 шт	1	3150	-	3150	-	-	-	-
2	СПрайс-лист	Счетчик активной энергии СА4у-Э412 10 3ф 100А(2-х тарифный) шт	1	3792,26	-	3792	-	-	-	-
3	1701-7039	Трасформатор тока УТТ-5М шт	3	1150	-	3450	-	-	-	-
4	СПрайс-лист	Выключатель автоматический шт	2	4057,71	-	8115	-	-	-	-
5	СПрайс-лист	Пускатель магнитный шт	2	1934,05	-	3868	-	-	-	-
6	СПрайс-лист	Сумерочное фотореле шт	2	3071,73	-	6143	-	-	-	-
7	С151601-132	Кабели силовые на напряжение	0,01	284200	-	2842	-	-	-	-

	660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х50+1х16 мм2	1000м							
8	СПрайс-лист-СИП-2 3х35+1х50	м	✓	180	223,74	-	40274	-	-	-	-
9	СПрайс-лист-СИП-2 3х25+1х25	м	✓	380	159,27	-	60524	-	-	-	-
10	СПрайс-лист- Колпачки изолирующие	шт	✓	3	53,09	-	159	-	-	-	-
11	290518-1070-Ввертыш заземления -1	шт	✓	15	11,5	-	173	-	-	-	-
12	СПрайс-лист-Анкерный зажим SO 158.1	шт	✓	2	422,18	-	844	-	-	-	-
13	СПрайс-лист-Поддерживающий зажим SO 130	шт	✓	14	1236,82	-	17315	-	-	-	-
14	СПрайс-лист-Прокалывающий зажим SLIP 22.1	шт	✓	30	671,93	-	20158	-	-	-	-
15	СПрайс-лист-Бандажная скрепа COT 36	шт	✓	32	46,72	-	1495	-	-	-	-
16	СПрайс-лист-Бандажная лента COT 37	шт	✓	32	197,5	-	6320	-	-	-	-
17	СПрайс-лист-Крюк бандажный SOT 29	шт	✓	16	624,36	-	9990	-	-	-	-
18	СПрайс-лист-Ответвительный зажим	шт	✓	2	293,07	-	586	-	-	-	-
19	СПрайс-лист-Провода зарядные марка ПВС сечение 3х2,5 мм2	м		67,5	52,14	-	3520	-	-	-	-
20	С151703-10 -Светильники тип ЖКУ03-250-001-У1	шт	✓	15	9380	-	140700	-	-	-	-
21	С151706-96 -Лампы ртутные дуговые высокого давления с иодидами металлов /ТУ16-675.199-87/, тип ДРИ-250-2	шт	✓	15	3580	-	53700	-	-	-	-
	От ул.Жанкожа батыр-до конца улицы 0,68 км										
22	СПрайс-лист-СИП-2 3х35+1х50	м		710	159,27	-	113085	-	-	-	-
23	СПрайс-лист- Колпачки изолирующие	шт		6	53,09	-	319	-	-	-	-
24	290518-1070-Ввертыш заземления			21	11,5	-	242	-	-	-	-

-1	шт								
25 СПрайс-лист-Анкерный зажим SO 250	шт	2	445,97	-	892	-	-	-	-
26 СПрайс-лист-Поддерживающий зажим SO 265	шт	14	624,36	-	8741	-	-	-	-
27 СПрайс-лист-Прокаливающий зажим SLIW 15.1	шт	45	671,93	-	30237	-	-	-	-
28 СПрайс-лист-Бандажная скрепа SOT 36	шт	32	46,72	-	1495	-	-	-	-
29 СПрайс-лист-Бандажная лента SOT 37	шт	32	110,43	-	3534	-	-	-	-
30 СПрайс-лист-Крюк бандажный SOT 29	шт	16	624,36	-	9990	-	-	-	-
31 СПрайс-лист-Ремешок	шт	122	14,44	-	1762	-	-	-	-
32 СПрайс-лист-Предохранитель съемный	шт	15	195,38	-	2931	-	-	-	-
33 СПрайс-лист-Плашечный ответвительный зажим	шт	12	178,39	-	2141	-	-	-	-
34 СПрайс-лист-Анкерный зажим на ответвлениях SO25	шт	3	203,87	-	612	-	-	-	-
35 СПрайс-лист-Кронштейн SO250	шт	2	624,36	-	1249	-	-	-	-
36 СПрайс-лист-Провода зарядные марка ПВС сечение 3х2,5 мм2	м	94,5	52,14	-	4928	-	-	-	-
37 С151703-10 -Светильники тип ЖКУ03-250-001-У1	шт	21	9380	-	196980	-	-	-	-
38 С151706-96 -Лампы ртутные дуговые высокого давления с иодидами металлов /ТУ16-675.199-87/, тип ДРИ-250-2	шт	21	3580	-	75180	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	841434
Стоимость оборудования -	Тенге	7656
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	833778
ИТОГО	Тенге	8838055
ВЗиС	Тенге	24658
ЗУ	Тенге	12197
Прочие расходы	Тенге	12727
Всего в ценах 2001 г	Тенге	933387
Всего в текущих ценах	Тенге	1948912

Налоги, сборы	Тенге	38978
НДС	Тенге	238547
ВСЕГО	Тенге	2226437-00

Заказчик :
ИО Нач. Казалинского райотдела ЖКХ, ПТ и АД
К.Суйеубаев

Технадзор:
ТОО «Феникс-С»
Б.Нарынбет

Подрядчик:
ТОО «Энергомера»
Б.Мухашов

Заказчик : ГУ «Казалинский райотдел ЖКХ, ПТ и АД»
Подрядчик : ТОО «Энергомера»
Договор №60 от 27.06.2012 г.
Наименование строительство и его адрес: Уличное освещение ул.Актан батыр(от ул.Тауелсиздик- до ул.Таскенова 0,52 км)

Форма - 2

АКТ
приемки выполненных работ
за июль месяц 2012 года

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, шт	1	514	105	514	105	261	2	2			
				254	20,3	254	20	95	0,12	-			
2	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный, шт	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1			
3	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ, шт	3	158 493,6	2,3 18,6	158 1481	2 56	95 1002	0,01 2	- 6			
4	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения,на ток до 40 А, шт	1	347 782,9	4,5 17,9	1041 783	14 18	95 370	0,03 3	- 3			
5	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А, шт	1	387 862	2,3 28	387 862	2 28	95 327	0,01 2	- 2			
				340	4,5	340	4	95	0,03	-			
6	Ц0108-526-2	Установка фотореле, шт	1	862	28	862	28	327	2	2			
7	С151803-196	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р31, габаритные размеры 600х400х200 мм,тип К655М-У3, шт	1	340 3150	4,5 -	340 3150	4 -	95 -	0,03 -	- -			
				-	-	-	-	-	-	-			
8	СПрайс-лист	Счетчик активной энергии СА4у-3412 10 3ф 100А(2-х тарифный), шт	1	3792,26	-	3792	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			

9	1701-7039 -Трасформатор тока УТТ-5М шт	✓	3	1150 -	- -	3450 -	- -	- -	- -	- -
10	СПрайс-лист-Выключатель автоматический шт	✓	1	4057,71 -	- -	4058 -	- -	- -	- -	- -
11	СПрайс-лист-Пускатель магнитный шт	✓	1	1934,05 -	- -	1934 -	- -	- -	- -	- -
12	СПрайс-лист-Сумерочное фотореле шт	✓	1	3071,73 -	- -	3072 -	- -	- -	- -	- -
13	Е0133-257-2-Сборка и установка опор уличного освещения Прим. опора		14	2670,46 -	1422,34 -	37386 -	19913 -	23591 -	7,73 -	108 -
14	Е0133-219-1-Установка к опорам металлических подкосов подкос		2	1219,5 4146,24	385,34 2124,46	17073 8292	5395 4249	105 2773	1,48 5,26	21 11
15	С12021-41 -Конструкции стальные из одного профиля т		2,45	875,25 147100	445 -	1751 359727	890 -	105 -	1,84 -	4 -
16	Е0113-16-6 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2		81,92	21,8 5,81	0,05 0,02	1786 476	4 2	430 90	0,03 -	2 -
17	Е0133-254-1-Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью т		2,09	2931,19 360	2005,12 322,92	6112 751	4181 673	1495 105	2,14 1,04	4 2
18	Е0106-1-1 -Бетонирование опор м3		1,7	8674,57	66,01	14712	112	393	1,35	2
19	Ц0108-744-1-Подвеска СИП с помощью механизмов Прим. м		530	195,75 71,7	24,93 1,2	332 38001	42 636	105 30160	0,12 0,36	- 191
20	СПрайс-лист-СИП-2 3х35+1х50 м		530	59,6 79,64	0,3 -	31588 42208	159 -	95 -	- -	1 -
21	Ц0108-401-1-Кабели с креплением накладными скобами м		5	175,2	75,7	876	379	443	0,44	2
22	С151601-132-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х50+1х16 мм2 1000м		0,005	72,7 284200	20,6 -	364 1421	103 -	95 -	0,12 -	1 -
23	СПрайс-лист- Колпачки изолирующие шт	✓	4	53,09	-	212	-	-	-	-
24	290518-1070-Ввертыш заземления -1 шт	✓	14	11,5	-	161	-	-	-	-
25	СПрайс-лист-Анкерный зажим SO 250 шт	✓	2	445,97	-	892	-	-	-	-
26	СПрайс-лист-Поддерживающий зажим SO 265 шт	✓	13	624,36	-	8117	-	-	-	-
27	СПрайс-лист-Прокалывающий зажим SLIW 15.1 шт	✓	42	671,93	-	28221	-	-	-	-
28	СПрайс-лист-Бандажная скрепа SOT 36 шт	✓	30	46,72	-	1402	-	-	-	-
29	СПрайс-лист-Бандажная лента SOT 37 шт	✓	30	110,43	-	3313	-	-	-	-

30 СПрайс-лист-Крюк бандажный SCT 29	шт	✓	15	624,36	-	9365	-	-	-	-
31 СПрайс-лист-Ремешок	шт	✓	114	14,44	-	1646	-	-	-	-
32 СПрайс-лист-Предохранитель съемный	шт	✓	14	195,38	-	2735	-	-	-	-
33 СПрайс-лист-Плашечный ответвительный зажим	шт	✓	4	178,39	-	714	-	-	-	-
34 СПрайс-лист-Анкерный зажим на ответвлениях SO25	шт	✓	1	203,87	-	204	-	-	-	-
35 СПрайс-лист-Кронштейн SO250	шт	✓	1	624,36	-	624	-	-	-	-
36 E0133-115-2-Установка светильников с лампами	шт	✓	14	1745,38	1411,25	24435	19758	8421	2,01	28
37 СПрайс-лист-Провода зарядные марка ПВС сечение 3х2,5 мм2	м		63	333 52,14	239,85 -	4662 3285	3358 -	105 -	0,81 -	11 -
38 С151703-10 -Светильники тип ЖКУ03-250-001-У1	шт	✓	14	9380	-	131320	-	-	-	-
39 С151706-96 -Лампы ртутные дуговые высокого давления с иодидами металлов /ТУ16-675.199-87/, тип ДРИ-250-2	шт	✓	14	3580	-	50120	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	801412
Стоимость оборудования -	Тенге	7403
Накладные расходы -	Тенге	70145
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	51849
ИТОГО	Тенге	923406
ВЗиС	Тенге	25650
ЗУ	Тенге	12710
Прочие расходы	Тенге	13290
Всего в ценах 2001 г	Тенге	975050
Всего в текущих ценах	Тенге	2035620
Налоги, сборы	Тенге	40700
НДС	Тенге	249158
ВСЕГО	Тенге	2325478-00

Заказчик :
ИО Нач. Казалинского райотдела ЖКХ, ПТ и АД
К.Суйеубаев

Технадзор:
ТОО «Феникс-С»
Б.Нарынбет

Подрядчик:
ТОО «Энергомера»
Б.Мухашов

Заказчик : ГУ «Казалинский райотдел ЖКХ, ПТ и АД»
Подрядчик : ТОО «Энергомера»
Договор №60 от 27.06.2012 г.
Наименование строительство и его адрес: Уличное освещение ул.Жанкожа батыр (от ул.Тауелсиздик- до ул.Батыс 0,79 км)

Форма - 2

АКТ №1

приемки выполненных работ

за июль месяц 2012 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11		
1		СПрайс-лист-СИП-2 3х35+1х50 м	790	223,74	-	-	176757	-	-	-	-	-	-	-
2		СПрайс-лист- Колпачки изолирующие шт	6	53,09	-	-	319	-	-	-	-	-	-	-
3		290518-1070-Ввертыш заземления -1 шт	21	11,5	-	-	242	-	-	-	-	-	-	-
4		СПрайс-лист-Анкерный зажим SO 250 шт	3	445,97	-	-	1338	-	-	-	-	-	-	-
5		СПрайс-лист-Поддерживающий зажим SO 265 шт	21	624,36	-	-	13111	-	-	-	-	-	-	-
6		СПрайс-лист-Прокалывающий зажим SLIW 15.1 шт	63	671,93	-	-	42331	-	-	-	-	-	-	-
7		СПрайс-лист-Бандажная скрепа SOT 36 шт	48	46,72	-	-	2243	-	-	-	-	-	-	-
8		СПрайс-лист-Бандажная лента SOT 37 шт	48	110,43	-	-	5301	-	-	-	-	-	-	-
9		СПрайс-лист-Крюк бандажный SOT 29 шт	24	624,36	-	-	14985	-	-	-	-	-	-	-
10		СПрайс-лист-Ремешок шт	174	14,44	-	-	2513	-	-	-	-	-	-	-
11		СПрайс-лист-Предохранитель съемный шт	21	195,38	-	-	4103	-	-	-	-	-	-	-
12		СПрайс-лист-Плашечный ответвительный	4	178,39	-	-	714	-	-	-	-	-	-	-

	зажим								
		шт	-	-	-	-	-	-	-
13	СПрайс-лист-Анкерный зажим на ответвлениях SO25	✓	1	203,87	-	204	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
14	СПрайс-лист-Кронштейн SO250	✓	1	624,36	-	624	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
15	СПрайс-лист-Провода зарядные марка ПВС сечение 3х2,5 мм2		94,5	98,6	-	9318	-	-	-	-
		м	-	-	-	-	-	-	-
16	С151703-10 -Светильники тип ЖКУ03-250-001-У1		21	9380	-	196980	-	-	-	-
		шт ✓	-	-	-	-	-	-	-
17	С151706-96 -Лампы ртутные дуговые высокого давления с иодидами металлов /ТУ16-675.199-87/, тип ДРИ-250-2	✓	21	3580	-	75180	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	546018
Стоимость оборудования -	Тенге	242
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	32761
ИТОГО	Тенге	578779
ВЗиС	Тенге	16148
ЗУ	Тенге	7987
Прочие расходы	Тенге	8334
Всего в ценах 2001 г	Тенге	611248
Всего в текущих ценах	Тенге	1276286
Налоги, сборы	Тенге	25526
НДС	Тенге	156217
ВСЕГО	Тенге	1458029-00

Заказчик :

ИО Нач. Казалинского райотдела ЖКХ, ПТ и АД

К.Суйеубаев

Технадзор:

ТОО «Феникс-С»

Б.Нарынбет

Подрядчик:

ТОО «Энергомера»

Б.Мухашов

Заказчик : ГУ «Каскалинский райотдел ЖКХ, ПТ и АД»
Подрядчик : ТОО «Энергомера»
Договор №60 от 27.06.2012 г.
Наименование строительства и его адрес: Уличное освещение автодороги районного значение 4-5 км "Подъезд к с. Г.Муратбаева" (0,8 км)

Форма - 2

А К Т №1
приемки выполненных работ
за июль месяц 2012 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10		11	
1	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514	105		514	105		261	2	2		
		шт		254	20,3		254	20		95	0,12	-		
2	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4		167	5		152	1	1		
		шт		158	2,3		158	2		95	0,01	-		
3	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	3	493,6	18,6		1481	56		1002	2	6		
		шт		347	4,5		1041	14		95	0,03	-		
4	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, на ток до 40 А	1	782,9	17,9		783	18		370	3	3		
		шт		387	2,3		387	2		95	0,01	-		
5	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28		862	28		327	2	2		
		шт		340	4,5		340	4		95	0,03	-		
6	Ц0108-526-2	Установка фотореле	1	862	28		862	28		327	2	2		
		шт		340	4,5		340	4		95	0,03	-		
7	С151803-196	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты IP31, габаритные размеры 600х400х200 мм, тип К655М-У3	1	3150	-		3150	-		-	-	-		
		шт		-	-		-	-		-	-	-		

8 СПрайс-лист-Счетчик активной энергии СА4у-Э412 10 3ф 100А(2-х тарифный)	шт	1	3792,26	-	3792	-	-	-	-
9 1701-7039 -Трасформатор тока УТТ-5М	шт	3	1150	-	3450	-	-	-	-
10 СПрайс-лист-Выключатель автоматический	шт	1	4057,71	-	4058	-	-	-	-
11 СПрайс-лист-Пускатель магнитный	шт	1	1934,05	-	1934	-	-	-	-
12 СПрайс-лист-Сумерочное фотореле	шт	1	3071,73	-	3072	-	-	-	-
13 Е0133-257-2-Сборка и установка опор уличного освещения	опора	21	2670,46	1422,34	56080	29869	35387	7,73	162
Прим.		3	1219,5 4146,24	385,34 2124,46	25610 12439	8092 6373	105 4159	1,48 5,26	31 16
14 Е0133-219-1-Установка к опорам металлических подкосов	подкос	3,84	875,25 147100	445 -	2626 564995	1335 -	105 -	1,84 -	6 -
15 С12021-41 -Конструкции стальные опор уличного освещения	т	128,63	21,8	0,05	2804	6	675	0,03	4
16 Е0113-16-6 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		5,81	0,02	747	3	90	-	-
17 Е0133-254-1-Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью	т	3,3	2931,19	2005,12	9675	6618	2367	2,14	7
18 Е0106-1-1 -Бетонирование опор	м3		360	322,92	1188	1066	105	1,04	3
19 Ц0108-744-1-Подвеска СИП с помощью механизмов	м	2,23	8674,57	66,01	19322	147	516	1,35	3
Прим.		810	195,75 71,7	24,93 1,2	436 58077	56 972	105 46093	0,12 0,36	- 292
20 СПрайс-лист-СИП-2 3х35+1х50	м	810	59,6 223,74	0,3 -	48276 181232	243 -	95 -	- -	1 -
21 Ц0108-401-1-Кабели с креплением накладными скобами	м	5	175,2	75,7	876	379	443	0,44	2
22 С151601-132-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х50+1х16 мм2	1000м	0,005	72,7 284200	20,6 -	364 1421	103 -	95 -	0,12 -	1 -
23 СПрайс-лист- Колпачки изолирующие	шт	21	53,09	-	1115	-	-	-	-
24 290518-1070-Ввертыш заземления -1	шт	21	11,5	-	242	-	-	-	-
25 СПрайс-лист-Анкерный зажим SO 250	шт	2	445,97	-	892	-	-	-	-
26 СПрайс-лист-Поддерживающий зажим SO 265	шт	19	624,36	-	11863	-	-	-	-
27 СПрайс-лист-Прокалывающий зажим SLIW 15.1	шт	63	671,93	-	42331	-	-	-	-
28 СПрайс-лист-Бандажная скрепа SOT 36	шт	42	46,72	-	1962	-	-	-	-

29 СПрайс-лист-Бандажная лента SOT 37	шт	42	110,43	-	4638	-	-	-	-
30 СПрайс-лист-Крюк бандажный SOT 29	шт	21	624,36	-	13111	-	-	-	-
31 СПрайс-лист-Ремешок	шт	42	14,44	-	607	-	-	-	-
32 СПрайс-лист-Предохранитель съемный	шт	21	195,38	-	4103	-	-	-	-
33 Е0133-115-2-Установка светильников с лампами	шт	21	1745,38	1411,25	36653	29636	12631	2,01	42
34 СПрайс-лист-Провода зарядные марка ПВС сечение 3х2,5 мм2	м	94,5	333 98,6	239,85 -	6993 9318	5037 -	105 -	0,81 -	17 -
35 С151703-10 -Светильники тип ЖКУ03-250-001-У1	шт	21	9380	-	196980	-	-	-	-
36 С151706-96 -Лампы ртутные дуговые высокого давления с иодидами металлов /ТУ16-675.199-87/, тип ДРИ-250-2	шт	21	3580	-	75180	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	1330038
Стоимость оборудования -	Тенге	7484
Накладные расходы -	Тенге	61607
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	26317
Накладные расходы -	Тенге	38944
Накладные расходы -	Тенге	4159
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	34896
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	16814
ИТОГО	Тенге	1520384
ВЗиС	Тенге	42361
ЗУ	Тенге	20996
Прочие расходы	Тенге	21878
Всего в ценах 2001 г	Тенге	1605620
Всего в текущих ценах	Тенге	3352052
Налоги, сборы	Тенге	67041
НДС	Тенге	410291
ВСЕГО	Тенге	3829384-00

Заказчик :
ИО Нач. Казалинского райотдела ЖКХ, ПТ и АД
К.Суйеубаев

Технадзор:
ТОО «Феникс-С»
Б.Нарынбет

Подрядчик:
ТОО «Энергомера»
Б.Мухашов

Согласовано:
Министр финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000 г.
Председатель Агенства Республики Казахстан
По статистике _____ А.Смайлов
10 августа 2000 г.

Приложение №1
к приказу Министра государственных доходов
Республики Казахстан от 14 июля 2000г №712

СЧЕТ-ФАКТУРА №9 от 20.08. 2012г.

Поставщик ТОО "Энергомера" (2)
РНН и адрес поставщика 330300212159 БИК –АВКZKZKX Свидетельство НДС серия 33001 №0000288 (2а)
Расчетный счет поставщика KZ92319K010000391697 Кызылординский филиал Акционерное общества "БТА Банк" (2б)
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) №60 от 27.06.2012г (3)
Условия оплаты по договору (контракту) перечисление (3а)
Пункт назначения поставлямых товаров (работ услуг) _____ (4)
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров осуществлена по доверенности № _____ (5)
Способ отправления _____ (6)
Товарно-транспортная накладная № _____ от _____ (7)
Грузоотправитель ТОО "Энергомера" (8)
(РНН, наименование и адрес)
Грузополучатель Государственное учреждение «Казалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» (9)
(РНН, наименование и адрес)
Покупатель Государственное учреждение «Казалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» (10)
РНН и адрес покупателя 330300211118 (10а)
Расчетный счет покупателя KZ82070103KSN3303000 БИК KKMFKZ2A Казалинское районное управление Казначейства

№ п/п	Наименование Товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (обьем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализаций	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Су
1	По освещению улиц населенного пункта Муратбаева Казалинского района по лотам.				9974410-71	12%	1196929-29	11171340-00		
	Всего по счету:				9974410-71	X	1196929-29	11171340-00		

Руководитель организации _____ Мухайнов Б.С.

Гл. бухгалтер _____ Куанбай К.Ж

Выдал (ответственное лицо поставщика) _____

Заказчик: *ГУ «Казалинский райотдел ЖКХ, ПТ и АД»*
Подрядчик: *ТОО «Энергомера»*
Договор *№ 60 от 27.06.2012 г.*
Наименование строительство и его адрес: *Освещение улиц населенного пункта Муратбаева Казалинского района Кызылординской области*

Форма - 3

Лимит финансирования на 2012 год- *24147234 тенге*
Выполненные работы по настоящему акту:
а) с начало года - *24147234 тенге*
б) с начало работ - *24147234 тенге*

А К Т №2
выполненных работ август месяц 2012 года

№	Наименование и вид выполненных работ	Ед. изм	Стоимость единицы работ	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактического расхода с начало года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за отчетный месяц	Стоимость выполненных работ за отчетный период
				Сумма аванса	Сумма погашения	остаток				
1	Освещение улиц населенного пункта Муратбаева Казалинского района Кызылординской области	тенге	24147234	7244170	7244170	0	12975894	24147234	7819938	11171340

Заказчик:
ИО Нач. Казалинского райотдела ЖКХ, ПТ и АД
К.Суйеубаев

Подрядчик:
ТОО «Энергомера»
Б.Мухашов

Технадзор:
ТОО «Феникс-С»
Б.Нарынбет

ТОО "Феникс-С"
Технический надзор

Заказчик: *ГУ «Казалинский райотдел ЖКХ, ПТ и АД»*
Подрядчик: *ТОО «Энергомера»*
Договор *№ 60 от 27.06.2012 г.*
Наименование строительство и его адрес: *Уличное освещение автодороги районного значение 4-5 км "Подъезд к с. Г.Муратбаева" (0,8 км)*

Форма - 2

А К Т №2
приемки выполненных работ
за август месяц 2012 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Монтаж ВЛ-10 кВ												
1	Ц0108-25-1	-Монтаж КТПН подстанц	1	16463	10590	16463	10590	6648	27	27				
				4680	2318,05	4680	2318	95	13,44	13				
2	75-4-31	-Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -воздушный, габаритные размеры 1480х1260х2300 мм шт	1	406700	-	406700	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
3	Е0101-145-4	-Планировка площадей из грунтов 1 группы ручным способом м2	5	15,75	-	79	-	76	0,1	1				
				15,75	-	79	-	97	-	-				
4	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	0,125	4209,27	100,89	526	13	24	0,85	-				
				123,75	38,25	15	5	118	0,18	-				
5	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3	0,812	14600	-	11855	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
6	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,812	131	-	106	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				

7	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	4	330,1	24,1	1320	96	450	0,7	3
					116	2,5	464	10	95	0,01	-
8	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	32	88,9	3,1	2845	99	857	0,16	5
					27,9	0,3	893	10	95	-	-
9	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм	т	0,0316	44300	-	1400	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
10	С11011-880 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	т	0,0403	59000	-	2379	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
11	Е0133-258-1	Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с воздушными вводами	опора	1	479,14	191,14	479	191	354	1,96	2
					288	48,74	288	49	105	0,19	-
12	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
					985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
13	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	2	18700	-	37400	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
14	С12021-41	-Подкосник	т	0,0072	147100	-	1059	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
15	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты П-3и	м3	0,1	20900	-	2090	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
16	С12021-41	-Стяжка	т	0,0154	147100	-	2265	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
17	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен	м2	3,76	245,44	3,82	923	14	172	0,21	1
					37,35	1,44	140	5	118	0,01	-
18	Е0133-118-1	-Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	м шин	5	53,87	12,24	269	61	165	0,39	2
					29,25	2,25	146	11	105	0,07	-

19	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм т	0,0079	45300 - -	- - -	358 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
20	Е0133-109-6	-Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2 1км	0,01	41504,56 9157,5	31105,06 6414,57	415 92	311 64	164 105	51,1 22,72	1 -
21	С151607-28	-Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2 т	0,0061	315700 -	- -	1926 -	- -	- -	- -	- -
22	Ц0108-55-1	-Разъединитель однополюсный с одной тягой, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А шт	1	213,4 178	7 2,3	213 178	7 2	171 95	1 0,01	1 -
23	Ц0108-57-1	-Привод с одной тягой, рычажный шт	1	943,8 756	3,8 2,3	944 756	4 2	720 95	4 0,01	4 -
24	С12021-41	-РЛНД-1-10/400У1 с приводом и приводным валом в комплекте т	0,0498	147100 -	- -	7326 -	- -	- -	- -	- -
25	С12021-41	-Стальные конструкций ответвительных и концевых опор- хомуты, кронштейны, заземлящие провода т	0,0127	147100 -	- -	1868 -	- -	- -	- -	- -
26	СПрайс-лист	-Изоляторы ШФ-20-В шт	12	236,26 -	- -	2835 -	- -	- -	- -	- -
27	290518-2112-3	-Колпачки типа К для крепления штыревых изоляторов воздушных линий электропередач К-6 100шт	0,12	759 -	- -	91 -	- -	- -	- -	- -
28	СПрайс-лист	-Замок навесной с тросом шт	1	164,32 -	- -	164 -	- -	- -	- -	- -
29	С12021-41	-Траверсы и хомуты ТМ2,Х1 т	0,0222	147100 -	- -	3266 -	- -	- -	- -	- -
30	290518-1008	-Зажим аппаратный прессуемый А2А-50 шт	6	103,5 -	- -	621 -	- -	- -	- -	- -
31	290518-1022	-Зажим петлевой ПА-2-1/К(КС-130-68) шт	6	92 -	- -	552 -	- -	- -	- -	- -
32	290518-1025	-Зажим плашечный КС-136-65 шт	6	21,85 -	- -	131 -	- -	- -	- -	- -
33	290518-1007	-Зажим ПС-2 шт	5	103,5 -	- -	518 -	- -	- -	- -	- -

Пусконаладка

34 Ц01401-61-1-Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	измерен.	1	376,03	-	376	-	282	1,5	2
			376,03	-	376	-	75	-	-
35 Ц01401-61-6-Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	точка	1	40,11	-	40	-	30	0,16	-
			40,11	-	40	-	75	-	-
36 Ц01401-61-2-Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю, м: до 20	измерен.	1	501,37	-	501	-	376	2	2
			501,37	-	501	-	75	-	-
37 Ц01401-62-1-Измерения в электроустановках. Прочие измерения. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь	измерен.	1	1002,74	-	1003	-	752	4	4
			1002,74	-	1003	-	75	-	-
38 Ц01401-61-8-Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	токопр.	1	376,03	-	376	-	282	1,5	2
			376,03	-	376	-	75	-	-
39 Ц01401-18-1-Схемы вторичной коммутации. Схемы управления воздушными выключателями. Схема вторичной коммутации выключателя: автоматического, с моторным или соленоидным приводом напряжением до 1 кВ с управлением: местным	схема	1	2728,32	-	2728	-	2046	12	12
			2728,32	-	2728	-	75	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	517567
Стоимость оборудования -	Тенге	408522
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7453
Накладные расходы -	Тенге	2404
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	540205
ВЗиС	Тенге	3687
ЗУ	Тенге	1828
Прочие расходы	Тенге	7615
Всего в ценах 2001 г	Тенге	553332
Всего в текущих ценах	Тенге	1155195

Налоги, сборы	Тенге	23104
НДС	Тенге	141396
ВСЕГО	Тенге	1319695-00

Заказчик:
ИО Нач. Казалинского райотдела ЖКХ, ПТ и АД
К.Суйеубаев

Подрядчик:
ТОО «Энергомера»
Б.Мухашов

Технадзор:
ТОО «Феникс-С»
Б.Нарынбет

ТОО "Феникс-С"
Технический надзор

Заказчик: *ГУ «Казалинский райотдел ЖКХ, ПТ и АД»*
Подрядчик: *ТОО «Энергомера»*
Договор *№ 60 от 27.06.2012 г.*
Наименование строительство и его адрес: *Уличное освещение ул.Таскенова (от ул.Батыс- до конца улицы 0,86 км)*

Форма - 2

АКТ №2

приемки выполненных работ

за август месяц 2012 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		От ул.Актан батыр-до конца улицы 0,33 км								
1	Е0133-257-2	Сборка и установка опор уличного освещения	10	2670,46	1422,34	26705	14223	16851	7,73	77
Прим.				1219,5	385,34	12195	3853	105	1,48	15
		опора		4146,24	2124,46	12439	6373	4159	5,26	16
2	Е0133-219-1	Установка к опорам металлических подкосов	3	875,25	445	2626	1335	105	1,84	6
		подкос		147100	-	276908	-	-	-	-
3	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	1,88	-	-	-	-	-	-	-
		т		21,8	0,05	1374	3	331	0,03	2
4	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	63,03	5,81	0,02	366	1	90	-	-
		м2		2931,19	2005,12	4764	3259	1165	2,14	3
5	Е0133-254-1	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью	1,63	360	322,92	585	525	105	1,04	2
		т		8674,57	66,01	11954	91	319	1,35	2
6	Е0106-1-1	-Бетонирование опор	1,38	195,75	24,93	270	34	105	0,12	-
		м3		71,7	1,2	22944	384	18210	0,36	115
7	Ц0108-744-1	Подвеска СИП с помощью механизмов	320	59,6	0,3	19072	96	95	-	1
Прим.				1745,38	1411,25	17454	14113	6015	2,01	20
		м		333	239,85	3330	2399	105	0,81	8
8	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами	10							
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			374541				
	Накладные расходы -		Тенге			47050				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			25279				
	ИТОГО		Тенге			446887				

Всего в ценах 2001 г	Тенге	472231
Всего в текущих ценах	Тенге	985490
Налоги, сборы	Тенге	19710
НДС	Тенге	120624
ВСЕГО	Тенге	1125824-00

Заказчик :
ИО Нач. Казалинского райотдела ЖКХ, ПТ и АД
К.Суйеубаев

Подрядчик:
ТОО «Энергомера»
Б.Мунашов

Технадзор :
ТОО «Феникс-С»
Б.Нарынбет

ТОО "Феникс-С"
Технический надзор

Заказчик: ГУ «Казалинский райотдел ЖКХ, ПТ и АД»
Подрядчик: ТОО «Энергомера»
Договор № 60 от 27.06.2012 г.
Наименование строительство и его адрес: Уличное освещение ул.Муратбаева (от ул.Таскенова-до конца улицы 1,21 км)

Форма - 2

А К Т №2
приемки выполненных работ
за август месяц 2012 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		От ул.Таскенова-до ул.Жанкожа батыр 0,53 км от ТП N278										
1	Ц0108-25-1	-Демонтаж КТП напряжением до 10 кВ подстанц	1	2357,1 1404	953,1 208,62	2357 1404	953 209	1532 95	8,1 1,21	8 1		
2	Ц0108-55-1	-Демонтаж разъединитель шт	1	54,03 53,4	0,63 0,21	54 53	1 -	51 95	0,3 -	- -		
3	Ц0108-57-1	-Демонтаж привод шт	1	227,14 226,8	0,34 0,21	227 227	- -	216 95	1,2 -	1 -		
4	Ц0108-25-1	-Монтаж КТПН подстанц	1	16463 4680	10590 2318,05	16463 4680	10590 2318	6648 95	27 13,44	27 13		
5	75-4-40	-Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -воздушный, габаритные размеры 2200х1480х2300 мм шт	1	542100 -	- -	542100 -	- -	- -	- -	- -		
6	Е0101-145-4	-Планировка площадей из грунтов 1 группы ручным способом м2	9	15,75 15,75	- -	142 142	- -	137 97	0,1 -	1 -		
7	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	0,125	4209,27 123,75	100,89 38,25	526 15	13 5	24 118	0,85 0,18	- -		

8	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3	0,812	14600 - -	- - -	11855 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
9	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,812	131 - -	- - -	106 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
10	Ц0108-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм шт	4	330,1 116	24,1 2,5	1320 464	96 10	450 95	0,7 0,01	3 -
11	Ц0108-472-6	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2 м	32	88,9 27,9	3,1 0,3	2845 893	99 10	857 95	0,16 -	5 -
12	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм т	0,0316	44300 - -	- - -	1400 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
13	С11011-880 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп т	0,0403	59000 - -	- - -	2379 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
14	Ц0108-55-1	-Разъединитель однополюсный с одной тягой, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А шт	1	213,4 178	7 2,3	213 178	7 2	171 95	1 0,01	1 -
15	Ц0108-57-1	-Привод с одной тягой, рычажный шт	1	943,8 756	3,8 2,3	944 756	4 2	720 95	4 0,01	4 -
16	С12021-41	-РЛНД-1-10/400У1 с приводом и приводным валом в комплекте т	0,0498	147100 -	- -	7326 -	- -	- -	- -	- -
17	С12021-41	-Стальные конструкций концевых опор- хомуты,кронштейны, заземлящие провода т	0,0132	147100 -	- -	1942 -	- -	- -	- -	- -
18	СПрайс-лист	-Изоляторы ШФ-20-В шт	4	236,26 -	- -	945 -	- -	- -	- -	- -
19	290518-2112-3	-Колпачки типа К для крепления штыревых изоляторов воздушных линий электропередач К-6 100шт	0,04	759 -	- -	30 -	- -	- -	- -	- -
20	290518-1008	-Зажим аппаратный прессуемый А2А-50 шт	6	103,5 -	- -	621 -	- -	- -	- -	- -
21	290518-1022	-Зажим петлевой ПА-2-1/К(КС-130-68) шт	6	92 -	- -	552 -	- -	- -	- -	- -
22	290518-1025	-Зажим плашечный КС-136-65 шт	6	21,85 -	- -	131 -	- -	- -	- -	- -

23	СПрайс-лист-Замок навесной с тросом	шт	1	164,32	-	164	-	-	-	-
24	Е0133-109-8-Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности вручную сечением проводов свыше 35 мм2	1км	0,01	16247,86 12757,5	2248,36 828	162 128	22 8	143 105	72,5 4,04	1 -
25	С151607-28 -Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	т	0,0061	315700	-	1926	-	-	-	-
	Пусконаладка									
26	Ц01401-61-1-Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	измерен.	1	376,03 376,03	- -	376 376	- -	282 75	1,5 -	2 -
27	Ц01401-61-6-Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	точка	1	40,11 40,11	- -	40 40	- -	30 75	0,16 -	- -
28	Ц01401-61-2-Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю, м: до 20	измерен.	1	501,37 501,37	- -	501 501	- -	376 75	2 -	2 -
29	Ц01401-62-1-Измерения в электроустановках. Прочие измерения. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь	измерен.	1	1002,74 1002,74	- -	1003 1003	- -	752 75	4 -	4 -
30	Ц01401-61-8-Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	токопр.	1	376,03 376,03	- -	376 376	- -	282 75	1,5 -	2 -
31	Ц01401-18-1-Схемы вторичной коммутации. Схемы управления воздушными выключателями. Схема вторичной коммутации выключателя: автоматического, с моторным или соленоидным приводом напряжением до 1 кВ с управлением: местным	схема	1	2728,32 2728,32	- -	2728 2728	- -	2046 75	12 -	12 -
32	Ц0108-573-4-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	1	514 254	105 20,3	514 254	105 20	261 95	2 0,12	2 -
33	Ц0108-600-2-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
34	Ц0108-53-1 -Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ		3	158 493,6	2,3 18,6	158 1481	2 56	95 1002	0,01 2	- 6

35 Ц0108-530-4-Пускатель магнитный общего назначения,на ток до 40 А	шт	2	347 782,9	4,5 17,9	1041 1566	14 36	95 740	0,03 3	- 6
36 Ц0108-526-2-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	2	387 862	2,3 28	774 1724	5 56	95 655	0,01 2	- 4
37 Ц0108-526-2-Установка фотореле	шт	2	340 862	4,5 28	680 1724	9 56	95 655	0,03 2	- 4
38 Ц0108-401-1-Кабели с креплением накладными скобами	м	10	340 175,2	4,5 75,7	680 1752	9 757	95 886	0,03 0,44	- 4
39 Е0133-257-2-Сборка и установка опор уличного освещения Прим.	опора	15	72,7 2670,46	20,6 1422,34	727 40057	206 21335	95 25276	0,12 7,73	1 116
40 Е0133-219-1-Установка к опорам металлических подкосов	подкос	3	1219,5 4146,24	385,34 2124,46	18293 12439	5780 6373	105 4159	1,48 5,26	22 16
41 С12021-41 -Конструкции стальные из одного профиля	т	2,69	875,25 147100	445 -	2626 396309	1335 -	105 -	1,84 -	6 -
42 Е0113-16-6 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	90,23	- 21,8	- 0,05	- 1967	- 5	- 473	- 0,03	- 3
43 Е0133-254-1-Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью	т	2,31	5,81 2931,19	0,02 2005,12	524 6766	2 4628	90 1655	- 2,14	- 5
44 Е0106-1-1 -Бетонирование опор	м3	1,91	360 8674,57	322,92 66,01	831 16551	745 126	105 442	1,04 1,35	2 3
45 Ц0108-744-1-Подвеска СИП с помощью механизмов Прим.	м	560	195,75 71,7	24,93 1,2	373 40152	48 672	105 31867	0,12 0,36	- 202
46 Е0133-115-2-Установка светильников с лампами	шт	15	59,6 1745,38	0,3 1411,25	33376 26181	168 21169	95 9022	- 2,01	1 30
От ул.Жанкожа батыр-до конца улицы 0,68 км									
47 Е0133-257-2-Сборка и установка опор уличного освещения Прим.	опора	21	333 2670,46	239,85 1422,34	4995 56080	3598 29869	105 35387	0,81 7,73	12 162
48 Е0133-219-1-Установка к опорам металлических подкосов	подкос	3	1219,5 4146,24	385,34 2124,46	25610 12439	8092 6373	105 4159	1,48 5,26	31 16
49 С12021-41 -Конструкции стальные из одного профиля	т	3,67	875,25 147100	445 -	2626 539591	1335 -	105 -	1,84 -	6 -
50 Е0113-16-6 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	122,88	- 21,8	- 0,05	- 2678	- 6	- 645	- 0,03	- 4
51 Е0133-254-1-Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью	т	3,13	5,81 2931,19	0,02 2005,12	714 9168	2 6272	90 2243	- 2,14	- 7
52 Ц0108-744-1-Подвеска СИП с помощью механизмов Прим.	м	710	360 71,7	322,92 1,2	1126 50907	1010 852	105 40403	1,04 0,36	3 256
53 Е0106-1-1 -Бетонирование опор	м3	2,54	59,6 8674,57	0,3 66,01	42316 22068	213 168	95 589	- 1,35	1 3
54 Е0133-115-2-Установка светильников с		21	195,75 1745,38	24,93 1411,25	498 36653	63 29636	105 12631	0,12 2,01	- 42

лампами								
	шт	333	239,85	6993	5037	105	0,81	17

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	1880689
Стоимость оборудования -	Тенге	543404
Накладные расходы -	Тенге	188020
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	91519

ИТОГО	Тенге	2167884,5
ВЗиС	Тенге	45362
ЗУ	Тенге	22503
Прочие расходы	Тенге	30973
Всего в ценах 2001 г	Тенге	2266723
Всего в текущих ценах	Тенге	4731962
Налоги, сборы	Тенге	94639
НДС	Тенге	579192
ВСЕГО	Тенге	5405793-00

Заказчик :

ИО Нач. Казалинского райотдела ЖКХ, ПТ и АД

К.Суйеубаев

Подрядчик:

ТОО «Энергомера»

Б.Мухашов

Технадзор :

ТОО «Феникс-С»

Б.Нарынбет

Заказчик: ГУ «Казалинский райотдел ЖКХ, ПТ и АД»
Подрядчик: ТОО «Энергомера»
Договор № 60 от 27.06.2012 г.
Наименование строительство и его адрес: Уличное освещение ул.Жанкожа батыр (от ул.Тауелсиздик- до ул.Батыс 0,79 км)

Форма - 2

АКТ №2

приемки выполненных работ

за август месяц 2012 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	%	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11
1	Е0133-257-2 Прим.	Сборка и установка опор уличного освещения	21	2670,46		1422,34		56080		29869		35387		7,73	162
		опора		1219,5		385,34		25610		8092		105		1,48	31
2	Е0133-219-1	Установка к опорам металлических подкосов	3	4146,24		2124,46		12439		6373		4159		5,26	16
		подкос		875,25		445		2626		1335		105		1,84	6
3	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	3,67	147100		-		539591		-		-		-	-
		т		-		-		-		-		-		-	-
4	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	122,88	21,8		0,05		2678		6		645		0,03	4
		м2		5,81		0,02		714		2		90		-	-
5	Е0133-254-1	-Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью	3,13	2931,19		2005,12		9168		6272		2243		2,14	7
		т		360		322,92		1126		1010		105		1,04	3
6	Е0106-1-1	-Бетонирование опор	2,54	8674,57		66,01		22068		168		589		1,35	3
		м3		195,75		24,93		498		63		105		0,12	-
7	Ц0108-744-1 Прим.	Подвеска СИП с помощью механизмов	790	71,7		1,2		56643		948		44955		0,36	284
		м		59,6		0,3		47084		237		95		-	1
8	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами	21	1745,38		1411,25		36653		29636		12631		2,01	42
		шт		333		239,85		6993		5037		105		0,81	17
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге				735320							
		Накладные расходы -		Тенге				100609							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				50156							
		ИТОГО		Тенге						886327					
		ВЗиС		Тенге						24872					
		ЗУ		Тенге						12343					

Прочие расходы	Тенге	12756
Всего в ценах 2001 г	Тенге	936292
Всего в текущих ценах	Тенге	1954509
Налоги, сборы	Тенге	39090
НДС	Тенге	239232
ВСЕГО	Тенге	2232831-00

Заказчик :
ИО Нач Казалинского райотдела ЖКХ, ПТ и АД
К.Суйеубаев

Подрядчик:
ТОО «Энергомера»
Б.Мухашов

Технадзор :
ТОО «Феникс-С»
Б.Нарынбет

ТОО "Феникс-С"
Технический надзор

Заказчик : *ГУ «Казалинский райотдел ЖКХ, ПТ и АД»*

Форма - 2

Подрядчик : *ТОО «Энергомера»*

Договор *№ 60 от 27.06.2012 г.*

Наименование строительство и его адрес: *Демонтаж и монтаж существующее ул.освещение н.п. Г.Муратбаева Казалинского района*

А К Т №2

приемки выполненных работ

за август месяц 2012 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	ЗП рабочих-строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих на единицу	обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
		ул.Жанкожа батыр												
1	Ц0108-595-1	-Демонтаж светильник с лампами на кронштейнах	13	863	352,5	11219	4583	6363	2,65	34				
	К=0,4	шт		471,5	101	6130	1313	85,5	0,59	8				
2	Е0167-4-3	-Демонтаж провода на крюках с изолятором (демонтаж конструкций, изоляторов)	1320	19,73	-	26044	-	25314	0,14	181				
		м		19,73	-	26044	-	97,2	-	-				
		ул.Муратбаева												
3	Ц0108-595-1	-Демонтаж светильник с лампами на кронштейнах	9	863	352,5	7767	3173	4405	2,65	24				
	К=0,4	шт		471,5	101	4244	909	85,5	0,59	5				
4	Е0167-4-3	-Демонтаж провода на крюках с изолятором (демонтаж конструкций, изоляторов)	900	19,73	-	17757	-	17260	0,14	123				
		м		19,73	-	17757	-	97,2	-	-				
		ул.Актан батыр												
5	Ц0108-595-1	-Демонтаж светильник с лампами на кронштейнах	6	863	352,5	5178	2115	2937	2,65	16				
	К=0,4	шт		471,5	101	2829	606	85,5	0,59	4				
6	Е0167-4-3	-Демонтаж провода на крюках с изолятором (демонтаж конструкций, изоляторов)	600	19,73	-	11838	-	11507	0,14	82				
		м		19,73	-	11838	-	97,2	-	-				
		ул.Таскенова												
7	Ц0108-595-1	-Демонтаж светильник с лампами на кронштейнах	6	863	352,5	5178	2115	2937	2,65	16				
	К=0,4	шт		471,5	101	2829	606	85,5	0,59	4				
8	Е0167-4-3	-Демонтаж провода на крюках с изолятором (демонтаж конструкций, изоляторов)	600	19,73	-	11838	-	11507	0,14	82				
		м		19,73	-	11838	-	97,2	-	-				

		ул.Коркыт-ата							
9	Ц0108-305-2	Установка кронштейн(без стоимости)	шт	6	1001	810	6006	4860	1891	1,15	7
	Прим.				188,6	180	1132	1080	85,5	1,04	6
10	Ц0108-595-1	Установка светильник с лампами на кронштейнах(без стоимости)	шт	6	863	352,5	5178	2115	2937	2,65	16
					471,5	101	2829	606	85,5	0,59	4
11	Ц0108-305-4	Установка траверса на опоре(без стоимости)	шт	6	334,7	268,75	2008	1613	635	-	-
					64,75	59,13	388	355	85,5	0,34	2
12	С11071-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20	100шт	0,12	6500 -	-	780 -	-	-	-	-
13	290518-2111-3	Колпачки типа К для крепления штыревых изоляторов воздушных линий электропередачи К-5	100шт	0,12	632,5 -	-	76 -	-	-	-	-
14	Е0133-108-2 К=2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную (замена 50% проводов)	1км	0,31	11811,29	1882,02	3661	583	2992	28,06	9
					9522	691,88	2952	214	94,5	1,69	1
15	С151607-26	-Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 25/4,2 мм2	т	0,03	328600 -	-	9847 -	-	-	-	-
16	Ц0108-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	м	36	69,47	3,5	2501	126	1970	0,37	13
					63,37	0,62	2281	22	85,5	-	-
17	С151601-101	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 1х2,5 мм2	1000м	0,036	8820 -	-	318 -	-	-	-	-
		ул.Куандык аулие									
18	Ц0108-305-2	Установка кронштейн(без стоимости)	шт	5	1001	810	5005	4050	1576	1,15	6
	Прим.				188,6	180	943	900	85,5	1,04	5
19	Ц0108-595-1	Установка светильник с лампами на кронштейнах(без стоимости)	шт	5	863	352,5	4315	1763	2447	2,65	13
					471,5	101	2358	505	85,5	0,59	3
20	Ц0108-305-4	Установка траверса на опоре(без стоимости)	шт	5	334,7	268,75	1673	1344	530	-	-
					64,75	59,13	324	296	85,5	0,34	2
21	С11071-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20	100шт	0,1	6500 -	-	650 -	-	-	-	-

22	290518-2111-3	Колпачки типа К для крепления штыревых изоляторов воздушных линий электропередачи К-5 100шт	0,1	632,5 -	- -	63 -	- -	- -	- -	- -
23	Е0133-108-2 К=2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную (замена 50% проводов) 1км	0,25	11811,29 9522	1882,02 691,88	2953 2381	471 173	2413 94,5	28,06 1,69	7 -
24	С151607-26	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 25/4,2 мм2 т	0,0242	328600 -	- -	7942 -	- -	- -	- -	- -
25	Ц0108-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2 м	30	69,47 63,37	3,5 0,62	2084 1901	105 19	1641 85,5	0,37 -	11 -
26	С151601-101	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 1х2,5 мм2 1000м	0,03	8820 -	- -	265 -	- -	- -	- -	- -
		ул.Сейфуллина								
27	Ц0108-305-2 Прим.	Установка кронштейн(без стоимости) шт	5	1001 188,6	810 180	5005 943	4050 900	1576 85,5	1,15 1,04	6 5
28	Ц0108-595-1	Установка светильник с лампами на кронштейнах(без стоимости)А шт	5	863 471,5	352,5 101	4315 2358	1763 505	2447 85,5	2,65 0,59	13 3
29	Ц0108-305-4	Установка траверса на опоре(без стоимости) шт	5	334,7 64,75	268,75 59,13	1673 324	1344 296	530 85,5	- 0,34	- 2
30	С11071-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20 100шт	0,1	6500 -	- -	650 -	- -	- -	- -	- -
31	290518-2111-3	Колпачки типа К для крепления штыревых изоляторов воздушных линий электропередачи К-5 100шт	0,1	632,5 -	- -	63 -	- -	- -	- -	- -
32	Е0133-108-2 К=2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную (замена 50% проводов) 1км	0,23	11811,29 9522	1882,02 691,88	2717 2190	433 159	2220 94,5	28,06 1,69	6 -
33	С151607-26	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 25/4,2 мм2 т	0,0222	328600 -	- -	7306 -	- -	- -	- -	- -
34	Ц0108-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2 м	30	69,47 63,37	3,5 0,62	2084 1901	105 19	1641 85,5	0,37 -	11 -

35	С151601-101-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 1х2,5 мм2	1000м	0,03	8820	-	265	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ул.Оразалиева									
36	Ц0108-305-2-Установка кронштейн(без стоимости)	шт	9	1001	810	9009	7290	2836	1,15	10
	Прим.			188,6	180	1697	1620	85,5	1,04	9
37	Ц0108-595-1-Установка светильник с лампами на кронштейнах(без стоимости)	шт	9	863	352,5	7767	3173	4405	2,65	24
				471,5	101	4244	909	85,5	0,59	5
38	Ц0108-305-4-Установка траверса на опоре(без стоимости)	шт	9	334,7	268,75	3012	2419	953	-	-
				64,75	59,13	583	532	85,5	0,34	3
39	С11071-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 -Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20	100шт	0,18	6500	-	1170	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	290518-2111-3-Колпачки типа К для крепления штыревых изоляторов воздушных линий электропередачи К-5	100шт	0,18	632,5	-	114	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	Е0133-108-2-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную (замена 50% проводов) К=2	1км	0,45	11811,29	1882,02	5315	847	4343	28,06	13
				9522	691,88	4285	311	94,5	1,69	1
42	С151607-26 -Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 25/4,2 мм2	т	0,0435	328600	-	14295	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	Ц0108-405-1-Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	м	54	69,47	3,5	3751	189	2954	0,37	20
				63,37	0,62	3422	34	85,5	-	-
44	С151601-101-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 1х2,5 мм2	1000м	0,054	8820	-	476	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ул.Аубакирова									
45	Ц0108-305-2-Установка кронштейн(без стоимости)	шт	9	1001	810	9009	7290	2836	1,15	10
	Прим.			188,6	180	1697	1620	85,5	1,04	9
46	Ц0108-595-1-Установка светильник с лампами на кронштейнах(без стоимости)А	шт	9	863	352,5	7767	3173	4405	2,65	24
				471,5	101	4244	909	85,5	0,59	5
47	Ц0108-305-4-Установка траверса на опоре(без стоимости)	шт	9	334,7	268,75	3012	2419	953	-	-
				64,75	59,13	583	532	85,5	0,34	3
48	С11071-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 -Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20	100шт	0,18	6500	-	1170	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

49	290518-2111-3	Колпачки типа К для крепления штыревых изоляторов воздушных линий электропередачи К-5	100шт	0,18	632,5	-	114	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
50	Е0133-108-2-К=2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную (замена 50% проводов)	1км	0,5	11811,29	1882,02	5906	941	4826	28,06	14
					9522	691,88	4761	346	94,5	1,69	1
51	С151607-26	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 25/4,2 мм2	т	0,0483	328600	-	15883	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
52	Ц0108-405-1-	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	м	54	69,47	3,5	3751	189	2954	0,37	20
					63,37	0,62	3422	34	85,5	-	-
53	С151601-101-	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 1х2,5 мм2	1000м	0,054	8820	-	476	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	268219	
Накладные расходы -	Тенге	141144	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	24562	
ИТОГО	Тенге		433925
ВЗиС	Тенге		9720
ЗУ	Тенге		5989
Прочие расходы	Тенге		6211
Всего в ценах 2001 г	Тенге		455845
Всего в текущих ценах	Тенге		951668
Налоги, сборы	Тенге		19033
НДС	Тенге		116484
ВСЕГО	Тенге		1087185-00

Заказчик :

ИО Нач. Казалинского райотдела ЖКХ, ПТ и АД

К.Суйеубаев

Подрядчик:

ТОО «Энергомера»

Б.Мухашов

Технадзор :

ТОО «Феникс-С»

Б.Нарынбет

ТОО "Феникс-С"
Технический надзор