Счет-фактура № 00000000024 от 26 июля 2017 г.

Поставщик: ТОО "Алтынқұрық"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140005792, г Актау Промзона
,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0004591, от 19.02.2010

ИИК поставщика: KZ069261401183737004, в банке АО Казкоммерцбанк, БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 13 от 25.07.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы, Шетпе а.о., Площадь Центральная,1
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Форма № 2,3 за Июль 2017г.

Грузоотправитель: БИН: 030140005792, ТОО "Алтынқұрық",г Актау Промзона
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050340009352, ГУ "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050340009352, Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы, Шетпе а.о., Площадь Центральная,1

ИИК получателя: KZ95070103KSN4304000 РГУ " КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Строительство автомобильных дорог в селе Кызан Мангистауского района	шт	1	47 057 252,35	47 057 252,35	12%	5 646 870,28	52 704 122,63		
Всего по счету:					**47 057 252,35**		**5 646 870,28**	**52 704 122,63**		

Руководитель: Әбдірахман Д. Қ.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Форма №КС- 3

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование работ: **Строительство автомобильных дорог в селе Кызан Мангистауского района**

Основание: **Договор №13 от 25.07.2017г.**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце: за **июль**	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце: за **июль**	по монтажу оборудования		на приобретение мат-ов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**47 057 252,35**		**47 057 252,35**						**5 646 870,28**	**52 704 122,63**
в том числе:										
за июль 2017г.		**47 057 252,35**		**47 057 252,35**					**5 646 870,28**	**52 704 122,63**
-удержание по договору 5%		**2 352 862,62**		**2 352 862,62**					**282 343,51**	**2 635 206,13**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:		**44 704 389,73**		**44 704 389,73**					**5 364 526,77**	**50 068 916,50**
50 068 916,50 (Пятьдесят миллионов шестьдесят восемь тысячи девятьсот шестнадцать) тенге 50 тиын										

"ЗАКАЗЧИК"
Руководитель ГУ "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
_____ **Калиев А.У.**

"ПОДРЯДЧИК"
Директор ТОО "Алтынқұрық"
_____ **Әбдірахман Д.Қ.**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Форма №2

Подрядчик: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование объекта: **Строительство автомобильных дорог в селе Кызан Мангистауского района**

АКТ
приемки выполненных работ за июль месяц 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Улица №1								
		РАЗДЕЛ 1. Земляное полотно								
1.	Е0101-35-2 1-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м из выемки м3	478	12,61 -	12,61 4,38	6029 -	6029 2092	2029 97	- 0,01	- 7
2.	Е0101-35-5 1-35-5 К-3	Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей м3	478	15,21 -	15,21 5,28	7273 -	7273 2523	2447 97	- 0,02	- 8
3.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(срезка грунта)	1534	26,25 1,15	25,02 6,79	40268 1764	38383 10410	11809 97	0,01 0,02	12 36

		м3									
4.	Е0101-19-2- 1-19-2, к=10	Ремонт и содержание 2 группы грунтовы земловозных дорог на каждые 0,5км длины м3	1534	16,87 -	13,7 5,1	25876 -	21016 7823	7589 97	- -	5 6
5.	Е101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	1534	3,83 0,48	3,24 1,12	5875 736	4976 1718	2381 97	- -	5 6
6.	Е010333-А5- -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, т	2454,40	54,00 -	54 10,8	132538 -	132538 26508	26508 100	- 0,23	- 557
7.	Е0101-130-2 1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3	1953	12,51 -	12,51 4,28	24427 -	24427 8361	8110 97	- 0,01	- 27
8.	Е0101-130-8 1-130-8, к=5	Добавлять за каждый последующий проход (5 проход) по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3	1953	6,36 -	6,36 1,9	12411 -	12411 3735	3623 97	- 0,01	- 12
9.	Е0101-135-1 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1953	23,62 1,62	12,0 2,75	46126 3164	23432 5361	8269 97	0,01 0,01	24 24
10.	Е0101-145-12 1-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 гр. механизированным способом м2	14960	8,55 4,12	4,43 0,74	127844 61635	66209 11112	70564 97	0,03 0,003	417 37
11.	Е0101-145-9 1-145-9	Планировка выемки из грунтов 2 гр. механизированным способом м2	2284	14,12 10,24	3,88 0,78	32248 23388	8860 1775	24409 97	0,07 0	165 6
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге			460914 90688				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			460914	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			167737		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			37719	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			666370	-	-		-

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			666370	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда.								
12.	E0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см м2	9164	342,75 6,41	17,83 5,07	3140956 58741	163349 46439	139889 133	0,04 0,02	381 167
13.	E0127-23-1 27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кге/см2) м2	8676	596,19 5	27,83 9,47	5172548 43380	241413 82190	167008 133	0,03 0,03	286 290
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге			8313504 102121	404762 128629	- -		667 457
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8313504	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			306897		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			511381	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9131783	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			9131783	-	-		-
					Улица №2					
		РАЗДЕЛ 1. Земляное полотно								
1.	E0101-35-2 1-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м из выемки м3	220	12,61 -	12,61 4,38	2775 -	2775 963	934 97	- 0,01	- 3
2.	E0101-35-5 1-35-5 К-3	Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей м3	220	15,21 -	15,21 5,28	3347 -	3347 1161	1126 97	- 0,02	- 4
3.	E0101-25-2 1-25-2	Разработка грунта в корыте бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	1329	11,19 -	11,19 3,06	14872 -	14872 4067	3945 97	- 0,01	- 13

4.	E0101-25-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	1329	37,6 -	37,6 10,28	49968 -	49968 13663	13254 97	- 0,03	- 45
5.	E0101-17-7 1-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(срезка грунта) м3	366	26,25 1,15	25,02 6,79	9608 421	9158 2484	2817 97	0,01 0,02	3 8
6.	E0101-19-2- 1-19-2, к=10	Ремонт и содержание 2 группы грунтовы земловозных дорог на каждые 0,5км длины м3	366	16,87 -	13,7 5,1	6174 -	5014 1867	1811 97	- -	5 6
7.	E101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	366	3,83 0,48	3,24 1,12	1402 176	1187 410	568 97	- -	5 6
8.	E010333-А5- -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, кл.груза 1 т	585,60	54 -	54 10,8	31622 -	31622 6324	6324 100	- 0,23	- 133
9.	E0101-130-2 1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3	572	12,51 -	12,51 4,28	7154 -	7154 2449	2375 97	- 0,01	- 8
10.	E0101-130-8 1-130-8, к=5	Добавлять за каждый последующий проход (5 проход) по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3	572	6,36 -	6,36 1,9	3635 -	3635 1094	1061 97	- 0,01	- 4
11.	E0101-135-1 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	572	23,62 1,62	12,0 2,75	13509 927	6863 1570	2422 97	0,01 0,01	7 7

12.	E0101-145-12 1-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 гр. механизированным способом м2	20474	8,55 4,12	4,43 0,74	174966 84353	90613 15207	96573 97	0,03 0,003	571 51
13.	E0101-145-9 1-145-9	Планировка выемки из грунтов 2 гр. механизированным способом м2	2911	14,12 10,24	3,88 0,78	41101 29809	11292 2263	31109 97	0,07 0	211 8
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге			360132 115685				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			360132	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			164320		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			31467	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			555920	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			555920	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда.								
12.	E0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см м2	14110	342,75 6,41	17,83 5,07	4836196 90445	251511 71502	215390 133	0,04 0,02	587 258
13.	E0127-23-1 27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кге/см2) м2	5650	596,19 5	27,83 9,47	3368476 28250	157214 53524	108759 133	0,03 0,03	186 189
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге			8204673 118695	408725 125026	-		773 446
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8204673	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			324149		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			504687	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9033508	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			9033508	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге Тенге			19387581				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19387581	-	-		-

	Временные здания и сооружения - 4,6%	Тенге			891829				
	ИТОГО:	Тенге			20279409				
	Дополнительные затраты при производство работ в зимнее время-1,26%	чел.-ч			255521				
	Затраты на выслуги лет -1%	Тенге			202794				
	Дополнительные затраты на доп.отпуска -0,4%	Тенге			81118				
	ИТОГО:	чел.-ч			20818842				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 года	Тенге			20818841,64				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014 года с к= 2,38968	Тенге			49750369,49				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			995007,39				
	ИТОГО:	Тенге			50745376,88				
	Налоги на добавленную стоимость, 12%				6089445,23				
	ИТОГО:				56834822,11				
	Сметная стоимость строительства по договору с понижающим коэфициентом к=0,92732097458506	**Тенге**			**52704122,63**				
	Удержание по договору 5%	тенге			2635206,13				
	Итого к оплате	тенге			**50068916,50**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Калиев А.У. _____

Подрядчик:
Директор ТОО "Алтынқұрық"

Әбдірахман Д.Қ. _____

Технадзор:
Директор ТОО "Мұнай жолдары"

Батыров Н.А. _____