Заказчик ; ГУ « Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района» Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «КДК-Строй»
Договор: №105 от 18 декабря 2014 г

Наименование строительства и его адрес: Восстановительные работы линий электропередач к служебным домам государственного заповедника

Наименование обьекта: Восстановительные работы линий электропередач к служебным домам государственного заповедника

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2014 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ВЛ 10кВ								
1.	E0101-214 -2	Корчевка и уборка камней, с перемещением до 100 м корчевателями-собирателями на тракторе 118 кВт	м3	32,00	334,26	334,26	10696	10696	--	--
					--	87,51	--	2800	0,29	9
2.	E0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	437,31	79,64	78,57	34827	34362	0,01	3
					0,99	--	433	--	0,04	15
3.	E01031-A1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона, массой до 5 тн при автомобильных перевозках	т	259,90	152,80	152,80	39713	39713	--	--
					--	106,96	--	27799	2,25	585
4.	C010332-A 201-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1	т	124,30	2,80	--	348	--	0,01	1
					0,56	--	70	--	--	--
5.	E01031-A1 1-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона, массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	259,90	140,00	140,00	36386	36386	--	--
					--	98,00	--	25470	2,06	535

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	19,00	2214,12	1558,24	42068	29607	3,06	58
					506,25	72,00	9619	1368	1,03	20
7.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	27,00	4755,76	3590,26	128405	96937	5,98	161
					985,50	139,50	26608	3766	2,29	62
8.	СПРАЙС	Стойка СВ 110-5 с учетом огрунтовки и гидроизоляции на сульф цементе	шт	138,00	19349,34	--	2670209	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	5,65	24752,00	--	139849	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен,фундаментов	м2	395,50	245,44	3,82	97072	1511	0,21	84
					37,35	1,44	14772	570	0,01	3
11.	Е0133-16-1	Подвеска проводов ВЛ 35 и 110 кВ напряжением 35 кВ сечением до 70 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км	1км	10,30	37032,25	21196,75	381569	218405	82,60	851
					14422,50	5092,83	148605	52475	20,58	212
12.	СПРАЙС-ЛИСТ	Провод СИП 3-1х50	км	10,30	100215,44	--	1032590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	СПРАЙС-ЛИСТ	Оголовок OPs58	шт	80,00	5529,13	--	442330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	СПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У1	шт	80,00	3455,70	--	276456	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С12041-6	Проводник ЗП 21, d 10мм	т	0,19	45800,00	--	8607	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	т	0,00	154700,00	--	269	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	СПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ73	шт	7,00	3627,45	--	25392	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
18.	СПРАЙС-ЛИ Траверса TMs60 СТ	шт	7,00	3455,70 --	--	24190 --	--	--	--
19.	СПРАЙС-ЛИ Накладка ОГ52 СТ	шт	7,00	691,14 --	--	4838 --	--	--	--
20.	СПРАЙС-ЛИ Хомут Х51 СТ	шт	14,00	518,36 --	--	7257 --	--	--	--
21.	СПРАЙС-ЛИ Крепление изолятора Киз1 СТ	шт	7,00	691,14 --	--	4838 --	--	--	--
22.	СПРАЙС-ЛИ Линейный разъединитель РЛНД 400 А СТ	шт	2,00	20734,23 --	--	41468 --	--	--	--
23.	СПРАЙС-ЛИ Зажим SL37.2 СТ	шт	282,00	881,20 --	--	248498 --	--	--	--
24.	СПРАЙС-ЛИ Кожух SP 15 СТ	шт	282,00	691,14 --	--	194901 --	--	--	--
25.	СПРАЙС-ЛИ Изолятор штырьевой SD137 СТ	шт	261,00	2418,99 --	--	631357 --	--	--	--
26.	СПРАЙС-ЛИ Вязка спиральная SOL15 СТ	шт	480,00	2073,42 --	--	995243 --	--	--	--
27.	СПРАЙС-ЛИ Скоба СК-7-1А СТ	шт	42,00	691,14 --	--	29028 --	--	--	--
28.	СПРАЙС-ЛИ Изолятор SDI90.150 СТ	шт	42,00	2073,42 --	--	87084 --	--	--	--
29.	СПРАЙС-ЛИ Зажим SO255 СТ	шт	42,00	1382,28 --	--	58056 --	--	--	--
30.	СПРАЙС-ЛИ Зажим прокалывающий SL25.2 СТ	шт	42,00	587,47 --	--	24674 --	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	1т	1,02	1100,25	--	1126	--	6,71	7
					1100,25	--	1126	--	--	--
32.	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	1,31	846,00	--	1107	--	5,15	7
					846,00	--	1107	--	--	--
33.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I ,d 10 мм	т	1,89	45800,00	--	86557	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВЛ 10кВ								7807009
		Раздел: ВЛ 0,4 кв								
34.	Е010332-А14-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 14 км, класс груза 1	т	500,00	104,00	104,00	52000	52000	--	--
					--	20,80	--	10400	0,44	218
35.	Е0101-214-2	Корчевка и уборка камней, с перемещением до 100 м корчевателями-собирателями на тракторе 118 кВт	м3	20,00	334,26	334,26	6685	6685	--	--
					--	87,51	--	1750	0,29	6
36.	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	520,00	79,64	78,57	41412	40859	0,01	4
					0,99	--	515	--	0,04	18
37.	Е01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона, массой до 5 тн при автомобильных перевозках	т	55,00	152,80	152,80	8404	8404	--	--
					--	106,96	--	5883	2,25	124
38.	С010332-А201-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1	т	55,00	2,80	--	154	--	0,01	1
					0,56	--	31	--	--	--
39.	Е01031-А1 1-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона, массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	55,00	140,00	140,00	7700	7700	--	--
					--	98,00	--	5390	2,06	113
40.	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38;	опора	20,00	2214,12	1558,24	44282	31165	3,06	61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6-10 кВ /с траверсами/			506,25	72,00	10125	1440	1,03	21
41.	E0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	30,00	4755,76 985,50	3590,26 139,50	142673 29565	107708 4185	5,98 2,29	179 69
42.	СПРАЙС	Стойка СВ 95-2	шт	50,00	17476,22 --	-- --	873811 --	-- --	-- --	-- --
43.	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен,фундаментов	м2	175,00	245,44 37,35	3,82 1,44	42952 6536	668 252	0,21 0,01	37 1
44.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Крюк сквозной SOT 21	шт	31,00	2555,07 --	-- --	79207 --	-- --	-- --	-- --
45.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Гайка крюкообразная PO21	шт	31,00	2071,27 --	-- --	64209 --	-- --	-- --	-- --
46.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Бандажная лента SOT 37	шт	153,00	224,41 --	-- --	34335 --	-- --	-- --	-- --
47.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Скрепа SOT 36	шт	201,00	44,56 --	-- --	8956 --	-- --	-- --	-- --
48.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Сквозная серьга SO125	шт	42,00	1067,60 --	-- --	44839 --	-- --	-- --	-- --
49.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Бандажный крюк COT29	шт	22,00	929,37 --	-- --	20446 --	-- --	-- --	-- --
50.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Зажим анкерный SO234S	шт	66,00	1862,41 --	-- --	122919 --	-- --	-- --	-- --
51.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Герметичный изолированный прокалывающий зажим SLIW11.1	шт	40,00	943,04 --	-- --	37722 --	-- --	-- --	-- --
52.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Герметичный изолированный прокалывающий зажим SLIW15.1	шт	50,00	943,04 --	-- --	47152 --	-- --	-- --	-- --
53.	СПРАЙС-ЛИ	Крепление подкоса У1	шт	13,00	4626,97	--	60151	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТ				--	--	--	--	--	--
54.	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	т	0,00	154700,00	--	118	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	1т	0,57	1100,25	--	625	--	6,71	4
					1100,25	--	625	--	--	--
56.	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	0,48	846,00	--	403	--	5,15	2
					846,00	--	403	--	--	--
57.	Е0133-16-1	Подвеска проводов ВЛ 35 и 110 кВ напряжением 35 кВ сечением до 70 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км	1км	2,01	37032,25	21196,75	74263	42507	82,60	166
					14422,50	5092,83	28922	10213	20,58	41
58.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Провод СИП4-4х50	км	2,01	314469,15	--	630622	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВЛ 0,4 кв								2446040
	ИТОГО:						10253048	765313		1626
							279062	153761		2052

Накладные расходы :

На монтажные работы	252226
На общестроительные работы	199694
Всего накладных расходов:	451920
Итого с накладными	10704968

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	639810
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11344778
Итого с временными, 2,8 %	11661271
Итого с зимними удорожаниями, 1,9 %	11882047
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	11928526
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	12044724
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	28783005
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	575660
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	29358665

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Налог на добавленную стоимость, 12 %	3523040
Итого с НДС	32881705
Минус ценовая скидка	3783705
Итого к оплате	***29098000***
В т.Ч НДС	3117643

Принял

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства
и жилищной инспекции Талгарского района»

Сдвл :

ТОО «КДК-Строй»