Заказчик: **ГУ "Управление строительства ВКО"**
г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27
РНН 181600242933
ИИК KZ48070102KSN1801000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: **ТОО "Курылыс"**
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
РНН 511700058524
ИИК KZ 79 319T 0100 0040 3218 в АО "БТА Банк"
БИК ABKZKZKX

Объект: "Строительство спортивного модуля в с.Калбатау Жарминского района ВКО"
Договор: Договор № 35 от 26 марта 2012 г.
Доп. Соглашение №1 от 17 июля 2012 г.

Ф-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за **октябрь** от 01 октября 2012 года.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге			
	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты
Акт № 7	89 609 618	37 568 053	1 785 282	0	15 848 503	6 137 558	1 476 787	0
Итого:	89 609 618	37 568 053	1 785 282	0	15 848 503	6 137 558	1 476 787	0
НДС 12 %	10 753 154				1 901 820			
Итого:	100 362 772				17 750 323			
Исключить аванс 30%	30 108 832				5 325 097			
Всего к оплате:	70 253 940				12 425 226			

Заказчик:
Начальник ГУ "Управление строительства ВКО"
_____ **И.А. Литвинов**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Курылыс"
_____ **Е.К. Шоранов**

Технадзор:
Директор ТОО «ОблDORкомхоз»
_____ **С.С. Тусупбеков**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Управление строительства ВКО»**
г.Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27
РНН 181600242933
ИИК KZ48070102KSN1801000
в ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»
БИК KKMFKZ2A

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Курылыс»**
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
РНН 511700058524
ИИК KZ 79 319T 0100 0040 3218
АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZKX

Договор № 35 от 26 марта 2012г.
Доп. Соглашение №1 от 17 июля 2012г.

Акт № 7
выполненных работ за октябрь 2012 года

Объект : «Строительство спортивного модуля в с.Калбатау Жарминского района ВКО»

от 1.10.2012г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге				Наклад. расходы, тенге	%
				Всего	Экспл. машин	Всего	ЗП рабочих-строител.	Экспл. машин	в т.ч. ЗП машин.		
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1									
		Общестроительные работы									
		Раздел 6. Металлические конструкции (КМ)									
98	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при h здания до 30 м	450	332,24	125,09	149508	64800	56291	13383	70365	90%
		м2		144	29,74						
99	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный С15-1000-0,7	450	896	0	403200	0	0	0	0	
	Прим.	*м2*		0	0						
100	Спрайс-лист	Полимерная окраска	450	316,4	0	142380	0	0	0	0	
	Семкровля	*м2*		0	0						
101	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,2	525600	0	105120	0	0	0	0	
		т		0	0						
102	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани	1222,5	240,26	92,82	293718	123228	113472	42641	165869	100%

		м2		100,8	34,88						
		Раздел 8. Кровля									
134	Е0108-12-1	Затягивание вентиляционных отверстий сетками из проволоки диам. 3Вр I	0,0068	72779,65	422,15	493	56	3	1	67	118%
		т		8257,5	157,5						
		Раздел 9. Двери									
		Наружные входные									
155	Е0110-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружних и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	8,67	328,76	20,41	2850	1077	177	62	1367	120%
		м2		124,24	7,13						
156	С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	8,67	12700	0	110109	0	0	0	0	
		м2		0	0						
157	Спрайс-лист	Обналички пластиковые	43,7	197,75	0	8641	0	0	0	0	
		м		0	0						
158	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,429	14806,01	1133,15	6352	5531	486	171	5132	90%
		т		12892,5	398,25						
159	С12021-85	Двери металлические	0,429	120300	0	51609	0	0	0	0	
		т		0	0						
160	С110011-788	Скобяные изделия для двупольных вх. дверей в здание	2	2980	0	5960	0	0	0	0	
		комплект		0	0						
161	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных вх. дверей в здание	1	1960	0	1960	0	0	0	0	
		комплект		0	0						
162	Е0113-26-6	Устройство полимерного покрытия	11,58	4,3	0,02	50	48	0	0	43	90%
		м2		4,16	0						
163	Спрайс-лист	Полимерное покрытие	11,58	316,4	0	3665	0	0	0	0	
	Семкровля	*м2*		0	0						
		Внутренние межкомнатные									
164	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках, площадь проема до 3 м2	32,61	634,99	31,85	20707	6222	1039	393	7938	120%
		м2		190,8	12,04						
165	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ21-10П внутренние	12,06	4010	0	48361	0	0	0	0	
		м2		0	0						
166	С12062-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО21-10П внутренние	8,04	3640	0	29266	0	0	0	0	
		м2		0	0						
167	С12062-10	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО21-7П внутренние	12,51	3780	0	47288	0	0	0	0	
		м2		0	0						

168	Е0115-202-1	Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке	2,11	766,66	3,04	1618	283	6	2	300	105%
		м2		134,33	1,15						
169	С11011-791	Скобяные изд. для однопольных вх. дверей в помещение	19	1380	0	26220	0	0	0	0	
		комплект		0	0						
		Противопожарные металлические двери ДП3.07, ДП3.01									
170	Е0109-53-1	Монтаж конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,295	14806,01	1133,15	4368	3803	334	117	3529	90%
		т		12892,5	398,25						
171	С12021-85	Двери противопожарные металлические	0,295	120300	0	35489	0	0	0	0	
		т		0	0						
172	Е0126-28-3	Заполнение дверей вспученным перлитом	0,35	23890,16	3311,11	8362	1143	1159	721	1864	100%
		м3		3267	2058,75						
173	С11011-791	Скобяные изд. для однопольных вх. дверей в помещение	1	1380	0	1380	0	0	0	0	
		комплект		0	0						
174	С11011-789	Скобяные изд. для двупольных вх. дверей в помещение	1	1500	0	1500	0	0	0	0	
		комплект		0	0						
175	Е0113-26-6	Устройство полимерного покрытия	5,81	4,3	0,02	25	24	0	0	22	90%
		м2		4,16	0						
176	Спрайс-лист	Полимерное покрытие	5,81	316,4	0	1837	0	0	0	0	
	Семкровля	*м2*		0	0						
		Раздел 11. Полы									
		Тип 5 РЕЕЧНЫЕ S=574,7 м2									
206	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	574,7	501,18	6,38	288026	39959	3667	1374	50839	123%
		м2		69,53	2,39						
207	Е0111-33-2	Устройство покрытий из реек 60х60 мм	574,7	127,96	11,03	73536	54700	6339	2379	70207	123%
	Прим.	*м2*		95,18	4,14						
208	С12069-60	Рейки 60х60	36,58	47900	0	1752276	0	0	0	0	
		м3		0	0						
210	Е0110-51-2	Огнезащита лаг и прокладок	7,18	1862,35	14,17	13379	2182	102	39	2665	120%
		м3		303,75	5,4						
211	Спрайс-лист	Спарк-древесина	7,35	221,48	0	1628	0	0	0	0	
	Корунд LTD	*кг*		0	0						
		Раздел 12. Наружная отделка									
		Утепление цоколя спортивного зала									
236	Е0114-34-1	Покрытие пленкой стен цоколя пароизоляция	59,5	72,38	0,07	4307	1104	4	1	1172	106%
		м2		18,56	0,02						
237	Е0126-31-1	Теплоизоляция наружных стен плитами «URSA-100» насухо	5,95	2139,46	330,46	12730	10764	1966	736	11500	100%
	Прим.	*м3*		1809	123,75						
238	С11031-172	Плиты теплоизоляционные URSA, марка М100	6,07	7070	0	42908	0	0	0	0	
		м3		0	0						
239	Е0114-34-1	Покрытие пленкой стен цоколя гидроизоляция	59,5	72,38	0,07	4307	1104	4	1	1172	106%

		м2		18,56	0,02						
		Локальная смета 2-1-1и (по техническому решению)									
		Утепление цоколя спортивного зала									
236	Е0114-34-1	Покрытие пленкой стен цоколя пароизоляция	56,5	72,38	0,07	4089	1049	4	1	1113	106%
		м2		18,56	0,02						
237	Е0126-31-1	Теплоизоляция наружных стен плитами «URSA-100» насухо	5,65	2139,46	330,46	12088	10221	1867	699	10920	100%
	Прим.	*м3*		1809	123,75						
238	С11031-172	Плиты теплоизоляционные URSA, марка М100	5,76	7070	0	40723	0	0	0	0	
		м3		0	0						
239	Е0114-34-1	Покрытие пленкой стен цоколя гидроизоляция	56,5	72,38	0,07	4089	1049	4	1	1113	106%
		м2		18,56	0,02						
242	С11011-135	Дюбели с калиброванной головкой /рассыпью/, с цинковым хроматированным покрытием 2,5х48,5 мм	2,3	368	0	846	0	0	0	0	
		кг		0	0						
243	Е0115-15-1	Наружная облицовка цоколя спортивного зала фасадными керамическими плитками керамогранит	116	1442,95	2,56	167382	48807	297	113	51365	105%
		м2		420,75	0,97						
		Раздел 13. Разные работы									
		Козырек (АС28,29)									
297	Е0109-38-2	Монтаж подшивки козырька сайдингом	7,2	533,18	19,41	3839	3402	140	8	3069	90%
		м2		472,5	1,18						
298	Спрайс-лист	Сайдинг с полимерным покрытием	7,2	632,8	0	4556	0	0	0	0	
	ТОО «ANSA»	*м2*		0	0						
		Локальная смета 2-1-2									
		Отопление и вентиляция									
		Раздел 2. Вентиляция									
18	С11011-758	Сетка плетенная с квадратными ячейками №8 оцинкованная из проволоки диаметром 0,7 мм	0,293	385	0	113	0	0	0	0	
	Прим.	*м2*		0	0						
19	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	8,13	164,72	50,12	1340	748	408	152	900	100%
		м2		92,03	18,68						
20	С11031-170	Плиты теплоизоляционные URSA, марки П 30Г-50	0,5	5450	0	2725	0	0	0	0	
		м3		0	0						
		Локальная смета 2-1-3									
		Водопровод и канализация									
		Раздел 1. Водопровод В1									
15	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 15 мм	2	132,57	1,57	265	108	3	0	138	128%
	Прим.	*кран*		54	0						
20	Спрайс-лист	Фильтр сетчатый д 20 мм	3	388,78	0	1166	0	0	0	0	
	ТОО Водозап.	*шт*		0	0						
21	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм	2	10263,47	23,09	20527	315	46	18	426	128%

		кран		157,5	9						
22	С131103-7	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм	20	523	0	10460	0	0	0	0	
		м		0	0						
24	Спрайс-лист	Шкаф пожарный	2	3563,45	0	7127	0	0	0	0	
	«Пожцентр.»	*шт*		0	0						
		Локальная смета 2-1-4									
		Электроосвещение									
1	Е0121-24-4	Установка групповых осветительных щитков массой до 20 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	807,67	51,67	808	646	52	20	720	108%
		шт		645,75	20,48						
2	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	662,34	41,34	662	518	41	16	577	108%
		шт		517,5	16,38						
		Локальная смета 2-1-5									
		Силовое электрооборудование									
3	Ц0108-572-3	Распределительный пункт ПР-8-РУ навесного исполнения	3	1299,3	68,3	3898	951	205	41	942	95%
		шт		317	13,5						
		Пункт силовой распределительный на 15 модулей (ЩС-1) ПР-8-РУ-1202-31									
4	Спрайс-лист	Бокс металлический 2-1-Н IP31 466х350х95	1	2452,49	0	2452	0	0	0	0	
	ЦК СЭЛ	*шт*		0	0						
5	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	3	862	28	2586	1020	84	13	982	95%
		шт		340	4,5						
6	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2	13,2	1002	454	26	5	436	95%
		шт		227	2,3						
7	Прайс-лист	Выключатель автоматический ВА-47-29-3ф 100А вводной	1	1060,65	0	1061	0	0	0	0	
	ЦК СЭЛ	*шт*		0	0						
8	Прайс-лист	Выключатель автоматический ВА-47-29-3ф 50А	2	309,39	0	619	0	0	0	0	
	ЦК СЭЛ	*шт*		0	0						
9	Прайс-лист	Выключатель автоматический ВА-47-29-1ф 25А	2	83,01	0	166	0	0	0	0	
	ЦК СЭЛ	*шт*		0	0						
		Пункт силовай распределительный на 25 модулей ПР-8-РУ-1204-31 (ПР-1)									
15	Прайс-лист	Бокс металлический 2-1-Н IP31 466х350х95	1	2452,49	0	2452	0	0	0	0	
	ЦК СЭЛ	*шт*		0	0						
16	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	340	28	4	327	95%
		шт		340	4,5						
17	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	13	501,2	13,2	6516	2951	172	30	2832	95%

		шт		227	2,3						
18	Прайс-лист	Выключатель автоматический 3-х фазный вводной 63А ВА47-29-3ф	1	309,39	0	309	0	0	0	0	
	ЦК СЭЛ	*шт*		0	0						
19	Прайс-лист	Выключатель автоматический дифференцированный АД12-16А	8	670,77	0	5366	0	0	0	0	
	ЦК СЭЛ	*шт*		0	0						
20	Прайс-лист	Выключатель автоматический ВА-47-29-1ф 25А вводный	5	83,01	0	415	0	0	0	0	
	ЦК СЭЛ	*шт*		0	0						
		По месту									
21	Ц0108-524-1	Ящик управления	1	1514,6	39,6	1515	405	40	7	391	95%
		шт		405	6,8						
22	Прайс-лист	Ящик управления и распределения электроэнергии с АВР ЯУ-К-82-03Р-0-10741-31УХЛ4	1	18739,54	0	18740	0	0	0	0	
	ТОО Азия	*к-т*		0	0						
23	Ц0108-572-3	Ящик управления однофидерный	1	1299,3	68,3	1299	317	68	14	314	95%
		шт		317	13,5						
24	С75-6-5	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5411-2074 УХЛ 4, номинальный ток 1 А, предел регулирования тока теплового реле 0,61-1,0 А, номинальный ток расцепления авт. Выкл. 1,6А	1	37600	0	37600	0	0	0	0	
		шт		0	0						
25	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	2	782,9	17,9	1566	774	36	5	740	95%
		шт		387	2,3						
26	Прайс-лист	Пускатель магнитный ПМ12-040-260	2	3430,93	0	6862	0	0	0	0	
	ООО Реле	*шт*		0	0						
27	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	6	467,4	9,4	2804	1578	56	0	1499	95%
		шт		263	0						
28	Спрайс-лист	Пост кнопочный одноштифтовый ПКУ-222-1УЗ	4	167,69	0	671	0	0	0	0	
	ЦК СЭЛ	*шт*		0	0						
29	Спрайс-лист	Пост кнопочный одноштифтовый ПКУ-212-1УЗ	2	285,08	0	570	0	0	0	0	
	ЦК СЭЛ	*шт*		0	0						
30	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,2	13,2	1504	681	40	7	654	95%
	Прим.	*шт*		227	2,3						
31	Прайс-лист	Выключатель автоматический АП50В-2МТ 10А	3	964,23	0	2893	0	0	0	0	
	ЦК СЭЛ	*шт*		0	0						
		Локальная смета 2-1-7									
		Технологическое оборудование									

1	ССCНЗ сб 5.1	Ковер борцовский 6х9 (маты)	54	7327	0	395658	0	0	0	0	
	стр.52 п.4	*шт*		0	0						
2	Спрайс-лист	Покрывало для борцовского ковра	2	22098,51	0	44197	0	0	0	0	
		шт		0	0						
3	ССCНЗ сб 5.5	Гантели	5	690	0	3450	0	0	0	0	
	стр.39 п.44	*шт*		0	0						
4	ССCНЗ сб 5.3	Гири	1	6741	0	6741	0	0	0	0	
	стр.13 п.140	*к-т*		0	0						
5	ССCНЗ сб 5.5	Канат для лазания	2	9700	0	19400	0	0	0	0	
	стр.38 п.16	*шт*		0	0						
6	ССCНЗ сб 1.3	Чучела-манекены для тренировочной борьбы	3	6920	0	20760	0	0	0	0	
	стр.58 п.170	*шт*		0	0						
7	ССCНЗ сб 5.1	Набивные мячи-медицинболы	3	1360	0	4080	0	0	0	0	
	стр.52 п.8	*к-т*		0	0						
8	ССCНЗ сб 5.1	Маты-паролоновые	2	7327	0	14654	0	0	0	0	
	стр.52 п.4	*шт*		0	0						
9	ССCНЗ сб 5.5	Весы медицинские	1	5275	0	5275	0	0	0	0	
	стр.91 п.10	*шт*		0	0						
13	ССCНЗ сб 5.5	Станок для сгибания спины	1	10320	0	10320	0	0	0	0	
	стр.55 п.62	*шт*		0	0						
		Игровой зал									
14	ССCНЗ сб 5.1	Баскетбольный щит с кольцом, сеткой	2	66000	0	132000	0	0	0	0	
	стр.24 п.94	*шт*		0	0						
16	ССCНЗ сб 5.5	Стойка волейбольная	1	6800	0	6800	0	0	0	0	
	стр.38 п.10	*шт*		0	0						
17	ССCНЗ сб 5.5	Сетка волейбольная	1	920	0	920	0	0	0	0	
	стр.39 п.58	*шт*		0	0						
		Локальная смета 4-1-1									
		ЛЭП-0,4 кВ									
30	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	12	3155,76	1990,26	37869	11826	23883	6599	19346	105%
		опора		985,5	549,9						
31	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	5	1534,11	878,23	7671	2531	4391	1232	3952	105%
		опора		506,25	246,42						
32	С143019-103	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	17	12200	0	207400	0	0	0	0	
		шт		0	0						
		Арматура на анкерные опоры КЗ (6шт)									
33	Спрайс-лист	Крюк сквозной SOT 21.1	6	602,35	0	3614	0	0	0	0	
	ТОО Энсто	*шт*		0	0						
34	Спрайс-лист	Крюк накручивающийся PD 2.2	6	853,09	0	5119	0	0	0	0	
	ТОО Энсто	*шт*		0	0						

35	Спрайс-лист	Крюк под бандаж SOT 29	6	438,61	0	2632	0	0	0	0	
	ТОО Энсто	*шт*		0	0						
36	Спрайс-лист	Бандажная лента СОТ 37	15,6	147,13	0	2295	0	0	0	0	
	ТОО Энсто	*м*		0	0						
37	Спрайс-лист	Бандажная скрепа СОТ 36-2	12	32,83	0	394	0	0	0	0	
	ТОО Энсто	*шт*		0	0						
38	Спрайс-лист	Зажим поддерживающий анкерный SO 140	6	1182,54	0	7095	0	0	0	0	
	ТОО Энсто	*шт*		0	0						
39	Спрайс-лист	Зажим натяжной анкерный SO 118.1202	36	2900,99	0	104435	0	0	0	0	
	ТОО Энсто	*шт*		0	0						
40	Спрайс-лист	Зажим соединительный прокалывающий SLIP 22.1	24	473,02	0	11352	0	0	0	0	
	ТОО Энсто	*шт*		0	0						
41	Спрайс-лист	Зажим ответвительный прокалывающий SLIP 22.127	6	488,84	0	2933	0	0	0	0	
	ТОО Энсто	*шт*		0	0						
42	Спрайс-лист	Зажим заземляющий SM 2.24	9	799,3	0	7194	0	0	0	0	
	ТОО Энсто	*шт*		0	0						
43	Ц0108-400-1	Провода по перфорированным профилям: провод сечением до 6 мм2	6	13,9	6,3	83	41	38	11	50	95%
		м		6,9	1,8						
44	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,0009	493900	0	438	0	0	0	0	
		т		0	0						
45	Спрайс-лист	Плашечный зажим ПС-1-1	6	77,52	0	465	0	0	0	0	
	ТОО Инвестор	*шт*		0	0						
46	Спрайс-лист	Кронштейн УЗ	6	179,56	0	1077	0	0	0	0	
	ТОО Инвестор	*шт*		0	0						
		Локальная смета 7-1-2									
		Устройство покрытия									
		Раздел 1. Покрытие из тратуарной плитки по дорожкам с бортовым камнем S= 221 м2									
1	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	22,1	1574,76	68,13	34802	472	1506	282	1004	133%
		м3		21,38	12,76						
2	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тратуаров с заполнением швов песком	221	100,14	42,08	22130	12681	9300	3282	21231	133%
		м2		57,38	14,85						
3	С143003-33	Плиты тратуарные из тяж. бетона В30-35 , толщ. 60 мм	221	967	0	213707	0	0	0	0	
		м2		0	0						
4	Е0127-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	175	623,19	6,63	109059	19019	1160	307	25704	133%
		м		108,68	1,76						
5	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300	2,8	24000	0	67200	0	0	0	0	
		м3		0	0						

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**			**5604883**				**544791**	

Накладные расходы	544791
Итого, в том числе:	6149674
СМР	5442313
Оборудование	707361
Ненормируемые и непредвиденые затраты 6%	326539
Итого	5768852
Временные здания и сооружения 3,4%	196141
Итого	5964993
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	131230
Затраты на выслугу лет 1%	59650
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	23860
Средства, связанные с командированием работников СК=0,08615955	513941
Затраты на транспорт привозных материалов СК=0,00692957	41335
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001 года	7442370
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 года К=2,08774	15537748
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	310755
Итого, в том числе:	**15848503**
СМР	14371716
Оборудование	1476787
НДС 12%	**1901820**
ВСЕГО ПО АКТУ	**17750323**

Заказчик:

Начальник ГУ «Управление строительства ВКО»

_____ **Литвинов И.А.**

Начальник сметно-технического отдела

_____ **Токтыбаев Д.Ж.**

Начальник отдела строительства

_____ **Курмангалиев Д.Б.**

Технадзор:

Директор ТОО «ОблDORкомхоз»

_____ **Тусупбеков С.С.**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Курылыс»

_____ **Шоранов Е.К.**

гл. специалист отдела стр-ва Кусаинов А.Г. Расценки проверены СТО Мороз

Ф-3

Заказчик: **ГУ "Управление строительства ВКО"**
г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27
РНН 181600242933
ИИК KZ48070102KSN1801000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: **ТОО "Курылыс"**
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
РНН 511700058524
ИИК KZ 79 319T 0100 0040 3218 в АО "БТА Банк"
БИК ABKZKZKX

Объект: "Строительство спортивного модуля в с.Калбатау Жарминского района ВКО"
Договор: Договор № 35 от 26 марта 2012 г.
Доп. Соглашение №1 от 17 июля 2012 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за **октябрь** от 13 октября 2012 года.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге			
	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты
Акт № 8	99 961 063	40 815 238	4 852 057	0	10 351 445	3 247 185	3 066 775	0
Итого:	99 961 063	40 815 238	4 852 057	0	10 351 445	3 247 185	3 066 775	0
НДС 12 %	11 995 327				1 242 173			
Итого:	111 956 390				11 593 618			
Исключить аванс 30%	33 586 916				3 478 084			
Всего к оплате:	78 369 474				8 115 534			

Заказчик:
Начальник ГУ "Управление строительства ВКО"
_____ **И.А. Литвинов**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Курылыс"
_____ **Е.К. Шоранов**

Технадзор:
Директор ТОО «ОблDORкомхоз»
_____ **С.С. Тусупбеков**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Управление строительства ВКО»**
г.Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27
РНН 181600242933
ИИК KZ48070102KSN1801000
в ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»
БИК KKMFKZ2A

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Курылыс»**
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
РНН 511700058524
ИИК KZ 79 319T 0100 0040 3218
АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZKX

Договор № 35 от 26 марта 2012г.
Доп. Соглашение № 1 от 17 июля 2012 г.

Акт № 8
выполненных работ за октябрь 2012 года

Объект : «Строительство спортивного модуля в с.Калбатау Жарминского района ВКО»

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге				Наклад. расходы, тенге	%
				Всего	Экспл. машин	Всего	ЗП рабочих-строител.	Экспл. машин	в т.ч. ЗП машин.		
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1									
		Общестроительные работы									
		Раздел 10. Окна									
179	Е0109-45-3	Монтаж витражей металлопластиковых	39,73	965,99	28,84	38379	36830	1146	403	33510	90%
		м2		927	10,15						
181	С12061-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	39,73	7126,4	0	283132	0	0	0	0	
	К=1,36	*м2*		0	0						
182	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	41,77	110,32	5,58	4608	3928	233	89	4820	120%
		м2		94,05	2,12						
183	Е0110-22-3	Установка пластиковых подоконных плит в каменных стенах, высота проема более 2 м	28,93	75,77	3,84	2192	1868	111	42	2292	120%

		м2		64,58	1,44						
184	С12061-196	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм	37,6	3680	0	138368	0	0	0	0	
		м		0	0						
185	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мм	5	530	0	2650	0	0	0	0	
		шт		0	0						
		Раздел 11. Полы									
		Тип 1 ЛИНОЛЕУМНЫЕ S=55 м2									
190	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	55	769,78	4,9	42338	3218	270	102	4083	123%
		м2		58,5	1,85						
		Тип 5 РЕЕЧНЫЕ S=574,7 м2									
209	Е0110-52-1	Огнезащита покрытий	574,7	20,48	0,91	11771	2690	523	195	3462	120%
		м2		4,68	0,34						
211	Спрайс-лист	Спарк-древесина	280	221,48	0	62014	0	0	0	0	
	Корунд LTD	*кг*		0	0						
212	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масленным разбеленным деревянных полов	574,7	167,96	1,88	96529	44999	1080	414	47683	105%
		м2		78,3	0,72						
		Тип 6 Тип 2 Керамическая плитка S=35,1 м2									
216	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов на растворе М-150	35,1	1479,82	11,72	51942	6026	411	154	7601	123%
		м2		171,68	4,39						
		Плинтуса									
217	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	108,4	109,84	0,46	11907	1305	50	20	1629	123%
		м		12,04	0,18						
218	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	50,9	33,66	0,22	1713	942	11	5	1164	123%
		м		18,5	0,09						
219	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	153,6	259,76	0,32	39900	6394	49	17	7886	123%
		м		41,63	0,11						
220	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	57,9	123,31	0,16	7140	937	9	4	1157	123%
		м		16,18	0,07						
		Раздел 12. Наружная отделка									
		Утепление цоколя спортивного зала									
244	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали (сливы)	28,4	715,87	1,24	20331	4352	35	13	5194	119%
		м2		153,23	0,47						
		Раздел 13. Разные работы									
		Крыльцо № 1									
248	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных плиток	18,8	274,61	16,79	5163	2098	316	118	2726	123%
		м2		111,6	6,28						
249	С143003-40	Плитка бетонная	19,18	780	0	14957	0	0	0	0	

		м2		0	0						
250	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	5,91	118	0	697	0	0	0	0	
		м3		0	0						
251	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	5,91	236	0	1395	0	0	0	0	
		м3		0	0						
252	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	5,91	510	0	3014	0	0	0	0	
		м3		0	0						
255	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	10,78	24,84	0,02	268	45	0	0	40	90%
	К=2	*м2*		4,16	0						
		Крыльца № 2,3									
258	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных плиток	9	274,61	16,79	2471	1004	151	57	1305	123%
		м2		111,6	6,28						
259	С143003-40	Плитка бетонная	9,18	780	0	7160	0	0	0	0	
		м2		0	0						
266	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	12,4	24,84	0,02	308	52	0	0	46	90%
	К=2	*м2*		4,16	0						
		Крыльца № 4									
269	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных плиток	18,8	274,61	16,79	5163	2098	316	118	2726	123%
		м2		111,6	6,28						
270	С143003-40	Плитка бетонная	19,18	780	0	14957	0	0	0	0	
		м2		0	0						
277	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	8,54	24,84	0,02	212	36	0	0	32	90%
	К=2	*м2*		4,16	0						
		Ограждение окон									
305	Е0114-34-2	Покрытие окон капроновой сеткой	66,4	9,68	0,05	643	592	3	1	629	106%
		м2		8,91	0,02						
306	С11011-764	Сетка капроновая	66,4	142	0	9429	0	0	0	0	
	Прим.	*м2*		0	0						
307	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0346	93997,62	304,24	3252	1144	11	4	1206	105%
		т		33075	114,75						
308	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0018	149300	0	263	0	0	0	0	
		т		0	0						
309	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,77	21,8	0,05	17	4	0	0	4	90%
		м2		5,81	0,02						

310	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	1,54	24,84	0,02	38	6	0	0	6	90%
	К=2	*м2*		4,16	0						
		Ограждение радиатора									
311	Е0110-5-1	Установку элементов каркаса из брусьев	0,14	22541,72	316,57	3156	488	44	17	606	120%
		м3		3487,5	119,25						
312	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	0,39	1862,35	14,17	726	118	6	2	145	120%
		м3		303,75	5,4						
313	Е0110-7-1	Обшивка рейками	12,5	69,93	4,64	874	726	58	22	897	120%
		м2		58,05	1,76						
314	С12069-57	Доски строганные в четверть, II сорта, толщиной 13-16 мм	0,25	32700	0	8175	0	0	0	0	
		м3		0	0						
315	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,221	175710,1	1826,1	38832	1790	404	153	2720	140%
		т		8100	690,75						
316	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,97	21,8	0,05	130	35	0	0	31	90%
		м2		5,81	0,02						
317	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	11,94	24,84	0,02	297	50	0	0	45	90%
	К=2	*м2*		4,16	0						
		Отмостка									
318	Е0127-37-17	Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5	159,9	1801,31	26,34	288030	7520	4212	1052	11401	133%
		м2		47,03	6,58						
319	Е0127-39-18	Вычитается позиция: исключить на каждые 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17	159,9	-422,91	-0,15	-67624	-776	-24	-8	-1042	133%
	К=5	*м2*		-4,85	-0,05						
		Прочие									
320	Спрайс-лист	Огнетушитель ОП-5	6	1634,99	0	9810	0	0	0	0	
	«Пожцентр.»	*шт*		0	0						
		Локальная смета 2-1-2									
		Отопление и вентиляция									
		Раздел 1. Отопление									
1	Ц0108-602-2	Инфракрасный электрический обогреватель «Теплофон»	107	763,4	5,4	81684	66982	578	246	63867	95%
		шт		626	2,3						
2	Спрайс-лист	Инфракрасный электрический обогреватель «Теплофон» Эргна-0,3/220 (п)	4	3773,06	0	15092	0	0	0	0	
		шт		0	0						
3	Спрайс-лист	Инфракрасный электрический обогреватель «Теплофон» Эргна-0,7/220 (п)	103	5449,98	0	561348	0	0	0	0	
		шт		0	0						
		Раздел 2. Вентиляция									