Акционерное общество «Риддер ТЭЦ»
РНН 600700157980
БИН 050540006312

Утверждаю:
Президент АО «Риддер ТЭЦ»
Имашева О.С.
_____
«__6__» _____ 2019г

ПРОТОКОЛ №
заседания комиссии по работе с основными средствами
АО «Риддер ТЭЦ»

21.10.2019г. г. Риддер

Председатель комиссии: главный инженер Мельчиков М.Б.
Секретарь: бухгалтер по материалам Полякова Ю.М.

Присутствовали:
Члены комиссии:

Начальник управления по ПТР Ленская Г.А.
Главный бухгалтер Олтаржевская Л.Ф.
и.о. начальника управления по ремонту и эксплуатации котельного оборудования Корытин Э.А.
Исполнительный директор по обеспечению юридическо-охранной деятельности Коныров Р.К.
Административный директор АХУ

Повестка дня:
1. Идентификация проведенного ремонта основных средств

1 КОТЛОАГРЕГАТ № 6 ПК-19-2 инв.№018383

Слушали:
По первому вопросу выступил:
Корытин Э.А. – и.о. начальника управления по ремонту и эксплуатации котельного оборудования.
1.1. Ремонт котлоагрегата ПК-19-2 ст.№6 производился на основании договора №75/1 от 9 августа 2019 года.
1.2. Ремонт выполнялся в период с *15.08.2019г. по 18.10.2019г.*
1.3. В целях поддержания работоспособности оборудования котельного цеха проведен ремонт котлоагрегата ПК-19-2 ст.№6 согласно утвержденного графика ремонта основного оборудования АО «Риддер ТЭЦ» на 2019г., силами подрядной организации ТОО «Келешек-МТГ»
1.4. Ремонт произведен на основании *Технического задания и акта выявленных дефектов от 7 августа 2019г.*
1.5. Работы выполненные в соответствии Нормативно-технической документацией, в полном объеме с оценкой: *хорошо*.
1.6. Имеющее место отступления от проекта *нет*
1.7. При ремонте выполнены следующие работы по устранению дефектов, препятствующих нормальной эксплуатации оборудования котельного цеха:
- Ремонт двух секций воздухоподогревателя
- Ремонт шнеков ГЗУ (пера шнека, подшипников)
- Ремонт шнеков ГЗУ (шарниров «Гука», нижних частей ванн)
- Ремонт газохода
- Ремонт нагнетательных патрубков

- Ремонт БШМ
- Ремонт бункера пыли

1.8. Первоначальные технико-экономические показатели и срок эксплуатации: *инв.№018383 – увеличилась надежность отремонтированного оборудования, срок эксплуатации увеличился на 2 года.*

Комиссия проверила наличие и содержание следующих документов по ремонту:
Технического задания на ремонт котлоагрегата, договор на выполнения работ №75/1 от 09.08.2019 года, акты выполненных работ.
Стоимость выполненных и принятых работ 90 399 680,00 тенге с учетом НДС.
Перечень неполадок препятствующей нормальной эксплуатации: *нет.*

Решили:
Ремонтные работы следующем на оборудовании котельного цеха:

1 КОТЛОАГРЕГАТ №6 ПК-19-2 инв.№018383

1.1. Принять в эксплуатацию с 21 октября 2019 года.
1.2. Производились в соответствии с требованиями:
«Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций, тепловых и электрических сетей», утверждённых Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 11 февраля 2015 года за №73. (с изменениями от 25.12.2017 года), согласно (Р.2 П.5,8; Р3 и приложения 2 к Правилам организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций, тепловых и электрических сетей) указанных правил.
На основании предоставленной документации произведённый ремонт - считать капитальным ремонтом, с отнесением затрат на соответствующую статью бухгалтерского учета.

Председатель комиссии: Главный инженер _____ Мельчиков М.Б.

Члены комиссии:

главный бухгалтер _____ Олтаржевская Л.Ф.

исполнительный директор по обеспечению
юридическо-охранной деятельности _____ Коныров Р.К.

начальник управления по ПТР _____ Ленская Г.А.

и.о. начальника управления по ремонту и
эксплуатации котельного оборудования _____ Корытин Э.А.

административный директор АХУ _____