АКТ
ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Месторождение « Амангельды» «20» ноября 2013 г.

Приемочная комиссия, назначенная приказом № 288 от 19.11.2013 года ТОО «Амангельды Газ» для приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта «Расширение здания теплого бокса на 10 автомашин на территории месторождения «Амангельды» в Таласском районе Жамбылской области. Надстройка 2-го этажа под кабинет механика и диспетчера» в следующем составе:

Председатель: Сыздыков А.Х. Генеральный директор ТОО «Амангельды Газ»;

Члены комиссии:

Алексин В.Н. - Главный инженер ТОО «Тараз- Ремпроект».

Тулекешев К.У. - Заместитель Генерального директора по геологии, разработке и производству

Байходжаев А.М. - Уполномоченный государственный инспектор по экологии Таласского района Жамбылской области (по согласованию).

Маханова Г.Ш. - Руководитель УГСЭН Таласского района Жамбылской области (по согласованию)

Абдыкайымов С.С. - Директор ТОО «Темір-Байлык (по согласованию).

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком - Товарищество ограниченной ответственности «Темір-Байлык» предъявлены к приемке в эксплуатацию объект, выполненный в соответствие рабочему проекту «Расширение здания теплого бокса на 10 автомашин на территории месторождения «Амангельды» в Таласском районе Жамбылской области. Надстройка 2-го этажа под кабинет механика и диспетчера» по адресу: Республика Казахстан, Жамбылская область, Таласский район.
2. Строительство осуществлено на основании Договора подряда № АГ-13-0919 от 19 сентября 2013 года, заключения Государственной вневедомственной

экспертизы ДГП «Жамбылгосэкспертиза» от 01 июня 2013 года №08-0413/13.

3. Расширение здания теплого бокса на 10 автомашин, осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «Темір- Байлык».
4. Проектно-сметная документация на строительство разработана на основании технического задания (приложения №1 к Договору № АГ-12-0913 от 13 сентября 2012 года) генеральным проектировщиком ТОО «Тараз-Ремпроект»,выполнившим рабочую и сметную документацию по архитектурно-строительной, электроснабжению и связи.
5. Исходные данные для проектирования : выдано техническое задание приложение к Договору № АГ-12-0913 от 13 сентября 2012 года
6. Строительство осуществлялось по индивидуальному проекту «Расширение здания теплого бокса на 10 автомашин на территории месторождения «Амангельды» в Таласском районе Жамбылской области. Надстройка 2-го этажа под кабинет механика и диспетчера» (ТОО «Тараз-Ремпроект»)
7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   Начало работ - октябрь 2013 года ; окончания работ – ноябрь 2013 года.
8. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект «Расширение здания теплого бокса на 10 автомашин на территории месторождения «Амангельды» в Таласском районе Жамбылской области. Надстройка 2-го этажа под кабинет механика и диспетчера» имеет следующие экономические показатели :

Сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года, млн. тенге	- 1, 204
в том числе СМР , млн. тенге	- 1,182
Сметная стоимость строительства в базовых ценах 2013 года, млн. тенге	- 3, 373
в том числе СМР , млн. тенге	- 2, 641
Продолжительность строительства, месяц	- 1,0

9. Технические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: месторасположение объекта – месторождение «Амангельды» в Жамбылской области РК на территории Таласского района.

   Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект «Расширение здания теплого бокса на 10 автомашин на территории месторождения «Амангельды» в Таласском районе Жамбылской области. Надстройка 2-го этажа под кабинет механика и диспетчера» выполнены следующие виды работ по расширению здания: надстройка второго этажа из металлического каркаса с размерами 12,0 х 3,80м (800 мм смотровой балкон).Металлический каркас состоит из швеллера и стойки по ГОСТ. Под стойки фундаменты из бетона кл. В 12,5 с закладной деталью, высота помещения этажа 2,40 м, стены и перегородки из гипсокартона по деревянному каркасу из брусьев 50 х 50 мм, смотровой балкон шириной 800 мм ограждается металлическим ограждением из труб квадратных 40 х 40 х 3 мм по ГОСТ 8639-68 и круглых диаметром 50 х 2,5 мм по ГОСТ 8732-78 шагом 1400 мм . Окна и двери из металлопластика по ГОСТ 30970-2002, ГОСТ 30674-99. Полы из линолеума с прослойкой из клеящей мастики по ДСП. Выполнена антикоррозийная

защита строительных конструкций и металлических изделий, все деревянные элементы обработаны антисептической пастой от гниения.

10. Мероприятия по охране труда, обеспечению пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.
11. Сметная стоимость утвержденной проектно-сметной документации: всего 3 373 000 тенге.

Решение приемочной комиссии.

Предъявленный к приемке объект «Расширение здания теплого бокса на 10 автомашин на территории месторождения «Амангельды» в Таласском районе Жамбылской области. Надстройка 2-го этажа под кабинет механика и диспетчера».

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Председатель: _____ Сыздыков А.Х.

Члены комиссии: _____ Алексин В.Н.

_____ Тулекешев К.У.

_____ Байходжаев А.М.

_____ Маханова Г.Ш.

_____ Абдыкайымов С.С.

Прошнуровано и пронумеровано
на 3-х листах

Амангельді
Газ