Заказчик ГУ"Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "КДК-СТРОЙ"

Договор доп соглашение №1 от 18 ноября 2015 г к договору №4 от 10 февраля 2015 г

Наименование строительства и его адрес: Техническое обслуживание сетей уличного освещения населенных пунктов по Талгарскому району

Наименование обьекта: Техническое обслуживание сетей уличного освещения населенных пунктов по Талгарскому району

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Строительные работы								
1.	Е0133-12-1	Установка опор 750 кВ промежуточных свободностоящих	1т	7,00	3852,45	2526,83	26967	17688	2,33	16
					993,75	130,44	6956	913	0,48	3
2.	Е0133-28-1	Установка сборных железобетонных фундаментов под опоры	1м3	7,00	502,54	123,11	3518	862	0,45	3
					79,42	34,11	556	239	0,13	1
		Итого по разделу: Строительные работы								30485
		Раздел: ФундаментыМонтажные работы								
3.	Е0133-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	1,51	25922,88	17030,88	39221	25768	43,70	66
					7650,00	4099,68	11574	6203	15,13	23
4.	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабель СИП сечением 2х16 мм2	м	1513,00	70,00	--	105910	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0133-115-1	Установка ламп ртутных дуговых высокогодавления	шт	250,00	309,19	38,56	77298	9640	1,29	323

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					229,50	13,50	57375	3375	0,07	18
6.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Лампы ртутные дуговые высокого давления/ГОСТ-16354-77 тип ДРЛ -250/10/-4	шт	250,00	89,80	--	22450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Ц0108-303 -3	Установка прокалывающих зажимов/орешки/	шт	30,00	749,21	481,00	22476	14430	2,00	60
					263,00	108,00	7890	3240	0,63	19
8.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Прокалывающий зажим	шт	30,00	500,00	--	15000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0121-24-13	Установка креплений для подвески кабеля	шт	20,00	24,12	2,07	482	41	0,13	3
					22,05	0,82	441	16	0,00	0
10.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Крепления для подвески кабеля	шт	20,00	200,00	--	4000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0133-115 -2	Замена автомата на 100А	шт	10,00	309,19	38,56	3092	386	1,29	13
					229,50	13,50	2295	135	0,07	1
12.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Автомат на 100 А	шт	10,00	2250,00	--	22500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Ц0108-360 -1	Монтаж пускорегулирующего аппарата	шт	10,00	246,37	18,28	2464	183	0,94	9
					182,36	3,20	1824	32	0,02	0
14.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Пускорегулирующий аппарат 1и /125/ ДРЛ 44Н-003	шт	10,00	920,00	--	9200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Ц0108-360 -1	Монтаж пускорегулирующего аппарата	шт	26,00	246,37	18,28	6406	475	0,94	24
					182,36	3,20	4741	83	0,02	0
16.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Пускорегулирующий аппарат 1и /250/ ДРЛ 44Н-003	шт	26,00	950,00	--	24700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Ц0108-360 -1	Монтаж пускателя КМИ-48012	шт	20,00	246,37	18,28	4927	366	0,94	19
					182,36	3,20	3647	64	0,02	0
18.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Пускатель КМИ-48012		20,00	1010,00	--	20200	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Ц0108-317 -4	Монтаж фотореле ФР-602	шт	20,00	1688,00	--	33760	--	10,00	200
					1688,00	--	33760	--	--	--
20.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Фотореле ФР-602		20,00	526,00	--	10520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Ц0108-82-1	Замена анкерного зажима	шт	50,00	85,40	0,20	4270	10	0,40	20
					70,90	--	3545	--	--	--
22.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Анкерный зажим ЗАБ 4х15-35 IEK	шт	25,00	250,00	--	6250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Анкерный зажим S130	шт	25,00	225,00	--	5625	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ФундаментыМонтажные работы								440751
		Раздел: Прочие работы								
24.	Е0147-134 -4	Обрезка нижних сучьев у деревьев свыше 5 лет	шт	150,00	9,86	--	1479	--	0,06	8
					9,86	--	1479	--	--	--
25.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	12,00	27,10	--	325	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	12,00	108,20	--	1298	--	0,45	5
					21,64	--	260	--	--	--
		Итого по разделу: Прочие работы								3103
		ИТОГО:					474338	69849		770
							136343	14300		65

Накладныерасходы :

На монтажные работы		155458
На общестроительные работы		3137
Наметалломонтажныеработы	9207	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	167802
Итого с накладными	642140
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	33301
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	675441
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	677794
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	683677
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	1751575
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	35032
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1786607
Налог на добавленную стоимость, 12 %	214393
Итого с НДС	2001000

Принял :

Заказчик

Усманбаев Е.А

Сдал:

Подрядчик

Атагелдиев А.К