Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012 г. №170

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области»
Подрядчик: ТОО «Нурал»
Наименование объекта строительства (ремонта) и его адрес: Содержание автомобильной дороги Панфилово – Бестюбе км 0-75,1 (75,1 км)

С П Р А В К А № 25 от 31.01.2020 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за январь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп соглашение № 36/6 к договору № 36 (с учетом доп соглашений № 36/1, № 36/2, № 36/3 № 36/4 № 36/5	17.01.2020 г 15.03.2018 г 12.06.2018 г 12.09.2018 г 04.01.2019 г 24.05.2019 г. 07.10.2019 г			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость НДС 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчет-ном месяце (за _____) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	140 552 847,86									
За месяц	6 559 327	5856542								
Удержание аванса	-								702 785	
К оплате	6 559 327									
									702 785	6 559 327

К оплате: шесть миллионов пятьсот пятьдесят девять тысяч триста двадцать семь тенге

«Заказчик»
Руководитель ГУ «Управление пассажирского
транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области »

_____ Койсоймасов Р.Е.

«Подрядчик»
Директор ТОО «Нурал»

_____ Жансултанов С.Т.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "Нурал"
Доп соглашение № 36/6 от 17.01.2020 г к договору № 36 от 15.03.2018 года (с учетом доп соглашения № 36/1 от 12.06.2018 г, № 36/2 от 12.09.2018 г, № 36/3 от 2019-01-04, № 36/4 от 24.05.2019 г, № 36/5 от 07.10.2019 г)
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Панфилово - Бестюбе км 0-75,1 (75,1 км)

АКТ № 35

приемки выполненных работ от 31 января 2020 года
за январь месяц 2020 года
Содержание автомобильной дороги Панфилово - Бестюбе км 0-75,1 (75,1 км)

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1291-0345-0101 СРД-345-01-01	Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине "Дорремслужба" на базе: ГАЗ-53, Газель и др. НР = 108 %	км в одном направлении	901,2	243	134,6	218992 √	121302 √	–	168526 √	418519 √
	0101-0102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)			108,4 √	64,75	97690 √	58353 √	–	31001	
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1	90,12						
			чел-ч	0,05	45,06						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05 √	2692 √	121302 √					
				45,06	1295 √	58353 √					

2 1291-0259-0101 СРД-259-01-01	Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную: с обочин НР = 108 %	1000 м2	150,200	335,59	–	50406	–	–	54438	113231
0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (дорожный рабочий 2 разряда)			335,59	–	50406	–	–	8387	
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч чел-ч	0,37 –	55,574 –						
3 1291-0277-0101 СРД-277-01-01	Очистка дорог от снега автогрейдером среднего типа, снег уплотненный, толщина снежного покрова до 100 мм НР = 108 %	км прохода	600,8	1958,71	1958,71	1176793	1176793	–	228076	1517258
0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)			–	351,5	–	211181	–	112389	
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч чел-ч	– 0,19	– 114,152						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,19	10309	1176793					
			114,152	1850	211181					
4 1291-0278-0201 СРД-278-02-01	Очистка обочин дороги от снежных валов автогрейдером среднего типа НР = 108 %	км	600,8	1546,35	1546,35	929047	929047	–	180060	1197835
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)			–	277,5	–	166722	–	88729	
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч чел-ч	– 0,15	– 90,12						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,15	10309	929047					
			90,12	1850	166722					

5 1291-0273-0101 СРД-273-01-01	Устройство снегозащитных траншей в снегу плужными снегоочистителями Д-180 на базе К-700, средняя толщина слоя снега до 600 мм, ширина траншей до 3540 мм НР = 108 %	км прохода	600	3308,42	3308,42	1985052	1985052	–	431335	2609698
				–	665,64	–	399384	–	193311	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	258						
3201-0203-9101	Навесное оборудование - снегоочиститель плужный	маш.-ч	0,43	–	–					
			258	–	–					
3304-0102-0105	Тракторы на пневмоколесном ходу, 158 кВт (215 л.с.)	маш.-ч	0,43	7694	1985052					
			258	1548	399384					

Итого по смете	5 856 542
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	148 096
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 212 194
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	835 640
Накладные расходы, тенге	1 062 434
- в т.ч. зарплата, тенге	95 619
Сметная прибыль (8 %), тенге	433 818
Итого в текущих ценах, тенге	5 856 542
НДС 12 %	702 785

Всего 6 559 327

ЗАКАЗЧИК

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Жакупов К.С.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____ Бейм И.Д.

Куратор: главный специалист производственного отдела автодорог

_____ Мухтар Б.М.

Руководитель технического отдела автомобильных дорог

_____ Валиев М.Т.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Нурал"

_____ Жансултаноа С.Т.