Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО фирма"Качирский ПДУ "
Дополнительное соглашение №26/1 от 2018-06-11, №26/2 от 2018-09-11, № 26/3 от 2019-01-03, №26/4 от 2019-05-24, №26/5 от 2020-01-20 к договору № 26 от 03.03.2018 года
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Ивановка- Трофимовка- гр. РФ км 0-95 (95 км)

АКТ № 31

приемки выполненных работ от 31 января 2020 года
за январь месяц 2020 года
Содержание автомобильной дороги Ивановка- Трофимовка- граница РФ км 0-95(95 км)

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	**1291-0345-0101 СРД-345-01-01**	**Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине "Дорремслужба" на базе: ГАЗ-53, Газель и др. НР = 108 %**	**км в одном направлении**	**1900**	243	134,6	461700	255740	–	355304	882364
	0101-0102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)			108,4	64,75	205960	123025	–	65360	
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1	190						
			чел-ч	0,05	95						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2692	255740					
				95	1295	123025					

2. 1291-0277-0101 СРД-277-01-01	**Очистка дорог от снега автогрейдером среднего типа, снег уплотненный, толщина снежного покрова до100 мм НР = 108 %**	**км прохода**	**1520**	1958,71	1958,71	2977239	2977239	–	577022	3838603
				–	351,5	–	534280	–	284341	
0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,19	288,8						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,19	10309	2977239					
			288,8000	1850	534280					
3. 1291- 0278-0201 СРД-278-02-01	**Очистка обочин дороги от снежных валов автогрейдером среднего типа НР = 108 %**	**км**	**1140**	1546,35	1546,35	1762839	1762839	–	341658	2272857
				–	277,5	–	316350	–	168360	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15	171						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,15	10309	1762839					
			171	1850	316350					
4. 1291-0273-0101 СРД-273-01-01	**Устройство снегозащитных траншей в снегу плужными снегоочистителями Д-180 на базе К-700, средняя толщина слоя снега до 600 мм, ширина траншей до 3540 мм НР = 108 %**	**км прохода**	380	3308,42	3308,42	1257200	1257200	–	273179	1652809
				–	665,64	–	252943	–	122430	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4[illegible]	163,4						

3201-0203-9101	Навесное оборудование - снегоочиститель плужный	маш.-ч	0,43	–	–
			163,4	–	–
3304-0102-0105	Тракторы на пневмоколесном ходу, 158 кВт (215 л.с.)	маш.-ч	0,43	7694	1257200
			163,4	1548	252943

Итого по акту	8646631,91
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	205 960
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 253 018
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 226 598
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- перевозка грузов, тенге	0
Накладные расходы, тенге	1 547 163
- в т.ч. зарплата, тенге	139 245
Сметная прибыль (8 %), тенге	640 491
Итого в текущих ценах, тенге	8 646 631,91
К=0,888566	7 683 103,13
НДС 12%	921 972,38
Всего:	8 605 075,50

ЗАКАЗЧИК

Зам. Руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Жакупов К.С.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____ Бейм И.Д.

Куратор: главный специалист производственного отдела автодорог

_____ Сматаев А.М.

Руководитель технического отдела автомобильных дорог

_____ Валиев М.Т.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО фирма "Качирский ПДУ"

_____ Марченко Е.А.