Верный

Акционерное общество «Риддер ТЭЦ»
БИН 050540006312

Утверждаю:
Президент АО «Риддер ТЭЦ»
Имашева О.С.
_____
«___» _____ 2019г

ПРОТОКОЛ №
заседания комиссии по работе с основными средствами
АО «Риддер ТЭЦ»

16.09.2019г. г. Риддер

Председатель комиссии: главный инженер Мельчиков М.Б.
Секретарь: бухгалтер по материалам Полякова Ю.М.

Присутствовали:
Члены комиссии:

Начальник управления по ПТР Ленская Г.А.
Главный бухгалтер Олтаржевская Л.Ф.
и.о. начальника управления по ремонту и эксплуатации котельного оборудования Корытин Э.А.
Исполнительный директор по обеспечению юридическо-охранной деятельности Коныров Р.К.
Административный директор АХУ

Повестка дня:

1. Идентификация проведенного ремонта основных средств КОТЛОАГРЕГАТ № 3 ЦКТИ-75-39 ф инв.№018385

Слушали:

По первому вопросу выступил:
Корытин Э.А. – и.о. начальника управления по ремонту и эксплуатации котельного оборудования.
1.1. Ремонт котлоагрегата ЦКТИ-75-39Ф ст.№3 производился на основании договора №85 от 15 августа 2019 года.
1.2. Ремонт выполнялся в период с *20.08.2019г. по 13.09.2019г.*
1.3. В целях поддержания работоспособности оборудования котельного цеха проведен текущий ремонт котлоагрегата ЦКТИ-75-39Ф ст.№3, силами подрядной организации ТОО «Келешек-МТГ»
1.4. Ремонт произведен на основании *Технического задания и акта выявленных дефектов от 12.08.19г.*
1.5. Работы выполненные в соответствии НТД, в полном объеме с оценкой: *хорошо*.
1.6. Имеющее место отступления от проекта *нет*
1.7. При ремонте выполнены следующие работы по устранению дефектов, препятствующих нормальной эксплуатации оборудования котельного цеха:

1	Расшлаковка и очистка от золы топки и золоуловителей, очистка бункеров, течек от угля и угольной пыли.

2	Шомполовка ВЗП 1,2 ст
3	Ремонт ВЗП 1-2ст. (опрессовка, ремонт компенсаторов, гильзовка и заглушка изношенных труб)
4	Ревизия ДС-а,б (проверка зазоров в подшипниках, устранение течей масла, ремонт направляющих аппаратов)
5	Ремонт арматуры и предохранительных клапанов (замена вентилей, притирка клапанов)
6	Ремонт в/колонок (снятие, шлифовка, замена дефектных шпилек, сборка)
7	Ревизия шиберов, мигалок (разборка, ремонт дефектов, сборка)
8	Ремонт с/обдувочных аппаратов (разборка, замена дефектных деталей, сборка)
9	МВ-проверка зазоров подшипников, ремонт брони улитки и рабочего колеса
10	Ревизия БШМ в типовом объёме (проверка привода, креплений, замена дефектных деталей, замена уплотнений)
11	Ремонт циклона и сепаратора в типовом объёме, ремонт мигалок под п/циклоном (восстановление участков изоляции, замена части металла, ревизия и замена дефектных взрывных клапанов)
12	Ремонт питателей пыли с полной разборкой и сборкой
13	Ремонт питателя сырого угля в типовом объёме (замена дефектных лопастей, восстановление брони, ремонт привода)
14	Ремонт ДВ (проверка зазоров в подшипниках, устранение течей масла, ремонт направляющего аппаратов)
15	Очистка и ремонт БСУ в типовом объёме (наложение заплат, проварка швов)
16	Очистка и ремонт БП в типовом объёме (наложение заплат, проварка швов, взрывных клапанов)
17	Ремонт футеровки аэродинамического порога
18	Ремонт изоляции холодной воронки
19	Ремонт обмуровки стен котла (промазка неплотностей, разборка и восстановление дефектных участков)
20	Текуший ремонт ЗУУ (промазка швов, замена дефектной плитки, замена части металла)
21	Ремонт горелок и холостых сбросов в типовом объёме (наложение заплат, проварка швов, замена дефектных деталей)
22	Очистка и ремонт влагоотсосников (замена дефектных участков)
23	Ремонт шнека ГЗУ в типовом объеме
24	Очистка от отложений золы межтрубного пространства I и II ступеней в/экономайзера

1.8. Первоначальные технико-экономические показатели и срок эксплуатации оборудования: *инв.№018385 – не изменились.*

1.9. Стоимость выполненных и принятых работ 84 672 000,00 тенге с учетом НДС.

Комиссия проверила наличие и содержание следующих документов по ремонту:

Технического задания на ремонт котлоагрегата, договор на выполнения работ №85 от 15.08.2019 года, акты выполненных работ.

Перечень неполадок препятствующих нормальной эксплуатации объекта: *нет.*

Решили:

1.Ремонтные работы на оборудовании управления по ремонту и эксплуатации котельного оборудования:

Котлоагрегат ЦКТИ 75-39 ф ст №3 инв.№018385

Принять в эксплуатацию с 16 сентября 2019 года.

1.1. На основании «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций, тепловых и электрических сетей», утверждённых Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 11 февраля 2015 года за №73.(с изменениями от 25.12.2017 года), Р.2 П.5,8; Р3, приложения 1 указанных правил, а так же согласно соответствия номенклатуре и регламентному объему работ при

проведении текущего ремонта оборудования электростанций и котельных, **произведенный ремонт** (комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного состояния и исправного состояния оборудования, и восстановлению ресурсов и их составных частей) **котлооагрегата ЦКТИ 75-39 ф ст.№ 3 инв. № 018385 считать текущим ремонтом, с отнесением затрат на соответствующую статью бухгалтерского учета.**

Председатель комиссии:

Главный инженер _____ Мельчиков М.Б.

Члены комиссии:

главный бухгалтер _____ Олтаржевская Л.Ф.

исполнительный директор по обеспечению юридическо-охранной деятельности _____ Коныров Р.К.

начальник управления по ПТР _____ Ленская Г.А.

и.о. начальника управления по ремонту и эксплуатации котельного оборудования _____ Корытин Э.А.

административный директор АХУ _____

бухгалтер по материалам _____ Полякова Ю.М.