«БЕКІТЕМІН»
Қазалы ауданы әкімінің
міндетін атқарушы

_____ **С.АМАНОВ**
(актіні бекіткен адамның тегі, аты және лауазымы)

«21» _____10_____ 2011 ж.

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ №12

«21» қазан 2011 жыл **Қазалы ауданы, Әйтеке би кенті**
(объектінің орналасқан жері)

Қазалы ауданы әкімінің шешімі 2010 жылғы 26 наурыздағы №6 шешімімен (Қазалы ауданы әкімінің 2011 жылғы 1 наурыздағы №2 шешімімен өзгерістер енгізілген)
(комиссияны тағайындаған органның атауы)
тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Комиссия төрағасы:

С.АМАНОВ — Қазалы ауданы әкімінің орынбасары
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

төраға орынбасары - мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекциясының өкілі
С.НАМЕТША — Обл.мем.сәулет-құрылыс бақылау басқармасының бастығы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

комиссия мүшелері - өкілдер:
Б.ТЕМІРОВ — «Қазалы аудандық құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бастығы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Т.БҰХАРБАЙ — «Қазалы аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бастығы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Тапсырыс беруші
О.ОРАЗАЛИЕВ — «Қазалы аудандық тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бастығы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Пайдаланушы ұйымдар:
М.ДҮЙСЕН — Әйтеке би кентінің әкімі

Н.БОЗҒҰЛОВ — Қазалы қаласының әкімі

Бас жобалаушы
М.МЕНДІБАЕВ — «ПроектДизайнҚұрылыс» ЖШС-нің Қазалы филиалының директоры
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Техникалық қадағалаушы:
С.ТЛЕУБАЕВ — «Жаңа Ғасыр-К» ЖШС-нің директоры
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Бас мердігер:
Б.МУХАШОВ «Энергомера» ЖШС-нің директоры
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қызмет органдары
Г.ИМАНДОСОВА Аудандық мем.сан.эпидем.қадағалау басқармасының бастығы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

қадағалау органдары өкілдері
А.ҚАЛИЕВ Қазалы аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Жергілікті атқарушы органының өкілдері:
М.ДҮЙСЕН Әйтеке би кентінің әкімі

Н.БОЗҒҰЛОВ Қазалы қаласының әкімі

басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері
Қ.БОДЫҚОВ «Қызылорда электр тарату тораптары компаниясы» АҚ Қазалы аудандық электр торабының бастығы

АНЫҚТАДЫ:Тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге)

«Қазалы аудандық тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі
(ұйымның атауы)

Қазалы ауданы, Әйтеке би кентіндегі Кабельная, Ш. Айманов, Қарасақал Ерімбет, Строительная, Михайлюк, Ақтан батыр, Аймауытов, Жеңіс саябағының жанындағы №2 жаңа көшесі және Қазалы қаласындағы Жанқожа батыр көшелерін жарықтандыру
[объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу)]

3. Құрылысты Құрылыс монтаж жұмыстары
(жұмыстың түрлері)

орындаған бас мердігер **«Энергомера» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар

[ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері] салған.

4. Құрылысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер «ПроектДизайнҚұрылыс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Қазалы филиалы
(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)

және архитектуралық бөлім
(құжаттамалардың бөлімдерінің немесе тарауларының атауы) орындаған қосалқы мердігер ұйымдар
[ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, орындалған құжаттамалардың бөлімдері мен тараулары (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі)] әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген
[ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі)]

6. Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша
Үлгі жоба бойынша

[жобаның нөмірі, сериянын (үлгі жоба бойынша) нөмірі; тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі] жүзеге асты.

7. Жобалау-смета құжаттамасын:
Қазалы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі мемлекеттік мекемесінің 2011 жылғы "28 " сәуірдегі № 02-4/64 бұйрығымен бекітілген.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:
жұмыстың басталуы шілде 2011 ж; (айы және жылы) жұмыстың аяқталуы қазан 2011 ж (айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша _____ ай; іс жүзінде __ _

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды: смета-жобалық құжаттамлары, өндіріс жүргізу журналы, жұмыстар актісі
(құжаттардың тізбесі)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуат- тылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар [мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады]:,

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Іс жүзінде	
		Жалпы / бұрын қабылданғандарды ескере отырып/	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қобылдағандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосе кешені немесе кезектегі

Алғашқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)_____
(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар: Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Іс жүзінде
Жалпы алаңы	м2		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлем	м3		
Оның ішінде жер асты бөлігі	м3		
Жапсарлас салынған,	м2		
жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар			

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			№Іс жүзінде		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, м2		пәтер саны	Пәтер алаңы, м2	
		жалпы	тұрғын		жалпы	Тұрғын

Барлық пәтер Оның ішінде						
бір бөлмелі						
екі бөлмелі						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады:

№ п/п	Көшенің атауы	Жұмыстың түрі
	Қазалы ауданы, Әйтеке би кенті	
1	Кабельная, Қазыбек би, Ш. Айманов	Кернеулігі 40/10-0,4 кв КТПН трансформатор қондырғысы -1 компл; Бір тіреулі темір-бетон бағаналары-2 дана; Қиғаш тіреулі темір-бетон бағаналары – 3 дана; Темір бағаналар – 24 дана; АС 35 электр желілерін жүргізу – 2,37 км; АВВГ 3х25 кабелін жүргізу – 0,03 км; Жарықшамдар – 24 дана.
2	Қарасақал Ерімбет	Кернеулігі 40/10-0,4 кв КТПН трансформатор қондырғысы -1 компл; Бір тіреулі темір-бетон бағаналары-1 дана; Құрышты темір бағаналар – 26 дана; АС 35 электр желілерін жүргізу –0,960 км; АВВГ 3х25 кабелін жүргізу – 0,03 км; АС 35 электр желілері –0,045 км; Жарықшамдар – 13 дана.
3	Строительная	Кернеулігі 40/10-0,4 кв КТПН трансформатор қондырғысы -1 компл; Бір тіреулі темір-бетон бағаналары-1 дана; Темір бағаналар – 14 дана; АС 35 электр желілерін жүргізу –0,060 км; СИП кабелін жүргізу – 0,565 км; Жарықшамдар – 14 дана.
4	Михайлюк	Темір бағаналар – 19 дана; СИП кабелін жүргізу – 0,682 км; Жарықшамдар – 19 дана.
5	Жеңіс саябағының жанындағы №2 жаңа көшесі	Темір бағаналар – 6 дана; АС 35 электр желілерін жүргізу –0,404 км; АВВГ 3х25 кабелін жүргізу – 0,257 км; Жарықшамдар – 6 дана.
6	Ақтан батыр	Темір бағаналар – 5 дана; АС 35 электр желілерін жүргізу –0,256 км; АВВГ 3х25 кабелін жүргізу – 0,690 км; Жарықшамдар – 5 дана.
7	Аймауытов	Кернеулігі 40/10-0,4 кв КТПН трансформатор қондырғысы -1 компл; Бір тіреулі темір-бетон бағаналары-1 дана; Темір бағаналар – 26 дана;

		АС 35 электр желілерін жүргізу –0,090 км; СИП кабелін жүргізу – 1,03 км; АВВГ 3х25 кабелін жүргізу – 0,030 км; Жарықшамдар – 26 дана.
Қазалы ауданы, Қазалы қаласы		
8	Жанқожа батыр	Темір бағаналар – 14 дана; АС 35 электр желілерін жүргізу –1,20 км; АВВГ 3х25 кабелін жүргізу – 0,017 км; Жарықшамдар – 14 дана.

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ... қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар

_____

(орындалуы туралы мәліметтер)

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің ... қосымшасында берілген.

15.Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.

16. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

17. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн:
барлығы 28636,730 мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 28497,095 мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал_____ мың теңге.

18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны:
_____ мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 27963,384 мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал____ мың теңге.

19. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:
технологиялық _____

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыстық (көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегіні қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі

Қабылдауға ұсынылған **Қазалы ауданы, Әйтеке би кентіндегі Кабельная, Ш. Айманов, Қарасақал Ерімбет, Строительная, Михайлюк, Ақтан батыр, Аймауытов, Жеңіс саябағының жанындағы №2 жаңа көшесі және Қазалы қаласындағы Жанқожа батыр көшелерін жарықтандыру нысаны**
(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы **С.АМАНОВ**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары **С.НАМЕТША**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері: **Т.БҰХАРБАЙ**

Б.ТЕМІРОВ

О.ОРАЗАЛИЕВ

И.МЕНДІБАЕВ

С.ТЛЕУБАЕВ

Б.МУХАШОВ

Г.ИМАНДОСОВА

А.ҚАЛИЕВ

М. ДҮЙСЕН

Қ. БОДЫҚОВ

Н.БОЗҒҰЛОВ

Ескерту: Актіге қол қойылған күн пайдалануға берілген күн деп есептеледі.

Согласовано:
Министр финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000 г.
Председатель Агенства Республики Казахстан
По статистике _____ А.Смайлов
10 августа 2000 г.

Приложение №1
к приказу Министра государственных доходов
Республики Казахстан от 14 июля 2000г №712

СЧЕТ-ФАКТУРА №15 от 25.07. 2011г.

Поставщик **ТОО "Энергомера"** (2)
РНН и адрес поставщика **330300212159 БИК –АВКZKZKX** Свидетельство НДС серия 33001 №0000288 (2а)
Расчетный счет поставщика **KZ92319K010000391697 Кызылординский филиал Акционерное общества "БТА Банк"** (2б)
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) № (3)
Условия оплаты по договору (контракту) **перечисление** (3а)
Пункт назначения поставлямых товаров (работ услуг) (4)
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров осуществлена по доверенности № (5)
Способ отправления (6)
Товарно-транспортная накладная № от (7)
Грузоотправитель **ТОО "Энергомера"** (8)
(РНН, наименование и адрес)
Грузополучатель **Государственное учреждение «Казалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»** (9)
(РНН, наименование и адрес)
Покупатель **Государственное учреждение «Казалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»** (10)
РНН и адрес покупателя **330300211118** (10а)
Расчетный счет покупателя **KZ82070103KSN3303000 БИК KKMFKZ2A Казалинское районное управление Казначейства**

№ п/п	Наименование Товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализаций	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Уличное освещение ул.Жанкожа батыра (от ул.Туктибаева до выхода в н.п. Актан батыр) в г.Казалинск Казалинского района. Согласно акт выполненных работ за июль месяц				2259640,17	12%	271156,83	2530797-00		
	Всего по счету:				2259640,17	12%	271156,83	2530797-00		

Руководитель организаций
Мухашов Б.С.

Гл. Бухгалтер
Сыдыкова А.Р

Выдал (ответственное лицо поставщика)

Заказчик : ГУ «Казалинский райотдел ЖКХ, ПТ и АД»

Форма - 2

Подрядчик : ТОО «Энергомера»

Договор №39 от 27.06 2011 г.

Наименование строительство и его адрес: Уличное освещения ул.Жанкожа батыра(от ул.Туктибаева до выхода в н.п.Актан батыр) в г.Казалинск Казалинского района

А К Т № 8

приемки выполненных работ

за июль месяц 2011 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины, всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0108-573-4	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм шт	1	651,15	115,15	651	115	391	2	2
				381	30,45	381	30	95	0,12	-
2	Ц0108-600-2	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный шт	1	247,05	6,55	247	7	228	1	1
				237	3,45	237	3	95	0,01	-
3	Ц0108-53-1	-Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ шт	1	669,35	20,85	669	21	501	2	2
				520,5	6,75	521	7	95	0,03	-
4	Ц0108-526-2	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А шт	1	1034,25	30,25	1034	30	491	2	2
				510	6,75	510	7	95	0,03	-
5	С151803-196	-Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р31, габаритные размеры 600х400х200 мм, тип К655М-У3 шт	1	3150	-	3150	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	1701-8039	-С4ЕТ4ИК АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ СА4-И675 ШТ	1	4600	-	4600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	1701-7039	-ТРАСФОРМАТОР ТОКА УТТ-5М ШТ	1	1150	-	1150	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	1504-1060	-ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ 4ИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63, С РАСЦЕПИТЕЛЕМ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 10 12,5 16 20 25 32 40 50 63 АЕ2043-10 ШТ	1	1403	-	1403	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	С151803-201	-Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/	3	84	-	252	-	-	-	-

70-10-13-М УХЛЗ

			-	-	-	-	-	-	
10	E0133-258-1-	Земляные работы при сборке и установке стальных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами	шт	18	647,51	215,51	11655	3879	9546	1,96	35
					432	73,1	7776	1316	105	0,19	3
11	E0133-257-2-	Сборка и установка стальных одностоечных опор с подкосом и без подкоса с воздушным вводом /Опора с подкосами-2шт,Опора без подкоса-16шт/	опора	18	3472,87	1615	62512	29070	45497	7,73	139
					1829,25	578	32927	10404	105	1,48	27
12	E0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	опора	2,39	10492,87	305,21	25057	729	2647	3,94	9
					921,38	134,19	2200	320	105	0,35	1
13	C12021-41	-Конструкции стальные	м3 опор	3,1	147100	-	455275	-	-	-	-
			т		-	-	-	-	-	-	-
14	E0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	73,62	24,71	0,06	1819	4	579	0,03	2
					8,72	0,03	642	2	90	-	-
15	E0133-254-1-	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью	т	3,1	3272,65	2166,58	10129	6706	3329	2,14	7
					540	484,38	1671	1499	105	1,04	3
16	C11071-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20	100шт	0,36	6500	-	2340	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
17	290518-2111-3	Колпачки типа К для крепления штыревых изоляторов воздушных линий электропередачи К-5	100шт	0,36	632,5	-	228	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
18	E0133-108-1- К=2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	1,02	18433,28	9791,02	18802	9987	12577	16,1	16
					8235	3508,38	8400	3579	105	4,45	5
19	C151607-26	-Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 25/4,2 мм2	т	0,525	328600	-	172515	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
20	E0133-108-1-	Подвеска кабелей ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,017	9216,64	4895,51	157	83	105	16,1	-
					4117,5	1754,19	70	30	105	4,45	-
21	C151601-177-	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х25+1х16 мм2	1000м	0,017	204900	-	3483	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
22	Ц0108-595-2-	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая		18	1019,3	323,5	18347	5823	13389	2,48	45
					661,5	121,5	11907	2187	95	0,47	8

	установку ПРА	шт	18	7424	-	133632	-	-	-	-
23	Прайст лист	-Светильники тип ЖКУ06-250-012М (со стеклом) шт	18	537	-	9666	-	-	-	-
24	С151706-85	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4/ шт			-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	938773
Стоимость оборудования -	Тенге	7153
Накладные расходы -	Тенге	89281
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	61254
ИТОГО	Тенге	1089308
ВЗиС , Прочие расходы	Тенге	46178
Всего в ценах 2001 г	Тенге	1135486
Всего в ценах 2011 г	Тенге	2215333
Налоги,сборы	Тенге	44307
НДС	Тенге	271157
ВСЕГО	Тенге	2530797-00

Заказчик :
ГУ «Казалинский райотдел ЖКХ, ПТ и АД»
Начальник: ***О.Оразалиев***

Подрядчик:
ТОО «Энергомера»
Директор: ***Б.Мухашов.***

Технадзор:
ТОО «Жаңа ғасыр- К»
Директор: ***С.О.Тлеубаев***

Согласовано:
Министр финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000 г.
Председатель Агенства Республики Казахстан
По статистике _____ А.Смайлов
10 августа 2000 г.

Приложение №1
к приказу Министра государственных доходов
Республики Казахстан от 14 июля 2000г №712

СЧЕТ-ФАКТУРА №14 от 19.07. 2011г.

Поставщик **ТОО "Энергомера"** (2)
РНН и адрес поставщика **330300212159 БИК –ABKZKZKX** Свидетельство НДС серия 33001 №0000288 (2а)
Расчетный счет поставщика **KZ92319K010000391697 Кызылординский филиал Акционерное общества "БТА Банк"** (2б)
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) № _____ (3)
Условия оплаты по договору (контракту) **перечисление** (3а)
Пункт назначения поставлямых товаров (работ услуг) _____ (4)
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров осуществлена по доверенности № _____ (5)
Способ отправления _____ (6)
Товарно-транспортная накладная № _____ от _____ (7)
Грузоотправитель **ТОО "Энергомера"** (8)
(РНН, наименование и адрес)
Грузополучатель **Государственное учреждение «Казалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»** (9)
(РНН, наименование и адрес)
Покупатель **Государственное учреждение «Казалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»** (10)
РНН и адрес покупателя **330300211118** (10а)
Расчетный счет покупателя **KZ82070103KSN3303000 БИК KKMFKZ2A Казалинское районное управление Казначейства**

№ п/п	Наименование Товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализаций	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Уличное освещение ул.Михайлюк (от детского сада Акбота до ул.Строительная), ул.Строительная (от ж/д переезда со шлагбаумом до ж/д переезда без шлагбаума), ул.Карасакал Еримбет (от ул.Елховников до детского сада Акбота), ул.Кабельная, Казбек би, Ш.Айманов (от ул.Карасакал Еримбет до СШ№165. Подъезд к школе СШ№165) в кенте Айтеке би Казалинского района. Акт				19593098,21	12%	1991171,79	18584270-00		

	выполненных работ за июль месяц									
	Всего по счету:				16593098,21	X	1991171,79	18584270-00		

Руководитель организаций

Мухашов Б.С.

Гл. бухгалтер

Сулыкова А.Р

Выдал (ответственное лицо поставщика)

Заказчик : ГУ «Казалинский райотдел ЖКХ, ПТ и АД»
Подрядчик : ТОО «Энергомера»
Договор №39 от 27.06 2011 г.
Наименование строительство и его адрес: Уличное освещение ул.Карасакал Еримбет (от ул.Елховников до детсада Акбота) в кенте Айтеке би Казалинского района

Форма - 2

АКТ № 1

приемки выполненных работ

за июль месяц 2011 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Ц0108-573-4-	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	651,15	115,15	651	115	391	2	2				
		шт		381	30,45	381	30	95	0,12	-				
2	Ц0108-600-2-	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	247,05	6,55	247	7	228	1	1				
		шт		237	3,45	237	3	95	0,01	-				
3	Ц0108-53-1	-Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	1	669,35	20,85	669	21	501	2	2				
		шт		520,5	6,75	521	7	95	0,03	-				
4	Ц0108-526-2-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	1034,25	30,25	1034	30	491	2	2				
		шт		510	6,75	510	7	95	0,03	-				
5	Ц0108-526-2-	Установка фотореле	1	1034,25	30,25	1034	30	491	2	2				
		шт		510	6,75	510	7	95	0,03	-				
6	С151803-196-	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р31, габаритные размеры 600х400х200 мм, тип К655М-У3	1	3150	-	3150	-	-	-	-				
		шт		-	-	-	-	-	-	-				
7	1701-8039	-Счетчик активной энергии СА4-И675	1	4600	-	4600	-	-	-	-				
		шт		-	-	-	-	-	-	-				
8	1701-7039	-Трасформатор тока УТТ-5М	1	1150	-	1150	-	-	-	-				
		шт		-	-	-	-	-	-	-				

9	1504-1060	-Выключатель автоматический число полюсов-3,номинальный ток А 63, с расцепителем,номинальный ток А АЕ2043-10	шт	1	1403	-	1403	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
10	С151803-201	-Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 70-10-13-М УХЛЗ	шт	3	84	-	252	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
11	СПрайс-лист	-Фотореле	шт	1	915,28	-	915	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
12	Ц0108-25-1	-Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	подстанц	1	19962,02	11749,02	19962	11749	9972	27	27
					7020	3477,07	7020	3477	95	13,44	13
13	СПрайс-лист	-КТПН-40/10-0,4(ВВ/КВ)тупиговог о типа, с РВО (фарфор)и РЛНД стандартной комплектаций, с трансформатором типа ТМ 40/10-0,4 кВ (У/Ун-0)в комплекте	к-т	1	519804	-	519804	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
14	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	м3	0,812	14600	-	11855	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
15	Е0133-25-2	-Устройство заземления лучевого при длине луча до 25 м	1м	6	27,92	13,48	168	81	124	0,06	-
					14,45	5,25	87	32	105	0,01	-
16	Ц0108-472-6	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	20	103	3,25	2060	65	804	0,16	3
					41,85	0,45	837	9	95	-	-
17	С11011-880 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	т	0,0252	59000	-	1487	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
18	Е0133-258-1	-Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами	опора	14	647,51	215,51	9065	3017	7425	1,96	27
					432	73,1	6048	1023	105	0,19	3
19	Е0133-103-2	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1	3923,46	2265,21	3923	2265	2418	5,98	6
					1478,25	824,85	1478	825	105	2,29	2
20	Е0133-257-2	-Сборка и установка одностоечных опор с воздушным вводом и двумя траверсами	опора	13	3472,87	1615	45147	20995	32859	7,73	100
					1829,25	578	23780	7514	105	1,48	19

21	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование м3	2,06	10492,87	305,21	21636	629	2285	3,94	8
				921,37	134,19	1900	277	105	0,35	1
22	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля т	2,46	147100	-	361278	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	65,58	24,71	0,06	1621	4	516	0,03	2
				8,72	0,03	572	2	90	-	-
24	Е0133-254-1	-Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью т	2,46	3272,65	2166,58	8038	5321	2642	2,14	5
				540	484,38	1326	1190	105	1,04	3
25	С11071-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20 100шт	0,26	6500	-	1690	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	290518-2111-3	-Колпачки типа К для крепления штыревых изоляторов воздушных линий электропередачи К-5 100шт	0,26	632,5	-	164	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	Е0133-108-1-К=2	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов 1км	0,96	18433,28	9791,02	17696	9399	11837	32,2	31
				8235	3508,38	7906	3368	105	8,9	9
28	С151607-26	-Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 25/4,2 мм2 т	0,495	328600	-	162657	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	С151607-27	-Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 35/6,2 мм2 т	0,07	322100	-	22547	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	Е0133-108-1-	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов 1км	0,03	9216,64	4895,51	276	147	185	16,1	-
				4117,5	1754,19	124	53	105	4,45	-
31	С151601-177-	-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х25+1х16 мм2 1000м	0,03	204900	-	6147	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	Ц0108-595-2-	-Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА шт	26	1019,3	323,5	26502	8411	19340	2,48	64
				661,5	121,5	17199	3159	95	0,47	12
33	СПрайс-лист-	-Светильник тип ЖКУ06-250-012М(со стеклом) шт	26	7424	-	193024	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

34	С151706-85	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4/	шт	26	537	-	13962	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
35	Ц01401-97-1	-Пусконаладка	шт	1	99435,51	-	99436	-	74577	268	268
					99435,51	-	99436	-	75	-	-
36	Ц01401-61-1	-Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	измерен.	1	564,05	-	564	-	423	1,5	2
					564,05	-	564	-	75	-	-
37	Ц01401-61-6	-Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	точка	1	60,17	-	60	-	45	0,16	-
					60,17	-	60	-	75	-	-
38	Ц01401-61-2	-Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю, м: до 20	измерен.	1	752,06	-	752	-	564	2	2
					752,06	-	752	-	75	-	-
39	Ц01401-62-1	-Измерения в электроустановках. Прочие измерения. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь	измерен.	1	1504,11	-	1504	-	1128	4	4
					1504,11	-	1504	-	75	-	-
40	Ц01401-61-8	-Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	токопр.	1	564,05	-	564	-	423	1,5	2
					564,05	-	564	-	75	-	-
41	Ц01401-18-1	-Схемы вторичной коммутации. Схемы управления воздушными выключателями. Схема вторичной коммутации выключателя: автоматического, с моторным или соленоидным приводом напряжением до 1 кВ с управлением: местным	схема	2	4092,48	-	8185	-	6139	12	24
					4092,48	-	8185	-	75	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	1576881
Стоимость оборудования -	Тенге	7153
Накладные расходы -	Тенге	175809
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	104733
ИТОГО	Тенге	1857421
ВЗиС , Прочие расходы	Тенге	78740
Всего в ценах 2001 г	Тенге	1936161
Всего в ценах 2011 г	Тенге	3777053
Налоги,сборы	Тенге	75541

Транспортные расходы	Тенге	223215
НДС	Тенге	489097
ВСЕГО	Тенге	4564906-00

Заказчик :
ГУ «Казалинский райотдел ЖКХ, ПТ и АД»
Начальник: _____ О.Оразалиев

Подрядчик:
ТОО «Энергомера»
Директор: _____ Б.Мухашов.

Технадзор:
ТОО «Жаңа-гасыр- К»
Директор: _____ С.О.Тлеубаев

Технадзор Елеубаев Н.

Заказчик : ГУ «Казалинский райотдел ЖКХ, ПТ и АД»

Подрядчик : ТОО «Энергомера»

Договор №39 от 27.06 2011 г.

Наименование строительство и его адрес: Уличное освещение ул.Кабельная, Казбек би,Ш.Айманов (от ул.карасакал Еримбет до СШ №165.Подъезд к школе №165) в кенте Айтеке би Казалинского района

Форма - 2

А К Т № 2

приемки выполненных работ

за июль месяц 2011 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Ц0108-573-4-	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм шт	1	651,15	115,15	651	115	391	2	2		
				381	30,45	381	30	95	0,12	-		
2	Ц0108-600-2-	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный шт	1	247,05	6,55	247	7	228	1	1		
				237	3,45	237	3	95	0,01	-		
3	Ц0108-53-1 -	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ шт	1	669,35	20,85	669	21	501	2	2		
				520,5	6,75	521	7	95	0,03	-		
4	Ц0108-526-2-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А шт	1	1034,25	30,25	1034	30	491	2	2		
				510	6,75	510	7	95	0,03	-		
5	Ц0108-526-2-	Установка фотореле шт	1	1034,25	30,25	1034	30	491	2	2		
				510	6,75	510	7	95	0,03	-		
6	С151803-196-	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р31, габаритные размеры 600х400х200 мм, тип К655М-У3 шт	1	3150	-	3150	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		

7	1701-8039	-Счетчик активной энергии СА4-И675 шт	1	4600	-	4600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	1701-7039	-Трасформатор тока УТТ-5М шт	1	1150	-	1150	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	1504-1060	-Выключатель автоматический число полюсов-3,номинальный ток А 63, с расцепителем,номинальный ток А АЕ2043-10 шт	1	1403	-	1403	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	С151803-201	-Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 70-10-13-М УХЛЗ шт	3	84	-	252	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	СПрайс-лист	-Фотореле шт	✓ 1	915,28	-	915	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	Ц0108-25-1	-Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА подстанц	1	19962,02	11749,02	19962	11749	9972	27	27
				7020	3477,07	7020	3477	95	13,44	13
13	СПрайс-лист	-КТПН-40/10-0,4(ВВ/КВ)тупиговог о типа, с РВО (фарфор)и РЛНД стандартной комплектаций, с трансформатором типа ТМ 40/10-0,4 кВ (У/Ун-0)в комплекте к-т	✓ 1	519804	-	519804	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3	0,812	14600	-	11855	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	Е0133-25-2	-Устройство заземления лучевого при длине луча до 25 м 1м	6	27,92	13,48	168	81	124	0,06	-
				14,45	5,25	87	32	105	0,01	-
16	Ц0108-472-6	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2 м	20	103	3,25	2060	65	804	0,16	3
				41,85	0,45	837	9	95	-	-
17	С11011-880 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп т	0,0252	59000	-	1487	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	Е0133-258-1	-Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами опора	29	647,51	215,51	18778	6250	15380	1,96	57
				432	73,1	12528	2120	105	0,19	6
19	Е0133-103-1	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	1910,44	1001,44	3821	2003	2371	3,06	6
				759,38	369,63	1519	739	105	1,03	2

20	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	3	3923,46	2265,21	11770	6796	7255	5,98	18
					1478,25	824,85	4435	2475	105	2,29	7
21	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	опора шт	8	21500	-	172000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
22	Е0133-257-2	Сборка и установка железобетонных одностоечных опор с воздушным вводом и двумя траверсами	опора	24	3472,87	1615	83349	38760	60663	7,73	186
					1829,25	578	43902	13872	105	1,48	36
23	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	3,89	10492,87	305,21	40796	1187	4309	3,94	15
					921,37	134,19	3582	522	105	0,35	1
24	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	4,59	147100	-	674748	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
25	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	123,22	24,71	0,06	3045	7	970	0,03	4
					8,72	0,03	1074	4	90	-	-
26	Е0133-254-1	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью	т	4,59	3272,65	2166,58	15012	9938	4934	2,14	10
					540	484,38	2477	2222	105	1,04	5
27	С11071-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20	100шт	0,48	6500	-	3120	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
28	290518-2111-3	Колпачки типа К для крепления штыревых изоляторов воздушных линий электропередачи К-5	100шт	0,48	632,5	-	304	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
29	Е0133-108-1 К=2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	2,37	18433,28	9791,02	43668	23195	29211	32,2	76
					8235	3508,38	19509	8311	105	8,9	21
30	С151607-26	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 25/4,2 мм2	т	0,903	328600	-	296726	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
31	С151607-27	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 35/6,2 мм2	т	0,956	322100	-	307928	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

32	Е0133-108-1-Подвеска кабелей	0,03	9216,64	4895,51	276	147	185	16,1	-
	1км		4117,5	1754,19	124	53	105	4,45	-
33	С151601-177-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х25+1х16 мм2	0,03	204900	-	6147	-	-	-	-
	1000м		-	-	-	-	-	-	-
34	Ц0108-595-2-Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	24	1019,3	323,5	24463	7764	17852	2,48	60
	шт		661,5	121,5	15876	2916	95	0,47	11
35	СПрайс-лист-Светильник тип ЖКУ06-250-012М(со стеклом)	24	7424	-	178176	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
36	С151706-85 -Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4/	24	537	-	12888	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
37	Ц01401-97-1-Пусконаладка	1	99435,51	-	99436	-	74577	268	268
	шт		99435,51	-	99436	-	75	-	-
38	Ц01401-61-1-Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1	564,05	-	564	-	423	1,5	2
	измерен.		564,05	-	564	-	75	-	-
39	Ц01401-61-6-Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	1	60,17	-	60	-	45	0,16	-
	точка		60,17	-	60	-	75	-	-
40	Ц01401-61-2-Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю, м: до 20	1	752,06	-	752	-	564	2	2
	измерен.		752,06	-	752	-	75	-	-
41	Ц01401-62-1-Измерения в электроустановках. Прочие измерения. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь	1	1504,11	-	1504	-	1128	4	4
	измерен.		1504,11	-	1504	-	75	-	-
42	Ц01401-61-8-Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	1	564,05	-	564	-	423	1,5	2
	токопр.		564,05	-	564	-	75	-	-
43	Ц01401-18-1-Схемы вторичной коммутации. Схемы управления воздушными выключателями. Схема вторичной коммутации выключателя: автоматического, с моторным или соленоидным приводом напряжением до 1 кВ с управлением: местным	2	4092,48	-	8185	-	6139	12	24
	схема		4092,48	-	8185	-	75	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	2578522
Стоимость оборудования -	Тенге	7153
Накладные расходы -	Тенге	239431

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	168648
ИТОГО	Тенге	2986600
ВЗиС , Прочие расходы	Тенге	126608
Всего в ценах 2001 г	Тенге	3113208
Всего в ценах 2011 г	Тенге	6073868
Налоги, сборы	Тенге	121477
Транспортные расходы	Тенге	223215
НДС	Тенге	770227
ВСЕГО	Тенге	7188787-00

Заказчик :
ГУ «Казалинский райотдел ЖКХ, ПТ и АД»
Начальник: _____ ***О.Оразалиев***

Подрядчик:
ТОО «Энергомера»
Директор: _____ ***Б.Мухашов.***

Технадзор:
ТОО «Жаңа гасыр- К»
Директор: _____ ***С.О.Тлеубаев***

Елизбаев

Заказчик : ГУ «Казалинский райотдел ЖКХ, ПТ и АД»

Подрядчик : ТОО «Энергомера»

Договор №39 от 27.06 2011 г.

Наименование строительство и его адрес: Уличное освещения ул.ул.Михайлюк(от детского сада Акбота до ул. Строительная) в кенте Айтеке би Казалинского района

Форма - 2

А К Т № 3

приемки выполненных работ

за июль месяц 2011 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0133-258-1	Земляные работы при сборке и установке стальных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами / опора	19	647,51	215,51	12303	4095	10077	1,96	37		
				432	73,1	8208	1389	105	0,19	4		
2	Е0133-257-2	Сборка и установка стальных одностоечных опор с подкосом и без подкоса с воздушным вводом/Опора с подкосами-5шт,Опора без подкоса-14шт/ / опора	19	3472,87	1615	65985	30685	48025	7,73	147		
				1829,25	578	34756	10982	105	1,48	28		
3	С12021-41	Конструкции стальные опор / т	3,52	147100	-	517204	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
4	С12021-260	Стальные крепежные элементы для установки светильников / т	0,02	114900	-	2298	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
5	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование / м3	2,9	10492,87	305,21	30450	886	3216	3,94	11		
				921,38	134,19	2674	389	105	0,35	1		
6	С11041-60	Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20 / шт	19	101	-	1919	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
7	С11071-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20 / 100шт	0,19	6500	-	1235	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		

8	290518-2111-3	-Колпачки типа К для крепления штыревых изоляторов воздушных линий электропередачи К-5 100шт	0,19	632,5	-	120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	С11041-104	-Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения кг	2,1	196	-	412	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	94,01	24,71	0,06	2323	6	740	0,03	3
				8,72	0,03	819	3	90	-	-
11	Е0133-254-1	-Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью т	3,52	3272,65	2166,58	11507	7618	3782	2,14	8
				540	484,38	1899	1703	105	1,04	4
12	Е0133-108-1-К=2	-Подвеска кабеля СИП с помощью механизмов 1км	0,682	18433,28	9791,02	12571	6677	8409	16,1	11
				8235	3508,38	5616	2393	105	4,45	3
13	Прайст лист	- кабель СИПс-4 4х16 км	√0,682	85399	-	58242	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	290518-1027	-Зажим ответвительный прессуемый ОА-70 шт	19	103,5	-	1967	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	Ц0108-595-2	-Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА шт	√19	1019,3	323,5	19367	6147	14133	2,48	47
				661,5	121,5	12569	2309	95	0,47	9
16	Прайст лист	-Светильники тип ЖКУ06-250-012М (со стеклом) шт	√19	7424	-	141056	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	С151706-85	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/6/ шт	√19	537	-	10203	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	2405-1099	-ЗАЖИМ ЛЮСТРОВЫЙ КЛ-2,5У3 1000ШТ	0,019	2645	-	50	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	889211
Стоимость оборудования -	Тенге	1967
Накладные расходы -	Тенге	88383
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	27367
ИТОГО	Тенге	1036131
ВЗиС , Прочие расходы	Тенге	43924
Всего в ценах 2001 г	Тенге	1080055
Всего в ценах 2011 г	Тенге	2107186

Налоги, сборы	Тенге	42144
НДС	Тенге	257920
ВСЕГО	Тенге	2407250-00

Заказчик :
ГУ «Казалинский райотдел ЖКХ, ПТ и АД»
Начальник: _____ О.Оразалиев

Подрядчик:
ТОО «Энергомера»
Директор: _____ Б.Мухашов.

Технадзор:
ТОО «Жаңа ғасыр- К»
Директор: _____ С.О.Тлеубаев

Заказчик : ГУ «Казалинский райотдел ЖКХ, ПТ и АД»
Подрядчик : ТОО «Энергомера»
Договор №39 от 27.06 2011 г.
Наименование строительство и его адрес: Уличное освещения ул.Строительная(от ж/д переезда со шлагбаумом до ж/д переезда без шлагбаума) в кенте Айтеке би Казалинского района

Форма - 2

А К Т № 4

приемки выполненных работ

за июль месяц 2011 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины, всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0108-573-4	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	651,15	115,15	651	115	391	2	2
				381	30,45	381	30	95	0,12	-
		шт								
2	Ц0108-600-2	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	247,05	6,55	247	7	228	1	1
				237	3,45	237	3	95	0,01	-
		шт								
3	Ц0108-53-1	-Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	1	669,35	20,85	669	21	501	2	2
				520,5	6,75	521	7	95	0,03	-
		шт								
4	Ц0108-526-2	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	1034,25	30,25	1034	30	491	2	2
				510	6,75	510	7	95	0,03	-
		шт								
5	Ц0108-526-2	-Установка фотореле	1	1034,25	30,25	1034	30	491	2	2
				510	6,75	510	7	95	0,03	-
		шт								
6	С151803-196	-Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р31, габаритные размеры 600х400х200 мм, тип К655М-У3	1	3150	-	3150	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
7	1701-8039	-СЧЕТЧИК АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ СА4-И675	1	4600	-	4600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
8	1701-7039	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА УТТ-5М	1	1150	-	1150	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
9	1504-1060	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63, С	1	1403	-	1403	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		РАСЦЕПИТЕЛЕМ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 10 12,5 16 20 25 32 40 50 63 АЕ2043-10	ШТ						
10	С151803-201	-Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 70-10-13-М УХЛЗ	шт	3	84	-	252	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
11	Прайст лист	-Фотореле	шт	1	915,28	-	915	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
12	Ц0108-25-1	-Установка подстанция комплектная напряжением до 10кВ с трансформатором мощностью 250 кВА	подстанц	1	19962,02	11749,02	19962	11749	9972	27	27
					7020	3477,07	7020	3477	95	13,44	13
13	Прайст лист	-КТПН 40/10-0,4кВ (ВВ/КВ) тупикового типа, с РВО (фарфор) и РЛНД стандартной комплектации, с трансформатором типа ТМ 40/10-0,4кВ (У/Ун-0)в комплекте	к-т	1	519804	-	519804	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
14	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	м3	0,812	14600	-	11855	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
15	Е0133-25-2	-Забивка заземлителей вручную на глубину до 3м	1м	6	27,92	13,48	168	81	124	0,06	-
					14,45	5,25	87	32	105	0,01	-
16	Ц0108-472-6	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	20	103	3,25	2060	65	804	0,16	3
					41,85	0,45	837	9	95	-	-
17	С11011-880 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	т	0,0252	59000	-	1487	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
18	Е0133-258-1	-Земляные работы при сборке и установке опор с кабельным и воздушными вводами	опора	15	647,51	215,51	9713	3233	7955	1,96	29
					432	73,1	6480	1097	105	0,19	3
19	Е0133-103-2	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1	3923,46	2265,21	3923	2265	2418	5,98	6
					1478,25	824,85	1478	825	105	2,29	2
20	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	шт	2	21500	-	43000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
21	Е0133-257-2	-Сборка и установка стальных		14	3472,87	1615	48620	22610	35387	7,73	108

		одностоечных опор с подкосом и без подкоса с воздушным вводом /Опора с подкосами-5шт,Опора без подкоса-9шт/			1829,25	578	25610	8092	105	1,48	21
22	С12021-41	-Конструкции стальные	опора опор т	2,7	147100	-	397758	-	-	-	-
23	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	2,31	10492,87	305,21	24260	706	2562	3,94	9
					921,38	134,19	2130	310	105	0,35	1
24	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	72,76	24,71	0,06	1798	4	573	0,03	2
					8,72	0,03	634	2	90	-	-
25	Е0133-254-1	-Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью	т	2,7	3272,65	2166,58	8849	5858	2908	2,14	6
					540	484,38	1460	1310	105	1,04	3
26	С11071-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20	100шт	0,3	6500	-	1950	-	-	-	-
27	290518-2111-3	-Колпачки типа К для крепления штыревых изоляторов воздушных линий электропередачи К-5	100шт	0,3	632,5	-	190	-	-	-	-
28	Е0133-108-1 К=2	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,06	18433,28	9791,02	1106	587	740	16,1	1
					8235	3508,38	494	211	105	4,45	-
29	С151607-27	-Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 35/6,2 мм2	т	0,06	322100	-	19326	-	-	-	-
30	Е0133-108-1	-Подвеска кабелей ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,565	9216,64	4895,51	5207	2766	3483	16,1	9
					4117,5	1754,19	2326	991	105	4,45	3
31	С151601-177	-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х25+1х16 мм2	1000м	0,565	204900	-	115769	-	-	-	-
32	Прайст лист	-СИПс-4 4х16	км	0,565	85399	-	48250	-	-	-	-
33	Прайст лист	-Поддерживающий зажим	шт	14	226,91	-	3177	-	-	-	-
34	Прайст лист	-Заземляющий зажим	шт	14	362,42	-	5074	-	-	-	-
35	Прайст лист	-Изолированный прокалывающий зажим		28	259	-	7252	-	-	-	-

		шт		-	-	-	-	-	-	-
36	Прайст лист	-Анкерный зажим	2	514,34	-	1029	-	-	-	-
		шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
37	Прайст лист	-Бандажная скрепка	28	56	-	1568	-	-	-	-
		шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
38	Прайст лист	-Бандажная лента	28	237,41	-	6647	-	-	-	-
		шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
39	Ц0108-595-2	-Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	14	1019,3	323,5	14270	4529	10414	2,48	35
				---	---	---	---	---	---	---
				661,5	121,5	9261	1701	95	0,47	7
		шт								
40	Прайст лист	-Светильники тип ЖКУ06-250-012М (со стеклом)	14	7424	-	103936	-	-	-	-
		шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
41	С151706-85	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/6/	14	537	-	7518	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ПУСКОНАЛАДКА								
42	Ц01401-97-1	-Пусконаладка	1	99435,51	-	99436	-	74577	268	268
		шт		---	---	---	---	---	---	---
				99435,51	-	99436	-	75	-	-
43	Ц01401-61-1	-Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1	564,05	-	564	-	423	1,5	2
				---	---	---	---	---	---	---
				564,05	-	564	-	75	-	-
		измерен.								
44	Ц01401-61-6	-Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	1	60,17	-	60	-	45	0,16	-
				---	---	---	---	---	---	---
				60,17	-	60	-	75	-	-
		точка								
45	Ц01401-61-2	-Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю, м: до 20	1	752,06	-	752	-	564	2	2
				---	---	---	---	---	---	---
				752,06	-	752	-	75	-	-
		измерен.								
46	Ц01401-62-1	-Измерения в электроустановках. Прочие измерения. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь	1	1504,11	-	1504	-	1128	4	4
				---	---	---	---	---	---	---
				1504,11	-	1504	-	75	-	-
		измерен.								
47	Ц01401-61-8	-Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	1	564,05	-	564	-	423	1,5	2
				---	---	---	---	---	---	---
				564,05	-	564	-	75	-	-
		токопр.								
48	Ц01401-18-1	-Схемы вторичной коммутации. Схемы управления воздушными выключателями. Схема вторичной коммутации выключателя: автоматического, с моторным или соленоидным приводом напряжением до 1 кВ с управлением: местным	2	4092,48	-	8185	-	6139	12	24
				---	---	---	---	---	---	---
				4092,48	-	8185	-	75	-	-
		схема								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	1561697
Стоимость оборудования -	Тенге	526957
Накладные расходы -	Тенге	162742
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	71849
ИТОГО	Тенге	1796288
ВЗиС , Прочие расходы	Тенге	76148
Всего в ценах 2001 г	Тенге	1872436
Всего в ценах 2011 г	Тенге	3653122
Налоги, сборы	Тенге	73062
Транспортные расходы	Тенге	223215
НДС	Тенге	473928
ВСЕГО	Тенге	4423327-00

Заказчик :
ГУ «Казалинский райотдел ЖКХ, ПТ и АД»
Начальник: _____ ***О.Оразалиев***

Подрядчик:
ТОО «Энергомера»
Директор: _____ ***Б.Мухашов.***

Технадзор:
ТОО «Жана гасыр- К»
Директор: _____ ***С.О.Тлеубаев***

Согласовано:
Министр финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000 г.
Председатель Агенства Республики Казахстан
По статистике _____ А.Смайлов
10 августа 2000 г.

Приложение №1
к приказу Министра государственных доходов
Республики Казахстан от 14 июля 2000г №712

СЧЕТ-ФАКТУРА №46 от 01.09. 2011г.

Поставщик **ТОО "Энергомера"** (2)
РНН и адрес поставщика **330300212159 БИК –АВКZKZKX** Свидетельство НДС серия 33001 №0000288 (2а)
Расчетный счет поставщика **KZ92319K010000391697 Кызылординский филиал Акционерное общества "БТА Банк"** (2б)
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) № (3)
Условия оплаты по договору (контракту) **перечисление** (3а)
Пункт назначения поставлямых товаров (работ услуг) (4)
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров осуществлена по доверенности № (5)
Способ отправления (6)
Товарно-транспортная накладная № от (7)
Грузоотправитель **ТОО "Энергомера"** (8)
(РНН, наименование и адрес)
Грузополучатель **Государственное учреждение «Казалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, сажирского транспорта и автомобильных дорог»** (9)
(РНН, наименование и адрес)
Покупатель **Государственное учреждение «Казалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»** (10)
РНН и адрес покупателя **330300211118** (10а)
Расчетный счет покупателя **KZ82070103KSN3303000 БИК KKMFKZ2A Казалинское районное управление Казначейства**

№ п/п	Наименование Товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализаций	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Уличное освещение ул.Жанкожа г. Казалинска				6114568,75	12%	733748,25	6848317-00		
	Всего по счету:				6114568,75	12%	733748,25	6848317-00		

Руководитель организации
Мухашов Б.С.

Гл. бухгалтер
Сыдыкова А.Р

Выдал (ответственное лицо поставщика)
_____
_____

Заказчик : ГУ «Казалинский райотдел ЖКХ, ПТ и АД»

Подрядчик : ТОО «Энергомера»

Договор №39 от 27.06 2011 г.

Наименование строительство и его адрес: Уличное освещения новой улицы №2 вдол парка Женис в кенте Айтеке би (L1) Казалинского района

Форма - 2

А К Т № 7

приемки выполненных работ

за июль месяц 2011 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0133-258-1	-Земляные работы при сборке и установке железобетонных и стальных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами / опора	6	647,51	215,51	3885	1293	3182	1,96	12
				432	73,1	2592	439	105	0,19	1
2	E0133-257-2	-Сборка и установка стальных одностоечных опор с подкосом и без подкоса с воздушным вводом /Опора с подкосами-3шт,Опора без подкоса-23шт/ / опора	6	3472,87	1615	20837	9690	15166	7,73	46
				1829,25	578	10976	3468	105	1,48	9
3	E0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование / м3	0,708	10492,87	305,21	7429	216	785	3,94	3
				921,38	134,19	652	95	105	0,35	-
4	C12021-41	-Конструкции стальные опор / т	0,974	147100	-	143275	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	C11041-60	-Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20 / шт	12	101	-	1212	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	C11071-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20 / 100шт	0,12	6500	-	780	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	290518-2111-3	-Колпачки типа К для крепления штыревых изоляторов воздушных линий электропередачи К-5 / 100шт	0,12	632,5	-	76	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	25,5	24,71	0,06	630	2	201	0,03	1
				8,72	0,03	222	1	90	-	-
		м2								
9	Е0133-254-1	-Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью	0,974	3272,65	2166,58	3188	2110	1048	2,14	2
				540	484,38	526	472	105	1,04	1
		т								
10	Е0133-108-1	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,404	18433,28	9791,02	7447	3956	4982	16,1	7
	К=2			8235	3508,38	3327	1417	105	4,45	2
		1км								
11	С151607-26	-Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 25/4,2 мм2	0,208	328600	-	68349	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
12	Е0133-108-1	-Подвеска кабелей ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,257	9216,64	4895,51	2369	1258	1584	16,1	4
				4117,5	1754,19	1058	451	105	4,45	1
		1км								
13	С151601-177	-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х25+1х16 мм2	0,257	204900	-	52659	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
14	290518-1027	-Зажим ответвительный прессуемый ОА-70	12	103,5	-	1242	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
15	Ц0108-595-2	-Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	6	1019,3	323,5	6116	1941	4463	2,48	15
				661,5	121,5	3969	729	95	0,47	3
		шт								
16	Прайст лист	-Светильники тип ЖКУ06-250-012М (со стеклом)	6	7424	-	44544	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
17	С151706-85	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/6/	6	537	-	3222	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
18	2405-1099	-ЗАЖИМ ЛЮСТРОВЫЙ КЛ-2,5УЗ	0,006	2645	-	16	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	367276
Стоимость оборудования -	Тенге	1242
Накладные расходы -	Тенге	31410
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	23848
ИТОГО	Тенге	422532
ВЗиС , Прочие расходы	Тенге	17912
Всего в ценах 2001 г	Тенге	440444
Всего в ценах 2011 г	Тенге	859306
Налоги,сборы	Тенге	17186

НДС	Тенге	105179
ВСЕГО	Тенге	981679-00

Заказчик :
ГУ «Казалинский райотдел ЖКХ, ПТ и АД»
Начальник:_____О.Оразалиев

Подрядчик:
ТОО «Энергомера»
Директор:_____Б.Мухашов.

Технадзор:
ТОО «Жаңа гасыр- К»
Директор:_____С.О.Тлеубаев

Заказчик : ГУ «Казалинский райотдел ЖКХ, ПТ и АД»
Подрядчик : ТОО «Энергомера»
Договор №39 от 27.06 2011 г.
Наименование строительство и его адрес: Уличное освещения ул. новой улицы Актан батыра в кенте Айтеке би (L2)Казалинского района

Форма - 2

А К Т № 5

приемки выполненных работ

за июль месяц 2011 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	E0133-258-1	-Земляные работы при сборке и установке стальных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами опора	5	647,51	215,51	3238	1078	2652	1,96	10		
				432	73,1	2160	366	105	0,19	1		
2	E0133-257-2	-Сборка и установка стальных одностоечных опор с подкосом и без подкоса с воздушным вводом опора	2	3472,87	1615	6946	3230	5055	7,73	15		
				1829,25	578	3659	1156	105	1,48	3		
3	E0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование м3	0,2421	10492,87	305,21	2540	74	268	3,94	1		
				921,38	134,19	223	32	105	0,35	-		
4	C12021-41	-Конструкции стальные опор т	0,218	147100	-	32068	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
5	C11041-60	-Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20 шт	4	101	-	404	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
6	C11071-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20 100шт	0,04	6500	-	260	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
7	290518-2111-3	-Колпачки типа К для крепления штыревых изоляторов воздушных линий электропередачи К-5 100шт	0,04	632,5	-	25	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
8	E0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	8,5	24,71	0,06	210	1	67	0,03	-		
				8,72	0,03	74	-	90	-	-		

9	Е0133-254-1-	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью т	,218	3272,65 540	2166,58 484,38	713 118	72 106	234 105	2,14 1,04	- -
10	Е0133-108-1- К=2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов 1км	0,161	18433,28 8235	9791,02 3508,38	2968 1326	1576 565	1985 105	16,1 4,45	3 1
11	С151607-26	-Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 25/4,2 мм2 т	0,083	328600 -	- -	27274 -	- -	- -	- -	- -
12	Е0133-108-1-	Подвеска кабелей ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов 1км	0,69	9216,64 4117,5	4895,51 1754,19	6359 2841	3378 1210	4254 105	16,1 4,45	11 3
13	С151601-177-	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х25+1х16 мм2 1000м	0,1027	204900 -	- -	21043 -	- -	- -	- -	- -
14	290518-1027-	Зажим ответвительный прессуемый ОА-70 шт	4	103,5 -	- -	414 -	- -	- -	- -	- -
15	Ц0108-595-2-	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА шт	2	1019,3 661,5	323,5 121,5	2039 1323	647 243	1488 95	2,48 0,47	5 1
16	Прайст лист	-Светильники тип ЖКУ06-250-012М (со стеклом) шт	2	7424 -	- -	14848 -	- -	- -	- -	- -
17	С151706-85	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/6/ шт	2	537 -	- -	1074 -	- -	- -	- -	- -
18	2405-1099	-ЗАЖИМ ЛЮСТРОВЫЙ КЛ-2,5У3 1000ШТ	0,002	2645 -	- -	5 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	122428
Стоимость оборудования -	Тенге	414
Накладные расходы -	Тенге	16004
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8281
ИТОГО	Тенге	146713
ВЗиС , Прочие расходы	Тенге	6219
Всего в ценах 2001 г	Тенге	152932
Всего в ценах 2011 г	Тенге	298370
Налоги,сборы	Тенге	5967

НДС	Тенге	36520
ВСЕГО	Тенге	340857-00

Заказчик :
ГУ «Казалинский райотдел ЖКХ, ПТ и АД»
Начальник: _____ ***О.Оразалиев***

Технадзор:
ТОО «Жана гасыр- К»
Директор: _____ ***С.О.Тлеубаев***

Подрядчик:
ТОО «Энергомера»
Директор: _____ ***Б.Мухашов.***

Заказчик : ГУ «Казалинский райотдел ЖКХ, ПТ и АД»
Подрядчик : ТОО «Энергомера»
Договор №39 от 27.06 2011 г.
Наименование строительство и его адрес: Уличное освещения новой улицы Аймауытова в кенте Айтеке би (L5) Казалинского района

Форма - 2

А К Т № 6

приемки выполненных работ

за июль месяц 2011 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11
1	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм шт	1	651,15	115,15		651		115	391	2	2
				381	30,45		381		30	95	0,12	-
2	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный шт	1	247,05	6,55		247		7	228	1	1
				237	3,45		237		3	95	0,01	-
3	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ шт	1	669,35	20,85		669		21	501	2	2
				520,5	6,75		521		7	95	0,03	-
4	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А шт	1	1034,25	30,25		1034		30	491	2	2
				510	6,75		510		7	95	0,03	-
5	Ц0108-526-2	Установка фотореле шт	1	1034,25	30,25		1034		30	491	2	2
				510	6,75		510		7	95	0,03	-
6	С151803-196	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р31, габаритные размеры 600х400х200 мм, тип К655М-У3 шт	1	3150	-		3150		-	-	-	-
				-	-		-		-	-	-	-
7	1701-8039	СЧЕТЧИК АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ СА4-И675 ШТ	1	4600	-		4600		-	-	-	-
				-	-		-		-	-	-	-
8	1701-7039	ТРАНСФОРМАТОР ТОКА УТТ-5М ШТ	1	1150	-		1150		-	-	-	-
				-	-		-		-	-	-	-
9	1504-1060	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63, С	1	1403	-		1403		-	-	-	-
				-	-		-		-	-	-	-

		РАСЦЕПИТЕЛЕМ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 10 12,5 16 20 25 32 40 50 63 АЕ2043-10	ШТ						
10	С151803-201	-Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 70-10-13-М УХЛЗ	шт	3	84	-	252	-	-
					-	-	-	-	-
11	Прайст лист	-Фотореле	шт	1	915,28	-	915	-	-
					-	-	-	-	-
12	Ц0108-25-1	-Установка подстанция комплектная напряжением до 10кВ с трансформатором мощностью 250 кВА	подстанц	1	19962,02	11749,02	19962	11749	9972
					7020	3477,07	7020	3477	95
13	Прайст лист	-КТПН 40/10-0,4кВ (ВВ/КВ) тупикового типа, с РВО (фарфор) и РЛНД стандартной комплектации, с трансформатором типа ТМ 40/10-0,4кВ (У/Ун-0)в комплекте	к-т	1	519804	-	519804	-	-
					-	-	-	-	-
14	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	м3	0,812	14600	-	11855	-	-
					-	-	-	-	-
15	Е0133-25-2	-Забивка заземлителей вручную на глубину до 3м	1м	6	27,92	13,48	168	81	124
					14,45	5,25	87	32	105
16	Ц0108-472-6	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	20	103	3,25	2060	65	804
					41,85	0,45	837	9	95
17	С11011-880 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	т	0,0252	59000	-	1487	-	-
					-	-	-	-	-
18	Е0133-258-1	-Земляные работы при сборке и установке железобетонных и стальных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами	опора	27	647,51	215,51	17483	5819	14320
					432	73,1	11664	1974	105
19	Е0133-103-2	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1	3923,46	2265,21	3923	2265	2418
					1478,25	824,85	1478	825	105
20	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	шт	2	21500	-	43000	-	-
					-	-	-	-	-

10	5	6	7	8	9	10	11	12
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	27	27	-	-	-	-	-	-
	13,44	13	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,06	-	-	-	-	-	-	-
	0,01	-	-	-	-	-	-	-
	0,16	3	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,96	53	-	-	-	-	-	-
	0,19	5	-	-	-	-	-	-
	5,98	6	-	-	-	-	-	-
	2,29	2	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

	2004								
21	Е0133-257-2	-Сборка и установка стальных одностоечных опор с подкосом и без подкоса с воздушным вводом /Опора с подкосами-3шт,Опора без подкоса-23шт/ опора	26	3472,87	1615	90295	41990	65718	7,73	201
				1829,25	578	47561	15028	105	1,48	38
22	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование м3	3,46	10492,87	305,21	36347	1057	3839	3,94	14
				921,38	134,19	3192	465	105	0,35	1
23	С12021-41	-Конструкции стальные опор т	4,48	147100	-	659008	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	118,46	24,71	0,06	2927	7	932	0,03	3
				8,72	0,03	1032	4	90	-	-
25	Е0133-254-1	-Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью т	4,48	3272,65	2166,58	14661	9706	4819	2,14	10
				540	484,38	2419	2170	105	1,04	5
26	С11071-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20 100шт	0,52	6500	-	3380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	290518-2111-3	-Колпачки типа К для крепления штыревых изоляторов воздушных линий электропередачи К-5 100шт	0,52	632,5	-	329	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	Е0133-108-1 К=2	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов 1км	0,09	18433,28	9791,02	1659	881	1110	16,1	1
				8235	3508,38	741	316	105	4,45	-
29	С151607-27	-Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 35/6,2 мм2 т	0,014	322100	-	4509	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	Е0133-108-1	-Подвеска кабелей ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов 1км	0,03	9216,64	4895,51	276	147	185	16,1	-
				4117,5	1754,19	124	53	105	4,45	-
31	С151601-177	-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х25+1х16 мм2 1000м	0,03	204900	-	6147	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	Прайст лист	-СИПс-4 4х16 км	1,03	85399	-	87619	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	Прайст лист	-Поддерживающий зажим шт	26	226,91	-	5900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	Прайст лист	-Заземляющий зажим шт	26	362,42	-	9423	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	Прайс лист	-Изолированный прокалывающий зажим шт	52	259	-	13468	-	-	-	-
36	Прайс лист	-Анкерный зажим шт	6	514,34	-	3086	-	-	-	-
37	Прайс лист	-Бандажная скрепка шт	52	56	-	2912	-	-	-	-
38	Прайс лист	-Бандажная лента шт	52	237,41	-	12345	-	-	-	-
39	Ц0108-595-2	-Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА шт	26	1019,3	323,5	26502	8411	19340	2,48	64
				661,5	121,5	17199	3159	95	0,47	12
40	Прайс лист	-Светильники тип ЖКУ06-250-012М (со стеклом) шт	26	7424	-	193024	-	-	-	-
41	С151706-85	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/6/ шт	26	537	-	13962	-	-	-	-
		ПУСКОНАЛАДКА								
42	Ц01401-97-1	-Пусконаладка шт	1	99435,51	-	99436	-	74577	268	268
				99435,51	-	99436	-	75	-	-
43	Ц01401-61-1	-Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя измерен.	1	564,05	-	564	-	423	1,5	2
				564,05	-	564	-	75	-	-
44	Ц01401-61-6	-Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами точка	1	60,17	-	60	-	45	0,16	-
				60,17	-	60	-	75	-	-
45	Ц01401-61-2	-Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю, м: до 20 измерен.	1	752,06	-	752	-	564	2	2
				752,06	-	752	-	75	-	-
46	Ц01401-62-1	-Измерения в электроустановках. Прочие измерения. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь измерен.	1	1504,11	-	1504	-	1128	4	4
				1504,11	-	1504	-	75	-	-
47	Ц01401-61-8	-Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" токопр.	1	564,05	-	564	-	423	1,5	2
				564,05	-	564	-	75	-	-

401401-18-1-Схемы вторичной коммутации. Схемы управления воздушными выключателями. Схема вторичной коммутации выключателя: автоматического, с моторным или соленоидным приводом напряжением до 1 кВ с управлением: местным схема	2	4092,48	-	8185	6139	12	24
		4092,48	-	8185	- 75	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	1933694
Стоимость оборудования -	Тенге	7153
Накладные расходы -	Тенге	208981
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	128131
ИТОГО	Тенге	2270807
ВЗиС , Прочие расходы	Тенге	96264
Всего в ценах 2001 г	Тенге	2367071
Всего в ценах 2011 г	Тенге	4618155
Налоги,сборы	Тенге	92363
Транспортные расходы	Тенге	223215
НДС	Тенге	592048
ВСЕГО	Тенге	5525781-00

Заказчик :
ГУ «Казалинский райотдел ЖКХ, ПТ и АД»
Начальник:_____ О.Оразалиев

Технадзор:
ТОО «Жана засыр-К»
Директор:_____ Є.О.Тлеубаев

Подрядчик:
ТОО «Энергомера»
Директор:_____ Б.Мухашов.