Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района"
Подрядчик ТОО «КДК-Строй"»

Приложение №3-1
Типовая форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
РК от 16.11.94 г №73

Наименование строительства и его адрес : "Благоустройство парка с.Нура Талгарского района Алматинской области "

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2014 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Дата	Источник финансирования	Организационно-правовая форма	
		№20	29.04.2014 г		Наимен.	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге			
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
1	2	3	4	5
Благоустройство парка с.Нура Талгарского района Алматинской области	24926361	7461607	895393	8357000
Итого				**8357000**

м.п Заказчик: Технадзор

м.п Подрядчик:

Форма N 2в

Заказчик : ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района»

Подрядчик : ТОО «КДК-Строй»

Договор : №20 от 29.04.2014 г

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство парка с.Нура Талгарского района Алматинской области

Наименование обьекта: Благоустройство парка с.Нура Талгарского района Алматинской области

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Благоустройство								
1.	E0147-25-4	Подготовка почвы для устройства обыкновенных газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	м2	3744,82	244,28	--	914783	--	0,40	1498
					58,28	--	218248	--	--	--
2.	E0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	302	55,94	--	16894	--	0,00	0
					0,01	--	3	--	--	--
3.	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	75,5	582,87	15,35	44007	1159	0,03	3
					5,94	5,06	448	382	0,02	1
4.	E0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	151	69,96	--	10564	--	0,00	0
					0,01	--	2	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Благоустройство								986248
		Раздел: Арыки								
5.	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных под ж/бетонные трубы и оголовок	м3	20,7	1577,8	--	32660	--	3,10	64
					474,75	--	9827	--	--	--
6.	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м	м3	9,5	6589,26	3701,25	62598	35162	11,80	112
					1980,00	962,33	18810	9142	3,29	31
7.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	120	322,22	13,70	38666	1644	0,61	73
					102,83	5,04	12340	605	0,02	3
8.	Е0130-7-1	Устройство монолитных бетонных оголовков на ж/бетнных трубах В20	м3	5,6	10083,8	532,08	56469	2980	2,55	14
					434,25	131,85	2432	738	0,43	2
9.	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	м2	37,5	392,92	7,14	14735	268	0,14	5
					22,10	2,68	829	100	0,01	0
10.	Е0130-7-1	Устройство монолитных бетонных стен под люка -решетки В20	м3	1,3	10083,8	532,08	13109	692	2,55	3
					434,25	131,85	565	171	0,43	1
11.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	3	282,59	35,42	848	106	1,31	4
					209,25	13,50	628	41	0,07	0
12.	Е0101-166-3	Засыпка вручную пазух в грунтах 3 группы	м3	9	167,18	--	1505	--	1,21	11
					167,18	--	1505	--	--	--
13.	Е0109-53-2	Монтаж металлических шандорных заслонок	тн	0,054	9850,48	1162,95	532	63	46,60	3
					7357,50	108,00	397	6	0,53	0
		Итого по разделу: Арыки								221122
		Раздел: Ограждение								
14.	Е0107-24-5	Установка металлических оград по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей, из сетчатых панелей высотой до 1,6 м	м	150	2466,04	452,41	369906	67861	2,26	339
					391,50	122,96	58725	18444	0,44	66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	шт	3	5248,85	33,47	15747	100	7,85	24
					1435,50	12,65	4306	38	0,06	0
16.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т		0,03948	172800--		6822	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	шт	2	5248,85	33,47	10498	67	7,85	16
					1435,50	12,65	2871	25	0,06	0
18.	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	шт	1	8436,39	1172,83	8436	1173	17,80	18
					3217,50	334,76	3218	335	1,28	1
19.	Е0107-24-1	Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м	м	60	631,40	376,53	37884	22592	1,15	69
					186,75	105,95	11205	6357	0,40	24
20.	С143021-25	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15	м3	11,85	12500--		148125	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	1,15	18200--		20930	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Ограждение								618348
		Раздел: Мафы								
22.	У1-43-26	Скамья типа IV, строительные работы	скамья	16	14186,42	61,55	226983	985	6,20	99
					1024,65	14,10	16394	226	0,07	1
23.	У1-49-7	Урна металическая вариант II, строительные работы	урна	11	5447,64	27,54	59924	303	3,70	41
					613,80	5,64	6752	62	0,03	0
24.	У1-21-15	Качели тип III, строительные работы	качели	2	5138,15	133,22	10276	266	6,30	13
					1044,45	31,02	2089	62	0,15	0
25.	У1-21-16	Качели тип III, монтаж металлоконструкций	качели	2	19887,59	27,48	39775	55	11,00	22
					1859,61	7,48	3719	15	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	У1-19-17	Качалка тип II, строительные работы	качалка	2	815,51	6,47	1631	13	0,10	0
					16,50	2,82	33	6	0,01	0
27.	У1-19-18	Качалка тип II, монтаж металлоконструкций	качалка	2	2184,14	2,50	4368	5	2,10	4
					357,54	--	715	--	--	--
28.	У1-9-48	Турник шведская стенка тип II, строительные работы	турник	1	4598	133,22	4598	133	3,50	4
					570,90	31,02	571	31	0,15	0
29.	У1-9-49	Турник шведская стенка тип II, монтаж металлоконструкций	турник	1	11509,57	15,61	11510	16	6,60	7
					1133,96	5,61	1134	6	0,02	0
30.	У1-9-34	Стенка гимнастическая шведская, строительные работы	стенка	1	12606,53	785,87	12607	786	5,70	6
					947,10	256,62	947	257	1,30	1
31.	У1-9-35	Стенка гимнастическая шведская, монтаж металлоконструкций	стенка	1	25920,5	290,59	25921	291	25,00	25
					4273,51	13,09	4274	13	0,05	0
32.	У1-10-5	Ворота футбольные, строительные работы	ворота	2	20410,95	1664,31	40822	3329	4,50	9
					749,10	558,36	1498	1117	2,70	5
		Итого по разделу: Мафы								438414
		Раздел: Ремонт памятника								
33.	Е0161-10-1	Ремонт штукатурки поверхности цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	8,00	460,39	15,70	3683	126	1,74	14
					302,60	2,43	2421	19	0,01	0
34.	Е0162-19-1	Окраска известковыми составами поверхностей	м2	8,00	46,5	0,05	372	--	0,18	1
					28,24	0,02	226	--	0,00	0
35.	Е0162-36-1	Очистка вручную	м2	12,00	25,7	--	308	--	0,18	2
					25,7	--	308	--	--	--
36.	Е0162-34-1	Промывка поверхностей	м2	12,00	8,52	--	102	--	0,05	1
					7,56	--	91	--	--	--
		Итого по разделу: Ремонт памятника								4466

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					2268596	140171		2502
							387531	38198		140

Накладные расходы :

На общестроительные работы	530335
На металломонтажные работы	9251
Всего накладных расходов:	539586
Итого с накладными	2808182

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	168491
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2976673
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	3019537
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3031444
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3061211
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	7315301
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	146306
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7461607
Налог на добавленную стоимость, 12 %	895393
Итого с НДС	8357000

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

ИП "КАЖЫМАС"

КДК★СТРОЙ
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ
город Алматы Республика Казахстан