Заказчик: ТОО фирма "R-Радуга"
Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"
Договор №11 от "04" июля 2012 г.

Форма - 2

А К Т №1

приемки выполненных работ за август 2012 года

Капитальный ремонт кровли в ТД "Барыс"

Всего по акту с учетом НДС(12%) 452 433

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	198	29,02	2,02	5 746	400	6 437	0,1741	34
		м2 кровли		27	0,32	5 346	63	119	0,0028	1
2	Е58-20-1	Демонтаж выравнивающей цементной стяжки ктрр=0,6; ктрм=0,6; кзпр=0,6; кэкс=0,6; кзпм=0,6; кмат=0;	198	50,09	8,51	9 918	1 685	10 113	0,25662	51
		м2		41,58	1,34	8 233	265	119	0,00744	1
3	Е58-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки толщиной 5 см	198	88,78	14,18	17578	2808	14163	0,4277	85
		м2		69,3	2,23	13721	442	100	0,0124	2
4	1-1-1017	Шлакопортландцемент (ШПС), марка 400	2,97	7413		22017				
		т								
5	30-8-92	Песок природный	9,9	430		4257				
		м3								
6	Е11-4-5	Устройство гидроизоляции битумной мастикой	198	88,39	9,38	17501	1857	10363	0,243	48
		м2		48,83	3,51	9668	695	100	0,0172	3
7	Е12-2-1	Устройство кровели с примыканиями	198	54,6	9,15	10811	1812	9676	0,263	52
		м2 кровли		45,45	3,42	8999	677	100	0,0167	3

8 99-2-10	Кровельное покрытие Рукан *м2*	445,5	230	102465			
	Всего прямые затраты			**190 293**		**50 752**	**270**
	Накладные расходы, тенге			50 752			
	Итого в базовых ценах 2001 года			**241 045**			
	Итого по акту в текущих ценах 2012 года			**396 037**			
	Налог(2%)			7 921			
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)			**403 958**			
	НДС(12%)			48 475			
	Всего по акту с учетом НДС(12%)			**452 433**			

Заказчик:

Директор фирмы ТОО "R - Радуга"

Шаровваров Е.В.

Подрядчик:

Директор ТОО "НВС - Строитель"

Любушкин Г.С.

АКТ

приемки выполненных работ.

Капитальный ремонт кровли в ТД «Барыс»

г.Павлодар **27.08.2012 г.**

Комиссия в составе:

Председатель:

Директор ТОО фирма «R-Радуга» Шароваров Е.В.

Члены комиссии

Руководитель подрядной организации Директор ТОО «НВС-Строитель»

Любушкин Г.С.

Производитель работ Белозуб Р.В.

Произвели приемку выполненных работ по: Капитальному ремонту кровли в ТД «Барыс»

Работы выполнены согласно утвержденной проектно-сметной документации.

Ремонтно-строительные работы осуществлены в сроки: август 2012 г.

В заключении комиссия считает, что **работы закончены, объект сдан и принят в эксплуатацию** с гарантией качества согласно СНиП, подписи подкрепляются печатью предприятий заказчика и подрядчика.

Председатель комиссии:

Директор ТОО фирма «R-Радуга» _____ Шароваров Е.В.

Члены комиссии:

Директор ТОО «НВС-Строитель» _____ Любушкин Г.С.

Производитель работ _____ Белозуб Р.В.