АКТ

приемки выполненных работ

Капитальный ремонт складских помещений базы

г.Павлодар **30.04.2014 г.**

Комиссия в составе:

Председатель:

Директор ТОО фирма «НВС» Шароваров В.Г.

Члены комиссии

Руководитель подрядной организации Директор ТОО «НВС-Строитель»

Любушкин Г.С.

Производитель работ Белозуб Р.В.

Произвели приемку выполненных работ по Капитальному ремонту складских помещений базы.

Работы выполнены согласно утвержденной проектно-сметной документации.

Ремонтно-строительные работы осуществлены в сроки: апрель 2014 г.

В заключении комиссия считает, что **работы закончены, объект сдан и принят в эксплуатацию** с гарантией качества согласно СНиП, подписи подкрепляются печатью предприятий заказчика и подрядчика.

Председатель комиссии:

Директор ТОО фирма «НВС» _____ Шароваров В.Г.

Члены комиссии:

Директор ТОО «НВС-Строитель» _____ Любушкин Г.С.

Производитель работ _____ Белозуб Р.В.

Заказчик: ТОО фирма "НВС"
Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"
Договор №2/04 от 25 марта 2014 г.

Акт

приемки выполненных работ за апрель 2014 года
Капитальный ремонт складских помещений базы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.13) Всего по акту с учетом НДС (12 %) 3 791 698

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Ремонт второго этажа склада									
1	Е58-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки	233,875	267,59	14,18	62 583	3 316	2 007	0,4277	100
		м2		69,3	2,23	16 208	522	12	0,0124	3
2	Е11-17-1	Устройство мозаичных покрытий типа "брекчия"	233,875	500	30,23	116 938	7 070	6 291	1,3	304
		м2 покрытия		212,85	11,32	49 780	2 647	12	0,0553	13
3	Е15-51-1	Штукатурка по камню стен цементным раствором	178,2654	283,98	1,96	50 624	349	2 144	0,611	109
		м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	19 413	80	11	0,0262	5
4	Е61-1-2	Выравнивание штукатурки внутренних стен	178,2654	171,15	7,57	30 510	1 349	1 283	0,4237	76
		м2		64,26	1,17	11 455	209	11	0,0064	1
5	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	73,02	472,48	3,96	34 500	289	510	0,297	22
		м трубопровода		52,2	1,49	3 812	109	13	0,0073	1
6	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	10,4	264,48	3,96	2 751	41	73	0,297	3
		м трубопровода		52,2	1,49	543	15	13	0,0073	0
7	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	13	4327,14	34,73	56 253	451	205	0,682	9
		кВт		108,45	13,01	1 410	169	13	0,0635	1
8	Е16-15-1	Установка вентилей	8	473,47	39,24	3 788	314	281	1,47	12
		шт		254,25	15,75	2 034	126	13	0,07	1
9	9-1-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	8	313		2 504				
		шт								

10	Е67-11-3	Прокладка кабеля по штукатурке	150	33,89	0	5 084	0	559	0,2053	31
		м провода		33,89	0	5 084	0	11	0	0
11	16-1-109	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2К=1,020;	0,153	16900		2 586				
		1000м								
12	Е67-17-1	Монтаж выключателей, розеток, распредкоробок	26	37,55	0	976	0	107	0,239	6
		шт		37,55	0	976	0	11	0	0
13	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220	4	134		536				
		шт								
14	18-1-154	Розетка штепсельная	5	226		1 130				
		шт								
15	18-3-52	Коробки ответвительные	0,017	60400		1 027				
		1000шт								
16	Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	24,5376	241,05	5,58	5 915	137	283	0,586	14
		м2 проемов		94,05	2,12	2 308	52	12	0,0103	0
17	1-2-74	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, I сорта	0,4	14700		5 880				
		м3								
18	Ц8-359-1	Щиток до трех групп	1	516,92	237,63	517	238	21	0,86	1
		шт		166,84	41,54	167	42	10	0,243	0
19	99-1-2(пл)	Щит ЩРН-9	1	1232		1 232				
		шт								
20	Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	133,9	660,34	2,86	88 415	383	4 168	1,63	218
		м2		282,04	0,94	37 763	126	11	0,0046	1
21	1-1-2191	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	133,9	236		31 599				
		м2								
22	Е15-39-2	Устройство каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	86,53	846,72	5,26	73 267	455	1 918	1,2016	104
		м2		201,08	0,47	17 399	41	11	0,0022	0
23	Е9-43-2	Облицовка фасада профлистом	86,53	332,23	125,08	28 748	10 823	1 353	0,94	81
		м2		144	29,74	12 460	2 573	9	0,103	9
24	1-1-3640	Профилированный лист	86,53	411		35 564				
		м2								
25	1-1-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,02	154700		3 094				
		т								

Раздел 2 Ремонт склада М1-2

1	Е1-162-2	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы	7,5	294,75	0	2 211	0	243	1,89	14
		м3 грунта		294,75	0	2 211	0	11	0	0

2	Е8-6-1	Кладка стен из пескоблока	2,88	2912,24	335,84	8 387	967	285	4,54	13
		м3 кладки		699,75	126	2 015	363	12	0,61	2
3	99-1-12(пл)	Песокблок	180	120		21 600				
		шт								
4	Е58-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки	89,21105	267,59	14,18	23 872	1 265	766	0,4277	38
		м2		69,3	2,23	6 182	199	12	0,0124	1
5	Е11-17-1	Устройство мозаичных покрытий из боя мраморных плит (типа "брекчия")	89,21105	500	30,23	44 606	2 697	2 400	1,3	116
		м2 покрытия		212,85	11,32	18 989	1 010	12	0,0553	5
6	Е15-51-1	Штукатурка по камню стен цементным раствором	108,2332	283,98	1,96	30 736	212	1 302	0,611	66
		м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	11 787	49	11	0,0262	3
7	Е67-11-3	Прокладка кабеля по штукатурке	50	33,89	0	1 695	0	186	0,2053	10
		м провода		33,89	0	1 695	0	11	0	0
8	16-1-109	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2К=1,020;	0,051	16900		862				
		1000м								
9	Е67-17-1	Монтаж выключателей, розеток, распредкоробок	8	37,55	0	300	0	33	0,239	2
		шт		37,55	0	300	0	11	0	0
10	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220	2	134		268				
		шт								
11	18-1-154	Розетка штепсельная	2	226		452				
		шт								
12	18-3-52	Коробки ответвительные	0,004	60400		242				
		1000шт								
13	Ц8-359-1	Щиток до трех групп	1	516,92	237,63	517	238	21	0,86	1
		шт		166,84	41,54	167	42	10	0,243	0
14	99-1-2(пл)	Щит ЩРН-9	1	1232		1 232				
		шт								
Раздел 3 Ремонт склада М3										
1	Е58-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки	32,818	267,59	14,18	8 782	465	282	0,4277	14
		м2		69,3	2,23	2 274	73	12	0,0124	0
2	Е11-17-1	Устройство мозаичных покрытий из боя мраморных плит (типа "брекчия")	32,818	500	30,23	16 409	992	883	1,3	43
		м2 покрытия		212,85	11,32	6 985	371	12	0,0553	2
3	Е15-51-1	Штукатурка по камню стен цементным раствором	47,7078	283,98	1,96	13 548	94	574	0,611	29
		м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	5 195	21	11	0,0262	1
4	Е67-11-3	Прокладка кабеля по штукатурке	20	33,89	0	678	0	75	0,2053	4
		м провода		33,89	0	678	0	11	0	0

5	16-1-109	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2К=1,020;	0,0204	16900		345				
		1000м								
6	Е67-17-1	Монтаж выключателей, розеток, распредкоробок	4	37,55	0	150	0	17	0,239	1
		шт								
				37,55	0	150	0	11	0	0
7	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220	1	134		134				
		шт								
8	18-1-154	Розетка штепсельная	1	226		226				
		шт								
9	18-3-52	Коробки ответвительные	0,002	60400		121				
		1000шт								
10	Ц8-359-1	Щиток до трех групп	1	516,92	237,63	517	238	21	0,86	1
		шт								
				166,84	41,54	167	42	10	0,243	0
11	99-1-2(пл)	Щит ЩРН-9	1	1232		1 232				
		шт								

Раздел 4 Монтаж светильников

1	Е67-16-2	Монтаж светильников с двумя люминесцентными лампами на кронштейнах	14	263,81	2,81	3 693	39	403	1,6	22
		шт								
				261	0,45	3 654	6	11	0,0045	0
2	99-1-2(пл)	Светильник ЛПО 01-2*36	14	747		10 458				
		шт								
3	17-6-76	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ15, ЛД15, ЛДЦ15, ЛТБ15, ЛХБ15	28	64		1 792				
		шт								
4	17-5-2	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 2ОС-127	28	17		476				
		шт								
5	Е67-17-1	Монтаж выключателей, розеток	10	37,55	0	376	0	41	0,239	2
		шт								
				37,55	0	376	0	11	0	0
6	18-1-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	4	96		384				
		шт								
7	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	6	156		936				
		шт								

Раздел 5 Ремонт склада М4

1	Е58-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки	61,698	267,59	14,18	16 510	875	530	0,4277	26
		м2								
				69,3	2,23	4 276	138	12	0,0124	1
2	Е11-17-1	Устройство мозаичных покрытий из боя мраморных плит (типа "брекчия")	61,698	500	30,23	30 849	1 865	1 660	1,3	80
		м2 покрытия								
				212,85	11,32	13 132	698	12	0,0553	3
3	Е15-51-1	Штукатурка по камню стен цементным раствором	102,204	283,98	1,96	29 024	200	1 229	0,611	62
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				108,9	0,45	11 130	46	11	0,0262	3
4	Е67-11-3	Прокладка кабеля по штукатурке	40	33,89	0	1 356	0	149	0,2053	8

	м провода								
			33,89	0	1 356	0	11	0	0
5 16-1-109	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2К=1,020;	0,0408	16900		690				
	1000м								
Раздел 6 Теплый бокс									
1 Е11-17-1	Устройство мозаичных покрытий типа "брекчия"	153,805	629,11	30,23	96 760	4 650	4 137	1,3	200
	м2 покрытия								
			212,85	11,32	32 737	1 741	12	0,0553	9
Раздел 7 Кровельные работы и фасады									
1 Е12-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	223	24,75	0,22	5 519	49	195	0,0446	10
	м2 кровли								
			7,2	0,09	1 606	20	12	0,0004	0
2 Е12-1-5	Устройство кровель скатных двухслойных из наплавляемых материалов	223	369,67	18,33	82 436	4 088	840	0,138	31
	м2 кровли								
			24,53	6,86	5 470	1 530	12	0,0335	7
3 1-1-1283	Пропан-бутан, смесь техническаяК=0,500;	81,5	46		3 749				
	кг								
4 Е15-51-1	Штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	72	283,98	1,96	20 447	141	866	0,611	44
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			108,9	0,45	7 841	32	11	0,0262	2
5 Е61-1-2	Выравнивание штукатурки внутренних стен	241	171,15	7,57	41 247	1 824	1 735	0,4237	102
	м2								
			64,26	1,17	15 487	282	11	0,0064	2
6 Е15-180-5	Окраска водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	241	251,66	1,88	60 650	453	1 051	0,231	56
	м2 окрашиваемой поверхности								
			38,93	0,72	9 382	174	11	0,0035	1
7 Е62-28-6	Окраска масляными составами за один раз ворот, и дверей	171	125,6	0,05	21 478	9	1 747	0,592	101
	м2								
			92,88	0,02	15 882	3	11	0,0001	0
8 Е62-19-1	Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с земли и лесов	795	46,5	0,05	36 968	40	2 471	0,1846	147
	м2								
			28,24	0,02	22 451	16	11	0,0001	0
9 Е1-72-2	Планировка площадей бульдозерами	364	0,88	0,88	320	320	1	0	0
	м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера								
			0	0,03	0	11	10	0,00007	0
10 Е11-2-4	Щебень	44	293	0	12 892	0	0	0	0
	т								
			0	0	0	0	0	0	0
11 Е10-12-3	Подшивка потолков древесноволокнистыми твердыми плитами	23	384,14	4,48	8 835	103	299	0,671	15
	м2 потолков								
			106,65	1,69	2 453	39	12	0,0082	0

12	Е9-43-2	Облицовка вагончика оцинкованной сталью и алюкабондом из материала заказчика	86,53	332,23	125,08	28 748	10 823	1 353	0,94	81
		м2		144	29,74	12 460	2 573	9	0,103	9

Всего прямые затраты	**1 341 731**	**46 999**	**2 431**
Накладные расходы, тенге	46 999		
Всего	**1 388 729**		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1 388 729**		
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**3 319 063**		
Налог (2 %)	66 381		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3 385 445**		
НДС (12 %)	406 253		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3 791 698**		

Директор
ТОО фирма "НВС"

Шароваров В.Г.

Директор
ТОО "НВС - Строитель"

Любушкин Г.С.