Заказчик ДГКП "БАСТАУ" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Производственная компания "ГЕОТЕРМ"

Договор №201 от 27.05.2009г.

Наименование строительства и его адрес: г.Алматы

Наименование объекта: Бурение новых скважин на кусте №4

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2009 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0104-8-7	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 7 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем	м	30,00	5878,24 / 954,00	4844,39 / 648,13	176347 / 28620	145332 / 19444	5,36 / 2,37	161 / 71
2.	E0104-9-7	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 7 группы, глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем	м	12,00	5957,04 / 965,25	4908,51 / 678,01	71484 / 11583	58902 / 8136	5,46 / 2,52	66 / 30
3.	E0104-9-10	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы, глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем	м	63,00	18136,97 / 2972,25	14929,51 / 1817,18	1142629 / 187252	940559 / 114482	16,60 / 6,39	1046 / 403
4.	E0104-10-10	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы, глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем	м	140,00	18964,33 / 3098,25	15608,12 / 1952,09	2655006 / 433755	2185137 / 273293	17,33 / 6,95	2426 / 973
5.	E0104-11-7	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 7 группы, глубиной до 400 м станками с дизельным двигателем	м	5,00	6474,80 / 1037,25	5332,43 / 797,02	32374 / 5186	26662 / 3985	5,89 / 3,04	29 / 15
6.	E0104-11-10	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы, глубиной до 400 м станками с дизельным двигателем	м	50,00	19956,51 / 3251,25	16402,26 / 2055,02	997825 / 162562	820113 / 102751	18,19 / 7,32	910 / 366

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	СПрайс-ли Долота d 445 ст		шт	2,00	399581,62 ---	-- ---	799163 ---	-- ---	-- ---	-- ---
8.	СПрайс-ли Долота d 295 ст		шт	2,00	293026,52 ---	-- ---	586053 ---	-- ---	-- ---	-- ---
9.	СПрайс-ли Буровой раствор ст		т	30,80	31966,53 ---	-- ---	984569 ---	-- ---	-- ---	-- ---
10.	СПрайс-ли Дизельное топливо ст		т	27,00	34630,41 ---	-- ---	935021 ---	-- ---	-- ---	-- ---
11.	Е0104-49-1	Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподемностью 12,5 т / трубы наружным диам. от 251 до 350 мм/	м	150,00	159,31 27,41	131,89 19,19	23896 4112	19784 2879	0,16 0,07	24 11
12.	Е0104-49-2	Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ со сварным соединением в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподемностью 12,5 т / трубы наружным диам. от 151 до 250 мм/	м	150,00	381,12 76,73	304,39 41,44	57168 11510	45658 6216	0,45 0,16	67 23
13.	С130806-288	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 324х10 мм	м	150,00	9080,00 ---	-- ---	1362000 ---	-- ---	-- ---	-- ---
14.	С130806-278	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 219х9 мм	м	115,00	5440,00 ---	-- ---	625600 ---	-- ---	-- ---	-- ---
15.	СПрайс-ли Фильтр ст		м	40,00	3000,00 ---	-- ---	120000 ---	-- ---	-- ---	-- ---
16.	Е0104-57-1	Установка фильтров на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения / труб диам. от 201 до 250 мм	м	40,00	281,87 48,60	233,27 36,74	11275 1944	9331 1470	0,29 0,15	12 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	СПрайс-лист	Сальники резиновые	кг	200,00	799,16 ---	-- ---	159833 ---	-- ---	-- ---	-- ---
18.	СПрайс-лист	Муфта Д-324	шт	17,00	3729,43 ---	-- ---	63400 ---	-- ---	-- ---	-- ---
19.	Е0104-46-6	Крепление скважин глубиной до 200 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением при роторном бурении / трубы наружным диам. от 301 до 400 мм/	м	150,00	772,72 --- 167,40	605,32 --- 76,97	115907 --- 25110	90797 --- 11545	0,95 --- 0,28	142 --- 42
20.	Е0104-47-8	Крепление скважин глубиной до 300 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей / трубы наружным диам. от 201 до 300 мм/	м	155,00	1186,27 --- 249,75	934,98 --- 119,58	183872 --- 38711	144922 --- 18535	1,43 --- 0,44	222 --- 67
21.	Е0104-54-3	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 200 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг / трубы /колонны/ наружным диам. от 301 до 350 мм/	шт	2,00	145607,92 --- 32194,71	113413,21 --- 19347,04	291216 --- 64389	226826 --- 38694	182,31 --- 69,61	365 --- 139
22.	СПрайс-лист	Тампонажный цемент	т	13,70	3995,82 --- --	-- --- --	54743 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
23.	Е0104-55-1	Подбашмачный тампонаж глиной скважин глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения скважин диам. от 251 до 350 мм	м	150,00	1735,40 --- 337,50	1397,90 --- 239,92	260311 --- 50625	209686 --- 35987	2,09 --- 0,98	313 --- 148
24.	Е0104-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки	9,00	90284,54 --- 11272,50	79012,04 --- 13583,94	812561 --- 101452	711108 --- 122255	57,30 --- 48,14	516 --- 433
25.	Ц0107-247-21	Насос артезианский с погружным электродвигателем марки 1 ЭЦВ 12-160-100	шт	1,00	81690,00 --- 12600,00	22900,00 --- 5084,94	81690 --- 12600	22900 --- 5085	71,00 --- 29,49	71 --- 29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	СПрайс-ли ст	Насосы водоподъемные с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 12-160-100	шт	1,00	301180,60 / --	-- / --	301181 / --	-- / --	-- / --	-- / --
27.	С130806-252	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 146х5 мм	м	85,00	1720,00 / --	-- / --	146200 / --	-- / --	-- / --	-- / --
28.	СПрайс-ли ст	Станция управления СУЗ-100	шт	1,00	79916,32 / --	-- / --	79916 / --	-- / --	-- / --	-- / --
29.	СПрайс-ли ст	Кабель ВПВ-25	м	85,00	959,00 / --	-- / --	81515 / --	-- / --	-- / --	-- / --
30.	СПрайс-ли ст	Провод сухого хода	м	85,00	159,83 / --	-- / --	13586 / --	-- / --	-- / --	-- / --
31.	С131205-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	компл	1,00	811,00 / --	-- / --	811 / --	-- / --	-- / --	-- / --
32.	С01031-А6-1	Погрузка шлама при автомобильных перевозках	т	40,00	21,40 / --	-- / --	856 / --	-- / --	-- / --	-- / --
33.	Е010333-А30-1	Перевозка шлама автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	40,00	196,00 / --	196,00 / 39,20	7840 / --	7840 / 1568	-- / 0,82	-- / 33
34.	С01031-А6-2	Разгрузка шлама при автомобильных перевозках	т	40,00	20,00 / --	-- / --	800 / --	-- / --	-- / --	-- / --
	ИТОГО:						13236648 / 1139411	5665557 / 766325		6368 / 2790

Накладные расходы :

На монтажные работы	15916
На общестроительные работы	1963512
Всего накладных расходов:	1979429
Итого с накладными	15216076

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	912965
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	16129041
Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00	16129041
Итого с временными, 1,2 %	16322589
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	16660467
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	16725757
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	16888983
Пересчет в текущих ценах, К=1,643	27748599
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	554972
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	28303571
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3396429
Итого с НДС	31700000

Принял:

Сдал:

Зам. нач. экс. м.Кенбаев Абдрахманов ХЛА

Технадзор ГКП «Холдинг Алматы СУ» (бағдарлама) О.В. Зайцев

Сп. расценки проверен Ахмеф (Аманжолова)