Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Жібек жолы» LTD
Субподрядчик
Договор №27 от 12.05.2016год,дополнительное соглашение №1 от 01.06.2016 г.

Наименование строительства и его адрес: РАБОТЫ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА А/Д «АСТАНА-КУРГАЛЬЖИН-БАРШИН-ШУБАРКОЛЬ-КЫЗЫЛЖАР» км 84-124

Наименование обьекта: РАБОТЫ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2016год

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость,тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: км 87.Ж/б трубы диаметром 1,5м,1-очковые								
1.	Е0101-158 -5	Укрепление русла входного оголовка монолитным бетоном на подготовке из естественного щебня, при толщине до 10 см	м2	17,10	1040,69	181,13	30,59 8,11	17796	3097	523 139
2.	Е0101-158 -6	Укрепление русла входного оголовка монолитным бетоном, исключать на каждый 1 см изменения толщины до толщины 8см	м2	-17,10	150,13	23,32	0,32 0,14	-2567	-399	-5 -2
3.	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,04	8299,96	8055,00	-- --	312	303	-- --
4.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,04	60500,00	--	-- --	2275	--	-- --
5.	Е0101-158 -5	Укрепление откосов входного и выходного оголовка монолитным бетоном на подготовке из естественного щебня, при толщине до 10 см	м2	25,00	1040,69	181,13	30,59 8,11	26017	4528	765 203

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-158 -6	Укрепление откосов монолитным бетоном, добавлять на каждый 1 см изменения толщины до толщины 12см	м2	25,00	150,13	23,32	0,32 / 0,14	3753	583	8 / 4
7.	Е0101-159 -3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	м	5,50	3069,28	398,25	4,62 / 1,06	16881	2190	25 / 6
8.	Е0101-158 -5	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20, при толщине до 10 см	м2	23,80	1084,24	181,13	30,59 / 8,11	25805	4311	728 / 193
9.	Е0101-158 -6	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20, при толщине до 12 см добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2	23,80	158,85	23,32	0,32 / 0,14	3781	555	8 / 3
10.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм	м2	84,00	300,78	5,00	33,28 / 11,49	25266	420	2796 / 965
		Раздел: км 111,116.Ж/б трубы диаметром 2(3х1,5м),3-очковые								
11.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 под тело трубы и оголовки	м3	-118,00	31,32	1,61	29,71 / 7,48	-3696	-190	-3506 / -883
12.	Е0101-158 -5	Укрепление русла входного оголовка монолитным бетоном, на подготовке из естественного щебня при толщине до 10 см	м2	26,20	1040,69	181,13	30,59 / 8,11	27266	4746	801 / 212
13.	Е0101-158 -6	Укрепление русла входного оголовка монолитным бетоном, при толщине до 8 см исключать на каждый 1 см изменения толщины	м2	-26,20	150,13	23,32	0,32 / 0,14	-3934	-611	-8 / -4
14.	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,08	8299,96	8055,00	-- / --	643	624	-- / --
15.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,08	60500,00	--	-- / --	4689	--	-- / --
16.	Е0101-158 -5	Укрепление откосов входного и выходного оголовка монолитным бетоном, на подготовке из	м2	22,55	1040,69	181,13	30,59 / 8,11	23467	4084	690 / 183

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		естественного щебня при толщине до 10 см								
17.	Е0101-158 -6	Укрепление откосов входного и выходного оголовка монолитным бетоном, при толщине до 8 см исключать на каждый 1 см изменения толщины	м2	-22,55	150,13	23,32	0,32 / 0,14	-3386	-526	-7 / -3
18.	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,21	8299,96	8055,00	-- / --	1729	1678	-- / --
19.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,21	60500,00	--	-- / --	12602	--	-- / --
20.	Е0101-158 -5	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20, при толщине до 10 см	м2	89,10	1084,24	181,13	30,59 / 8,11	96606	16139	2726 / 723
21.	Е0101-158 -6	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20, при толщине до 12 см добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2	89,10	158,85	23,32	0,32 / 0,14	14153	2078	29 / 12
22.	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,15	8299,96	8055,00	-- / --	1277	1240	-- / --
23.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,15	60500,00	--	-- / --	9311	--	-- / --
	ИТОГО:							300046	44850	5571 / 1751

Накладные расходы :

На общестроительные работы	46163
Всего накладных расходов:	46163
Итого с накладными	346209

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	20773
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	366982

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						1004355		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						20087,41		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1024442,41		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						122933,09		
		Итого с НДС						1147375,5		

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя управления

_____ М.Кожанов

Руководитель отдела ФиРДи

_____ Е.Тусупов

Главный специалист отдела ФиРДи

_____ В.Ким

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Жібек жолы» LTD

_____ А. Куантаев

Счет-фактура № 00000000014 от 22 сентября 2016 г.

Поставщик: ТОО "Жібек жолы" LTD

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 091240002160, Республика Казахстан,г.Караганды, ул.Моторная,17,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0003447, от 11.12.2009

ИИК поставщика: KZ458560000003081746, в банке АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №27 от 12 мая 2016 года, дополнительное соглашение №1 от 01.06.16г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Караганда, ул.Алиханова, 13

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 091240002160, ТОО "Жібек жолы" LTD,Республика Казахстан,г.Караганды, ул.Моторная,17

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011140002856, ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области",г.Караганда, ул.Алиханова, 13

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011140002856, г.Караганда, ул.Алиханова, 13

ИИК получателя: KZ850701102KSN3001000, в банке ГУ "Комитет Казначейства МФРК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по восстановлению искусственных сооружений	тенге	1	1 024 442,41	1 024 442,41	12%	122 933,09	1 147 375,50		
Всего по счету:					**1 024 442,41**		**122 933,09**	**1 147 375,50**		

Руководитель: Куантаев А. Ш.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Руководитель

(должность)

Куантаев А.Ш.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области",г.Караганда, ул.Алиханова, 13** — **011140002856**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Жібек жолы" LTD,Республика Казахстан,г.Караганды, ул.Моторная,17, тел.: 90-80-89** — **091240002160**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №27 от 12 мая 2016 года, дополнительное соглашение №1 от 01.06.16г от "_____".

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000012	22.09.2016		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по восстановлению искусственных сооружений		тенге	1	1 147 375,50	1 147 375,50	122 933,09	1 147 375,50
			Итого	1	x	1 147 375,50	122 933,09	1 147 375,50

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) Руководитель / _____ / Куантаев Арман Шынтемирович
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»

Подрядчик: ТОО «Жібек жолы» LTD

А К Т №3

выполненных работ за период 05.09.2016 года.

№	Наименование	Сумма (тенге)
1	Общая стоимость выполняемых работ с начала действия договора №27 от 12.05.2016г, дополнительное соглашение №1 от 01.06.2016 г.	44 279 041,50
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	43 131 666
3	Виды выполняемых работ: Работы по восстановлению искусственных сооружении	Работы по восстановлению искусственных сооружении
4	Сумма раннее оплаченных работ заказчиком исполнителю	43 131 666
5	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	44 279 041,50
6	Сумма выполненных работ за период с 29.08.2016 г. по 05.09.2016 г.	1 147 375,5
7	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	**1 147 375,5**
8	В т.ч. НДС	**122 933,09**

Заказчик:

ГУ «Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Карагандинской области»
100027 г.Караганды ул.Алиханова 13
БИН 011140002856
БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет казначейства
Министерства финансов РК"
ИИК KZ 850701102KSN3001000

Подрядчик:

ТОО «Жібек жолы» LTD
г.Караганда, ул. Моторная, 17

БИН 091240002160
БИК KCJBKZKX
АО «Банк Центр Кредит»
ИИК KZ458560000003081746

Заместитель руководителя

_____Кожанов М.Ж

Директор ТОО «Жібек жолы» LTD

_____Куантаев А.Ш

Счет-фактура № 00000000011 от 1 сентября 2016 г.

Поставщик: ТОО "Жібек жолы" LTD

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 091240002160, Республика Казахстан,г.Караганды, ул.Моторная,17,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0003447, от 11.12.2009

ИИК поставщика: KZ458560000003081746, в банке АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №27 от 12 мая 2016 года, дополнительное соглашение №1 от 01.06.16г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Караганда, ул.Алиханова, 13

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 091240002160, ТОО "Жібек жолы" LTD,Республика Казахстан,г.Караганды, ул.Моторная,17

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011140002856, ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области",г.Караганда, ул.Алиханова, 13

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011140002856, г.Караганда, ул.Алиханова, 13

ИИК получателя: KZ850701102KSN3001000, в банке ГУ "Комитет Казначейства МФРК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по восстановлению искусственных сооружений	тенге	1	23 297 833,04	23 297 833,04	12%	2 795 739,96	26 093 573,00		
Всего по счету:					**23 297 833,04**		**2 795 739,96**	**26 093 573,00**		

Руководитель: Куантаев А. Ш.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Руководитель

(должность)

Куантаев А.Ш.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области",г.Караганда, ул.Алиханова, 13** — **011140002856**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Жібек жолы" LTD,Республика Казахстан,г.Караганды, ул.Моторная,17, тел.: 90-80-89** — **091240002160**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №27 от 12 мая 2016 года, дополнительное соглашение №1 от 01.06.16г от "_____"

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000009	01.09.2016		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по восстановлению искусственных сооружений		тенге	1	26 093 573,00	26 093 573,00	2 795 739,96	26 093 573,00
			Итого	1	x	26 093 573,00	2 795 739,96	26 093 573,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) Руководитель / _____ / Куантаев Арман Шынтемирович

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»

Подрядчик: ТОО «Жібек жолы» LTD

А К Т №2

выполненных работ за период от 29.08.2016 года.

№	Наименование	Сумма (тенге)
1	Общая стоимость выполняемых работ с начала действия договора №27 от 12.05.2016г., дополнительное соглашение №1 от 01.06.2016г.	44 279 041,50
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	17 038 093
3	Виды выполняемых работ: Работы по восстановлению искусственных сооружений	Работы по восстановлению искусственных сооружений
4	Сумма раннее оплаченных работ заказчиком исполнителю	17 038 093
5	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	43 131 666
6	Сумма выполненных работ за период с 04.07.2016г по 29.08.2016 г.	26 093 573
7	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	**26 093 573**
8	В т.ч. НДС	**2 795 739,96**

Заказчик:

ГУ «Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Карагандинской области»
100027 г.Караганды ул.Алиханова 13
БИН 011140002856
БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет казначейства
Министерства финансов РК"
ИИК KZ 85070102KSN3001000

Подрядчик:

ТОО «Жібек жолы» LTD
г.Караганда, ул. Моторная, 17

БИН 091240002160
БИК KCJBKZKX
АО «Банк Центр Кредит»
ИИК KZ458560000003081746

Заместитель руководителя

_____Кожанов М.Ж.

Директор

_____Куантаев А.Ш.

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Жібек жолы» LTD
Субподрядчик
Договор №27 от 12.05.2016 год, дополнительное соглашение №1 от 01.06.2016 г.

Наименование строительства и его адрес: г.КАРАГАНДА

Наименование обьекта: РАБОТЫ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ.

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016год

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: км 124.Ж/б трубы диаметром 4х1,5м,4-очковые								
1.	Е0130-3-1	Устройство подготовки из естественного щебня под тело трубы,оголовки	м3	402,00	2267,37	310,50	38,67 14,24	911483	124821	15545 5724
2.	Е0130-53-2	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб отверстием до 2 м	м3	27,60	959,58	247,50	630,00 163,80	26484	6831	17388 4521
3.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной по лекальным блокам	м2	159,82	327,55	102,83	13,70 5,04	52348	16434	2190 805
4.	Е0130-58-7	Укладка звеньев круглых четырехочковых железобетонных труб отверстием 4х1,50 м при высоте насыпи на автомобильных дорогах до 3; 3 м	м3	39,84	13256,79	1435,50	2778,75 722,48	528151	57190	110705 28783
5.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	39,10	1094,61	157,50	20,67 7,61	42799	6158	808 298
6.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой	м2	118,84	327,55	102,83	13,70	38925	12220	1628

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		двухслойной по звеньям трубы					5,04			599
7.	Е0130-62-10	Сооружение оголовков четырехочковых круглых труб отверстием 4х1,5 м	м3	19,24	4703,01	618,75	652,50 / 169,65	90486	11905	12554 / 3264
8.	С	Портальная стена СТ12 размером 1,76х3,25х0,73м блоков оголовков железобетонных труб	шт	8,00	28466,42	--	-- / --	227731	--	-- / --
9.	С	Откосная стена СТ6л.п. размером 2,7х2,79х0,3м железобетонных труб	шт	4,00	28869,43	--	-- / --	115478	--	-- / --
10.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	87,00	3,35	--	3,35 / 1,16	292	--	292 / 101
11.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	87,00	25,65	20,27	5,38 / --	2231	1763	468 / --
12.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную на укрепительных работах	м3	30,13	389,25	389,25	-- / --	11728	11728	-- / --
13.	Е0101-158-5	Укрепление русла входного оголовка монолитным бетоном, на подготовке из естественного щебня при толщине до 10 см	м2	46,93	1040,69	181,13	30,59 / 8,11	48839	8500	1436 / 381
14.	Е0101-158-6	Укрепление русла входного оголовка монолитным бетоном, при толщине до 8 см исключать на каждый 1 см изменения толщины	м2	-46,93	150,13	23,32	0,32 / 0,14	-7046	-1094	-15 / -7
15.	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,10	8299,96	8055,00	-- / --	857	832	-- / --
16.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,10	60500,00	--	-- / --	6250	--	-- / --
17.	Е0101-158-5	Укрепление откосов входного и выходного оголовка монолитным бетоном, на подготовке из естественного щебня при толщине до 10 см	м2	51,20	1040,69	181,13	30,59 / 8,11	53283	9274	1566 / 415
18.	Е0101-158-6	Укрепление откосов входного и выходного оголовка монолитным бетоном, при толщине до 8 см	м2	-51,20	150,13	23,32	0,32 / 0,14	-7687	-1194	-16 / -7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		исключать на каждый 1 см изменения толщины								
19.	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,11	8299,96	8055,00	-- / --	935	908	-- / --
20.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,11	60500,00	--	-- / --	6818	--	-- / --
21.	Е0101-158-5	Укрепление русла выходного оголовка монолитным бетоном, на подготовке из естественного щебня при толщине до 10 см	м2	74,93	1040,69	181,13	30,59 / 8,11	77979	13572	2292 / 608
22.	Е0101-158-6	Укрепление русла входного оголовка монолитным бетоном, при толщине до 10 см добавлять на каждый 1 см изменения толщины до 12см	м2	74,93	150,13	23,32	0,32 / 0,14	11250	1747	24 / 10
23.	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,17	8299,96	8055,00	-- / --	1370	1330	-- / --
24.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,17	60500,00	--	-- / --	9989	--	-- / --
25.	Е0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	м	8,25	3069,28	398,25	4,62 / 1,06	25322	3286	38 / 9
26.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 под каменную наброску	м3	93,30	29,64	1,61	28,03 / 7,06	2765	150	2615 / 658
27.	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	м3	25,14	432,86	432,00	0,86 / 0,32	10882	10860	22 / 8
28.	С	Камень	м3	25,14	239,89	--	-- / --	6031	--	-- / --
29.	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,21	8299,96	8055,00	-- / --	1703	1653	-- / --
30.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,21	65000,00	--	-- / --	13338	--	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							--			--
31.	Е01031-А1 1-14	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой свыше 25 т при автомобильных перевозках	т	218,54	734,20	--	734,20 513,94	160452	--	160452 112316
32.	Е01031-А1 1-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	218,54	140,00	--	140,00 98,00	30596	--	30596 21417
33.	Е010333-А 200-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1	т	218,54	702,50	--	702,50 140,50	153524	--	153524 30705
34.	Е010333-А 201-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять до 400км, класс груза 1	т	218,54	560,00	--	560,00 112,00	122382	--	122382 24476
		Раздел: км 111,116.Ж/б трубы диаметром 2(3х1,5м),3-очковые ==========								
35.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 под тело трубы и оголовки	м3	118,00	31,32	1,61	29,71 7,48	3696	190	3506 883
36.	Е0130-3-1	Устройство подготовки из естественного щебня под тело трубы,оголовки	м3	463,00	2267,37	310,50	38,67 14,24	1049792	143762	17904 6593
37.	Е0130-53-2	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб отверстием до 2 м	м3	41,40	959,58	247,50	630,00 163,80	39727	10246	26082 6781
38.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной по лекальным блокам	м2	345,86	327,55	102,83	13,70 5,04	113285	35565	4738 1743
39.	Е0130-58-7	Укладка звеньев круглых трехочковых железобетонных труб отверстием 3х1,50 м при высоте насыпи на автомобильных дорогах до 3; 3 м	м3	59,76	13256,79	1435,50	2778,75 722,48	792226	85785	166058 43175

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	С	Звенья труб трехочковые сборные железобетонные, диаметр 1500 мм, ЗК9.100,блок №17	шт	13,00	19510,69	--	-- / --	253639	--	-- / --
41.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	63,91	1094,61	157,50	20,67 / 7,61	69956	10066	1321 / 486
42.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной по звеньям трубы	м2	348,67	327,55	102,83	13,70 / 5,04	114205	35854	4777 / 1757
43.	Е0130-62-10	Сооружение оголовков трехочковых круглых труб отверстием 4х1,5 м	м3	32,20	4703,01	618,75	652,50 / 169,65	151437	19924	21011 / 5463
44.	С	Портальная стена СТ12 размером 1,76х3,25х0,73м блоков оголовков железобетонных труб	шт	12,00	28466,42	--	-- / --	341597	--	-- / --
45.	С	Откосная стена СТ6л.п. размером 2,7х2,79х0,3м железобетонных труб	шт	8,00	28869,43	--	-- / --	230955	--	-- / --
46.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	95,00	3,35	--	3,35 / 1,16	318	--	318 / 110
47.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	95,00	25,65	20,27	5,38 / --	2436	1926	511 / --
48.	Е0101-158-5	Укрепление русла входного оголовка монолитным бетоном, на подготовке из естественного щебня при толщине до 10 см	м2	26,20	1040,69	181,13	30,59 / 8,11	27266	4746	801 / 212
49.	Е0101-158-6	Укрепление русла входного оголовка монолитным бетоном, при толщине до 8 см исключать на каждый 1 см изменения толщины	м2	-26,20	150,13	23,32	0,32 / 0,14	-3934	-611	-8 / -4
50.	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,08	8299,96	8055,00	-- / --	643	624	-- / --
51.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,08	60500,00	--	-- / --	4689	--	-- / --
52.	Е0101-158-5	Укрепление откосов входного и выходного оголовка монолитным бетоном, на подготовке из	м2	22,55	1040,69	181,13	30,59 / 8,11	23467	4084	690 / 183

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		естественного щебня при толщине до 10 см								
53.	Е0101-158 -6	Укрепление откосов входного и выходного оголовка монолитным бетоном, при толщине до 8 см исключать на каждый 1 см изменения толщины	м2	-22,55	150,13	23,32	0,32 / 0,14	-3386	-526	-7 / -3
54.	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,21	8299,96	8055,00	-- / --	1729	1678	-- / --
55.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,21	60500,00	--	-- / --	12602	--	-- / --
56.	Е0101-158 -5	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20, при толщине до 10 см	м2	89,10	1084,24	181,13	30,59 / 8,11	96606	16139	2726 / 723
57.	Е0101-158 -6	Укрепление рисбермы монолитным бетоном В20, при толщине до 12 см добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2	89,10	158,85	23,32	0,32 / 0,14	14153	2078	29 / 12
58.	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,15	8299,96	8055,00	-- / --	1277	1240	-- / --
59.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,15	60500,00	--	-- / --	9311	--	-- / --
60.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 под каменную наброску	м3	140,00	29,64	1,61	28,03 / 7,06	4149	225	3924 / 988
61.	Е0101-156 -1	Устройство каменной наброски или призмы	м3	25,14	432,86	432,00	0,86 / 0,32	10882	10860	22 / 8
62.	С	Камень	м3	25,14	239,89	--	-- / --	6031	--	-- / --
63.	Е01031-А1 1-14	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой свыше 25 т при автомобильных перевозках	т	226,10	734,20	--	734,20 / 513,94	166003	--	166003 / 116202

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64.	Е01031-А1 1-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	226,10	140,00	--	140,00 98,00	31654	--	31654 22158
65.	Е010333-А 200-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1	т	226,10	702,50	--	702,50 140,50	158836	--	158836 31767
66.	Е010333-А 201-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять до 400км, класс груза 1	т	226,10	560,00	--	560,00 112,00	126617	--	126617 25323

ИТОГО: 6629832 682729 1374002
499644

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1243717
Всего накладных расходов:	1243717
Итого с накладными	7873549

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	472413
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8345962
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	22841013
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	456820
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	23297833,04
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2795739,96
Итого с НДС	26093573

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя

М.Кожанов

Руководитель отдела ФиРДи

_____Е.Тусупов

Главный специалист отдела ФиРДи

_____В.Ким

Подрядчик

Директор ТОО «Жібек жолы» LTD

_____ А. Куантаев

Счет-фактура № 00000000007 от 4 июля 2016 г.

Поставщик: ТОО "Жібек жолы" LTD

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 091240002160, Республика Казахстан,г.Караганды, ул.Моторная,17,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0003447, от 11.12.2009

ИИК поставщика: KZ458560000003081746, в банке АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №27 от 12 мая 2016 года, дополнительное соглашение №1 от 01.06.16г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Караганда, ул.Алиханова, 13

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 091240002160, ТОО "Жібек жолы" LTD,Республика Казахстан,г.Караганды, ул.Моторная,17

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011140002856, ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области",г.Караганда, ул.Алиханова, 13

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011140002856, г.Караганда, ул.Алиханова, 13

ИИК получателя: KZ850701102KSN3001000, в банке ГУ "Комитет Казначейства МФРК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по восстановлению искусственных сооружений	тенге	1	15 212 583,04	15 212 583,04	12%	1 825 509,96	17 038 093,00		
Всего по счету:					**15 212 583,04**		**1 825 509,96**	**17 038 093,00**		

Руководитель: Куантаев А. Ш.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Руководитель

(должность)

Куантаев А.Ш.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области",г.Караганда, ул.Алиханова, 13** — **011140002856**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Жібек жолы" LTD,Республика Казахстан,г.Караганды, ул.Моторная,17, тел.: 90-80-89** — **091240002160**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №27 от 12 мая 2016 года, дополнительное соглашение №1 от 01.06.16г от "_____".

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000006	04.07.2016		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по восстановлению искусственных сооружений		тенге	1	17 038 093,00	17 038 093,00	1 825 509,96	17 038 093,00
			Итого	1	x	17 038 093,00	1 825 509,96	17 038 093,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) Руководитель / _____ / Куантаев Арман Шынтемирович

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Карагандинской области»

Подрядчик: ТОО «Жібек жолы» LTD

А К Т №1

выполненных работ за период от 04.07.2016 года.

№	Наименование	Сумма (тенге)
1	Общая стоимость выполняемых работ с начала действия договора №27 от 12.05.2016г, дополнительное соглашение №1 от 01.06.2016 г.	44 279 041,50
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0
3	Виды выполняемых работ: Работы по восстановлению искусственных сооружений	Работы
4	Сумма раннее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0
5	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	17 038 093
6	Сумма выполненных работ за период с 12.05.2016г по 04.07.2016 г.	17 038 093
7	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	**17 038 093**
8	В т.ч. НДС	**1 825 509,96**

Заказчик:

ГУ «Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Карагандинской области»
100027 г.Караганды ул.Алиханова 13
БИН 011140002856
БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет казначейства
Министерства финансов РК"
ИИК KZ 850701102KSN3001000

Подрядчик:

ТОО «Жібек жолы» LTD
г.Караганда, ул. Моторная, 17

БИН 091240002160
БИК KCJBKZKX
АО «Банк Центр Кредит»
ИИК KZ458560000003081746

Заместитель руководителя

_____ Кожанов М.Ж.

Директор

_____ Куантаев А.Ш.

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Жібек жолы» LTD
Субподрядчик
Договор №27 от 12.05.2016 г, дополнительное соглашение №1 от 01.06.2016 г.

Наименование строительства и его адрес:

Наименование обьекта: РАБОТЫ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ.

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2016год

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость,тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: км 87.Ж/б трубы диаметром 1,5м,1-очковые								
1.	Е0130-54-8К=0,8	Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1,5 м при высоте насыпи до 3 м	м3	9,96	1902,60	732,60	1170,00 304,20	18950	7297	11653 3030
2.	Е0130-53-2К=0,8	Демонтаж лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб отверстием до 2 м	м3	6,90	702,00	198,00	504,00 131,04	4844	1366	3478 904
3.	Е0130-62-3К=0,8	Демонтаж оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1,5 м	м3	9,82	919,80	370,80	549,00 142,74	9032	3641	5391 1402
4.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 под тело трубы и оголовки	м3	84,66	31,32	1,61	29,71 7,48	2652	136	2515 633
5.	Е0130-3-1	Устройство подготовки из естественного щебня под тело трубы,оголовки	м3	102,09	2267,37	310,50	38,67 14,24	231476	31699	3948 1454
6.	Е0130-53-	Укладка лекальных блоков под	м3	6,90	959,58	247,50	630,00	6621	1708	4347

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	звенья круглых железобетонных труб отверстием до 2 м					163,80			1130
7.	С	Блоки лекальные №8,размер 1,6х2,01х0,52м,объем 1шт 1,15м3, под звенья круглых труб из тяжелого бетона класса В15	шт	6,00	19766,57	--	--	118599	--	--
8.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной по лекальным блокам	м2	55,92	327,55	102,83	13,70 / 5,04	18316	5750	766 / 282
9.	Е0130-54-8	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1,5 м при высоте насыпи до 3 м	м3	9,96	3392,71	915,75	1462,50 / 380,25	33791	9121	14567 / 3787
10.	С	Звенья труб одноочковые сборные железобетонные, диаметр 1500 мм, ЗК9.100,блок №17	шт	12,00	19510,69	--	--	234128	--	--
11.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной по звеньям трубы	м2	56,40	327,55	102,83	13,70 / 5,04	18474	5800	773 / 284
12.	Е0130-62-3	Устройство оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1,5 м	м3	9,82	2556,09	463,50	686,25 / 178,43	25101	4552	6739 / 1752
13.	С	Портальная стена СТ12 размером 1,76х3,25х0,73м блоков оголовков железобетонных одноочковых труб	шт	2,00	28466,42	--	--	56933	--	--
14.	С	Откосная стена СТ6л.п. размером 2,7х2,79х0,3м железобетонных одноочковых труб	шт	4,00	28869,43	--	--	115478	--	--
15.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	79,68	3,35	--	3,35 / 1,16	267	--	267 / 93
16.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	79,68	25,65	20,27	5,38 / --	2043	1615	428 / --
17.	Е01031-А1 1-14	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой свыше 25 т при автомобильных перевозках	т	67,16	734,20	--	734,20 / 513,94	49309	--	49309 / 34516
18.	Е01031-А1 1-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при	т	67,16	140,00	--	140,00 / 98,00	9402	--	9402 / 6582

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		автомобильных перевозках								
19.	Е010333-А 200-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1	т	67,16	702,50	--	702,50 140,50	47180	--	47180 9436
20.	Е010333-А 201-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять до 400км, класс груза 1	т	67,16	560,00	--	560,00 112,00	37610	--	37610 7522
		Раздел: км 124.Ж/б трубы диаметром 4х1,5м,4-очковые								
21.	Е0130-58-7К=0,8	Демонтаж звеньев четырехочковых круглых железобетонных труб отверстием 4х1,5 м при высоте насыпи до 3; 3 м	м3	39,84	3371,40	1148,40	2223,00 577,98	134317	45752	88564 23027
22.	Е0130-53-2К=0,8	Демонтаж лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб отверстием до 2 м	м3	27,60	702,00	198,00	504,00 131,04	19375	5465	13910 3617
23.	Е0130-62-10К=0,8	Демонтаж оголовков четырехочковых круглых труб отверстием 1,5 м	м3	19,24	1017,00	495,00	522,00 135,72	19567	9524	10043 2611
24.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 под тело трубы и оголовки	м3	97,00	31,32	1,61	29,71 7,48	3038	156	2882 725
25.	Е0101-163-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2	м3	3,00	669,60	669,60	-- --	2009	2009	-- --
26.	С	Блоки лекальные №8,размер 1,6х2,01х0,52м,объем 1шт 1,15м3, под звенья круглых труб из тяжелого бетона класса В15	шт	24,00	19766,57	--	-- --	474398	--	-- --
27.	С	Звенья труб четырехочковые сборные железобетонные, диаметр 1500 мм, ЗК9.100,блок №17	шт	48,00	19510,69	--	-- --	936513	--	-- --
		Раздел: км 111,116.Ж/б трубы диаметром								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2(3x1,5м),3-очковые								
28.	Е0130-58-7К=0,8	Демонтаж звеньев трехочковых круглых железобетонных труб отверстием 3x1,5 м при высоте насыпи до 3; 3 м	м3	59,76	3371,40	1148,40	2223,00 / 577,98	201475	68628	132846 / 34540
29.	Е0130-53-2К=0,8	Демонтаж лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб отверстием до 2 м	м3	41,40	702,00	198,00	504,00 / 131,04	29063	8197	20866 / 5425
30.	Е0130-62-10К=0,8	Демонтаж оголовков трехочковых круглых труб отверстием 1,5 м	м3	18,84	1017,00	495,00	522,00 / 135,72	19160	9326	9834 / 2557
31.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 под тело трубы и оголовки	м3	118,00	31,32	1,61	29,71 / 7,48	3696	190	3506 / 883
32.	С	Блоки лекальные №8,размер 1,6x2,01x0,52м,объем 1шт 1,15м3, под звенья круглых труб из тяжелого бетона класса В15	шт	36,00	19766,57	--	-- / --	711597	--	-- / --
33.	С	Звенья труб трехочковые сборные железобетонные, диаметр 1500 мм, ЗК9.100,блок №17	шт	59,00	19510,69	--	-- / --	1151131	--	-- / --
	ИТОГО:							4745545	221932	480824 / 146192

Накладные расходы :

На общестроительные работы	395578
Всего накладных расходов:	395578
Итого с накладными	5141123

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	308467
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5449590
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	14914297
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	298286
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	15212583

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1825509,96		
		Итого с НДС						17038093		

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя

М.Кожанов

Руководитель отдела ФиРДи

Е.Тусупов

Главный специалист отдела ФиРДи

В.Ким

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Жібек жолы» LTD

А. Куантаев