«УТВЕРЖДАЮ»
Зам. Генерального директора-
Административный директор
ГЦТ «Алматытелеком»
_____ **Б.Б. Мустахитов**
«31» мая 2010 г.

АКТ
комиссии по приемке выполненных работ по капитальному ремонту гражданских сооружений

г. Алматы 31.05.2010 г.

Приемная комиссия, назначенная ГЦТ «Алматытелеком», в составе:

Председатель:
- Начальник ЦЭХО - Сармурзин Г.Ш.

Члены комиссии :
- Нач. участка ПиП РСР - Ибраев Ж.Т.
- Технадзор ПиП РСР - Курочкин Н.
- Инженер 1 кат. ЦЭХО - Искаков К.

- От подрядчика
  Директор ТОО «Арай» - Омаров С.Т.
  Главный инженер ТОО «Арай» - Байменов Ж.Е.

Произвела приемку работ по капитальному ремонту гражданских сооружений по объекту **«Капитальный ремонт помещений кабельной службы АТС-48/49».**
Ремонт выполнен подрядной фирмой ТОО «Арай».
Договор на ремонтно - строительные работы за № 752 от 26.05.2010г.
на сумму **1 910 470** тенге
Оценка выполненных работ хорошо
Сметная стоимость выполненных работ по форме 2 – **1 910 470 тенге**
Стоимость материалов заказчика - нет
Претензий и замечаний по выполненным ремонтно-строительным работам к ТОО «Арай» - нет

По объекту **«Капитальный ремонт помещений кабельной службы АТС-48/49»** ремонтные работы выполнены в полном объеме. После произведенного капремонта объект принимается в эксплуатацию.

Подписи: _____ Сармурзин Г.Ш. _____ Ибраев Ж.Т.

_____ Курочкин Н. _____ Искаков К.

_____ Омаров С.Т. _____ Байменов Ж.Е.

Азаматтық құрылғыларды күрделі жөндеуден өткізуге арналған мердігерлік

ШАРТ 752

Алматы қ.. «26» 05. 2010ж.

Бұдан былай “Тапсырыс беруші” деп аталатын, ”Қазақтелеком” АҚ ”Алматытелеком” қалалық телекоммуникациялар орталығы атынан 2010.05.06 күнгі № 02/18-4510 сенімхат негізінде әрекет ететін бас директордың орынбасары - әкімшілік директор Б.Б.Мустахитов бірінші тараптан және бұдан былай “Мердігер” деп аталатын **«Арай» ЖШС** атынан Жарғы негізінде әрекет ететін директоры С.Т. Омаров екінші тараптан (бұдан әрі – «Тараптар»), **ҚР «Табиғи монополиялар туралы» Заңын, 2003 жылдың 06 маусымы күнгі Қазақстан Республикасындағы ТМРА төрағасының №149-ОД бұйрығымен бекітілген, тарифті бекіту (баға, жинақтау мөлшері) кезіндегі ескерілетін шығындар немесе реттелетін қызметтерге тарифтік смета мен олардың деңгейі шегінде тауар, жұмыс және қызметтерді табиғи монополия субъектілерінің сатып алу Ережесін** және **2010.05.18 күнгі № н/з** хаттаманың негізінде сатып алу туралы осы шартты (бұдан былай - «Шарт») жасады және төмендегідей келісімге келді:

1. Шарттың мәні

“Тапсырыс беруші” тапсырады, ал “Мердігер” **№2** – лот бойынша ***"48/49-АТС кәбіл қызметтер жайларын күрделі жөндеу"*** бойынша жұмысты орындауды қабылдап алады.

2. Шарттың жалпы сомасы

2.1. Шарттың жалпы нақты құны, оның ішінде ҚҚС қоса алғанда **1 910 470,00** (Бір миллион тоғыз жүз он мың төрт жүз жетпіс) теңге 00 тиынды құрайды.

Осы Шарттың 1 т. сәйкес, орындалған жұмыс құнының есебі осы Шарттың 1-Қосымшасында қоса беріліп отыр.

2.2. Алдын ала төлем, осы Шартқа қол қойған күннен бастап 15 (он бес) банк күн ішінде, жалпы Шарт бағасының 15% мөлшерінде жүргізіледі.

2.3.«Мердігерге» төленетін қалған төлем орындалған жұмыс деректері бойынша төленеді, бірақ ол орындалған жұмыс Актісіне қол қойылған сәттен бастап 15 (он бес) банк күні ішінде, орындалған жұмыс Актісіне сәйкес, кем дегенде айына бір рет жүргізіледі, мұндай кезде аванс сомасы орындалған жұмысқа төленген бірінші төлемнен шегеріледі.

3. Тараптардың міндеті

3.1. ”Мердігердің” міндеті:

3.1.1. Тендерлік өтінімнің жеңімпазы болып танылғаны туралы ескерту алған сәттен бастап **45** (қырық бес) күннің ішінде осы шарттың 1 т. көрсетілген жұмыс көлемін толық орындау.

3.1.2. Құрылыс материалдарының сапасы сатып алынатын жұмыс ерекшелігінің техникалық талаптарына сәйкес болуы керек, құрылыс материалдарын сапасы мен түрі бойынша пайдалануды, сол сияқты өндіруші-елді “Тапсырыс берушімен” келісуі керек.

ДОГОВОР 752

подряда на капремонт гражданских сооружений

г. Алматы «26» 05. 2010 г.

Городской центр телекоммуникаций "Алматытелеком" АО "Казахтелеком", именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Заместителя Генерального директора – Административного директора Мустахитова Б.Б., действующего на основании Доверенности № 02/18-4510 от 06.05.2010г., с одной стороны, и **ТОО «Арай»,** именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице директора Омарова С.Т., действующего на основании Устава с другой стороны (далее - «Стороны»), **Закона РК «О естественных монополиях» Правил закупок субъектами естественных монополий товаров, работ и услуг, затраты на которые учитываются при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней и тарифных смет на регулируемые услуги, утвержденные Приказом Председателя АРЕМ от 06 июня 2003 года № 149 ОД** и Протоколом из одного источника **№б/н от 18.05.2010г**. заключили настоящий договор о закупках (далее – «Договор») и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Предмет договора

"Заказчик" поручает, а "Подрядчик" принимает на себя выполнение работ по лоту **№2** ***«Капитальный ремонт помещений кабельной службы АТС-48/49».***

2. Общая сумма договора

2.1. Общая твердая сумма договора составляет **1 910 470,00** (Один миллион девятьсот десять тысяч четыресто семьдесят) тенге 00 тиын с НДС.

Расчет стоимости выполненных работ, согласно п.1 настоящего договора, приводится в Приложении 1 к настоящему договору.

2.2. Предоплата производится в размере 15% от общей стоимости Договора в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня подписания настоящего Договора;

2.3. Остальная оплата «Подрядчику» будет производится по факту выполнения работ, но не чаще одного раза в месяц, согласно Акту выполненных работ, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания Акта выполненных работ, причем сумма аванса будет вычитываться из первой оплаты за выполненные работы.

2. Обязанности сторон

3.1. Обязанности "Подрядчика":

3.1.1. Выполнить в полном объеме работы, указанные п.1. настоящего договора в течение 45 (сорок пять) дней, с момента получения уведомления о признании тендерной заявки выигравшей.

3.1.2. Качество строительных материалов должно соответствовать требованиям технической спецификации закупаемых работ; Применение строительных материалов по качеству и цвету, а также по стране-производителю согласовывать с “Заказчиком”.

3.1.3. В случае превышения сметной суммы расходов на материалы, оплата будет производиться согласно

3.3. Материалдарға арналған шығын сомасы сметадан асып кеткен жағдайда, төлем осы шарттың 1 Қосымшасында көрсетілген сметаға сәйкес жүргізілетін болады.
3.1.4. Жұмыс аяқталғаннан кейінгі 10 күн ішінде орындалған жұмыстардың қабылдау-өткізудің соңғы актісін ”Тапсырыс берушіге” қол қоюға ұсынады.
3.1.5. Жұмыстарды, сол жұмыс түріне қатысты қолданылатын ережелер мен нормаларға қатаң сәйкестендіріп іске асыру.
3.1.6. Материалдарға жұмсалатын шығын смета сомасынан жоғары болатын болса, төлем сметаға сәйкес жүргізілетін болады.

3.2. ”Тапсырыс берушінің” міндеті:

3.2.1 “Мердігер” ұсынған орындалған жұмыстарды қабылдау-өткізу Актісін немесе салыстыру Актісін он бес жұмыс күні ішінде қарау;
3.2.2. “Мердігерге” орындалған жұмыстар үшін уақытында төлем төлеу;
3.2.3. Осы Шарт бойынша жұмыс жүргізілетін жайға “Мердігердің” қызметкерлеріне рұқсат беру;
3.2.4. “Мердігер” жұмыс күндері материалдардың, жұмыс құралдарының, техника және т.б.сақталуын қамтамасыз етеді, жұмыс күні аяқталған соң мөр басып жабылған қоймаларды күзетке өткізеді, “Тапсырыс беруші” қойма жайларын береді. “Мердігер” “Тапсырыс берушінің” қауіпсіздік қызметіне мөр басып жабылған қойма жайларын күзетке өткізеді.

4. Кепілі

“Мердігер” объектіні пайдалануға өткізген сәттен бастап 12 (он екі) ай мерзімге, орындалған жұмыстар сапасына кепілдік береді. Егер объектіге табиғи жағдаяттардан нұқсан келген болса немесе форс-мажор жағдайларынан бұзылған болса, онда кепілдік есепке алынбайды. Ал қалған барлық жағдайларда “Мердігер” өз күшімен және құралдарын пайдаланып, 5 жұмыс күні ішінде ақаудың жойылуын қамтамасыз етеді.

5. Тараптардың жауапкершілігі

5.1. ”Тапсырыс беруші” осы шарттың 2.2.т. сәйкес, орындаған жұмыстары үшін уақтысында ақы төлемеген жағдайда, “Мердігерге” мерзімі өткен әр күн үшін төленбеген соманың 0,05% мөлшерінде өсім төлейді., бірақ бұл шарттың жалпы сомасының 10%- нан аспауы тиіс.
5.2. Осы шарттың 3.1.1.т. сәйкес, “Мердігердің” кінәсінен жұмыстар уақтылы орындалмаған жағдайда, ”Мердігер” “Тапсырыс берушіге” мерзімі өткен әр күн үшін шарт сомасының 0,05% мөлшерінде өсім төлейді., бірақ бұл шарттың жалпы сомасының 10%-нан аспауы тиіс.
5.3. ”Мердігер” жұмысты осы шарттың 1 Қосымшасына сәйкес, толық көлемде орындаудан бас тартқан жағдайда немесе 3.1.1т. сәйкес, жұмысты орындалу мерзімінен 10 күннен аса уақытқа созған жағдайда, ”Тапсырыс берушінің”:
- шарттың бұзылуы нәтижесінде болған шығын мен залалды төлеттіру,
- осы шарттың 5.2.т. сәйкес, жұмыстың орындалу

смете, указанной в приложении №1 к настоящему договору.
3.1.4. В течение 10 дней после окончания работ представить "Заказчику" для подписания окончательный Акт сдачи-приемки выполненных работ.
3.1.5. Осуществлять работы в строгом соответствии с действующими правилами и нормативами, применимыми для этого типа работ.
3.1.6. Соблюдать режим работы, установленный на предприятии "Заказчика".

3.2. Обязанности "Заказчика":

3.2.1. Рассмотреть представленный "Подрядчиком" Акт приема-передачи или Акт сверки выполненных работ в течение пятнадцати рабочих дней.
3.2.2. Своевременно оплачивать "Подрядчику" сумму за выполненные работы.
3.2.3. Предоставить работникам "Подрядчика" доступ в помещения, где будут производиться работы по настоящему договору.
3.3. "Подрядчик" своими силами обеспечивает сохранность материалов, рабочих инструментов, техники и т.п. в рабочие дни, после рабочего дня сдает под охрану опечатанные склады, “Заказчик” предоставляет складские помещения. “Подрядчик” сдает под охрану опечатанные складские помещения службе безопасности “Заказчика”.

4. Гарантии

"Подрядчик" обеспечивает гарантию качества выполненных работ сроком на 12 (Двенадцать) месяцев с момента сдачи объекта в эксплуатацию. Гарантия не распространяется в случаях, если повреждение объекта произошло от физических повреждений извне и при наступлении форс-мажорных обстоятельств. Во всех остальных случаях "Подрядчик" своими силами и средствами обеспечивает устранение неисправности в течении 5 рабочих дней.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае несвоевременной оплаты за выполненные "Подрядчиком" работы, согласно п.п. 2.2. настоящего договора "Заказчик" уплачивает пеню в размере 0,05% от невыплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы договора.
5.2. В случае несвоевременного выполнения работ согласно п.п. 3.1.1. настоящего договора по вине "Подрядчика", последний выплачивает "Заказчику" пеню в размере 0,05% от суммы договора за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы договора.
5.3. В случае отказа "Подрядчика" от выполнения работ в полном объеме, согласно Приложению 1 к настоящему договору, или просрочки даты выполнения работ, согласно п.п.3.1.1. более чем на 10 рабочих дней, "Заказчик" имеет право:
- расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке.
- взыскать с «Подрядчика» затраты и убытки, вызванные расторжением договора, суммы пени за просрочку срока выполнения работ, согласно п.п.5.2. настоящего договора, а также неустойку в размере 20% от общей

рзімінен асып кеткендігі үшін өсім сомасын және жалпы шарт сомасының 20% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын төлеттіру арқылы бір жақты тәртіпте осы шартты бұзуға құқы бар.
Мұндай жағдайда «Тапсырыс беруші» «Мердігерге» жоғарыда айтылған кез-келген санкцияны немсе барлығын, немесе оның бір бөлігін бір мезгілде қолдануға құқы бар.
5.4. Осы шарттың 5.3. тармағына сәйкес, шарттың бұзылуы нәтижесінде "Мердігердің" "Тапсырыс берушіге" төлеуге тиесілі барлық сомасы, тараптардың орындалған жұмыстарды салыстырып тексеру Актісіне қол қойғандығына қарамастан, осы шарт бұзылған сәттен бастап, 10 жұмыс күні ішінде төленуі тиіс.
5.5. Төлеу мерзімі асып кеткен жағдайда, "Мердігер" осы шарттың 5.4.т. сәйкес, мерзімі өткен әр күн үшін жиналған қарыздардың жалпы сомасының 0,05%-і мөлшерінде өсім төлейді.
5.6. Осы шарттың 4т. сәйкес, кепілдік міндеттері бұзылған және "Тапсырыс берушінің" ескерткен сәтінен бастап "Мердігер" зақымдануларды қалпына келтіруді 5 күннен артық кідірткен жағдайда, "Мердігер":
5.6.1. Жалпы шарт сомасының 20% мөлшерінде тұрақсыздық айыппұлын төлеуге;
5.6.2. "Тапсырыс берушіге" келтірген залалдың, с.і. жіберілген пайданың, егер осы залалдар 5.6.1 т. сәйкес, тұрақсыздық айыппұлынан асып кететін болса, онда орнын толтыруға міндетті.

6. Төтенше жағдай.

"Тапсырыс беруші" немесе "Мердігер" төтенше жағдайлардың салдарынан осы шарт бойынша өз міндеттерін орындау мүмкін емес жағдайда болса, онда әрбір тарап міндеттерді орындау мерзімін осы жағдай болып отырған мерзімге дейін ұзартады. Төтенше жағдайлар деп белгісіз күш жағдайы, яғни жарияланған немесе жарияланбаған әскери іс әрекет, ереуіл, азаматтық толқын, сұрапыл апат немесе Тараптардың ақылы мен бақылауынан тыс болған және Тараптардың осы шарт бойынша міндеттерін орындауға кедергі жасайтын басқадай үшінші күштің іс қимылдары деп түсіндіріледі.

Егер төтенше жағдайлар 12 (он екі) айдан аса үздіксіз жалғаса берсе, онда кез келген Тараптың осы шартты бұзуға құқы бар. Мұндай жағдайда, Тараптардың ешқайсысы осындай құбылыстың әсерінен келтірілген шығынды талап етуге құқы жоқ.

7. Басқа талаптар

7.1. Тараптар осы шарт шегіндегі өзінің міндеттемелерін орындамаған болса немесе тиісті дәрежеде орындамаған жағдайда, барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдарына сәйкес шешіледі.
7.2. Осы шарттың қолданылу мерзімі шартқа қол қойылған сәттен басталады және тараптар өз міндеттерін толық орындағанға дейін қолданылады.

суммы договора.
При этом "Заказчик" имеет право применить к «Подрядчику» любую из вышеперечисленных санкций или все, или часть из них одновременно.
5.4. Все суммы, причитающиеся к выплате "Подрядчиком" "Заказчику" в результате расторжения договора, согласно п.п.5.3. настоящего договора, должны быть оплачены "Подрядчиком" в срок не более 10 рабочих дней с момента расторжения настоящего договора, после подписания Акта сверки выполненных работ между сторонами.
5.5. В случае просрочки срока выплаты, согласно п.п.5.4. настоящего договора, "Подрядчик" выплачивает пеню в размере 0,05% от общей суммы образовавшейся задолженности за каждый день просрочки.
5.6. В случае нарушения гарантийных обязательств, согласно п.4 настоящего договора и задержки устранения повреждений более чем на 5 дней считая с момента уведомления "Заказчиком" "Подрядчика", последний обязан:
5.6.1. Заплатить неустойку в размере 20% от общей суммы договора.
5.6.2. Возместить понесенные "Заказчиком" убытки, в т.ч. упущенную выгоду, в случае, если эти убытки превышают неустойку, согласно п.п. 5.6.1.

6. Форс-мажор.

В случае, если «Заказчик» или «Подрядчик» находятся в обстоятельствах невозможности исполнения своих обязательств по настоящему договору по причине форс-мажорных обстоятельств, тогда сроки исполнения обязательств каждой из сторон продлеваются на период действия этих обстоятельств. Под обстоятельствами форс-мажора понимаются обстоятельства непреодолимой силы, такие как объявленные или необъявленные военные действия, забастовки, гражданские волнения, стихийные бедствия или какие-либо другие действия третьих сил, находящихся вне разумного влияния и контроля Сторон и препятствующих выполнению Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

Если обстоятельства форс-мажора продолжаются более 12 (двенадцати) месяцев непрерывно, любая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий договор. При этом ни одна из Сторон не будет иметь право требовать компенсации за причиненные убытки, вызванные таким прекращением.

7. Прочие условия

7.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
7.2. Срок действия настоящего договора распространяется на период с момента подписания договора и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.
7.3. К настоящему договору прилагаются в качестве его неотъемлемой части "Приложение 1 Расчет стоимости выполняемых работ.

7.3. Осы шартқа, оның ажырамас бөлігі ретінде 1-қосымша- Орындалатын жұмыс құнының есебі.
7.4. Осы шарт заңдылық күші бірдей екі данадан жасалды.
7.5. Осы шартқа енгізілген өзгерістер мен толықтырулар, егер бұлар жазбаша түрде орындалған болса және оған екі тарап қол қойса ғана күшіне енеді.

8. Заңды мекенжайлары мен деректемелері:

Тапсырыс беруші	**Мердігер**
"Алматытелеком" қалалық телекоммуникациялар орталығы	«Арай» ЖШС
050004, Алматы қ.	050018, Алматы қ.
Панфилов көш.72/74	Шемякин көш. 94
тел.(7272) 58-77-59	тел. (7272) 99-93-40
(қабылдау бөлмесі)	«ТұранӘлембанк»
"Қазкоммерцбанк" АҚ	ААҚ АФ
е/ш KZ 909 261 802 101 416 000	е/ш 800467297 коды 17
БЖК KZKOKZKX	
СТН 600900017520	СТН 600800015564

Осы шартқа екі тараптың атынан қол қойылды:

"Алматытелеком" ҚТО	« Арай » ЖШС
Бас директорының орынбасары-экімшілік директор	директоры
_____Б.Б. Мустахитов	_____С.Т. Омаров
"_____" _____ 2010 ж.	"_____" _____2010 ж.

7.4. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
7.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только при условии, если они выполнены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

8. Юридические адреса и реквизиты.

Заказчик	**Подрядчик**
Городской центр телекоммуникаций	
«АЛМАТЫТЕЛЕКОМ»	ТОО «Арай»
050004, г. АЛМАТЫ,	050018, г. Алматы
ул. Панфилова 72/74,	ул. Шемякина, 94
тел. (7272) 58-77-59 (приемная)	тел. (7272) 99-93-40
р/сч KZ 909 261 802 101 416 000	р/сч 800467297 код 17
БИК KZKOKZKX	
в АО «КАЗКОММЕРЦБАНК»	АФ ОАО БанкТуранАлем»
РНН 600900017520	РНН 600800015564

Настоящий договор подписан за и от имени:

Генеральный директор	Директор
директора – Административный директор ГЦТ «Алматытелеком»	ТОО «Арай»
_____Мустахитов Б.Б.	_____Омаров С.Т.
"_____" _____2010г.	"_____" _____2010г.

Форма КС-3
Заказчик ГЦТ "Алматытелеком"
Подрядчик - ТОО "Арай"
Наименование : Капремонт гражданских сооружений технологического назначения

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат по договору № 752 от 26.05.2010 года
(предоставляется в АО "Казахтелеком")

Наименование объекта, комплекса	Стоимость выполненных работ и затрат с начала действия договора по отчетный месяц включительно	В том числе в отчетном месяце **май**	Из графы 3			Налог на добавленную стоимость 12%
			Стоимость выполненных СМР с начала договора по отчетн. месяц:	Из них (из графы 4) СМР в отчетном месяце в ценах 2001 и текущего года	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в ценах 2001	
1	2	3	4	5	6	7
Некапитализируемый капремонт гражданских сооружений						
Капитальный ремонт помещений кабельной службы АТС-48/49	1 910 470	1 910 470		1 910 470		204 693
В том числе материалы децентрализованной поставки						
Подлежит к оплате:	Всего:			1 910 470		
	оплачено:			0		
	итого : к оплате			1 910 470		

Заказчик :

Зам.Ген. Директора-Административный директор ГЦТ "Алматытелеком Б.Б. Мустахитов

Глав. бухгалтер Ильясова А.А.

Нач.участка ПиП РСР Ж.Т Ибраев

Подрядчик: Директор ТОО "Арай" С.Т. Омаров

Заказчик **ГЦТ "Алматытелеком"**

Подрядчик **ТОО «Арай»**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт помещений кабельной службы АТС-48/49**

А К Т

выполненных работ за **май** 2010г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ПРОЕМЫ												
1	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт	1	258,68	25,49	259	25	256	1,54	2				
				233,2	3,97	233	4	108	0,03	-				
2	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных м2	0,75	89,88	8,17	67	6	67	0,55	-				
				81,71	1,3	61	1	108	0,01	-				
3	Е0110-91-3	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей м2	0,75	565,05	28,51	424	21	251	1,8	1				
				300,47	9,28	225	7	108	0,05	-				
4	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей с форточкой м2	0,75	8050	-	6038	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
5	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт	3	385,02	36,18	1155	109	1142	2,35	7				
				348,84	3,48	1047	10	108	0,22	1				
6	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен м2	4,6	71,86	7,86	331	36	324	0,44	2				
				64	1,25	294	6	108	0,01	-				
7	Е0156-13-1	-Снятие наличников	9,5	7,76	0,36	74	3	77	0,05	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		7,4	0,06	70	1	108	-	-
8	Е0110-92-1	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей	3	429,74	29	1289	87	655	1,15	3
		м2		192,36	9,86	577	30	108	0,05	-
9	С12061-191	-Двери входные из ПХВ профилей: однопольные	3	13000	-	39000	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м2		-	-	-	-	-	-	-
10	Е0110-23-1	-Установка дверного блока б/у	3	424,45	153,79	1273	461	851	1,24	4
		м2		209,28	53,5	628	161	108	0,21	1
11	С11011-792	-Скобяные изделия для дверей	2	843	-	1686	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
12	Е0110-36-1	-Установка обналичников дверных блоков	9,6	99,96	0,48	960	5	170	0,11	1
		м		16,27	0,17	156	2	108	-	-
13	Е0156-27-1	-Установка замков	1	93,19	-	93	-	99	0,47	-
		шт		91,75	-	92	-	108	-	-
14	СПрайс лист	-Замок врезной	1	1868,25	-	1868	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
15	Е0162-10-1	-Улучшенная масляная окраска дверей и обналички	4,5	91,41	0,06	411	-	281	0,39	2
		м2		65,95	0,02	297	-	94,5	-	-
16	Е0109-36-2	-Монтаж перегородок из ПХВ профилей	1,8	615,48	59,72	1108	107	808	2,98	5
		м2		546,48	7,86	984	14	81	0,04	-
17	С12061-191	-Перегородки из ПХВ профилей	1,8	13000	-	23400	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
18	Е0167-17-7	-Монтаж электроприборов и аппаратов - вентилятор	1	155,89	0,83	156	1	151	0,9	1
		шт		155,06	0,13	155	-	97,2	-	-
19	СПрайс лист	-Вентилятор	1	1594,85	-	1595	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
20	Е0165-27-1	-Разборка вентиляционных коробов	38	175,24	16,99	6659	646	7044	1,05	40
		м2		158,24	2,68	6013	102	115,2	0,02	1
		ПОТОЛОК								
21	Е0134-56-7	-Устройство каркаса из оцинкованого профиля для обшивки потолка гипсокартоном	15,4	407,07	15,84	6269	244	6057	2,44	38
		м2		391,23	6,05	6025	93	99	0,03	-
22	Е0134-60-14	-Обшивка каркаса потолка	15,4	566,32	9,19	8721	142	3793	1,56	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гипсокартоном								
		м2		245,3	3,51	3778	54	99	0,02	-
23	С12031-156	-Профили из оцинкованной стали	46,2	210	-	9702	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
24	С11011-76	-Саморезы L 25мм	277,2	6	-	1663	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
25	С11011-76	-Саморезы L 15мм	53,9	6	-	323	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
26	С11011-135	-Дюбель	15,4	8	-	123	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
27	С11011-428	-Лента самоклеющая	2	105	-	210	-	-	-	-
		10м		-	-	-	-	-	-	-
28	С11011-1032	-Шпаклевка клеевая	4,62	62	-	286	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
29	Е0115-169-6	-Предварительная подготовка потолка под окраску	23,5	57,21	0,08	1345	2	814	0,21	5
		м2		36,64	0,03	861	1	94,5	-	-
30	Е0115-180-4	-Улучшенная водоэмульсионная окраска потолка по подготовленной поверхности	20,4	357,44	3,5	7292	71	2186	0,68	14
		м2		112,1	1,32	2287	27	94,5	0,01	-
31	Е0162-1-1	-Известковая побелка потолка	8,1	29,57	0,06	240	-	203	0,17	1
		м2		26,46	0,02	214	-	94,5	-	-
					СТЕНЫ					
32	Е0162-1-1	-Известковая побелка стен	30,8	29,57	0,06	911	2	771	0,17	5
		м2		26,46	0,02	815	1	94,5	-	-
33	Е0155-1-6	-Разборка гипсокартонных перегородок	8,3	98,12	7	814	58	827	0,64	5
		м2		91,13	1,14	756	9	108	0,01	-
34	Е0110-86-2	-Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм	20,8	1489,33	21,74	30978	452	12181	3,12	65
		м2		534,06	8,21	11108	171	108	0,04	1
35	С12031-155	-Профили из оцинкованной стали (ПС-4)	39,52	210	-	8299	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
36	С12031-156	-Профили из оцинкованной стали (ПН-4)	22,88	189	-	4324	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
37	С11011-76	-Саморезы L 25мм	499,2	6	-	2995	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
38	С11011-76	-Саморезы L 15мм	249,6	6	-	1498	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
39	С11011-135	-Дюбель шт	33,28	8	-	266	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	С11011-428	-Лента самоклеющая 10м	2,7	105	-	284	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	С11011-1032	-Шпаклевка клеевая кг	10,4	62	-	645	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	Е0110-86-1	-Заделка проема гипсокартоном м2	3,8	1203,8	17,7	4574	67	1964	2,79	11
				471,96	6,69	1793	25	108	0,03	-
43	С12031-155	-Профили из оцинкованной стали (ПС-4) м	7,22	210	-	1516	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	С12031-156	-Профили из оцинкованной стали (ПН-4) м	4,18	189	-	790	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	С11011-76	-Саморезы L 25мм шт	91,2	6	-	547	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	С11011-76	-Саморезы L 15мм шт	45,6	6	-	274	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	С11011-135	-Дюбель шт	6,08	8	-	49	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
48	С11011-428	-Лента самоклеющая 10м	0,494	105	-	52	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
49	С11011-1032	-Шпаклевка клеевая кг	1,9	62	-	118	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
50	Е0162-36-4	-Очистка стен от краски м2	11,4	44,45	-	507	-	479	0,31	4
				44,45	-	507	-	94,5	-	-
51	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен м2	11,4	265,3	2,94	3024	33	1626	0,84	10
				150,28	0,67	1713	8	94,5	0,04	-
52	Е0115-169-5	-Предварительная подготовка стен под окраску м2	103,5	45,17	0,08	4675	8	2590	0,15	16
				26,45	0,03	2738	3	94,5	-	-
53	Е0115-180-3	-Улучшенная водоэмульсионная окраска стен по подготовленной поверхности м2	103,4	332,26	3,15	34356	326	8885	0,54	56
				89,74	1,18	9279	123	94,5	0,01	1
					ПОЛЫ					
54	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток 1м2	5,1	139,96	12,67	714	65	730	0,84	4
				127,28	2	649	10	110,7	0,02	-
55	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия	3,6	430,77	230,47	1551	830	1143	1,33	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полов								
		1м2		200,29	86,58	721	312	110,7	0,48	2
56	Е0157-16-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой	5,1	554,53	1,93	2828	10	340	0,39	2
				59,89	0,3	305	2	110,7	-	-
		1м2								
57	Е0157-16-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике последующий слой	5,1	267,37	1,04	1364	5	183	0,21	1
				32,18	0,17	164	1	110,7	-	-
		1м2								
58	Е0157-15-1	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	19	237,68	16,81	4516	319	2574	0,81	15
				119,75	2,65	2275	50	110,7	0,01	-
		1м2								
59	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 10мм изменения толщины цементной стяжки толщ. до 40мм	19	99,63	2,01	1893	38	52	0,01	-
				1,74	0,75	33	14	110,7	-	-
		м2								
60	Е0111-27-2	-Устройство покрытия пола на клее из керамических плиток	20,5	1928,34	17,58	39531	360	5526	1,46	30
		м2		236,92	6,58	4857	135	110,7	0,03	1
61	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	102,5	43	-	4408	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
62	С143002-59	-Сухие смеси для затирки швов плитки	10,25	42	-	431	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
63	Е0157-23-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	16,3	289,34	2,71	4716	44	1087	0,35	6
		1м		59,81	0,41	975	7	110,7	-	-
64	Е0146-8-1	-Обетонирование пепекрытий	0,35	10267,5	316,57	3594	111	1430	26,5	9
		м3		4421,25	119,25	1547	42	90	0,58	-
65	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,25	6120,95	491	1530	123	660	16,01	4
		1т		2608,2	185,63	652	46	94,5	0,9	-
66	СПрайс лист	-Арматура А 111, д-12мм	0,26	72907,38	-	18956	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
67	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	12	6,77	0,23	81	3	87	0,05	1
		1м		6,54	0,02	78	-	110,7	-	-
68	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума	17,3	20,86	1,12	361	19	381	0,14	2
		1м2		19,74	0,17	342	3	110,7	-	-
69	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	17,3	949,74	7,35	16431	127	1599	0,53	9
		м2		80,73	2,77	1397	48	110,7	0,01	-
70	Е0157-23-1	-Устройство плинтусов деревянных	12	128,34	0,4	1540	5	350	0,17	2
		1м		26,27	0,06	315	1	110,7	-	-
71	Е0162-16-1	-Окраска масляными составами	1,2	101,45	0,05	122	-	93	0,46	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плинтусов								
		м2		81,73	0,01	98	-	94,5	-	-
		САНИТАРНОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
72	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	1	236,64	19,15	237	19	254	1,45	1
		шт		217,49	3,02	217	3	115,2	0,03	-
73	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	1,08	4385,72	52,1	4728	56	210	0,94	1
		1кВт		149,66	19,51	161	21	115,2	0,1	-
74	Е0165-10-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	1,7	681,31	0,44	1158	1	330	0,88	1
		м		168,22	0,08	286	-	115,2	-	-
75	Е0165-3-2	-Демонтаж вентиля	2	97,42	0,22	195	-	224	0,55	1
		шт		97,2	0,02	194	-	115,2	-	-
76	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм	18	61,28	0,83	1103	15	1256	0,4	7
		м		60,46	0,13	1088	2	115,2	-	-
77	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 15 мм	9	481	18,29	4329	165	4256	2,26	20
		м		403,65	6,85	3633	62	115,2	0,03	-
78	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	3	616,72	18,29	1850	55	1419	2,26	7
		м		403,65	6,85	1211	21	115,2	0,03	-
79	Е0116-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	6	501,15	11,85	3007	71	2241	1,78	11
		м		319,82	4,43	1919	27	115,2	0,02	-
80	Е0116-15-1	-Установка вентилей диам. до 15 мм	2	589,71	58,86	1179	118	863	2,03	4
		1шт		350,87	23,62	702	47	115,2	0,11	-
81	С130901-6	-Вентили проходные муфтовые 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	266	-	532	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
82	Е0117-1-11	-Установка трапов диам. 50 мм	1	1446,96	10,43	1447	10	133	0,63	1
		комплект		111,78	3,37	112	3	115,2	0,02	-
83	Е0117-2-3	-Установка душевого смесителя	2	1841,99	2,36	3684	5	401	0,97	2
		шт		173,88	-	348	-	115,2	-	-
84	Е0162-28-6	-Масляная окраска отопительных приборов и трубопроводов	2,5	144,19	0,06	360	-	263	0,71	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		111,46	0,02	279	-	94,5	-	-
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
85	Е0121-17-2	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках в пыльных и сырых помещениях	4	340,75	119,26	1363	477	1063	1,14	5
				197,48	75,81	790	303	97,2	0,33	1
		шт								
86	С151701-34	-Светильники герметичные, тип В4А-60-ОМЗ	4	4050	-	16200	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
87	Е0167-17-1	-Установка выключателей	2	45,06	-	90	-	72	0,29	1
		шт		45,06	-	90	-	80	-	-
88	С151801-12	-Выключатель одноклавишный	1	156	-	156	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
89	С151801-13	-Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	1	182	-	182	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
90	Е0167-14-1	-Прокладка кабеля сеч.до 6 мм2	60	125,77	0,14	7546	9	6031	0,71	43
		м		125,63	0,02	7538	1	80	-	-
91	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,06	60500	-	3630	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
92	Е0167-17-1	-Установка коробок ответвительных	2	45,06	-	90	-	-	0,29	1
		шт		45,06	-	90	-	-	-	-
93	С151803-48	-Коробки ответвительные пластмассовые	0,002	26100	-	52	-	-	-	-
		1000шт		-	-	-	-	-	-	-
94	Е0167-17-1	-Установка розеток	1	45,06	-	45	-	-	0,29	-
		шт		45,06	-	45	-	-	-	-
95	С151801-155	-Розетка штепсельная	1	171	-	171	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
96	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	549,24	15,84	549	16	261	1,2	1
				272,4	2,76	272	3	95	0,02	-
		шт								
97	С151801-10	-Выключатель автоматический 25 А	1	343	-	343	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
98	Ц0108-409-1	-Трубы винипластовые гофрированные, диаметр до 15 мм	15	126,3	58,68	1895	880	886	0,26	4
				47,52	14,64	713	220	95	0,08	1
		м								
99	С130804-29	-Трубы полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр 25мм	0,015	86200	-	1293	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м								
100	Е0120-31-1	-Установка вентиляторов	1	1613,97	55,49	1614	55	1658	8,28	8
		шт		1418,99	20,25	1419	20	115,2	0,11	-
101	С131301-12	-Вентиляторы осевые В-06-300 из углеродистой стали N4 с электродвигателем 4АА56А4	1	16400	-	16400	-	-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-	-
					Дополнительные работы					
					ПРОЕМЫ					
102	Е0110-91-3	-Установка форточки из ПХВ профилей	0,12	551,34	27,32	66	3	38	1,72	-
		м2		287,95	8,89	35	1	108	0,04	-
103	С12061-184	-Форточка из ПХВ профилей	0,12	8050	-	966	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м2		-	-	-	-	-	-	-
104	Е0156-13-1	-Снятие наличников	4,8	7,44	0,35	36	2	37	0,05	-
		м		7,1	0,06	34	-	108	-	-
105	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	368,98	34,67	369	35	365	2,25	2
		шт		334,31	3,34	334	3	108	0,22	-
106	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	1,8	68,86	7,53	124	14	122	0,42	1
		м2		61,33	1,2	110	2	108	0,01	-
107	Е0110-23-1	-Установка дверного блока филенчатого	1,6	409,32	147,39	655	236	435	1,19	2
		м2		200,56	51,28	321	82	108	0,2	-
108	СПрайс лист	-Блок дверной филенчатый	1,6	8202,08	-	13123	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
109	С11011-792	-Скобяные изделия для дверей	1	843	-	843	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
110	Е0110-36-1	-Установка обналичников дверных блоков	9,6	99,26	0,46	953	4	163	0,1	1
		м		15,59	0,16	150	2	108	-	-
111	Е0156-27-1	-Установка замков	1	89,37	-	89	-	95	0,45	-
		шт		87,93	-	88	-	108	-	-
112	СПрайс лист	-Замок врезной	1	1847,75	-	1848	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
113	Е0162-10-1	-Улучшенная масляная окраска дверей и обналички	3,8	88,66	0,06	337	-	227	0,38	1
		м2		63,2	0,02	240	-	94,5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					СТЕНЫ					
114	Е0155-9-5	-Устройство кирпичных перегородок армированных толщиной 0,5 кирпича в помещениях площадью до 5 м2 глухих м2	10,54	1277,33 422,72	60,98 10,33	13463 4455	643 109	4847 106,2	2,91 0,06	31 1
115	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,031	52400 -	- -	1624 -	- -	- -	- -	- -
116	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен м2	21	258,91 144,02	2,82 0,65	5437 3024	59 14	2871 94,5	0,81 0,04	17 1
117	Е0162-36-4	-Очистка стен от краски м2	24	42,6 42,6	- -	1022 1022	- -	966 94,5	0,3 -	7 -
118	Е0115-17-1	-Облицовка стен керамической глазурованной плиткой м2	31	1954,67 440,39	3,02 1,14	60595 13652	94 35	12935 94,5	2,65 0,01	82 -
119	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ кг	155	43 -	- -	6665 -	- -	- -	- -	- -
120	С143002-59	-Сухие смеси для затирки швов плитки кг	15,5	42 -	- -	651 -	- -	- -	- -	- -
121	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание поверхностей стен /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 2,0мм м2	13,3	170,76 97,51	4,93 1,88	2271 1297	66 25	1388 105	0,6 0,01	8 -
122	Е0155-3-1	-Разборка кирпичных перегородок м3	0,6	3127,36 2667,71	459,64 72,45	1876 1601	276 43	1746 106,2	18,26 0,62	11 -
123	Е0110-86-2	-Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм м2	9,2	1466,17 511,81	20,83 7,86	13489 4709	192 72	5163 108	2,99 0,04	27 -
124	С12031-155	-Профили из оцинкованной стали (ПС-4) м	17,48	210 -	- -	3671 -	- -	- -	- -	- -
125	С12031-156	-Профили из оцинкованной стали (ПН-4) м	10,12	189 -	- -	1913 -	- -	- -	- -	- -
126	С11011-76	-Саморезы L 25мм шт	220,8	6 -	- -	1325 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	С11011-76	-Саморезы L 15мм шт	110,4	6 -	- -	662 -	- -	- -	- -	- -
128	С11011-135	-Дюбель шт	14,72	8 -	- -	118 -	- -	- -	- -	- -
129	С11011-428	-Лента самоклеющая 10м	1,2	105 -	- -	126 -	- -	- -	- -	- -
130	С11011-1032	-Шпаклевка клеевая кг	4,6	62 -	- -	285 -	- -	- -	- -	- -
131	Е0115-169-5	-Предварительная подготовка гипсокартона под окраску м2	18,4	44,06 25,35	0,07 0,03	811 466	1 1	441 94,5	0,14 -	3 -
132	Е0115-180-3	-Улучшенная водоэмульсионная окраска стен по подготовленной поверхности м2	28	296,77 86	3,02 1,14	8310 2408	85 32	2306 94,5	0,52 0,01	14 -
133	Е0115-165-8	-Улучшенная масляная окраска панелей м2	13,8	150,46 103,55	2,7 1,04	2076 1429	37 14	1364 94,5	0,62 0,01	9 -
134	Е0109-36-2	-Монтаж перегородок с дверным блоком из ПХВ профилей м2	12,4	590,22 523,71	57,23 7,53	7319 6494	710 93	5336 81	2,86 0,04	35 -
135	С12061-191	-Перегородки с дверным блоком из ПХВ профилей м2	12,4	13000 -	- -	161200 -	- -	- -	- -	- -
136	Е0169-18-1	-36,200000 Т	5	17,3 -	- -	87 -	- -	- -	- -	- -
137	С01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	5,54	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			719914	9380			786
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			130094	2784			16
		Материалы -	Тенге			8497	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			659	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	2456	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4534	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			2361	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		1
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	354	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			651	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			11509	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		14
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-	2810	-		-
		Материалы -	Тенге			597045	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			180420	-	-		-
						-	105090	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			274103	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			33302	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			104662	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		52
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15699	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42102	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			743810	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		693
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	120789	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8513	-	-		-
		Материалы -	Тенге			132	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7585	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6144	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	922	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			879	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			15537	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8507	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			49415	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12670	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17612	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18225	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			20289	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3043	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4182	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			73886	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		117
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20655	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			56444	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	135	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3387	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			59830	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	135	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			904571	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		869
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	152896	-		-

Итого в базовых ценах 2001г:	904571
Итого с затратами на доп. отпуска-0,4%	908189
Итого с затратами на выслугу лет-1%	917235
- перерасчет в текущих ценах 2010г МРП = 1413тенге (1413 : 775) = 1,823	1672330

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи-2%				33447				
		Итого с учетом данного налога				1705777				
		НДС - 12%				204693				
		Всего стоимость строительства:				1910470				

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Ибраев Н.Т.
кол. уг. ПиПРСР 15760

Омаров С.Б.

Садовая Л.В.

Тех. надзор