Форма № КС-3
Республики Казахстан

Заказчик: **ТОО "Ренко-КАТ"**
Подрядчик: **ТОО "Казстройцентр"**

Наименование строительства и его адрес: **Торговые площади, расположенные на 1 этаже Здания, по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы пр.Абылайхана 53**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за **Декабрь 2018г.**

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		15/АВ_134/7979-2018	**01.12.2018г.**				

Наименование обектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала года по отчет-ый месяц включи-тельно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из гр.1							
			строительно монтажные работы (тенге)	из них		стоимость прочих не входящ. в состав строит.работ	дополнительные затраты			
				в отчет-ый месяц за	по монтажу оборудова-ния		на приобрете-ние материалов (тенге)	другие дополнитель-ные расходы (тенге)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы	**23 344 094**	20 842 941							2 501 153	**23 344 094**

Заказчик _____ м.п.

Подрядчик _____ м.п.

14/12/2018

Подрядчик: ТОО "Ренко-КАТ"

Субподрядчик: ТОО "Казстройцентр"

Объект: Торговые площади, расположенные на 1 этаже Здания, по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы пр.Абылайхана 53

Акт выполненных работ
за Декабрь 2018г

№п/п	Наименование работ	ед.изм.	кол-во	Стоимость материала		Стоимость работы		Всего
				ед.цы	итого	ед.цы	итого	
	Общестроительные работы							
1	Устройство перегородок толщиной 75мм из ГКЛ в 1 слой	м2	178,4	2 650	472 760	2 700	481 680	954 440
2	Устройство перегородок толщиной 100мм из ГКЛ в 2 слоя	м2	8,2	3 610	29 602	3 840	31 488	61 090
3	Устройство шумоизоляции из минплиты	м2	8,2	665	5 453	425	3 485	8 938
4	Устройство перегородок толщиной 125мм из ГКЛ в 2 слоя	м2	20,11	4 720	94 919	3 840	77 222	172 142
5	Монтаж металлоконструкции с грунтовкой и окраской	тн	0,075	385 000	28 875	100 000	7 500	36 375
6	Облицовка стен и колонн из ГКЛ в 1 слой с устройством металлического каркаса из оцинкованного профиля	м2	274,4	2 425	665 323	1 920	526 771	1 192 094
6	Левкас перегородок, колонн по ГКЛ	м2	619,40		0	1 270	786 638	786 638
	шпаклевка выравнивающая	кг	2 230	100	222 984		0	222 984
	ножданчная бумага	м2	12,00	900	10 800		0	10 800
7	Окраска стен водоэмульсионной краской	м2	619,40		0	615	380 931	380 931
	водоэмульсионная краска Ремалюкс интерьер 2	кг	185,82	360	66 895		0	66 895
	колеровка	%			16 724		0	16 724
8	Установка откосных уголков	п/м	180,00	70	12 600	140	25 200	37 800

23	Расходные материалы	тг	1	224 000	224 000		0	
	Итого Общестроительные работы				**4 707 307**		**4 331 615**	**9 038 921**
	Электромонтажные работы, СКС							
1	Розетка с/заземлением +(монтаж)	шт.	36	1000	36 000	980	35 280	71 280
3	Розетка RJ 45	шт.	2	1700	3 400	980	1 960	5 360
4	Коробка KSC 11-103 +(монтаж)	шт.	36	78	2 808	915	32 940	35 748
5	Распредкоробка CETSAN 90X50 KB-0403 +(монтаж)	шт.	30	374	11 220	915	27 450	38 670
6	Светильники (материал Заказчика)	шт.	25		0	1270	31 750	31 750
7	Светодиодная лента (материал Заказчика)	компл.	47		0	1280	60 160	60 160
8	Прокладка кабеля	пм	2040		0	580	1 183 200	1 183 200
9	Кабель ВВГнг 3*2,5	м	600	300	180 000		0	180 000
10	Кабель ВВГнг 3*1,5	м	500	200	100 000		0	100 000
11	Кабель ВВГнг 3*4	м	250	465	116 250		0	116 250
12	Кабель ВВГнг 5*10	м	30	1850	55 500		0	55 500
13	Кабель ВВГнг 5*16	м	50	2980	149 000		0	149 000
14	Кабель КВВГ 7*1,5	м	200	900	180 000		0	180 000
15	Кабель UTP	м	410	150	61 500		0	61 500
16	Гофра труба с прот. 20мм (100м)	м	1800	45	81 000		0	81 000
17	ЩО (изготовление) + (монтаж)	компл.	2	180 000	360 000	35 000	70 000	430 000
18	Расходные материалы	шт.	1	66000	66 000		0	66 000
	Итого Электромонтажные работы, СКС				**1 402 678**		**1 442 740**	**2 845 418**
	ТХС (4-х трубная), Вентиляция							
1	Трубопроводы полипропиленовые многослойные в комплекте с фитингами, креплениями, теплоизоляцией	пм	216	2580	557 280	1200	259 200	816 480
2	Трубопроводы стальные в комплекте с фитингами, креплениями, теплоизоляцией	пм	214	4200	898 800	3000	642 000	1 540 800
3	Кран шаровый с разъемным соединителем	шт.	44		0	2250	99 000	99 000
4	Кран шаровый	шт.	16	4750	76 000	2251	36 016	112 016
5	Клапан регулирующий с электро приводом	шт.	22		0	7500	165 000	165 000
6	Балансировочный клапан до Д-32	шт.	2	46800	93 600	12000	24 000	117 600
7	Балансировочный клапан Д-65	шт.	2	93600	187 200	12001	24 002	211 202
8	Термомонометр	шт.	12	9600	115 200	3000	36 000	151 200
9	Монтаж фанкойла	шт.	11		0	52500	577 500	577 500
10	Трубопроводы полипропиленовые в комплекте с фитингами, креплениями (конденсатопровод)	м	108	750	81 000	600	64 800	145 800
	Воздуховоды							
11	Воздуховоды из оцинкованной стали	м2	72	5250	378 000	2900	208 800	586 800

12	Элементы воздуховодов	м2	7	5250	36 750	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	Теплоизоляция воздуховодов	м2	72	2100	151 200	1200	86 400	237 600
14	Регулирующий воздушный клапан	шт.	17	18600	316 200	7500	127 500	443 700
15	Диффузоры	шт.	6	31500	189 000	4500	27 000	216 000
16	Крепления	кг	96	750	72 000	300	28 800	100 800
17	Прочие	тг	1	45 000	45 000		0	45 000
	Итого ТХС, вентиляция				**3 197 230**		**2 426 318**	**5 623 548**
	АПТ							
1	Демонтаж и монтаж спринклерных оросителей	шт	36	5 000	180 000		0	180 000
2	Комплект инсталяции	шт	36	10 000	360 000	4 100	147 600	507 600
3	Гидравлическое испытание системы	шт	240		0	350	84 000	84 000
	Итого АПТ				**540 000**		**231 600**	**771 600**
	Пожарная сигналиазция и звуковое оповещение							
1	Монтаж пожарной сигнализации	комп	1	352 445	352 445	419 240	419 240	771 685
	Итого Пожарная сигнализация и звуковое оповещение				**352 445**		**419 240**	**771 685**
	Всего				**10 199 660**	-	**8 851 513**	**19 051 172**
	Транспортные расходы 6%							611 980
	Итого							19 663 152
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							1 179 789
	Итого							20 842 941
	Накладные расходы и плановые накопления 12%							2 501 153
	Итого							**23 344 094**

Генеральный Директор ТОО "Ренко-КАТ"

Дышеков А.Х.

Директор ТОО "Казстройцентр"

Тоянов К.К.

14/12/2018