С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за ноябрь 2009 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Констуктор-80"**
ИСПОЛНИТЕЛЬ: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
ДОГОВОР: **№ 40 от 14 мая 2009 г.**

Наименование стройки: **"Строительство городской поликлиники №7 на 500 посещений в смену в г.Шымкенте ЮКО"**

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ за 2008-2009 гг.					
		С начала строительства по отчетный		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Всего к оплате	**411302149**	**461200000**	**357142857**	**400000000**	**38088393**	**42659000**
	в том числе:						
1.	Общестроительные работы	385583194	432156730	355227904	397855252	38012368	42573852
	- в том числе оборудование	50794517	56889859	50794517	56889859	1245181	1394603
2.	Инжиниринговые услуги 0,45%	1279132	1433375	1204498	1349038		
3.	Авторский надзор 0,2%	771167	864314	710456	795711	76025	85148
4.	Стоимость ПСД и экспертизы	23668657	26745582	-	-	-	-

Заказчик:

ГУ "Управления строительства ЮКО"

Инженер:

ТОО "Конструктор 80"

Специалист ТОО "Конструктор-80" _____ **С.Маханбетов**

Подрядчик:

ТОО "Шымкенткурылыс"

А К Т №7

приемки выполненных работ за ноябрь 2009 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ Управления строительства ЮКО**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Констуктор-80"**
ИСПОЛНИТЕЛЬ: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
ДОГОВОР: **№ 40 от 14 мая 2009 г.**

Объект: "Строительство поликлиники №7 на 500 посещений в смену в пос.Ворошиловке г.Шымкенте

№ позиции по смете	Номер единичной расценки	Наименование работ	Ед. изм.	Выполнено работ			
				Коли-чество	цена за единицу, ТЕНГЕ	стоимость ТЕНГЕ	накладные расходы, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 2-2-2. Общестроительные работы выше отм.0,000. Взрослая поликлиника.					
		Раздел 3. Монолитные перекрытие.					
12	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте	м3	76,437	12436,87	950637	79 523
		Итого по разделу 3:				950637	79523
		Раздел 5. Стены.					
23	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	75,28	6821,84	513549	73 352
24	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	17,955	6891,82	123743	18 978
25	Е0108-12-1	Армирование кладки стен	т	0,777	8679,65	6747	7 718
28	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	72,48	6780,66	491462	68 122
29	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	30,5	6780,66	206810	28 666
		Итого по разделу 5:				1342310	196836
		Раздел 7. Перегородки.					
35	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича	м2	362,63	975,94	353900	101 844
		Итого по разделу 7:				353900	101844
		Раздел 8. Монолитные рамы.					
53	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического класса А-III д.10мм	т	0,0649	100000	6490	
56	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического класса А-III д.16мм	т	0,2902	96000	27858	
57	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического класса А-III д.10мм	т	0,3623	100000	36226	
58	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического класса А-III д.8мм	т	0,1161	101200	11752	

		Итого по разделу 8:				82326	
		Раздел 9. Монолитные перемычки.					
96	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	3,29	15704,02	51588	8 077
97	С12041-111	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.6мм	т	0,0257	128000	3283	
98	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.6мм	т	0,1562	113900	17785	
99	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	1,05	15704,02	16489	2 582
100	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.20мм	т	0,0924	104900	9693	
101	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.10мм	т	0,0231	105300	2432	
102	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.6мм	т	0,017	113900	1937	
103	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.16мм	т	0,125	109500	13683	
104	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	1,76	15704,02	27639	4 327
105	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.20мм	т	0,3144	104900	32981	
106	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.6мм	т	0,0281	113900	3198	
107	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	2,4	15704,02	37690	5 901
108	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.20мм	т	0,4354	104900	45669	
109	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.6мм	т	0,036	113900	4096	
110	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	0,15	15704,02	2356	369
111	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.20мм	т	0,0088	104900	921	
112	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.10мм	т	0,0022	118100	260	
113	С12041-111	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.6мм	т	0,0019	128000	242	
114	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	0,12	15704,02	1884	295
115	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.20мм	т	0,0069	104900	720	
116	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.10мм	т	0,0017	118100	203	
117	С12041-111	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.6мм	т	0,0015	128000	188	
118	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.10мм	т	0,0157	118100	1854	
119	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.10мм	т	0,013	118100	1529	
120	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.10мм	т	0,0123	118100	1453	
		Итого по разделу 9:				279773	21551
		Раздел 10. Монолитные сердечники.					
127	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м	м3	4,45	13201,5	59372	9 429
		Итого по разделу 10:				59372	9429
		Раздел 12. Антисейсмопояс.					
141	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	13,995	11416,62	159770	21 856
144	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, А-1, А-2	т	0,323	41008,57	13246	14 864

145	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-1 д.10мм	т	0,323	86400	27907	
		Итого по разделу 12:				200923	36720
		Раздел 15. Лестницы.					
247	Е0106-22-9	Устройство площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм, УМ-1А, УМ-2А, УМ-3А, УМ-4А, УМ-5А	м3	32,12	11642,35	373952	48 353
248	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.10мм	т	2,05	118100	241633	
249	Е0106-22-9	Устройство площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм, УМ-32	м3	21,6	11916,4	257394	32 516
250	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.12мм	т	0,0021	115200	238	
251	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.6мм	т	0	113900	3	
252	Е0109-18-1	Монтаж стальных балок из швеллера №18 для площадок ПЛМ-1	т	0,6299	7524,33	4739	2 038
253	С12041-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,6551	147100	96362	
254	Е0109-48-4	Электродуговая сварка каркасов	т	0,6299	2452,13	1545	698
255	Е0109-29-1	Монтаж косоуров лестниц	т	1,61	14215,47	22845	10 265
256	С12021-146	Косоуры	т	1,67	108500	181343	
257	С121ТБ.3.2.	Доплата за разницу в стоимости стали С245	т	2,33	1860	4327	
		Итого по разделу 15:				1184381	93870
		Раздел 17. Окна.					
302	Е0110-91-6	Установка окооных блоков из ПХВ профилей	м2	84,24	346,04	29151	14 438
303	С12061-187	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами	м2	286,92	20600	5910552	
		Итого по разделу 17:				5939703	14438
		Раздел 25. Крыльцо.					
503	Е0108-3-3	Устройство гравийно-галечникого основания под фундаменты	м3	10	1748,27	17483	1 912
504	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийно-песчаных	м3	41,32	2166,6	89524	24 129
508	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелогобетона	м3	18,15	8020	145547	
509	С143003-17	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелогобетона	м3	19,46	7720	150216	
510	С143003-21	Блоки бетонные для стен подвала объемом 0,5 и более из тяжелого бетона М-100	м3	4,42	7420	32767	
		Итого по разделу 25:				435537	26041
		Итого по смете 2-2-2:				**10828861**	**580252**
		Локальная смета 2-3-1. Детская поликлиника. Общестроительные работы ниже отм. 0.000.					
		Раздел 4. Монолитные балки.					
		Монолитная балка Бм-1					
55	Е0106-18-1	Устройство фундаментых балок	м3	3,74	13822,37	51696	7356
56	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.8мм	т	0,0624	108000	6739	
57	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.12мм	т	0,0305	115200	3510	
58	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.16мм	т	0,1625	109500	17791	

		Монолитная балка Бм-2.					
59	Е0106-18-1	Устройство фундаментых балок	м3	5,85	13822,37	80861	11 511
60	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.8мм	т	0,0862	108000	9314	
61	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.12мм	т	0,0346	115200	3989	
62	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.16мм	т	0,1846	109500	20216	
		Монолитная балка Бм-3					
63	Е0106-18-1	Устройство фундаментых балок	м3	2	13822,37	27645	3 935
64	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.8мм	т	0,051	108000	5511	
65	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.12мм	т	0,0117	115200	1352	
66	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.16мм	т	0,0527	109500	5775	
67	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.20мм	т	0,1093	104900	11465	
		Монолитная балка Бм-4.					
68	Е0106-18-1	Устройство фундаментых балок	м3	1,6	13822,37	22116	3 148
69	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.8мм	т	0,0464	108000	5016	
70	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.12мм	т	0,0117	115200	1351	
71	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.16мм	т	0,0527	109500	5774	
72	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.20мм	т	0,1093	104900	11466	
		Итого по разделу 4:				**291586**	**25954**
		Раздел 10. Монолитные сердичники.					
127	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м	м3	13,34	13201,5	176177	28 288
128	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.12мм	т	1,05	115200	121119	
129	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.16мм	т	0,6674	109500	73079	
130	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.6мм	т	1,61	113900	183650	
		Итого по разделу 10:				**554025**	**28288**
		Раздел 13. Монолитные участки.					
153	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.16мм	т	3,29	109500	360682	
154	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.8мм	т	6,13	119300	731307	
155	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.10мм	т	2,24	105300	236394	
156	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.8мм	т	2,67	108000	288568	

157	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.6мм	т	3,78	113900	430936	
		Итого по разделу 13:				**2047887**	
		Раздел 20. Полы.					
		Подвал.					
366	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	279,04	53,38	14895	3 947
367	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	22,32	8942,18	199618	15 568
368	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами	м2	279,04	340,45	94999	31 871
369	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами	м2	279,04	232,19	64790	18 620
		Подвал.					
372	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	827,88	53,38	44191	11 710
373	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	35,8909	8942,18	320943	25 030
		Итого по разделу 20:				**739436**	**106746**
		Итого по смете 2-3-1:				**3 632 934**	**160 989**
		Локальная смета 6-7. Газопровод высокого давления.					
1	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм	км	4,528	160329,25	726356	621214
4	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали, 57х3мм	м	187,2	398	74506	
5	С130810-24	Заглушки эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали, 159х4,5 мм	шт	1	296	296	
6	С130810-83	Отводы крутоизогнутые под углом 90° С радиусом кривизны, из стали марки 20, 159х4,5 мм	шт	144	711	102384	
7	С130810-76	Отводы крутоизогнутые под углом 90° С радиусом кривизны, из стали марки 20, 57х3 мм	шт	12	227	2724	
13	С130902-27	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижные шпинделом, Ду 150мм	шт	2	26900	53800	
14	С130902-24	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижные шпинделом, Ду 50мм	шт	2	10500	21000	
37	Е0101-165-2	Копания ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	239,14	402,75	96314	108834
38	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	159,28	134,1	21359	24136
39	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов - столбов	м3	80,19	10655,15	830379	68033
40	Е01220-30-1	Установка кронштейнов	кг	3332,35	14,48	48252	38303
41	С130810-45	Крепления для трубопроводов	кг	3332,35	200	666470	
42	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкции для крепления трубопроводов	т	13,6	17355,77	236056	154924
46	С130804-20	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Дн 200мм	10м	11,21	19000	213009	
		Итого по смете 6-7:				**3092905**	**1015444**
		Локальная смета 4-1-2. Электрооборудование.					
4	75-5-9	Камера серии КСО 386 01.10.60 1 /с разъединителем/, номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, наибольшее рабочее напряжение /линейное/ -7,2; 12 кВ, номинальный ток главных цепей -400; 630 А, номинальный ток сборных шин - 630 А, ток термической стойкости	шт	2	101300	202600	--

5	75-5-11	Камера серии КСО 386 04.10.41 /с выключателем нагрузки/, номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, наибольшее рабочее напряжение /линейное/ -7,2; 12 кВ, номинальный ток главных цепей -400; 630 А, номинальный ток сборных шин - 630 А, ток термической стойкости	шт	2	141300	282600	--
6	75-5-10	Камера серии КСО 386 03.10.60 1 /с выключателем нагрузки/, номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, наибольшее рабочее напряжение /линейное/ -7,2; 12 кВ, номинальный ток главных цепей -400; 630 А, номинальный ток сборных шин - 630 А, ток термической стоикости	шт	2	129000	258000	--
		Итого по смете 4-3:					
		- в том числе оборудование				**743200**	
		Локальная смета 4-1-1. Трансформаторная подстанция.				**743200**	
52	Е0110-14-1	Установка стропил					
53	Е0110-5-1	Укладка мауэрлата, лежня, прогона	м3	2,31	21463,82	49581	9767
54	Е0110-49-2	Прибивка конькового бруса	м3	1,04	22541,72	23387	4490
56	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам	м3	0,077	20617,97	1588	237
57	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта	м2	16,5	228,96	3778	4307
59	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия металлочерепицией по деревянной обрешетке	м3	0,413	12700,00	5245	
60	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта	м2	182	1886,16	343281	59783
61	С11021-77	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта	м3	0,825	13800,00	11385	
81	Е0115-61-1	Оштукатрирование простое поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	м3	0,153	7310,00	1118	
		Итого по смете 4-1-1:	м2	245,735	238,79	58679	30375
		Итого прямые затраты по форме №2				**498042**	**108959**
Накладные расходы -						18795942	1865643
Всего прямых затрат по смете						1865643	
- в том числе оборудование						20661586	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -						743200	
Всего, сметная стоимость СМР -			6%			1195103	
Временные здания и сооружения						21113489	
Итого с временными			1,8%			380043	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время						21493532	
Затраты на дополнительные отпуска			0,7%			150455	
			0,4%			85974	

Затраты на выслугу лет	1%			214935	
Итого в ценах 2001 года				22688096	
Пересчет в текущих ценах 2009 года	**1,643**			**37267027**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%			745341	
Сметная стоимость строительства				**38012367**	
Налог на добавленную стоимость	12%			4561484	
Итого с НДС				**42573852**	
- в том числе оборудование				1394603	

Инженер: С.Маханбетов

Подрядчик: