Форма 3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за октябрь 2010 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Констуктор-80"**
ИСПОЛНИТЕЛЬ: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
ДОГОВОР: **№ 45 от 27 января 2010 г.**

Наименование стройки: **"Строительство городской поликлиники №7 на 500 посещений в смену в г.Шымкенте ЮКО"**

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ за 2008-2010 гг.					
		С начала строительства по отчетный месяц		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Всего к оплате	**1612598708**	**1806652147**	**1201296559**	**1345452147**	**18392857**	**20600000**
	в том числе:						
1.	Общестроительные работы	1580786392	1770784311	1195203198	1338627581	18274076	20466965
	- в том числе оборудование	432879564	484 825 112	372324227	417 003 134		
2.	Инжиниринговые услуги 0,45%	4982087	5580685	3702955	4147310	82233	92101
3.	Авторский надзор 0,2%	3161573	3541569	2390406	2677255	36548	40934
4.	Стоимость ПСД и экспертизы	23668657	26745582	-	-	-	-

Заказчик:

ГУ "Управления строительства ЮКО"

Инженер:

ТОО "Конструктор-80"

Подрядчик:

ТОО "Шымкенткурылыс"

А К Т №16

приемки выполненных работ за октябрь 2010 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ Управления строительства ЮКО**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Констуктор-80"**
ИСПОЛНИТЕЛЬ: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
ДОГОВОР: **№ 45 от 27 января 2010 г.**

Объект: "Строительство поликлиники №7 на 500 посещений в смену в пос.Ворошиловке г.Шымкенте

№ позиции по смете	Номер единичной расценки	Наименование работ	Ед. изм.	Выполнено работ			
				Количество	цена за единицу, ТЕНГЕ	стоимость ТЕНГЕ	накладные расходы, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 2-2-2. Общестроительные работы выше отм.0,000. Взрослая поликлиника.					
		Раздел 15. Устройство вентиляционных потрубков.					
226	Е0112-10-1	Зонты из листовой оцинкованной стали	м2	27,6	889,99	24564	5 048
227	Е0113-43-1	Первый слой оклейки бетонных поверностей полиэтиленовой пленкой	м2	58,3	510,58	29767	14 192
228	Е0126-30-4	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	5,2	6892,45	35841	16 462
229	С11031-182	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты	м3	5,1	18500	94276	
230	Е0115-70-1	Оштукаутурирование по сетке улучшенной веншахт	м2	88,2	974,49	85950	18 052
244	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	м2	84,00	127,03	10671	12 284
261	Е0111-17-2	Устройство мозаичных покрытий толщино 20 мм	м2	123,60	558,69	69054	41 003
262	Е0111-17-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий	м2	370,80	86,77	32174	12 634
271	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	м2	84,00	127,03	10671	12 284
277	Е0107-60-3	Установка металлического ограждения	м	292,40	121,01	35383	41 358
		Итого по разделу:				428351	173317
		Раздел 16. Двери.					
290	Прайс-лист	Блоки дверные служебные с однопольным трудновозгораемыми полотнами	м2	5,21	12300	64083	
291	Е0115-202-2	Остекление дверей армированным узорчатым стеклом	м2	13,44	801,12	10767	1 912
292	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей	м2	5,21	104,4	544	353
293	Е0109-53-1	Монтаж металлических дверей	т	0,138	14806,01	2043	1 651
298	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	0,97	442,3	429	237
299	С12064-6	Люки лазы утепленные однопольные	м2	0,97	12300	11931	
300	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	компл	1	1960	1960	
		Итого по разделу:				91757	4153

		Раздел 18. Витражи.					
319	Е0109-42-2	Монтаж наружных металлопластиковых витражей	т	1,51	78107,15	117942	99 707
		Итого по разделу:				117942	99707
		Раздел 20. Полы.					
330	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	304,32	123,63	37623	22 590
338	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	60,48	123,63	7477	4 489
402	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	826,20	123,63	102143	61 329
419	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	53,02	123,63	6555	3 936
425	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	5,59	123,63	691	415
427	Е0111-8-1	Устройство теплоизоляции и звукоизоляции засыпной песчаной	м3	4,39	2175,86	9552	3 752
428	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток	м2	40,71	237,52	9669	5 903
428	С143021-11	Плиты площадью до 1 м2 для полов	м2	41,52	950	39448	
430	Е0111-34-4	Устройство покрытимй из многослойных паркетных досок	м2	40,71	4217,57	171697	2 848
440	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоидных на клее КН-2	м	1530,80	123,31	188764	30 597
441	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	33,40	109,84	3669	502
		Итого по разделу:				577288	136361
		Раздел 21. Внутренняя отделка.					
450	Е0115-69-3	Отделка из сборных элементов и плит под окраску	м2	1584,77	14,36	22751	14 843
451	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	886,96	17,55	15564	12 833
454	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренних стен водоэмульсией	м2	857,8	411,89	353316	59 283
460	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу	м2	2377,2	10,02	23814	16 973
462	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренних стен водоэмульсией	м2	732,5	411,89	301707	50 624
463	Е0115-180-7	Нанесение декоративного покрытия жидкие обой на стены	м2	236	272,48	64306	27 873
470	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтсов	м2	3,3	185,69	613	274
		Итого по разделу:				782071	182703
		Раздел 22. Наружная отделка.					
485	Е0109-24-1	Монтаж подконструкций под Алюкабонд	т	1,3	13864,97	18094	11 935
487	Е0134-60-4	Облицовка панелями "АЛЮКАБОНД" по парапету	м2	261	152,71	39857	39 430
		Итого по разделу 20:				57951	51365
		Раздел 24. Разные работы.					
500	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	шт	3	343,48	1030	924
501	Прайс-лист	Алюминиевая решетка 700х400мм	шт	2	8309,96	16620	
502	Прайс-лист	Алюминиевая решетка 900х600мм	шт	1	9784,3	9784	
		Итого по разделу:				27434	924
		Раздел 25. Крыльца.					
517	Е0111-31-9	Устройство покрытий из гранитных плит	м2	182,30	937,74	170950	159 337
518	Е0115-31-1	Облицовка ступеней гранитными плитами	м2	44,25	3923,26	173604	138 849
520	С143011-20	Плиты из гранита	м2	14,94	11200	167341	
		Итого по разделу:				511895	298186
		Итого по смете 2-2-2:				**2594689**	**946716**
		Локальная смета 2-3-3. Внутренние сети. Детская поликлиника.					
		НА ОТОПЛЕНИЕ, ПУНКТ УЧЕТА ТЕПЛА,ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК					
		Раздел 1. Отопление					
32	Е0116-10-5	Установка коллектора из стальных электросварных труб диам. 108 мм	м	1,45	1515,29	2197	264

33	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	2279,00	11,31	25777	32 120
34	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	17,00	11,45	195	240
35	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	компл	2,00	859,96	1720	107
36	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	компл	6,00	64,62	388	427
37	С131205-4	Термометры прямые в оправе	шт	6,00	352	2112	
38	С130904-17	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 Мпа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	2,00	1230	2460	
39	Е0120-30-1	Установка кронштейнов	кг	420,00	107,77	45264	4 972
40	С11011-59	Шайбы	т	0,00	149300	336	
41	С12021-263	Опоры неподвижные	т	0,01	107900	948	
42	Ц0112-698-1	Закладные конструкции для термометра	шт	6,00	441,35	2648	740
43	СПРАЙС	Закладные конструкции для термометра	1000шт	0,01	171328	1028	
		ДРЕНАЖ					
44	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	60,00	458,59	27515	4 859
45	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	130,00	592,59	77037	10 529
46	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	16,00	871,69	13947	1 705
47	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	206,00	11,31	2330	2 903
48	Е0115-172-3	Масляная окраска радиаторов белилами с добавлением колера, количество окраска 2	м2	344,00	119,95	41261	22 441
49	Е0115-172-4	Масляная окраска труб, белилами с добавлением колера, количество окраска 2	м2	101,00	169,08	17077	11 799
50	Е0113-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	м2	130,00	22,69	2950	529
51	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	920,00	222,38	204589	40 093
52	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	40,00	246,88	9875	1 771
53	Е0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	54,00	281,53	15202	2 591
54	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	180,00	496,53	89376	11 680
55	Е0126-4-3	Изоляция трубопроводов диаметром 114 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	12,00	605,25	7263	937
56	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	1194,00	115,4	137791	39 858
57	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	12,00	152,31	1828	570
58	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В/ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,34	185900	63950	
		ПУНКТ УЧЕТА ТЕПЛА					
59	Е0116-26-3	Установка прибора учета теплам	шт	1	1290,41	1290	415

60	СПРАЙС	Прибор учета тепла КМ-5-2	компл	1	86218,33	86218	
61	Ц0111-350-3	Установка регулятора перепада давле	шт	1	544,92	545	442
62	СПРАЙС	Регулятор перепада давления AFP/VFG2,Ду 40 фирмы "DAnfOss"	компл	1	118746,27	118746	
63	Ц0111-350-3	Установка манометров самопишущих	шт	2	544,92	1090	884
64	Спрайс	Манометр самопишущий МТ2С-711	компл	2	14999,12	29998	
65	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/,Ду 15 мм	шт	8	328	2624	
66	Ц0111-350-3	Установка манометров самопишущих	шт	2	544,92	1090	884
67	СПРАЙС	Термометры самопишущий ТГС-711	компл	2	9015,93	18032	
68	Е0116-15-3	Установка задвижка на трубопроводах из стальных труб диам.до 80 мм	1шт	2	908,07	1816	1 270
69	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30чббр для воды и пара, Ру 1 Мпа /10 кгс /см2/, Ду 80мм	шт	2	5190	10380	
70	Е0116-12-3	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам.80 мм	1 соедин	2	1195,15	2390	765
71	Е0118-16-3	Установка грязевиком наружным диаметром патрубков 89 мм	1шт	2	15851,34	31703	1 810
72	С130901-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16кгс/см2/,Ду 15 мм	шт	1	280	280	
73	Е0118-21-6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	1фильтр	2	8220,72	16441	736
74	СПРАЙС	Фильтр сетчатый, Ду80 фирмы "DAnfOss"	компл	2	34215,24	68430	
75	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	компл	5	859,96	4300	267
76	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	компл	45	64,62	2908	3 204
77	С131205-4	Термометры прямые в оправе	шт	45	352	15840	
78	С130901-20	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16кгс/см2/,диам. 25 мм	шт	4	420	1680	
79	С130901-22	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1 п для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16кгс/см2/,диам. 40 мм	шт	2	721	1442	
80	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт	4	482,27	1929	1 424
81	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж, Ру 1,6 Мпа /16кгс/см2/, Ду 50 мм	шт	2	6880	13760	
82	С130901-111	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, Ру 6,4 Мпа /64кгс/см2/,Ду 32 мм	шт	3	6380	19140	
83	Е0116-12-1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам.50 мм	1соедин	2	899,5	1799	504
84	Е0116-12-1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам.32 мм	1соедин	3	779,5	2338	756
85	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1фильтр	1	5922,46	5922	196
86	СПРАЙС	Клапан сидельный регулирующий, Ду 15 с эл/п риводом фирмы "DAnfOss"	компл	1	67293,57	67294	
87	Е0116-15-3	Установка задвижка на трубопроводах из стальных труб диам.до 80 мм	1шт	2	908,07	1816	1 270
88	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30чббр для воды и пара, Ру 1 Мпа /10 кгс /см2/, Ду 80мм	шт	2	5190	10380	
89	Е0116-12-3	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам.80 мм	1соедин	2	1195,15	2390	765
90	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 11шт	1шт	2	482,27	965	712
91	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж, Ру 1,6 Мпа /16кгс/см2/, Ду 50 мм	шт	2	6880	13760	
92	Е0116-12-1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам.50 мм	1соедин	2	899,5	1799	504
93	Е0116-15-2	Установка клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	1	482,27	482	40
94	СПРАЙС	Клапан обратный фирмы "DAnfOss", Ду 50 мм	шт	1	14474,36	14474	

95	Е0116-12-1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам.50 мм	1соедин	1	899,5	899	252
96	Е0118-13-1	Установка насосов смесительных с эл/двигателем /массой агрегата до 0,1 т	1 насос	2	3293,83	6588	5 968
97	СПРАЙС	Насос смесительный TOP-S 40/73 фирмы "DAnfOss"	компл	2	91878,64	183757	
98	Е0116-15-2	Установка задвижка, на трубопроводах из стальных труб диам.до 50 мм	1шт	12	482,27	5787	4 272
99	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30чббр для воды и пара, Ру 1 Мпа /10 кгс /см2/, Ду 80мм	шт	2	5190	10380	
100	Е0118-12-1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам.50 мм	1соедин	2	260,58	521	605
101	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1фильтр	2	6911,88	13824	481
102	Е0118-3-4	Установка водоподогревателей	шт	1	13221,3	13221	6 102
103	С131202-4	Подогреватель водоводяной системы горячего водоснабжения 1 ступени	компл	1	48500	48500	
104	Ц0112-805-1	Клапаны регулирующие фланцевые на условное давление 1,6-2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм	шт	1	480,25	480	396
105	СПРАЙС	Клапан сидельный регулирующий, Ду 25 с эл/приводом фирмы "DAnfOss"	компл	1	132808	132808	
106	СПРАЙС	Погодный компенсатор ECL300 AMV523 фирмы "DAnfOss"	компл	1	65840	65840	
107	СПРАЙС	Датчик температуры наружного воздуха ECM-10 фирмы "DAnfOss"	компл	1	8850	8850	
108	СПРАЙС	Датчик температуры сетевой воды ECM-11 фирмы "DAnfOss"	компл	1	23706	23706	
109	Ц0112-698-1	Закладное устройство для термометров и манометров	шт	29	441,35	12799	3 575
110	СПРАЙС	Закладное устройство 3кч-1-87	1000шт	0,013	61780	803	
111	СПРАЙС	Закладное устройство 3кч-47-87,3кч-46-87	1000шт	0,016	123800	1981	
		Теплоснабжение установок.					
112	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	8	268,16	2145	566
113	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	70	320,16	22412	4 955
114	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	2	420,16	840	142
115	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	50	591,16	29558	3 539
116	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	30	758,51	22755	2 707
117	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание труб опроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	160	11,31	1810	2 255
118	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. До 50 мм	1шт	2	482,27	965	712
119	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30чббр для воды и пара, Ру 1 Мпа /10 кгс /см2/, Ду 80мм	шт	2	5190	10380	
120	Е0116-12-1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 50 мм	1соедин	2	899,5	1799	504
121	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/,Ду 15 мм	шт	8	362	2896	
122	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/,Ду 20 мм	шт	4	408	1632	
123	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/,Ду 25 мм	шт	10	507	5070	
124	С130901-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/,Ду 32 мм	шт	2	888	1776	
125	С130901-65	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/,Ду 40 мм	шт	10	941	9410	
126	Е0116-15-2	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	1	482,27	482	356
127	С130903-27	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 Мпа /16 кгс /см2/, Ду 32 мм "DAnfOss"	шт	1	634	634	
128	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1фильтр	1	6101,88	6102	240

129	С131207-3	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, д-40 мм	шт	1	5860	5860	
130	Е0118-13-1	Установка циркуляционного насоса	1насос	1	3293,83	3294	2 984
131	СПРАЙС	Насос циркуляционный TOP-S 25/73 G 2,2 т/ч фирмы "DAnfOss"	шт	1	50600,6	50601	
132	Ц0112-805-1	Установка седельного клапана регулирующего д 15мм с эл/приводом	шт	1	480,25	480	396
133	СПРАЙС	Клапан седелный регулирующий с эл/приводом фирмы "DAnfOss" fl 15 мм	шт	1	68325,51	68326	
134	С130901-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/,Ду 32 мм	шт	2	888	1776	
135	С130901-65	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/,Ду 40 мм	шт	6	941	5646	
136	С130903-27	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 Мпа /16 кгс /см2/, Ду 32 мм	шт	2	634	1268	
137	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1фильтр	1	5926,09	5926	200
138	С131207-2	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, д-32 мм	шт	1	5730	5730	
139	Е0118-13-1	Установка циркуляционного насоса	1насос	1	3340,6	3341	3 042
140	Спрайс-лист	Насос циркуляционный TOP-S 25/73 фирмы G 1,6 т/ч "DAnfOss"	шт	1	41739,39	41739	
141	Ц0112-805-1	Установка седельного клапана регулирующего д 15мм с эл/приводом	шт	1	489,49	489	404
142	Спрайс-лист	Клапан седельный регулирующий с эл/приводом фирмы "DAnfOss" д 15 мм	шт	1	68325,51	68326	
143	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/,Ду 15 мм	шт	2	362	724	
144	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/,Ду 20 мм	шт	6	408	2448	
145	Е0116-15-1	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диам. до 15 мм	1шт	2	488,14	976	726
146	С130903-24	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм	шт	2	225	450	
147	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм	1фильтр	1	4876,09	4876	200
148	С131207-1	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d-40 мм	шт	1	4680	4680	
149	Е0118-13-1	Установка циркуляционного насоса	1насос	1	3340,6	3341	3 042
150	Спрайс-лист	Насос циркуляционный TOP-S 25/73 фирмы G 0,58 т/ч "DAnfOss"	шт	1	38100,44	38100	
151	Ц0112-805-1	Установка седельного клапана регулирующего д 15мм с эл/приводом	шт	1	489,49	489	404
152	СПРАЙС	Клапан седелный регулирующий с эл/приводом фирмы "DAnfOss" д 15 мм	шт	1	68325,51	68326	
153	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/,Ду 15 мм	шт	2	362	724	
154	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/,Ду 20 мм	шт	6	408	2448	
155	Е0116-15-1	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диам. до 15 мм	1шт	2	488,14	976	726
156	С130903-26	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 Мпа /16 кгс /см2/, Ду 25 мм	шт	2	340	680	
157	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм	1фильтр	1	4876,09	4876	200
158	С131207-2	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d-32 мм	шт	1	5730	5730	
159	Е0118-13-1	Установка циркуляционного насоса	1насос	1	3340,6	3341	3 042
160	Спрайс	Насос циркуляционный TOP-S 25/53 фирмы G 0,45 т/ч "DAnfOss"	шт	1	51781,02	51781	
161	Ц0112-805-1	Установка седельного клапана регулирующего д 15мм с эл/приводом	шт	1	489,49	489	404
162	СПРАЙС	Клапан седелный регулирующий с эл/приводом фирмы "DAnfOss" д 15 мм	шт	1	68325,51	68326	
163	Е0118-17-1	Установка воздухосборников с наружным диаметром корпуса 40-50 мм	1шт	8	1589,13	12713	2 250
164	СПРАЙС	Закладные конструкция ЗКЧ-45-70	1000шт	0,008	42780	342	
165	СПРАЙС	Закладные конструкция ЗКЧ-45-70	1000шт	0,008	123800	990	
166	Е0115-172-4	Масляная окраска, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окраска 2	м2	9	171,24	1541	1 072
167	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 20 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	40	223,29	8932	1 777
168	Е0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 40 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	30	282,53	8476	1 467
169	Е0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 50 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	30	282,53	8476	1 467

170	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм стеклопластиком рулонным	м	100	116,13	11613	3 403
171	С11011-939	Стеклопластик рулонный	1000м2	0,035	185900	6507	
		Итого по смете 2-3-3:				**2610138**	**272816**
		Локальная смета 2-3-4. ВЕНТИЛЯЦИЯ. Детская поликлиника.					
		СИСТЕМА П1					
1	Е0120-31-4	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,4 т с эл/двигателем N 3,0 кВт	шт	1,00	2260,61	2261	2 465
3	Е0120-41-4	Установка виброизоляторов номер 41	шт	5,00	435,25	2176	668
4	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	м2	0,44	1309,04	576	548
6	Е0120-35-2	Установка калорифером массой до 0,2 т	шт	2,00	1213,46	2427	2 643
8	Е01020-16-2	Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим приводом периметром до 5600 мм	шт	1,00	1383,53	1384	992
10	Е0120-37-1	Установка фильтров ячейковых	м2	0,135	904,1	122	134
11	С131309-4	Фильтры воздушные ячейковые	шт	6	1530	9180	
15	Е0120-30-1	Установка подставок под калориферы	кг	24	107,97	2591	290
16	Е0120-4-15	Прокладка короба периметром до 4500 мм из оцинкованной стали	м2	9,2	1958,39	18017	1 287
17	Е0120-27-6	Установка глушителей шума вентиляционных установок	шт	1	9188,72	9189	197
18	С131311-23	Кожухи пластинчатых шумоглушителей из листовойстали	м2	10,4	1970	20488	
19	С131311-24	Обтекатели для пластинчатых шумоглушителей из листовой стали	м2	2,51	783	1967	
20	Е0120-28-1	Установка дверей	шт	1	4168,98	4169	565
		СИСТЕМА П2					
21	Е0120-31-4	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,4 т	шт	1,00	2260,61	2261	2 465
23	Е0120-41-4	Установка виброизоляторов номер 41	шт	5,00	435,25	2176	668
24	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	м2	0,44	1309,04	576	548
25	С131312-11	Вставки гибкие к радиальным вентилятором	м2	0,44	2070	911	
26	Е0120-35-2	Установка калориферов массой до 0,2 т	шт	3,00	1213,46	3640	3 964
27	С131302-66	Калориферы пластинчатые стальные	шт	3	52700	158100	
28	Е0120-16-2	Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим приводом периметром до 5600 мм	шт	1,00	1383,53	1384	992
29	С131306-8	Клапаны воздушные с механизмом исполнителем	шт	1	50500	50500	
30	Е0120-37-1	Установка фильтров ячейковых	м2	0,135	904,1	122	134
31	С131309-4	Фильтры воздушные ячейковые:ФЯВ	шт	6,00	1530	9180	
32	Е0120-1-16	Прокладка воздуховодов класа Н /нормальное/ периметром до 5200 мм из листовой толщиной 0,9 мм	м2	2,57	1658,12	4266	327
33	Е0120-1-16	Прокладка воздуховодов класа Н /нормальное/ периметром до 5200 мм из листовой толщиной 0,9 мм	м2	2,51	1658,12	4158	319
34	Е0120-1-17	Прокладка воздуховодов класа Н /нормальное/ периметром до 7200 мм из листовой толщиной 0,9 мм	м2	2,7	1625,67	4393	264
35	Е0120-30-1	Установка подставок под калориферы	кг	24	107,97	2591	290
36	Е0120-4-15	Прокладка короба периметром до 4500 мм из оцинкованной стали толщ. 0,9 мм	м2	8,8	1958,39	17234	1 231
37	Е0120-27-4	Установка глушителей шума вентиляционных установок	шт	6	4608,72	27652	1 179
38	С131311-23	Кожухи пластинчатых шумоглушителей из листовой стали	м2	8,8	1970	17336	
39	С131311-24	Обтекатели для пластинчатых шумоглушителей из листовой стали	м2	1,88	783	1475	
		СИСТЕМА П3					
40	Е0120-31-2	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	шт	1,00	1798,63	1799	18 866
42	Е0120-41-2	Установка виброизоляторов номер 39	шт	5,00	262,05	1310	546

43	E0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	м2	0,32	1309,04	419	399
44	C131312-11	Вставки гибкие к радиальным /центро[illegible]ным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали	м2	0,32	2070	662	
45	E0120-35-2	Установка калориферов массой до 0,2 т	шт	1,00	1213,46	1213	1 321
46	C131302-63	Калориферы пластинчатые стальные марки КВС6Б-П	шт	1,00	52400	52400	
47	E0120-16-2	Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим приводом периметром до 5600 мм	шт	1,00	1383,53	1384	992
48	C131306-8	Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-16/63-0,25 КВУ 1600х1000	шт	1,00	50500	50500	
49	E0120-37-1	Установка фильтров ячейковых	м2	0,14	904,1	122	134
50	C131309-4	Фильтры воздушные ячейковые:ФЯВ	шт	6,00	1530	9180	
51	E0120-1-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм (Переход)	м2	0,69	1799,55	1238	113
52	E0120-1-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм (Переход)	м2	1,32	1799,55	2369	217
53	E0120-1-13	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм (Переход)	м2	1,01	1789,2	1806	154
54	E0120-30-1	Установка подставок под калориферы	кг	24,00	107,97	2591	290
55	E0120-25-4	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм	шт	2,00	5638,33	11277	683
		СИСТЕМА П4					
56	E0120-31-2	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	шт	1,00	1798,63	1799	1 866
58	E0120-41-3	Установка виброизоляторов номер 40	шт	5,00	337,81	1689	591
59	E0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	м2	0,32	1309,04	419	399
60	C131312-11	Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали	м2	0,32	2070	662	
61	E0120-35-2	Установка калориферов массой до 0,2 т	шт	1,00	1213,46	1213	1 321
62	C131302-63	Калориферы пластинчатые стальные марки КВС6Б-П	шт	1,00	52400	52400	
63	E0120-30-1	Установка подставок под калориферы	кг	24,00	107,97	2591	290
64	E0120-16-1	Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводом периметром до 3200 мм	шт	1,00	922,27	922	699
65	C131306-7	Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-16/63-0,25 КВУ 1600х1000	шт	1,00	43700	43700	
66	E0120-37-1	Установка фильтров ячейковых	м2	0,05	904,1	41	45
67	C131309-4	Фильтры воздушные ячейковые:ФЯВ	шт	2,00	1530	3060	
68	E0120-1-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм (Переход)	м2	0,55	1830,92	1007	112
69	E0120-1-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм (Переход)	м2	1,32	1799,55	2369	217
70	E0120-1-13	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм (Переход)	м2	1,01	1789,2	1806	154
71	E0120-26-4	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-4 сечением 400х300 мм	шт	2,00	9191,31	18383	823
		СИСТЕМА П5					
72	E0120-31-2	Установка вентиляторов массой до 0,12 т	шт	1,00	1798,63	1799	1 866
73	СПРАЙС	Вентиляторный агрегат КЦКП-1,6	шт	1,00	48072,27	48072	
74	E0120-35-2	Установка калориферов массой до 0,2 т	шт	5,00	1213,46	6067	6 607
75	СПРАЙС	Электрокалорифер Д 2000	шт	5,00	38769,57	193848	
76	E0120-37-1	Установка фильтров ячейковых	м2	0,02	904,1	20	22
77	C131309-4	Фильтры воздушные ячейковые:ФЯВ	шт	1,00	1530	1530	

78	Е0120-16-1	Установка клапанов воздушных утепленных с электрическим или пневматическим приводом периметром до 3200 мм	шт	1,00	922,27	922	699
79	СПРАЙС	Клапан воздушный эл/приводом LM24-3, 24В	шт	1,00	78210,45	78210	
80	Е0120-26-4	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых, типа ГТП 1-4 сечением 400х300 мм	шт	2,00	9191,31	18383	823
81	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	шт	18,00	1258	22644	25 202
84	Е0120-41-1	Установка виброизоляторов номер 38	шт	90,00	207,1	18639	8 193
85	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	шт	10,00	1258	12580	14 001
86	СПРАЙС	Вентилятор радиальный ВР86-77-3.15.1 (Дн 1,0) с эл/двигателем N 0,25 кВт, фирмы "ВЕЗА"	компл	7,00	25648,14	179537	
88	Е0120-41-2	Установка виброизоляторов номер 39	шт	50,00	262,05	13102	5 459
89	Е0120-31-2	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	шт	1,00	1798,63	1799	1 866
91	Е0120-41-2	Установка виброизоляторов номер 39	шт	5,00	262,05	1310	546
92	Е0120-31-1	Установка вентиляторов канальных радиальных массой до 0,05 т	шт	1,00	1258	1258	1 400
94	Е0120-31-1	Установка вентиляторов канальных радиальных массой до 0,05 т	шт	1,00	1258	1258	1 400
96	Е0120-31-1	Установка вентиляторов канальных радиальных массой до 0,05 т	шт	3,00	1258	3774	4 200
98	Е0120-34-1	Установка агрегатов воздушной завесы	шт	2,00	1609,69	3219	3 502
102	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	м2	6,90	1309,04	9038	8 602
103	С131312-11	Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали	м2	6,90	2070	14291	
104	Е0120-34-1	Установка сплит-системы настенного типа Q 3,52кВт	шт	1,00	1609,69	1610	1 751
106	Ц0112-70-1	Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5 Мпа, диаметр наружный 6-9 мм	м	14,00	144,77	2027	1 724
107	СПРАЙС	Трубы медные d-6,35мм	м	7,00	1884,82	13194	
108	СПРАЙС	Трубы медные d-9,52мм	м	7,00	1941,11	13588	
109	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	4,00	455,01	1820	1 597
110	С130804-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20х3,4мм	м	4,00	93	372	
111	Е0126-21-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76мм упругими оболочками при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	14,00	210,95	2953	1 343
112	С11031-124прим	Трубы теплоизоляционные ACCOflECX, DB 10мм, толщина изоляции 9 мм	м	7,00	108	756	
113	С11031-124прим	Трубы теплоизоляционные ACCOflECX, DB 15мм, толщина изоляции 9 мм	м	7,00	108	756	
116	Ц0112-70-1	Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5 Мпа, диаметр наружный 6-9 мм	м	26,00	144,77	3764	3 201
117	СПРАЙС	Трубы медные d-6,35мм	м	13,00	1884,82	24503	
118	СПРАЙС	Трубы медные d-9,52мм	м	13,00	1941,11	25234	
119	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	8,00	455,01	3640	3 194
120	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	9,00	348,93	3140	2 839
121	С130804-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20х3,4мм	м	8,00	93	744	
122	С130804-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25х4,2мм	м	9,00	149	1341	
123	Е0126-21-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76мм упругими оболочками при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	26,00	210,95	5485	2 494
124	С11031-124прим	Трубы теплоизоляционные ACCOflECX, DB 10мм, толщина изоляции 9 мм	м	13,00	108	1404	
125	С11031-124прим	Трубы теплоизоляционные ACCOflECX, DB 15мм, толщина изоляции 9 мм	м	13,00	108	1404	
128	Ц0112-70-1	Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5 Мпа, диаметр наружный 6-9 мм	м	8,00	144,77	1158	985
129	СПРАЙС	Трубы медные d-6,35мм	м	4,00	1884,82	7539	
130	СПРАЙС	Трубы медные d-9,52мм	м	4,00	1941,11	7764	

131	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	1,00	455,01	455	399
132	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	10,00	348,93	3489	3 154
133	С130804-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20х3,4мм	м	1,00	93	93	
134	С130804-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25х4,2мм	м	10,00	149	1490	
135	Е0126-21-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76мм упругими оболочками при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	8,00	210,95	1688	767
136	С11031-124прим	Трубы теплоизоляционные ACCOflECX, DB 10мм, толщина изоляции 9 мм	м	4,00	108	432	
137	С11031-124прим	Трубы теплоизоляционные ACCOflECX, DB 15мм, толщина изоляции 9 мм	м	4,00	108	432	
		ВОЗДУХОВОДЫ					
149	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих диаметром до 250 мм	шт	8,00	838,47	6708	7 258
150	С131306-67	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали круглого сечения марки КПУ 1М, d-100-250 мм	шт	8,00	6920	55360	
151	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	шт	11,00	838,47	9223	9 979
152	С131306-62	Клапан противопожарный универсальный КПУ 1М прямоугольный с возвратной пружиной и плавким предохранителем (огнезадерживающий) периметром до 1000 мм	шт	11,00	6470	71170	
153	Е0120-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм	шт	12,00	255,17	3062	2 867
154	С131306-2	Заслонки воздушные унифицированная типа АЗД 122.000 круглого сечения с ручным управлением, d-200 мм	шт	3,00	3600	10800	
		Итого по смете 2-2-4:				**1572731**	**180342**
		Локальная смета 7-2. Покрытия.					
21	Е0127-14-1	Устройство подстилающих выарвнивающих слоев оснований из песка толщ. 3 см	м3	48,090	1409,76	67795	2184
22	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров	м2	1603,000	100,06	160396	153994
23	С143003-37	Плиты тротуарные из песчаного бетона М-400, толщиной 70 мм	м2	399,1238	1440	574738	
25	С143003-9	Камни бетонные бортовые БР 100.20.08	м3	1,210	24000,00	28933	
		Итого по смете:				**831862**	**156178**
		Итого прямые затраты по форме №2				**7609421**	**1556052**
Накладные расходы -						1556052	
Всего прямых затрат по смете						9165473	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			6%			549928	
Всего, сметная стоимость СМР -						9715401	
Временные здания и сооружения			1,8%			174877	
Итого с временными						9890278	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время			0,7%			69232	
Затраты на дополнительные отпуска			0,4%			39561	
Затраты на выслугу лет			1%			98903	
Итого в ценах 2001 года						10097974	
Пересчет в текущих ценах 2009 года			**1,774**			**17915761**	

Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%			358315	
Сметная стоимость строительства				**18274076**	
Налог на добавленную стоимость	12%			2192889	
Итого с НДС				**20466965**	

Инженер:

_____ С.Маханбетов

Подрядчик: