Типовая межведомственная форма № КС-3

Утвержденная постановлением Госкомстата

Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

Заказчик: КГУ «Отдел культуры и развития языков акимата Таласского района»

Подрядчик: ТОО "Қазмұнайқұрылыс"

Объект: Капитальный ремонт здания сельского клуба в а. Аккум Таласского района Жамбылской области"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август месяц 2013 г.

Код застройщика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		2	18.06.2013г.				

№ п/п	Наименование объектов и комплексов услуг	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								НДС-12%	Всего с НДС
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	в том числе из графы 1							
				Строительно-монтажные работы, всего	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приоб-е мат-в	др.доп.затраты и расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Капитальный ремонт здания сельского клуба в а. Аккум Таласского района Жамбылской области"	18 114 998,20	4 687 080,36							562 449,64	5 249 530,00
2	Удержание 5% к оплате до приема объекта гос коммисией	989 651,40	989 651,40							118 758,17	1 108 409,57
	ИТОГО к оплате:		3 697 428,96							443 691,47	4 141 120,43

Заказчик:

КГУ «Отдел культуры и развития языков акимата Таласского района»

И.О. начальника _____ **Сандыкбаев О.**

М.П.

Подрядчик:

ТОО "Қазмұнайқұрылыс"

Директор _____ **Мырзамуратов Б.К**

М.П.

Форма N 2в

Заказчик КГУ «Отдел культуры и развития языков акимата Таласского района»

Подрядчик ТОО «Қазмұнайқұрылыс»
Субподрядчик
Договор №2 от 18.06.2013г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания сельского клуба в ауле Аккум Таласского района Жамбылской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания сельского клуба в ауле Аккум Таласского района Жамбылской области

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2013 года.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Общестроительные работы								
1.	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	227,08	21,41 / 5,38	1,14 / 0,42	4862 / 1222	258 / 97	0,03 / 0,00	8 / 0
2.	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	5,00	3081,19 / 963,00	81,61 / 31,50	15406 / 4815	408 / 157	6,08 / 0,15	30 / 1
3.	С12065-26	Полотна под остекление высотой 2000 мм ПО 20-6; ПО 20-7	м2	2,50	3130,00 / --	-- / --	7825 / --	-- / --	-- / --	-- / --
4.	С11011-808	Скобяные изделия окон высотой до 2,1 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	комплект	5,00	483,00 / --	-- / --	2415 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	м2	2,50	382,25 / 33,30	1,65 / 0,63	956 / 83	4 / 2	0,22 / 0,00	1 / 0
6.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	0,89	378,49 / 313,09	38,89 / 13,95	337 / 279	35 / 12	1,71 / 0,07	2 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С12022-1	Двери распашные огрунтованные и окрашенные	шт	-1,00	25100,00	--	-25100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	168,40	180,18	2,35	30342	396	0,54	90
					90,05	0,90	15164	152	0,00	1
9.	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамогранита на растворе	1м2	74,30	1822,61	14,85	135420	1103	1,54	114
					243,95	2,32	18125	172	0,02	2
10.	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	1м	34,48	283,54	2,26	9776	78	0,29	10
					49,84	0,34	1718	12	0,00	0
11.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	232,20	253,55	4,78	58874	1109	0,64	148
					117,43	1,71	27266	398	0,01	2
12.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	232,20	338,09	2,82	78504	656	0,56	131
					93,41	1,01	21691	235	0,00	1
13.	Е0115-37-2	Облицовка потолков декоративными плитами типа Армстронг по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой каркасов	м2	182,89	1794,26	19,79	328151	3620	7,46	1365
					1246,94	4,48	228054	819	0,02	4
14.	Е0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	19,25	65,24	1,84	1256	35	0,11	2
					18,45	0,70	355	13	0,00	0
15.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	936,72	145,33	4,16	136130	3893	0,52	490
					84,79	1,51	79424	1411	0,01	7
16.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	858,96	316,70	2,55	272033	2187	0,45	385
					74,78	0,91	64237	780	0,00	4
17.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	81,00	19,52	0,15	1581	12	0,11	9
					15,79	0,06	1279	5	0,00	0
18.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	52,06	316,70	2,55	16487	133	0,45	23
					74,78	0,91	3893	47	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0115-165 -1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	м2	8,10	179,34	2,01	1453	16	0,61	5
					101,95	0,76	826	6	0,00	0
20.	Е0115-165 -3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	36,00	180,18	2,35	6486	85	0,54	19
					90,05	0,90	3242	32	0,00	0
		Итого по разделу: Общестроительные работы								1083195
		Раздел: Отопление								
21.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	45,78	4357,14	44,71	199470	2047	0,81	37
					128,46	16,75	5881	767	0,08	4
22.	Е0118-1-1	Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт /0,05 Гкал/ч/	1котел	1,00	6158,00	434,42	6158	434	26,18	26
					4903,83	162,23	4904	162	0,80	1
23.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	2,00	3667,53	154,72	7335	309	15,40	31
					2627,81	57,94	5256	116	0,28	1
24.	Е0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1бак	1,00	872,28	88,32	872	88	4,30	4
					735,57	31,87	736	32	0,17	0
25.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	1,00	531,66	50,52	532	51	1,74	2
					301,16	20,28	301	20	0,09	0
26.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	1,00	32,28	--	32	--	0,14	0
					26,65	--	27	--	--	--
27.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	32,00	531,66	50,52	17013	1617	1,74	56
					301,16	20,28	9637	649	0,09	3
28.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	2,60	448,27	18,18	1166	47	0,66	2
					118,86	6,81	309	18	0,03	0
29.	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления	м	51,00	620,68	10,24	31655	522	0,44	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм			77,56	3,82	3956	195	0,02	1
30.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	56,00	483,25	5,10	27062	286	0,35	20
					61,83	1,92	3463	107	0,01	1
31.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	76,00	433,25	5,10	32927	387	0,35	27
					61,83	1,92	4699	146	0,01	1
32.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	77,00	354,25	5,10	27277	393	0,35	27
					61,83	1,92	4761	148	0,01	1
33.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	26,00	275,25	5,10	7156	133	0,35	9
					61,83	1,92	1608	50	0,01	0
34.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	288,60	12,96	--	3741	--	0,06	17
					12,66	--	3654	--	--	--
35.	Е0116-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм, газоход, дымовая труба	м	10,00	2783,80	58,36	27838	584	1,97	20
					343,80	21,85	3438	218	0,11	1
36.	Е0117-7-1	Установка баков металлических для воды массой до 0,5 т	бак	1,00	3104,02	425,47	3104	425	15,87	16
					2585,17	159,33	2585	159	0,77	1
37.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	119,80	164,61	0,09	19721	10	0,74	89
					124,20	0,02	14879	3	0,00	0
38.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,33	22,68	0,06	7	--	0,03	0
					6,68	0,03	2	--	0,00	0
39.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	0,66	20,12	0,03	13	--	0,02	0
					3,60	--	2	--	--	--
40.	Е0126-8-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 40 мм	м	2,60	96,20	4,90	250	13	0,49	1
					88,49	1,97	230	5	0,01	0
41.	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе	м	-112,70	67,96	0,50	-7659	-56	0,44	-49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диаметром 32 мм			67,46	0,09	-7603	-10	0,00	-0
42.	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	-11,00	197,20	15,96	-2169	-176	1,21	-13
					181,24	2,52	-1994	-28	0,02	-0
43.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	1,20	27,10	--	33	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	1,20	45,00	--	54	--	0,19	0
					9,00	--	11	--	--	--
		Итого по разделу: Отопление								403588
ИТОГО:							1486782	21141		3176
							532415	7107		36

Накладные расходы :

На общестроительные работы	468911
На сантехнические работы	55718
Всего накладных расходов:	524629
Итого с накладными	2011411

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	120685
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2132096
Итого с временными, 2,72 %	2190089
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	2209800
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2218560
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2240461
Пересчет в текущих ценах, К-2,0877	4635936
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	92719
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4728655
Стоимость в текущем уровне цен с понижающим коэффициентом	4687080
Налог на добавленную стоимость, 12 %	562450
Итого с НДС	5249530

Принял:

КГУ «Отдел культуры и развития языков акимата Таласского района»
и.о. начальника
_____ Сандыкбаев О.

Технадзор /_____ /Юсупов Б

Сдал:

Менеджер по строительству ТОО «Казмунайкурылыс»
_____ Мырзамуратов Б.К