С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ

за ноябрь 2010 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**

ИНЖЕНЕР: **ТОО "Констуктор-80"**

ИСПОЛНИТЕЛЬ: **ТОО "Шымкенткурылыс"**

ДОГОВОР: **№ 45 от 27 января 2010 г.**

Наименование стройки: **"Строительство городской поликлиники №7 на 500 посещений в смену в г.Шымкенте ЮКО"**

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ за 2008-2010 гг.					
		С начала строительства по отчетный месяц		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Всего к оплате	**1657241566**	**1856652148**	**1245939417**	**1395452148**	**44642857**	**50000000**
	в том числе:						
1.	Общестроительные работы	1625140944	1820461410	1239557750	1388304680	44354553	49677099
	- в том числе оборудование	432879564	484 825 112	372324227	417 003 134		
2.	Инжиниринговые услуги 0,45%	5181683	5804232	3902551	4370857	199595	223547
3.	Авторский надзор 0,2%	3250283	3640923	2479115	2776609	88709	99354
4.	Стоимость ПСД и экспертизы	23668657	26745582	-	-	-	-

Заказчик:

ГУ "Управления строительства ЮКО"

Инженер:

ТОО "Конструктор 80"

Подрядчик:

ТОО "Шымкенткурылыс"

А К Т №17

приемки выполненных работ за ноябрь 2010 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ Управления строительства ЮКО**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Констуктор-80"**
ИСПОЛНИТЕЛЬ: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
ДОГОВОР: **№ 45 от 27 января 2010 г.**

Объект: "Строительство поликлиники №7 на 500 посещений в смену в пос.Ворошиловке г.Шымкенте

№ позиции по смете	Номер единичной расценки	Наименование работ	Ед. изм.	Выполнено работ			
				Количество	цена за единицу, ТЕНГЕ	стоимость ТЕНГЕ	накладные расходы, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 2-3-4. ВЕНТИЛЯЦИЯ. Детская поликлиника.					
		СИСТЕМА П1					
		Воздушная тепловая завеса У3-У6					
100	Е0120-34-1	Установка агрегатов воздушной завесы	шт	4,00	1609,69	6439	7 004
		Три-сплинт система настенного типа К2.					
114	Е0120-34-1	Установка сплит-системы настенного типа Q 7,33кВт	шт	1,00	1609,69	1610	1 751
		Три-сплинт система настенного типа К3.					
126	Е0120-34-1	Установка сплит-системы настенного типа Q 5,28кВт	шт	1,00	1609,69	1610	1 751
155	С131306-3	Заслонки воздушные унифицированная типа АЗД 122.000 круглого сечения с ручным управлением, d-225 мм	шт	2,00	3670	7340	
156	С131306-3	Заслонки воздушные унифицированная типа АЗД 122.000 круглого сечения с ручным управлением, d-250 мм	шт	7,00	3670	25690	
157	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 1000 мм	шт	3,00	255,17	766	717
158	С131306-47	Заслонки воздушная унифицированная типа АЗД 192.000 прямоугольного сечения Р200х300Р,Р250х250Р	шт	3,00	6330	18990	
159	Е0120-14-7	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 1600 мм	шт	8,00	302,43	2419	2 153
160	С131306-48	Заслонки воздушная унифицированная типа АЗД 192.000 прямоугольного сечения для регулировки расхода воздуха Р300х300Р,Р600х300Р,Р400х300Р	шт	6,00	8940	53640	
161	Е0120-14-8	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 2400 мм	шт	2,00	440,2	880	659
162	С131306-48	Заслонки воздушная унифицированная типа АЗД 192.000 прямоугольного сечения для регулировки расхода воздуха Р800х300Р,Р1000х300Р	шт	2,00	8940	17880	
163	С131310-23	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный, периметром до 600 мм, 100х200	шт	1,00	692	692	

164	С131310-24	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный, периметром до 1000 мм, 250х250	шт	1,00	958	958	
165	С131310-17	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые, диаметром до 160 мм	шт	54,00	984	53136	
166	С131310-18	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые, диаметром до 315 мм	шт	16,00	1140	18240	
167	Е0120-37-2	Установка фильтров аэрозольных	м2	2,00	3237,7	6475	1 579
168	С131207-1	Фильтры "Лайк"	шт	2,00	16500	33000	
169	Е0120-25-3	Установка глушителей шума вентиляционных установок, диаметром обечайки 250 мм	шт	56	4479,93	250876	13 717
170	Е0120-25-2	Установка глушителей шума вентиляционных установок, диаметром обечайки 200 мм	шт	38	4259,93	161877	9 308
171	Е0120-25-4	Установка глушителей шума вентиляционных установок, диаметром обечайки 315 мм	шт	6	5638,33	33830	2 050
172	Е0120-25-5	Установка глушителей шума вентиляционных установок, диаметром обечайки 400 мм	шт	4	7201,31	28805	1 645
173	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих размеров 150х150 мм	шт	202	320,85	64811	50 090
174	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих размеров 200х200 мм	шт	84	355,85	29891	20 829
175	Е0120-11-3	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1,5 м2	шт	0,5	1019,67	510	194
176	Е0126-11-1	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными	м2	210	125,82	26421	16 224
177	Е0126-11-6	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами минераловатными	м2	850	190,85	162225	101 611
178	Е0126-11-20	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм матами минераловатными	м2	85	373,65	31760	21 085
179	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными	м2	569,8	249,94	142416	81 176
180	С11031-76	маты минераловатные прошивные толщиной 40 мм	м3	51,51	5520	284320	
181	Е0115-172-1	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера	м2	839,57	67,9	57007	13 746
182	Е0113-29-6	Окраска воздуховодов огнезащитной краской	м2	819,96	2245,52	1841234	119 096
183	С130810-45	Крепления	кг	1264	200	253000	
		Итого по смете:				**3618748**	**466385**
		- в том числе оборудование					
		Локальная смета 2-3-6. Внутренние сети. Детская поликлиника.					
		Раздел 1. Канализация хозяйственно-бытовая					
1	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников	компл	98	10030,28	982967	44 594
2	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	98	9713,32	951905	15 805
3	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	компл	16	3977,4	63638	5 806
4	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	16	143,32	2293	2 580
5	С131101-100	Смесители для моек	компл	16	5360	85760	
6	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	компл	34	4106,62	139625	17 528
7	Прайс-лист	Унитазы	компл	34	7597,58	258318	
8	Е0117-1-8	Установка биде	компл	3	596,61	1790	1 901
9	Прайс-лист	Писсуары	компл	3	9768,32	29305	
10	Е0117-4-1	Установка писсуаров настенных /одиночных/	компл	6	237,78	1427	1 279
11	Прайс-лист	Писсуары	компл	6	7054,9	42329	
12	Е0117-1-1	Установка душевых кабин	компл	2	666,57	1333	1 342
13	Прайс-лист	Душевая кабина	компл	2	86010,38	172021	
14	Е0117-3-6	Установка сливов больничных	компл	2	16376,61	32753	1 970
15	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	компл	19	1412,7	26841	2 025
16	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	компл	3	2898,08	8694	553
19	Е0116-12-2	Установка ревизий и прочисток диам. 50мм	шт	77	431,46	33222	28 607

20	Е0116-12-4	Установка ревизий и прочисток диам. [illegible] мм	шт	50	565,93	28297	18 576
21	С131101-60	Сифоны-ревизи для раковин диаметром 50 мм	шт	77	284	21868	
22	С131101-60	Сифоны-ревизи для раковин диаметром 50 мм	шт	50	350	17500	
23	С130810-45	Крепления для трубопроводов	компл	8,5	200	1700	
		Канализация дренажная напорная К1 ЗН.					
24	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб диам. 32 мм	м	35	67,67	2368	2752
25	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб диам.40 мм	м	5	67,67	338	393
26	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб диам.50 мм	м	20	93,07	1861	2069
27	С130806-21	Трубы стальные сварные водогазопроводные черные обыкновенные 32х3,2 мм	м	35	309	10815	
28	С130806-22	Трубы стальные сварные водогазопроводные черные обыкновенные 40х3,5 мм	м	5	385	1925	
29	С130806-23	Трубы стальные сварные водогазопроводные черные обыкновенные 50х3,5 мм	м	20	437	8740	
30	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	60	10,99	659	821
31	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	4	3223,67	12895	11 589
33	Ц0108-481-1	Присоединение насоса к эл/сети	шт	4	700,6	2802	412
34	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды, Ру 1,6 Мпа /16кгс/см2/, Ду 15 мм	шт	4	328	1312	
35	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды, Ру 1,6 Мпа /16кгс/см2/, Ду 32 мм	шт	4	584	2336	
36	С130901-28	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды, Ру 1,6 Мпа /16кгс/см2/, Ду 40 мм	шт	1	864	864	
37	С130903-27	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 Мпа /16кгс/см2/,Ду 32 мм	шт	4	634	2536	
38	С130903-28	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 Мпа /16кгс/см2/,Ду 40 мм	шт	1	692	692	
39	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,02	200	205	
40	Е0113-18-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-0119, за два раза	м2	25,1	24,27	609	99
41	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за два раза	м2	25,10	35,13	882	94
42	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	300	1510,75	453225	53 103
43	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	300	10,99	3297	4 105
44	Е0116-12-4	Установка ревизий и прочисток диам. 100мм	1соедин	34	565,93	19242	12 632
45	С131101-60	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 100 мм	шт	34,00	350	11900	
46	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	1воронка	16,00	8426,26	134820	10 598
47	С130810-113	Патрубки компесационные, Д 100 мм	шт	16	338	5408	
48	Е0126-9-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм плитами теплоизоляционными URSA	м	55	107,86	5932	3 490
49	С11031-170	Плиты теплоизоляционные URSA	м3	0,55	5450	2998	
50	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,88	200	375	
51	Е0113-18-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-0119, за два раза	м2	287,47	24,27	6976	1 136
52	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за два раза	м2	287,47	35,13	10099	1 076
		Итого по смете:				**3609697**	**246935**
		Локальная смета 2-3-8. Телефонизация, радиофикация, электрочасофикация, звукоусиление. Детская поликлиника.					
		Телефонизация.					
1	Ц0110-898-23	Устройство для вывода кабеля из канализации на стену, через стены	шт	1	970,2	970	972

2	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установлен[illegible]м конструкциям по стенам, диаметр до 50 мм	м	525	108,6	57015	25 835
3	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установлен[illegible] конструкциям по стенам, диаметр до 50 мм	м	35	147,3	5156	2 254
4	Ц0110-898-1	Разные работы: шкаф телефонный распределительный, емкость до 600х2, при установке на фундаменте	шкаф	6	3607	21642	9 728
5	Ц0110-349-7	Розетка телефонная	шт	32	107,3	3434	
6	Ц0110-901-1	Коробки напольные	шт	62	331,9	20578	20 276
7	Ц0110-111-3	Оборудование станции: таксофоны	шт	2	1520,9	3042	2 657
8	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах	м	90	27,7	2493	1 727
9	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы, сечение до 2,5 мм2	м	555	8,5	4718	3 849
10	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы, сечение до 6 мм2	м	65	5,4	351	228
11	Ц0110-893-19	Муфты разветвительные	шт	2	1973,3	3947	3 104
12	Ц0110-893-19	Муфты разветвительные	шт	3	1973,3	5920	4 656
13	Ц0110-893-17	Муфты соединительные 50х2	шт	1	1393,3	1393	1 107
14	Ц0108-545-5	Коробки разветвительные	шт	4	688,6	2754	1 327
15	С151604-100	Кабели связи низкочастотные марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 10	1000м	0,02	52800	1056	
16	С151604-101	Кабели связи низкочастотные марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 20	1000м	0,05	90100	4505	
17	С151604-103	Кабели связи низкочастотные марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 50	1000м	0,02	203600	4072	
18	С151802-13	Коробка телефонная распределительная	шт	6	526	3156	
19	С151802-22	Розетка телефонная	шт	32	222	7104	
20	С151607-292	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, диаметр жил 1х2х0,5 мм2	1000м	0,62	3660	2269	
23	С130804-1	Трубы винипластовые	кг	97,25	650	63213	
24	С151803-59	Коробки напольные	шт	62	491	30442	
25	С151610-14	Муфты разветвительные	компл	5	4580	22900	
26	С151610-14	Муфты соединительные 50х2	компл	1	4580	4580	
27	Прайс-лист	Трубы гофрированные Д 20мм	м	25	118,12	2953	
28	С151803-53	Коробка протяжная	шт	4	244	976	
		Радиофикация.					
29	Е0134-132-1	Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных на напряжение до 240В	стойка	1	2929,68	2930	1 282
30	Ц0110-386-7	Монтаж усилителя	шт	1	332,4	332	320
31	Ц0110-386-5	Абонентское и другое оборудование: трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт на столбе или трубостойке	шт	1	399,4	399	341
32	Ц0110-901-8	Ящик протяжной или коробка	шт	43	254,8	10956	11 068
33	Ц0108-591-9	Розетки радиотрансляционные	шт	39	62,7	2445	2 145
34	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3 жильный под штукатурку по стенам	м	710	47,2	33512	20 640
35	Ц0108409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам, диаметр до 50 мм	м	25	147,3	3683	1 610
36	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах	м	30	45	1350	963
37	Ц0110-899-2	Кабели масса 1 м до 4 кг	м	30	61,6	1848	1 254
42	С151607-296	Провода трансляционные с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией число жил и сечение 2х1,2 мм2	1000м	0,71	6470	4594	
43	С151802-19	Коробка универсальная УК-Р-0,5-30	шт	34	70	2380	
44	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	шт	9	59	531	
45	С130804-1	Трубы винипластовые	кг	13,75	650	8938	
45	С130804-142	Розетка радиотрансляционная	шт	39	90	3510	

48	С12041-4	Проволока стальная д 6 мм	т	0,006	95500	573	
49	С151606-35	Кабели радиофикации, связи телефонной, марка ПРППМ диаметр жилы 1,2 мм	1000м	0,03	20800	624	
50	С151605-42	Кабели радиочастотные марка 50	1000м	0,03	102100	3063	
		Электрочасофикация.					
51	Ц0110-694-1	Часы перичные электрические типа ПКЧЗ-2-РИ-Р24-Р6-1	шт	1	589,3	589	523
52	Ц0110-695-1	Электрочасы вторичные для помещений: электрочасы односторонние на стене	шт	19	279,7	5314	4 703
53	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	1	1526,2	1526	1 296
54	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля по стене бетонной	м	360	72,1	25956	19 699
55	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	шт	24	92,4	2218	1 944
56	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам, диаметр до 25 мм	м	20	108,6	2172	984
61	С151606-35	Кабели радиофикации, связи телефонной, марка ПРППМ диаметр жилы 1,2 мм	1000м	0,36	20800	7488	
62	С151802-27	коробка универсальная ответвительная	шт	24	23400	561600	
63	С130804-1	Трубы винипластовые	кг	3,4	650	2210	
		Звукоусиление.					
64	Ц0110-397-3	Монтаж усилителя мощности	шт	1	4134	4134	3 591
66	Ц0110-397-3	Магнитофон	шт	1	4134	4134	3 591
68	Ц0110-385-6	Микрофон настольный	шт	1	1297,8	1298	1 259
70	Ц0110-397-13	Монтаж потолочной аккустической системы	шт	4	1603	6412	5 090
72	Ц0108-402-1	Кабели по установленным конструкциям и лотка с установкой ответвительных коробок, сечение жилы до 10 мм2	м	25	50,5	1263	656
73	С151606-34	Кабели радиофикации, связи телефонной, марка ПРППМ диаметр жилы 0,9 мм	1000м	0,025	16300	408	
74	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, диаметр до 25 мм	м	22	125,6	2763	1 195
75	Прайс-лист	Труба гофрированная Д 20 мм	м	22	125,2	2754	
76	Ц0108-396-5	Монтаж пластикового канала	м	22	177,7	3909	1 839
77	ПРАЙС	Канал пластиковый	м	22	65,34	1437	
		Итого по смете:				**999892**	**163713**
		Локальная смета 2-2-8. Телефонизация, радиофикация, электрочасофикация, звукоусиление. Взрослая поликлиника.					
		Радиофикация.					
29	Е0134-132-1	Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных на напряжение до 240В	стойка	1	2929,68	2930	1 282
30	Ц0110-386-7	Монтаж усилителя	шт	1	332,4	332	320
31	Ц0110-386-5	Абонентское и другое оборудование: трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт на столбе или трубостойке	шт	1	399,4	399	341
32	Ц0110-901-8	Ящик протяжной или коробка	шт	43	254,8	10956	11 068
33	Ц0108-591-9	Розетки радиотрансляционные	шт	39	62,7	2445	2 145
43	С151802-19	Коробка универсальная УК-Р-0,5-30	шт	34	70	2380	
44	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	шт	9	59	531	
45	С130804-1	Трубы винипластовые	кг	13,75	650	8938	
		Электрочасофикация.					
51	Ц0110-694-1	Часы перичные электрические типа ПКЧЗ-2-РИ-Р24-Р6-1	шт	1	589,3	589	523
52	Ц0110-695-1	Электрочасы вторичные для помещений: электрочасы односторонние на стене	шт	19	279,7	5314	4 703
53	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	1	1526,2	1526	1 296
55	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	шт	24	92,4	2218	1 944
		Звукоусиление.					

64	Ц0110-397-3	Монтаж усилителя мощности	шт	1	4134	4134	3 591
66	Ц0110-397-3	Магнитофон	шт	1	4134	4134	3 591
68	Ц0110-385-6	Микрофон настольный	шт	1	1297,8	1298	1 259
70	Ц0110-397-13	Монтаж потолочной аккустической системы	шт	4	1603	6412	5 090
76	Ц0108-396-5	Монтаж пластикового канала	м	22	177,7	3909	1 839
77	ПРАЙС	Канал пластиковый	м	22	65,34	1437	
		Итого по смете:				**59882**	**38992**
		Локальная смета 2-2-9. Внутренние сети. Взрослая поликлиника.					
		НА КИП И АВТОМАТИКУ					
1	Ц0111-350-3	Монтаж термометра	шт	13,00	530,56	6897	5 581
2	Спрайс-лист	Термометр цифровой ТЦМ-9210-м3/1	шт	13,00	37600	488800	
3	Ц0111-350-5	Монтаж манометра общего назначения	шт	17,00	1162,49	19762	14 665
4	Спрайс-лист	Манометры общего назначения МТП4-У	шт	17,00	6506	110602	
5	Ц0111-350-3	Монтаж дифференциального манометра	шт	8,00	530,56	4244	3 434
6	Спрайс-лист	Манометр дифференциальный HP100 "WIKA"	шт	8,00	6506	52048	
7	Ц0111-350-2	Монтаж датчика температуры	шт	20,00	266,57	5331	3 969
8	Спрайс-лист	Датчик температуры воздуха ESM-10	шт	9,00	6854	61686	
9	Спрайс-лист	Датчик температуры обратного теплоносителя ESM-11	шт	7,00	6854	47978	
10	Спрайс-лист	Датчик защитный, от замораживания КР 61	шт	4,00	6854	27416	
11	Спрайс-лист	Погодный компенсатор ECL3000 с картой С14	к-т	4,00	55839	223356	
12	Ц0108-532-5	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемые на конструкции на стене или колонне, до 6 элементов поста	шт	10,00	672,2	6722	3 290
14	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, массам 1 м до 1 кг	м	925,00	73,1	67618	24 429
15	С151603-47	Кабели контрольные, марка КВВГЭ, число жил и сечение 4х1 мм2	1000м	0,46	98800	45448	
16	С151603-21	Кабели контрольные, марка КВВГЭ, число жил и сечение 4х1,5 мм3	1000м	0,45	74900	33705	
17	С151603-23	Кабели контрольные, марка КВВГЭ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	1000м	0,02	83100	1247	
18	Ц0111-350-2	Монтаж отборного устройства	шт	24,00	266,57	6398	4 763
19	Спрайс-лист	Отборное устройство	шт	24,00	16960	407040	
20	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	51,00	125,6	6406	2 771
21	С130806-7	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	м	51,00	149	7599	
22	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	14,00	114,4	1602	656
23	Спрайс-лист	Метоллорукав РЗ-Ц-Х-15	м	14,00	610	8540	
24	С130901-37	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды, Ру 1,6 Мпа /16кгс/см2/, Ду 15 мм	шт	26,00	401	10426	
25	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	18,00	88,9	1600	482
26	Ц0111-350-3	Монтаж биметаллического термометра	шт	11,00	530,56	5836	4 722
27	Спрайс-лист	Термометр биметаллический "WIKA"	шт	11,00	6659	73249	
28	Ц0111-350-9	Монтаж манометра - перепадомера	шт	5,00	2717,47	13587	9 588
29	Спрайс-лист	Манометра - перепадомера "WIKA"	шт	5,00	49738	248690	
30	Ц0108-152-4	Стойка сборных кабельных конструкций / без полок/, масса до 1,6 кг	шт	36,00	71,5	2574	1 529
31	С151803-85	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 400х60х26 мм, тип К1150 У3	1000шт	0,04	70800	2549	
32	Ц0108-152-7	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг	шт	36,00	3,8	137	116

33	С151803-77	Полки для укладки кабелей и установки [illegible] и коробов, стальные окрашенные, габаритные разме[illegible] 167х46х51 мм, тип К1160 У3	1000шт	0,04	34300	1235	
34	Спрайс-лист	Скоба крепления К1157 У3	шт	36,00	85	3060	
35	Спрайс-лист	Скоба крепления	шт	123,00	46	5658	
36	Ц0108-156-1	Короб прямой	шт	12,00	3960,2	47522	9 340
37	Спрайс-лист	Короб прямой кг300	шт	6,00	2310	13860	
38	Спрайс-лист	Короб прямой кг100	шт	6,00	1783	10698	
39	Спрайс-лист	Секция угловая	шт	5,00	930	4650	
40	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	т	0,02	102170	1635	130
41	Спрайс-лист	Секция угловая	шт	26,00	930	24180	
42	Ц0110-901-13	Крышка декоративная и другие мелкие изделия /без присоединения проводов/	шт	48,00	10,5	504	533
43	Спрайс-лист	Крышка короба КР	шт	48,00	930	44640	
44	Спрайс-лист	Секция тройниковая ТК 100	шт	10,00	4100	41000	
45	Спрайс-лист	Соединитель прямой СКГ	шт	50,00	78,2	3910	
		Итого по смете:				**2201645**	**89998**
		Локальная смета 2-3-9. Внутренние сети. Детская поликлиника.					
		НА КИП И АВТОМАТИКУ					
1	Ц0111-350-3	Монтаж термометра	шт	13,00	530,56	6897	5 581
2	Спрайс-лист	Термометр цифровой ТЦМ-9210-м3/1	шт	13,00	37600	488800	
3	Ц0111-350-5	Монтаж манометра общего назначения	шт	17,00	1162,49	19762	14 665
4	Спрайс-лист	Манометры общего назначения МТП4-У	шт	17,00	6506	110602	
5	Ц0111-350-3	Монтаж дифференциального манометра	шт	8,00	530,56	4244	3 434
6	Спрайс-лист	Манометр дифференциальный HP100 "WIKA"	шт	8,00	6506	52048	
7	Ц0111-350-2	Монтаж датчика температуры	шт	20,00	266,57	5331	3 969
8	Спрайс-лист	Датчик температуры воздуха ESM-10	шт	9,00	6854	61686	
9	Спрайс-лист	Датчик температуры обратного теплоносителя ESM-11	шт	7,00	6854	47978	
10	Спрайс-лист	Датчик защитный, от замораживания КР 61	шт	4,00	6854	27416	
11	Спрайс-лист	Погодный компенсатор ECL3000 с картой С14	к-т	4,00	55839	223356	
12	Ц0108-532-5	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемые на конструкции на стене или колонне, до 6 элементов поста	шт	10,00	672,2	6722	3 290
14	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, массам 1 м до 1 кг	м	925,00	73,1	67618	24 429
15	С151603-47	Кабели контрольные, марка КВВГЭ, число жил и сечение 4х1 мм2	1000м	0,46	98800	45448	
16	С151603-21	Кабели контрольные, марка КВВГЭ, число жил и сечение 4х1,5 мм3	1000м	0,45	74900	33705	
17	С151603-23	Кабели контрольные, марка КВВГЭ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	1000м	0,02	83100	1247	
18	Ц0111-350-2	Монтаж отборного устройства	шт	24,00	266,57	6398	4 763
19	Спрайс-лист	Отборное устройство	шт	24,00	16960	407040	
20	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	51,00	125,6	6406	2 771
21	С130806-7	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	м	51,00	149	7599	
22	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	14,00	114,4	1602	656
23	Спрайс-лист	Метоллорукав РЗ-Ц-Х-15	м	14,00	610	8540	
24	С130901-37	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды, Ру 1,6 Мпа /16кгс/см2/, Ду 15 мм	шт	26,00	401	10426	
25	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	18,00	88,9	1600	482

26	Ц0111-350-3	Монтаж биметаллического термометра	шт	11,00	530,56	5836	4 722
27	Спрайс-лист	Термометр биметаллический "WIKA"	шт	11,00	6659	73249	
28	Ц0111-350-9	Монтаж манометра - перепадомера	шт	5,00	2717,47	13587	9 588
29	Спрайс-лист	Манометра - перепадомера "WIKA"	шт	5,00	49738	248690	
30	Ц0108-152-4	Стойка сборных кабельных конструкций / без полок/, масса до 1,6 кг	шт	36,00	71,5	2574	1 529
31	С151803-85	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 400х60х26 мм, тип К1150 У3	1000шт	0,04	70800	2549	
32	Ц0108-152-7	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг	шт	36,00	3,8	137	116
33	С151803-77	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные, габаритные размеры 167х46х51 мм, тип К1160 У3	1000шт	0,04	34300	1235	
34	Спрайс-лист	Скоба крепления К1157 У3	шт	36,00	85	3060	
35	Спрайс-лист	Скоба крепления	шт	123,00	46	5658	
36	Ц0108-156-1	Короб прямой	шт	12,00	3960,2	47522	9 340
37	Спрайс-лист	Короб прямой кг300	шт	6,00	2310	13860	
38	Спрайс-лист	Короб прямой кг100	шт	6,00	1783	10698	
39	Спрайс-лист	Секция угловая	шт	5,00	930	4650	
40	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	т	0,02	102170	1635	130
41	Спрайс-лист	Секция угловая	шт	26,00	930	24180	
42	Ц0110-901-13	Крышка декоративная и другие мелкие изделия /без присоединения проводов/	шт	48,00	10,5	504	533
43	Спрайс-лист	Крышка короба КР	шт	48,00	930	44640	
44	Спрайс-лист	Секция тройниковая ТК 100	шт	10,00	4100	41000	
45	Спрайс-лист	Соединитель прямой СКГ	шт	50,00	78,2	3910	
		Итого по смете:				**2201645**	**89998**
		Локальная смета 2-2-10. Внутренние сети. Взрослая поликлиника.					
		НА ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ, ОХРАННУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ, ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ					
		Раздел 1. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ.					
1	Ц0110-667-1	Приборы пс приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 2 шлейфа	шт	1	4478,6	4488	3 848
2	ПРАЙС	Прибор приемно-контрольный на 2 шлейфа	шт	1	10836,45	10836	
3	Ц0110-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые	шт	1	2062,7	2063	1 784
4	прайс-лист	Электронная тональная сирена тон-1с	шт	1	615,71	616	
5	Ц0110-361-11	Программатор адреса	шт	1	13193	13193	12 302
6	Спрайс	Программатор адреса ПКУ-1	шт	1	32670,2	32670	
7	Ц0110-669-6	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые блок питания и контроля	шт	1	3171,6	3172	2 741
8	Спрайс	Блок источника резервного питания 24В,4А РИП24 ИСП.01	шт	1	17918,82	17919	
9	Спрайс	Батарея аккумуляторная, 2х7А/Ч.12 В	шт	2	2070,79	4142	
10	Спрайс	Указка лазерная	шт	2	2513,09	5026	
11	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	157	457,5	71828	61 748
12	Спрайс	Извещатель пожарный дымовой ИП212-3СУ ТОО "фирма ALPRO kz"	шт	145	309,01	44806	
13	Спрайс	Извещатель пожарные ручные, ИПР-514-2	шт	12	1953,18	23438	
14	Спрайс	Адресная метка	шт	2	1608,38	3217	
15	Ц0110-668-6	Комплект монтажный	шт	145	86,3	12514	7 934

16	Прайс	Комплект монтажный	шт	145	266,39	38626	
17	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	коробка	141	742	104622	72 897
18	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	шт	141	59	8319	
19	Ц0110-667-2	Релейный модуль	шт	4	7509,6	30038	25 758
20	Спрайс	Релейный модуль РМ-1	шт	4	20114,79	80459	
21	Спрайс	Изолятор шлейфа	шт	6	3216,76	19301	
22	С151606-10	Кабели местной связи высокочастотные марка КППСВВ, сеч.1х2х0,5 мм2	1000м	1,95	77200	150401	
23	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля, масса 1 м до 1 кг	м	2060	72,1	148526	112 723
24	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,153	52100	7971	
25	Ц0110-55-5прим.	Установка кабельных каналов 15х10	м	850	72,1	61285	46 512
26	Спрайс	Кабельный канал 15х10	шт	850	50,26	42723	
27	Спрайс	Т-образный отвод, внешний и внутренний угол	шт	420	29,37	12336	
28	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые диаметр до 20 мм	м	1200	34,2	41040	
29	Спрайс-лист	Трубы ПВХ д.20мм гофрированная /Каз. Т.пласт/	м	1212	118,12	143156	
30	Спрайс	Держатель с защелкой д.20мм /Торг.дом Каз.свет/	компл	600	14,07	8444	
31	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	140	8,5	1190	971
32	С151607-177	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	1000м	0,14	9230	1292	
		Раздел 2. ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ.					
33	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	шт	1	4487,6	4488	3 848
34	прайс-лист	Контрольная панель ВЭРС-ПК4 БР	шт	1	14183,89	14184	
35	Ц0110-699-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые:прибор сигнализирующий емкостной	шт	1	2062,7	2063	1 784
36	прайс-лист	Электронная тональная сирена на 12В БИЯ-С	шт	1	1729,01	1729	
37	Ц0110-669-1	Детектор движения	шт	3	2062,7	6188	5 351
38	прайс-лист	Детектор движения "БРАВО"	шт	3	7402,97	22209	
39	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	100	27,7	2770	1 919
40	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	м	65	47,2	3068	1 890
41	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	м	100	78,3	7830	6 166
42	Спрайс	Провод 1х4х0,5мм ПСВ	м	66,95	233,72	15647	
43	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,102	52100	5314	
44	С151607-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	1000м	0,102	9230	941	
45	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциями по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	100	108,6	10860	4 921
46	С130804-1	Трубы винипластовые	кг	17	650	11050	
		Раздел 3. ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ.					

47	Ц0110-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые:прибор сигнализирующий емкостной	шт	1	2062,7	2063	1 784
49	Ц0110-699-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые:прибор сигнализирующий емкостной	шт	1	2062,7	2063	1 784
51	Ц0110-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	шт	18	332,4	5983	5 763
52	Спрайс-лист	Колонка звуковая 5КЗ-2Д	шт	18	7413,62	133445	
53	С151802-19	Коробка универсальная УК-Р-0,5-30	шт	26	70	1820	
54	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	480	8,5	4080	3 329
55	С151607-296	Провода трансляционные с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией, парные, на напряжение до 660 В, марка ПТПЖ, число жил и сечение 2х1,2 мм2	1000м	0,51	6470	3300	
56	Ц0108-409-4	Трубы винипластовые по установленным конструкциями по потолкам, диаметр до 50 мм	м	480	91,9	44112	21 478
57	С130804-1	Трубы винипластовые	кг	81,6	650	53040	
		Итого по смете:				**1507902**	**409233**
		Локальная смета 2-3-10. Внутренние сети. Детская поликлиника.					
		НА ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ, ОХРАННУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ, ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ					
		Раздел 1. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ.					
1	Ц0110-667-1	Приборы пс приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 2 шлейфа	шт	1	4478,6	4488	3 848
2	ПРАЙС	Прибор приемно-контрольный на 2 шлейфа	шт	1	10836,45	10836	
3	Ц0110-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые	шт	1	2062,7	2063	1 784
4	прайс-лист	Электронная тональная сирена тон-1с	шт	1	615,71	616	
5	Ц0110-361-11	Программатор адреса	шт	1	13193	13193	12 302
6	Спрайс	Программатор адреса ПКУ-1	шт	1	32670,2	32670	
7	Ц0110-669-6	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые блок питания и контроля	шт	1	3171,6	3172	2 741
8	Спрайс	Блок источника резервного питания 24В,4А РИП24 ИСП.01	шт	1	17918,82	17919	
9	Спрайс	Батарея аккумуляторная, 2х7А/Ч.12 В	шт	2	2070,79	4142	
10	Спрайс	Указка лазерная	шт	2	2513,09	5026	
11	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	157	457,5	71828	61 748
12	Спрайс	Извещатель пожарный дымовой ИП212-3СУ ТОО "фирма ALPRO kz"	шт	145	309,01	44806	
13	Спрайс	Извещатель пожарные ручные, ИПР-514-2	шт	12	1953,18	23438	
14	Спрайс	Адресная метка	шт	2	1608,38	3217	
15	Ц0110-668-6	Комплект монтажный	шт	145	86,3	12514	7 934
16	Прайс	Комплект монтажный	шт	145	266,39	38626	
17	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	коробка	141	742	104622	72 897
18	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	шт	141	59	8319	
19	Ц0110-667-2	Релейный модуль	шт	4	7509,6	30038	25 758
20	Спрайс	Релейный модуль РМ-1	шт	4	20114,79	80459	

21	Спрайс	Изолятор шлейфа	шт	6	3216,76	19301	
22	С151606-10	Кабели местной связи высокочастотные марка КППСВВ, сеч.1х2х0,5 мм2	1000м	1,95	77200	150401	
23	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля, масса 1 м до 1 кг	м	2060	72,1	148526	112 723
24	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,153	52100	7971	
25	Ц0110-55-5прим.	Установка кабельных каналов 15х10	м	850	72,1	61285	46 512
26	Спрайс	Кабельный канал 15х10	шт	850	50,26	42723	
27	Спрайс	Т-образный отвод, внешний и внутренний угол	шт	420	29,37	12336	
28	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые диаметр до 20 мм	м	1200	34,2	41040	
29	Спрайс-лист	Трубы ПВХ д.20мм гофрированная /Каз. Т.пласт/	м	1212	118,12	143156	
30	Спрайс	Держатель с защелкой д.20мм /Торг.дом Каз.свет/	компл	600	14,07	8444	
31	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	140	8,5	1190	971
32	С151607-177	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	1000м	0,14	9230	1292	
		Раздел 2. ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ.					
33	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	шт	1	4487,6	4488	3 848
34	прайс-лист	Контрольная панель ВЭРС-ПК4 БР	шт	1	14183,89	14184	
35	Ц0110-699-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые:прибор сигнализирующий емкостной	шт	1	2062,7	2063	1 784
36	прайс-лист	Электронная тональная сирена на 12В БИЯ-С	шт	1	1729,01	1729	
37	Ц0110-669-1	Детектор движения	шт	3	2062,7	6188	5 351
38	прайс-лист	Детектор движения "БРАВО"	шт	3	7402,97	22209	
39	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	100	27,7	2770	1 919
40	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	м	65	47,2	3068	1 890
41	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	м	100	78,3	7830	6 166
42	Спрайс	Провод 1х4х0,5мм ПСВ	м	66,95	233,72	15647	
43	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,102	52100	5314	
44	С151607-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	1000м	0,102	9230	941	
45	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциями по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	100	108,6	10860	4 921
46	С130804-1	Трубы винипластовые	кг	17	650	11050	
		Раздел 3. ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ.					
47	Ц0110-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые:прибор сигнализирующий емкостной	шт	1	2062,7	2063	1 784
49	Ц0110-699-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые:прибор сигнализирующий емкостной	шт	1	2062,7	2063	1 784
51	Ц0110-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	шт	18	332,4	5983	5 763
52	Спрайс-лист	Колонка звуковая 5КЗ-2Д	шт	18	7413,62	133445	

53	С151802-19	Коробка универсальная УК-Р-0,5-30	шт	26	70	1820	
54	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	480	8,5	4080	3 329
55	С151607-296	Провода трансляционные с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией, парные, на напряжение до 660 В, марка ПТПЖ, число жил и сечение 2х1,2 мм2	1000м	0,51	6470	3300	
56	Ц0108-409-4	Трубы винипластовые по установленным конструкциями по потолкам, диаметр до 50 мм	м	480	91,9	44112	21 478
57	С130804-1	Трубы винипластовые	кг	81,6	650	53040	
		Итого по смете:				1522060	409233
		Локальная смета 2-2-11. Внутренние сети. Взрослая поликлиника.					
		НА ЛОКАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ СЕТЬ					
1	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/,устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1	1299,3	1299	314
3	прайс-лист	Вводной выключатель-разъединитель ДХ25	шт	1	2261,78	2262	
4	прайс-лист	Дифференциальный автоматический выключатель АСДХ16 16А N7879	шт	5	7840,85	39204	
5	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	шт	6	68,91	413	340
6	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/,устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	2	1299,3	2599	628
7	прайс-лист	Щит распределительный на 24+2 модулей P1EX0 кат. N01742 LEgrAnd	шт	2	5277,49	10555	
8	прайс-лист	Вводной выключатель-разъединитель 1р 26А ДХ16 кат.N4345	шт	1	2261,78	2262	
9	прайс-лист	Дифференциальный автоматический выключатель АСОХ16 16А	шт	6	7840,85	47045	
10	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	шт	7	68,91	482	
11	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	41	62,7	2571	2 255
12	прайс-лист	Розетка штепсельная скрытой установки с заземляющими контактами пылевлагозащищенная с защитными шторками "Рондо" РС16-12Б-СИ	шт	41	844,4	34620	
13	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	950	27,7	26315	18 231
14	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	467	175,2	81818	41 393
15	Ц0108-148-1	Прокладка кабеля по кабельному желобу	м	3	27,7	83	58
16	С151601-342	Кабели на напряжение 1000 В, марка ААБлГУ, число жил и сечение 3х25 мм2	1000м	1,45	327000	473627	
17	Ц0108-409-4	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм	м	950	91,9	87305	42 508
18	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Дн 32 мм	10м	96,9	999	96803	
19	Ц0108-151-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по непроходным эстакадам, масса 1м до 3 кг	м	3	77,9	234	114
20	Спрайс-лист	Кабельный желоб типа "Эго-мини" 16х16 мм	шт	1	309,61	310	
21	Спрайс-лист	Плоский угол 90 NAF/1040	шт	1	157,62	158	
22	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм тип У192 УХЛ2	1000шт	0,012	26100	313	
23	С151801-131	Коробка пластмассовая,тип У409	шт	32	509	16288	
24	С151801-132	Коробка для монтажа штепсельных розеток 11-У2	1000шт	0,041	16300	668	
		Итого по смете:				927234	105841
		Локальная смета 2-3-11. Внутренние сети. Детская поликлиника.					

		НА ЛОКАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ СЕТЬ					
1	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/,устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1	1299,3	1299	314
3	прайс-лист	Вводной выключатель-разъединитель ДХ25	шт	1	2261,78	2262	
4	прайс-лист	Дифференциальный автоматический выключатель АСДХ16 16А N7879	шт	5	7840,85	39204	
5	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	шт	6	68,91	413	340
6	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/,устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	2	1299,3	2599	628
7	прайс-лист	Щит распределительный на 24+2 модулей P1EX0 кат. N01742 LEgrAnd	шт	2	5277,49	10555	
8	прайс-лист	Вводной выключатель-разъединитель 1р 26А ДХ16 кат.N4345	шт	1	2261,78	2262	
9	прайс-лист	Дифференциальный автоматический выключатель АСОХ16 16А	шт	6	7840,85	47045	
10	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	шт	7	68,91	482	
11	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	41	62,7	2571	2 255
12	прайс-лист	Розетка штепсельная скрытой установки с заземляющими контактами пылевлагозащищенная с защитными шторками "Рондо" РС16-12Б-СИ	шт	41	844,4	34620	
13	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	950	27,7	26315	18 231
14	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	467	175,2	81818	41 393
15	Ц0108-148-1	Прокладка кабеля по кабельному желобу	м	3	27,7	83	58
16	С151601-342	Кабели на напряжение 1000 В, марка ААБлГУ, число жил и сечение 3х25 мм2	1000м	1,45	327000	473627	
17	Ц0108-409-4	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм	м	950	91,9	87305	42 508
18	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Дн 32 мм	10м	96,9	999	96803	
19	Ц0108-151-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по непроходным эстакадам, масса 1м до 3 кг	м	3	77,9	234	114
20	Спрайс-лист	Кабельный желоб типа "Эго-мини" 16х16 мм	шт	1	309,61	310	
21	Спрайс-лист	Плоский угол 90 NAF/1040	шт	1	157,62	158	
22	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм тип У192 УХЛ2	1000шт	0,012	26100	313	
23	С151801-131	Коробка пластмассовая,тип У409	шт	32	509	16288	
24	С151801-132	Коробка для монтажа штепсельных розеток 11-У2	1000шт	0,041	16300	668	
		Итого по смете:				927234	105841
		Локальная смета 2-3-7. Внутренние сети. Детская поликлиника.					
		Электроосвещение.					
102	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	159	47	7473	6 888
103	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	95	48,5	4608	4 251
104	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	55	55	3025	2 607
105	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки	шт	55	215	11825	
106	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	95	182	17290	
107	С151801-12	Выключатель одноклавишный	шт	159	156	24804	
108	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные	шт	6	64	384	335
109	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные	шт	206	62,7	12916	11 331
110	Ц0108-591-11	Розетки штепсельные	шт	20	123,9	2478	2 113
111	С151801-159	Розетки штепсельные трехполюсные	шт	20	212	4240	

112	С151801-149	Розетка штепсельная двухместная	шт	6	82	492	
113	С151801-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки	шт	206	96	19776	
114	Ц0108-603-1	Ящик, с понижающим трансформатором	шт	6	228,8	1378	1 182
115	С151803-192	Ящик, с понижающим трансформатором	шт	6	4720	28320	
116	Ц0108-411-4	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	ввод	40	186,9	7476	3 420
117	С151802-2	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40	шт	40	313	12520	
118	С151801-14	Патрон пластмассовый	шт	6	382	2292	
125	Ц0108-396-5	Монтаж лотка, длина 2 м	м	60	177,7	10662	5 016
126	С151803-63	Лотки стальные для прокладки кабелей	м	60	583	34980	
127	С151803-85	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 400х60х26 мм, тип К1150 У3	1000шт	0,12	70800	8496	
128	С151803-77	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные, габаритные размеры 167х46х51 мм, тип К1160 У3	1000шт	0,12	34300	4116	
129	Ц0108-402-2	Кабели по установленным конструкциям и лотка с установкой ответвительных коробок	м	40	47,5	1900	996
133	Ц0108-402-2	Кабели по установленным конструкциям и лотка с установкой ответвительных коробок	м	88	47,5	4180	2 190
138	Ц0111-350-3	Установка электронного терморегулятора	шт	4	530,56	2122	1 717
140	Ц0108-530-4	Пускатель магнитной общего назначения	шт	1	782,9	783	370
141	прайс-лист	Пускатель магнитной ПМЛ 112002	шт	1	4519,04	4519	
142	Ц0108-482-14	Присоединение к сети	шт	1	686,9	687	402
143	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемые на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	шт	1	467,4	467	250
144	С150447	Пост управления кнопочный	шт	1	14547,28	14547	
145	Ц0108-545-5	Коробка с зажимами	шт	12	369,6	4435	3 982
146	С151803-53	Коробка протяжная	шт	12	244	2928	
147	Ц0108-402-2	Кабели по установленным конструкциям и лотка с установкой ответвительных коробок	м	170	47,5	8075	4 231
148	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,125	60500	7563	
149	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	1000м	0,045	100430	4519	
150	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	9	218,93	1970	2 227
151	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей	м3	9	134,1	1207	1364
152	Ц0108-152-2	Конструкция металлические кабельные из полосовой стали	т	0,0711	88547	6297	747
153	С11011-881	Сталь полосовая 25х4мм	т	0,0632	116100	7338	
154	С12041-9	Сталь гладкая класса А-1 диам. 16 мм	т	0,0079	83500	661	
		Итого по смете:				**293749**	**55619**
		Локальная смета 2-1-1Д. Дополнительные работы.					
9	С11021-75	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0,2855102	14700,00	4197	--
		Итого по смете:				**4197**	**0**
		Локальная смета 2-2-7. Взрослая поликлиника. Электроосвещение.					
101	Ц0108-412-12	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	м	105	25,4	2667	1 776
102	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	159	47	7473	6 888
103	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	95	48,5	4608	4 251
104	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	55	55	3025	2 607
105	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки	шт	55	215	11825	
106	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	95	182	17290	
107	С151801-12	Выключатель одноклавишный	шт	159	156	24804	
108	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные	шт	6	64	384	335
109	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные	шт	206	62,7	12916	11 331

110	Ц0108-591-11	Розетки штепсельные	шт	20	123,9	2478	2 113
111	С151801-159	Розетки штепсельные трехполюсные	шт	20	212	4240	
112	С151801-149	Розетка штепсельная двухместная	шт	6	82	492	
113	С151801-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки	шт	206	96	19776	
114	Ц0108-603-1	Ящик, с понижающим трансформатором	шт	6	228,8	1378	1 182
115	С151803-192	Ящик, с понижающим трансформатором	шт	6	4720	28320	
116	Ц0108-411-4	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	ввод	40	186,9	7476	3 420
117	С151802-2	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40	шт	40	313	12520	
118	С151801-14	Патрон пластмассовый	шт	6	382	2292	
125	Ц0108-396-5	Монтаж лотка, длина 2 м	м	60	177,7	10662	5 016
126	С151803-63	Лотки стальные для прокладки кабелей	м	60	583	34980	
127	С151803-85	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 400х60х26 мм, тип К1150 У3	1000шт	0,12	70800	8496	
128	С151803-77	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные, габаритные размеры 167х46х51 мм, тип К1160 У3	1000шт	0,12	34300	4116	
129	Ц0108-402-2	Кабели по установленным конструкциям и лотка с установкой ответвительных коробок	м	40	47,5	1900	996
131	Прайс-лист	Соединительный набор для одного нагревательного кабеля	шт	8	10551,97	84416	
132	Прайс-лист	Алюминиевая лента 38ммх50м с надписью преждупреждающей	шт	1	668,48	668	
133	Ц0108-402-2	Кабели по установленным конструкциям и лотка с установкой ответвительных коробок	м	88	47,5	4180	2 190
134	Прайс-лист	Нагревательный кабель (8м)	шт	4	12716,25	50865	
135	Прайс-лист	Нагревательный кабель (14м)	шт	4	12999,72	51999	
136	Прайс-лист	Соединительный набор для двухжильного нагревательного кабеля	шт	8	12233,73	97870	
137	Прайс-лист	Монтажная лента длиной 25 м	шт	5	648,38	3242	
138	Ц0111-350-3	Установка электронного терморегулятора	шт	4	530,56	2122	1 717
139	Прайс-лист	Электронный терморегулятор с термодатчиком на проводе	шт	4	16177,78	64711	
140	Ц0108-530-4	Пускатель магнитной общего назначения	шт	1	782,9	783	370
141	прайс-лист	Пускатель магнитной ПМЛ 112002	шт	1	4519,04	4519	
142	Ц0108-482-14	Присоединение к сети	шт	1	686,9	687	402
143	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемые на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	шт	1	467,4	467	250
144	С150447	Пост управления кнопочный	шт	1	14547,28	14547	
145	Ц0108-545-5	Коробка с зажимами	шт	12	369,6	4435	3 982
146	С151803-53	Коробка протяжная	шт	12	244	2928	
147	Ц0108-402-2	Кабели по установленным конструкциям и лотка с установкой ответвительных коробок	м	170	47,5	8075	4 231
148	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,125	60500	7563	
149	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	1000м	0,045	100430	4519	
150	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	9	218,93	1970	2 227
151	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей	м3	9	134,1	1207	1364
152	Ц0108-152-2	Конструкция металлические кабельные из полосовой стали	т	0,0711	88547	6297	747
153	С11011-881	Сталь полосовая 25х4мм	т	0,0632	116100	7338	
154	С12041-9	Сталь гладкая класса А-1 диам. 16 мм	т	0,0079	83500	661	
		Итого по смете:				**650187**	**57395**
		Локальная смета 4-1-2. Трансформаторная подстанция. Оборудование.					
36	290319-1024	Клещи изолирующие	шт	1	71,3	71	

37	1518-1721	Перчатки диэлектрические	пар	2	82	164	
38	290319-4048	Переносные заземления	шт	2	1604,25	3209	
39	СТР158-10	Плакаты предупределительные	шт	4	47,24	189	
40	518-8395	Защитные очки	пар	2	85,56	171	
41	518-1712	Диэлектрический коврик	м2	14	112,3	1572	
42	518-1712	Противогаз	шт	2	647,05	1294	
		Итого по смете:				**6670**	**0**
		Локальная смета 2-2-2. Взрослая поликлиника. Общестроительные работы.					
233	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	м2	5,72	35,13	201	21
258	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой	м2	129,74	21,8	2828	681
259	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	м2	129,74	35,13	4558	486
316	Е0109-45-2	Монтаж наружных металлопластиковых витражей	т	5,787	78107,15	452023	382 321
		Гардеробные стойки.					
581	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,0908	22541,72	2047	393
582	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкции	м3	0,0908	2637,04	239	34
583	Е0110-7-3	Полка из древесно-стружечных плит	м2	8,4	541,36	4547	1 241
584	Е0109-45-2	Металлопласт на гардеробные стойки	т	0,199	71447,15	14218	11 947
585	Прайс-лист	Стоимость металлопласт на гардеробные стойки	м2	13,26	4055,2	53772	
586	Е0110-22-1	Устройство накрывочной плиты	м2	3,73	381,77	1424	811
587	С12069-10	Стоимость накрывочной плиты	м	5,33	2012,83	10728	
588	Е0113-42-3	Окрлейка поливинилхлоридным пластикатом на клее	м2	7,46	624,59	4659	2 814
589	С11011-345	Ламинат	м2	7,46	1200	8952	
590	Е0115-208-5	Заполнение ОГ-1, ОГ-2 стеклом	м2	3,44	2828,31	9729	273
591	Е0107-60-3	Установка алюминиевого профиля	м	4,47	121,01	541	632
592	Прайс-лист	Стоимость алюминиевого профиля	м	4,56	10847,55	49458	
593	Е0110-49-2	Укладка деревянных балок Б1, Б2, Б3	м3	0,114	20517,97	2350	352
594	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,323	22541,72	7281	1 398
595	Е0110-50-5	Устройство доски 350х40 по контуру эстрады	м2	4,97	529,44	2631	304
596	Е0110-3-1	Обшивка сцены по контуру рейкой	м2	2,61	4239,35	11065	207
597	Е0110-49-1	Укладка косоуров из досок	м3	0,03	19243,43	577	88
598	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 40 мм, сцена	м2	6,92	2101,44	14542	845
599	Е0111-33-1	Подступенки из досок толщиной 20 мм	м2	0,4	1124,23	450	44
600	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкции	м3	0,114	573,75	65	18
601	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкции	м3	0,353	2637,04	931	131
602	Е0110-52-1	Огнезащита	м2	7,32	20,48	150	44
603	Е0110-54-5	Антисептирование пастами покрытий прогонов по фермам	м2	7,32	14,53	106	9
604	Е0111-40-1	Устройство полинтусов пластиковых	м	23	123,31	2836	460
605	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее	м2	8,8	925,06	8141	653
639	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой	м2	40,98	21,8	893	215
640	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	м2	81,96	35,13	2879	307
642	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкции	м3	0,3	2637,04	791	111
644	Е0110-52-1	Огнезащита	м2	8	20,48	164	48
646	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	8	27,26	218	23

649	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой	м2	18,56	21,8	405	97
650	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованн[illegible]верхностей эмалью	м2	37,12	35,13	1304	139
651	Е0109-24-1	Монтаж подконструкции для облицовки панелями	т	0,185	13864,97	2565	1 692
652	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,1924	147100	28302	
653	Е0134-60-1	Облицовка панелями "ALUCOBOND"	м2	38	127,06	4828	5 222
654	С11011-459	Панели композиционные типа "ALUCOBOND", толщ. 3 мм	м2	38	2430	92340	
655	Е0109-24-1	Монтаж конструкции под керамогранит	т	0,025	13864,97	347	229
656	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,026	147100	3825	
657	Е0115-14-2	Облицовка стен и цоколя керамгранитом	м2	9	613,87	5525	4 432
658	С11011-1169	Керамогранит	м2	9	1350	12150	
659	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	24,30	8942,18	217310	16 948
		Итого по смете:				**1044895**	**435670**
		Итого прямые затраты по форме №2				**19571440**	**2674853**
Накладные расходы -						2674853	
Всего прямых затрат по смете						22246293	
- в том числе оборудование							
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			6%			1334778	
Всего, сметная стоимость СМР -						23581071	
Временные здания и сооружения			1,8%			424459	
Итого с временными						24005530	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время			0,7%			168039	
Затраты на дополнительные отпуска			0,4%			96022	
Затраты на выслугу лет			1%			240055	
Итого в ценах 2001 года						24509646	
Пересчет в текущих ценах 2009 года			1,774			**43484856**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет			2%			869697	
Сметная стоимость строительства						**44354553**	
Налог на добавленную стоимость			12%			5322546	
Итого с НДС						**49677099**	

Инженер: _____ С.Маханбетов

Подрядчик: