Акт об оказании производственных услуг № 31
от 22 июля 2013 г.

Исполнитель **ТОО"КазМунайКурылыс"**

Заказчик: **КГУ"Отдел культуры и развития языков акимата Таласского раона"**

Основание: **сч32от22/07/2013**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт сельского клуба в а.Аккум Таласского района Жамбылской области	1	тг	6 927 559,80	6 927 559,80

Итого: 6 927 559,80

В том числе НДС 742 238,55

Всего оказано услуг 1, на сумму 6 927 559,80 KZT

Шесть миллионов девятьсот двадцать семь тысяч пятьсот пятьдесят девять тенге 80 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: ТОО"КазМунайКурылыс"

БИН: 040740007891
Адрес: Жамбылская область Таласский район г.Каратау ул.Шакирова 17
Расчетный счет: KZ436010161000057904 в АО"Народный Банк Казахстана" ,
БИК: HSBKKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: КГУ"Отдел культуры и развития языков акимата Таласского раона"

БИН: 941140000764
Адрес: Жамбылская область Таласский район г.Каратау пр.Достык, 1
Расчетный счет: KZ98070103KSN2110000 в ГУ"Комитет казначейства Министерства финансов РК' ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: КГУ «Отдел культуры и развития языков акимата Таласского района»

Подрядчик: ТОО "Қазмұнайқұрылыс"

Объект: Капитальный ремонт здания сельского клуба в а. Аккум Таласского района Жамбылской области"

Типовая межведомственная форма № КС-3

Утвержденная постановлением Госкомстата

Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль месяц 2013 г.

Код застройщика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		2	18.06.2013г.				

№ п/п	Наименование объектов и комплексов услуг	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								НДС-12%	Всего с НДС
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	в том числе из графы 1							
				Строительно-монтажные работы, всего	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приоб-е мат-в	др.доп.затраты и расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Капитальный ремонт здания сельского клуба в а. Аккум Таласского района Жамбылской области"	11 487 025,18	6 185 321,25							742 238,55	6 927 559,80
	ИТОГО к оплате:		6 185 321,25							742 238,55	6 927 559,80

Заказчик:

КГУ «Отдел культуры и развития языков акимата Таласского района»

И.О. начальника

_____Сандыкбаев О.

М.П.

Подрядчик:

ТОО "Қазмұнайқұрылыс"

Директор _____ Мырзамуратов Б.К

Заказчик КГУ «Отдел культуры и развития языков акимата Таласского района» Форма N 2в

Подрядчик ТОО КазМунайКурылыс
Субподрядчик
Договор №2 от 18.06.2013г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания клуба в ауле Аккум Таласского района Жамбылской области

Наименование объекта: Здание клуба

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Монтажные работы								
1.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	1,00	378,49	38,89	378	39	1,71	2
					313,09	13,95	313	14	0,07	0
2.	С12022-1	Двери распашные огрунтованные и окрашенные	шт	1,00	25100,00	--	25100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	м2	11,34	392,19	23,51	4447	267	0,96	11
					160,30	7,56	1818	86	0,04	0
4.	Е0110-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	м2	10,80	351,78	24,80	3799	268	0,86	9
					142,88	8,20	1543	89	0,04	0
5.	С12061-19 1	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	м2	11,34	13000,00	--	147420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С12061-19 2	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные,	м2	7,20	12700,00	--	91440	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные			--	--	--	--	--	--
7.	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	168,40	414,17	7,97	69747	1343	0,51	87
					79,96	2,99	13465	503	0,01	2
8.	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	168,40	1922,08	13,79	323678	2322	0,69	116
					109,46	5,18	18433	871	0,03	4
9.	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1м	118,36	178,36	0,09	21111	11	0,09	11
					15,12	0,02	1790	2	0,00	0
10.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	1,54	8216,63	--	12654	--	4,21	6
					652,05	--	1004	--	--	--
11.	Е0157-22-1	Устройство бетонных покрытий площадью до 20 м2	1м2	19,25	318,95	35,06	6140	675	0,67	13
					94,23	5,51	1814	106	0,03	1
12.	Е0157-23-2	Устройство плинтусов цементных	1м	18,00	49,96	2,01	899	36	0,15	3
					25,36	0,32	456	6	0,00	0
13.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	858,96	331,94	5,08	285122	4365	0,85	731
					156,03	1,21	134025	1041	0,06	56
14.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	77,76	267,84	4,16	20827	323	0,75	58
					134,55	0,83	10463	64	0,06	5
15.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	52,06	658,13	7,91	34263	412	2,06	107
					359,66	2,99	18724	156	0,01	1
16.	С11011-65-1	Потолок подвесной с комплектующими	м2	193,86	1070,00	--	207434	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0110-12-4	Подшивка потолков сталью кровельной неоцинкованной по дереву	м2	19,25	289,86	0,92	5580	18	0,28	5
					42,75	0,34	823	7	0,00	0
18.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	576,10	271,70	2,45	156527	1411	0,70	405
					125,23	0,56	72148	324	0,03	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	1,56	23143,99	395,71	36079	617	25,88	40
					4010,63	149,06	6252	232	0,72	1
20.	Е0111-12-3	Укладка лаг	м2	36,00	274,37	3,13	9877	113	0,37	13
					59,26	1,12	2133	40	0,01	0
21.	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	36,00	1922,08	13,79	69195	496	0,69	25
					109,46	5,18	3940	186	0,03	1
22.	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	м2	8,10	632,38	5,80	5122	47	0,42	3
					66,76	2,20	541	18	0,01	0
23.	Е0106-1-1-5	Устройство бетонного крыльца	м3	0,22	7578,32	125,81	1667	28	1,12	0
					168,19	47,54	37	10	0,23	0
24.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,01	5604,41	409,16	55	4	13,34	0
					2173,50	154,69	21	2	0,75	0
25.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	41200,00	--	403	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	2,33	340,19	18,45	794	43	0,42	1
					60,29	6,93	141	16	0,03	0
27.	Е01031-А2-6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	83,61	27,10	27,10	2266	2266	--	--
					--	18,97	--	1586	0,40	33
28.	Е010332-А-5-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	83,61	49,90	49,90	4172	4172	--	--
					--	9,98	--	834	0,21	18
29.	ТПрайс	Стоимость котла КТ-50	шт	1,00	140037,53	--	140038	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С131002-1	Насосы конденсатные консольные одноступенчатые, тип К 8/18, подача 8 м3/ч, напор 18 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 3000 об/мин	шт	2,00	18600,00	--	37200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	ТПрайс	Мембранный расширительный бак ER-CE 50 л	шт	1,00	4611,12	--	4611	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	ТПрайс	Кран шаровый 11ч38п Д 40 мм	шт	8,00	588,03	--	4704	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	ТПрайс	Кран шаровый 11ч38п Д 32 мм	шт	2,00	431,69	--	863	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С130901-91	Вентили проходные фланцевые 15кч19п1 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	1,00	898,00	--	898	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С130809-30	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	2,00	225,00	--	450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С130901-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	1,00	502,00	--	502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1,00	331,00	--	331	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	ТПрайс	Клапаны ручные балансировочные MSV-I MSV-M Д 15 мм	шт	32,00	8073,90	--	258365	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С130903-26	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	1,00	340,00	--	340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С130903-28	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	2,00	692,00	--	1384	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	39,90	200,00	--	7980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С131201-13	Баки запаса воды прямоугольные без водоуказателя, емкостью до 0,6 м3	шт	1,00	11300,00	--	11300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	ТПрайс	Шнур теплоизоляционный	м3	0,03	4888,78	--	147	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	ТПрайс	Светильник встраиваемый ARS/R-2x36	шт	44,00	2191,06	--	96407	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	ТПрайс	Светильник встраиваемый ARS/S-1x36	шт	2,00	2099,55	--	4199	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	ТПрайс	Светильник встраиваемый ARS/S-2x36	шт	2,00	2452,09	--	4904	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	ТПрайс	Светильник ЛВО 14	шт	5,00	1384,25	--	6921	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	94,00	101,00	--	9494	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С151706-76	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ15, ЛД15, ЛДЦ15, ЛТБ15, ЛХБ15	шт	5,00	64,00	--	320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	99,00	14,00	--	1386	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С151701-17	Светильник подвесной, тип НСП02Х100-231-У3	шт	2,00	757,00	--	1514	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С151701-92	Светильники с рассеивателем из силикатного стекла, настенные, цилиндрической формы и формы усеченного конуса /ТУ 16-535.825-74/, типы НБ006Х100/Р2 0-01УХЛ4, НБ006Х100/Р2 0-03УХЛ4	шт	4,00	342,00	--	1368	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С151706-17	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-100	шт	2,00	49,00	--	98	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	ТПрайс	Светильник антивандальный ЖБУ02-70	шт	3,00	6644,38	--	19933	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	ТПрайс	Лампа ДНаТ-70	шт	3,00	340,13	--	1020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С151706-1	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/,	шт	4,00	33,00	--	132	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0		тип Б230-240-60			--	--	--	--	--	--
57.	С151701-66	Светильники тип РСП21Х80-121-УХЛ3	шт	4,00	2130,00	--	8520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С151706-27	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК220-230-100	шт	16,00	54,00	--	864	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	12,00	156,00	--	1872	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	6,00	182,00	--	1092	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	3,00	215,00	--	645	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С151801-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	шт	5,00	46,00	--	230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000шт	0,03	16300,00	--	424	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	1000шт	0,01	26100,00	--	261	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	ТПрайс	Пункт ЩРН-9	шт	2,00	1559,15	--	3118	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	ТПрайс	Выключатель автоматический ВА47-29-16А	шт	8,00	77,12	--	617	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	ТПрайс	Дин рейка	шт	6,00	59,32	--	356	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68.	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1,00	4720,00 ---	-- ---	4720 ---	-- ---	-- ---	-- ---
69.	С151607-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,20	39800,00 ---	-- ---	7960 ---	-- ---	-- ---	-- ---
70.	С130806-54	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х1 мм	м	530,00	33,00 ---	-- ---	17490 ---	-- ---	-- ---	-- ---
71.	ТПрайс	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	м	530,00	81,87 ---	-- ---	43390 ---	-- ---	-- ---	-- ---
72.	75-6-61	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3063-21У3, габаритные размеры 800х650х250 мм	комплект	1,00	44310,42 ---	-- ---	44310 ---	-- ---	-- ---	-- ---
73.	ТПрайс	Шкаф вводный ЩУН-4х6	шт	1,00	217,52 ---	-- ---	218 ---	-- ---	-- ---	-- ---
74.	ТПрайс	Выключатель автоматический ВА47-29 на ток 40А,25А,16А трехфазные	шт	4,00	253,92 ---	-- ---	1016 ---	-- ---	-- ---	-- ---
75.	ТПрайс	Выключатель автоматический ВА47-29 на ток 10А,16А однофазные	шт	2,00	86,87 ---	-- ---	174 ---	-- ---	-- ---	-- ---
76.	ТПрайс	Счетчик трехфазный 380В-САН-703	шт	1,00	4009,25 ---	-- ---	4009 ---	-- ---	-- ---	-- ---
77.	ТПрайс	Пускатель магнитный ПМЛ1220	шт	1,00	2836,69 ---	-- ---	2837 ---	-- ---	-- ---	-- ---
78.	С151801-159	Розетка штепсельная трехполюсная РШ-В-К-30-0-К-25/380 в комплекте с вилкой, тип ВШ-В-К-30-0-К-25/380	шт	3,00	212,00 ---	-- ---	636 ---	-- ---	-- ---	-- ---
79.	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм,	1000шт	0,00	26100,00 ---	-- ---	78 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2								
80.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,00	16300,00 ---	-- --	49 --	-- --	-- --	-- --
81.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	10м	0,60	777,00 ---	-- --	466 --	-- --	-- --	-- --
82.	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	10м	0,30	999,00 ---	-- --	300 --	-- --	-- --	-- --
83.	ТПрайс	Труба политиленовая Д 20мм	м	13,00	34,41 ---	-- --	447 --	-- --	-- --	-- --
84.	С130806-54	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х1 мм	м	14,00	33,00 ---	-- --	462 --	-- --	-- --	-- --
85.	С130806-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 25х2,2 мм	м	41,00	112,00 ---	-- --	4592 --	-- --	-- --	-- --
86.	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,05	60500,00 ---	-- --	3025 --	-- --	-- --	-- --
87.	С151601-587	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,00	125400,00 ---	-- --	502 --	-- --	-- --	-- --
88.	С151601-592	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,02	159700,00 ---	-- --	3034 --	-- --	-- --	-- --
89.	С151601-593	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,01	248700,00 ---	-- --	1492 --	-- --	-- --	-- --
90.	С151601-594	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,01	360600,00 ---	-- --	2164 --	-- --	-- --	-- 2324376
		Итого по разделу: Монтажные работы								
		ИТОГО:					2324375	19271		1648

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							289884	6193		141
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						288886		
		Всего накладных расходов:						288886		
		Итого с накладными						2613261		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						153468		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						2766729		
		Итого с временными, 2,72 %						2840475		
		Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %						2865540		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						2876680		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						2904596		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						6064040		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						121281		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						6185321,25		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						742238,55		
		Итого с НДС						6927559,80		

Принял:
КГУ «Отдел культуры и развития языков акимата Таласского района»
И.О. начальника
_____ Сандыкбаев О.

Технадзор / _____ Б

Сдал:
Директор ТОО КазМунайКурылыс
_____ Мырзамуратов Б.К