Акт об оказании производственных услуг № 27
от 28 июня 2013 г.

Исполнитель **ТОО"КазМунайКурылыс"**

Заказчик: **КГУ"Отдел культуры и развития языков акимата Таласского раона"**

Основание: **сч28от28/06/2013**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт сельского клуба в а.Аккум Таласского района Жамбылской области	1	тг	5 937 908,40	5 937 908,40

Итого: 5 937 908,40
В том числе НДС 636 204,47

Всего оказано услуг 1, на сумму 5 937 908,40 KZT
Пять миллионов девятьсот тридцать семь тысяч девятьсот восемь тенге 40 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: ТОО"КазМунайКурылыс"

БИН: 040740007891
Адрес: Жамбылская область Таласский район г.Каратау ул.Шакирова 17
Расчетный счет: KZ436010161000057904 в АО"Народный Банк Казахстана" ,
БИК: HSBKKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: КГУ"Отдел культуры и развития языков акимата Таласского раона"

БИН: 941140000764
Адрес: Жамбылская область Таласский район г.Каратау пр.Достык, 1
Расчетный счет: KZ98070103KSN2110000 в ГУ"Комитет казначейства Министерства финансов РК" ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: КГУ «Отдел культуры и развития языков акимата Таласского района»

Подрядчик: ТОО "Қазмұнайқұрылыс"

Объект: Капитальный ремонт здания сельского клуба в а. Аккум Таласского района Жамбылской области"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь месяц 2013 г.

Код застройщика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		2	18.06.2013г.				

№ п/п	Наименование объектов и комплексов услуг	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС-12%	Всего с НДС
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	в том числе из графы 1							
				Строительно-монтажные работы, всего	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приоб-е мат-в	др.доп.затраты и расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Капитальный ремонт здания сельского клуба в а. Аккум Таласского района Жамбылской области"	5 301 704 5 937 908,40	5 301 703,93							636 204,47	5 937 908,40
	ИТОГО к оплате:	5 301 704	5 301 703,93							636 204,47	5 937 908,40

Заказчик:

КГУ «Отдел культуры и развития языков акимата Таласского района»

И.О. начальника

Сандыкбаев О.

М.П.

Подрядчик:

ТОО "Қазмұнайқұрылыс"

Менеджер по строительству **Мырзамуратов Б.К**

ТОО "Қазмұнайқұрылыс" ЖШС

Заказчик КГУ «Отдел культуры и развития языков акимата Таласского района» Форма N 2в

Подрядчик ТОО КазМунайКурылыс
Субподрядчик
Договор №2 от 18.06.2013г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания клуба в ауле Аккум Таласского района Жамбылской области

Наименование объекта: Здание клуба

А К Т N
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: На един. осн./мех.	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Раздел: Демонтажные работы									
1.	E0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	592,82	48,37	4,36	28675	2585	0,29	170	
					44,01	0,68	26090	403	0,01	3	
2.	E0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2	592,82	24,15	2,64	14317	1565	0,15	90	
					21,51	0,45	12752	267	0,00	3	
3.	E0158-3-1	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	окно	5,00	549,36	44,86	2747	224	3,41	17	
					504,50	7,09	2522	35	0,06	0	
4.	E0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	17,00	215,57	21,24	3665	361	1,29	22	
					194,33	3,31	3304	56	0,03	0	
5.	E0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	47,01	74,90	6,81	3521	320	0,46	22	
					68,09	1,08	3201	51	0,01	0	
6.	E0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	10,00	320,85	30,15	3208	301	1,96	20	
					290,70	2,90	2907	29	0,19	2	
7.	E0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	24,03	59,88	6,55	1439	157	0,36	9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					53,33	1,04	1282	25	0,01	0
8.	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	м3	8,59	2719,44	399,69	23360	3433	15,88	136
					2319,75	63,00	19927	541	0,54	5
9.	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	м3	1,53	4899,14	1880,99	7496	2878	21,24	32
					3018,15	538,09	4618	823	2,91	4
10.	Е0154-4-2	Разборка подшивки потолков из гипсокартона	м2	202,14	21,98	0,69	4443	139	0,15	30
					21,29	0,11	4304	22	0,00	0
11.	Е0162-36-1	Очистка вручную стен и потолков от известковой окраски с земли и лесов	м2	1249,97	25,70	--	32124	--	0,18	222
					25,70	--	32124	--	--	--
12.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	м2	576,10	32,87	--	18936	--	0,23	131
					32,87	--	18936	--	--	--
13.	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	168,40	51,33	4,89	8644	823	0,34	57
					46,44	0,83	7820	140	0,01	1
14.	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1м2	168,40	11,07	0,04	1864	7	0,08	13
					11,03	0,02	1857	3	0,00	0
15.	Е0157-2-8	Разборка цементного и мозаичного покрытия полов	1м2	93,55	358,97	192,06	33582	17967	1,11	104
					166,91	72,15	15614	6750	0,40	38
16.	Е0157-2-1	Разборка конструкций сцены	1м2	34,48	51,33	4,89	1770	169	0,34	12
					46,44	0,83	1601	29	0,01	0
17.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	20,00	8,42	--	168	--	0,06	1
					8,42	--	168	--	--	--
18.	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	36,00	9,32	0,23	336	8	0,06	2
					9,09	0,05	327	2	0,00	0
19.	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	м	400,00	3,69	--	1476	--	0,03	10
					3,69	--	1476	--	--	--
20.	Е0167-7-6	Демонтаж щитков	шт	1,00	40,78	0,50	41	--	0,26	0
					40,28	0,09	40	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм	м	112,70	67,96	0,50	7659	56	0,44	49
					67,46	0,09	7603	10	0,00	0
22.	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	11,00	197,20	15,96	2169	176	1,21	13
					181,24	2,52	1994	28	0,02	0
23.	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм	м	112,70	67,96	0,50	7659	56	0,44	49
					67,46	0,09	7603	10	0,00	0
24.	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	11,00	197,20	15,96	2169	176	1,21	13
					181,24	2,52	1994	28	0,02	0
		Итого по разделу: Демонтажные работы								211468
		Раздел: Монтажные работы								
25.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	592,82	1832,71	9,94	1086468	5894	1,97	1166
					313,89	3,54	186082	2100	0,02	10
26.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	45,02	378,65	22,94	17047	1033	1,18	53
					196,66	7,56	8854	340	0,04	2
27.	С12061-18-8	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	м2	30,00	8680,00	--	260400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С12061-18-9	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	м2	15,02	6920,00	--	103938	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/,	м2	2,18	509,60	23,14	1111	50	1,50	3
					250,39	7,11	546	16	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		одностворчатых площадью проема до 2 м2								
30.	С12061-18 2	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	м2	2,18	14500,00	--	31610	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0156-10-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	м	28,00	77,28	0,47	2164	13	0,16	4
					25,09	0,09	703	3	0,00	0
32.	С12061-19 5	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	м	28,00	2860,00	--	80080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	м2	261,95	6,08	--	1593	--	0,05	12
					6,08	--	1593	--	--	--
34.	С12022-1	Двери распашные огрунтованные и окрашенные	шт	1,00	25100,00	--	25100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С12061-19 2	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	3,60	12700,00	--	45720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Монтажные работы								1655230

ИТОГО:

	1866699	38393	2464
	377842	11711	70

Накладные расходы :

На монтажные работы	1957
На общестроительные работы	389966
На сантехнические работы	22197
Всего накладных расходов:	414121
Итого с накладными	2280819

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	136849

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2417668
Итого с временными, 2,72 %	2483429
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	2505780
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2515714
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2540548
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	5304009
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	106080
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5410089
Стоимость в текущем уровне цен с понижающим к-0,99	5301703,93
Налог на добавленную стоимость, 12 %	636204,47
Итого с НДС	5937908,40

Принял:
КГУ «Отдел культуры и развития языков акимата Таласского района»
И.О. начальника
_____ Сандыкбаев О.

Технадзор / _____ Жусупов Б

Сдал:
Менеджер по строительству ТОО КазМунайКурылыс
_____ Мырзамуратов Б.К