Форма 3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за сентябрь 2010 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Констуктор-80"**
ИСПОЛНИТЕЛЬ: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
ДОГОВОР: **№ 45 от 27 января 2010 г.**

Наименование стройки: **"Строительство городской поликлиники №7 на 500 посещений в смену в г.Шымкенте ЮКО"**

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ за 2008-2010 гг.					
		С начала строительства по отчетный месяц		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Всего к оплате	**1482598708**	**1661052147**	**1071296559**	**1199852147**	**108012236**	**120973704**
	в том числе:						
1.	Общестроительные работы	1451625935	1626124599	1066042741	1193967869	107351292	120233447
	- в том числе оборудование	432879564	484 825 112	372324227	417 003 134	8186638	9 169 034
2.	Инжиниринговые услуги 0,45%	4400865	4929716	3121733	3496341	446241	499790
3.	Авторский надзор 0,2%	2903252	3252250	2132085	2387936	214703	240467
4.	Стоимость ПСД и экспертизы	23668657	26745582	-	-	-	-

Заказчик:

ГУ "Управления строительства ЮКО"

Инженер:

ТОО "Конструктор 80"

Специалист ТОО "Конструктор 80"

С.Маханбетов

Подрядчик:

ТОО "Шымкенткурылыс"

А К Т №14

приемки выполненных работ за сентябрь 2010 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ Управления строительства ЮКО**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Констуктор-80"**
ИСПОЛНИТЕЛЬ: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
ДОГОВОР: **№ 45 от 27 января 2010 г.**

Объект: "Строительство поликлиники №7 на 500 посещений в смену в пос.Ворошиловке г.Шымкенте

№ позиции по смете	Номер единичной расценки	Наименование работ	Ед. изм.	Выполнено работ			
				Коли-чество	цена за единицу, ТЕНГЕ	стоимость ТЕНГЕ	накладные расходы, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 2-2-2. Общестроительные работы выше отм.0,000. Взрослая поликлиника.					
		Раздел 16. Двери.					
294	С12022-1	Металлические двери	шт	1	25100	25100	
295	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей	шт	187	1380	258060	
296	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей	шт	8	1500	12000	
297	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом	шт	195	844	164580	
		Итого по разделу 16:				459740	
		Раздел 18. Витражи.					
306	Е0109-45-1	Монтаж наружных алюминиевых витражей	т	7,82	63938,66	499817	342 904
311	Е0110-22-3	Установка металлопластиковых подоконных досок	м2	111,70	158,66	17723	8 849
312	Прайс-лист	Металлопластиковые подоконные доски	м	88,50	2261,78	200168	
313	Е0109-45-1	Монтаж наружных металлопластиковых витражей	т	0,806	78107,15	62954	53 221
314	С12061-181	Металлопластиковые витражи с гухим стеклопакетом	м2	12,74	18490	235563	
315	С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей	м2	10,30	18200	187460	
		Итого по разделу 17:				1203685	404974
		Раздел 20. Полы.					
		тип пола 142-1.					
378	С143001-55	Надбавка к сметной стоиомости бетона за барийсодержащий цемент	м3	4,84	561	2716	
379	Е0111-8-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаный	м3	2,19	2175,86	4766	1 867
380	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	73,01	146,9	10725	1 040
381	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	73,01	221,38	16163	5 024
382	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5мм изменения толщины стяжки	м2	292,04	31,7	9256	316
385	Е0111-27-3	Устройство покрытий на клеевой основе из керамогранита	м2	73,01	221,16	16147	15 811
386	Прайс-лист	Керамогранит	м2	78,12	3166,5	247369	

387	Прайс-лист	Клей	кг	237,28	66,35	15743	
		Тип пола 59-1.					
394	Е0111-27-3	Устройство покрытий на клеевой основе из керамогранита	м2	331,85	1747,16	579795	71 867
399	Прайс-лист	Клей	кг	1078,51	66,35	71555	
		Тип пола 39-1					
403	Прайс-лист	Коммерческий линолеум	м2	15,8086	2261,78	35767	
		Тип пола 39-1					
410	Е0111-27-3	Устройство покрытий на клеевой основе из керамогранита	м2	636,57	221,16	140784	137 859
412	Прайс-лист	Клей	кг	2068,85	66,35	137259	
		Тип пола 137-1					
416	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	53,02	146,9	7789	755
417	Е0111-11-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	53,02	221,38	11738	3 648
418	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5мм изменения толщины стяжки	м2	212,08	31,7	6722	230
420	Прайс-лист	Коммерческий линолеум	м2	56,73	2261,78	128314	
		Итого по разделу 20:				1442608	238417
		Раздел 21. Внутренняя отделка.					
442	Е0134-56-7	Устройство каркаса подвесного потолка	м2	1071,66	1732,75	1856916	338 948
445	Е0134-56-7	Устройство каркасов для обшивки потолков листами гипсокартонными	м2	220,00	1732,75	381204	69 582
446	Е0134-60-20	Облицовка каркасов для обшивки потолков листами гипсокартонными	м2	220	1306,02	287324	131 638
455	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	1923,92	372,28	716235	319 259
457	Е0134-56-1	Устройство каркаса для обшивки стен плитами "АКУСТА"	м2	885,8	1067,21	945333	226 358
461	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей	м2	732,5	234,74	171947	110 531
464	Прайс-лист	Жидкие обой	л	70,8	8670,17	613848	
471	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен керамогранитом	м2	65	441,06	28669	22 781
472	С11011-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	м2	65	1180	76700	
		Итого по разделу 21:				5078176	1219097
		Раздел 22. Наружная отделка.					
465	Е0146-25-1	Установка несущего и опорногокронштеинов АД-031, АД-0,32 с помощью анкера	отверст	5994	132,03	791364	612 467
468	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами установка заклепок	шт	17991,00	20,14	362339	323 838
479	Е0134-56-1	Устройство каркасов акустических конструкции стен	м2	999,50	265,32	265188	255 413
		Итого по разделу 22:				1418890	1191718
		Раздел 25. Крыльца.					
526	С143011-69	Плиты из гранита, толщиной 30 мм	м2	23	14700	339996	
528	Прайс-лист	Стоимость ограждения	м2	97	10002,11	970104	
		Итого по разделу 25:				1310100	0
		Раздел 27. Декоративная решетка на окна 1 этажа. Детской поликлиники.					
598	Е0109-57-5	Декоративная решетка на окна 1 этажа	т	5,77	22247,56	128457	63 112
608	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов	т	0,33	175710,1	57984	4 061
609	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой	м2	101,90	21,8	2221	535
610	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	203,80	35,13	7159	763
611	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	шт	3,00	343,48	1030	924
		Итого по разделу 27:				196851	69395
		Итого по смете 2-2-2:				**11110050**	**3123601**

		Локальная смета 2-3-2. Детская поликлиника. Общестроительные работы выше отм. 0.000.					
		Раздел 18. Витражи.					
309	Прайс-лист	Алюминиевые двери с двойным остеклением	м2	21,12	31242,76	659847	
312	Прайс-лист	Металлопластиковые подоконные доски	м	88,5	2261,78	200168	
314	С12061-181	Металлопластиковые витражи с глухим стеклопакетом	м2	12,74	18490	235563	
315	С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей	м2	10,30	18200	187460	
		Итого по разделу 18:				**1283038**	
		Раздел 20. Полы.					
		Тип пола 48-1.					
331	Прайс-лист	Коммерческий линолеум	м2	250,42	2261,78	566402	
		Тип пола 134-1					
339	Прайс-лист	Коммерческий линолеум	м2	46,55	2261,78	105275	
		Тип пола 39-1					
349	Е0111-27-3	Устройство покрытий на клеевой основе из керамогранита	м2	163,88	221,16	36244	35 491
351	Прайс-лист	Клей	кг	532,61	66,35	35336	
		Тип пола 66-1					
359	Е0111-27-3	Устройство покрытий на клеевой основе из керамогранита	м2	543,55	221,16	120212	117 715
361	Прайс-лист	Клей	кг	1766,54	66,35	117202	
		Лестничные клетки.					
362	Е0111-27-3	Устройство покрытия на цементом растворе из керамических плиток	м2	301,34	1542,36	464775	65 260
363	Е0111-27-3	Устройство покрытий на клеевой основе из керамогранита	м2	301,34	221,16	66644	65 260
365	Прайс-лист	Клей	кг	979,36	66,35	64976	
		Тип пола 39-1					
379	Прайс-лист	Коммерческий линолеум	м2	697,03	2261,78	1576531	
		Тип пола 142-1.					
380	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	53,10	221,38	11755	3 654
381	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5мм изменения толщины стяжки	м2	477,90	31,7	15148	517
382	С143001-55	Надбавка к сметной стоиомости бетона за барийсодержащий цемент	м3	3,52	561	1975	
383	Е0111-8-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаный	м3	1,59	2175,86	3466	1 358
384	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	53,10	146,9	7801	756
385	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	53,10	221,38	11755	3 654
386	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5мм изменения толщины стяжки	м2	212,40	31,7	6732	230
389	Е0111-27-3	Устройство покрытий на клеевой основе из керамогранита	м2	53,10	221,16	11744	11 500
390	Прайс-лист	Керамогранит	м2	56,82	3166,5	179911	
391	Прайс-лист	Клей	кг	172,58	66,35	11450	
		Тип пола 59-1.					
398	Е0111-27-3	Устройство покрытий на клеевой основе из керамогранита	м2	468,20	1747,16	818020	101 396
401	Прайс-лист	Клей	кг	1521,65	66,35	100955	
		Тип пола 56-1.					
410	Е0111-27-3	Устройство покрытий на клеевой основе из керамогранита	м2	711,86	221,16	157435	154 165
412	Прайс-лист	Клей	кг	2313,55	66,35	153494	
		Итого по разделу 20:				**4645238**	**560956**
		Раздел 21. Внутренняя отделка.					

434	Е0134-56-7	Устройство каркаса подвесного потол	м2	1071,66	1732,75	1856916	338 948
437	Е0134-56-7	Устройство каркасов для обшивки по ков листами гипсокартонными	м2	180	1732,75	311894	56 931
438	Е0134-60-20	Облицовка каркасов для обшивки потолков листами гипсокартонными	м2	180	1306,02	235084	107 704
447	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	1923,92	372,28	716235	319 259
453	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей	м2	732,5	234,74	171947	110 531
456	Прайс-лист	Жидкие обой	л	67,8	8670,17	587837	
463	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен керамогранитом	м2	65	441,06	28669	22 781
464	С11011-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	м2	65	1180	76700	
		Итого по разделу 21:				**3985282**	**956154**
		Раздел 25. Крыльца.					
511	С143011-40	Плиты из гранита облицовочные толщиной 30 мм	м2	210,2	8400	1765680	
512	С143011-20	Плиты из гранита облицовочные полированные толщиной 30 мм	м2	16,68	11200	186782	
518	С143011-69	Плиты из гранита, толщиной 30 мм	м2	23,03	14700	338512	
520	Прайс-лист	Стоимость ограждения	м2	96,99	10002,11	970104	
		Итого по разделу 25:				**3261078**	0
		Раздел 28. Выносная шахта воздуховода.					
		Отмостка.					
651	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	37,95	8942,18	339356	26 467
		Итого по разделу 28:				**339356**	**26467**
		Раздел 27. Декоративная решетка на окна 1 этажа.					
598	Е0109-57-5	Декоративная решетка на окна 1 этажа	т	5,77	22247,56	128457	63 112
599	С12021-87	Стоимость декоративной решетки	т	6,00	180100	1081493	
600	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов	т	0,33	175710,1	57984	4 061
601	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой	м2	101,90	21,8	2221	535
602	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	203,80	35,13	7159	763
603	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	шт	3,00	343,48	1030	924
604	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,69	1276,77	881	132
605	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	4,9	749,66	3673	206
606	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений	м3	0,75	12733,3	9550	2 043
607	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских прямоугольных сооружений	м3	0,99	11809,28	11691	1 461
608	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, д=4мм	т	0,01	62100	621	
609	Е0108-6-9	Защитная кирпичная стенка	м3	0,9	7328,45	6596	1 090
610	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	8,2	711,48	5834	820
611	Е0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали доя подпольных каналов	м2	2,50	5901,89	14755	2 466
		Итого по разделу 27:				**1331945**	**77613**
		Итого по смете 2-3-1:				**14845937**	**1621190**
		Локальная смета 2-2-4. Вентиляция. Взрослая поликлиника.					
		Система П1.					
10	Е0120-37-1	Установка фильтров ячейковых	м2	0,135	904,1	122	134
11	С131309-4	Фильтры воздушные ячейковые	шт	1530	1530	9180	
15	Е0120-30-1	Установка подставок под калориферы	кг	24	107,97	2591	290
16	Е0120-4-15	Прокладка короба периметром до 4500 мм из оцинкованной стали	м2	9,2	1958,39	18017	1 287
17	Е0120-27-6	Установка глушителей шума вентиляционных установок	шт	1	9188,72	9189	197

18	С131311-23	Кожухи пластинчатых шумоглушителей из листовойстали	м2	10,4	1970	20488	
19	С131311-24	Обтекатели для пластинчатых шумоглушителей из листовой стали	м2	2,51	783	1967	
20	Е0120-28-1	Установка дверей	шт	1	4168,98	4169	565
		Система П1.					
22	Прайс-лист	Вентилятор радиальный	компл	1	74802,75	74803	
25	С131312-11	Вставки гибкие к радиальным вентилятором	м2	0,44	2070	911	
26	Е0120-35-2	Установка калориферов	шт	3	1213,46	3640	3 964
27	С131302-66	Калориферы пластинчатые стальные	шт	3	52700	158100	
29	С131306-8	Клапаны воздушные с механизмом исполнителем	шт	1	50500	50500	
32	Е0120-1-16	Прокладка воздуховодов класа Н /нормальное/ периметром до 5200 мм из листовой толщиной 0,9 мм	м2	2,57	1658,12	4266	327
33	Е0120-1-16	Прокладка воздуховодов класа Н /нормальное/ периметром до 5200 мм из листовой толщиной 0,9 мм	м2	2,51	1658,12	4158	319
34	Е0120-1-17	Прокладка воздуховодов класа Н /нормальное/ периметром до 7200 мм из листовой толщиной 0,9 мм	м2	2,7	1625,67	4393	264
35	Е0120-30-1	Установка подставок под калориферы	кг	24	107,97	2591	290
36	Е0120-4-15	Прокладка короба периметром до 4500 мм из оцинкованной стали толщ. 0,9 мм	м2	8,8	1958,39	17234	1 231
37	Е0120-27-4	Установка глушителей шума вентиляционных установок	шт	6	4608,72	27652	1 179
38	С131311-23	Кожухи пластинчатых шумоглушителей из листовой стали	м2	8,8	1970	17336	
39	С131311-24	Обтекатели для пластинчатых шумоглушителей из листовой стали	м2	1,88	783	1475	
		Воздушная тепловая завеса У1, У2.					
99	С131302-2	Воздушная тепловая завеса Т1000Е	компл	2	322000	644000	
		Воздушная тепловая завеса У3, У6.					
101	С131302-5	Воздушная тепловая завеса Т2000Е	компл	4	543200	2172800	
		Три-сплинт система настенного типа К1.					
105	С131302-5	Три-сплинт система настенного типа Q 3,52 кВт	компл	1	368500	368500	
		Три-сплинт система настенного типа К2.					
115	С131302-5	Три-сплинт система настенного типа Q 7,33 кВт	компл	1	585000	585000	
		Три-сплинт система настенного типа К3.					
127	С131302-5	Три-сплинт система настенного типа Q 5,28 кВт	компл	1	459900	459900	
		Воздуховоды.					
169	Е0120-25-3	Установка глушителей шума вентиляционных установок, диаметром обечайки 250 мм	шт	56	4479,93	250876	13 717
170	Е0120-25-2	Установка глушителей шума вентиляционных установок, диаметром обечайки 200 мм	шт	38	4259,93	161877	9 308
171	Е0120-25-4	Установка глушителей шума вентиляционных установок, диаметром обечайки 315 мм	шт	6	5638,33	33830	2 050
172	Е0120-25-5	Установка глушителей шума вентиляционных установок, диаметром обечайки 400 мм	шт	4	7201,31	28805	1 645
173	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих размеров 150х150 мм	шт	202	320,85	64811	50 090
174	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих размеров 200х200 мм	шт	84	355,85	29891	20 829
175	Е0120-11-3	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1,5 м2	шт	0,5	1019,67	510	194
176	Е0126-11-1	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными	м2	210	125,82	26421	16 224
177	Е0126-11-6	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами минераловатными	м2	850	190,85	162225	101 611
178	Е0126-11-20	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм матами минераловатными	м2	85	373,65	31760	21 085
179	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными	м2	569,8	249,94	142416	81 176
180	С11031-76	маты минераловатные прошивные толщиной 40 мм	м3	51,51	5520	284320	
183	С130810-45	Крепления	кг	1264	200	253000	

		Итого по смете 2-2-4:				**6133724**	**327976**
		- в том числе оборудование				**4305003**	
		Локальная смета 2-2-7. Электроосвещение и силовые оборудование. Взрослая поликлиника.					
52	С151701-14	Светильники потолочные	шт	839	5800	4866200	
119	Ц0108-545-5	Коробка с зажимами,установливаемыена конструкции на стене	шт	485	369,6	179256	160 940
120	С151801-132	Коробка полиэтиленовые для установки выключателей	1000шт	0,485	16300	7906	
121	Ц0108-545-5	Коробка с зажимами, установливаемые на конструкции на стене	шт	945	369,6	349272	313 584
122	С151801-131	Коробка пластмассовая	шт	170	509	86530	
123	С151803-53	Коробка протяжная	шт	15	244	2660	
124	С151803-58	Коробки протяжные для ответвления	шт	760	359	272840	
		Итого по смете 2-2-7:				**5764664**	**474524**
		Локальная смета 2-3-7. Электроосвещение и силовые оборудование. Детская поликлиника.					
52	С151701-14	Светильники потолочные	шт	839	5800	4866200	
84	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	8420,03	34,2	287965	187177
85	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	м	743	39,00	28977	18423
86	Ц0108-410-3	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 100 мм	м	205	41,80	8569	5317
93	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям диам. до 25 мм	м	272	125,60	34163	14780
101	Ц0108-412-12	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	м	105	25,4	2667	1 776
119	Ц0108-545-5	Коробка с зажимами,установливаемыена конструкции на стене	шт	485	369,6	179256	160 940
120	С151801-132	Коробка полиэтиленовые для установки выключателей	1000шт	0,485	16300	7906	
121	Ц0108-545-5	Коробка с зажимами, установливаемые на конструкции на стене	шт	945	369,6	349272	313 584
122	С151801-131	Коробка пластмассовая	шт	170	509	86530	
123	С151803-53	Коробка протяжная	шт	15	244	2660	
124	С151803-58	Коробки протяжные для ответвления	шт	760	359	272840	
		Итого по смете 2-2-7:				**6127005**	**701997**
		Локальная смета 6-5. Общестроительные работы на два резервуара.					
		Раздел 1. Земляные работы (на два резервуара).					
1	Е0101-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	2814,94	22,38	62997	20054
2	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную	м3	87,06	100,44	8744	9881
3	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт, при перемещении 1 группы грунтов до 10 м во временный отвал	м3	2902	7,91	22956	7229
4	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт, при перемещении 1 группы грунтов до 10 м из временный отвал	м3	2902	7,91	22956	7229
5	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт, при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	2230	5,55	12388	3901
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2230	21,55	48048	36838
		Раздел 2. Общестроительные работы (на два резервуара).					
8	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	8,72	8572,57	74753	2021
9	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных резервуаров при толщине более 150 мм	м3	99,16	12174,68	1207242	146384

10	С12041-70	Каркасы и сетки проские: сталь периодического профиля класса А-III д.6мм	т	0,6544	124500	81468	
11	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладка профиля класса А-I д.6мм	т	0,392	109900	43081	
12	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, Вр-1, д.5мм	т	1,65	51500	84779	
		Покрытие.					
13	Е0107-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2	шт	8	3100,15	24801	5246
14	С143018-21	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода и канализации	м3	7,6	32800,00	249280	
15	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменений марки бетона	м3	7,6	2660	2022	
16	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменений марки бетона	м3	7,6	310	2356	
		Горловина.					
17	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000м	м3	0,24	2814,08	675	474
18	С143018-33	Кольцо для смотровых колодцев	м	1,16	4862,5	5641	
19	С143018-40	Кольцо горловин смотровых колодцев	шт	2	1080	2160	
20	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,24	94	23	
21	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменений марки бетона	м3	0,24	266	64	
22	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменений марки бетона	м3	0,24	310	74	
23	Е0123-24-1	Установка люков	шт	2	8348,59	16697	579
24	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки у основания горловины	м3	2,8	9322,96	26104	2438
25	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменений марки бетона	м3	2,8	2660	745	
26	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменений марки бетона	м3	2,8	310	868	
27	Е0106-11-7	Установка закладных деталей	т	0,0216	93997,62	2030	753
28	Е0106-11-1	Установка анкеров	т	0,0103	172357,31	1779	517
		Лестница.					
29	Е0109-29-1	Монтаж металлической лестницы	т	0,1299	13711,47	1781	771
30	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши	т	0,1299	133700	17362	
		Деревянная крышка.					
32	Е 0123-24-1	Установка люков легких	шт	2	8348,59	16697	579
33	Е0110-55-1	Укладка деревянной крышки над горловинной	м2	1,2	1292,59	1551	63
34	Е0145-66-2	Установка ходовых скоб	т	0,0006	34695,88	22	20
35	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-1 д.10мм	т	0,0006	86400	54	
		Дыхательное устройство.					
36	Е0123-2-1	Установка вытяжной асбестоцементой трубы диам. 100мм	км	0,004	115031,02	460	320
37	С130802-25	Тубы асбестоцементныебезнапорные диам.100мм	м	4,03	193	778	
38	Е0146-30-5	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм	отверст.	2	125,75	252	177
40	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения	м3	0,4	9678,14	3871	308
41	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ.15мм	м3	1,73	8942,18	15506	1209
		Гидроизоляционные работы днище.					
42	Е0111-13-3	Устройство слоя гравия с пропиткой битумом толщ. 100мм	м2	125,16	603,17	75492	7548
43	Е0115-72-1	Оштукатурирование днища резервуара цементно-церезитовое по бетону	м2	62,72	349,96	21949	8282
44	Е0111--11-1	Устройство стяжек по днищу для создания уклона	м2	62,72	211,8	13284	4316
45	Е0111-11-4	исключить на 5мм изменения толщины бетонных стяжек	м2	125,44	-42,92	-5383	-136
		Стены.					
46	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная два слоя	м2	206,8	245,44	50757	9466
46	Е0115-72-1	Оштукатурирование внутренних стен резервуара	м2	165,76	349,96	58009	21888
47	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	м3	200	24,6	4920	2514

		Итого по смете 6-5:				**2282089**	**300869**
		Локальная смета 6-7. Газопровод высокого давления.					
1	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм	км	1,132	160329,25	181589	155303
2	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм	км	0,18	121367,16	21846	18781
8	У51-49-5	Врезка штуцером в действующие газопроводы	врезка	1	22778,46	22778	10045
9	Е0125-122-3	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 150 мм	шт	48	1729,58	83020	40176
10	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 100 мм	шт	2	1313,35	2627	1285
11	Е0122-36-3	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 150мм	шт	2	991,58	1983	1404
12	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек диам.150мм	шт	2	276,46	553	503
15	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек диам. 80мм	шт	1	405,4	405	304
16	СС130902-46	Задвижки клиновые фланцевые с неподвижным шпинделем, Ду 80мм	шт	1	10100	10100	
17	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводом диам. 150 мм	фланец	4	231,52	926	948
18	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводом диам. 50 мм	фланец	4	74,06	296	328
19	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводом диам. 80 мм	фланец	2	118,85	238	252
20	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали, Ду 150 мм	шт	4	757	3028	
21	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали, Ду 50 мм	шт	4	285	1140	
22	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали, Ду 80 мм	шт	1	377	754	
23	Е0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	установ	1	5655,02	5655	2592
24	Прайс-лист	Стоимость шкафного регуляторного пункта ГРПШ-03-1У1-2	шт	1	103443,46	103443	
25	Ц0111-300-4	Установка счетчика	шт	1	11106,91	11107	1616
26	Прайс-лист	Стоимость счетчика	шт	1	231003,76	231004	
27	Ц0111-300-5	Установка корректора	шт	1	21303,95	21304	2959
28	Прайс-лист	Стоимость корректора объема газа	шт	1	246834,46	246834	
29	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, стойки под ШРП и счетчик	т	0,0627	4646,85	291	124
30	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов	т	0,0627	542,84	34	17
31	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы здания и сооружений	т	0,0063	162700	1020	
32	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов и полосовой листы	т	0,0671	9850,48	661	451
33	Е0109-62-7	Изготовление листовых конструкции массой до 0,5 т	т	0,0671	49326,74	3311	1961
34	С11011-886	Прокат тонколистовой горячекатанной в листах	т	0,0411	101700	4184	
35	С11011-898	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм	т	0,026	91600	2380	
36	С11011-816	Замок врезной оцинкованными механизмами	шт	1	583	583	
44	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,111	139336,75	15466	9806
45	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	м	111	282,86	31398	22586
47	Ц0108-289-1	Заземление одиночное опоры металлические	шт	1	737	737	257
48	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	8408,16	21,8	183277	44118

49	Е0113-26-6	Окраска металлических поверхностей эмалью за 2 раза	м2	8408,16	35,13	295370	31480
50	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб	м2	637,18	118,13	75273	40356
51	Е0115-172-4	Масляная окраска м/конструкции	м2	96,63	165,83	16024	10960
		Итого по смете 6-7:				**1580639**	**398612**
		- в том числе оборудование				**581281**	
		Локальная смета 6-2. Внеплощадочные и внутриплощадочные сети водопровода.					
		Колодцы.					
95	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона, диам.2500мм, диам.1000мм	м3	7,7	19067,25	146722	19746
96	С143018-24	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода и канализации	м3	3,95	32100	126795	
97	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона	м3	3,95	-250	-988	
98	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона	м3	3,95	-134	-529	
99	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, Дв 1500мм	м	0,59	8987	5302	
100	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, Дв 1500мм	м	0,89	8170	7271	
101	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, Дв 2000мм	м	1,18	11330	13369	
102	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, Дв 2000мм	м	4,45	10300	45835	
103	С143018-40	Кольцо горловин смотровых колодцев	шт	0,14	1080	151	
104	Е0109-29-1	Монтаж стремянки	т	0,1068	13711,47	1464	634
105	С12021-267	Стемянка	т	0,1068	133700	14279	
106	Е0108-6-9	Кладка стен колодцев	м3	0,1	7165,25	717	121
		Итого по смете 6-2:				**360388**	**20501**
		Локальная смета 6-1. Тепловые сети.					
		Земляные работы.					
1	Е0101-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	1808,08	22,38	40464	12881
2	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную	м3	55,92	200,88	11233	12694
3	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	188,4	21,55	4059	3112
4	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт, при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	1524,3	5,55	5467	2667
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1524,3	21,55	32843	25180
6	Е0101-17-4	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили	м3	125,1	39,72	4969	1561
7	С010333-А2-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалы экскаваторами, расстояние перевозки 2 км	м3	197,03	26	5123	1025
		Подземная прокладка тепловых сетей.					
8	Е0124-13-3	Установка задвижек диам. 100 мм для горячей воды	компл	4	1396,56	5586	3910
9	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с неподвижным шпинделем, Ду 100мм	шт	4	23600	94400	
10	С130809-36	Фланцы плоские приварные из стали, Ду 100 мм	шт	8	572	4576	
11	Е0116-15-2	Установка вентилей проходных фланцевых на трубопроводах диам. 50 мм	шт	6	510,13	3061	204

12	Е0116-15-1	Установка вентилей проходных фланцевых на трубопроводах диам. 25 мм	шт	2	510,13	1020	68
13	С130901-110	Вентили проходные для пара, Ду 25мм	шт	2	4760	9520	
14	С130901-111	Вентили проходные для пара, Ду 32мм	шт	2	6380	12760	
15	С130901-112	Вентили проходные для пара, Ду 40мм	шт	2	6460	12920	
16	С130901-112	Вентили проходные для пара, Ду 50мм	шт	2	12920	25840	
17	С130809-50	Фланцы плоские приварные из стали, Ду 25 мм	шт	4	225	900	
18	С130809-51	Фланцы плоские приварные из стали, Ду 32 мм	шт	4	272	1088	
19	С130809-52	Фланцы плоские приварные из стали, Ду 40 мм	шт	4	306	1224	
20	С130809-53	Фланцы плоские приварные из стали, Ду 50 мм	шт	4	354	1416	
21	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диам. 50мм	км	0,202	137266,48	27728	25706
22	Е0124-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диам. 100мм	км	0,151	170881,61	25803	22327
23	Е0124-2-6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диам. 150мм	км	0,51	264315,96	134801	104498
24	С130806-91	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали, 159х5 мм	м	53,04	1880	99715	
25	С130806-82	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали, 114х4 мм	м	157,04	1080	169603	
26	С130806-62	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали, 45х2,5 мм	м	105,04	272	28571	
27	С130806-60	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали, 38х2,5 мм	м	105,04	229	24054	
		Канал КЛ120х45-8.					
61	С143018-142	Лотки каналов и тоннелей для прокладки из бетона	м3	15,84	23800	376992	
62	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки из бетона	м3	0,85	25800	21930	
63	С143018-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов, плиты перекрытия	м3	8,38129	24900	208694	
		Итого по смете 6-1:				**1396360**	**215833**
		Локальная смета 7-2. Покрытие.					
25	С143003-9	Камни бетонные бортовые БР 100.20.08	м3	3,24	24000,00	77819	
28	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из ПГС толщиной 15 см	м2	233	286,55	66766	3557
33	С143019-81	Камни бортовые	шт	42	2780	116760	
		Итого по смете:				**261345**	**3557**
		Итого прямые затраты по форме №2				**49862201**	**7188660**
Накладные расходы -						7188660	
Всего прямых затрат по смете						57050861	
- в том числе оборудование						4886284	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			6%			3129875	
Всего, сметная стоимость СМР -						55294452	
Временные здания и сооружения			1,8%			995300	
Итого с временными						56289752	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время			0,7%			394028	

Затраты на дополнительные отпуска	0,4%			225159	
Затраты на выслугу лет	1%			562898	
Итого в ценах 2001 года				62358120	
- в том числе в ценах 2001 года				40945914	
- в том числе в ценах 2001 года				21412207	
Пересчет в текущих ценах 2009 года	**1,643**			**67256965**	
Пересчет в текущих ценах 2009 года	**1,774**			**37989399**	
Итого в текущих ценах				**105246364**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%			2104927	
Сметная стоимость строительства				**107351292**	
Налог на добавленную стоимость	12%			12882155	
Итого с НДС				**120233447**	
- в том числе в текущих ценах 2009 года				76834357	
- в том числе в текущих ценах 2010 года				43399090	
- в том числе оборудование				9169034	

Инженер:

_____ С.Маханбетов

Подрядчик: