Заказчик КГУ " Специальная школа-интернат №2 , город Атбасар" управления образования Акмолинской области" БИН 750940000047 Акмолинская область, Атбасарский район,г.Атбасар, ул.Женис, 61

Подрядчик: ТОО "Строитель" БИН 970140005946 г.Павлодар, ул.Крупской, 76

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания школы КГУ " Областная специальная коррекционная школа-интернат №2 для детей с задержкой психического развития и интеллектуальными нарушениями г. Атбасар", Акмолинской области

Договор №81 от 23.06.2019г

Акт №1

приемки выполненных работ от 23 сентября 2019г

Капитальный ремонт здания школы КГУ " Областная специальная коррекционная школа-интернат №2 для детей с задержкой психического развития и интеллектуальными нарушениями г. Атбасар"

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(локальная смета 2-1-1) Общестроительные работы								
		Раздел 1 Демонтажные работы								
1	12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий								
		м2 кровли	1324	200,25	1,39	265137	1834	170759	0,2875	380,65
				198,87	–	263303		59,1	–	–
2	12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами								
		м2 кровли	1324	122,7	15,9	162452	21052	95607	0,1516	200,7184
				106,8	3,93	141400	5199	59,1	0,0046	6,0904
3	11-100102-0205	Стены. Демонтаж карнизов ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;								
		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	204	878,09	13,1	179131	2673	116546	1,144	233,376
				864,99	6,15	176458	1254	59,8	0,0072	1,4688

4	12-080101-0402	Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей *м*	72	78,48	–	5650	–	3663	0,1104	7,9488
				78,47	–	5650		59,1	–	–
7	11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка *м2*	88,2	762,92	109,17	67289	9629	35485	0,9115	80,3943
				653,74	58,53	57660	5162	50,8	0,0774	6,82668
8	11-460401-1102	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка *м2*	5,6	1196,05	109,17	6698	611	3617	1,5154	8,48624
				1086,96	58,57	6087	328	50,8	0,0774	0,43344
9	12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия *м2*	174,19	244,55	12,13	42598	2113	27015	0,336	58,52784
				232,42	6,5	40485	1133	59,1	0,0086	1,49803
10	12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия *м2*	192,1 ?	548,61	20,31	105387	3902	67212	0,6987	134,22027
				528,29	10,89	101485	2092	59,1	0,0144	2,76624
11	12-120104-0501	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов *м2*	2719 ?	123,13	–	334780	–	217030	0,178	483,982
				123,13	–	334780		59,1	–	–
12	12-030101-0101	Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки и з ДСП *м2 стен*	286,8 ?	96,61	14,19	27706	4069	16375	0,123	35,2764
				82,42	5,15	23637	1478	59,1	0,0045	1,2906
13	12-030101-0104	Стены каркасно-обшивные. Разборка элементов каркаса из брусьев *м2 стен*	286,8 ?	494,06	90,5	141697	25954	81739	0,6122	175,57896
				403,57	32,86	115743	9425	59,1	0,0287	8,23116
14	12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка *м2 облицовки*	64,3 ?	555,34	36,65	35708	2356	22361	0,743	47,7749
				518,69	16,65	33352	1070	59,1	0,0199	1,27957
15	12-050101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи *м2 перегородок*	9,5833 ?	1197,58	129,95	11477	1245	7014	1,412	13,53162
				1067,63	57,37	10231	550	59,1	0,0672	0,644

Раздел 3 Кровля

23	11-100102-0205	Стены. Устройство карнизов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;								
		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	204	2853,95	20,48	582206	4177	179322	1,6445	335,478
				1243,42	9,6	253658	1959	59,8	0,01125	2,295
24	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;								
		м2 обработанной поверхности	1070,4	213,29	2,16	228301	2315	25993	0,03335	35,69784
				25,88	0,93	27697	992	59,8	0,00099	1,0597
26	11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;								
		м планки	75	1163,02	10,75	87227	806	14195	0,3105	23,2875
				250,01	2,25	18751	169	56,4	0,00213	0,15975

Раздел 5 Проемы

5.1 Окна

51	11-100501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;								
		п/м	1,5	1213,47	7,96	1820	12	242	0,24587	0,36881
				185,9	3,86	279	6	59,8	0,00463	0,00695
53	21-090206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99								
		шт.	4	59,24		237		9		

5.2 Двери

54	11-100501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;								
		м2 проемов	45,61	2953,94	147,43	134729	6723	28075	0,95933	43,75504
				753,5	68,43	34367	3121	59,8	0,08475	3,86545

Раздел 6 Полы

6.1 Тип 1

82	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;								
			209,83	106,45	4,05	22337	851	1539	0,00506	1,06174

		м2 стяжки								
83	11-110101-2702			3,56	1,98	748	416	60,9	0,00263	0,55185
		Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных на цементном растворе. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	209,83 ?	3081,71	62,13	646634	13037	152272	1,219	255,78277
		м2 покрытия								
	6.2 Тип 2									
84	11-110101-1101			945,8	28,57	198457	5994	60,9	0,03675	7,71125
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	209,73	708,56	23,77	148607	4985	45101	0,4094	85,86346
		м2 стяжки								
	6.6 Плинтусы									
96	11-110101-3904			288,41	12	60488	2517	60,9	0,01588	3,33051
		Плинтуса из плиток керамических. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	143 ?	482,91	1,35	69055	192	23212	0,2714	38,8102
		м плинтусов								
97	11-110101-3901			229,09	0,64	32759	92	60,9	0,00075	0,10725
		Плинтуса деревянные. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	718,7 ?	336,36	1,79	241743	1290	39252	0,08798	63,23123
		м плинтусов								
	Раздел 7 Внутренняя отделка									
	7.1 Потолки									
98	11-100403-0101			66,52	0,85	47807	614	60,9	0,001	0,7187
		Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	80,2	1980,64	11,86	158848	954	51455	1,12459	90,19212
		м2 потолка								
100	11-150405-0104			916,27	4,25	73485	340	59,8	0,00425	0,34085
		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	80,2	545,51	3,94	43749	316	22059	0,5635	45,1927
		м2 окрашиваемой поверхности								
	7.2 Стены			447,98	1,9	35928	152	54,8	0,00225	0,18045

102	12-110101-0104	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 10 мм								
		м2	1639,7032	914,9	8,18	1500157	13414	434542	0,504	826,41041
				374,65	4,39	614320	7191	59,1	0,0058	9,51028
7.3 Откосы										
106	11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	62,05	2457,77	36,32	152504	2254	65953	2,0585	127,72993
				1696,88	19,47	105292	1208	54,8	0,02575	1,59779
107	11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;								
		м2 окрашиваемой поверхности	62,05	488,38	3,72	30304	231	13715	0,4485	27,82943
7.4 Полы										
				356,55	1,79	22124	111	54,8	0,00213	0,13217

Всего прямые затраты	**5434182**	**3861**
в том числе		**62**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 836 434	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	126 996	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	52 573	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 470 742	
Накладные расходы I уровня, тенге	1 704 372	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	7 138 554	
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	256 988	
Итого, тенге	7 395 542	
Сметная прибыль (8 %), тенге	591 643	
Всего	**7 987 185**	
Временные здания и сооружения (1,5 %)	95 846	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	186 718	
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**8 269 749**	

(локальная смета 2-1-3)

Электроснабжение

0.5 Аппаратура осветительная									
32 13-080305-0319	Светильник. Монтаж в подвесных потолках	2	2539,89	356	5080	712	1200	1,02	2,04
	шт.		897,39	249	1795	498	42,8	0,3272	0,6544
38 23-070108-0101	Решетка для светильника модели RTX Sport 236	12	4137,98		49656		1788		
	шт.								
0.7 Провода и кабельные изделия									
50 13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	407	282,12	1,69	114823	687	28320	0,16	65,12
	м		133,42	0,6	54303	244	42,8	0,0006	0,2442
51 13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	1299	69,55	1,13	90346	1463	32301	0,06	77,94
	м		50,03	0,4	64993	519	42,8	0,0004	0,5196
52 13-080206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	1299	33,08	0,56	42968	732	11268	0,02	25,98
	м		16,68	0,2	21664	260	42,8	0,0002	0,2598
53 13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	50	81,51	2,25	4076	113	1459	0,07	3,5
	м		58,37	0,8	2919	40	42,8	0,0008	0,04
54 23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,9319	139768,22		270018		9721		
	км								
56 23-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,7181	228552,35		164123		5908		
	км								

	0.8 Электроустановочные изделия									
72	13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	120	436,5	–	52380	–	23751	0,5	60
		шт.		433,2	–	51984		40,6	–	–
73	23-070202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	120	36,98		4438		160		
		шт.								
	0.10 Трубы защитные									
84	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	1177,96	309,39	11,58	364446	13635	110091	0,22	259,1512
		м		183,46	2,2	216104	2590	42,8	0,0022	2,59151
86	23-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	306	25,56		7821		282		
		м								
87	23-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	73,96	52,09		3853		139		
		м								
	Всего прямые затраты					**1174027**				**494**
	в том числе									4
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					413 762				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					17 341				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 151				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					742 924				
	Накладные расходы I уровня, тенге					177 722				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					1 351 749				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					48 663				
	Итого, тенге					1 400 412				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					112 033				
	Всего					**1 512 445**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)					18 149				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)					35 357				

	Итого в текущих ценах с 01.10.17 г								**1 565 951**

Дополнительная локальная смета №1

(Корректировка сметной стоимости согласно фактически выполненных работ)

Раздел 10 Локальная смета №2-1-1 Общестроительные работы

10.3 Кровля

0-1	12-080101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	1334	435,04	7,92	580337	10570	136914	0,1959	261,3306
		м2		138,01	4,04	184100	5392	59,1	0,0051	6,8034
0-2	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	1334	608,08	17,97	811183	23968	437472	0,65125	868,7675
		м2 кровли		517,74	6,04	690670	8058	56,4	0,00563	7,51042
0-3	21-100103-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012К=1,150;	1534,1	1535,27		2355258		84789		
		м2								
0-4	11-150403-0101	Карнизы. Окраска простая по дереву ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	204	355,89	1,3	72601	265	29037	0,29325	59,823
		м2 окрашиваемой поверхности		227,52	0,63	46415	128	54,8	0,00075	0,153
0-6	21-100102-0211	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	75	700,73		52555		1892		
		м								

10.5 Проемы

0-7	11-100501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	3,34	2780,24	145,21	9286	485	2527	1,27892	4,27159
		м2 проемов		992,22	67,37	3314	225	59,8	0,08363	0,27932
0-8	21-090201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	3,34	17250,91		57618		2074		

51	11-100501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	0,5	1213,47	7,96	607	4	81	0,24587	0,12294
					185,9	3,86	93	2	59,8	0,00463	0,00232
0-10	11-100501-0203	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 проемов	36,95	1796,16	158,89	66368	5871	22606	1,058	39,0931
					810,09	73,07	29933	2700	59,8	0,09088	3,35802
0-11	21-090202-0304	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	20,083	22669,07		455263		16389		
0-12	21-090202-0401	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	62,4988	26576,69		1661011		59796		
0-13	11-090403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	3,2	1859,69	41,56	5951	133	3620	2,15234	6,88749
					1670	16,88	5344	54	60,9	0,01838	0,05882
0-14	21-090402-0402	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	3,2	72535,29		232113		8356		
	10.6 Полы										
0-15	11-110101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	1155	989,35	28,93	1142700	33418	328140	0,49565	572,47575
					379,51	14,34	438333	16560	60,9	0,01763	20,36265
0-16	11-150403-0103	Полы. Олифовка составами по ДСП с двух сторон ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;		~~2310~~	304,35	1,07	703054	2480	281088	0,2507	579,117

		м2 окрашиваемой поверхности								
0-17	11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; *м2 покрытия*		194,51	0,52	449325	1204	54,8	0,00063	1,4553
			~~710~~	3001,55	17,39	2131100	12346	143728	0,4393	311,903
94	11-110101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; *м2 пола*		323,76	8,64	229869	6137	60,9	0,01063	7,5473
			~~78,3~~	696,18	9,07	54511	710	16015	0,3703	28,99449
0-18	11-110101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство (материал б/у) ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; *м2 покрытия*		279,99	4,47	21923	350	60,9	0,0055	0,43065
			~~78,3~~	614,11	40,04	48085	3135	25821	0,69115	54,11705
0-19	11-110101-3301	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство 78.3+184,1=262,4 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; *м2 покрытия*		522,58	18,91	40918	1481	60,9	0,02325	1,82048
			205	3898,59	31,02	799211	6359	61183	0,62905	128,95525
97	11-110101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; *м плинтусов*		475,63	14,44	97504	2961	60,9	0,01775	3,63875
			50	50	336,36	1,79	16818	90	2731	0,08798
0-20	11-110101-0203	Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; *м3 подстилающего слоя*			66,52	0,85	3326	43	60,9	0,001
			58,6	6347,78	1488,46	371980	87224	113086	3,565	208,909
				2581,91	586,89	151300	34392	60,9	0,6875	40,2875
10.7	**Внутренняя отделка**									
0-24	11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; *м2*	1480,58	где ресурсы. надо вывести отдельной строкой 3216,51	116,91	4762301	173098	843003	1,17875	1745,23368
				982,95	56,05	1455333	82993	54,8	0,06675	98,82872
0-25	11-100404-0201	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	748	1062,81	12,16	79 4980	9093	213874	0,58823	439 99604

	м2 стен (за вычетом проемов)								
			473,64	4,5	354285	3364	59,8	0,0045	3,366
0-26 21-060902-0201	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм x 28 мм	152	76,27		11593				
	м								
0-27 21-060902-0301	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм x 27 мм	1625	114,41		185916				
	м								
0-28 12-110101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	1396,7 ?	2157,04	9,45	3012735	13199	1473323	2,266	3164,9222
	м2								
			1779,81	5,07	2485856	7076	59,1	0,0067	9,35789
0-29 11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	3784,4	550,98	21,43	2085147	81107	755718	0,4255	1610,2622
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			346,68	17,72	1311977	67070	54,8	0,02338	88,47927
0-30 11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	3784,4	303,37	2,42	1148063	9158	440389	0,26565	1005,32586
	м2 окрашиваемой поверхности								
			211,19	1,16	799234	4396	54,8	0,00138	5,22247
0-33 12-110101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	98	4277,59	20,45	419204	2004	204604	4,4298	434,1204
	м2								
			3521,69	10,96	345126	1074	59,1	0,0145	1,421
0-34 11-150203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	198	797,36	38,73	157878	7669	51371	0,52348	103,64904

	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			441,86	31,58	87489	6253	54,8	0,04163	8,24274
10.8 Наружная отделка									
0-36 12-110102-0201	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с лестниц цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм *м2*	218,2	2012,91	0,26	439216	56	212116	2,12	462,584
			1644,87	–	358910	–	59,1	–	–
0-37 11-150212-0201	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм ktpp1=1,15; ktpм1=1,25; kэкс1=1,25; *м2 отделываемой поверхности*	615,6	2263,15	6,35	1393194	3910	117254	0,37007	227,81509
			344,69	2,88	212194	1774	54,8	0,00338	2,08073
0-38 11-150402-0403	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная ktpp1=1,15; ktpм1=1,25; kэкс1=1,25; *м2 окрашиваемой поверхности*	615,6	194,37	1,19	119655	735	19943	0,07107	43,75069
			58,59	0,53	36065	328	54,8	0,00063	0,38783
Раздел 12 Локальная смета №2-1-3 Электроосвещение									
12.1 Щит распределительный навесного исполнения ЩРв-18з-3 : (ЩО№1)									
0-1 23-070201-0120	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-36 IP40, на 36 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *шт.*	1	5511,67		5512				
0-2 13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *шт.*	18	1794,28	22,94	32297	413	6503	1	18
			844,11	–	15194	–	42,8	–	–
0-3 23-070204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	8	1288,39		10307				
0-4 23-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	10	1288,39		12884				

0-5	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	2988	85	2988	85	731	2	2
		шт.		1688	20	1688	20	42,8	0,02	0,02
0-6	23-070204-0646	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1373,05		1373				
		шт.								

12.2 Щит распределительный навесного исполнения ЩРв-18з-3 : (ЩО№2)

0-7	23-070201-0102	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	6736,19		6736				
		шт.								
0-8	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	4	1793,75	23	7175	92	1445	1	4
		шт.		844	–	3376	–	42,8	–	–
0-9	23-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	4	1288,39		5154				
		шт.								
0-10	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	2988	85	2988	85	731	2	2
		шт.		1688	20	1688	20	42,8	0,02	0,02
0-11	23-070204-0646	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1373,05		1373				
		шт.								

12.3 Щит распределительный навесного исполнения ЩРв-18з-3 : (ЩАО№1)

0-12	23-070201-0102	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	6736,19		6736				
		шт.								
0-13	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	4	1793,75	23	7175	92	1445	1	4
		шт.		844	–	3376	–	42,8	–	–

0-14 23-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	4	1288,39		5154				
0-15 13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *шт.*	1	2988 / 1688	85 / 20	2988 / 1688	85 / 20	731 / 42,8	2 / 0,02	2 / 0,02
0-16 23-070204-0646	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	1	1373,05		1373				
12.4 Щит распределительный навесного исполнения ЩРв-12з-3 : (ЩАО№2)									
0-17 23-070201-0102	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *шт.*	1	6736,19		6736				
0-18 13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *шт.*	1	2988 / 1688	85 / 20	2988 / 1688	85 / 20	731 / 42,8	2 / 0,02	2 / 0,02
0-19 23-070204-0646	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	1	1373,05		1373				
0-20 13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *шт.*	9	1794,22 / 844,11	23 / –	16148 / 7597	207 / –	3252 / 42,8	1 / –	9 / –
0-21 23-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	4	419,35		1677				
0-22 23-070204-0612	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	5	419,35		2097				
12.5 Аппаратура осветительная									
0-23 23-070106-0201	Светильники светодиодные модели "Армстронг" 36 Вт, 3000 лм, 5000 К ГОСТ 55705-2013 *шт.*	190	10476		1990440				

0-24	23-070102-1602	Светильники для люминесцентных ламп, ГОСТ 17677-82 (прим.)	22	4357,08		95856			
		шт.							
0-25	23-070106-0111	Светильники для светодиодных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ ГОСТ 55705-2013	12	2668,89		32027			
		шт.							
	12.7 Провода и кабельные изделия								
51	13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	350	69,55	1,13	24344	395	8703	0,06	21
		м		50,03	0,4	17512	140	42,8	0,0004	0,14
52	13-080206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	350	33,08	0,56	11577	197	3036	0,02	7
		м		16,68	0,2	5837	70	42,8	0,0002	0,07
54	23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,283	139768,22		39554			
		км							
56	23-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,512	228552,35		117019			
		км							
0-26	23-060144-0506	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,05	498364,94		24918			
		км							
0-27	23-060144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,05	384566,6		19228			
		км							
0-28	23-060144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1	589364,16		58936			
		км							
0-29	23-060144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,06	846499,32		50790			
		км							
0-30	23-060144-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,054	1398609,43		75525			

		км							
0-31	11-460302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	407	188,34	78,51	76655	31954	29874	0,1348	54,8636
		м борозд		109,83	34,66	44701	14106	50,8	0,0406	16,5242
	12.8 Электроустановочные изделия									
0-32	13-080305-0104	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	25	334	2,96	8350	74	3492	0,37	9,25
		шт.		325,52	0,8	8138	20	42,8	0,0008	0,02
0-33	13-080305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	22	298,91	2,41	6576	53	2740	0,33	7,26
		шт.		290,32	0,64	6387	14	42,8	0,0006	0,0132
0-34	23-070218-1604	Выключатель двухклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	25	214,27		5357				
		шт.								
0-35	23-070218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	22	423,36		9314				
		шт.								
0-36	13-080305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	114	325,93	2,98	37156	340	15493	0,36	41,04
		шт.		316,73	0,8	36107	91	42,8	0,0008	0,0912
0-37	23-070220-0515	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	114	333,26		37992				
		шт.								
	12.10 Трубы защитные									
86	23-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	798	25,56		20397				
		м								

Всего прямые затраты			**29041533**
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге			9 993 813
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			521 244
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			268 536
- материалы, изделия и конструкции, тенге			18 526 476
Накладные расходы I уровня, тенге			5 848 754
Итого с накладными расходами I уровня, тенге			34 890 287
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге			1 256 050
Итого, тенге			36 146 337
Сметная прибыль (8 %), тенге			2 891 707
Всего			**39 038 044**
Временные здания и сооружения (1,5 %)			468 457
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)			912 600
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г			**40 419 101**
Итого:			50 254 801
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, Иинф =	1,0599383		**53 266 988**
С коэфф.снижения		0,90219175	48 057 037
НДС 12%			5 766 844
Итого по акту:			**53 823 881**

Заказчик:
КГУ " Специальная школа-интернат №2 , город Атбасар",управления образования Акмолинской области

БИН 750940000047
Директор:
_____**Белинская С.П.**

Технический надзор:
ТОО"Кокшетау - 2015"
ИИН 160240001274
Директор:
_____**Сабдин Е.К.**

Авторский надзор:
ТОО "СеверСтройСервис"
БИН 041040000257
_____**Сорокин Ю.Г.**

Подрядчик:
ТОО "Строитель"

БИН 970140005946
Директор:
_____**Лунев Д.В.**