С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за сентябрь 2009 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Констуктор-80"**
ИСПОЛНИТЕЛЬ: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
ДОГОВОР: **№ 40 от 14 мая 2009 г.**

Наименование стройки: **"Строительство городской поликлиники №7 на 500 посещений в смену в г.Шымкенте ЮКО"**

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ за 2008-2009 гг.					
		С начала строительства по отчетный месяц		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Всего к оплате	**300532481**	**337137972**	**246373189**	**275937972**	**62662113**	**70181566**
	в том числе:						
1.	Общестроительные работы	275358928	308705552	245003638	274404074	62257439	69728332
	- в том числе оборудование	49549336	55495256	49549336	55495256		
2.	Инжиниринговые услуги 0,45%	954178	1069427	879544	985090	280158	313777
3.	Авторский надзор 0,2%	550718	617411	490007	548808	124515	139457
4.	Стоимость ПСД и экспертизы	23668657	26745582	-	-	-	-

Заказчик:

ГУ "Управления строительства ЮКО"

Инженер:

ТОО "Конструктор 80"

Макамбетов В.С

Подрядчик:

ТОО "Шымкенткурылыс"

А К Т №5

приемки выполненных работ за сентябрь 2009 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ Управления строительства ЮКО**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Констуктор-80"**
ИСПОЛНИТЕЛЬ: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
ДОГОВОР: **№ 40 от 14 мая 2009 г.**

Объект: "Строительство поликлиники №7 на 500 посещений в смену в пос.Ворошиловке г.Шымкенте

№ позиции по смете	Номер единичной расценки	Наименование работ	Ед. изм.	Выполнено работ			
				Количество	цена за единицу, ТЕНГЕ	стоимость ТЕНГЕ	накладные расходы, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 2-2-2. Общестроительные работы выше отм.0,000. Взрослая поликлиника.					
		Раздел 3. Монолитные перекрытие.					
14	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.14мм	т	27,152818	109700	2978765	
15	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.8мм	т	5,02	108000	542020	
16	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III д.12мм	т	0,30677	111900	34328	
18	С12021-243	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений	т	2,84	153500	435817	
		Итого по разделу 5:				3990930	
		Раздел 5. Стены.					
23	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	225,84	6821,84	1540644	220 055
24	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	47,88	6891,82	329980	50 607
25	Е0108-12-1	Армирование кладки стен	т	2,072	8679,65	17991	20 582
28	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	362,4	6780,66	2457311	340 609
		Итого по разделу 5:				4345927	631854
		Раздел 7. Перегородки.					
35	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича	м2	967,00	975,94	943734	271 584
36	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, д=3мм	т	0,2162	79200	17125	
37	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, д=5мм	т	0,9938	51500	51182	
		Итого по разделу 7:				1012041	271584
		Раздел 10. Монолитные сердечники.					
127	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м	м3	17,79	13201,5	234902	37 718
128	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.12мм	т	1,05	115200	121119	
129	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.16мм	т	0,6674	109500	73079	
130	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.6мм	т	1,61	113900	183650	
		Итого по разделу 10:				612750	37718
		Раздел 8. Монолитные рамы.					

42	Е0106-14-4	Устройство ж/бетонных колонны в деревянной опалубке	м3	26,43	14074,4	356159	56 024
43	Е0106-18-2	Устройство балок для пер[illegible]тий	[illegible]	25,32	15866,04	401728	67 498
47	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.18мм	т	1,05	104900	109832	
48	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.16мм	т	1,01	109500	110722	
49	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.16мм	т	1,14	109500	125073	
50	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.14мм	т	0,1546	109700	16964	
51	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.12мм	т	0,0626	115200	7207	
		Итого по разделу 8:				1127685	123523
		Раздел 9. Монолитные перемычки.					
63	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	8,87	15704,02	139232	21 798
64	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.16мм	т	0,4966	109500	54380	
65	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.10мм	т	0,1934	105300	20369	
66	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.6мм	т	0,1507	113900	17160	
67	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	8,71	15704,02	136782	21 415
68	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.20мм	т	0,7377	104900	77382	
69	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.10мм	т	0,1849	105300	19472	
70	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.6мм	т	0,1447	113900	16484	
		Итого по разделу 9:				481261	43213
		Раздел 11. Перекрытия.					
131	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	100	2009,83	200983	83 166
136	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный см изменения толщины на 1 м2 площади изделии	м2	2325,98	45	104669	
137	С143017-70-9	Надбавка на 1м2 площади изделии за вычетом площади отверстий	м2	1256,96	306	384630	
138	С143017-70-6	Надбавка на 1м2 площади изделии за вычетом площади отверстий	м2	1069,02	185	197769	
		Итого по разделу 11:				888051	83166
		Раздел 12. Антисейсмопояс.					
141	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	27,99	11416,62	319539	43 712
142	С12041-111	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.6мм	т	1,4	128000	178790	
143	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.10мм	т	4,78	118100	564518	
		Итого по разделу 12:				1062847	43712
		Раздел 13. Монолитные участки.					
148	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытий до 5 м2	м3	139,832	11416,62	1666294	210 501

153	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.16мм	т	3,39	109500	360682	
154	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.8мм	т	6,13	119300	731307	
155	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.10мм	т	2,24	105300	236394	
156	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.8мм	т	2,67	108000	288568	
157	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.6мм	т	3,78	113900	430936	
	-	**Итого по разделу 12:** -		-		3714181	210501
		Итого по смете 2-2-2:				**17235673**	**1445269**
		Локальная смета 2-3-2. Детская поликлиника. Общестроительные работы ниже отм. 0.000					
		Раздел 1. Каркас-колонны КМ1-КМ5.					
1	Е0106-14-4	Устройство ж/бетонных колонны в деревянной опалубке	м3	41,88	14074,4	589436	88 774
2	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.8мм	т	1,56	108000	168020	
3	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.16мм	т	0,2156	109500	23608	
4	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.20мм	т	2,77	104900	291068	
5	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.20мм	т	0,4797	104900	50318	
		Итого по разделу 3:				1122451	88774
		Раздел 2. Железобетонные стены.					
6	Е0106-17-13	Устройство ж/бетонных стен и перегородок, толщиной до 200 мм	м3	142,1	15195	2159210	384 410
7	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.6мм	т	0,2104	113900	23965	
8	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.8мм	т	0,8354	108000	90223	
10	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.14мм	т	1,5	109700	164550	
11	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,3772	70437,87	26569	3 877
		Итого по разделу 2:				2464517	388287
		Раздел 3. Монолитные перекрытие.					
12	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте	м3	76437	12436,87	950637	79 523
14	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.14мм	т	1,75034	109700	192113	
16	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III д.12мм	т	0,8308	111900	92967	
18	С12021-243	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений	т	2,84	153500	435817	
		Итого по разделу 3:				**1671534**	**79523**
		Раздел 5. Стены.					
23	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	150,56	6821,84	1027096	146 703
24	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	24,34	6891,82	167747	25 726
25	Е0108-12-1	Армирование кладки стен	т	1,036	8679,65	8996	10 291
26	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III д.6мм	т	4,2	124500	522402	
27	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая профиля класса А-I д.6мм	т	0,986	109900	108361	
28	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	144,96	6780,66	982924	136 244

		Итого по разделу 5:				2817526	318965
		Раз[illegible]8. Монолитные рамы.					
42	Е0106-14-4	Устройство ж/бетонных колонны в деревянной опалубке	м3	17,62	14074,4	237439	37 350
43	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий	м3	16,88	15866,04	267819	44 999
44	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.25мм	т	12,66	100600	1273739	
45	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.25мм	т	10,95	100600	1101832	
46	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.18мм	т	2,15	104900	225730	
47	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.18мм	т	1,05	104900	109832	
48	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.16мм	т	1,01	109500	110722	
49	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.16мм	т	1,14	109500	125073	
50	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.14мм	т	0,1402	109700	15376	
51	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.12мм	т	0,0626	115200	7207	
52	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.8мм	т	5,9	108000	636762	
		Итого по разделу 8:				4111531	82348
		Раздел 9. Монолитные перемычки.					
59	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	12,58	15704,02	197619	30 940
60	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.10мм	т	0,2746	118100	32426	
61	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.8мм	т	0,1769	108000	19103	
62	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.6мм	т	0,2138	113900	24356	
		Итого по разделу 9:				273504	30940
		Раздел 12. Антисейсмопояс.					
141	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	18,66	11416,62	213026	29 141
142	С12041-111	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.6мм	т	1,4	128000	178790	
143	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.10мм	т	4,78	118100	564518	
		Итого по разделу 12:				**956334**	**29141**
		Раздел 15. Лестница.					
278	Прайс-лист	Стоимость алюминиевого профиля	м	39,6392	15420,33	611249	
		Итого по разделу 15:				**611249**	
		Итого по смете 2-3-1:				**14 028 645**	**1 017 978**
		Итого прямые затраты по форме №2				31264318	2463248
Накладные расходы -						2463248	
Всего прямых затрат по смете						33727566	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			6%			2023654	
Всего, сметная стоимость СМР -						35751219	

Временные здания и сооружения	[illegible]%			643522	
Итого с временными				36394741	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,7%			254763	
Затраты на дополнительные отпуска	0,4%			145579	
Затраты на выслугу лет	1%			363947	
Итого в ценах 2001 года				37159031	
Пересчет в текущих ценах 2009 года	**1,643**			**61036705**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%			1220734	
Сметная стоимость строительства				**62257439**	
Налог на добавленную стоимость	12%			7470893	
Итого с НДС				**69728332**	

Инженер: Мохамбетов С.

Подрядчик:

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за октябрь 2009 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Констуктор-80"**
ИСПОЛНИТЕЛЬ: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
ДОГОВОР: **№ 40 от 14 мая 2009 г.**

Наименование стройки: **"Строительство городской поликлиники №7 на 500 посещений в смену в г.Шымкенте ЮКО"**

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ за 2008-2009 гг.					
		С начала строительства по отчетный месяц		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Всего к оплате	**373213757**	**418541000**	**319054465**	**357341000**	**72681276**	**81403029**
	в том числе:						
1.	Общестроительные работы	347570826	389582878	317215536	355281400	72211898	80877326
	- в том числе оборудование	49549336	55495256	49549336	55495256		
2.	Инжиниринговые услуги 0,45%	1279132	1433375	1204498	1349038	324954	363948
3.	Авторский надзор 0,2%	695142	779166	634431	710563	144424	161755
4.	Стоимость ПСД и экспертизы	23668657	26745582	-	-	-	-

Заказчик: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**

Инженер: **ТОО "Конструктор 80"**

Специалист ТОО "Конструктор-80" _____ **С.Маханбетов**

Подрядчик: **ТОО "Шымкенткурылыс"**

23

А К Т №6

приемки выполненных работ за октябрь 2009 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ Управления строительства ЮКО**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Констуктор-80"**
ИСПОЛНИТЕЛЬ: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
ДОГОВОР: **№ 40 от 14 мая 2009 г.**

Объект: "Строительство поликлиники №7 на 500 посещений в смену в пос.Ворошиловке г.Шымкенте

№ позиции по смете	Номер единичной расценки	Наименование работ	Ед. изм.	Выполнено работ			
				Количество	цена за единицу, ТЕНГЕ	стоимость ТЕНГЕ	накладные расходы, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 2-2-1. Общестроительные работы выше отм.0,000. Взрослая поликлиника.					
		Раздел 5. Стены.					
23	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	225,84	6821,84	1540644	220 055
24	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	35,91	6891,82	247485	37 955
25	Е0108-12-1	Армирование кладки стен	т	1,554	8679,65	13493	15 437
28	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	217,44	6780,66	1474387	204 365
		Итого по разделу 5:				3276009	477813
		Раздел 7. Перегородки.					
35	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича	м2	725,25	975,94	707801	203 688
		Итого по разделу 7:				707801	203688
		Раздел 11. Монолитные сердечники.					
127	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м	м3	17,79	13201,5	234902	37 718
		Итого по разделу 11:				234902	37718
		Раздел 8. Монолитные рамы.					
42	Е0106-14-4	Устройство ж/бетонных колонны в деревянной опалубке	м3	26,43	14074,4	356159	56 024
43	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий	м3	25,32	15866,04	401728	67 498
		Итого по разделу 8:				757887	123523
		Раздел 9. Монолитные перемычки.					
71	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	1,76	15704,02	27639	4 327
72	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.20мм	т	0,1855	104900	19461	
73	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.10мм	т	0,0384	105300	4044	
74	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.6мм	т	0,0281	113900	3198	

75	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	2,37	15704,02	37219	5 827
76	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.8мм	т	0,0932	119300	11121	
77	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.6мм	т	0,1343	113900	15297	
78	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	1,55	15704,02	24310	3 806
79	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.25мм	т	0,1553	100600	15621	
80	С12041-97	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.12мм	т	0,0353	102800	3676	
81	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.8мм	т	0,0177	108000	1909	
82	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	0,42	15704,02	6596	1 033
83	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.20мм	т	0,0448	104900	4695	
84	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.10мм	т	0,0092	105300	973	
85	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.6мм	т	0,0068	113900	770	
86	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	0,86	15704,02	13505	2 114
87	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.8мм	т	0,0439	119300	5232	
88	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.6мм	т	0,0611	113900	6955	
89	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	0,09	15704,02	1413	221
90	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.8мм	т	0,004	119300	480	
91	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.6мм	т	0,0055	113900	622	
92	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	0,88	15704,02	13820	2 164
93	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.25мм	т	0,0896	100600	9018	
94	С12041-97	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.12мм	т	0,0206	102800	2122	
95	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.8мм	т	0,012	108000	1296	
		Итого по разделу 9:				230992	19492
		Раздел 11. Перекрытия.					
131	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	100	2009,83	200983	83 166
139	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая профиля класса А-I д.6мм	т	0,0914	109900	10049	
140	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III д.12мм	т	0,4459	111900	49894	
		Итого по разделу 11:				260926	83166
		Раздел 12. Антисейсмопояс.					
141	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	37,32	11416,62	426052	58 283
		Итого по разделу 12:				426052	58283
		Раздел 13. Монолитные участки.					
148	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытий до 5 м2	м3	104,874	11416,62	1249721	157 876
		Итого по разделу 13:				1249721	157876
		Раздел 15. Лестницы.					
234	Е0109-18-1	Монтаж стальных балок	т	3,21	7524,33	24183	10 398

235	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	3,34	147100	491691	
236	Е0109-48-4	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже	т	3,21	2452,13	7881	3 560
238	С12021-146	Косоуры	т	2,17	108500	235718	
239	С121ТБ.3.2.	Доплата за разницу в стоимости стали С245	т	5,52	1860	10258	
243	С143021-8	Ступени лестничные	м	243	1370	332910	
270	С143021-8	Ступени лестничные	м	189	1370	258930	
278	Прайс-лист	Стоиомость алюминиевого профиля	м	298,25	15420,33	4599083	
		Итого по разделу 15:				5960654	13958
		Итого по смете 2-2-2:				**13104944**	**1175515**
		Локальная смета 2-3-1. Детская поликлиника. Общестроительные работы ниже отм. 0.000.					
		Раздел 7. Перегородки.					
35	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича	м2	725,25	975,94	707801	203 688
36	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, д=3мм	т	0,2162	79200	17125	
37	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, д=5мм	т	0,9938	51500	51182	
		Итого по разделу 7:				**776108**	**203688**
		Раздел 3. Монолитные перекрытие.					
12	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте	м3	50,958	12436,87	633758	53 015
		Итого по разделу 3:				**633758**	**53015**
		Раздел 5. Стены.					
23	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	225,84	6821,84	1540644	220 055
24	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	36,51	6891,82	251620	38 590
25	Е0108-12-1	Армирование кладки стен	т	1,554	8679,65	13493	15 437
28	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	217,44	6780,66	1474387	204 365
		Итого по разделу 5:				**3280145**	**478447**
		Раздел 8. Монолитные рамы.					
42	Е0106-14-4	Устройство ж/бетонных колонны в деревянной опалубке	м3	26,43	14074,4	356159	56 024
43	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий	м3	25,32	15866,04	401728	67 498
		Итого по разделу 8:				**757887**	**123523**
		Раздел 9. Монолитные перемычки.					
63	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	8,87	15704,02	139232	21 798
64	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.16мм	т	0,4966	109500	54380	
65	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.10мм	т	0,1934	105300	20369	
66	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.6мм	т	0,1507	113900	17160	
67	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	8,71	15704,02	136782	21 415
68	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.20мм	т	0,7377	104900	77382	
69	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.10мм	т	0,1849	105300	19472	
70	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.6мм	т	0,1447	113900	16484	

71	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	1,76	15704,02	27639	4 327
72	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.20мм	т	0,1855	104900	19461	
73	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.10мм	т	0,0384	105300	4044	
74	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.6мм	т	0,0281	113900	3198	
		Итого по разделу 9:				535603	47540
		Раздел 11. Перекрытия.					
131	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	100	2009,83	200983	83 166
135	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	435	1890	822150	
136	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный см изменения толщины на 1 м2 площади изделии	м2	2390,01	45	107550	
137	С143017-70-9	Надбавка на 1м2 площади изделии за вычетом площади отверстий	м2	1232,99	306	377295	
138	С143017-70-6	Надбавка на 1м2 площади изделии за вычетом площади отверстий	м2	1013,51	185	187499	
		Итого по разделу 11:				**1695477**	**83166**
		Раздел 12. Антисейсмопояс.					
141	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	27,99	11416,62	319539	43 712
		Итого по разделу 12:				319539	43712
		Раздел 13. Монолитные участки.					
148	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытий до 5 м2	м3	104,874	11416,62	1249721	157 876
149	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.25мм	т	3,04	100600	305573	
150	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.20мм	т	8,61	104900	902790	
151	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.10мм	т	3,15	118100	372402	
152	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.12мм	т	1,23	115200	141120	
		Итого по разделу 13:				**2971606**	**157876**
		Итого по смете 2-3-1:				**10 970 122**	**1 190 966**
		Локальная смета 6-7. Газопровод высокого давления.					
3	С130806-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали, 159х4,5мм	м	6004,96	1720	10328531	
43	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений	т	13,6	172800	2350253	
		Итого по смете 6-7:				**12678784**	
		Итого прямые затраты по форме №2				36753849	2366480
Накладные расходы -						2366480	
Всего прямых затрат по смете						39120329	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			6%			2347220	

Всего, сметная стоимость СМР -				41467549	
Временные здания и сооружения	1,8%			746416	
Итого с временными				42213965	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,7%			295498	
Затраты на дополнительные отпуска	0,4%			168856	
Затраты на выслугу лет	1%			422140	
Итого в ценах 2001 года				43100458	
Пересчет в текущих ценах 2009 года	**1,643**			**70795978**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%			1415920	
Сметная стоимость строительства				**72211898**	
Налог на добавленную стоимость	12%			8665428	
Итого с НДС				**80877326**	

Инженер: _____ С.Маханбетов

Подрядчик: