С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за июнь 2009 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Констуктор-80"**
ИСПОЛНИТЕЛЬ: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
ДОГОВОР: **№ 40 от 14 мая 2009 г.**

Наименование стройки: **"Строительство городской поликлиники №7 на 500 посещений в смену в г.Шымкенте ЮКО"**

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ за 2008-2009 гг.					
		С начала строительства по отчетный месяц		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС			без НДС	с НДС
	Всего к оплате	**89925394**	**101258035**	**35766102**	**40058035**	**35766102**	**40058035**
	в том числе:						
1.	Общестроительные работы	65890415	74100817	35535124	39799339	35535124	39799339
3.	Инжиниринговые услуги 0,45%	234542	263434	159908	179097	159908	179097
4.	Авторский надзор 0,2%	131781	148202	71070	79599	71070	79599
5.	Стоимость ПСД и экспертизы	23668657	26745582	-	-	-	-

Заказчик:

ГУ "Управления строительства ЮКО"

Инженер:

ТОО "Конструктор 80"

Маханбетов С

Подрядчик:

ТОО "Шымкенткурылыс"

инженер технадзора ДСО
Джумагалиев
23.06.09г

А К Т №2

приемки выполненных работ за июнь 2009 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ Управления строительства ЮКО**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Констуктор-80"**
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО **"Шымкенткурылыс"**
ДОГОВОР: № 40 **от 14 мая 2009 г.**

Объект: "Строительство поликлиники №6 на 500 посещений в смену в пос.Ворошиловке г.Шымкенте

№ позиции по смете	Номер единичной расценки	Наименование работ	Ед. изм.	Выполнено работ			
				Количество	цена за единицу, ТЕНГЕ	стоимость ТЕНГЕ	накладные расходы, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 2-2-1. Общестроительные работы ниже 0,000. Взрослая поликлиника					
		Раздел 1. Фундаментные ленточные монолитные.					
1	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	69,51	8205,37	570355	16 106
2	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов	м3	249,79	10405,87	2599282	188 453
3	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	30	9651,05	289532	17 596
5	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.16мм	т	1,13776	109500	124927	
6	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.12мм	т	0,734	115200	84559	
7	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.8мм	т	0,8479	108000	91578	
8	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов	т	0,0668	7294,77	487	406
9	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического класса А-III д.16мм	т	0,0668	96000	6409	
10	Е0106-11-10	Армирование пересечений стен подвала сетками	т	0,3065	5239,08	1606	648
11	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая профиля класса А-I д.6мм	т	0,1437	109900	15795	
12	С12041-70	Каркасы и сетки проские: сталь периодического профиля класса А-III д.6мм	т	0,1632	124500	20312	
		Итого по разделу 1:				3804842 ✓	223209 ✓
		Раздел 2. Фундаменты монолитные.					
13	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	18,78	8205,37	154097	4 352

14	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения	[illegible]	65,39	10905,3	713098	73 050
15	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III д.10мм	т	1,99	114300	227231	
16	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов	т	1,04	7294,77	7585	6 323
17	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического класса А-III д.16мм	т	0,032	96000	3072	
18	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического класса А-III д.20мм	т	0,1753	91100	15968	
19	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического класса А-III д.20мм	т	0,0302	91100	2755	
20	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического класса А-III д.25мм	т	~~0,2313~~ 0,571	86500	49394	
21	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического класса А-III д.25мм	т	0,2313	86500	20006	
22	Е0106-11-6	Установка Хм-3, Хм-4	т	0,1692	18837,97	3188	2 090
23	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-1 д.8мм	т	0,1692	89400	15128	
		Итого по разделу 2:				1211521	85814
		Раздел 3. Фундаментные блоки.					
24	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	103	348,3	35875	19 682
25	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	258	498,78	128684	69 336
26	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	89	723,23	64367	36 236
27	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	шт	78	1052,45	82091	44 738
28	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала	м3	40,58	8020	325460	
29	С143003-17	Блоки бетонные для стен подвала	м3	28,14	7720	217202	
30	С143003-21	Блоки бетонные для стен подвала	м3	222,64	7420	1651974	
31	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	64,08	9275,5	594374	37 586
32	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2	285	220,54	62854	20 054
33	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная	м2	1273	245,44	312445	58 268
		Узел 1.					
34	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов	т	0,6589	7294,77	4807	4 007
35	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического класса А-III д.25мм	т	0,6589	86500	56997	
36	Е0106-11-6	Установка Хм-3	т	0,0512	18837,97	965	633
37	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-1 д.8мм	т	0,0512	89400	4581	

		Узел 2.					
38	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов	т	0,175	7294,77	1277	1 064
39	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического класса А-III д.25мм	т	0,175	86500	15138	
40	Е0106-11-6	Установка Хм-3	т	0,0171	18837,97	322	211
41	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-1 д.8мм	т	0,0171	89400	1527	
		Монолитная стена СМ-1.					
42	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	11,2	8205,37	91900	2 595
43	Е0106-13-3	Устройство ж/бетонных стен высотой до 3м	м3	25,75	12471,99	321104	42 609
44	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III д.12мм	т	0,9705	111900	108594	
45	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического класса А-III д.12мм	т	0,3191	98800	31523	
		Монолитная стена СМ-2.					
46	Е0106-13-3	Устройство ж/бетонных стен высотой до 3м	м3	1,6	12471,99	19955	2 648
47	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического класса А-III д.12мм	т	0,1264	98800	12490	
		Монолитная плита Мп-1.					
48	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,54	8205,37	12636	357
49	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	м3	5,52	9153,02	50525	1 068
50	Е0106-11-10	Армирование фундаментных плит	т	0,179	5239,08	938	378
51	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III д.12мм	т	0,179	111900	20030	
		Железобетонный пояс-обвязка					
52	Е0106-19-1	Устройство железобетонного пояса-обвязки	м3	73,4	11903,82	873740	114 633
53	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.8мм	т	1,08	108000	116135	
54	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.16мм	т	8,08	109500	885114	
		Итого по разделу 3:				6105623	456103
		Итого по смете 2-1-1:				**11425546**	**765 126**
		Локальная смета 2-3-1. Общестроительные работы ниже отм.0,000. Детская поликлиника.					
		Раздел 1. Фундаменты ленточные монолитные					
1	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	69,51	8205,37	570355	16 106

2	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточн[illegible] фундаментов	м3	[illegible]49,958	10405,87	519856	37 691
4	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, д=12мм	т	12,99	111900	1453367	
5	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.16мм	т	3,91	109500	428487	
6	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.12мм	т	0,734	115200	84559	
7	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.8мм	т	0,8479	108000	91578	
9	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического класса А-III д.16мм	т	0,0668	96000	6409	
11	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая профиля класса А-I д.6мм	т	0,1437	109900	15795	
12	С12041-70	Каркасы и сетки проские: сталь периодического профиля класса А-III д.6мм	т	0,1632	124500	20312	
		Итого по разделу 1:				3190718	53798
		Раздел 3. Фундаментные блоки.					
28	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала	м3	44,14	8020	353971	
29	С143003-17	Блоки бетонные для стен подвала	м3	27,8	7720	214647	
30	С143003-21	Блоки бетонные для стен подвала	м3	240,26	7420	1782714	
		Итого по разделу 3:				2351332	0
		Итого по смете 2-3-1:				**5542050**	**53 798**
		Локальная смета 2-2-2. Общестроительные работы выше отм. 0.000					
		Раздел 3. Монолитные перекрытие.					
13	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.20мм	т	13,4	104900	1405765	
14	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.14мм	т	2,767182	109700	303560	
16	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III д.12мм	т	0,52403	111900	58639	
		Итого по разделу 3:				**1767964**	
		Итого по смете 2-3-1:				**1767964**	-
		Итого по форме №2				18432000	818 924
Накладные расходы -						818924	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			6%			1155055	
Всего, сметная стоимость СМР -						20405979	
Временные здания и сооружения			1,8%			367308	
Итого с временными						20773287	

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,[illegible]			145413	
Затраты на дополнительные отпуска	0,4%			83093	
Затраты на выслугу лет	1%			207733	
Итого в ценах 2001 года				21209526	
Пересчет в текущих ценах 2009 года	**1,643**			**34838357**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%			696767	
Сметная стоимость строительства				**35535124**	
Налог на добавленную стоимость	12%			4264215	
Итого с НДС				**39799339**	

Заказчик:

Т.ОО. „Конструктор – 80"

Маханбетов С.

Подрядчик:

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за июль 2009 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Констуктор-80"**
ИСПОЛНИТЕЛЬ: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
ДОГОВОР: **№ 40 от 14 мая 2009 г.**

Наименование стройки: **"Строительство городской поликлиники №7 на 500 посещений в смену в г.Шымкенте ЮКО"**

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ за 2008-2009 гг.					
		С начала строительства по отчетный месяц		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС			без НДС	с НДС
	Всего к оплате	**179294647**	**201351597**	**125135355**	**140151597**	**89369252**	**100093563**
	в том числе:						
1.	Общестроительные работы	154682519	173547973	124327228	139246495	88792104	99447156
	- в том числе оборудование	31643707	35440952	31643707	35440952	31643707	35440952
2.	Инжиниринговые услуги 0,45%	634107	710946	559473	626609	399564	447512
3.	Авторский надзор 0,2%	309365	347096	248654	278493	177584	198894
4.	Стоимость ПСД и экспертизы	23668657	26745582	-	-	-	-

Заказчик:

ГУ "Управления строительства ЮКО"

Инженер:

ТОО "Конструктор 80"

Подрядчик:

ТОО "Шымкенткурылыс"

А К Т №3

приемки выполненных работ за июль 2009 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ Управления строительства ЮКО**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Констуктор-80"**
ИСПОЛНИТЕЛЬ: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
ДОГОВОР: **№ 40 от 14 мая 2009 г.**

Объект: "Строительство поликлиники №7 на 500 посещений в смену в пос.Ворошиловке г.Шымкенте

№ позиции по смете	Номер единичной расценки	Наименование работ	Ед. изм.	Выполнено работ			
				Количество	цена за единицу, ТЕНГЕ	стоимость ТЕНГЕ	накладные расходы, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 2-2-2. Общестроительные работы выше 0,000. Взрослая поликлиника					
		Раздел 8. Монолитные рамы.					
46	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.25мм	т	10,95	100600	1101832	
47	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.20мм	т	2,15	104900	225730	
52	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.8мм	т	5,9	108000	636762	
		Итого по разделу:				1964324	
		Раздел 12. Перекрытия.					
134	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	460,02	1890	869438	
135	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	609	1890	790398	
		Итого по разделу:				1659836	
		Раздел 20. Полы.					
		Подвал.					
366	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	279,04	53,38	14895	3 947
367	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	22,32	8942,18	199618	15 568
368	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами	м2	279,04	340,45	94999	31 871
369	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами	м2	279,04	232,19	64790	18 620

370	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30мм	м2	279,04	369,33	103059	19 896
371	Е0111-15-2	Добавлять на каждые 5мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	558,08	46,42	25908	1 332
		Подвал.					
372	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	827,88	53,38	44191	11 710
373	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	66,23	8942,18	592244	46 190
374	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30мм	м2	827,88	369,33	298924	59 030
375	Е0111-15-2	Исключать на каждые 5мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	1655,76	-45,05	-74587	- 1 109
		Итого по разделу:				1364041	207055
		Итого по смете 2-2-2:				**4988201**	**207055**
		Локальная смета 2-3-1. Общестроительные работы ниже отм.0,000. Детская поликлиника.					
		Раздел 1. Фундаменты ленточные монолитные					
2	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов	м3	199,832	10405,87	2079426	150 762
3	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	30	9651,05	289532	17 596
		Итого по разделу 1:				2368958	168358
		Раздел 2. Фундаменты монолитные.					
13	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	18,78	8205,37	154097	4 352
14	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения	м3	65,39	10905,3	713098	73 050
15	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III д.10мм	т	1,99	114300	227231	
16	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов	т	1,04	7294,77	7585	6 323
17	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического класса А-III д.16мм	т	0,032	96000	3072	
18	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического класса А-III д.20мм	т	0,1753	91100	15968	
19	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического класса А-III д.20мм	т	0,0302	91100	2755	
20	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического класса А-III д.25мм	т	0,571	86500	49394	
21	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического класса А-III д.25мм	т	0,2313	86500	20006	
22	Е0106-11-6	Установка Хм-3, Хм-4	т	0,1692	18837,97	3188	2 090
23	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-1 д.8мм	т	0,1692	89400	15128	
		Итого по разделу 2:				1211521	85814
		Итого по смете 2-3-1:				**3580479**	**254 172**

		Итого по смете 2-3-1				**3580479**	**254 172**
		Локальная смета 2-3-2. Общестроительные работы выше отм.0,000. Детская поликлиника.					
		Раздел 2. Железобетонные стены.					
9	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.12мм	т	10,08	115200	1161446	
		Итого по разделу:				1161446	
		Раздел 3. Монолитные перекрытие.					
13	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.20мм	т	13,4	104900	1405765	
14	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.14мм	т	28,16966	109700	3090212	
15	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.8мм	т	5,02	108000	542020	
		Итого по разделу:				5037997	
		Итого по смете 2-3-1:				**6199443**	-
		Локальная смета 6-3. Внеплощадочные и внутриплощадочные сети канализации К1.					
		Раздел 1. Внеплощадочные сети канализации.					
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или обратная засыпка "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	3014,76	28,89	87084	27710
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	93,24	262,72	24496	27680
3	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,65 м3	м3	390	32,22	12566	3694
4	С010333-А25	Перевозка грузовавтомобилями-самосвалами расстояние перевозки 25 км	тн	643,5	154,26	99266	19853
8	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	км	0,65	147942,61	96163	60322
9	С130804-21	Трубы напорные среднего типа из полиэтиленена низкого давления, Дн225 мм	10м	130	24000	3120000	
10	Е0122-8-11	Кожух диам. 500мм	км	0,01	309142,18	3091	2828
11	С130806-131	Трубы электросварные прямошовные диам. 530х9мм	м	10	15300	153000	
14	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации	м3	7	32100	224700	
15	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов	м3	7	-250	-1750	
16	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов	м3	7	-134	-938	
17	С143018-36	Кольцо для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей	м	20,47	5110	104602	
18	С143018-36	Кольцо для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей	м	9,44	5621	53062	

19	С143018-33	Кольцо для смотровых ко. [illegible] водопроводных и канализационных сетей	[illegible]	2,61	4862,5	12691	
20	С143018-33	Кольцо для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей	м	1,78	3890	6924	
21	С143018-40	Кольцо горловин смотровых колодцев	шт	35	1080	37800	
22	С131104-8	Люк чугунный легкий	шт	25	8060	201500	
38	С130804-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтиленена низкого давления, Дн 160 мм	10м	22,36	12100	270556	
41	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации	м3	3,36	32100	107856	
42	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов	м3	3,36	-250	-840	
43	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов	м3	3,36	-134	-450	
		Итого по смете 6-3:				**4611379**	**142 087**
		Локальная смета 6-2. Внеплощадочные и внутриплощадочные сети водопровода В1.					
		Раздел 1. Внеплощадочные сети водопровода В1.					
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или обратная засыпка "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	7098,46	28,89	205046	65245
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	219,54	262,72	57677	65175
3	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,65 м3	м3	621	32,22	20010	5882
4	С010333-А25	Перевозка грузовавтомобилями-самосвалами расстояние перевозки 25 км	тн	1024,65	154,26	158063	31613
8	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	2,005	58881,69	118058	103969
9	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтиленена низкого давления, Дн 110 мм	10м	417,04	6470	2698249	
10	Е0122-8-9	Кожух диам. 325 мм	км	0,074	243707,18	18034	14813
11	С130806-112	Трубы электросварные прямошовные диам. 325х6 мм	м	74,74	4800	358752	
24	С130804-24	Трубы напорные среднего типа из полиэтиленена низкого давления, Дн 315 мм	10м	2,2	47200	103840	
29	С130806-131	Трубы электросварные прямошовные диам. 500 мм	м	40	15300	612000	
		Итого по смете 6-2:				**4349729**	**286697**
		Локальная смета 4-4. Дизельный генератор.					
1	Прайс-лист	Стоимость дизельный генератор	компл	1	18886891	18886891	
		Итого по смете 6-2:				**18886891**	**0**
		Локальная смета 7-4. Ограждение.					

1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 групп[illegible]отвал экскаваторами "Драглайн" или обратная засыпка "Обратна[illegible]лата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		159,4	33,4	5324	1644
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	4,8	262,72	1261	1425
3	Е0101-166-2	Заспка вручную траншей, пазух котлованов и ям	м3	2,4	134,1	322	364
4	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов	м3	24,265	10355,15	251268	20587
5	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	54,215	9864,2	534788	31800
7	С12121-87	Стоимость огражденипя	т	30,49	180100	5491753	
		Итого по смете 6-2:				**6284715**	**55819**
		Итого по форме №2				48900837	945 830
Накладные расходы -						945830	
Всего прямых затрат по смете						49846666	
- в том числе оборудование						18886891	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			6%			1857586	
Всего, сметная стоимость СМР (без стоимости оборудования) -						32817361	
Временные здания и сооружения			1,8%			590713	
Итого с временными (без стоимости оборудования)						33408074	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время			0,7%			233857	
Затраты на дополнительные отпуска			0,4%			133632	
Затраты на выслугу лет			1%			334081	
Итого в ценах 2001 года						52996535	
Пересчет в текущих ценах 2009 года			**1,643**			**87051082**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет			2%			1741022	
Сметная стоимость строительства						**88792104**	
Налог на добавленную стоимость			12%			10655052	
Итого с НДС						**99447156**	
- в том числе оборудование						35440952	

Инженер:

Подрядчик:

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за август 2009 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Констуктор-80"**
ИСПОЛНИТЕЛЬ: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
ДОГОВОР: **№ 40 от 14 мая 2009 г.**

Наименование стройки: **"Строительство городской поликлиники №7 на 500 посещений в смену в г.Шымкенте ЮКО"**

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ за 2008-2009 гг.					
		С начала строительства по		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС			без НДС	с НДС
	Всего к оплате	**237870368**	**266956406**	**183711076**	**205756406**	**58575722**	**65604808**
	в том числе:						
1.	Общестроительные работы	213101489	238977220	182746198	204675742	58418971	65429247
	- в том числе оборудование	49549336	55495256	49549336	55495256	17905629	20054304
2.	Инжиниринговые услуги 0,45%	674020	755649	599386	671312	39913	44703
3.	Авторский надзор 0,2%	426203	477954	365492	409351	116838	130858
4.	Стоимость ПСД и экспертизы	23668657	26745582	-	-	-	-

Заказчик:

ГУ "Управления строительства ЮКО"

Инженер:

ТОО "Конструктор 80"

Подрядчик:

ТОО "Шымкенткурылыс"

А К Т №4

приемки выполненных работ за август 2009 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ Управления строительства ЮКО**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Констуктор-80"**
ИСПОЛНИТЕЛЬ: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
ДОГОВОР: **№ 40 от 14 мая 2009 г.**

Объект: "Строительство поликлиники №7 на 500 посещений в смену в пос.Ворошиловке г.Шымкенте

№ позиции по смете	Номер единичной расценки	Наименование работ	Ед. изм.	Выполнено работ			
				Количество	цена за единицу, ТЕНГЕ	стоимость ТЕНГЕ	накладные расходы, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 2-2-1. Общестроительные работы ниже 0,000. Взрослая поликлиника					
		Раздел 4. Монолитные балки.					
		Монолитная балка Бм-1					
55	Е0106-18-1	Устройство фундаментых балок	м3	3,74	13822,37	51696	7356
56	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.8мм	т	0,0624	108000	6739	
57	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.12мм	т	0,0305	115200	3510	
58	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.16мм	т	0,1625	109500	17791	
		Монолитная балка Бм-2.					
59	Е0106-18-1	Устройство фундаментых балок	м3	5,85	13822,37	80861	11 511
60	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.8мм	т	0,0862	108000	9314	
61	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.12мм	т	0,0346	115200	3989	
62	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.16мм	т	0,1846	109500	20216	
		Монолитная балка Бм-3					
63	Е0106-18-1	Устройство фундаментых балок	м3	2	13822,37	27645	3 935
64	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.8мм	т	0,051	108000	5511	
65	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.12мм	т	0,0117	115200	1352	
66	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.16мм	т	0,0527	109500	5775	

67	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.20мм		0,1093	104900	11465	
		Монолитная балка Бм-4.					
68	Е0106-18-1	Устройство фундаментых балок	м3	1,6	13822,37	22116	3 148
69	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.8мм	т	0,0464	108000	5016	
70	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.12мм	т	0,0117	115200	1351	
71	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.16мм	т	0,0527	109500	5774	
72	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.20мм	т	0,1093	104900	11466	
		Итого по разделу 4:				291587	25950
		Итого по смете 2-1-1:				**291587**	**25 950**
		Локальная смета 2-2-2. Общестроительные работы выше отм.0,000. Взрослая поликлиника.					
		Раздел 1. Каркас-колонны КМ1-КМ5.					
1	Е0106-14-4	Устройство ж/бетонных колонны в деревянной опалубке	м3	41,88	14074,4	589436	88 774
2	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.8мм	т	1,56	108000	168020	
3	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.16мм	т	0,3234	109500	35412	
4	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.20мм	т	2,94	104900	308620	
5	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.20мм	т	0,4397	104900	46122	
		Итого по разделу 1:				1147611	88774
		Раздел 2. Железобетонные стены.					
6	Е0106-17-13	Устройство ж/бетонных стен и перегородок, толщиной до 200 мм	м3	142,1	15195	2159210	384 410
7	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.6мм	т	0,2104	113900	23965	
8	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.8мм	т	0,8354	108000	90223	
9	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.12мм	т	10,08	115200	1161446	
10	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.14мм	т	0,5	109700	54850	
11	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,3772	70437,87	26569	3 877
		Итого по разделу 2:				3516263	388287
		Раздел 3. Монолитные перекрытие.					
12	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте	м3	127,395	12436,87	1584395	132 583
		Итого по разделу 3:				1584395	132583
		Раздел 5. Стены.					
23	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	150,56	6821,84	1027096	146 703
26	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III д.6мм	т	4,2	124500	522402	
27	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая профиля класса А-I д.6мм	т	0,986	109900	108361	

		Итого по разделу 5:				1657859	146703
		Раз[illegible]8. Монолитные рамы.					
42	Е0106-14-4	Устройство ж/бетонных колонны в деревянной опалубке	м3	17,62	14074,4	237439	37 350
43	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий	м3	16,88	15866,04	267819	44 999
		Итого по разделу 8:				505258	82348
		Раздел 9. Монолитные перемычки.					
59	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	12,15	15704,02	190882	29 885
60	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.10мм	т	0,2652	118100	31320	
61	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.8мм	т	0,1709	108000	18452	
62	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.6мм	т	0,2066	113900	23526	
		Итого по разделу 9:				264180	29885
		Раздел 11. Перекрытия.					
131	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	50	2009,83	100492	41 583
132	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	473,96	1890	895784	
133	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	783	1890	1479870	
		Итого по разделу 11:				2476146	41583
		Раздел 13. Монолитные участки.					
149	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.25мм	т	3,04	100600	305573	
150	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.20мм	т	8,48	104900	889195	
151	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.10мм	т	3,15	118100	372402	
152	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.12мм	т	1,23	115200	141120	
		Итого по разделу 11:				1708290	
		Итого по смете 2-2-2:				**12860001**	**910164**
		Локальная смета 2-3-1. Общестроительные работы ниже отм. 0.000					
		Раздел 3. Фундаментные блоки.					
24	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	140	348,3	48763	26752
25	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	243	498,78	121202	65305
26	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	96	723,23	69430	39086
27	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	шт	87	1052,45	91563	49900
31	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	63	9275,5	584357	36952
32	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2	285	220,54	62854	20054
33	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная	м2	1273	245,44	312445	58268
		Узел 1.					
34	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов	т	0,8786	7294,77	6409	5343
35	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического класса А-III д.25мм	т	0,8786	86500	75995	
36	Е0106-11-6	Установка Хм-3	т	0,0683	18837,97	1287	844

37	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-1 д.8мм		0,0683	89400	6108	
		Узел 2.					
38	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов	т	0,35	7294,77	2553	2 128
39	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического класса А-III д.25мм	т	0,35	86500	30275	
40	Е0106-11-6	Установка Хм-3	т	0,0342	18837,97	644	422
41	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-1 д.8мм	т	0,0342	89400	3054	
		Монолитная стена СМ-1.					
42	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	7,2	8205,37	59079	1 668
43	Е0106-13-3	Устройство ж/бетонных стен высотой до 3м	м3	25,48	12471,99	317786	42 169
44	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III д.12мм	т	0,9705	111900	108594	
45	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического класса А-III д.12мм	т	0,3191	98800	31523	
		Монолитная стена СМ-2.					
46	Е0106-13-3	Устройство ж/бетонных стен высотой до 3м	м3	1,6	12471,99	19955	2 648
47	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического класса А-III д.12мм	т	0,1264	98800	12490	
		Монолитная плита Мп-1.					
48	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,54	8205,37	12636	357
49	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	м3	5,52	9153,02	50525	1 068
50	Е0106-11-10	Армирование фундаментных плит	т	0,179	5239,08	938	378
51	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III д.12мм	т	0,179	111900	20030	
		Железобетонный пояс-обвязка					
52	Е0106-19-1	Устройство железобетонного пояса-обвязки	м3	73,4	11903,82	873740	114 633
53	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.8мм	т	1,08	108000	116135	
54	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.16мм	т	8,08	109500	885114	
		Итого по разделу 3:				**3925484**	**467975**
		Раздел 11. Перекрытия.					
132	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	745,79	1890	1409543	
133	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	487,2	1890	920808	
134	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	578,51	1890	1093384	
		Итого по разделу 13:				**3423735**	
		Итого по смете 2-3-1:				**7349219**	**467 975**
		Локальная смета 6-4. Модульная транспортабельная котельная.					
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	19,5	28,89	563	179
2	Е0101-164-2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	0,603	262,72	158	179
3	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт, при перемещении 2 группы грунтов до 10 м лишний грунт	м3	20,1	9,24	186	59

4	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых [illegible]вками подстилающих слоев щебоночных	[illegible]	13,6	1633,1	22210	8883
5	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м3	25,5	343,32	8755	1818
6	Прайс-лист	Модульная транспортабельная котельная на жидком -гаовом топливе с двумя котлами	компл	0,7	15267385,1	10687170	
		Итого по смете 6-4:				**10719042**	**11 118**
		- в том числе оборудование				**10687170**	
		Итого по форме №2				31219849	1 415 162
Накладные расходы -						1415162	
Всего прямых затрат по смете						32635011	
- в том числе оборудование						10687170	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			6%			1316870	
Всего, сметная стоимость СМР (без стоимости оборудования) -						23264712	
Временные здания и сооружения			1,8%			418765	
Итого с временными (без стоимости оборудования)						23683477	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время			0,7%			165784	
Затраты на дополнительные отпуска			0,4%			94734	
Затраты на выслугу лет			1%			236835	
Итого в ценах 2001 года						34867999	
Пересчет в текущих ценах 2009 года			**1,643**			**57273500**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет			2%			1145470	
Сметная стоимость строительства						**58418970**	
Налог на добавленную стоимость			12%			7010276	
Итого с НДС						**65429247**	
- в том числе оборудование						20054304	

Инженер: Мохаанбетов С

Подрядчик: