С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ

за март 2010 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Констуктор-80"**
ИСПОЛНИТЕЛЬ: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
ДОГОВОР: **№ 45 от 27 января 2010 г.**

Наименование стройки: **"Строительство городской поликлиники №7 на 500 посещений в смену в г.Шымкенте ЮКО"**

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ за 2008-2010 гг.					
		С начала строительства по отчетный месяц		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Всего к оплате	**500677149**	**561300000**	**89375000**	**100100000**	**89375000**	**100100000**
	в том числе:						
1.	Общестроительные работы	474381008	531 610 282	88797814	99453552	88797814	99 453 552
2.	- в том числе оборудование	60555338	67821978	9760821	10932119	9760821	10 932 119
3.	Инжиниринговые услуги 0,45%	1678722	1880916	399590	447541	399590	447541
4.	Авторский надзор 0,2%	948763	1063221	177596	198907	177596	198907
5.	Стоимость ПСД и экспертизы	23668657	26745582	-	-	-	-

Заказчик:

ГУ "Управления строительства ЮКО"

Инженер:

ТОО "Конструктор 80"

Подрядчик:

ТОО "Шымкенткурылыс"

А К Т №8

приемки выполненных работ за март 2010 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ Управления строительства ЮКО**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Констуктор-80"**
ИСПОЛНИТЕЛЬ: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
ДОГОВОР: **№ 45 от 27 января 2010 г.**

Объект: "Строительство поликлиники №7 на 500 посещений в смену в пос.Ворошиловке г.Шымкенте

№ позиции по смете	Номер единичной расценки	Наименование работ	Ед. изм.	Выполнено работ			
				Коли-чество	цена за единицу, ТЕНГЕ	стоимость ТЕНГЕ	накладные расходы, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 2-2-2. Общестроительные работы выше отм.0,000. Взрослая поликлиника.					
		Раздел. Кровля. /Дополнительная смета/					
1	E0108-6-1	Кладка стен наружных простх при высоте этажа до 4 м, фронтон	м3	124,8	2465,84	307737	121 603
2	E0108-6-1	Кладка стен наружных простх при высоте этажа до 4 м, фронтон	м3	42,5	2535,82	107772	44921
3	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкции	т	0,4691	87879,65	41226	4 658
4	E0106-14-4	Устройство монолитных сердечников	м3	37,59	13201,5	496244	79 681
5	C12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.8мм	т	0,7956	108000	85928	
6	C12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.16мм	т	1,67	109500	182876	
7	E0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	22,87	11416,62	261098	35 717
8	C12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.12мм	т	1,07	115200	123068	
9	E0109-53-1	Монтаж решеток МР-1, МР-2	т	0,1842	14806,01	2728	2 204
10	C12021-268	Сварная решетка	т	0,1842	134000	24685	
16	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	1,04	70437,87	73115	10 670
17	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,56	93997,62	52639	19 516
18	C12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделии и выпусков	т	1,04	40200	41728	
19	E0109-17-1	Монтаж стоек из труб СТ-1 -СТ-13	т	3,48	4646,85	16174	6 881
20	C12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений	т	3,48	172800	601465	
21	E0109-25-1	Монтаж прогонов и балок	т	26,09	5030,5	131237	65 154
22	C12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	26,09	101700	2653173	
23	E0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков	т	1,84	13864,97	25540	16 847
24	C12121-243	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений	т	1,84	153500	282755	
25	E0107-20-3	Установка соединительных пластин	т	0,7881	13010,1	10253	9 699
26	C12021-256	Детали крепления массой не более 50 кг	т	0,7881	154700	121919	
27	E0113-44-7	Очистка щетками	м2	933,75	60,75	56727	51 054

30	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	м	105	24,75	2599	726
31	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профлиста	м2	1636,86	112,45	184071	87 698
32	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный	м2	1636,86	1190	1947863	
33	Е0110-3-5	Пробивка лобовой доски и подшивка из досок	м2	93	566,88	52720	24 274
34	Е0112-7-1	Устройство обрешетки из досок	м2	490,8	174,9	85841	41 357
35	Е0110-5-1	Установка деревянных пробок	м3	0,135	22541,72	3043	584
38	С11011-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12мм	т	0,9773	93600	91478	
39	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	196,48	169,77	33356	9 495
40	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	м2	2947,2	5,55	16369	561
42	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	кг	1233,89	94	115986	
		Итого по разделу кровли:				8233413	633300
		Раздел 3. Монолитное перекрытие.					
12	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте	м3	50,958	12436,87	633758	53 015
		Итого по разделу 3:				633758	53015
		Раздел 5. Стены.					
23	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	75,28	6821,84	513548	73 352
24	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	17,965	6891,82	123742	18 978
25	Е0108-12-1	Армирование кладки стен	т	0,777	8679,65	6747	7 718
28	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	72,48	6780,66	491462	68 122
29	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	30,5	6780,66	206810	28 666
		Итого по разделу 5:				1342309	196836
		Раздел 8. Монолитные рамы.					
42	Е0106-14-4	Устройство ж/бетонных колонны в деревянной опалубке	м3	17,62	14074,4	237439	37 350
43	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий	м3	16,88	15866,04	267819	44 998
46	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.25мм	т	12,66	100600	1273739	
54	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,1067	70437,87	7517	1 097
55	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающей конструкции	т	0,7686	126994,77	97606	4 674
		Итого по разделу 8:				1884120	88119
		Раздел 9. Монолитные перемычки.					
121	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	0,24	15704,02	3769	590
122	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.16мм	т	0,0138	109500	1511	
123	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.10мм	т	0,0054	118100	638	
124	С12041-111	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.6мм	т	0,0029	128000	366	
125	Е0108-12-1	Арматура над проемами	т	0,1391	8679,65	1207	1 381
126	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического класса А-III д.10мм	т	0,1391	100000	13910	
		Итого по разделу 9:				21401	1971
		Раздел 11. Перекрытия.					
131	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	124	2009,83	249219	103 124
		Итого по разделу 11:				249219	103124

		Раздел 10. Монолитные сердечники.					
127	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м	м3	4,45	13201,5	58080	9 429
		Итого по разделу 10:				58080	9429
		Раздел 12. Антисейсмопояс.					
141	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	13,995	11416,62	159769	21 856
146	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек	м2	83,86	174,21	14609	4 053
147	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1мм изменения толщины стяжек	м2	1257,9	5,89	7358	240
		Итого по разделу 12:				181736	26149
		Раздел 13. Монолитные участки.					
148	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытий до 5 м2	м3	104,874	11416,62	1249720	157 875
		Итого по разделу 13:				1249720	157875
		Раздел 18. Витражи.					
318	С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные	м2	104,51	18200	1902082	
		Итого по разделу 18:				1902082	
		Раздел 20. Полы.					
433	С11031-182	Плиты теплоизоляционные из мин.ваты	м3	99,27	18500	1836582	
435	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, д.4мм	т	3,31791	62100	206042	
		Итого по разделу 25:				2042624	
		Итого по смете 2-2-2:				**17798462**	**1269818**
		Локальная смета 2-3-1. Детская поликлиника. Общестроительные работы ниже отм. 0.000.					
		Раздел 1. Фундаменты ленточные монолитные					
8	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции	т	0,0668	7294,77	487	406
10	Е0106-11-10	Армирование пересечения стен подвала сетками	т	0,3065	5239,08	1606	648
		Итого по смете 2-3-1:				**2 093**	**1 054**
		Локальная смета 2-3-2. Детская поликлиника. Общестроительные работы выше отм. 0.000.					
		Раздел 3. Монолитные перекрытие.					
12	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте	м3	127,395	12436,87	1584395	132 538
		Итого по разделу 3:				**1584395**	**132538**
		Раздел 10. Монолитные сердичники.					
127	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м	м3	17,79	13201,5	234902	37 718
		Итого по разделу 10:				**234902**	**37718**
		Раздел 9. Монолитные перемычки.					
75	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	2,37	15704,02	37219	5 827
76	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.8мм	т	0,0932	119300	11121	
77	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.6мм	т	0,1343	113900	15297	
78	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	1,55	15704,02	24310	3 806

79	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.25мм	т	0,1553	100600	15621	
80	С12041-97	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.12мм	т	0,0353	102800	3676	
81	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.8мм	т	0,0177	108000	1909	
82	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	0,42	15704,02	6596	1 033
83	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.20мм	т	0,0448	104900	4695	
84	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.10мм	т	0,0092	105300	973	
85	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.6мм	т	0,0068	113900	770	
86	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	0,86	15704,02	13505	2 114
87	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.8мм	т	0,0439	119300	5232	
88	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.6мм	т	0,0611	113900	6955	
89	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	0,09	15704,02	1413	221
90	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.8мм	т	0,004	119300	480	
91	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.6мм	т	0,0055	113900	622	
92	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	0,88	15704,02	13820	2 164
93	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.25мм	т	0,0896	100600	9018	
94	С12041-97	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.12мм	т	0,0206	102800	2122	
95	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.8мм	т	0,012	108000	1296	
		Итого по разделу 9:				**176650**	**15165**
		Раздел 11. Перекрытия.					
131	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	190	2009,83	381868	158 014
139	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая профиля класса А-I д.6мм	т	0,0914	109900	10049	
140	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III д.12мм	т	0,4459	111900	49894	
		Итого по разделу 11:				**441811**	**158014**
		Раздел 12. Антисейсмопояс.					
141	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	27,99	11416,62	319539	43 712
		Итого по разделу 12:				319539	43712
		Раздел 13. Монолитные участки.					
148	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытий до 5 м2	м3	104,874	11416,62	1249721	157 876
		Итого по разделу 13:				**1249721**	
		Раздел 17. Окно и двери.					
303	С12061-187	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами	м2	286,92	20600	5910552	
318	С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	104,51	18200	1902082	
		Итого по разделу 17:				**7812634**	
		Раздел Кровля. Детская поликлиника. /дополнительная смета/					
5	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.8мм	т	0,7956	108000	85928	

6	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные. [illegible]ль периодического профиля класса А-III д.16мм	[illegible] т	1,67	109500	182876	
20	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений	т	3,48	172800	601465	
22	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	22,4013	101700	2278213	
24	С12121-243	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений	т	1,1164	153500	171370	
		Итого по разделу кровли:				3319852	
		Итого по смете 2-3-2:				**15139504**	**387147**
		Локальная смета 2-3-7. Электроосвещение и силовые электрооборудование. Детская поликлиника.					
20	Прайс-лист	Щит силовой осветительный ЩО-10	шт	1	49538,53	49539	
29	Прайс-лист	Щит силовой осветительный ЩО-1	шт	1	29451,83	29452	
30	Прайс-лист	Щит силовой осветительный ЩО-2-4	шт	3	75779,32	227338	
31	Прайс-лист	Щит силовой осветительный ЩО-5-6	шт	2	49732,99	99466	
33	Прайс-лист	Щит силовой осветительный ЩАО-1	шт	1	31374,08	31374	
71	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3 жильный под штукатурку	м	38188	47,2	1802474	1110125
72	С151607-106	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 16 мм2	1000м	0,26	25600	6656	
73	С151607-108	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 35 мм2	1000м	0,535	50100	26803	
74	С151607-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	1000м	34,87	9230	321850	
75	С151607-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	1000м	6,62	13300	88046	
76	С151607-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	1000м	1,53	19900	30447	
77	С151607-123	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2	1000м	2,82	29000	81635	
78	С151607-125	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2	1000м	0,525	50600	26565	
87	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Дн 20-25мм	10м	1416,7	777	1100776	
88	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Дн 32мм	10м	49	999	48951	
89	С130804-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Дн 40мм	10м	15,8	1420	22436	
90	С130804-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Дн 50 мм	10м	9,5	2130	20235	
91	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Дн 110 мм	10м	14	6470	90580	
92	С130804-12	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Дн 63 мм	10м	6,5	2590	16835	
97	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	7693,5	8,5	65395	53355
98	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до6 мм2	м	9741,5	5,4	52604	34242
100	Ц0108-412-11	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	м	87910	18,5	1626335	1060634
		Итого по смете 6-7:				**5865792**	**2258355**

		- в том числе оборудование				**437169**	
		Локальная смета 4-2. Внеплощадочные электрические сети КЛ-10кВ					
1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	623,52	34	20994	8404
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях	м3	19,28	263	5066	5725
13	С143006-6	Кирпич	1000шт	18,42	9750	179595	
15	75-5-8	Ячейка КРУН серии с ваккумным выключателем ВВ/TEL с РЗА "МІКОМ", номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ	шт	2	2696840	5393680	
21	С151601-575	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х120 мм2	1000м	3,23	1592500	5150145	
		Итого по смете 4-3:				**10749480**	**14129**
		- в том числе оборудование				**5393680**	
		Локальная смета 2-2. Исключить из сметы. Взрослая поликлиника.					
		Раздел 1. Стены					
1	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	-179	6821,84	-1221109	-174415
2	Е 0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м криволинейного очертания	м3	-40,9	6821,84	-281875	-43229
3	Е0108-12-1	Армирование кладки стен	т	-0,659	8679,65	-5720	-6544
4	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III д.6мм	т	-0,45	124500	-56025	
5	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая профиля класса А-I д.6мм	т	-0,209	109900	-22969	
6	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	-102,57	6780,66	-695479	-96401
		Раздел 2. Монолитные перекрытие.					
7	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади	м3	-49,06	12436,87	-610153	-51041
8	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.14мм	т	-0,5896	109700,00	-64681	
		Раздел 3. Перекрытия.					
9	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	-89	2009,83	-178875	-74017
10	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	-257,89	1890	-487412	
11	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	-301,6	1890	-570024	
12	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади	м2	-559,49	45	-25177	
13	С143017-70-6	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	м2	-559,49	185,00	-103506	
		Итого по смете 2-2:				**-4323005**	**-445647**
		Локальная смета 2-2-2. Исключить из сметы. Взрослая поликлиника. Общестроительные работы.					
		Раздел 9. Монолитные перемычки.					
		Пм-3 (5шт)					
67	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	-0,6619	15704,02	-10390	- 1 627
68	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.16мм	т	-0,0371	109500	-6493	
69	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.10мм	т	-0,0144	105300	-1520	
70	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.6мм	т	-0,0180	113900	-1281	
		Пм-4 (4шт)					

71	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	-0,44	15704,02	-6910	- 1 082
72	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.20мм	т	-0,05	104900	-4865	
73	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.10мм	т	-0,01	105300	-1011	
74	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.6мм	т	-0,01	113900	-800	
		Пм-5 (2шт)					
75	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	-0,06	15704,02	-942	- 148
76	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.8мм	т	-0,002	119300	-282	
77	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.6мм	т	-0,003	113900	-387	
		Пм-12 (7шт)					
99	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	-1,05	15704,02	-16489	- 2 582
100	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.20мм	т	-0,0924	104900	-9693	
101	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.10мм	т	-0,0231	105300	-2432	
102	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.6мм	т	-0,017	113900	-1937	
		Пм-19 (10шт)					
118	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.10мм	т	-0,0157	118100	-1854	
		Пм-20 (1шт)					
119	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.10мм	т	-0,0019	118100	-218	
		Пм-21 (1шт)					
120	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.10мм	т	-0,0012	118100	-145	
		Итого по смете 2-2-2:				**-67650**	**-5438**
		Итого прямые затраты по форме №2				45164676	3479418
Накладные расходы -						3479418	
Всего прямых затрат по смете						48644094	
- в том числе оборудование						5830849	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			6%			2568795	
Всего, сметная стоимость СМР -						45382040	
Временные здания и сооружения			1,8%			816877	
Итого с временными						46198917	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время			0,7%			323392	
Затраты на дополнительные отпуска			0,4%			184796	
Затраты на выслугу лет			1%			461989	
Итого в ценах 2001 года						52999943	

Пересчет в текущих ценах 2009 года	643			**87056680**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%			1741134	
Сметная стоимость строительства				**88797814**	
Налог на добавленную стоимость	12%			10655738	
Итого с НДС				**99453552**	
- в том числе оборудование				10932119	

Инженер: _____ С.Маханбетов

Подрядчик:

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за ноябрь 2009 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Констуктор-80"**
ИСПОЛНИТЕЛЬ: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
ДОГОВОР: **№ 40 от 14 мая 2009 г.**

Наименование стройки: **"Строительство городской поликлиники №7 на 500 посещений в смену в г.Шымкенте ЮКО"**

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ за 2008-2009 гг.					
		С начала строительства по отчетный		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Всего к оплате	**411302149**	**461200000**	**357142857**	**400000000**	**38088393**	**42659000**
	в том числе:						
1.	Общестроительные работы	385583194	432156730	355227904	397855252	38012368	42573852
	- в том числе оборудование	50794517	56889859	50794517	56889859	1245181	1394603
2.	Инжиниринговые услуги 0,45%	1279132	1433375	1204498	1349038		
3.	Авторский надзор 0,2%	771167	864314	710456	795711	76025	85148
4.	Стоимость ПСД и экспертизы	23668657	26745582	-	-	-	-

Заказчик:

ГУ "Управления строительства ЮКО"

Инженер:

ТОО "Конструктор 80"

Специалист ТОО "Конструктор-80" _____ **С.Маханбетов**

Подрядчик:

ТОО "Шымкенткурылыс"

А К Т №7

приемки выполненных работ за ноябрь 2009 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ Управления строительства ЮКО**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Констуктор-80"**
ИСПОЛНИТЕЛЬ: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
ДОГОВОР: **№ 40 от 14 мая 2009 г.**

Объект: "Строительство поликлиники №7 на 500 посещений в смену в пос.Ворошиловке г.Шымкенте

№ позиции по смете	Номер единичной расценки	Наименование работ	Ед. изм.	Выполнено работ			
				Коли-чество	цена за единицу, ТЕНГЕ	стоимость ТЕНГЕ	накладные расходы, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
	Локальная смета 2-2-2. Общестроительные работы выше отм.0,000. Взрослая поликлиника.						
		Раздел 3. Монолитные перекрытие.					
12	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте	м3	76,437	12436,87	950637	79 523
		Итого по разделу 3:				950637	79523
		Раздел 5. Стены.					
23	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	75,28	6821,84	513549	73 352
24	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	17,955	6891,82	123743	18 978
25	Е0108-12-1	Армирование кладки стен	т	0,777	8679,65	6747	7 718
28	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	72,48	6780,66	491462	68 122
29	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	30,5	6780,66	206810	28 666
		Итого по разделу 5:				1342310	196836
		Раздел 7. Перегородки.					
35	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича	м2	362,63	975,94	353900	101 844
		Итого по разделу 7:				353900	101844
		Раздел 8. Монолитные рамы.					
53	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического класса А-III д.10мм	т	0,0649	100000	6490	
56	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического класса А-III д.16мм	т	0,2902	96000	27858	
57	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического класса А-III д.10мм	т	0,3623	100000	36226	
58	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического класса А-III д.8мм	т	0,1161	101200	11752	

		Итого по разделу 8:				82326	
		Раздел 9. Монолитные перемычки.					
96	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	3,29	15704,02	51588	8 077
97	С12041-111	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.6мм	т	0,0257	128000	3283	
98	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.6мм	т	0,1562	113900	17785	
99	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	1,05	15704,02	16489	2 582
100	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.20мм	т	0,0924	104900	9693	
101	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.10мм	т	0,0231	105300	2432	
102	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.6мм	т	0,017	113900	1937	
103	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.16мм	т	0,125	109500	13683	
104	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	1,76	15704,02	27639	4 327
105	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.20мм	т	0,3144	104900	32981	
106	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.6мм	т	0,0281	113900	3198	
107	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	2,4	15704,02	37690	5 901
108	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.20мм	т	0,4354	104900	45669	
109	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.6мм	т	0,036	113900	4096	
110	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	0,15	15704,02	2356	369
111	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.20мм	т	0,0088	104900	921	
112	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.10мм	т	0,0022	118100	260	
113	С12041-111	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.6мм	т	0,0019	128000	242	
114	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	0,12	15704,02	1884	295
115	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.20мм	т	0,0069	104900	720	
116	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.10мм	т	0,0017	118100	203	
117	С12041-111	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.6мм	т	0,0015	128000	188	
118	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.10мм	т	0,0157	118100	1854	
119	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.10мм	т	0,013	118100	1529	
120	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.10мм	т	0,0123	118100	1453	
		Итого по разделу 9:				279773	21551
		Раздел 10. Монолитные сердечники.					
127	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м	м3	4,45	13201,5	59372	9 429
		Итого по разделу 10:				59372	9429
		Раздел 12. Антисейсмопояс.					
141	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	13,995	11416,62	159770	21 856
144	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, А-1, А-2	т	0,323	41008,57	13246	14 864

145	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-1 д.10мм	т	0,323	86400	27907	
		Итого по разделу 12:				200923	36720
		Раздел 15. Лестницы.					
247	Е0106-22-9	Устройство площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм, УМ-1А, УМ-2А, УМ-3А, УМ-4А, УМ-5А	м3	32,12	11642,35	373952	48 353
248	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.10мм	т	2,05	118100	241633	
249	Е0106-22-9	Устройство площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм, УМ-32	м3	21,6	11916,4	257394	32 516
250	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.12мм	т	0,0021	115200	238	
251	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.6мм	т	0	113900	3	
252	Е0109-18-1	Монтаж стальных балок из швеллера №18 для площадок ПЛМ-1	т	0,6299	7524,33	4739	2 038
253	С12041-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,6551	147100	96362	
254	Е0109-48-4	Электродуговая сварка каркасов	т	0,6299	2452,13	1545	698
255	Е0109-29-1	Монтаж косоуров лестниц	т	1,61	14215,47	22845	10 265
256	С12021-146	Косоуры	т	1,67	108500	181343	
257	С121ТБ.3.2.	Доплата за разницу в стоимости стали С245	т	2,33	1860	4327	
		Итого по разделу 15:				1184381	93870
		Раздел 17. Окна.					
302	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей	м2	84,24	346,04	29151	14 438
303	С12061-187	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами	м2	286,92	20600	5910552	
		Итого по разделу 17:				5939703	14438
		Раздел 25. Крыльцо.					
503	Е0108-3-3	Устройство гравийно-галечникого основания под фундаменты	м3	10	1748,27	17483	1 912
504	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийно-песчаных	м3	41,32	2166,6	89524	24 129
508	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелогобетона	м3	18,15	8020	145547	
509	С143003-17	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелогобетона	м3	19,46	7720	150216	
510	С143003-21	Блоки бетонные для стен подвала объемом 0,5 и более из тяжелого бетона М-100	м3	4,42	7420	32767	
		Итого по разделу 25:				435537	26041
		Итого по смете 2-2-2:				**10828861**	**580252**
		Локальная смета 2-3-1. Детская поликлиника. Общестроительные работы ниже отм. 0.000.					
		Раздел 4. Монолитные балки.					
		Монолитная балка Бм-1					
55	Е0106-18-1	Устройство фундаментых балок	м3	3,74	13822,37	51696	7356
56	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.8мм	т	0,0624	108000	6739	
57	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.12мм	т	0,0305	115200	3510	
58	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.16мм	т	0,1625	109500	17791	

		Монолитная балка Бм-2.					
59	Е0106-18-1	Устройство фундаментых балок	м3	5,85	13822,37	80861	11 511
60	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.8мм	т	0,0862	108000	9314	
61	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.12мм	т	0,0346	115200	3989	
62	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.16мм	т	0,1846	109500	20216	
		Монолитная балка Бм-3					
63	Е0106-18-1	Устройство фундаментых балок	м3	2	13822,37	27645	3 935
64	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.8мм	т	0,051	108000	5511	
65	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.12мм	т	0,0117	115200	1352	
66	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.16мм	т	0,0527	109500	5775	
67	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.20мм	т	0,1093	104900	11465	
		Монолитная балка Бм-4.					
68	Е0106-18-1	Устройство фундаментых балок	м3	1,6	13822,37	22116	3 148
69	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.8мм	т	0,0464	108000	5016	
70	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.12мм	т	0,0117	115200	1351	
71	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.16мм	т	0,0527	109500	5774	
72	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.20мм	т	0,1093	104900	11466	
		Итого по разделу 4:				**291586**	**25954**
		Раздел 10. Монолитные сердичники.					
127	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м	м3	13,34	13201,5	176177	28 288
128	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.12мм	т	1,05	115200	121119	
129	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.16мм	т	0,6674	109500	73079	
130	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.6мм	т	1,61	113900	183650	
		Итого по разделу 10:				**554025**	**28288**
		Раздел 13. Монолитные участки.					
153	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.16мм	т	3,29	109500	360682	
154	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III д.8мм	т	6,13	119300	731307	
155	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.10мм	т	2,24	105300	236394	
156	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.8мм	т	2,67	108000	288568	

157	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I д.6мм	т	3,78	113900	430936	
		Итого по разделу 13:				**2047887**	
		Раздел 20. Полы.					
		Подвал.					
366	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	279,04	53,38	14895	3 947
367	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	22,32	8942,18	199618	15 568
368	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами	м2	279,04	340,45	94999	31 871
369	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами	м2	279,04	232,19	64790	18 620
		Подвал.					
372	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	827,88	53,38	44191	11 710
373	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	35,8909	8942,18	320943	25 030
		Итого по разделу 20:				**739436**	**106746**
		Итого по смете 2-3-1:				**3 632 934**	**160 989**
		Локальная смета 6-7. Газопровод высокого давления.					
1	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм	км	4,528	160329,25	726356	621214
4	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали, 57х3мм	м	187,2	398	74506	
5	С130810-24	Заглушки эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали, 159х4,5 мм	шт	1	296	296	
6	С130810-83	Отводы крутоизогнутые под углом 90° С радиусом кривизны, из стали марки 20, 159х4,5 мм	шт	144	711	102384	
7	С130810-76	Отводы крутоизогнутые под углом 90° С радиусом кривизны, из стали марки 20, 57х3 мм	шт	12	227	2724	
13	С130902-27	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижные шпинделом, Ду 150мм	шт	2	26900	53800	
14	С130902-24	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижные шпинделом, Ду 50мм	шт	2	10500	21000	
37	Е0101-165-2	Копания ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	239,14	402,75	96314	108834
38	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	159,28	134,1	21359	24136
39	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов - столбов	м3	80,19	10655,15	830379	68033
40	Е01220-30-1	Установка кронштейнов	кг	3332,35	14,48	48252	38303
41	С130810-45	Крепления для трубопроводов	кг	3332,35	200	666470	
42	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкции для крепления трубопроводов	т	13,6	17355,77	236056	154924
46	С130804-20	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Дн 200мм	10м	11,21	19000	213009	
		Итого по смете 6-7:				**3092905**	**1015444**
		Локальная смета 4-1-2. Электрооборудование.					
4	75-5-9	Камера серии КСО 386 01.10.60 1 /с разъединителем/, номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, наибольшее рабочее напряжение /линейное/ -7,2; 12 кВ, номинальный ток главных цепей -400; 630 А, номинальный ток сборных шин - 630 А, ток термической стойкости	шт	2	101300	202600	--

5	75-5-11	Камера серии КСО 386 04.10.41 /с выключателем нагрузки/, номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, наибольшее рабочее напряжение /линейное/ -7,2; 12 кВ, номинальный ток главных цепей -400; 630 А, номинальный ток сборных шин - 630 А, ток термической стойкости	шт	2	141300	282600	--
6	75-5-10	Камера серии КСО 386 03.10.60 1 /с выклячателем нагрузки/, номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, наибольшее рабочее напряжение /линейное/ -7,2; 12 кВ, номинальный ток главных цепей -400; 630 А, номинальный ток сборных шин - 630 А, ток термической стоикости	шт	2	129000	258000	--
		Итого по смете 4-3:				**743200**	
		- в том числе оборудование				**743200**	
		Локальная смета 4-1-1. Трансформаторная подстанция.					
52	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	2,31	21463,82	49581	9767
53	Е0110-5-1	Укладка мауэрлата, лежня, прогона	м3	1,04	22541,72	23387	4490
54	Е0110-49-2	Прибивка конькового бруса	м3	0,077	20617,97	1588	237
56	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам	м2	16,5	228,96	3778	4307
57	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта	м3	0,413	12700,00	5245	
59	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия металлочерепицией по деревянной обрешетке	м2	182	1886,16	343281	59783
60	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта	м3	0,825	13800,00	11385	
61	С11021-77	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта	м3	0,153	7310,00	1118	
81	Е0115-61-1	Оштукатрирование простое поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	м2	245,735	238,79	58679	30375
		Итого по смете 4-1-1:				**498042**	**108959**
		Итого прямые затраты по форме №2				18795942	1865643
Накладные расходы -						1865643	
Всего прямых затрат по смете						20661586	
- в том числе оборудование						743200	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			6%			1195103	
Всего, сметная стоимость СМР -						21113489	
Временные здания и сооружения			1,8%			380043	
Итого с временными						21493532	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время			0,7%			150455	
Затраты на дополнительные отпуска			0,4%			85974	

Затраты на выслугу лет	1%			214935	
Итого в ценах 2001 года				22688096	
Пересчет в текущих ценах 2009 года	**1,643**			**37267027**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%			745341	
Сметная стоимость строительства				**38012367**	
Налог на добавленную стоимость	12%			4561484	
Итого с НДС				**42573852**	
- в том числе оборудование				1394603	

Инженер: _____ С.Маханбетов

Подрядчик: