		м2 стяжки		0,63	0,25						
215	Е11-9-1	Устройство сплошной тепло и звукоизоляции из плит П-175 толщиной 110 мм	151,2	607,97	5,55	91925	6499	839	313	8379	123%
		м2 изолируемой поверхности		42,98	2,07						
		12.7. тип 10 S=215,4 м2									
221	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	215,4	239,64	9,95	51618	11244	2143	806	14822	123%
		м2 стяжки		52,2	3,74						
222	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки к=4	861,6	37,41	0,67	32232	543	577	215	932	123%
		м2 стяжки		0,63	0,25						
223	Е11-9-2	Устройство сплошной тепло и звукоизоляции из древесноволокнистых плит толщиной 25 мм	215,4	353,15	4,37	76069	2268	941	353	3224	123%
		м2 изолируемой поверхности		10,53	1,64						
		12.8. тип 180 S=16,05 м2									
227	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	16,05	239,64	9,95	3846	838	160	60	1105	123%
		м2 стяжки		52,2	3,74						
228	Е11-9-1	Устройство сплошной тепло и звукоизоляции из минплит П-175 толщиной 90мм	16,05	507,17	5,55	8140	690	89	33	889	123%
		м2 изолируемой поверхности		42,98	2,07						
229	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции на битумной мастике	16,05	340,45	18,42	5464	1379	296	111	1833	123%
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91						
230	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	16,05	232,19	9,05	3727	816	145	55	1071	123%
		м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4						
231	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40 мм)	16,05	239,64	9,95	3846	838	160	60	1105	123%
		м2 стяжки		52,2	3,74						
232	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки к=4	64,2	37,41	0,67	2402	40	43	16	69	123%
		м2 стяжки		0,63	0,25						
		12.11. тип 184 S=5 м2									
243	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40 мм)	5	239,64	9,95	1198	261	50	19	344	123%
		м2 стяжки		52,2	3,74						
244	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки к=4	20	37,41	0,67	748	13	13	5	22	123%
		м2 стяжки		0,63	0,25						
245	Е11-9-1	Устройство сплошной тепло и звукоизоляции из плит ISOVER-OL-P толщиной 70 мм	5	1815,13	5,55	9076	215	28	10	277	123%
		м2 изолируемой поверхности		42,98	2,07						
246	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	5	313,34	14,76	1567	262	74	28	357	123%
		м2 покрытия		52,43	5,54						
247	Е11-15-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки к=2	-10	41,83	0,67	-418	-15	-7	-3	-22	123%

		м2 покрытия		1,53	0,25						
		Раздел 14. Крыша									
		14.1 Крыша из профилированных листов									
270	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжен толщиной 15 мм (30 мм)	490,0704	180,33	15,94	88374	16981	7812	2921	23683	119%
		м2 стяжки		34,65	5,96						
271	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек к=15	7351,05	6,56	0,14	48223	809	1029	368	1401	119%
		м2 стяжки		0,11	0,05						
272	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,96	56039,08	327,33	53798	1814	314	119	2030	105%
		т		1890	123,75						
273	Е26-30-2	Теплоизоляция перекрытий минплитами П175 на битуме	117,6168	9090,95	360,5	1069248	220443	42401	15878	236321	100%
		м3 изоляции		1874,25	135						
277	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, маэрлатов	15,564	573,75	28,11	8930	1926	438	165	2509	120%
		м3 древесины в конструкций		123,75	10,58						
278	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	612,12	20,49	0,91	12542	2865	557	208	3688	120%
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34						
279	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	4	4886,47	81,61	19546	3852	326	126	4774	120%
		слуховое окно		963	31,5						
280	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой по периметру здания шириной 1м	87,12	125,08	0,99	10897	1010	86	33	1241	119%
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38						
281	Е20-12-3	Установка стальных решеток продуха размером 200х200 мм	26	232,15	16,15	6036	4622	420	176	6141	128%
		решетка		177,75	6,75						
282	Е9-62-8	Изготовление решеток продуха с сеткой	0,06	88209,18	4444,95	5293	1188	267	42	1107	90%
		т конструкций		19800	697,37						
283	С1-1-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками №45 из оцинкованной проволоки, d=2,5 мм	1,04	187	0	194	0	0	0	0	
		м2		0	0						
284	Е12-12-1	Ограждение кровель перилами	58	545,62	2,49	31646	561	144	53	731	119%
		м ограждения		9,68	0,92						
285	С95-2-1	Доплата к стоимости металлоконструкций за окраску эмалью ПФ-115,133 в один слой (2 раза)	0,1066	5940	0	633	0	0	0	0	
		тн		0	0						
		14.2 Вентканалы									
292	Е26-30-1	Теплоизоляция вентшахты на чердаке минплитами на битуме	8,292	14931,37	378,22	123811	29571	3136	1175	30746	100%
		м3 изоляции		3566,25	141,75						
293	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка вентшахты по сетке без устройства каркаса	165,84	1013,86	4,92	168139	32015	816	310	33941	105%

		м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87						
		Локальная смета 7-1-6 (по техническому решению)									
		Добавить:									
		14.1 Крыша из профилированного листа									
276	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	612,1192	112,45	34,24	68833	31267	20959	5172	32796	90%
		м2		51,08	8,45						
	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	677	1190	0	805630	0	0	0	0	
		м2		0	0						
	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,173	525600	0	90929	0	0	0	0	
		т		0	0						
		Раздел 15. Отделочные работы									
295	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	344,44	257,14	2,33	88569	15035	803	303	16105	105%
		м2 окрашиваемой поверхности		43,65	0,88						
296	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке потолков	530,56	17,43	0,12	9248	7285	64	27	7678	105%
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05						
298	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке (стен)	543	17,43	0,12	9464	7455	65	27	7856	105%
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05						
299	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	614	306,5	2,1	188191	39928	1289	485	42434	105%
		м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79						
300	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	589	173,11	1,88	101962	46119	1107	424	48870	105%
		м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72						
301	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	134	1880,71	2,1	252015	44622	281	106	46964	105%
		м2 поверхности облицовки		333	0,79						
		Локальная смета 2-1-5									
		Отопление									
		Раздел 1. Отопление									
1	Ц9-1-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 Мпа, Dy 32 мм	4	888	0	3552	0	0	0	0	
		шт		0	0						
2	Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	16	608,51	8,19	9736	1079	131	49	1444	128%
		м трубопровода		67,44	3,06						

3	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	220	266,17	4,08	58557	11829	898	337	15572	128%
		м трубопровода		53,77	1,53						
4	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	100	345,17	4,08	34517	5377	408	153	7078	128%
		м трубопровода		53,77	1,53						
5	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	100	424,17	4,08	42417	5377	408	153	7078	128%
		м трубопровода		53,77	1,53						
6	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	436	11,31	0	4931	4800	0	0	6144	128%
		м трубопровода		11,01	0						
8	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	21	62,81	0	1319	487	0	0	623	128%
		комплект		23,18	0						
11	Ц9-1-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 Мпа, Dy 15 мм	1	362	0	362	0	0	0	0	
		шт		0	0						
		Раздел 2. Теплоснабжение водоподогревателей горячего водоснабжения									
27	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	4	345,17	4,08	1381	215	16	6	283	128%
		м трубопровода		53,77	1,53						
28	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	6	424,17	4,08	2545	323	24	9	425	128%
		м трубопровода		53,77	1,53						
29	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	15	474,17	4,08	7113	807	61	23	1062	128%
		м трубопровода		53,77	1,53						
30	Ц9-1-58	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Dy 32 мм	4	641	0	2564	0	0	0	0	
		шт		0	0						
31	Ц9-1-57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Dy 25 мм	4	489	0	1956	0	0	0	0	
		шт		0	0						
32	Ц9-1-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Dy 15 мм	2	280	0	560	0	0	0	0	
		шт		0	0						

33	Ц8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	19,2	200	0	3840	0	0	0	0	
		кг		0	0						
		Локальная смета 2-1-6									
		Вентиляция									
10	Е20-13-15	Установка огнезадерживающих клапанов периметром до 1600 мм	7	838,48	12,95	5869	4928	91	33	6350	128%
		клапан		704,03	4,73						
11	Ц99-6-13	Клапан огнезадерживающий АЗЭ 073 000 разм.250х250	5	8272	0	41360	0	0	0	0	
		шт		0	0						
12	Ц99-6-13	Клапан огнезадерживающий АЗЭ 073 000 разм.250х250	2	10388	0	20776	0	0	0	0	
		шт		0	0						
		Локальная смета 2-1-7									
		Внутренный водопровод и канализация									
		Раздел 2. Трубопроводы горячей воды									
50	Ц9-1-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Dy 20 мм	13	395	0	5135	0	0	0	0	
		шт		0	0						
51	Ц9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Dy 15 мм	3	350	0	1050	0	0	0	0	
		шт		0	0						
		Раздел 3. Хозяйственно-бытовая канализация									
53	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	85	620,54	0,64	52746	9027	54	21	11581	128%
		м трубопровода		106,2	0,25						
54	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	72	748,88	1,43	53919	7371	103	39	9485	128%
		м трубопровода		102,38	0,54						
55	Ц99-1-25	Ревизия и прочистка Д50	16	119	0	1904	0	0	0	0	
		шт		0	0						
56	Ц99-1-25	Ревизия и прочистка Д100	6	237	0	1422	0	0	0	0	
		шт		0	0						
61	Ц8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	51	200	0	10200	0	0	0	0	
		кг		0	0						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**			**4548926**				**737571**	

Накладные расходы	737571
Итого, в том числе:	5286496
СМР	5286496
Оборудование	0
Ненормируемые и непредвиденые затраты 6%	317190

Затраты на производство СМР в зимнее время 2,2%	125500
Затраты на выслугу лет 1%	57046
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	22818
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001 года	5909916
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 года СК=2,088	12339905
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	246798
Итого, в том числе:	**12586703**
СМР	12586703
Оборудование	0
НДС 12%	**1510404**
ВСЕГО ПО АКТУ	**14097107**

Заказчик:

Начальник ГУ «Управление строительства ВКО»

_____ **Литвинов И.А.**

Начальник сметно-технического отдела

_____ **Токтыбаев Д.Ж.**

Начальник отдела строительства

_____ **Курмангалиев Д.Б.**

Старший специалист отдела строительства

_____ **Кусаинов А.Г.**

Технадзор:

Директор ТОО «Облжилкомхозстрой»

_____ **Каребаев А.И.**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Курылыс»

_____ **Шоранов Е.К.**

объемы проверил

Расценки проверил СТО: Оспанов А.М. Г. Николаев

(без техрешений)

13.11.12

т/к

Ф-3

Заказчик: **ГУ "Управление строительства ВКО"**
г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27
РНН 181600242933
ИИК KZ48070102KSN1801000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: **ТОО "Курылыс"**
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2, тел. 35-07-29,33-40-53, 35-96-69
РНН 511700058524
ИИК KZ 79 319T 0100 0040 3218 в АО "БТА Банк"
БИК ABKZKZKX

Объект: "Пристройка учебных мастерских с теплым переходом к вспомогательной школе-интернат № 5 г.Семей ВКО"
Договор: Договор № 65 от 4 мая 2012 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за **ноябрь** от 27 ноября 2012 года.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге			
	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты
Акт № 8	89 218 391	36 803 219	9 571 215	0	8 969 203	2 324 271	3 873 777	0
Итого:	89 218 391	36 803 219	9 571 215	0	8 969 203	2 324 271	3 873 777	0
НДС 12 %	10 706 207				1 076 304			
Итого:	99 924 598				10 045 507			
Исключить аванс 30%	29 977 380				3 013 652			
Всего к оплате:	69 947 218				7 031 855			

Заказчик:
Начальник ГУ "Управления строительства ВКО"
_____ **И.А. Литвинов**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Курылыс"
_____ **Е.К. Шоранов**

Технадзор:
Директор ТОО «Облжилкомхозстрой»
_____ **А.И. Каребаев**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Управление строительства ВКО»**
г.Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27
РНН 181600242933
ИИК KZ 48070102KSN1801000
в ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»
БИК KKMFKZ2A

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Курылыс»**
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2 тел 35-07-29, 33-40-53, 35-96-69
РНН 511700058524
ИИК KZ 79 319T 0100 0040 3218
АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZKX

Договор № 65 от 4 мая 2012 г.

Акт № 8
выполненных работ за ноябрь 2012 года

объект: «Пристройка учебных мастерских с теплым переходом к вспомогательной школе-интернат № 5 в г.Семей ВКО»

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге				Наклад. Расходы, тенге	%
				Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Всего	ЗП рабочих-строител.	Экспл. машин	в т.ч. ЗП машин.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1									
		Общестроительные работы									
		Раздел 4. Проемы подвала									
47	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	3,55	398,48	102,53	1415	538	364	127	798	120%
		м2 проемов		151,65	35,67						
48	С6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудносгораемыми полотнами ДС 16-9ГТ	1,40114	12300	0	17234	0	0	0	0	
		м2		0	0						
49	С6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудносгораемыми полотнами ДС 22-10ГТ	2,15004	12300	0	26445	0	0	0	0	
		м2		0	0						
50	С1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380	0	2760	0	0	0	0	
		комплект		0	0						

		Раздел 8. Разные работы (ниже отм. 0,00)									
		8.1. Крыльцо К-1									
65	Е9-29-1	Монтаж прямолинейных ограждения крыльца	0,0291	147438,26	5475,86	4290	147	159	45	173	90%
		т конструкций		5040	1552,87						
66	Е8-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,0076	176047,1	1941,97	1338	53	15	6	70	118%
		т металлических изделий		6975	726,75						
		8.5. Эвакуационная лестница по оси «5»									
91	Е13-29-6	Окраска металлических поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2 (за 2 раза) К=2,0	32,56	2234,73	99,18	72763	3795	3229	1210	4505	90%
		м2		116,55	37,15						
		8.10 Оконные приямки									
111	Е16-10-1	Прокладка дренажных трубопроводов д 20 мм К=4,0	1,6	247,7	14,12	396	161	23	8	216	128%
		м трубопровода		100,35	5,29						
		8.11 Ступени по сеч. 1-1									
116	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских (ступени и площадки)	0,5	7255,82	100,65	3628	73	50	19	97	105%
		м3		146,25	38,03						
117	Е8-6-9	Кладка стен под лестницы из кирпича	0,565	6251,65	296,6	3532	517	168	62	683	118%
		м3 кладки		915,75	110,25						
		Раздел 10. Лестница									
		10.1. Лестница в осях 4-5									
153	С2-1-267	Ограждение лестничных маршей	0,12264	133700	0	16397	0	0	0	0	
		т		0	0						
156	С99-1-1	Доплата к стоимости металлоконструкции за окраску эмалью ПФ-115 за 2 слоя (ограждения лестницы и стремянка)	0,15	5940	0	891	0	0	0	0	
		тн		0	0						
		Раздел 11. Проемы									
		11.1. Двери									
165	Е10-92-1	Установка металлических дверных блоков в наружных проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	5,4234	367,11	19,34	1991	756	105	36	950	120%
		м2 проемов		139,39	6,57						
166	С2-2-2	Двери стальные утепленные однопольные ДСУ 2,07х1,31 огрунтованные и окрашенные (Д-1)	2	24147	0	48294	0	0	0	0	
		шт		0	0						
177	С6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемые полотнами ДП2.04	5,7354	12300	0	70545	0	0	0	0	
		м2		0	0						
178	Е10-25-3	Заполнение дверными блоками с раздельными (раздельно-спаренными) полотнами балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий площадью до 3 м2	2,4	1203,62	125,67	2889	896	302	104	1200	120%
		м2 проемов		373,5	43,48						

179	С6-1-167	Блоки балконные дверные однопольные с раздельными двойными полотнами БР 28-9	2,39685	5530	0	13255	0	0	0	0	
		м2		0	0						
185	С1-1-786	Скобяные изделия балконных блоков с раздельными двойными однопольными полотнами	1	1220	0	1220	0	0	0	0	
		комплект		0	0						
		Раздел 12. Полы выше отм.0,00									
		12.3. тип 10 S=265,18 м2									
208	Е11-9-1	Устройство сплошной тепло и звукоизоляции из плит П-175 толщиной 80 мм	175,18	456,77	5,55	80017	7529	972	363	9707	123%
		м2 изолируемой поверхности		42,98	2,07						
209	Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 37 мм	175,18	1905,05	11,03	333727	16674	1932	725	21401	123%
		м2 покрытия		95,18	4,14						
210	Е11-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	175,18	266,09	2,58	46614	9027	452	170	11312	123%
		м2 пола		51,53	0,97						
		Раздел 14. Крыша									
		14.1 Крыша из профилированных листов									
286	Е7-53-9	Установка плит парапета массой до 0,5 т	28	237,94	88,43	6662	1846	2476	870	3802	140%
		шт сборных конструкций		65,93	31,06						
287	С30-21-27	Плиты парапетные из тяжелого бетона класса В15 сплошные плоские и с ребром по контуру	1,512	7810	0	11809	0	0	0	0	
		м3		0	0						
288	Е9-29-1	Монтаж стремянки	0,1096	13711,46	5475,86	1503	552	600	170	650	90%
		т констукций		5040	1552,87						
289	С2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,11	133700	0	14707	0	0	0	0	
		т		0	0						
		Локальная смета 2-1-2									
		Электроосвещение и электросиловое оборудование									
		Раздел 2. Монтажные работы									
		2.15. Электропроводка (провода, кабели)									
42	Ц16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 К=1,020	0,00212	52100	0	110	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
		2.16. Электроустановочные изделия, трубы, разное									
66	Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	3	431,6	21,6	1295	447	65	9	433	95%
		шт		149	2,9						
67	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	12	61,9	3,3	743	276	40	5	267	95%
		м		23	0,4						

61	Ц11-350-1	Расходомер объемный, скоростной, индукционный, ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 20 мм	1	193,78	0	194	164	0	0	148	90%
		шт		164,25	0						
65	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	20	345,17	4,08	6903	1075	82	31	1416	128%
		м трубопровода		53,77	1,53						
		Локальная смета 7-1-6и (по техническому решению)									
		Добавить:									
		Локальная смета 2-1-5									
		Отопление									
		Раздел 1. Отопление									
7	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов МС-140	86,42	177,15	34,73	15309	9372	3001	1124	13436	128%
		кВт		108,45	13,01						
8	С131204-12	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140	86,42	3490	0	301606	0	0	0	0	
		кВт		0	0						
		Локальная смета 2-1-6									
		Вентиляция									
		0.1 Приточная установка П1									
21	Е20-1-18	Конфузор с 578х751 на Д530 из листовой стали толщиной 1,0 мм	1,28	1559,55	9,22	1996	160	12	4	210	128%
		м2 поверхности воздуховодов		125,21	3,45						
22	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	8	1939,73	9,61	15518	1654	77	29	2154	128%
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59						
23	Е20-1-10	Диффузор с 380х380 на 500х200 из листовой стали толщиной 0,7мм	0,71	1889,73	9,61	1342	147	7	3	192	128%
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59						
		Локальная смета 2-1-8									
		Технологическое оборудование, мебель и инвентарь									
1	Ц80-1-1	Доска класная 3-х элементная, 3000х1000 мм	7	17100	0	119700	0	0	0	0	
	СН РК 2.02-13-2004 Сб.5.1, стр.7, п.6	*шт*		0	0						
2	Ц80-1-1	Стул полужесткий 420х400х800 Арт. 200	15	2150	0	32250	0	0	0	0	
	СН РК 8.02-13-2004 Сб.8.1, стр.6, п.59	*шт*		0	0						
3	Ц80-1-1	Стул ученический	104	1613	0	167752	0	0	0	0	

	СН РК 8.02-13-2004 Сб.5.5, стр.59, п.5	*шт*		0	0						
4	Ц80-1-1	Шкаф для учебно-наглядных пособий 1038x404x1450	39	9245	0	360555	0	0	0	0	
	СН РК 8.02-13-2004 Сб.5.5, стр.59, п.7	*шт*		0	0						
5	Ц80-1-1	Стол для учителя 1200x600x780	12	6020	0	72240	0	0	0	0	
	СН РК 8.02-13-2004 Сб.5.5, стр.59, п.2	*шт*		0	0						
6	Ц80-1-1	Табурет винтовой Д-350, Н=800 мм	19	2258	0	42902	0	0	0	0	
	СН РК 8.02-13-2004 Сб.5.1, стр.21, п.42	*шт*		0	0						
7	Ц80-1-1	Верстак столярный учебный 1250x575x780 ВСШ	11	4945	0	54395	0	0	0	0	
	СН РК 8.02-13-2004 Сб.5.5, стр.113, п.39	*шт*		0	0						
9	Ц80-1-1	Станок токарный по дереву (настольный), 220в 0,2квт 900x600x500	1	49520	0	49520	0	0	0	0	
	СН РК 8.02-13-2004 Сб.5.5, стр.87, п.13	*шт*		0	0						
10	Ц80-1-1	Верстак универсальный 1500x800x900 БУ-1	1	23600	0	23600	0	0	0	0	
	СН РК 8.02-13-2004 Сб.5.1, стр.24, п.111	*шт*		0	0						
12	Ц80-1-1	Сверлильный станок 400x700x700 N=0,5 квт 3ф 220/380 НС-12-А	1	60110	0	60110	0	0	0	0	
	СН РК 8.02-13-2004 Сб.5.5, стр.87, п.11	*шт*		0	0						
13	Ц80-1-1	Станок токарный по дереву 1560x470x1150 сверлильный станок 400x700x700 N=0,4 квт 3ф 220/380 DSL1100V	1	50622	0	50622	0	0	0	0	
	ТД «Светоч»	*шт*		0	0						
14	Ц80-1-1	Шипорезный станок N=0,3 квт 3ф 220/380	1	41219	0	41219	0	0	0	0	
	СН РК 8.02-13-2004 Сб.5.1, стр.23, п.90	*шт*		0	0						
15	Ц80-1-1	Электроточили 330x230x285 N=0,21 квт 3ф 220/380 Э-9701	2	20200	0	40400	0	0	0	0	
	СН РК 8.02-13-2004 Сб.5.1, стр.23, п.92	*шт*		0	0						

16	Ц80-1-1	Стол обеденный с 4-мя стульями	4	15910	0	63640	0	0	0	0	
	Сб.ДДУ 5.3 стр.11, п.102	*шт*		0	0						
18	Ц80-1-1	Плита электрическая 4-х комфорочная 1050*896*860, N=16,6 кВт ЭП4-ЖШ	1	42057	0	42057	0	0	0	0	
	СН РК 8.02-13-2004 Сб.5.1, стр.15, п.145	*шт*		0	0						
20	Ц80-1-1	Горизонтальнофрезерный станок 765х575х700, N=0,6 квт, 3ф, 380/220 НТФ-110Ш-3	1	98753	0	98753	0	0	0	0	
	СН РК 8.02-13-2004 Сб.5.1, стр.23, п.88	*шт*		0	0						
21	Ц80-1-1	Ажурно-лобзиковый станок 1350х800х600, N=1 квт, 3ф, 220/380	1	43600	0	43600	0	0	0	0	
	ТД «Светоч»	*шт*		0	0						
22	Ц80-1-1	Стол проекционной аппаратуры 300х450х1000 мм	7	3225	0	22575	0	0	0	0	
	СН РК 8.02-13-2004 Сб.5.1, стр.8, п.27	*шт*		0	0						
23	Ц80-1-1	Компьютер, N=0,4 квт, 220в	4	57760	0	231040	0	0	0	0	
	СН РК 8.02-13-2004 Сб.8.1, стр.9, п.135	*шт*		0	0						
24	Ц80-1-1	Стол для компъютера, 1000х800х800	4	8240	0	32960	0	0	0	0	
	ООО «Ормис»	*шт*		0	0						
51	Ц80-1-1	Прим. Стол технологический с бортом, с дверцами «купе», 1200х600х870 СТ-3/1200	2	33538	0	67076	0	0	0	0	
	ООО «Бороха»	*шт*		0	0						
		Локальная смета 4-1-1									
		Сети 0,4 кв									
		Раздел 1. Сети 0,4 кв									
		1.1. Шкаф учета ШУ1									
23	Ц8-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ К=2,0	6	493,6	18,6	2962	2082	112	27	2004	95%
		шт		347	4,5						
24	Ц80-1-1	Трансформатор тока ТОП-0,66 200/5 А класса точности 0,2 К=2,0	6	605	0	3630	0	0	0	0	
	ТОО «220 в»	*шт*		0	0						
25	Ц99-1-1-1	Шкаф навесной габ. 800Х500х150мм Ст-3 К=2,0	2	1928	0	3856	0	0	0	0	
	ТОО «УКЭл.»	*шт*		0	0						
27	Ц16-7-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжене до 450В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 2,5 мм2 К=1,02	0,0102	13300	0	136	0	0	0	0	

		1000 м		0	0						
		Раздел 2. Комплектация существующей ТП в габаритах 2х400									
51	Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	12	431,6	21,6	5179	1788	259	35	1732	95%
		шт		149	2,9						
52	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	45	61,9	3,3	2786	1035	149	18	1000	95%
		м		23	0,4						
53	Ц8-574-4	Примен. Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, сечение кабелей или проводов до 70 мм2 (перезаводка существующего кабеля 0,4 кВ ТП школы-интерната №5)	6	141	3,9	846	476	23	4	456	95%
		жила		79,4	0,6						
54	Ц8-574-6	Примен. Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, сечение кабелей или проводов до 120 мм2 (перезаводка существующих кабелей ТП-323, ТП- школы-интерната)	6	218,6	4,2	1312	750	25	1	713	95%
		жила		125	0,1						
		Локальная смета 6-1-1									
		Тепловые сети									
		Раздел 5. Теплофикационная камера УТ-1									
		5.1. Общестроительные работы									
47	Е23-24-1	Установка люка	4	8356,91	35,42	33428	837	142	54	1158	130%
		шт		209,25	13,5						
		Раздел 11. Сбросной колодей СК1									
71	Е23-24-1	Установка люка	1	296,91	35,42	297	209	35	14	290	130%
		шт		209,25	13,5						
72	С11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060	0	8060	0	0	0	0	
		комплект		0	0						
		Раздел 14. Герметизированный ввод Д125									
82	Е6-1-13	Устройство бетонных упоров	0,228	8733,35	95,97	1991	176	22	8	193	105%
		м3		771,75	36,25						
83	Е22-33-5	Установка стальных футляров и труб с фланцами и креплениями	0,04116	247994,13	49389,75	10207	2584	2033	768	4358	130%
		т фасонных частей		62775	18657						
84	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра д 800 мм	4	4618,68	559,8	18475	5283	2239	37	6916	130%
		футляр		1320,75	9,29						
		Раздел 15. Каналы									

14	С2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка)	0,0097	133700	0	1297	0	0	0	0	
		т		0	0						
15	Е23-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	1	3807,38	83,18	3807	2835	83	32	3727	130%
		врезка		2835	31,5						
		Локальная смета 7-1-6и (по техническому решению)									
		Добавить:									
7	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	0,75	9008,48	2308,84	6756	1715	1732	649	3073	130%
		м3 конструкций колодцев		2286	864,68						
8	С11-4-14	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	1	10500	0	10500	0	0	0	0	
		комплект		0	0						
10	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,28	23900	0	6692	0	0	0	0	
		м3		0	0						
11	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (КЦ10-9)	0,89	3760	0	3346	0	0	0	0	
		м		0	0						
12	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (КЦ7-3, КСО-1)	0,36	3588	0	1292	0	0	0	0	
		м		0	0						
14	С2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка)	0,0097	133700	0	1297	0	0	0	0	
		т		0	0						
		Локальная смета 6-3-2									
		Ливневая канализация К-2									
		Раздел 1. Земляные работы и трубопроводы									
1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» емкостью 0,5 м3	359,2535	22,04	20,73	7918	471	7447	2048	2443	97%
		м3 грунта		1,31	5,7						
2	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (вытесненный грунт)	51,71768	32,54	30,98	1683	79	1602	466	529	97%
		м3 грунта		1,53	9,01						
3	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы (доработка) т.ч. п.3.180: к1трр=1,2; к1зпр=1,2;	27,04032	200,88	0	5432	5432	0	0	6138	113%
		м3 грунта		200,88	0						

4	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	27,04	122,18	0	3304	3304	0	0	3734	113%
		м3 грунта		122,18	0						
5	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	359,25	6,83	6,83	2454	0	2454	672	652	97%
		м3 грунта		0	1,87						
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневмотрамбовками	359,25	21,55	4,52	7742	6118	1624	0	5934	97%
		м3 уплотненного грунта		17,03	0						
7	П8-5-1	Перевозка вытесненного грунта автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	85,338	45	45	3840	0	3840	768	768	100%
		т		0	9						
8	Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы	51,72	3,07	2,66	159	20	138	48	66	97%
		м3 грунта		0,39	0,93						
9	Е22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм	0,0125	4922988,86	103471,23	61537	641	1293	290	1210	130%
		км трубопровода		51300	23175,85						
		Раздел 2. Дождеприемник, бензоуловитель и отстойник									
		2.1 Отстойник									
10	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	3,04	7931,28	1879,87	24111	4364	5715	1637	7801	130%
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43						
11	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,1	23900	0	26290	0	0	0	0	
		м3		0	0						
12	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90)	2,67	7530	0	20105	0	0	0	0	
		м		0	0						
13	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)	0,89	2870	0	2554	0	0	0	0	
		м		0	0						
14	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализ. сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90) (КЦ0-1)	0,07	3588	0	251	0	0	0	0	
		м		0	0						
15	С11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060	0	8060	0	0	0	0	
		комплект		0	0						
16	Е6-19-1	Устройство поясков в опалубке (набетонка)	0,014	9711,42	316,01	136	19	4	2	22	105%
		м3		1368	119,39						
17	Е6-34-4	Примен. Устройство прямоугольных перегородок	0,3	10896,02	1188,45	3269	429	357	121	578	105%
		м3		1431	404,35						

32	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)	0,89	2870	0	2554	0	0	0	0	
		м		0	0						
33	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализ. сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90) (КЦО-1)	0,07	3588	0	251	0	0	0	0	
		м		0	0						
34	Ц11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060	0	8060	0	0	0	0	
		комплект		0	0						
35	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке (набетонка)	0,023	9711,42	316,01	223	31	7	3	36	105%
		м3		1368	119,39						
36	Е6-34-4	Устройство прямоугольных перегородок толщ. до 300 мм	0,24	10896,02	1188,45	2615	343	285	97	462	105%
		м3		1431	404,35						
37	Е8-4-4	Боковая гидроизоляция стен цементная с жидким стеклом	17,7096	395,11	3,78	6997	2642	67	25	3147	118%
		м2 поверхности		149,18	1,42						
38	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция днища цементная с жидким стеклом	1,76625	240,8	4,19	425	103	7	3	125	118%
		м2 поверхности		58,05	1,58						
39	Е8-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция по выравненной поверхности стен и днища в 2 слоя рулонными материалами	17,18261	759,78	8,23	13055	1403	141	53	1718	118%
		м2 поверхности		81,68	3,08						
40	Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического	2,7675	7943,65	296,6	21984	2534	821	305	3350	118%
		м3 кладки		915,75	110,25						
41	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,18	7001,77	66,01	1260	35	12	4	41	105%
		м3		195,75	24,93						
42	Е11-2-9	Устройство бетонной отмостка	0,8	7559,48	0	6048	454	0	0	558	123%
		м3 подстилающего слоя		567	0						
43	Е16-10-5	Прокладка трубопроводов вентиляции из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	3	1240,75	20,8	3722	392	62	23	531	128%
		м трубопровода		130,5	7,79						
44	Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм	1	896,88	5,38	897	61	5	2	81	128%
		зонт		60,75	2,25						
45	Е22-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,003	285120,61	30429,76	855	107	91	34	183	130%
		м трубопровода		35550	11495,25						
		Раздел 2.3. Дождеприемник									
46	Е23-18-1	Устройство дождеприемных круглых колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 0,7 м в сухих грунтах	0,51	6409,43	2781,98	3269	1182	1419	379	2029	130%

		м3 конструкций колодцев		2317,5	744,08						
47	Ц11-4-22	Дождеприемник круглый с шарниром, тип ДМ (С250) ГОСТ 3634-99	1	16000	0	16000	0	0	0	0	
		комплект		0	0						
48	Ц30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров и ирригационных систем из тяж. бетона кл. В22,5, круглые	0,14	23900	0	3346	0	0	0	0	
		м3		0	0						
49	Ц30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)	1,78	2870	0	5109	0	0	0	0	
		м		0	0						
50	Ц30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90) (КЦ7-3, КЦО-1)	0,37	3588	0	1328	0	0	0	0	
		м		0	0						
51	Е8-6-9	Кладка горловины колодца из кирпича керамического	0,0312	7943,65	296,6	248	29	9	3	38	118%
		м3 кладки		915,75	110,25						
52	Ц2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянки)	0,0097	133700	0	1297	0	0	0	0	
		т		0	0						
		Локальная смета 6-4-1									
		Резервуар пожарный прямоугольный ж/бетонный сборный емкостью 100 м3 (2штук)									
49	Е23-24-1	Установка люка камеры	2	296,91	35,42	594	419	71	27	580	130%
		шт		209,25	13,5						
50	Ц2-1-227	Люк лаз герметичный для резервуаров	0,356	247800	0	88217	0	0	0	0	
		т		0	0						
51	Е9-29-1	Монтаж стремянки	0,0266	13711,46	5475,86	365	134	146	41	158	90%
		т конструкций		5040	1552,87						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**			**3777112**				**185716**	

Накладные расходы	185716
Итого, в том числе:	3962828
СМР	2107571
Оборудование	1855257
Ненормируемые и непредвиденые затраты 6%	126454
Итого	2234026
Временные здания и сооружения 1,8%	40212
Итого	2274238
Затраты на производство СМР в зимнее время 2,2%	50033
Затраты на выслугу лет 1%	22742
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	9097

Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001 года	4211368
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 года СК=2,088	8793336
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	175867
Итого	**8969203**
СМР	5095426
Оборудование	3873777
НДС 12%	**1076304**
ВСЕГО ПО АКТУ	**10045507**

Заказчик:

Начальник ГУ «Управление строительства ВКО»

_____ **Литвинов И.А.**

Начальник сметно-технического отдела

_____ **Токтыбаев Д.Ж.**

Начальник отдела строительства

_____ **Курмангалиев Д.Б.**

Старший специалист отдела строительства

_____ **Кусаинов А.Г.**

Технадзор:

Директор ТОО «Облжилкомхозстрой»

_____ **Каребаев А.И.**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Курылыс»

_____ **Шоранов Е.К.**

Г. Никалаич
27.11.12

Расценки проверил СТО: Асмоев В.М.
(без тех решений)

Заказчик: **ГУ "Управление строительства ВКО"**
г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27
РНН 181600242933
ИИК KZ48070102KSN1801000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A

Ф-3

Подрядчик: **ТОО "Курылыс"**
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2, тел. 35-07-29,33-40-53, 35-96-69
РНН 511700058524
ИИК KZ 79 319T 0100 0040 3218 в АО "БТА Банк"
БИК ABKZKZKX

Объект: "Пристройка учебных мастерских с теплым переходом к вспомогательной школе-интернат № 5 г.Семей ВКО"
Договор: Договор № 65 от 4 мая 2012 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за **декабрь** от 12 декабря 2012 года.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге			
	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты
Акт № 9	115 276 023	44 719 450	18 362 398	0	26 057 632	7 916 231	8 791 183	0
Итого:	115 276 023	44 719 450	18 362 398	0	26 057 632	7 916 231	8 791 183	0
НДС 12 %	13 833 123				3 126 916			
Итого:	129 109 146				29 184 548			
Исключить аванс 30%	38 732 743				8 755 363			
Всего к оплате:	90 376 403				20 429 185			

Заказчик:
Начальник ГУ "Управления строительства ВКО"
_____ **И.А. Литвинов**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Курылыс"
_____ **Е.К. Шоранов**

Технадзор:
Директор ТОО «Облжилкомхозстрой»
_____ **А.И. Каребаев**