		10 м		0	0						
11	Ц8-4-119	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления (ГОСТ 18599-2001), Dн=25 мм	1	579	0	579	0	0	0	0	
		10 м		0	0						
12	Ц80-1-2	Аккумулятор 12В, 7А/ч	1	922	0	922	0	0	0	0	
	ТОО «Восток»	*шт*		0	0						
13	Ц10-698-1	Коробка ответвительная на стене	10	92,4	0	924	900	0	0	810	90%
		шт		90	0						
14	Ц18-2-21	Коробка универсальная УК-П	10	59	0	590	0	0	0	0	
		шт		0	0						
15	Е21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода кабеля в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	15	11,05	1,1	166	138	17	10	160	108%
		м		9,23	0,66						
16	Ц16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2 К=1,02	0,0153	52100	0	797	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
17	Ц8-409-1	Прокладка кабель канала сеч.16х16мм	300	108,6	48,9	32580	11880	14670	3660	14763	95%
		м		39,6	12,2						
18	Ц8-398-1	Провод в лотках, сечение до 6 мм2	300	5,4	2,3	1620	750	690	210	912	95%
		м		2,5	0,7						
19	Ц99-1-5	Кабель канал 12х12 мм	300	40	0	12000	0	0	0	0	
	ТК «Дозор»	*м*		0	0						
20	Ц10-671-2	Провода при открытой проводке для систем ОПС: провод двух- и трехжильный с раздельным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным	200	61,1	0,8	12220	9760	160	20	8802	90%
		м		48,8	0,1						
21	Ц99-1-5	Кабель КСПВ-2х0,5 мм2	510	7	0	3570	0	0	0	0	
	ТК «Дозор»	*м*		0	0						
22	Ц99-1-5	Светильник аварийного освещения SF-300A 220В лампа 18 вт	1	1594	0	1594	0	0	0	0	
	ТОО «Восток»	*шт*		0	0						
23	Ц80-1-5	Аккумуляторный фонарь «Балхаш»	1	2725	0	2725	0	0	0	0	
	ТОО «Элмат.»	*шт*		0	0						
24	Ц80-1-3	Бокс для установки прибора ПОС со стеклом	1	1551	0	1551	0	0	0	0	
	ТК «Дозор»	*шт*		0	0						
25	Е21-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	1	36,26	0	36	27	0	0	29	108%
		шт		27	0						
26	Ц18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220	1	134	0	134	0	0	0	0	
		шт		0	0						
		0.2 Оповещение о пожаре									

27	Ц10-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	2	2062,7	1,6	4125	3964	3	0	3568	90%
		шт		1982	0						
28	Ц80-1-3	Сигнальное устройство комбинированное Маяк 12КП	2	503	0	1006	0	0	0	0	
	ТК «Дозор»	*шт*		0	0						
29	Ц10-386-15	Абонентское и другое оборудование: транспорант световой (табло)	17	611	0	10387	6613	0	0	6679	101%
		шт		389	0						
30	Ц99-1-4	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный «Выход» НБО-2*1 12В-01К	17	504	0	8568	0	0	0	0	
	ТОО «Восток»	*шт*		0	0						
31	Ц10-698-1	Коробка ответвительная на стене	17	92,4	0	1571	1530	0	0	1377	90%
		шт		90	0						
32	Ц18-2-21	Коробка универсальная УК-П	17	59	0	1003	0	0	0	0	
		шт		0	0						
33	Ц8-409-1	Прокладка кабель канала сеч.16х16мм	100	108,6	48,9	10860	3960	4890	1220	4921	95%
		м		39,6	12,2						
34	Ц8-398-1	Провод в лотках, сечение до 6 мм2	100	5,4	2,3	540	250	230	70	304	95%
		м		2,5	0,7						
35	Ц99-1-5	Шнур гибкий с ПХВ сеч.2х0,75 ШВВП К=1,02	193,8	24	0	4651	0	0	0	0	
	ТК «Дозор»	*м*		0	0						
36	Ц10-671-2	Провода при открытой проводке для систем ОПС: провод двух- и трехжильный с раздельным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным	90	61,1	0,8	5499	4392	72	9	3961	90%
		м		48,8	0,1						
37	Ц99-1-5	Кабель канал 12х12 мм	100	40	0	4000	0	0	0	0	
	ТОО «ВеНиАн»	*м*		0	0						
		Локальная смета 2-1-5									
		Отопление									
		Раздел 1. Отопление									
12	Е13-26-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-51 (2 раза) К=2,0	321,56	89,18	0,12	28677	1376	39	16	1253	90%
		м2		4,28	0,05						
13	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	26,7	21,8	0,05	582	155	1	1	140	90%
		м2		5,81	0,02						
14	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 К=2,0	53,4	19,64	0,02	1049	167	1	0	150	90%
		м2		3,13	0						
15	Е26-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	110	221,02	5,31	24312	4431	584	223	4654	100%

		м трубопровода		40,28	2,03						
16	Е26-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	100	245,5	5,47	24550	4095	547	203	4298	100%
		м трубопровода		40,95	2,03						
17	Е26-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	16	508,26	8,47	8132	882	136	50	932	100%
		м трубопровода		55,13	3,15						
18	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	226	114,83	0,12	25952	6764	27	11	6775	100%
		м трубопровода		29,93	0,05						
19	С1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,0855	185900	0	15894	0	0	0	0	
		1000 м2		0	0						
		Раздел 2. Теплоснабжение водоподогревателей горячего водоснабжения									
20	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,3	21,8	0,05	72	19	0	0	17	90%
		м2		5,81	0,02						
21	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 (2раза) К=2,0	6,6	19,64	0,02	130	21	0	0	19	90%
		м2		3,13	0						
22	Е26-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	4	221,02	5,31	884	161	21	8	169	100%
		м трубопровода		40,28	2,03						
23	Е26-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	6	245,5	5,47	1473	246	33	12	258	100%
		м трубопровода		40,95	2,03						
24	Е26-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	15	280,02	6,01	4200	665	90	34	699	100%
		м трубопровода		44,33	2,25						
25	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	25	114,31	6,39	2858	748	160	62	810	100%
		м трубопровода		29,93	2,48						
26	Ц1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,01	185900	0	1859	0	0	0	0	
		1000 м2		0	0						
		Раздел 3. Узел управления									

35	Ц2-1-263	Опоры под водонагреватель	0,1208	107900	0	13034	0	0	0	0	
		т		0	0						
36	Ц95-2-1	Доплата к стоимости металлоконструкций за окраску эмалью ПФ-115,133 в один слой	0,1208	5940	0	718	0	0	0	0	
		тн		0	0						
37	Ц99-6-13	Водоводянной подогреватель скоростной 4-76х4000-Р-4 на 4 секции F=1.8*2=3.6V2	8	31244	0	249952	0	0	0	0	
	ТОО «Промр.»	*секций*		0	0						
38	Е18-4-1	Установка секций скоростного водоподогревателя с поверхностью нагрева одной секции до 4 м2	8	571,54	143,63	4572	2892	1149	426	4247	128%
		секция		361,53	53,3						
41	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	2	11,31	0	23	22	0	0	28	128%
		м трубопровода		11,01	0						
42	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	11	11,45	0	126	121	0	0	155	128%
		м трубопровода		11,01	0						
43	Ц9-1-59	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Dy 40 мм	2	919	0	1838	0	0	0	0	
		шт		0	0						
54	Ц9-4-15	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру Мпа, Dy 25 мм	6	495	0	2970	0	0	0	0	
		шт		0	0						
55	Е18-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	3	960,19	1,62	2881	174	5	0	223	128%
		комплект		57,94	0						
56	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	3	416,62	0	1250	167	0	0	214	128%
		комплект		55,62	0						
62	Ц9-5-2	Регуляторы расхода и давления универсальные УРРД-М-25, М-50	1	22500	0	22500	0	0	0	0	
		шт		0	0						
63	Е18-20-7	Установка узлов ручных насосов	1	1309,97	49,18	1310	1031	49	19	1344	128%
		узел		1031,29	18,54						
64	Ц99-6-13	Насос ручной РК-2	1	7113	0	7113	0	0	0	0	
	ТОО «Petrop.»	*секций*		0	0						
66	Ц11-30-1	Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	1	64,86	0	65	50	0	0	45	90%
		шт		49,5	0						
67	Ц80-6-13	Регулятор температуры прямого действия Д=15мм РТ-15	1	3144	0	3144	0	0	0	0	
	ООО «АКВА»	*секций*		0	0						
68	Е20-30-1	Установка кронштейнов под оборудование	27,17	107,48	1,2	2920	232	33	12	312	128%
		кг изделий		8,53	0,45						

		Раздел 4. Теплоснабжение калориферов									
69	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	71	627,13	14,54	44526	7339	1032	387	9889	128%
		м трубопровода		103,36	5,45						
70	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	32	429,13	14,54	13732	3308	465	174	4457	128%
		м трубопровода		103,36	5,45						
71	Ц9-1-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 Мпа, Dy 15 мм	4	362	0	1448	0	0	0	0	
		шт		0	0						
72	Ц9-1-65	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Dy 40 мм	8	941	0	7528	0	0	0	0	
		шт		0	0						
73	Е26-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	32	280,02	6,01	8961	1419	192	72	1491	100%
		м трубопровода		44,33	2,25						
74	Е26-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	71	508,26	8,47	36086	3914	601	224	4138	100%
		м трубопровода		55,13	3,15						
75	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	104	114,31	6,39	11888	3113	665	258	3371	100%
		м трубопровода		29,93	2,48						
76	Ц1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,0435	185900	0	8087	0	0	0	0	
		1000 м2		0	0						
77	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	17,5	21,8	0,05	382	102	1	0	92	90%
		м2		5,81	0,02						
78	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 (2 раза) К=2,0	35	19,64	0,02	687	110	1	0	99	90%
		м2		3,13	0						
79	Ц12-805-1	Клапаны чугунные регулирующие, редукционные пружинные, предохранительные однорычажные и двухрычажные фланцевые на Ру 1,6-2,5 Мпа, Dy 15-25 мм к1трр=1,25; к1зпр=1,25:	2	570,4	45,7	1141	1040	91	23	957	90%
		шт		520	11,3						
80	Ц99-6-13	Регулирующий клапан д=25 мм с электроисполнительным механизмом 25ч940нж ЕСПа-02ПВ	2	19603	0	39206	0	0	0	0	
	ООО «Урал»	*шт*		0	0						
		Раздел 5. Теплоснабжение									

81	Е26-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	45	494,47	9,39	22251	2673	423	162	2835	100%
		м трубопровода		59,4	3,6						
82	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	45	114,31	6,39	5144	1347	288	112	1459	100%
		м трубопровода		29,93	2,48						
83	Ц1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,023	185900	0	4276	0	0	0	0	
		1000 м2		0	0						
84	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	11	21,8	0,05	240	64	1	0	58	90%
		м2		5,81	0,02						
85	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 (2 раза) К=2,0	22	19,64	0,02	432	69	0	0	62	90%
		м2		3,13	0						
86	Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	45	805,72	16,47	36257	5381	741	278	7244	128%
		м трубопровода		119,58	6,17						
87	Е7-53-11	Установка мелких конструкций (подоконников, опорные подушки) массой до 0,5 т	12	411,54	24,15	4938	2063	290	106	3037	140%
		шт сборных конструкций		171,9	8,83						
88	Ц30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*) (ОП-2)	0,06	17200	0	1032	0	0	0	0	
		м3		0	0						
		Локальная смета 2-1-6									
		Вентиляция									
6	Е13-26-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-51 К=2,0	270	89,18	0,12	24079	1156	32	14	1053	90%
		м2		4,28	0,05						
7	Е20-12-10	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм	58	320,85	16,96	18609	10825	984	411	14382	128%
		решетка		186,64	7,09						
8	Е20-41-1	Установка виброизоляторов номер 38	12	207,11	0,57	2485	851	7	3	1093	128%
		виброизолятор		70,88	0,24						
9	Е20-41-2	Установка виброизоляторов номер 39	10	262,05	0,57	2621	851	6	2	1092	128%
		виброизолятор		85,05	0,24						
		0.1 Приточная установка П1									
13	Е20-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1258	38,84	1258	1080	39	14	1400	128%
		вентилятор		1079,66	14,18						

14	Ц99-6-13	Вентилятор радиальный ВР80-75 №5 N=0,75 квт 1000 об/мин	1	32169	0	32169	0	0	0	0	
	ТОО «VENTC.»	*шт*		0	0						
15	Е20-35-1	Установка калориферов массой до 0,1 т	1	1009,55	118,88	1010	820	119	45	1107	128%
		калорифер		819,79	44,89						
16	Ц13-2-39	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марки КСКЗ-6-02А, площадь поверхности теплообмена 13,26 м2	1	22500	0	22500	0	0	0	0	
		шт		0	0						
17	Е20-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	6	107,97	1,26	648	54	8	3	73	128%
		кг изделия		8,96	0,47						
18	Е20-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	2,516	1309,04	7,3	3294	2443	18	6	3135	128%
		м2		970,99	2,36						
19	Ц99-6-13	Гибкие вставки В. 00.00-09 д 400мм	1	1381	0	1381	0	0	0	0	
	ТОО «Атырау»	*шт*		0	0						
20	Ц99-6-13	Гибкие вставки Н. 00.00- 11	1	1767	0	1767	0	0	0	0	
	ТОО «Атырау»	*шт*		0	0						
24	Е20-16-2	Установка клапанов воздушных утепленных марки КВУ с электрическим или пневматическим приводом периметром до 5600 мм	1	1383,54	137,48	1384	723	137	52	992	128%
		заслонка или клапан		722,93	51,98						
25	Ц13-6-7	Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-16/63-0,25 КВУ 600х1000Б	1	43700	0	43700	0	0	0	0	
		шт		0	0						
26	Е20-26-9	Установка шумоглушителей вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 2-4 сечением 400х300 мм	2	6941,31	18,6	13883	628	37	14	822	128%
		глушитель шума		314,21	7,09						
27	Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-75	6,5	299,12	50,12	1944	598	326	121	719	100%
		м2 поверхности изоляции		92,03	18,68						
28	Ц1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,0075	185900	0	1394	0	0	0	0	
		1000 м2		0	0						
29	Е20-13-6	Установка обводных клапанов периметром до 1600 мм (применительно)	1	336,25	9,66	336	220	10	5	288	128%
		клапан		219,71	4,73						
30	Ц99-6-13	Обводной клапан КП-3	1	2897	0	2897	0	0	0	0	
	ООО «ЭГМ»»	*шт*		0	0						
		0.2 Узел воздухозабора									
31	Е20-28-6	Установка дверей герметических утепленных размером 900х400 мм	1	3828,99	127,82	3829	395	128	47	566	128%
		шт		394,54	47,25						

32	Е20-12-2	Установка жалюзийных стальных неподвижных односекционных воздухозаборных решеток размером 150х580 мм	3	358,43	16,96	1075	560	51	21	744	128%
		решетка		186,64	7,09						
		0.3 Приточная установка П2									
33	Е20-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1258	38,84	1258	1080	39	14	1400	128%
		вентилятор		1079,66	14,18						
34	Ц99-6-13	Вентилятор радиальный ВР80-75 №5 N=0,75 квт 1000 об/мин	1	32169	0	32169	0	0	0	0	
	ТОО «VENTC.»	*шт*		0	0						
35	Е20-35-1	Установка калориферов массой до 0,1 т	1	1009,55	118,88	1010	820	119	45	1107	128%
		калорифер		819,79	44,89						
36	Ц13-2-39	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марки КСКЗ-6-02А, площадь поверхности теплообмена 13,26 м2	1	22500	0	22500	0	0	0	0	
		шт		0	0						
37	Е20-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	6	107,97	1,26	648	54	8	3	73	128%
		кг изделия		8,96	0,47						
38	Е20-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	2,516	1309,04	7,3	3294	2443	18	6	3135	128%
		м2		970,99	2,36						
39	Ц99-6-13	Гибкие вставки В.00 00-09 д 400мм	1	1381	0	1381	0	0	0	0	
	ТОО «Атырау»	*шт*		0	0						
40	Ц99-6-13	Гибкие вставки Н.00 00-11	1	1767	0	1767	0	0	0	0	
	ТОО «Атырау»	*шт*		0	0						
42	Е20-1-18	Конфузор с 578х751 на Д530 из листовой стали толщиной 1,0 мм	1,34	1559,55	9,22	2090	168	12	5	221	128%
		м2 поверхности воздуховодов		125,21	3,45						
43	Е20-1-10	Диффузор с 380х380 на 500х200 из листовой стали толщиной 0,7 мм	0,73	1889,73	9,61	1380	151	7	3	197	128%
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59						
44	Е20-16-2	Установка клапанов воздушных утепленных марки КВУ с электрическим или пневматическим приводом периметром до 5600 мм	1	1383,54	137,48	1384	723	137	52	992	128%
		заслонка или клапан		722,93	51,98						
45	Ц13-6-7	Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-16/63-0,25 КВУ 600х1000Б	1	43700	0	43700	0	0	0	0	
		шт		0	0						
46	Е20-26-10	Установка шумоглушителей вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм	2	7421,31	18,6	14843	628	37	14	822	128%
		глушитель шума		314,21	7,09						
47	Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-75	15	299,12	50,15	4487	1380	752	280	1660	100%
		м2 поверхности изоляции		92,03	18,68						

48	Ц1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,015	185900	0	2789	0	0	0	0	
		1000 м2		0	0						
49	Е20-13-6	Установка обводных клапанов периметром до 1600 мм (применительно)	1	336,25	9,66	336	220	10	5	288	128%
		клапан		219,71	4,73						
50	Ц99-6-13	Обводной клапан КП-3	1	2897	0	2897	0	0	0	0	
	ООО «ЭГМ»	*шт*		0	0						
		0.4 В1									
51	Е20-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1258	38,84	1258	1080	39	14	1400	128%
		вентилятор		1079,66	14,18						
52	Ц99-6-13	Вентилятор радиальный ВР80-75 №2,5 N=0,25квт 1500 об/мин	1	13543	0	13543	0	0	0	0	
	ТОО «VENTC.»	*шт*		0	0						
53	Е20-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	0,52	1309,04	7,3	681	505	4	1	648	128%
		м2		970,99	2,36						
54	Ц99-6-13	Гибкие вставки В. 00.00- 03 д 250мм	1	805	0	805	0	0	0	0	
	ТОО «Атырау»	*шт*		0	0						
55	Ц99-6-13	Гибкие вставки Н. 00.00- 03 разм. 175х175	1	1098	0	1098	0	0	0	0	
	ТОО «Атырау»	*шт*		0	0						
		0.5 В2									
59	Е20-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1258	38,84	1258	1080	39	14	1400	128%
		вентилятор		1079,66	14,18						
60	Ц99-6-13	Вентилятор радиальный ВР80-75 №2,5 N=0,25квт 1500 об/мин	1	13543	0	13543	0	0	0	0	
	ТОО «VENTC.»	*шт*		0	0						
61	Е20-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	0,52	1309,04	7,3	681	505	4	1	648	128%
		м2		970,99	2,36						
62	Ц99-6-13	Гибкие вставки В. 00.00- 03 д 250мм	1	805	0	805	0	0	0	0	
	ТОО «Атырау»	*шт*		0	0						
63	Ц99-6-13	Гибкие вставки Н. 00.00- 03 разм. 175х175	1	1098	0	1098	0	0	0	0	
	ТОО «Атырау»	*шт*		0	0						
		0.6 В3									
67	Е20-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1258	38,84	1258	1080	39	14	1400	128%
		вентилятор		1079,66	14,18						
68	Ц99-6-13	Вентилятор радиальный ВР80-75 №2,5 N=0,25квт 1500 об/мин	1	13543	0	13543	0	0	0	0	
	ТОО «VENTC.»	*шт*		0	0						
69	Е20-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	0,52	1309,04	7,3	681	505	4	1	648	128%
		м2		970,99	2,36						
70	Ц99-6-13	Гибкие вставки В. 00.00- 03 д 250мм	1	805	0	805	0	0	0	0	
	ТОО «Атырау»	*шт*		0	0						
71	Ц99-6-13	Гибкие вставки Н. 00.00- 03 разм. 175х175	1	1098	0	1098	0	0	0	0	

	ТОО «Атырау»	*шт*		0	0						
74	Е20-1-10	Прокладка (переход с 400х150 на Д280) воздуховодов класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм	0,61	1889,73	9,61	1153	126	6	2	164	128%
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59						
		Локальная смета 2-1-7									
		Внутренний водопровод и канализация									
		Раздел 1. Водопровод хозяйственно-питьевой, противопожарный									
2	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	32	11,13	0	356	342	0	0	438	128%
		м трубопровода		10,69	0						
7	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	134	10,99	0	1473	1432	0	0	1833	128%
		м трубопровода		10,69	0						
8	Е16-26-2	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм	1	952,37	36,99	952	212	37	14	289	128%
		счетчик (водомер)		211,5	13,5						
9	Ц11-2-16	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВКСМ 7/25Ч	1	9870	0	9870	0	0	0	0	
		шт		0	0						
10	Е18-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	1	958,45	1,57	958	56	2	0	72	128%
		комплект		56,25	0						
11	Е18-21-7	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 80 мм	1	8297,46	144,83	8297	281	145	54	429	128%
		фильтр		281,25	54						
12	Ц9-4-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 Мпа, Dy 15 мм	1	331	0	331	0	0	0	0	
		шт		0	0						
13	Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 15 мм	1	7773,57	1,57	7774	54	2	0	69	128%
		кран		54	0						
14	Е10-35-1	Установка пожарных шкафов	4	332,3	23,87	1329	401	95	36	524	120%
		изделие		100,35	9,02						
15	Ц80-1-25	Шкаф пожарный вертикальный с отсеком для рукавов и двух огнетушителей	4	9223	0	36892	0	0	0	0	
	ТОО «ЛЕКА»	*шт*		0	0						
16	Е16-20-1	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм	4	13093,47	23,09	52374	630	92	36	852	128%
		кран		157,5	9						
17	Ц80-1-25	Огнетушитель порошковый ОПУ-10	8	2540	0	20320	0	0	0	0	
	СН РК	*шт*		0	0						