ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области"**

Форма №КС- 3

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование работ: **Капитальный ремонт автодороги "Актау-Куюлус" (участок 7-15 км)**

Основание: **Договор №42 от 21.05.2014г.**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце: за **август**	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце: за **август**	по монтажу оборудования		на приобретение мат-ов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**510 575 187,27**		**510 575 187,27**						**61 269 022,47**	**571 844 209,74**
в том числе:										
за август 2016г.		**58 997 117,44**		**58 997 117,44**					**7 079 654,09**	**66 076 771,53**
-удержание по договору 5%(7,4%)		**4 365 786,69**		**4 365 786,69**					**523 894,40**	**4 889 681,09**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:		**54 631 330,75**		**54 631 330,75**					**6 555 759,69**	**61 187 090,44**
61 187 090,44 (Шестьдесят один миллион сто восемьдесят семь тысяч девяносто) тенге 44 тиын										

"ЗАКАЗЧИК"

"ПОДРЯДЧИК"

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автобильных дорог Мангистауской области"**

Форма №2

Подрядчик: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт автодороги "Актау-Куюлус" (участок 7-15 км)**

АКТ
приемки выполненных работ за август месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Объездная дорога								
1.	Е0127-93-2 27-93-2	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7,5м, категория грунтов 2 км	2,00	152175,42 13185	110551,02 15231,23	304351 26370	221102 30462	75587 133	91,70 51,33	183 103
2.	Е0127-93-5 27-93-5	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках, добавлять на каждый 1 м изменения ширины земляного полотна, категория гр.2 км	2,00	11935,86 195,75	11740,11 1560,43	23872 392	23480 3121	4671 133	1,23 5,21	2 10
3.	Е0101-17-2 1-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3 насыпь съездов м3	345,24	29,67 0,99	28,58 9,56	10243 342	9865 3301	3534 97	0,01 0,04	2 12
4.	Е010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями--самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т	545,5	91,92 -	91,92 18,38	50140 -	50140 10028	10028 100	- 0,39	- 211

5.	Е0101-19-2 1-19-2 к=3	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых земловозных дорог на каждые 0,5км длины м3	345,24	16,80 -	13,70 5,10	5801 -	4730 1761	1708 97	- 0,02	- 8
6.	Е101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	345,24	3,83 0,48	3,24 1,12	1322 166	1120 387	536 97	0,004 0,004	1 1
7.	Е0101-145-12 1-145-12	Планировка откосов,полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	1008	8,55 4,12	4,43 0,74	8617 4154	4458 749	4756 97	0,03 0,003	28 3
8.	Е0101-130-1 1-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25см м3	314	14,01 -	14,01 4,8	4402 -	4402 1508	1463 97	- 0,02	- 5
9.	Е0101-130-7 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 25см м3	314	6,96 -	6,96 2,1	2189 -	2189 659	639 97	- 0,01	- 2
10.	Е0101-135-1 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	314	26,12 1,62	13,5 3,1	8208 509	4253 973	1438 97	0,01 0,01	4 4
11.	Е0101-25-2 1-25-2	Разборка съездов и въездов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м м3	314	11,19 -	11,19 3,1	3517 -	3517 962	933 97	- 0,01	- 3
12.	Е0101-25-10 1-25-10	При перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующ. 10м м3	314	9,40 -	9,40 2,57	2954 -	2955 808	783 97	- 0,01	- 3
13.	Е0101-30-3 1-30-3	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м м3	1008	0,26 -	0,26 0,05	261 -	261 52	51 97	- 0,00	- 0
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге Тенге			425876 31932	332472 54771	- -		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			425876	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			106127	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			32069	-			-

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			564072	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**			**564072**	**-**	**-**		**-**
			Пересечение на ПК139+78							
	РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы									
1.	Е0101-25-2 1-25-2	Разборка существующего основания (ПГС) бульдозером м3	155	11,19 -	11,19 3,06	1734 -	1734 474	460 97	- 0,01	- 1
2.	Е0101-17-2 1-17-2	Погрузка ГПС от разборки на автомобилями-самосвалами экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 м3	155	29,64 0,99	28,58 9,56	4594 153	4429 1482	1587 97	0,01 0,04	1 5
3.	Е010333-А1- -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	248	23,64 -	23,64 4,73	5863 -	5863 1173	1173 100	- 0,10	- 25
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге			12191 153	12026 3129	- -		5 32
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12191	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			3219	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			731	-			-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16142	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**			**16142**	**-**	**-**		**-**
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы								
4.	Е0101-17-2 1-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 м3	760	29,64 0,99	28,58 9,56	22528 752	21717 7268	7779 97	0,01 0,04	5 27
5.	Е010333-А1- -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	1200,80	23,64 -	23,64 4,73	28387 -	28387 5677	5677 100	- 0,1	- 120
6.	Е0101-19-2 1-19-2 к=2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых земловозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	760	3,36 -	2,74 1,02	2554 -	2082 775	752 97	- 0,025	- 19
7.	Е101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	760	3,80 0,48	3,24 1,12	2889 365	2465 851	1180 97	0,003 0,004	3 3

		м3								
8.	Е0101-150-1 1-150-1	Рыхление грунтов бульдозерами рыхлителями,мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35м, длина рыхляемого участка до 100м м3	564,2	2,12 -	2,12 0,62	1196 -	1196 349	338 97	- 0,002	- 1
9.	Е0101-130-2 1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3	691	12,51 -	12,51 4,3	8643 -	8643 2958	2869 97	- 0,01	- 10
10.	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход (5 проход) по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3	691	6,36 -	6,36 1,9	4391 -	4391 1322	1282 97	- 0,01	- 4
11.	Е0101-135-1 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	691	26,12 1,62	13,5 3,10	18047 1119	9352 2140	3161 97	0,01 0,01	8 9
12.	Е0101-145-1 -2 1-145--12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	2824	8,55 4,12	4,43 0,74	24133 11635	12498 2098	13320 97	0,03 0,003	79 7
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге			112769 13871	90731 23437	- -		95 198
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			112769	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			36359	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			8928	-			-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			158056	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**			**158056**	**-**	**-**		-
	РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда по типу основной дороги									
13.	Е0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований из щебеночно-песчано-гравийных смесей толщиной 15 см м2	2267	24,42 6,41	18,01 5,11	55349 14531	40817 11581	34730 133	0,04 0,02	94 42
14.	С143008- 10430-8-104	Смеси песчано-гравийные природые м3	384	2530 -	- -	971520 -	- -	- -	- -	- -
15.	С143101-1 31-1-1	Вода м3	24,937	109,64 -	- -	2734 -	- -	- -	- -	- -

16.	E0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований из щебеночно-песчано-гравийных смесей толщиной 15 см м2	2232	24,42 6,41	18,01 5,11	54494 14307	40187 11403	34194 133	0,04 0,02	93 41
17.	C143008-104 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природые м3	298,642	2530 -	- -	755563 -	- -	- -	- -	- -
18.	C143008-26 30-8-26	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-800, фракция 20-40 мм м3	127,894	2855 -	- -	365187 -	- -	- -	- -	- -
19	C143101-1 31-1-1	Вода м3	24,55	109,64 -	- -	2692 -	- -	- -	- -	- -
20.	E0127-49-6 27-49-6	Устройство верхнего слоя оснований из смеси,фрезерованный асфальто-бетон от разборки с добавкой щебня, уложенного по способу пропитки вязким битумом толщиной 8см(12см) с применением битума м2	2224	28,75 7,88	17,70 4,86	63947 17525	39372 10809	37684 133	0,05 0,02	115 39
21.	E0127-49-7 27-49-7 к=4	Добавлять на каждый 1 см толщины слоя добавлять м2	2224	6,91 0,20	1,55 0,64	15358 445	3438 1427	2489 133	0,001 0,003	3 6
22.	C143008-27 30-8-27	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-800, фракция свыше 40 мм м3	341,6064	2585,4 -	- -	883189 -	- -	- -	- -	- -
23.	C143008-25 30-8-25	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-800, фракция 10-20 мм м3	33,360	3165,4 -	- -	105598 -	- -	- -	- -	- -
24.	C11011-31 1-1-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный вязкий, мар БНД	27,48864	37900 -	- -	1041819 -	- -	- -	- -	- -

		т								
25.	С01031-А37 1	Погрузка отфрезерованного асфальтобетона от разборки при автомобильных перевозках т	142,336	122,8 -	- -	17479 -	- -	- -	- -	- -
26.	С010333-А1 1	Перевозка отфрезерованного асфальтобетона от разборки автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, кл. груза 1 т	142,336	23,64 -	23,64 4,73	3365 -	3365 673	673 100	- 0,10	- 14
27.	Е0127-53-6 27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	2217	475,92 5,94	15,35 5,06	1055118 13169	34034 11218	32435 133	0,03 0,02	74 39
28.	Е0127-54-6 к=10	Нормы для корриктировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к пористых крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 м2	2217	566,28 0,10	- -	1255443 222	- -	295 133	- -	- -
29.	Е0127-72-1 27-72-1	Розлив вяжущих материалов т	0,6651	40097,60 -	339,59 140,94	26669 -	226 94	125 133	0,58 0,58	0 0
30.	Е0127-53-6 27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкоозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	2217	613,78 5,94	15,35 5,06	1360753 13169	34034 11218	32435 133	0,03 0,02	74 39
31.	Е0127-54-1	Нормы для корриктировки табл.27-53	2217	295,32	-	654724	-	118	-	-

	27-54-1 к=4	при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к плотных мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 м2		0,04	-	89	-	133	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге			8691003 73457	195473 58422	- -		457 220
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8691003	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			175177	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			521460	-			-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9387640	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**			**9387640**	**-**	**-**		**-**
	РАЗДЕЛ 4. Дорожная одежда облегченного типа									
32.	Е0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований из щебеночно-песчано-гравийных смесей толщиной 15 см м2	715	24.42 6,41	18.01 5,11	17457 4583	12874 3653	10954 133	0.04 0,02	30 13
33.	С143008-104 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природые м3	95,6670	2530 -	- -	242038 -	- -	- -	- -	- -
34.	С143008-26 30-8-26	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-800, фракция 20-40 мм м3	40,970	2855 -	- -	116984 -	- -	- -	- -	- -
35.	С143101-1 31-1-1	Вода м3	7,865	109.64 -	- -	862 -	- -	- -	- -	- -
36.	Е0127-53-6 27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	670	475,92 5,94	15.35 5,06	318867 3980	10285 3390	9802 133	0.03 0,02	23 12
37.	Е0127-54-6 к=10	Нормы для корриктировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к пористых крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 м2	670	566,28 0,10	- -	379408 67	- -	89 133	- -	- -
38.	Е0127-72-1 27-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,2010	40097.60 -	339.59 140,94	8060 -	68 28	38 133	0.58 0,58	0 0

		т								
39.	Е0127-53-6 27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкоозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	670	613,78 5,94	15,35 5,06	411234 3980	10285 3390	9803 133	0,03 0,02	23 12
40.	Е0127-54-1 27-54-1 к=4	Нормы для корриктировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к плотных мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 м2	670	295,32 0,04	- -	197864 27	- -	36 133	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге Тенге			1692773 12637	33513 10461	- -		40 20
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1692773	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			30720	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			103410	-			-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1826903	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**			**1826903**	**-**	**-**		**-**
	РАЗДЕЛ 5. Присыпные обочины									
41.	Е0101-17-2 1-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 м3	51	29,64 0,99	28,58 9,56	1512 50	1457 488	522 97	0,01 0,04	0 2
42.	Е010333-А5- -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	80,58	38,76 -	38,76 7,75	3123 -	3123 624	624 100	- 0,22	- 18
43	Е0101-19-2 1-19-2 к=10	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых земловозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	51	9,61 -	8,22 3,06	490 -	419 156	151 97	- 0,025	- 1
44.	Е101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	51	3,80 0,48	3,24 1,12	194 24	165 57	79 97	0,003 0,004	0 0
45.	Е0101-145-1 -2 1-145--12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	363	8,55 4,12	4,43 0,74	3102 1496	1607 270	1712 97	0,03 0,003	10 1

		м2								
46.	Е0101-130-2 1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3	46	12,51 -	12,51 4,3	575 -	575 197	191 97	- 0,01	- 1
47.	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход (5 проход) по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3	46	6,36 -	6,36 1,9	292 -	292 88	85 97	- 0,01	- 0
48.	Е0101-135-1 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	46	26,12 1,62	13,5 3,10	1201 75	623 142	210 97	0,01 0,01	1 1
49.	Е0127-63-11 27-63-11	Укрепление обочин гравийно-/щебеночный/ смесью толщиной 15см м2	232,00	531,03 4,79	20,49 5,42	123199 1111	4753 1258	3151 133	0,03 0,02	7 5
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге Тенге			133689 2756	12797 3195	- -		17 25
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			133689	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			6727	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			8421	-			-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			148837	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		**Тенге**			**148837**	**-**	-		-
			Примыкание на ПК119+32(ВПРАВО)							
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1.	Е0101-17-2 1-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 м3	1232	29,64 0,99	28,58 9,56	36519 1220	35204 11781	12611 97	0,01 0,04	9 43
2.	Е010333-А3- -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	1946,56	38,8 -	38,8 7,75	75449 -	75449 15090	15090 100	- 0,16	- 317
3.	Е0101-19-2 1-19-2 к=6	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых земловозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	1232	10,08 -	8,22 3,06	12420 -	10127 3770	3657 97	- 0,01	- 18
4.	Е101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1232	3,80 0,48	3,24 1,12	4683 591	3997 1380	1912 97	0,003 0,004	4 5

		м3								
5.	Е0101-150-1 1-150--1	Рыхление грунтов бульдозерами рыхлителями,мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35м, длина рыхляемого участка до 100м м3	617,4	2,12 -	2,12 0,62	1308 -	1308 382	370 97	- -	- 1
6.	Е0101-130-2 1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3	1120	12,51 -	12,51 4,3	14009 -	14009 4795	4651 97	- 0,01	- 16
7.	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход (5 проход) по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3	1120	6,36 -	6,36 1,9	7118 -	7118 2142	2078 97	- 0,01	- 7
8.	Е0101-135-1 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	1120	26,12 1,62	13,5 3,10	29251 1814	15157 3468	5124 97	0,01 0,01	14 15
9.	Е0101-145-1 -2 1-145--12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	3104	8,55 4,12	4,43 0,74	26526 12788	13738 2306	14641 97	0,03 0,003	87 8
10.	Е0101-130-2 1-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3	87	12,51 -	12,51 4,3	1088 -	1088 372	361 97	- 0,01	- 1
11.	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход (5 проход) по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3	87	6,36 -	6,36 1,9	553 -	553 166	161 97	- 0,01	- 1
12.	Е0101-135-1 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	87	26,12 1,62	13,5 3,10	2272 141	1177 269	398 97	0,01 0,01	1 1
13.	Е0101-145-1 -2 1-145--12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	433	8,55 4,12	4,43 0,74	3700 1784	1916 322	2042 97	0,03 0,003	12 1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге			214897 18339	180841 46242	- -		113 428

	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			214897	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			63096	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			16680	-			-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			294672	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**			**294672**	-	-		-
	РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда по типу основной дороги									
14.	E0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований из щебеночно-песчано-гравийных смесей толщиной 15 см м2	2393	24,42 6,41	18,01 5,11	58425 15339	43086 12225	36660 133	0.04 0,02	100 44
15.	C143008-104 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природые м3	461,3704	2530 -	- -	1167267 -	- -	- -	- -	- -
16.	C143101-1 31-1-1	Вода м3	26,323	109.64 -	- -	2886 -	- -	- -	- -	- -
17.	E0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований из щебеночно-песчано-гравийных смесей толщиной 15 см м2	2390	24,42 6,41	18.01 5,11	58352 15320	43032 12210	36614 133	0.04 0,02	99 44
18.	C143008-104 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природые м3	319,782	2530 -	- -	809048 -	- -	- -	- -	- -
19.	C143008-26 30-8-26	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-800, фракция 20-40 мм м3	136,947	2855.4 -	- -	391038 -	- -	- -	- -	- -
20.	C143101-1 31-1-1	Вода м3	26,29	109.64 -	- -	2882 -	- -	- -	- -	- -
21.	E0127-49-6 27-49-6	Устройство верхнего слоя оснований из смеси,фрезерованный асфальто-бетон от разборки с добавкой щебня, уложенного по способу пропитки вязким битумом толщиной 8см(12см) с применением битума м2	2388	28.75 7,88	17.70 4,86	68663 18817	42275 11606	40463 133	0,05 0,02	124 42
22.	E0127-49-7 27-49-7 к=4	Добавлять на каждый 1 см толщины слоя добавлять м2	2388	6,91 0,20	1,55 0,64	16491 478	3691 1532	2673 133	0,001 0,003	3 6
23.	C143008-27	Щебень из природного камня для	366,7968	2585,4	-	948316	-	-	-	-

	30-8-27	строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-800, фракция свыше 40 мм м3		-	-	-	-	-	-	-
24.	С143008-25 30-8-25	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-800, фракция 10-20 мм м3	35,820	3165,4 -	- -	113385 -	- -	- -	- -	- -
25.	С11011-31 1-1-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД т	29,51568	37900 -	- -	1118644 -	- -	- -	- -	- -
26.	С01031-А37 1	Погрузка отфрезерованного асфальтобетона от разборки при автомобильных перевозках т	152,832	122,8 -	- -	18768 -	- -	- -	- -	- -
27.	С010333-А1 1	Перевозка отфрезерованного асфальтобетона от разборки автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, кл. груза 1 т	152,832	23,64 -	23,64 4,73	3613 -	3613 723	723 100	- 0,10	- 15
28.	Е0127-53-6 27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	2386	475,92 5,94	15,35 5,06	1135549 14173	36629 12073	34907 133	0,03 0,02	80 42
29.	Е0127-54-6 к=10	Нормы для корриктировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к пористых крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 м2	2386	566,28 0,10	- -	1351144 239	- -	317 133	- -	- -
30.	Е0127-72-1 27-72-1	Розлив вяжущих материалов т	0,7158	40097,60 -	339,59 140,94	28702 -	243 101	134 133	0,58 0,58	0 0
31.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см	2386	613,78	15,35	1464483	36629	34907	0,03	80

	27-53-6	из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкоозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2		5,94	5,06	14173	12073	133	0,02	42
32.	Е0127-54-1 27-54-1 к=4	Нормы для корриктировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к плотных мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 м2	2386	295,32 0,04	- -	704634 95	- -	127 133	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге			9462290 78634	209198 62542	- -		489 236
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9462290	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			187526	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			578989	-			-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10228805	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**			**10228805**	**-**	**-**		**-**
	РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда облегченного типа									
33.	Е0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований из щебеночно-песчано-гравийных смесей толщиной 15 см м2	382	24,42 6,41	18,01 5,11	9327 2449	6878 1952	5852 133	0.04 0,02	16 7
34.	С143008-104 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природые м3	51,1116	2530 -	- -	129312 -	- -	- -	- -	- -
35.	С143008-26 30-8-26	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-800, фракция 20-40 мм м3	21,889	2855 -	- -	62501 -	- -	- -	- -	- -
36.	С143101-1 31-1-1	Вода м3	4,202	109.64 -	- -	461 -	- -	- -	- -	- -
37.	Е0127-53-6 27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	358	475,92 5,94	15,35 5,06	170380 2127	5496 1811	5238 133	0,03 0,02	12 6
38.	Е0127-54-6	Нормы для корриктировки табл.27-53	358	566,28	-	202728	-	48	-	-

	к=10	при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к пористых крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 м2		0,10	-	36	-	133	-	-
39.	Е0127-72-1 27-72-1	Розлив вяжущих материалов т	0,1074	40097,60 -	339,59 140,94	4306 -	36 15	20 133	0,58 0,58	0 0
40.	Е0127-53-6 27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкоозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	358	613,78 5,94	15,35 5,06	219734 2127	5496 1811	5238 133	0,03 0,02	12 6
41.	Е0127-54-1 27-54-1 к=4	Нормы для корриктировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к плотных мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 м2	358	295,32 0,04	- -	105725 14	- -	19 133	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге			904473 6752	17906 5590	- -		40 20
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			904473	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			16414	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			55253	-			-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			976141	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**			**976141**	**-**	**-**		**-**
	РАЗДЕЛ 4. Дорожная одежда низшего типа									
42.	Е0127-21-4 27-21-4	Устройство оснований и покрытий серповидного профиля при толщине по оси дороги 12 см песчано-гравийных смесей м2	428	24,30 6,75	17,55 5,03	10400 2889	7511 2154	6707 133	0,04 0,02	19 8
43.	С143008-104 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природые м3	106,144	2530 -	- -	268544 -	- -	- -	- -	- -
44.	С143101-1 31-1-1	Вода м3	5,136	109,64 -	- -	563 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге Тенге			279508 2889	7511 2154	- -		40 20

	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			279508	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			6707	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			17173	-			-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			303387	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**			**303387**	-	-		-
	РАЗДЕЛ 5. Присыпные обочины									
45.	Е0101-17-2 1-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 м3	43	29,64 0,99	28,58 9,56	1275 43	1229 411	440 97	0,01 0,04	0 2
46.	Е010333-А5- -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	67,94	38,8 -	38,8 7,75	2633 -	2633 527	527 100	- 0,22	- 15
47	Е0101-19-2 1-19-2 к=10	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых земловозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	43	9,6 -	8,22 3,06	413 -	353 132	128 97	- 0,025	- 1
48.	Е101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	43	3,80 0,48	3,24 1,12	163 21	139 48	67 97	0,003 0,004	0 0
49.	Е0101-145-1 -2 1-145--12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	335	8,55 4,12	4,43 0,74	2863 1380	1483 249	1580 97	0,03 0,003	9 1
50.	Е0101-130-2 1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3	39	12,51 -	12,51 4,3	488 -	488 167	162 97	- 0,01	- 1
51.	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход (5 проход) по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3	39	6,36 -	6,36 1,9	248 -	248 75	72 97	- 0,01	- 0
52.	Е0101-135-1 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	39	26,12 1,62	13,5 3,10	1019 63	528 121	178 97	0,01 0,01	0 1
53	Е0127-63-11 27-63-11	Укрепление обочин гравийно-/щебеночный/ смесью толщиной 15см	216,00	531,03 4,79	20,49 5,42	114703 1035	4425 1171	2934 133	0,03 0,02	7 4

	м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге Тенге			123804 2541	12797 3195	- -		17 25
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			123804	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			6088	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7794	-			-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			137686	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**137686**	**-**	**-**		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**			**24042340**				
	-Временные здания и сооружения, 3,68%	тенге			884758	-	-		-
	ИТОГО:	тенге			24927098				-
	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,18549%	тенге			295508	-	-		-
	-Затраты на выслугу лет, 1%	тенге			249271	-	-		-
	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	тенге			99708	-	-		-
	ВСЕГО:	тенге			25571586	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ценах 2001г	тенге			25571586	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ 2014года к=2,38968	тенге			60884538,12	-	-		-
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	тенге			1217690,76	-	-		-
	СТОИМОСТЬ РАБОТ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	тенге			62102228,88	-	-		-
	- НДС (12%)	тенге			7452267,47	-	-		
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ	тенге			69554496,35	-	-		-
	Сметная стоимость строительства по договору с понижающим коэфициентом к-0,95	тенге			**66076771,53**				
	Удержание по договору 5%(7,4%)	тенге			4889681,09				
	Итого к оплате	тенге			**61187090,44**				

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик: