ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области"

Форма №КС- 3

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование работ: **Капитальный ремонт автодороги "Актау-Куюлус" (участок 7-15 км)**

Основание: **Договор №42 от 21.05.2014г.**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце: за **сентябрь**	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце: за **сентябрь**	по монтажу оборудования		на приобретение мат-ов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**568 161 497,89**		**568 161 497,89**						**68 179 379,75**	**636 340 877,64**
в том числе:										
за сентябрь 2016г.		**57 586 310,63**		**57 586 310,63**					**6 910 357,28**	**64 496 667,90**
-Возврат удержанной суммы по договору 5%(7,4%)		**37 782 563,86**		**37 782 563,86**					**4 533 907,66**	**42 316 471,52**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:		**95 368 874,48**		**95 368 874,48**					**11 444 264,94**	**106 813 139,42**
106 813 139,42 (Сто шесть миллионов восемьсот тринадцать тысячи сто тридцать девять)тенге 42 тиын										

"ЗАКАЗЧИК"

"ПОДРЯДЧИК"

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автобильных дорог Мангистауской области"**

Форма №2

Подрядчик: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт автодороги "Актау-Куюлус" (участок 7-15 км)**

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Демонтажные работы								
1.	E0127-61-1-27-61-1	Демонтаж столбиков сигнальных железобетонных шт	2	219,16 80,28	95,88 23,76	438 161	192 48	277 133	0,51 0,10	1 0
2.	E0127-83-1-27-83-1	Демонтаж дорожных знаков на металлических стойках шт	7	598,29 405	116,95 22,57	4188 2835	819 158	3981 133	2,56 0,09	18 1
3	E0168-1-4 68-1-4	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 90мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000мм м2	4041	55,78 2,18	53,60 9,16	225415 8809	216606 37014	54850 120	0,01 0,05	58 205
4	E010333-A1--1	Перевозка разобранного асфальтобетона автомобилями-самосвалами / работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, кл.груза 1 т	880	23,64 -	23,64 4,73	20806 -	20806 4161	4162 100	- 0,10	- 88

5	Е0101-25-2 1-25-2	Разборка существующего основания (ПГС) бульдозером, толщ.12см м3	539	11,19 -	11,19 3,06	6031 -	6031 1649	1600 97	- 0,01	- 6
6	Е0101-17-2 1-17-2	Погрузка ГПС от разборки на автомобиля-ми -самосвалами экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 м3	539	29,67 0,99	28,58 9,56	15991 534	15397 5154	5517 97	0,01 0,04	4 19
7	Е010333-А1- -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	862	23,64 -	23,64 4,73	20386 -	20386 4077	4077 100	- 0,10	- 86
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		тенге тенге			293255 12338	280236 52261	- -		61 403
	Стоимость общестроительных работ -		тенге			293255	-	-		-
	Накладные расходы -		тенге			74463	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		тенге			21990	-			-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		тенге			389708	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					**389708**				
		РАЗДЕЛ 2. Земляные полотно								
4	Е0101-35-2 1-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м м3	126,81	12,61 -	12,61 4,38	1599 -	1599 555	538 97	- 0,01	- 2
5	Е0101-35-5 к=3	Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей м3	126,81	15,21 -	15,21 5,28	1929 -	1929 669	649 97	- 0,02	- 2
6	Е0101-18-5 1-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 (срезка существующего земляного полотна) м3	218,13	56,25 3,89	52,36 19,37	12270 849	11422 4224	4921 97	0,03 0,08	6 17
7	Е010333-А1- -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, кл.груза 1 т	344,65	23,64 -	23,64 4,73	8148 -	8148 1630	1630 100	- 0,10	- 35

8	Е101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	218,13	3,83 0,48	3,24 1,12	835 105	708 244	339 97	0,003 0,004	1 1
9	Е0101-17-2 1-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 м3	2633,41	29,67 0,99	28,58 9,56	78129 2607	75250 25182,0	26955 97	0,01 0,04	18 92
10	Е010333-А5- -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	4160,78	54,0 -	54,0 10,80	224682 -	224682 44936	44936 100	- 0,23	- 944
11	Е101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	2633,41	3,83 0,48	3,24 1,12	10086 1264	8543 2949	4087 97	0,003 0,004	9 10
12	Е0101-19-2 1-19-2 к=2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых земловозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	218,13	3,36 -	2,74 1,02	733 -	597,6866 222	216 97	- 0,005	- 1
13	Е0101-19-2 1-19-2 к=10	Ремонт и содержание 2 гр. грунтовых земловозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	2633,41	16,8 -	13,7 5,10	44241 -	36078 13430	13027 97	- 0,025	- 65
14	Е0101-150-1 1-150-1	Рыхление существующих откосов механизированным способом, грунт 2 группы м3	1863,28	2,12 -	2,12 0,62	3950 -	3950 1152	1117 97	- 0,002	- 4
15	Е0101-145-1 -2 1-145--12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	10821,79	8,55 4,12	4,43 0,74	92526 44586	47889 8037	51045 97	0,03 0,003	302 27
16	Е0101-130-2 1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3	2738,94	12,51 -	12,51 4,3	34264 -	34264 11725	11373 97	- 0,01	- 38
17	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий	2738,94	6,36	6,36	17406	17406	5082	-	-

	к=5	проход (5 проход) по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3		-	1,9	-	5239	97	0,01	17
18	Е0101-135-1 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	2738,94	26,12 1,62	13.5 3,10	71541 4437	37066 8480	12528 97	0,01 0,01	33 38
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		тенге тенге			602339 53848	509530 128676	- -		369 1292
	Стоимость общестроительных работ -		тенге			602339	-	-		-
	Накладные расходы -		тенге			178444	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		тенге			46862	-			-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		тенге			827646	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**тенге**			**827646**				
		РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда								
1.	Е0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований из гравийно-песчано-смеси, материал от разборки существующего основания толщиной 15 см м2	8613	24,42 6,41	18,01 5,11	210276 55207	155070 43999	131943 133	0.04 0,02	358 159
2.	С143008-104 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природые м3	840	2530 -	- -	2125809 -	- -	- -	- -	- -
3.	С143101-1 31-1-1	Вода м3	94,74	109,64 -	- -	10387 -	- -	- -	- -	- -
4.	Е0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований из щебеночно-песчано-гравийных смесей толщиной 15 см м2	5374,10	24,42 6,41	18,01 5,11	131209 34448	96761 27455	82330 133	0,04 0,02	224 99
5.	С143008- 10430-8-104	Смеси песчано-гравийные природые м3	719,05	2530 -	- -	1819208 -	- -	- -	- -	- -
6.	С143008-26 30-8-26	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-800, фракция 20-40 мм м3	307,94	2855 -	- -	879280 -	- -	- -	- -	- -
7.	С143101-1 31-1-1	Вода	59,115	109,64 -	- -	6481 -	- -	- -	- -	- -

		м3								
8.	Е0127-49-6 27-49-6	Устройство верхнего слоя оснований из смеси,фрезерованный асфальтобетон от разборки с добавкой щебня, уложенного по способу пропитки вязким битумом толщиной 8см(12см) с применением битума м2	5047,734	28,75 7,88	17,70 4,86	145139 39776	89361 24532	85530 133	0,05 0,02	261 89
9.	Е0127-49-7 27-49-7 к=4	Добавлять на каждый 1 см толщины слоя добавлять м2	5047,734	6,91 0,20	1,55 0,64	34858 1010	7802 3238	5650 133	0,001 0,003	6 13
10.	С143008-27 30-8-27	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-800, фракция свыше 40 мм м3	775,33	2585 -	- -	2004543 -	- -	- -	- -	- -
11.	С143008-25 30-8-25	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-800, фракция 10-20 мм м3	75,7	3165 -	- -	239671 -	- -	- -	- -	- -
12.	С11011-31 1-1-31 Изм. и доп.вып.7 СН	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД т	62,390	37900 -	- -	2364581 -	- -	- -	- -	- -
13.	С01031-А37 1	Погрузка отфрезерованного асфальтобетона от разборки при автомобильных перевозках т	323,05	123 -	- -	39671 -	- -	- -	- -	- -
14.	С010333-А1 1	Перевозка отфрезерованного асфальтобетона от разборки автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, кл. груза 1 т	323,05	23,64 -	23,64 4,73	7637 -	7637 1528	1528 100	- 0,10	- 32
15.	Е0127-53-6 27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	4696	475,92 5,94	15,35 5,06	2234847 27893	72088 23761	68700 133	0,03 0,02	158 83
16.	Е0127-54-1	Нормы для корриктировки табл.27-53	4696	566,28	-	2659155	-	625	0,001	4

	к=10	при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к пористых крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 м2		0,10	-	470	-	133	-	-
17.	Е0127-72-1 27-72-1	Розлив вяжущих материалов т	1,4087	40097,60 -	339,59 140,94	56487 -	478 199	264 133	0,58 0,58	1 1
18.	Е0127-53-6 27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкоозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	4696	613,78 5,94	15,35 5,06	2882214 27893	72088 23761	68700 133	0,03 0,02	158 83
19.	Е0127-54-1 27-54-1 к=4	Нормы для корриктировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 м2	4696	295,32 0,04	- -	1386773 188	- -	250 133	0,0004 -	2 -
20.	Е0127-63-11 27-63-11	Укрепление обочин гравийно-/щебеночный/ смесью толщиной 15см м2	2250,79	531,03 4,79	20,49 5,42	1195237 10781	46108 12205	30572 133	0,03 0,02	71 46
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге			20433465 197665	547393 160677	- -		1172 605
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20433465	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			476091	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1254746	-			-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22164301	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**			**22164301**	**-**	**-**		**-**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ 1-3		**тенге**			**23381655**	**-**	**-**		**-**
	-Временные здания и сооружения, 3,68%		тенге			860445	-	-		-
	ИТОГО:		тенге			24242099				-
	-Допольнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,18549%		тенге			287388	-	-		-
	-Затраты на выслугу лет, 1%		тенге			242421	-	-		-
	-Затраты на допольнительные отпуска, 0,4%		тенге			96968	-	-		-
	ВСЕГО:		тенге			24868876	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ									-

	В БАЗОВЫХ ценах 2001г	тенге			24868877	-	-		
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ 2014года к=2,38968	тенге			59428597,13	-	-		-
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	тенге			1188571,94	-	-		-
	СТОИМОСТЬ РАБОТ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	тенге			60617169,08	-	-		-
	- НДС (12%)	тенге			7274060,29	-	-		
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ	тенге			67891229,37	-	-		-
	Сметная стоимость строительства по договору с понижающим коэфициентом к-0,95	тенге			**64496667,90**				
	Возврат удержанной суммы по договору 5%(7,4%)	тенге			42316471,52				
	Итого к оплате	тенге			**106813139,42**				

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик: