21	Ц12-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на Ру 1 Мпа, Dy 100 мм с электроприводом к1трр=1,25; к1трм=1,25; к1зпр=1,25; к1экс=1,25; к1зпм=1,25:	1	859,35	69,75	859	783	70	17	720	90%
		шт		782,5	16,88						
22	Ц80-1-25	Задвижка чугунная д-100мм 30ч906бр	1	8175	0	8175	0	0	0	0	
	ТОО «Промр.»	*шт*		0	0						
23	Ц80-1-25	Электропровод	1	54081	0	54081	0	0	0	0	
	ТОО «Промр.»	*шт*		0	0						
24	Ц8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали Вст3сп2, Вст3сп3 на Ру 1,0 Мпа, Dy 100 мм	2	492	0	984	0	0	0	0	
		шт		0	0						
25	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	13,44	21,8	0,05	293	78	1	0	70	90%
		м2		5,81	0,02						
26	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 (2 раза) К=2,0	26,88	19,64	0,02	528	84	1	0	76	90%
		м2		3,13	0						
27	Е26-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	52	221,02	5,31	11493	2095	276	106	2201	100%
		м трубопровода		40,28	2,03						
28	Е26-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	14	508,26	8,47	7116	772	119	44	816	100%
		м трубопровода		55,13	3,15						
29	Е26-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	32	494,47	9,39	15823	1901	300	115	2016	100%
		м трубопровода		59,4	3,6						
30	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	98	114,31	6,39	11202	2933	626	243	3176	100%
		м трубопровода		29,93	2,48						
31	Ц1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,03944	185900	0	7332	0	0	0	0	
		1000 м2		0	0						
32	Ц8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	102	200	0	20400	0	0	0	0	
		кг		0	0						
33	Ц9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Dy 15 мм	6	350	0	2100	0	0	0	0	
		шт		0	0						
34	Ц9-1-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Dy 20 мм	15	395	0	5925	0	0	0	0	

		шт		0	0						
35	Е13-26-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-51 (2 раза) К=2,0	33,4	89,18	0,12	2979	143	4	2	131	90%
		м2		4,28	0,05						
		Раздел 2. Трубопроводы горячей воды									
40	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	155	10,99	0	1703	1657	0	0	2121	128%
		м трубопровода		10,69	0						
41	Е17-2-3	Установка смесителей	36	143,32	1,57	5160	4536	57	0	5806	128%
		шт		126	0						
42	Ц11-1-96	Смесители для умывальников и моек См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	36	1750	0	63000	0	0	0	0	
		комплект		0	0						
43	Е13-26-3	Окраска металлических поверхностей эмалью ЭП-51 (2 раза) К=2,0	60,88	89,18	0,12	5429	261	7	3	238	90%
		м2		4,28	0,05						
44	Е26-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	56	221,02	5,31	12377	2256	297	114	2370	100%
		м трубопровода		40,28	2,03						
45	Е26-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	32	245,5	5,47	7856	1310	175	65	1375	100%
		м трубопровода		40,95	2,03						
46	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	88	114,31	6,39	10059	2634	562	218	2852	100%
		м трубопровода		29,93	2,48						
47	Ц1-1-939	Стеклопластик рулонный марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,00825	185900	0	1534	0	0	0	0	
		1000 м2		0	0						
48	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,76	21,8	0,05	191	51	0	0	46	90%
		м2		5,81	0,02						
49	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 (2 раза) К=2,0	17,52	19,64	0,02	344	55	0	0	50	90%
		м2		3,13	0						
		Раздел 3. Хозяйственно-бытовая канализация									
57	Ц11-1-60	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	33	284	0	9372	0	0	0	0	
		шт		0	0						
58	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	4	9126,62	39,24	36506	1548	157	63	2062	128%
		комплект		387	15,75						

59	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	33	5930,28	21,53	195699	11435	710	297	15017	128%
		комплект		346,5	9						
60	Е17-4-1	Установка писсуаров настенных (одиночных)	2	2387,78	13,9	4776	324	28	9	426	128%
		комплект		162	4,5						
62	Е16-10-11	Прокладка трубопроводов (футляр) из стальных электросварных труб диаметром 350 мм	1,5	5407,33	104,14	8111	699	156	58	969	128%
		м трубопровода		465,75	38,99						
63	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм	1	4618,68	559,8	4619	1321	560	9	1729	130%
		футляр		1320,75	9,29						
64	Е17-1-11	Установка трапов диаметром 50 мм	1	1412,7	6,95	1413	81	7	2	106	128%
		комплект		81	2,25						
		Локальная смета 2-1-8									
		Технологическое оборудование, мебель и инвентарь									
8	Ц36-41-1	Монтаж станка	1	2607,03	417,39	2607	2158	417	104	2036	90%
		шт		2157,75	103,5						
11	Ц36-41-1	Примен. Монтаж станка	5	2607,03	417,39	13035	10789	2087	518	10176	90%
		шт		2157,75	103,5						
17	Ц28-927-12	Плита электрическая	1	1387,22	16,29	1387	1357	16	7	1228	90%
		шт		1356,75	6,75						
19	Ц36-41-1	Прим. Монтаж станка	2	2607,03	417,39	5214	4316	835	207	4071	90%
		шт		2157,75	103,5						
25	Ц80-1-1	Видеодвойка, N=0,15 квт, 220	5	19738	0	98690	0	0	0	0	
	СН РК 8.02-13-2004 Сб.5.1, стр.32, п.8	*шт*		0	0						
26	Ц80-1-1	Диапроектор настольный, 305x140x290, N=0,1 квт, 220 ЛЭТИ-62	1	1892	0	1892	0	0	0	0	
	СН РК 8.02-13-2004 Сб.5.1, стр.32, п.2	*шт*		0	0						
27	Ц80-1-1	Стол 1000x500x780 мм	1	1290	0	1290	0	0	0	0	
	СН РК 8.02-13-2004 Сб.5.1, стр.8, п.29	*шт*		0	0						
28	Ц80-1-1	Стол однотумбовый, 1200x570x760 Арт. 1503	4	10105	0	40420	0	0	0	0	
	СН РК 8.02-13-2004 Сб.5.1, стр.9, п.41	*шт*		0	0						
29	Ц80-1-1	Стол ученический 1200x450/500x780 мм ГОСТ 11015-77	8	3978	0	31824	0	0	0	0	
	СН РК 8.02-13-2004 Сб.5.5, стр.59, п.3	*шт*		0	0						

30	Ц80-1-1	Стол п/мягкий	2	1505	0	3010	0	0	0	0	
	СН РК 8.02-13-2004 Сб.8.1, стр.6, п.53	*шт*		0	0						
31	Ц80-1-1	Стеллаж для хранения кожгалантерейных материалов, фурнитуры 1500х500х1750 СП-7	1	15803	0	15803	0	0	0	0	
	СН РК 8.02-13-2004 Сб.5.5, стр.109, п.131	*шт*		0	0						
32	Ц80-1-1	Вешалка-стойка	3	2931	0	8793	0	0	0	0	
	СН РК 8.02-13-2004 Сб.5.5, стр.107, п.58	*шт*		0	0						
33	Ц80-1-1	Шкаф стеллаж для хранения обуви 1200х400х2120	1	10750	0	10750	0	0	0	0	
	СН РК 8.02-13-2004 Сб.5.5, стр.109, п.127	*шт*		0	0						
34	Ц80-1-1	Шифонъер для верхней одежды 1100х500х2120	8	12900	0	103200	0	0	0	0	
	СН РК 8.02-13-2004 Сб.8.18, стр.5, п.18	*шт*		0	0						
35	Ц80-1-1	Стол раскрой 1500х1200х800 примен.	1	11073	0	11073	0	0	0	0	
	СН РК 8.02-13-2004 Сб.5.5, стр.109, п.126	*шт*		0	0						
36	Ц80-1-1	Электроножницы, N=0,3 квт, 1ф, 220в	1	11319	0	11319	0	0	0	0	
	ООО «Швейм.»	*шт*		0	0						
37	Ц80-1-1	Пресс для приклеивания рубчиков, подошв, 380х435х720 (ручной)	1	100615	0	100615	0	0	0	0	
	маг.»Voctok»	*шт*		0	0						
38	Ц80-1-1	Пресс формовочный (ручной), 380х435х720	1	6079	0	6079	0	0	0	0	
	ООО «Чудотв.»	*шт*		0	0						
39	Ц80-1-1	Стол рабочий, 1375х650х970	1	9675	0	9675	0	0	0	0	
	СН РК 8.02-13-2004 Сб.5.5, стр.108, п.110	*шт*		0	0						
40	Ц33-315-1	Машина обтяжно-затяжная носочно-пяточной части с подачей клея, производительность 70 пар/ч	2	2482,47	65,58	4965	4770	131	36	4325	90%
		шт		2385	18						
43	Ц80-1-1	Стол сапожника, 1200х600х800	6	11073	0	66438	0	0	0	0	
	СН РК 8.02-13-2004 Сб.5.5, стр.109, п.126	*шт*		0	0						
44	Ц33-490-1	Машина швейная универсальная специальная	6	2336,95	157,82	14022	12933	947	243	11858	90%

		шт		2155,5	40,5						
45	Ц80-1-1	Оверлок для кожи, N=0,2 квт, 3ф, 380/220	1	15264	0	15264	0	0	0	0	
	маг. «Sewlink»	*шт*		0	0						
46	Ц80-1-1	Машина швейная для кожи, N=0,27 квт, 3ф, 380/220 0104/РП	1	17585	0	17585	0	0	0	0	
	СН РК 8.02-13-2004 Сб.5.5, стр.109, п.132	*шт*		0	0						
47	Ц80-1-1	Машина швейная, 9000x500x780, N=0,27 квт, 3ф, 380/220	1	6374	0	6374	0	0	0	0	
	СН РК 8.02-13-2004 Сб.5.5, стр.108, п.116	*шт*		0	0						
48	Ц80-1-1	Машина швейная закрытая, 900x500x800, N=0,3 квт, 3ф., 380/220	1	18900	0	18900	0	0	0	0	
	СН РК 8.02-13-2004 Сб.5.5, стр.43, п.19	*шт*		0	0						
49	Ц80-1-1	Машина колонковая, 900x500x800, N=0,3 квт, 3ф., 380/220	2	37731	0	75462	0	0	0	0	
	маг. «Sewlink»	*шт*		0	0						
50	Ц80-1-1	Зеркало 800x1600x20	10	2522	0	25220	0	0	0	0	
	СН РК 8.02-13-2004 Сб.1.8, стр.12, п.48	*шт*		0	0						
52	Ц80-1-1	Стол гладильный 1500x500x900мм С-10	2	1957	0	3914	0	0	0	0	
	СН РК 8.02-13-2004 Сб.5.5, стр.43, п.1	*шт*		0	0						
53	Ц80-1-1	Индивидуальная гладильная доска ГОСТ 11015-77	2	9433	0	18866	0	0	0	0	
	ООО «Светоч»	*шт*		0	0						
54	Ц80-1-1	Ящик (бачок) для белья 450x450x600	1	520	0	520	0	0	0	0	
	СН РК 8.02-13-2004 Сб.5.5, стр.112, п.10	*шт*		0	0						
55	Ц80-1-1	Утюг электрический, 190x110, N=0,53 квт, 220 VЭП-4	2	909	0	1818	0	0	0	0	
	СН РК 8.02-13-2004 Сб.5.5, стр.44, п.28	*шт*		0	0						
56	Ц80-1-1	Вешалка настенная, 1280x260	1	800	0	800	0	0	0	0	
	СН РК 8.02-13-2004 Сб.5.3, стр.9, п.20	*шт*		0	0						
57	Ц80-1-1	Междустолье 1440x600x800мм	10	18027	0	180270	0	0	0	0	
	ООО «Бороха»	*шт*		0	0						

58	Ц80-1-1	Машина швейная с электроприводом (со столом) 1060х650х600, N=0,27 квт, 3ф., 220в 220 М	20	19500	0	390000	0	0	0	0	
	СН РК 8.02-13-2004 Сб.5.5, стр.43, п.19	*шт*		0	0						
59	Ц80-1-1	Швейная машина для облицовки срезов ткани (со столом) 1060х530х800, N=0.2,3 ф., 380/220в 51-А	5	14673	0	73365	0	0	0	0	
	ООО «Чудотв.»	*шт*		0	0						
60	Ц33-490-1	Машина швейная универсальная специальная	25	2336,95	157,82	58424	53888	3946	1013	49411	90%
		шт		2155,5	40,5						
61	Ц33-491-5	Машина швейная-полуавтомат для пришивания пуговиц	2	2266,66	161,67	4533	4158	323	86	3820	90%
		шт		2079	42,75						
62	Ц80-1-1	Швейная машина для пришивания пуговиц (со столом) 1100х600х800, N=0,27 квт, 3ф., 380/220в 27	2	70640	0	141280	0	0	0	0	
	маг. «Sewlink»	*шт*		0	0						
63	Ц33-491-9	Машина швейная-полуавтомат для пришивания накладок на петли	2	2028,16	171,85	4056	3663	344	90	3378	90%
		шт		1831,5	45						
64	Ц80-1-1	Швейная машина петельная (со столом) 1060х530х800, N=0,18 3ф., 380/220в 62-761	2	153857	0	307714	0	0	0	0	
	маг. «Sewlink»	*шт*		0	0						
65	Ц33-407-1	Машина вышивальная двуигольная со столом	4	3307,03	157,14	13228	12420	629	153	11316	90%
		шт		3105	38,25						
66	Ц80-1-1	Швейная машина вышивальная (со столом) 1060х530х800, N=0,25 3ф., 380/220в МВ-50	4	26810	0	107240	0	0	0	0	
	маг. «Sewlink»	*шт*		0	0						
67	Ц80-1-1	Стол закройщика, 3000х1100х800мм СЗРШ-1-68	2	10105	0	20210	0	0	0	0	
	СН РК 8.02-13-2004 Сб.5.5, стр.43, п.3	*шт*		0	0						
68	Ц80-1-1	Пресс гладильный, 1030х700х1200мм N=4,2 квт, 3ф., 380/220 ГП-2,5	2	20291	0	40582	0	0	0	0	
	маг. «Sewlink»	*шт*		0	0						
69	Ц80-1-1	Стол для ручной работы с утюгом, 1200х650х800 мм СРРШ	2	38150	0	76300	0	0	0	0	
	ООО «Геранл.»	*шт*		0	0						
70	Ц80-1-1	Кабина примерочная, 1000х1800х1900мм ТО.033,75	3	18920	0	56760	0	0	0	0	
	СН РК 8.02-13-2004 Сб.5.5, стр.43, п.2	*шт*		0	0						
71	Ц80-1-1	Манекены	6	1560	0	9360	0	0	0	0	
	СН РК 8.02-13-2004 Сб.5.5, стр.43, п.18	*шт*		0	0						

72	Ц80-1-1	Тумбочка, 700x350x750мм	10	9675	0	96750	0	0	0	0	
	СН РК 8.02-13-2004 Сб.1.8, стр.85, п.67	*шт*		0	0						
73	Ц80-1-1	Примен. Стол для машинистки, 1000x500x720мм	1	4300	0	4300	0	0	0	0	
	СН РК 8.02-13-2004 Сб.8.1, стр.11, п.7	*шт*		0	0						
74	Ц80-1-1	Стол для ручной работы, 1400x800x800мм ОРРШ	2	7399	0	14798	0	0	0	0	
	ООО «Светоч»	*шт*		0	0						
75	Ц80-1-1	Стол для ручной работы, 3000x800x800мм	1	10418	0	10418	0	0	0	0	
	ООО «Светоч»	*шт*		0	0						
76	Ц80-1-1	Вязальная машина	2	22827	0	45654	0	0	0	0	
	маг. «Sewlink»	*шт*		0	0						
77	Ц80-1-1	Ткацкий станок	2	22806	0	45612	0	0	0	0	
	маг. «Sewlink»	*шт*		0	0						
78	Ц80-1-1	Стул, 400x400x730	16	2258	0	36128	0	0	0	0	
	СН РК 8.02-13-2004 Сб.5.5, стр.108, п.101	*шт*		0	0						
79	Ц80-1-1	Сервант, 1350x450x1500	1	28298	0	28298	0	0	0	0	
	ФМ «Комфорт»	*шт*		0	0						
80	Ц80-1-1	Сервант малый, 1000x450x900	1	18446	0	18446	0	0	0	0	
	ФМ «Комфорт»	*шт*		0	0						
81	Ц80-1-1	Шкаф жарочный электрический модулированный, 885x800x1520, N=9,6 квт, 3ф., 380/220в ШЖЭ-2	1	112421	0	112421	0	0	0	0	
	СН РК 8.02-13-2004 Сб.5.5, стр.97, п.19	*шт*		0	0						
82	Ц36-41-1	Монтаж станка	5	2607,03	417,39	13035	10789	2087	518	10176	90%
		шт		2157,75	103,5						
83	Ц80-1-1	Круглопильный станок, 1600x800x800, N=4квт, 3ф., 380/220в ЦМ-80	1	120221	0	120221	0	0	0	0	
	СН РК 8.02-13-2004 Сб.5.5, стр.87, п.14	*шт*		0	0						
84	Ц80-1-1	Холодильник бытовой	2	34000	0	68000	0	0	0	0	
	СН РК 8.02-13-2004 Сб.1.8, стр.98, п.60	*шт*		0	0						
85	Ц80-1-1	Примен. Стеллаж секционный, 2500x500x1600	1	7267	0	7267	0	0	0	0	
	СН РК 8.02-13-2004 Сб.5.5, стр.97, п.9	*шт*		0	0						

86	Ц80-1-1	Фуговальный станок, 2500х800х800, N=4квт, 3ф., СФБ-1	1	41219	0	41219	0	0	0	0	
	СН РК 8.02-13-2004 Сб.5.5, стр.87, п.15	*шт*		0	0						
87	Ц80-1-1	Фрезерный станок одношпиндельный с шипорезной кареткой, 1100х600х800, N=4квт, 3ф., 380/220в ФСШ-1	1	165447	0	165447	0	0	0	0	
	СН РК 8.02-13-2004 Сб.5.5, стр.87, п.12	*шт*		0	0						
88	Ц80-1-1	Станок рейсмусовый, 1200х800х800, N=3,5квт, 3ф., 380/220в СР8-1	1	75461	0	75461	0	0	0	0	
	ПКФ «Промр.»	*шт*		0	0						
89	Ц80-1-1	Станок долбежный, 800х800х800, N=3,5квт, 3ф., 380/220в СВПГ-2	1	81750	0	81750	0	0	0	0	
	ПКФ «Промр.»	*шт*		0	0						
90	Ц80-1-1	Тумбочка для инструмента, 665х551х1100	2	2838	0	5676	0	0	0	0	
	СН РК 8.02-13-2004 Сб.5.5, стр.109, п.130	*шт*		0	0						
91	Ц80-1-1	Ванна моечная 3-х секционная, 1960х560х850 ВМ300-3	3	7034	0	21102	0	0	0	0	
	СН РК 8.02-13-2004 Сб.5.5, стр.102, п.2	*шт*		0	0						
92	Ц80-1-1	Местный вентиляционный отсос, 900х900х450 3ВЭ-900-1,5-П	1	25341	0	25341	0	0	0	0	
	СН РК 8.02-13-2004 Сб.5.3, стр.11, п.90	*шт*		0	0,24						
93	Ц80-1-1	Местный вентиляционный отсос, 1000х800х450 3В-10/8Н	1	58053	0	58053	0	0	0	0	
	СН РК 8.02-13-2004 Сб.5.5, стр.97, п.20	*шт*		0	0						
94	Ц7-186-1	Стружкоотсосы одностороннего всасывания, масса 0,67т	5	9251	2941	46255	22275	14705	3115	22851	90%
		шт		4455	623						
95	Ц80-1-1	Стружкоотсос, Q=1500м3/ч; N=1,1квт; 1200х880х2415 ПФЦ-1500	2	43499	0	86998	0	0	0	0	
	п/л «СпецВуз»	*шт*		0	0						
96	Ц80-1-1	Стружкоотсос, Q=2000м3/ч; N=1,5квт; 940х650х2300 УВП-2000У	3	70619	0	211857	0	0	0	0	
	п/л «СпецВуз»	*шт*		0	0						
97	Ц80-1-1	Малооборотные противошумные наушники ВЦНИИОТ-4	6	195	0	1170	0	0	0	0	
	маг. «Русь»	*шт*		0	0						
98	Ц80-1-1	Вкладыши «Беруши»	12	27	0	324	0	0	0	0	
	маг. «Русь»	*шт*		0	0						

		Локальная смета 7-1-6и (по техническому решению)									
		Добавить:									
		Локальная смета 2-1-8									
		Технологическое оборудование, мебель и инвентарь									
41	Спрайс-лист	Машинка швейная 394х165х291, 64 Вт	2	24 315,282	0	48631	0	0	0	0	
		шт		0	0						
		Локальная смета 4-1-1									
		Сети 0,4 кв									
		Раздел 1. Сети 0,4 кв									
		1.1. Шкаф учета ШУ1									
17	Ц8-599-9	Шкаф учета устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг К=2,0	2	1094	43	2188	986	86	5	941	95%
		шт		493	2,3						
18	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный К=2,0	2	166,9	5,4	334	316	11	5	305	95%
		шт		158	2,3						
19	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный устанавливаемый на конструкции на ток до 100 А К=2,0	2	862	28	1724	680	56	9	655	95%
		шт		340	4,5						
20	Ц80-1-1	Выключатель автоматический ВА 57-35 1у=100А К=2,0	2	2180	0	4360	0	0	0	0	
	ООО «Ирбис3»	*шт*		0	0						
21	Ц99-1-16	Блок зажимов 3Н24, на 10 зажимов К=2,0	20	53	0	1060	0	0	0	0	
	ООО «Ирбис3»	*шт*		0	0						
22	Ц80-1-1	Счетчик электронный ЦЕ 6850-5А К=2,0	2	3728	0	7456	0	0	0	0	
	ТОО «220 в»	*шт*		0	0						
26	Ц11-169-1	Электрические проводки в шкафных и панельных щитах и пультах К=2,0	10	20,37	0	204	192	0	0	173	90%
		м		19,22	0						
28	Е67-7-6	Демонтаж электросчетчиков	4	40,78	0,5	163	161	2	0	174	108%
		шт		40,28	0,09						
		Локальная смета 6-1-1									
		Тепловые сети									
		Раздел 2. Трубопроводы									
14	Е26-13-2	Изоляция арматуры и фланцевых соединений трубопроводов условным диаметром до 65 мм съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных с покрытием листами из алюминиевых сплавов толщиной изоляционного слоя 60 мм	4	1322,88	47,22	5292	2376	189	71	2447	100%
		шт арматуры и фланцевых соединений		594	17,78						
15	С1-1-967	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0,2 мм	3	262	0	786	0	0	0	0	
		м2		0	0						

16	Е22-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 25 мм	0,014	151044,59	29540,14	2115	494	414	156	845	130%
		км трубопровода		35280	11160						
		Раздел 15. Каналы									
		Локальная смета 7-1-6и (по техническому решению)									
		Добавить:									
		Тип 1 по проезду S= 1834 м2									
94	Е27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м	789	33,43	29,06	26376	813	22928	8095	11847	133%
		м3 корыта		1,03	10,26						
95	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	119	1510,68	73,75	179771	2544	8776	1389	5231	133%
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67						
96	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	789	209,69	34,3	165445	4742	27063	6943	15541	133%
		м2 основания		6,01	8,8						
97	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плот. каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ (6 см)	789	513,32	15,35	405009	4687	12111	3992	11543	133%
		м2 покрытия		5,94	5,06						
98	Е27-54-1	При изменении толщины на 0,5 см исключать или добавлять к смесям плотным мелкозернистым типа АБВ, с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 к=4	3156	61,25	0	193305	32	0	0	42	133%
		м2 покрытия		0,01	0						
99	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	28	532,05	6,63	14897	3043	186	49	4113	133%
		м бортового камны		108,68	1,76						
100	С30-3-10	Камни бетонные бортовые БР 100.30.15. БР 100.30.18	1,454	23200	0	33732	0	0	0	0	
		м3		0	0						
		Локальная смета 6-2-1									
		Наружный водопровод									
		Раздел 1. Наружные сети В1									
31	Е22-35-6	Установка чугунных задвижек 30ч6бр диаметром 200 мм	2	1230,66	466,78	2461	1026	934	351	1790	130%
		задвижка или клапан		513	175,5						
32	С9-2-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа, Dy 200 мм	2	16300	0	32600	0	0	0	0	
		шт		0	0						
33	Е9-62-8	Изготовление колонок управления задвижками из стальных труб д=25 мм	0,024	25987,18	4444,95	624	475	107	17	443	90%
		т конструкций		19800	697,37						

34	С8-6-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали Бст2кп-БСт4кп, 32х2,2 мм К=1,06	13,1864	112	0	1477	0	0	0	0	
		м		0	0						
35	С8-9-15	Фланцы плоские приварные из стали Вст3сп2, Вст3сп3 на Ру 1,0 Мпа, Dy 200 мм	4	1140	0	4560	0	0	0	0	
		шт		0	0						
36	Е34-108-4	Установка указателя на стене	2	109,13	0	218	189	0	0	208	110%
		шт		94,5	0						
37	С1-1-954	Таблички эмалированные для указателя пожарных гидрантов	2	359	0	718	0	0	0	0	
		шт		0	0						
		Локальная смета 6-4-1									
		Резервуар пожарный прямоугольный ж/бетонный сборный емкостью 100 м3 (2штук)									
52	Ц2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка для камеры лаза)	0,0266	133700	0	3556	0	0	0	0	
		т		0	0						
53	Ц95-2-1	Доплата к стоимости металлоконструкций стремянок за окраску эмалью ПФ-115,133 в один слой (4 раза)	0,0266	11880	0	316	0	0	0	0	
		тн		0	0						
54	Е11-11-1	Устройство цементных защитных стяжек по бетонной подготовке днища толщиной 15 мм	107,4578	239,64	9,95	25751	5609	1069	402	7394	123%
		м2 стяжки		52,2	3,74						
66	Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций	0,00088	80154,29	9375,11	71	14	8	2	14	90%
		т конструкций		16380	2107,33						
67	Е9-49-1	Установка нулевого электрода с гайками и шайбами	2	27,61	0,23	55	40	0	0	36	90%
		болт		19,91	0,09						
68	Ц1-1-1058	Электроды, d=6 мм,Э42	0,0019	77100	0	146	0	0	0	0	
		т		0	0						
69	Е7-28-1	Укладка резиновых прокладок толщиной 30 мм	0,0003	4384,9	8,7	1	0	0	0	0	140%
		м2 площади прокладок		27	3,29						
70	Ц8-10-18	Заглушки (ГОСТ 17379-83) приварные из стали 20 на Ру <= 10 Мпа, 89х3,5 мм	2	215	0	430	0	0	0	0	
		шт		0	0						
		Локальная смета 7-1-1									
		Покрытие проездов, тратуаров, дорожек и площадок									
		0.1 Тип 1 по проезду S=484 м2									
1	Е27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	484	33,43	29,06	16180	499	14065	4966	7268	133%
		м2 корыта		1,03	10,26						

2	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	72,6	1510,68	73,75	109675	1552	5354	847	3191	133%
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67						
3	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	484	209,69	34,3	101490	2909	16601	4259	9533	133%
		м2 основания		6,01	8,8						
4	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плот. каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ (6 см)	176	513,32	15,35	90344	1045	2702	891	2575	133%
		м2 покрытия		5,94	5,06						
5	Е27-54-1	При изменений толщины на 0,5 см исключать или добавлять к смесям плотным мелкозернистым типа АБВ, с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 К=4,0	1827,541	61,25	0	111937	18	0	0	24	133%
		м2 покрытия		0,01	0						
		Локальная смета 7-1-5									
		Вертикальная планировка									
1	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группа механизированным способом	2077	1,41	1,41	2929	0	2929	623	604	97%
		м2 спланированной площади		0	0,3						
2	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (60м)	163	11,19	11,19	1824	0	1824	499	484	97%
		м3 грунта		0	3,06						
3	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) К=5,0	815	9,4	9,4	7661	0	7661	2095	2032	97%
		м3 грунта		0	2,57						
4	Е1-132-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу самоходного вибрационного катка массой 2,2 т	28	11,12	11,12	311	0	311	111	108	97%
		м3 уплотненного грунта		0	3,97						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**			**10502282**				**886227**	

Накладные расходы	886227
Итого, в том числе:	11388509
СМР	7178173
Оборудование	4210337
Ненормируемые и непредвиденые затраты 6%	430690
Итого	7608863
Временные здания и сооружения 1,8%	136960
Итого	7745823
Затраты на производство СМР в зимнее время 2,2%	170408
Затраты на выслугу лет 1%	77458
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	30983
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001 года	12235009
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 года СК=2,088	25546698

Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	510934
Итого, в том числе:	**26057632**
- СМР	17266449
- Оборудование	8791183
НДС 12%	**3126916**
ВСЕГО ПО АКТУ	**29184548**

Заказчик:

Начальник ГУ «Управление строительства ВКО»

_____ **Литвинов И.А.**

Начальник сметно-технического отдела

об тех. решений

_____ **Токтыбаев Д.Ж.**

Начальник отдела строительства

_____ **Курмангалиев Д.Б.**

Старший специалист отдела строительства

_____ **Кусаинов А.Г.**

согласно данных отдела

Расценки проверил СТО: Мусабаева З.А.

Технадзор:

Директор ТОО «Облжилкомхозстрой»

_____ **Каребаев А.И.**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Курылыс»

_____ **Шоранов Е.К.**

Менеджер проекта Г. Никаненко

И. Зимов